

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд санхүүжүүлсэн
хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний
хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитын тайлан



*Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт
үндэслэл муутайгаас хэрэгжилтэд сөргөөр
нөлөөлж байна*

АГУУЛГА

Тайлан бэлтгэсэн:	Товчилсон үгийн тайлбар	2
Үндэсний аудитын газар	Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй	4
Газрын захирал <i>Б.Баттуяа</i>	Бүлэг 1 2008-2012 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, түүний үр дүн	6
Хэлтсийн захирал-аудитын менежер <i>Г.Гүнжидмаа</i>	<ul style="list-style-type: none"> Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, түүний үр дүн 	6
Ахлах аудитор <i>Д.Баттулга</i> <i>С.Сэрчхорол</i> <i>Г.Цэдэнбалжир</i> <i>С.Эрдэнэ</i> <i>У.Баярмаа</i>	Бүлэг 2 2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт өмнөх оноос 29.5 хувиар нэмэгджээ	9
Аудитор <i>Б.Саруул</i> <i>Ц.Эрдэнэчулуун</i> <i>Б.Нямхүү</i>	<ul style="list-style-type: none"> Хэрэгжих үндэслэл муутай төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгдөж байна 	10
ҮАГ-ын нийцлийн аудитын газар болон аймаг, нийслэлийн аудитын газрын аудитор, шинжээч нар	Бүлэг 3 Өмнөх жилүүдэд гарч байсан зөрчил арилаагүй байна	14
2013 оны 6 дугаар сар	<ul style="list-style-type: none"> Худалдан авах ажиллагааны аргыг буруу сонгож, гэрээ шууд байгуулсан зөрчил нилээдгүй байна 	16
Уг тайланг ҮАГ-ын Веб сайт-аас үзнэ үү.	Бүлэг 4 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 6.3 хувь нь дутуу, 17.5 хувь нь огт хэрэгжээгүй байна	17
www.mnao.mn	<ul style="list-style-type: none"> Орон нутагт эрх шилжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна Хяналтын үр нөлөөтэй тогтолцоо дутагдаж байна 	19
Аудитын тайлан, дүгнэлттэй холбоотой асуудлаар нэмж тодруулах, асууж лавлах зүйл байвал 263755, 261675 дугаарын утас, 323266 дугаарын факсаар харилцана уу	Дүгнэлт	23
	Холбогдох байгууллагын санал	24
	ҮАГ-аас өгөх тайлбар	28
	Зөвлөмж	29
	Хавсралт № 1	30
	Хавсралт № 2	31
ХАЯГ:	Ерөнхий аудиторын тушаал	53
Үндэсний аудитын газар Засгийн газрын IV байр, Бага тойруу-6, Улаанбаатар-46 Монгол Улс		

Товчилсон үгийн тайлбар

УИХ	Улсын Их Хурал
АТГ	Авлигатай тэмцэх газар
БШУС	Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд
БХБС	Барилга, хот байгуулалтын сайд
БХС	Батлан хамгаалахын сайд
БОНХС	Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд
БУА	Барилга угсралтын ажил
БЗА	Барилга захиалагчийн алба
БЗД	Баянзүрх дүүрэг
БХИС	Батлан хамгаалахын их сургууль
БНХАУ	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
БНБУ	Бүгд Найрамдах Болгар Улс
ГХС	Гадаад харилцааны сайд
ДНБ	Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
ЕТГ	Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар
ЕС	Ерөнхий сайд
ЕБС	Ерөнхий боловсролын сургууль
ИНЕГ	Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
ЗГХЭГ	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
ЗТС	Зам тээврийн сайд
ЗДТГ	Засаг даргын Тамгын газар
ЗХКТГ	Зэвсэгт хүчний клиникийн төв госпиталь
МХГ	Мэргэжлийн хяналтын газар
ХЗС	Хууль зүйн сайд
СЯ	Сангийн яам
ССАЖС	Соёл, спорт аялал жуулчлалын сайд
СХД	Сонгино хайрхан дүүрэг
ТЕЗ	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
ТЕГ	Тагнуулын ерөнхий газар
ТТХГ	Төрийн тусгай хамгаалалтын газар
ТЭЗҮ	Техник, эдийн засгийн үндэслэл
ТБОНӨХБАҮХАТХ	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
ТНЖБТХ	Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хууль
ТӨААТҮГ	Төрийн өмчит, аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар
ТТАХНЭ	Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг
ТАЗ	Төрийн албаны зөвлөл
ТӨХ	Төрийн өмчийн хороо
УБТЗ ХНН	Улаанбаатар төмөр зам, хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг
УУС	Уул уурхайн сайд
УЕПГ	Улсын ерөнхий прокурорын газар
УДШ	Улсын дээд шүүх
ҮХААС	Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд
ҮАБЗ	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл

ҮАГ	Үндэсний аудитын газар
ҮСХ	Үндэсний статистикийн хороо
ҮХЦ	Үндсэн хуулийн цэц
СБД	Сүхбаатар дүүрэг
СЗХ	Санхүүгийн зохицуулах хороо
СЕХ	Сонгуулийн ерөнхий хороо
ЦАУЗБУК	Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс
ЦДАШ	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
ЦЕГ	Цагдаагийн ерөнхий газар
ЦЭК	Цөмийн энергийн комисс
ХС	Хөдөлмөрийн сайд
ХАХНХС	Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
ХХЕГ	Хил хамгаалах ерөнхий газар
ХЭҮК	Хүний эрхийн үндэсний комисс
ЭЗХС	Эдийн засгийн хөгжлийн сайд
ЭМС	Эрүүл мэндийн сайд
ЭХС	Эрчим хүчний сайд
ЧД	Чингэлтэй дүүрэг
ШС	Шадар сайд
ШЕЗ	Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
ШӨХТГ	Шудрага өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

АУДИТЫН ЗОРИЛТ, ХАМАРСАН ХҮРЭЭ, АРГА ЗҮЙ

1. Аудит хийсэн үндэслэл

Аудитыг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт Үндэсний аудитын газраас 2013 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон ҮАГ-ын бүрэн эрхийн хүрээнд хийлээ.

2. Аудитын зорилт

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүнд аудит хийж, дүнг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулахад аудитын зорилт чиглэгдэв. Дээрх зорилтыг хангахын тулд дараах чиглэлээр аудит хийлээ.

- 2008-2011 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, түүний үр дүн, үр нөлөө;
- Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ үндэслэлтэй төлөвлөгдсөн эсэх;
- Худалдан авах ажиллагаа зохих журмын дагуу хийгдсэн эсэх;
- Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг бодитой тооцсон эсэх.

3. Хамарсан хүрээ

Аудитад төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, тэдний эрхлэх асуудлын хүрээний зарим байгууллагуудыг хамруулав. ТНЖБТХ, ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 3.3-т заасны дагуу БХЯ, ЦЕГ, ХХЕГ, ТЕГ, АТГ-ын тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг шууд гэрээгээр гүйцэтгэсэн учир аудитад хамруулаагүй болно.

4. Арга зүй

Аудитыг гүйцэтгэхдээ Төрийн хяналт шалгалтын стандарт, түүнийг хэрэгжүүлэх аргачилсан зөвлөмж, гүйцэтгэлийн аудитын гарын авлага, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу дараах арга зүйг ашиглав. Үүнд,

- 2008-2011 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийлээ.
- Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хууль болон түүнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр батлагдсан хөрөнгө оруулалтын судалгааг гаргуулан авч нэгтгэн дүгнэлээ.
- Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хийсэн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийлээ.
- Сангийн яамнаас хөрөнгө оруулалтын талаар шаардлагатай судалгаа, материалыг гаргуулан, ярилцлага, тодруулга авлаа.
- Худалдан авалт ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн дагуу хийгдсэн эсэхийг түүвэрлэн шалгав.
- Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний гэрээний биелэлт, хэрэгжилт, үр дүнг түүвэрлэн шалгалаа.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай төсөл, арга хэмжээний бодлого, төлөвлөлт, санхүүжилт, гүйцэтгэл, тайлагналтай холбоотой баримт материалд тулгуурлан аудитыг гүйцэтгэв.

Мөн улсын төсвийн орон нутагт эрх нь шилжсэн хөрөнгө оруулалтад аймаг, нийслэлийн аудитын газрын аудитор, шинжээчид аудит хийлээ.

5. Стандартын талаархи мэдэгдэл


Аудитад Төрийн хяналт шалгалтын стандарт, гүйцэтгэлийн аудитын арга зүйг ашиглаж, аудитын дүн, дүгнэлтэд дэмжлэг болох нотлох зүйлс, холбогдох мэдээ судалгааг ажлын баримт материалд хавсаргав.

Бүлэг 1 2008-2012 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, түүний үр дүн

1.1 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилтууд, төсвийн хүрээний мэдэгдэл, салбарын бодлого, төсвийн чадавхид суурилан төлөвлөх шаардлагатай.

1.2 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 2004-2007 онд 669.9 тэрбум, 2008-2011 онд 2 956.9 тэрбум, 2012 онд 1 119.5 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй, 2008 оныхоос 659.5 тэрбум, 2011 оныхоос 218.1 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн нь хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэлээд хурдацтай өсч байгааг харуулж байна.

1.3 ДНБ болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг сүүлийн 5 жилийн байдлаар графикаар харуулбал,



1.4 Монгол Улсын 2012 оны үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсон ДНБ-ий хэмжээ оны үнээр 13.9 их наяд, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр 5.5 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх оныхоос оны үнээр 2.8 их наяд төгрөг буюу 25.8 хувь, зэрэгцүүлэх үнээр 0.6 их наяд төгрөг буюу 12.3 хувиар өссөн байна.

1.5 Монгол Улсын 2012 оны ДНБ-ийг 2010 онтой харьцуулахад 39.7 хувиар өссөн бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 57.7 хувь, 2011 онтой харьцуулахад ДНБ 20.5 хувь, хөрөнгө оруулалт 19.5 хувиар тус тус өссөн байна.

1.6 2008-2012 оны нэгдсэн төсвийн зарлагын дүнд эзлэх улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийг дараах хүснэгтээр харуулав.

(тэрбум төгрөгөөр)

д/д	Үзүүлэлт	Гүйцэтгэл (оноор)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Нэгдсэн төсвийн орлого	2 170.4	1 994.0	3 122.5	4 227.2	4 881.2
2	Нэгдсэн төсвийн зарлага	2 466.8	2 336.6	3 080.7	4 997.0	6 017.8
3	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт	460.0	374.6	473.2	901.4	1 119.5
4	Төсвийн нийт зардалд эзлэх хөрөнгө оруулалтын хувь	18.6	16.0	15.4	18.0	18.6

*Эх сурвалж, 2010, 2011, 2012 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

1.7 2008-2012 оны нэгдсэн төсвийн зардалд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын эзлэх хувийн жин дунджаар 17.3 хувь байна.

1.8 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын бүтцийг авч үзэхэд барилга байгууламжид 80 орчим, тоног төхөөрөмжид 15 орчим, их засварын зардалд 5 орчим хувь нь тус тус зарцуулагджээ.

2008-2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийг бүтцээр нь ангилбал

(тэрбум.төгрөг)

Үзүүлэлт	2008 он		2009		2010		2011		2012	
	Дүн	Хувь	Дүн	Хувь	Дүн	Хувь	Дүн	Хувь	Дүн	Хувь
Барилга байгууламж	327.3	71.2	308.7	82.0	406.3	85.9	740.0	82.4	966.9	86.4
Их засвар	27.4	5.9	11.6	3.0	28.2	6.0	38.4	4.3	52.3	4.7
Тоног төхөөрөмж	105.3	22.9	54.3	15.0	38.7	8.2	123.0	13.4	100.3	8.9
Нийт дүн	460.0	100.0	374.6	100.0	473.2	100.1	901.4	100.1	1119.5	100.0

1.9 Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2008-2012 онд санхүүжигдэн ашиглалтад орсон барилга байгууламж, дэд бүтцийг дараах хүснэгтэд харуулав.

Үзүүлэлт	Х/н	2008 он	2009 он	2010 он	2011 он	2012 он
Нийт хөрөнгө оруулалт	тэрбум төгрөг	460.0	374.6	473.2	901.4	1 119,5
Хатуу хучилттай авто зам	км	128.6	119.9	274.2	334.6	151.1
Хайрган хучилттай авто зам	км	45.8	40.1	56.5	0.0	0.0
Төмөр бетон гүүр	у/м	114.5	498.2	602.3	374.1	545.1
Эрчим хүчний шугамд холбогдсон сум	тоо	32	19	17	6	5
Ашиглалтад орсон ЦДШ	км	2 241.0	1 091.0	1 121.0	459.3	742.7
Ашиглалтад орсон ЕБС	суудлын тоо	3 930	5 900	4 668	5 880	11558
Ашиглалтад орсон цэцэрлэг	орны тоо	720	1 825	2 460	3 270	3200
Ашиглалтад орсон соёлын төв	суудлын тоо	1 150	3 889	2 890	1 780	1890
Сургуулийн дотуур байр	орны тоо	340	1 089	1 045	930	930
Сургуулийн спорт заал	м2	2 880.0	3 870.0	2 016.0	3 000.0	2718
Ашиглалтад орсон хүн эмнэлэг	тоо	9	14	18	16	15
Ашиглалтад орсон хүн эмнэлэг	орны тоо	110	285	325	310	200
Инженерийн хийцтэй худаг	тоо	802	252	258	652	463
Услалтын систем	тоо	5 753.7	3 733.2	3 155.0	1 531.1	1302.1
Услалтын системийн засвар	га	3 070.5	1 588.5	780.0		1006.6
Дулааны шугам	га	7.8	7.5	5.8	0.5	
Бохир усны шугам	км	16.0	5.8	9.7	9.2	
Цэвэр усны шугам	км	15.4	8.5	36.9	27.3	
Үерийн хамгаалалтын далан	км	3.2	1.0	4.5	12.3	

*Эх сурвалж: Сангийн яамны хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

1.10 2008-2012 оны хооронд бүтээн байгуулалтын томоохон арга хэмжээ болох олон улсын чанартай зам (Алтанбулаг-УБ-Чойр-Замын-Үүд), баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн зам, УБ хотыг аймгийн төвүүдтэй холбох зам зэрэг нийт 4300 орчим км хатуу хучилттай зам барихаар төлөвлөсөн боловч 1108.4 км зам тавигдсан нь техникийн болон хүний нөөцийн хүчин чадлыг тооцон төлөвлөөгүйтэй холбоотой байна.

1.11 2008-2012 онд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүдийн дотор олон жилээр үргэлжилж байгаа төсөл, арга хэмжээ нилээд байна. Тухайлбал, (сая төгрөгөөр)

Төсөл, арга хэмжээний			Төсөвт өртөг	
Хэрэгжих хугацаа	тоо	хувь	дүн	хувь
2001-2010	1	0.3	7.3	0.5
2004-2010	1	0.3	7.8	0.5
2005-2010	3	0.8	3.7	0.2
2006-2010	6	1.7	14.4	0.9
2007-2009	4	1.1	16.3	1.0
2007-2010	50	13.9	148.4	9.3
2007-2011	3	0.8	12.8	0.8
2008-2009	4	1.1	19.1	1.2
2008-2010	77	21.4	140.0	8.7
2008-2011	24	6.7	117.3	7.3
2008-2012	2	0.6	29.4	1.8
2009-2010	32	8.9	49.6	3.1
2009-2011	11	3.1	35.3	2.2
2009-2012	2	0.6	7.0	0.4
2009-2013	1	0.3	2.1	0.1
2010-2011	104	28.9	260.1	16.2
2010-2012	28	7.8	373.2	23.3
2010-2013	7	1.9	360.2	22.5
Дүн	360	100.0	1 604.0	100.0

1.12 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт олон жил дамжин удаашрах нь өртөг зардал өсөх, үр өгөөж буурах, улмаар хэрэглэгч, ашиглагчийн шаардлагыг хангахгүйд хүргэх сөрөг үр дагавартай байна.

1.13 2008-2011 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 4 806 төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгдсөн бөгөөд 136.4 тэрбум төгрөгийн ажил хэрэгжээгүй, 132.6 тэрбум төгрөгийн ажил дутуу хэрэгжсэн, батлагдсан хөрөнгө оруулалтаас 224.6 тэрбум төгрөгийг ашиглаж чадаагүй нь хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт болон худалдан авах ажиллагааг оновчтой хэрэгжүүлэх шаардлагатайг харуулж байна.

1.14 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ хэрэгжихгүй байх гол шалтгаан нь захиалагчийн зүгээс тендер зарлах, гэрээ байгуулах асуудлыг оройтуулах, санхүүжилт олон шат дамжлага дамжин хугацаа алдах, гүйцэтгэгчийн зүгээс техникийн болон хүний нөөцийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй байх, хэд хэдэн ажлыг зэрэг эхлүүлэх, батлагдсан зураг төсөв өөрчлөгдөх, оновчтой зохион байгуулж чадаагүй зэрэгтэй холбоотой байна.

1.15 2008-2012 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжилтийн байдалд дүгнэлт хийж үзэхэд макро эдийн засаг сүүлийн үед огцом өөрчлөгдөж байгаа ч эрдэс баялгийн нөөцийг бодит хөрөнгө болгон хувиргахын тулд хөрөнгө оруулалтыг оновчтой төлөвлөж, үр ашигтай хэрэгжүүлэх Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна.

1.16 2008-2011 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитаар 91.6 тэрбум төгрөгийн зөрчлийг арилгуулах албан шаардлага өгснөөс 56.8 хувь, 85.1 тэрбум төгрөгийн төлбөрийн акт тавигдсанаас 69.2 хувь, 109 зөвлөмж өгснөөс 87.2 хувь нь тус тус хэрэгжсэн байна.

Бүлэг 2 2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт өмнөх оноос 29.5 хувиар нэмэгджээ

2.1 УИХ-ын 2008 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтот суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”, УИХ-ын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ бүтээн байгуулалт, дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-т хөрөнгө оруулалтын ерөнхий чиглэлийг тусгасан байна.

2.2 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2012 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 1 964.5 тэрбум төгрөгийн 111 арга хэмжээ тусгагдсан боловч улсын төсвөөс 864.7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 49 арга хэмжээнд 304.4 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр батлагдаж, 223.6 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.


2.3 “Төсвийн хязгаар батлах тухай” Засгийн газрын 2011 оны 261 дүгээр тогтоолоор хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 1 057.7 тэрбум төгрөгт багтааж боловсруулахыг ТЕЗ нарт даалгажээ.

2.4 Гэвч Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хуулиар хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд 3 570.9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1406 арга хэмжээнд 1 489.6 тэрбум төгрөг батлагдсан бөгөөд 2012 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулснаар нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 1 208.4 тэрбум төгрөг болж, 281.1 тэрбум төгрөгөөр хасагдсан байна.

2.5 2012 онд төсвийн орлого нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт өмнөх оныхоос 275.3 тэрбум төгрөгөөр буюу 22.8 хувиар өсжээ.

(тэрбум төгрөгөөр)

2.6 Хөрөнгө оруулалтад батлагдсан төсөл, арга хэмжээг бүтцээр нь авч үзвэл, барилга байгууламж барихад 85.0 хувь, тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил худалдан авахад 10.0 хувь, их засварын зардалд 5.0 хувийг зарцуулахаар баталсан байна.



2.7 Тайлант онд барилга байгууламжид зарцуулахаар батлагдсан хөрөнгө нь өмнөх оныхоос 261.1 тэрбум төгрөг буюу 25.2 хувиар, тоног төхөөрөмж худалдан авах зардал 8.8 тэрбум төгрөгөөр буюу 7.2 хувиар, их засварын зардал 5.4 тэрбум төгрөгөөр буюу 10.7 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

2.8 2012 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг салбараар ангилж үзвэл,

(тэрбум төгрөгөөр)

№	Салбар	Мөнгөн дүн	Эзлэх хувь
1	Дэд бүтэц	601.2	49.8
2	Нийгэм	336.1	27.8
3	Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй	49.9	4.1
4	Байгаль орчин	21.3	1.8
5	Бусад	199.9	16.5
	Нийт дүн	1208.4	100.0

2.9 2012 онд улсын төсвөөс батлагдсан хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч тус бүрээр харуулбал,

(сая төгрөгөөр)

д/д	Үзүүлэлт	Төсөвт өртөг	2012 оны төсөв	Санхүүжилт хийсэн		Нийт санхүүжилт	Үлдэгдэл
				2012-12-31	2013-03-31		
1	ЕТГ	1 192.2	1 192.2	190.9	774.9	965.9	226.3
2	УИХ	1 145.0	1 145.0	1 124.1	0.0	1 124.1	20.9
3	ЕС	106 275.3	31 365.3	20 016.7	10 401.2	30 417.9	947.4
4	ЗГХЭГ	426 739.0	31 480.9	26 736.6	2 799.6	29 576.2	1 904.7
5	ГХС	11 426.4	7 116.0	5 076.1	1 704.3	6 780.4	335.6
6	СС	43 457.0	30 782.9	11 675.9	3 677.3	15 690.8	15 092.1
7	БХС	43 578.5	15 866.3	14 273.9	326.2	14 600.1	1 266.2
8	ЭМС	135 809.0	82 563.0	56 671.3	16 136.7	72 946.0	9 617.0
9	ҮХЦ	50.2	50.2	47.8	2.4	50.2	0.0
10	УДШ	193.0	193.0	186.8	0.0	186.8	6.2
11	ШЕЗ	3 518.2	1 790.2	1 790.2	0.0	1 790.2	0.0
12	УЕП	5 423.3	5 123.3	4 862.2	261.1	5 123.3	0.0
13	ҮАБЗ	64.5	64.5	62.5	0.0	62.5	2.0
14	ҮАГ	75.0	75.0	75.0	0.0	75.0	0.0
15	ҮСХ	407.5	407.5	332.0	0.0	332.0	75.5
16	СЗХ	250.0	250.0	240.8	0.0	240.8	9.2
17	ТАЗ	40.2	40.2	40.0	0.0	40.0	0.2
18	ЦАУЗБК	33.0	33.0	33.0	0.0	33.0	0.0
19	ШС	20 471.7	14 792.5	11 710.9	2 443.8	14 529.9	262.6
20	АТГ	1 407.6	1 088.1	975.4	112.7	1 088.1	0.0
21	БОНХС	24 177.0	21 348.0	12 552.5	8 003.1	20 590.6	757.4
22	ХЗС	78 987.7	44 362.4	36 943.3	6 105.7	43 118.1	1 244.3
23	БХБС	151 289.6	70 070.9	47 278.3	17 320.9	64 599.1	5 471.8
24	БШУС	259 220.0	133 908.7	95 668.0	24 573.7	120 434.2	13 474.5
25	ЗТС	1 060 916.6	391 179.4	344 768.4	28 821.0	373 589.4	17 590.0
26	ССАЖС	96 878.5	49 334.9	32 278.4	12 547.6	44 826.0	4 508.9
27	УУС	29 762.9	5 032.5	782.0	3 319.9	4 101.9	930.6
28	ҮХААС	128 275.4	49 869.7	31 748.1	15 145.7	47 052.4	2 817.3
29	ХС	36 156.0	19 361.0	12 598.5	2 444.6	15 043.1	4 317.9
30	ХАХНХС	59 207.2	50 991.8	46 873.7	2 782.9	49 656.6	1 335.2
31	ЭЗХС	16 444.0	12 586.2	11 147.9	1 271.0	12 418.9	167.3
32	ЭХС	399 350.4	134 925.0	106 632.1	21 790.5	128 422.5	6 502.5
	НИЙТ	3 142 221.9	1 208 389.6	935 397.4	182 766.6	1119505.9	88 883.7

*Эх сурвалж: Сангийн яамны төрийн сангийн газар

2.10 2012 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3 142.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1 208.4 тэрбум төгрөгийн төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхээс 2013 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар 88.9 тэрбум төгрөгийн эрх нээгдээгүй үлджээ.

Хэрэгжих үндэслэл муутай төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгдөж байна

2.11 2012 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнээс томоохон өртөг бүхий 137 төсөл арга хэмжээнд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд,

- ✚ ТЭЗҮ байхгүй 13 төсөл, арга хэмжээ буюу 9.5 хувь;
- ✚ Газрын зөвшөөрөлгүй 12 төсөл, арга хэмжээ буюу 8.7 хувь;
- ✚ Инженер геологи болон геодезийн дүгнэлтгүй 12 арга хэмжээ буюу 8.7 хувь;
- ✚ Техникийн нөхцөл аваагүй 10 төсөл, арга хэмжээ буюу 7.2 хувь;
- ✚ Боловсруулсан зураг төсөлгүй болон зураг төсөлд магадлал, экспертиз хийгдээгүй 14 төсөл, арга хэмжээ буюу 10.2 хувь;
- ✚ Сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй болон ажил эхлэх зөвшөөрөл аваагүй 37 төсөл, арга хэмжээ буюу 27.0 хувийг тус тус эзэлж байна.

2.12 Дээрх төсөл, арга хэмжээний 30.7 хувь буюу 3 арга хэмжээ тутмын нэг нь Барилгын тухай хуулийн 15.2¹, Сангийн сайдын 2010 оны 135 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын 2.2²- дах заалтуудыг тус тус зөрчин хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байна

2.13 Монгол Улсын 2010-2013 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд инженерийн сүлжээ, дэд бүтцийн асуудал шийдэгдээгүй дараах барилга байгууламжийг барихаар оруулсан байна. Тухайлбал,

- + *Үндэсний архивын ерөнхий газрын барилгын ажлыг гүйцэтгэгчээр “Нийслэл-Өргөө” ХХК 2010 онд (7 722.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй) шалгарч, 2010 онд 500.0 сая, 2011 онд 4 000.0 сая, 2012 онд 3 222.0 сая, нийт 7 722.0 сая төгрөг зарцуулаад байна. Тус барилгын гадна дулааны шугамын ажлын зөвшөөрлийг 4 дүгээр төрөхөөс татахаар техникийн нөхцөл олгогджээ. 2013 онд тус барилгад 1 298.0 сая төгрөг буюу барилгын суурийн газар шорооны өндөржүүлэлтэд 778.0 сая төгрөг батлагдсан;*
- + *4 дүгээр амаржих газрын барилгын (19 000.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг) ажлын гүйцэтгэгчээр 2010 онд “Нийслэл-Өргөө” ХХК, “Пума констракшн” ХХК-ны түншлэл 18 707.3 сая төгрөгт шалгарчээ. 2013 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл нийт 17 807.3 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан. БУА-ын гүйцэтгэл 60.0 хувьтай атал 95.0 хувийн санхүүжилт авсан байна. ЭМЯ-ны барилга захиалагчийн албанаас барилгын материалын үнийн зөрүү 7 550.4 сая төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо гаргасан нь үндэслэл муутай байна..*

2.14 2012 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг ангиллын дагуу төлөвлөөгүй тохиолдол байна. Тухайлбал,

- + *БХБС-ын багцад хөрөнгө оруулалтын ангилалд 1 500.0 сая төгрөгийн их засварын ажил тусгасан;*
- + *ЭМС-ын багцад хөрөнгө оруулалтын ангилалд 1 100.0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж худалдан авахаар тусгасан.*

2.15 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэт жижиглэх, санхүүжилтийг бага төлөвлөснөөс хэрэгжилт хангалтгүй болох, хөрөнгө тарамдах, үр дүн буурах нөхцөл бүрдэж байна. Тухайлбал,

ЭХС-ын багцад

- + *Увс аймгийн Малчин-Тэс сумын 35 кв-ын 115 км ЦДАШ, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, шугамын ажлыг эхлүүлэх 2012-2013 онд 3 500.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажилд 2012 онд 89.0 сая;*
- + *Эрдэнэт 220/110/35/6 кВ-ын дэд станцын хүчин чадлыг 2*200 МВА болгож нэмэгдүүлэх 2012-2013 онд 8 000.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажилд 2012 онд 200.0 сая төгрөг л баталсан байна.*

2.16 2012 онд хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн зарим хөрөнгө оруулалтын төслийн өртгийг өмнө нь хэрэгжсэн ижил төстэй төслүүдийн гүйцэтгэл болон Засгийн газрын 2010 оны 336 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн

¹ Барилгын тухай хуулийн 15.2¹-т “Зураг төсөлгүй барилга байгууламжийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгахыг хориглоно”,

² СС-ын 2010 оны 135 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын 2.2²-т “Тухайн санхүүгийн жилд шинээр эхлэхээр тооцож буй төсөл, барилга байгууламж нь ...хайгуул нь хийгдэж дүгнэлт гарсан, зураг төслийн ажил нь экспертизээр батлагдсан, барилга барих газар болон инженерийн шугам сүлжээний асуудал бүрэн шийдэгдсэн, үр ашигтай нь техник-эдийн засгийн тооцоогоор нотлогдсон зэрэг барилгын ажил эхлэх нөхцлийг хангасан байна

жишиг үнэлгээ батлах тухай”³ журмыг баримтлан бодитой тооцохгүй байна. Тухайлбал,

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх, дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	(сая төгрөгөөр)	
			Баталсан жишиг үнээр	Зөрүү
Улаангом (Тээлийн гүүр)-Хяргас нуур чиглэлийн 100 км авто замын зураг төслийг бэлэн болгож, замын ажлыг эхлүүлэх (Увс)	2011-2014	45 000.0	42 600.0	(2 400.0)
Налайх (4 дүгээр зөрлөг)-Зуунмод чиглэлийн 25 км хатуу хучилттай авто зам (Улаанбаатар)	2012-2013	14 475.2	10 650.0	(3 825.2)
Налайх-Тэрэлж чиглэлийн 30.2 км авто замын шинэчлэл (Улаанбаатар)	2012-2013	13 032.8	12 865.2	(167.6)
Нарийний голын 325 у/м төмөр бетонон гүүр (Увс,Тэс)	2011-2013	5 380.2	4 375.0	(1 005.2)
Үүрийн голын 350 у/м төмөр бетонон гүүр (Хөвсгөл, Цагаан-Үүр/)	2011-2013	8 163.8	4 725.0	(3 438.8)
Хэрлэн голын төмөр бетонон гүүр (Дорнод, Хөлөнбуйр) 344,2 у/м	2012-2014	6 200.0	4 646.7	(1 553.3)
Манхан-Дарви чиглэлийн 100 км, хатуу хучилттай авто зам (Ховд)	2010-2013	42 981.8	42 600.0	(381.8)

2.17 Дээрх төсөл, арга хэмжээнүүдийн төсөвт өртгийг 381.8-3 825.2 сая төгрөгөөр илүү тооцож төлөвлөсөн байна.

2.18 Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа өөр салбарын хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг бусад салбарт хэрэгжүүлэхээр баталсан байлаа. Тухайлбал,

- ✚ **БХБС-ын багцад батлагдсан:** БОНХС-ын багцад хэрэгжүүлэх Эрдэнэт хотын агаарын бохирдлыг бууруулах төсөл 500.0 сая;
- ✚ **ЗТС-ын багцад хэрэгжүүлэх,** Хангайн бүсийн босоо тэнхлэгийн дагуу хатуу хучилттай автозамын ажлын зураг төсөв, 268 км (Булган, Бага Илэнх-Намнан уул, Булган-Дашинчилэн, Рашаант) 670.0 сая, Орхон, Сэлэнгэ голууд дээгүүр гүүр барих зураг төсөв (Булган) 40.0 сая, Ширээгийн голын төмөр бетон гүүрийн зураг төсөв, 250 у/м (Завхан Цагаанхайрхан) 50.0 сая;
- ✚ **ХЗС-ын багцад хэрэгжүүлэх,** Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хяналтын камер (wireless)-ийн системийн өргөтгөл 300.0 сая төгрөгийг тус тус баталжээ.

2.19 БХБС-ын багцад ийнхүү бусад салбарт хэрэгжүүлэх арга хэмжээг хуульчлан баталсан нь тухайн төсөл, арга хэмжээг хэн хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн зүгээс хэрхэн хяналт тавих асуудлыг тодорхойгүй болгосон байна.

2.20 Мөн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ажил нь тодорхой бус дараах арга хэмжээнүүдийг хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад ерөнхий агуулгаар нь тусгажээ. Үүнд,

- ✚ Бүтээн байгуулалтад бодит хөрөнгө оруулалтын ажил хийх (Говь-Алтай 400.0 сая);
- ✚ Аймгийн бүтээн байгуулалт (Говь-Алтай 300.0 сая);
- ✚ Нийслэлийн бүтээн байгуулалт (УБ БЗД 1 000.0 сая);
- ✚ Хан-Уул хөгжил хөтөлбөр (УБ.Хан-Уул, Багануур, Багахангай дүүрэг 1 000.0 сая);
- ✚ Тохилог орчин хөтөлбөр (Орхон 500.0 сая);
- ✚ СХД-ийг бүсчлэн хөгжүүлэх хөтөлбөр (УБ.Толгойт, Өнөр, Баянхошуу 1 820.0 сая);
- ✚ Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр 3 000.0 сая төгрөгийг тус тус баталсан байна.

2.21 Ингэж хийх ажил нь тодорхой бус арга хэмжээ төлөвлөснөөс тухайн арга хэмжээний эцсийн үр дүн, хүрэх түвшин тодорхойгүй байна.

2.22 Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хуулиар УИХ-ын гишүүдийн санал болгосноор 93.9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 416 арга хэмжээнд 76.0 тэрбум төгрөг тусгагдсан байна. Тухайлбал,

³ Засгийн газрын 2010 оны 336 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээ батлах тухай”

- + Л.Гүндалай гишүүний “Буддын шашныг хөгжүүлэх” төсөл 220.0 сая;
- + Ц.Нямдорж, Ч.Хүрэлбаатар, Б.Чойжилсүрэн нарын “Бүх нийтийн эрүүл мэндийг дэмжих төсөл” 300.0 сая, “Гэр хөтөлбөр” 360.0 сая Увс аймагт;
- + Ж.Сүхбаатар “Нутгийн салхи үндэсний спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөр” 50.0 сая;
- + Н.Батбаяр “Гэр хөтөлбөр” Архангай аймаг 271.2 сая;
- + Ч.Улаан “Гэр хөтөлбөр” Сүхбаатар аймаг 200.0 сая;
- + Ц.Мөнх-Оргил “Монгол гэр” хөтөлбөр УБ.Баянгол дүүрэг 200.0 сая;
- + С.Эрдэнэ “Нэн ядуу 180 айлыг орон гэртэй болгох” УБ.Баянгол дүүрэг 270.0 сая;
- + Д.Дондог “Малжуулах төсөл” Төв аймаг 100.0 сая;
- + Б.Батбаяр “Эко аялал” Баянхонгор аймагт 90.0 сая;
- + Г.Баярсайхан “Шинэ Чингэлтэй хөтөлбөрийн хүрээнд” 45 000 ширхэг 448.8 сая төгрөгийн ус зөөх сав худалдан авах;
- + ҮХААС-ын баацад, “Өвлийн хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх” 1 000.0 сая, “Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих сурталчилгааны тоног төхөөрөмж 130.0 сая, “Зөгийн аж ахуйг хөгжүүлэх “Сүхбаатар зөгий” хөтөлбөрт 300.0 сая, “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөрт 1 000.0 сая, “малчдын бүлэг хоршоодыг дэмжих, чадваржуулах” хөтөлбөрт 340.0 сая төгрөгийг иргэдэд дэмжлэгээр олгох.

2.23 УИХ-ын гишүүдийн санал болгосон дээрх төсөл, хөтөлбөр нь хөрөнгө оруулалтын чанартай бус төсөл, арга хэмжээнүүд байна.

2.24 Улсын хэмжээний дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлогыг оновчтой боловсруулж, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг гаргаж, санхүүжилтийн бүх эх үүсвэрийг хамруулан, цогц байдлаар тооцож, зураг төсөв, ТЭЗҮ-тэй төсөл, арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжүүлж байх шаардлагатай байна.

Бүлэг 3 Өмнөх жилүүдэд худалдан авах ажиллагаанд гарч байсан зөрчил арилаагүй байна

Ерөнхий мэдээлэл


3.1 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн дагуу ТЕЗ нар тайлант онд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг оны эхний 1 дүгээр сард зарлан мэдээлэх ба барилга, зам, инженерийн шугам сүлжээ зэрэг тодорхой улиралд гүйцэтгэх онцлог шинж чанартай бараа, ажил үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтыг тухайн жилийн 1 дүгээр сарын 15-ны дотор эхлүүлэхээр заасан.

3.2 2012 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1406 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр баталсан бөгөөд ТЕЗ нар худалдан авах ажиллагааг 2302 багц болгон зохион байгуулсан байна.

3.3 Улсын хэмжээнд 2012 онд нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар 1589 төсөл, арга хэмжээ буюу 69.0 хувь, харьцуулалтын аргаар 505 төсөл, арга хэмжээ буюу 21.9 хувь, шууд гэрээ байгуулах аргаар 199 төсөл, арга хэмжээ буюу 8.6 хувь, хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтаар 9 төсөл, арга хэмжээ буюу 0.4 хувь, нийт 2302 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах арга хэмжээг зохион байгуулжээ. (Хавсралт № 1)

3.4 2012 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн төсөл, арга хэмжээний сонгон шалгаруулалтыг графикаар харуулбал,

(сая төгрөгөөр)



3.5 Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны (e-procurement.mn) цахим хуудаст нийт 323 байгууллага нэвтрэх эрх авч, 6718 тендерийн урилга, 4500 тендер шалгаруулалтын үр дүн цахим хуудас⁴т нийтлэгдсэн байгаагаас үзэхэд тендерийн урилгыг олон нийтэд зарлан мэдээлж байгаа хэдий ч үр дүнг мэдээлэх талаар хангалтгүй ажиллаж байна.

⁴ Сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны тайлан

3.6 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 49.7⁵-д заасны дагуу ТЕЗ нарын ирүүлсэн 2012 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, худалдан авах ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний системд нийтэлсэн төлөвлөгөө, тендер шалгаруулалтын явц, цахим сүлжээнд нийтлэгдсэн тендер шалгаруулалтын урилга, үр дүн болон гомдлын судалгаанд үндэслэн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд үнэлгээ өгсөн байна.

3.7 ТЕЗ нарын 2012 оны худалдан авах ажиллагаанд өгсөн үнэлгээний дүнгээс үзэхэд 2 төсвийн ерөнхийлөн захирагч 90-100 буюу “маш сайн”, 2 төсвийн ерөнхийлөн захирагч 80-89 оноо буюу “сайн”, 15 төсвийн ерөнхийлөн захирагч 60-79 оноо буюу “хангалттай”, 10 төсвийн ерөнхийлөн захирагч 40-59 оноо буюу “хангалтгүй”, 2 төсвийн ерөнхийлөн захирагч “муу” үнэлгээ авсан бөгөөд 3 төсвийн ерөнхийлөн захирагч тайлан огт ирүүлээгүй байна.

3.8 ТЕЗ нарын худалдан авах ажиллагаанд өгсөн үнэлгээг сүүлийн 5 жилийн байдлаар харуулбал,

№	ТЕЗ	Оноор/ үнэлгээ/ хувиар				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	БОНХС	34	9	0	61	76
2	БХБС	65	42	56	60	55
3	ЗТС					71
4	БХС	71	80	80	58	64
5	БШУС	67	54	60	60	0
6	ГХС	46	0	40	41	62
7	СС	64	60	69	64	55
8	ССАЖС					0
9	ҮХААС	60	61	66	63	64
10	ХС	76	65	61	84	38
11	ХАХНХС					49
12	ХЗС	49	60	60	61	73
13	ЭЗХС					56
14	ЭМС	86	45	61	0	65
15	ЭХС	71	51	56	58	76
16	УУС					54
17	АТГ	62	58	60	80	71
18	ЕТГ	-	-	64	60	51
19	ЗГХЭГ	60	65	63	64	60
21	ЕС	78	61	67	75	78
22	СЗХ	75	0		62	60
23	СЕХ	60	70			60
24	ТАЗ	92	0		96	67
25	ТӨХ	36	58	41	40	50
26	УДШ	92	0	69	74	63
27	УЕП	80	100	85	0	56
28	ҮХЦ	85	93	100	80	96
29	ҮАБЗ					85
30	ҮСХ	70	72	57	97	80
31	ХЭҮК	76	0	94		45
32	ШС	0	75	60	0	33
33	ШЕЗ	85	86	89	62	100
ДУНДАЖ		50.7	41.6	47.3	42.9	57.5

* Эх сурвалж Сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны 2012 оны тайлан

⁵ ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 49.7-д Төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 49.5 дахь хэсэгт заасны дагуу ирүүлсэн худалдан авах ажиллагааны тайланг нэгтгэн дүгнэж, дараа жилийн хний улиралд Засгийн газарт тайлагнана.

3.9 Дээрх судалгаанаас харахад худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, зохион байгуулалтад өгсөн үнэлгээ 2012 онд өмнөх жилүүдийнхээс бага зэрэг өсчээ.

3.10 2012 онд ШӨХТГ-т худалдан авах ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулаагүйтэй холбоотой 122 гомдол ирсний 74-ийг үндэслэлтэй гэж үзэн тендер шалгаруулалтыг дахин явуулах шийдвэр гаргажээ.

Худалдан авах ажиллагааны аргыг буруу сонгож, гэрээ шууд байгуулсан зөрчил илэрчээ

3.11 ТЕЗ-дын бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан байдлыг авч үзэхэд нээлттэй тендер шалгаруулалт болон харьцуулалтын аргаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай худалдан авах ажиллагааг шууд гэрээ байгуулсан зөрчил илэрсэн байна. Тухайлбал,

- ✚ ССАЖЯ гадна дотор фасадын засварыг 5 багц болгон 356.4 сая төгрөгийн ажлыг харьцуулалтын аргаар сонгон шалгаруулсан нь босго үнийг 8.0-48.0 сая төгрөгөөр хэтрүүлсэн байна.
- ✚ Тус яам 162.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий тавилга, тоног төхөөрөмжийг тендер зарлалгүй 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагатай шууд гэрээ байгуулж авчээ.

3.12 Худалдан авах ажиллагааны бичиг баримтыг боловсруулахдаа тендер оролцогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт, нөхцөл, аргачлалыг бүрхэгдүүлсэн, техникийн нөхцөл болон өгөгдлийг будлиантуулсан тохиолдол гарч байна. Тухайлбал,

- ✚ ИНЕГ-т шаардлагатай нисэхийн аюулгүй ажиллагааны тоноглогдсон автомашины тендерийн бичиг баримтыг задалж үзэхэд жирийн Ланд Крузер 200 автомашины үзүүлэлт байлаа.

3.13 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 6.1⁶, 21.4⁷ дэх заалтуудыг ТЕЗ-д баримталж ажиллаагүй нь худалдан авах ажиллагааны аргыг буруу сонгох, тендер шалгаруулалт хуулийн хугацаандаа хийгдэхгүй байх, үнэлгээ буруу хийгдэх, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавартай байна.

⁶ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 6.1-д худалдан авах ажиллагаанд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтлана

⁷ ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 21.4-т заасны дагуу захиалагч цахим хуудаст тендерийн урилгыг нийтэлж, шалгаруулалтын дүнг тухай бүр мэдээлж байх ёстой

Бүлэг 4 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 6.3 хувь нь дутуу, 17.5 хувь нь огт хэрэгжээгүй байна

4.1 2012 онд 920.0 тэрбум төгрөгийн 2090 төсөл, арга хэмжээ бүрэн хэрэгжсэн боловч 76.4 тэрбум төгрөгийн 255 ажил дутуу, 211.9 тэрбум төгрөгийн 100 арга хэмжээ огт хэрэгжээгүй байна. Үүнийг ТЕЗ -даар харуулбал,

(сая төгрөгөөр)

№	ТЕЗ	Нийт төсөл, арга хэмжээний тоо	Мөнгөн дүн	Бүрэн хэрэгжсэн		Дутуу хэрэгжсэн		Хэрэгжээгүй	
				тоо	дүн	тоо	дүн	тоо	дүн
1	ЗТС	172	391 179.4	115	197 298.5	50	25 433.0	7	168 447.9
2	ЭХС	85	134 925.0	81	130 843.0	2	2 987.0	2	1 095.0
3	БШУС	248	133 908.7	173	123 176.6	52	8 700.5	23	2 031.6
4	ЭМС	293	82 563.0	268	70 540.6	22	11 782.4	3	240.0
5	БХБС	178	70 070.9	144	64 228.1	31	4 166.4	3	1 676.4
6	ХАХНХС	97	50 991.8	77	43 810.2	11	3 950.0	9	3 231.6
7	ҮХААС	75	49 869.7	55	47 107.4	14	2 199.4	6	562.9
8	ССАЖС	165	49 334.9	144	42 001.9	16	4 103.6	5	3 229.4
9	ХЗС	197	44 362.4	190	43 220.7	5	339.6	2	802.1
10	ЗГХЭГ	173	31 480.9	130	26 628.7	28	3 425.8	15	1 426.4
11	ЕС	82	31 365.3	80	30 930.0			2	435.3
12	СС	96	30 782.9	85	13 360.6	2	847.6	9	16 574.7
13	БОНХС	96	21 348.0	89	9 803.0	3	5.0	4	11 540.0
14	ХС	69	19 361.0	59	15 512.3	9	3 548.7	1	300.0
15	БХС	19	15 866.3	17	13 884.5	2	1 981.8		
16	ШС	84	14 792.5	78	14 707.0	1	23.4	5	62.1
17	ЭЗХС	17	12 586.2	11	11 445.5	3	985.2	3	155.5
18	ГХС	37	7 116.0	37	7 116.0				
19	УЕП	16	5 123.3	14	4 975.7	2	147.6		
20	УУС	5	5 032.5	3	3 262.4	2	1 770.1		
21	ШЕЗ	4	1 790.2	4	1 790.2				
22	ЕТГ	4	1 192.2	3	1 042.2			1	150.0
23	УИХ	35	1 145.0	35	1 145.0				
24	АТГ	3	1 088.1	3	1 088.1				
25	ҮСХ	12	407.5	12	407.5				
26	СЗХ	4	250.0	4	250.0				
27	УДШЕШ	3	193.0	3	193.0				
28	ЕА	3	75.0	3	75.0				
29	ҮАБЗ	3	64.5	3	64.5				
30	ҮХЦ	3	50.2	3	50.2				
31	ТАЗ	2	40.2	2	40.2				
32	ЦАУЗБУК	2	33.0	2	33.0				
Улсын төсөв		2282	1 208 389.6	1927	920 031.6	255	76 397.1	100	211 960.9
33	НЗД	136	115 317.4	102	64 728.2	27	40 047.2	7	10 542.0
Нийт дүн		2418	1 323 707.0	2029	984 759.8	282	116 444.3	107	222 502.9

*Задаргааг хавсралт №-2-т харуулав

4.2 Хөрөнгө оруулалтын зарим төсөл, арга хэмжээ дараах шалтгааны улмаас хэрэгжээгүй байна. Тухайлбал,

- Тендер оройтож зарлагдсан, хүчингүй болсон, хуулийн хугацаанд нь зарлаагүйгээс 20 946.7 сая төгрөгийн 65 арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна. Үүнд:

- БШУС-ын багцын хүрээнд 1 765.6 сая төгрөгийн 23;
- ЭМС-ын багцад 631.3 сая төгрөгийн 9;
- ХАХНХС-ын багцад 2 471.1 сая төгрөгийн 6;
- СС-ын багцад 12 334.2 сая төгрөгийн 3;
- ЗГХЭГ-ын багцад 892.0 сая төгрөгийн 4;
- БХБС-ын багцад 1 146.8 сая төгрөгийн 3 арга хэмжээ тус тус хэрэгжээгүй байна.

- ТЭЗҮ, зураг төсөвгүй, газрын зөвшөөрөлгүй, техникийн нөхцөл хангагдаагүйгээс 6 246.2 сая төгрөгийн 12 арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна. Үүнд:

- Нийслэлийн ЗДТГ 4 100.0 сая төгрөгийн 4;
- СС-ын багцад 1 309.1 сая төгрөгийн 2;
- БХБС-ын багцад 226.0 сая төгрөгийн 1;
- УХААС-ын багцад 225.0 сая төгрөгийн 1 арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна.

- Гүйцэтгэгч байгууллагын ажиллах хүч, техник хангамж дутагдсан болон ажлын зохион байгуулалт хангалтгүйгээс 10 796.0 сая төгрөгийн 8 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна. Үүнд:

- БОНХС-ын багцад 3 төсөл, арга хэмжээний 8 027.1 сая;
- ССАЖС-ын багцаас Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын соёлын төвийн 260.3 сая, Дундговь аймгийн Төв халхын дуулалт жүжгийн театрын 1 700.0 сая, Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Шанд багийн соёлын төвийн 250.0 сая төгрөг;
- ХАХНХС-ын багцад 2 арга хэмжээний 748.6 сая төгрөгийн ажил тус тус хэрэгжээгүй.

4.3 Батлагдсан зураг төсөв болон геологийн дүгнэлт өөрчлөгдсөнөөс нэмэлт хөрөнгө шаардагдсан төсөл, арга хэмжээ цөөнгүй байна. Тухайлбал,

- БХИС-ийн “Тэмүүжин өрлөг” сургуулийн барилгын зураг төсөв өөрчлөгдсөн, газар шорооны ажлын явцад геологийн судалгааны дүгнэлт өөрчлөгдсөнөөс 3 300.0 сая төгрөгөөр төсөвт өртөг нэмэгдэх тооцоо гарсан;
- Гандантэгчлэн хийдийн 1080 суудалтай өргөтгөлийн барилга 2008 оноос баригдаж эхэлсэн бөгөөд экспертизээр төсөвт өртөг нь 6 600.0 сая төгрөгөөр нэмэгдэж 18 300.0 сая болсон;
- Нийслэлийн 8 дүүрэгт 14 ширхэг халуун усны барилгын зардалд 1 344.0 сая, Зайсангийн 1.7 км автозамын шинэчлэлд 262.5 сая төгрөгийн төсөв нэмж шаардагдсан.

4.4 ИНЕГ-т 2012 онд хэрэгжиж дуусах төсөл, арга хэмжээнээс 4 616.0 сая төгрөгийн 13 ажил, үйлчилгээ хийгдээгүй байна. Тухайлбал:

- Завхан аймгийн нисэх буудлын онгоц хөөрч буух хатуу хучилттай зурвас үерийн далангийн ажилд 1 500.0 сая төгрөг;
- Говь-Алтай аймгийн нисэх буудлын онгоц хөөрч буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далангийн ажилд 900.0 сая төгрөг Заабар ХХК 2008 оноос үргэлжилж байгаа;
- Улаанбаатар хотын бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгын ажилд 1 164.6 сая төгрөг;
- Баруун 4 аймагт онгоц хөөрч буух хатуу хучилттай зурваст гэрэлтүүлгийн систем суурилуулах ажилд 700.9 сая төгрөг Баян өлгий аймагт хэзээ суурилуулах нь тодорхойгүй гэх мэт.

4.5 “УБТЗ” ХНН-ийн хувь нийлүүлэгчдийн хамтарсан хуралдааны шийдвэрийн дагуу дүрмийн санг хоёр үе шаттайгаар 250.0 сая ам. доллараар нэмэгдүүлэхээр УИХ-аас шийдвэрлэжээ.

4.6 Энэ шийдвэрийн дагуу ЗТС-ын багцад 2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтаар 170.0 тэрбум төгрөг баталж, 2012 оны 5 дугаар сарын 16-

ны өдрийн Засгийн газрын 166 дугаар тогтоолоор “УБТЗ” ХНН-ийн дүрмийн санг 167.5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлжээ.

4.7 Дээрх хөрөнгө нь арилжааны банкинд байршаад бүтэн жил өнгөрч байхад тодорхой ажил зохион байгуулаагүй, банкинд хадгалагдаж байна.

4.8 Хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажил дээр тендер зарлан гэрээ байгуулж, санхүүжилт олгосон явдал гарсан байна.Тухайлбал,

- ✚ БХЯ “Энхийн төлөө цогцолбор-Багабаян” амралтын хоорондох 2.8 км хатуу хучилттай автозамын 1750.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий тендерийг 2012 оны 7 дугаар сарын 20-нд зарлан 9 дүгээр сард “Насны зам” ХХК-тай гэрээ байгуулсан.Гэвч энэ зам нь 2011 онд хийгдсэн байсан бөгөөд БХС-ын 2008 оны 377 дугаар тушаалаар батлагдсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй техникийн комисс 2012 оны 1 дүгээр сарын 12-нд шалгаж, зураг төсвийн дагуу бүрэн хийгдсэн гэж дүгнэн ашиглах зөвшөөрөл олгосон байна. 2012 онд 735.0 сая төгрөг “Насны зам” ХХК-д олгосон.2013 оны төсөвт хөрөнгө тусгагдсан.

4.9 Төсвийн тухай хуулиар батлагдсан зарим арга хэмжээг Засгийн газрын шийдвэрээр зориулалтыг нь өөрчилсөн байна. Тухайлбал,

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг

- ✚ 2010 онд (2010-2012 онд 6 500.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг) 800.0 сая,2011 онд (2010-2013 онд 9 300.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг) 2 000.0 сая, 2012 онд (2010-2013 онд 10 600.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг) 5 300.0 сая, 2013 онд 500.0 сая төгрөг батлагдсан байна.
- ✚ ТТАХНЭ-ийн шинэ цогцолборын гүйцэтгэгчээр “Шинэ барилга” ХХК шалгарч өнгөрсөн хугацаанд 8100.0 сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэжээ.
- ✚ Засгийн газрын 2012 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 122 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцсөний дагуу Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын бие бүрэлдэхүүнд үйлчлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах зорилгоор ХЗЯ-ны харьяа “ТТАХНЭ”, БХЯ-ны харьяа “ЗХКТГ”-ыг нэгтгэн “Батлан хамгаалах, хууль сахиулах алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг” болгон өөрчлөн зохион байгуулж, БХЯ-ны харьяанд ажиллуулах шийдвэр гаргасан байна. Дээрх тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан ТТАХНЭ-ийн барилгын санхүүжилтийг түр хугацаагаар зогсоож, барилгын зориулалтыг өөрчилж, зураг төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулж байна.
- ✚ ТТАХНЭ-ийн барилгыг ХЗЯ-ны конторын барилга болгон өөрчлөхөд барилгын материалын үнийн өсөлт, цалин, мөн зориулалтыг өөрчлөн зохион байгуулахад 7 000.0 сая төгрөгийн нэмэлт хөрөнгө шаардлагатай байна гэсэн тооцоог гаргасан байна.

Орон нутагт эрх шилжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна.

4.10 2012 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих автозамын төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлын хувьд орон нутагт эрх нь шилжсэн авто замын трассын газар чөлөөлөөгүй, зураг төсөвгүй, машин механизмын хүчин чадал хүрэлцээгүй, гүйцэтгэгч болон түншлэгч компаний ажлын зохион байгуулалт хангалтгүй, захиалагчийн зүгээс тавих хяналт сул зэргээс шалтгаалан гэрээний хугацаанд дараах авто зам ашиглалтанд орох бололцоогүй болжээ.Тухайлбал,

- ✚ Эрдэнэт хотын Наран Шанд багууудын хоорондох авто замын трасс батлагдаагүй;
- ✚ Баянхонгор аймгийн 2 км авто замын 409.4 сая төгрөгийн ажлыг гүйцэтгэхээр “Их Монгол барилга”ХХК гэрээ байгуулсан бөгөөд ажил эхлэх зөвшөөрөлгүй, зураг баталгаажуулаагүйгээс МХГ ажлыг нь зогсоосон;

- ✚ Булган аймгийн Булган сумын төвийн орон сууцны талбайн 1 км хатуу хучилттай авто зам 23.5 сая төгрөгийн ажлын гүйцэтгэл дутуу, газар гүйцэт чөлөөлөөгүй;
- ✚ Дорнод аймгийн Ардчиллын гудамж зам засварын 30.3 сая төгрөгийн ажлын гүйцэтгэл дутуу;
- ✚ Төв аймгийн төвийн 3 км авто зам асфальтан хучилт хийгдээгүй, ажлын явц 80.0 хувь;
- ✚ Сэлэнгэ аймгийн өртөөний арын авто машины зогсоолыг шинэчлэх ажлаас 25.7 сая төгрөгийн ажил дутуу;
- ✚ Мөн тус аймгийн “Соёмбо цогцолбор”-ын зам барих 117.8 сая төгрөгийн ажлыг гүйцэтгэгчийн буруугаас хугацаанд нь хүлээлгэж өгөөгүй;
- ✚ Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт 2.2 км хатуу хучилттай автозам 138.0 сая төгрөгийн нэмэлт төсөв шаардсан;
- ✚ Ховд аймгийн Манхан суманд төмөр бетон гүүр зураг төсөв байхгүй, ямар гүүр барих нь тодорхойгүй, төсөв хүрэлцэхгүй шалтгаанаар ажил хийгдээгүй;
- ✚ Завхан аймгийн Тэгшийн голын 50 м модон гүүр, 88.0 сая төгрөгийн өртөгтэй гэрээний хугацаа хэтэрсэн;
- ✚ Нийслэлийн СХД-ийн Хангай зах орчмын үерийн хамгаалалт 4.8 км байгууламж 157.4 сая төгрөгийн ажлын трасс өөрчлөгдсөнөөс хийгдээгүй;
- ✚ Улаанхуаран, Шар хадны замын шинэчлэл 1.5 км зам барих 660.1 сая төгрөгийн ажлын зурагт өөрчлөлт орсон, трасс бүрэн чөлөөлөгдөөгүй;
- ✚ Зүүн салааны 3.6 км авто замын шинэчлэл, шинээр 1.2 км авто зам барих 591.0 сая төгрөгийн ажил нь дутуу, тендер оройтож зарласан;
- ✚ Туул Жин Пан уулзвараас Цайз зах хүртэл 1.2 км замын тендерийг 2 удаа нээлттэй зарлаж, шууд гэрээ байгуулсан, трассад орсон, өөрчлөлт бүрэн хийгдээгүй, 3000.0 сая төгрөг;
- ✚ Дамбадаржаагийн 1.6 км авто зам трассад орсон газар бүрэн чөлөөлөлт хийгдээгүй 394.0 сая төгрөг;
- ✚ СБД-ийн 1 дүгээр хороо Гэндэнгийн уулзварыг шинэчлэх ажил замын трасс орсон газар бүрэн чөлөөлөгдөөгүй;
- ✚ БЗД-ийн Нарны зам Баянмонгол хороолол авто машины нүхэн гарц 900.0 сая төгрөгийн ажлын техникийн нөхцөл хангагдаагүй, Улсын экспертизээс зураг төсвийг зөвшөөрөөгүй;
- ✚ ЧД-ийн Урт цагаан гудамж 0.24 км авто замын газрын асуудал шийдэгдээгүй;
- ✚ Зайсангийн 1.7 км авто зам 1250.0 сая төгрөг бөгөөд батлагдсан хөрөнгө хүрэлцэхгүй болсон;
- ✚ Архангай аймгийн Тариат сумын Суман голын гүүрийн 400.0 сая төгрөгийн төсөвтэй ажлын зураг төсвийг улсын экспертиз батлаагүй байхад тендер 2 удаа зарлагдаж ажил нь дараа оноос эхэлсэн байна.

4.11 Орон нутагт автозамын улсын байцаагч хяналт хийж байгаа боловч авто зам хэмжих тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл байхгүй, боловсон хүчний нөөц, мэрэгжлийн ур чадвар хангалтгүй байна.

4.12 ХЗС-ын багцаас орон нутагт эрх шилжүүлсэн орон нутгийн төлөөлөгчийн байр барих 5 000.0 сая төгрөгөөс 4 877.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан бөгөөд аудитаар дараах зөрчил дутагдал илэрлээ.Тухайлбал,

- ✚ Төв аймгийн Өндөрширээт, Сэргэлэн, Цээл сумдад баригдсан 194.5 сая төгрөгийн орон нутгийн төлөөлөгчийн байрыг орлогод аваагүй;
- ✚ Дорнод аймгийн Дорнод, Баянтүмэн, Булган, Матад, Чойбалсан сумын орон нутгийн төлөөлөгчийн байрыг гэрээний хугацаанд нь гүйцэтгээгүй;
- ✚ Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын орон нутгийн төлөөлөгчийн байр барих байршил өөрчлөгдснөөс шалтгаалан барилгын ажил оройтож 24.5 сая төгрөгийн ажил гүйцэтгээгдээгүй;
- ✚ Завхан аймгийн сумдад баригдсан орон нутгийн төлөөлөгчийн байранд суулт тооцоогүйгээс хананд цууралт өгсөн, цонх хагарч, хаалга гажсан, ханан пийшин шаардлага хангахгүй, халаалт муу;
- ✚ Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Сайхан сумын орон нутгийн төлөөлөгчийн байр гэрээний хугацаанд ашиглалтад ороогүй;
- ✚ Увс аймгийн Тариалан, Өлгий, Сагил суманд орон нутгийн төлөөлөгчийн байруудын

барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн ч агааржуулалтын систем муутайгаас цонх хананд мөөгөнцөр үүссэн эмульс, шохой унасан, паарнаас нь ус гоожсон, хаалганууд нь гажсан, тааз нь нурсан байна.

4.13 Зарим аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зориулалтыг өөрчилсөн тохиолдол гарсан байна. Тухайлбал,

- + Архангай аймгийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн барилгын их засварт батлагдсан 30.0 сая төгрөгийн зориулалтыг өөрчилж 15.0 сая төгрөгөөр тоног төхөөрөмж худалдан авсан;
- + Өвөрхангай аймгийн Богд суманд 18 км цэвэр усны шугам хоолой тавих ажилд 50.0 сая төгрөг батлагдаж ирснээс 22.0 сая төгрөгөөр ус тээвэрлэх автомашин худалдан авсан, 7.2 сая төгрөгөөр ундны усны худаг засварлах ажил хийсэн.

4.14 Аймгийн ЗДТГ-ын хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн ТЕЗ нараас орон нутагт эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг төрийн сангийн санхүүжилттэй тулган баталгаажуулж иржээ.

4.15 Гэвч зарим төсөл арга хэмжээний мэдээлэл дутах, хоорондоо зөрөх тохиолдол гарч байгаагаас үзэхэд аймгийн ЗДТГ, Төрийн сангийн хэлтэс орон нутагт хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтэд бүрэн хяналт тавьж чадахгүй байна.

4.16 Гэрээний дагуу төлөвлөгөөт ажлаа гүйцэтгээгүй байж хуурамч гүйцэтгэл гаргасныг хянан үзэлгүйгээр санхүүжилт олгосон зөрчил илэрлээ. Үүнд:

- + Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын төвийн 2 км бетон хучилттай авто замын 280.0 сая төгрөг буюу батлагдсан төсвийн 70.0 хувийг гүйцэтгээч "Үүлэн цамхаг" ХХК хуурамч гүйцэтгэл гарган авсан.
- + Тэмүүжин өрлөг дунд сургуулийн барилгын гүйцэтгээч "Талст Өргөө" ХХК гүйцэтгэлийн баталгааг хуурамчаар үйлдэн 700.0 сая төгрөг авсан.

Хяналтын үр нөлөөтэй тогтолцоо дутагдаж байна

4.17 Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдааны 11 дүгээр тэмдэглэлд "2012 оны Төсвийн тухай хуульд заасан төсөл, арга хэмжээний тендер нь зарлагдсан боловч, төсвийн жилд багтаан гэрээ байгуулагдаагүй, дараа оны төсвийн жилд гэрээ байгуулсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд урьдчилгаа санхүүжилтийг банкны баталгааг үндэслэн олгох" гэснийг үндэслэн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл гараагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагад "банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа"-гаар хавтгайруулан санхүүжилт олгожээ. Үүнд:

- + Налайх-Зуун мод чиглэлийн 25 км зам барилга угсралтын ажлын урьдчилгаа 1 405.8 сая төгрөг ("БНХАУ-ын Барилга, хот байгуулалтын гуравдугаар барилга байгууламж" ХХК);
- + Налайх-Тэрэлж чиглэлийн 30.2 км замын шинэчлэлийн ажлын урьдчилгаа 755.7 сая төгрөг ("Дафенг" ХХК);
- + Налайх-Агуйтын хөтөл чиглэлийн 24.1 км замын шинэчлэлийн ажлын урьдчилгаа санхүүжилт 1 079.5 сая төгрөг ("Замын битум" ХХК);
- + Элсэн тасархай-Арвайхээр чиглэлийн 40.0 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлийн ажлын урьдчилгаа санхүүжилт 625.6 сая төгрөг ("Үйлсийн зам" ХХК);
- + Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, хяналтын нэгдсэн системийн тоног төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалт, туршилт тохируулгын ажлын урьдчилгаа 1 500.0 сая төгрөг (БНБУ-ын "Контракс ЕАД" ХХК);

- ✚ Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд баригдах автовокзалын барилга угсралтын ажлын урьдчилгаа санхүүжилт 2073.0 сая төгрөг ("Бридж констракшн" ХХК);
- ✚ Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний төвийн барилгын ажлын урьдчилгаа санхүүжилт 581.7 сая төгрөг ("Үүрэг трейд" ХХК);
- ✚ Завхан аймгийн Донойн хөндийн нисэх буудлын онгоц хөөрч буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далангийн ажлын урьдчилгаа санхүүжилт 1500.0 сая төгрөг ("Хурдны зам" ХХК);
- ✚ Тавцант ачааны тэргэнцэр PD 4 ширхэгийг нийлүүлэх ажил урьдчилгаа 59.9 сая төгрөг ("АТТА ЧР" ХХК).

4.18 Санхүүжилтийг гүйцэтгэгч байгууллагын хүний болон техникийн хүчин чадлыг тооцолгүйгээр шууд олгосон нь тухайн төлөвлөсөн ажил хугацаа алдах, хэрэгжихгүй байх эрсдэлийг бий болгож байна.

4.19 Түүнчлэн захиалагчийн зүгээс гүйцэтгэгчид тавих хяналт, Сангийн яамны хөрөнгө оруулалтын хэлтсээс захиалагч, гүйцэтгэгчид тавих хяналт, орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагын хяналт уялдаа, үр дүн муутай байна.

4.20 ТБОНӨХБАУХАТХ-ийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу захиалагч гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж байгаа боловч гэрээнд нөхцөл, хоёр талын эрх үүргийг хэт ерөнхий тусгаснаас үүргээ биелүүлээгүй гүйцэтгэгчтэй хариуцлага тооцож чадахгүйд хүрч байна.

4.21 Гэрээний гүйцэтгэл хангалтгүй байгаа зөрчил жил бүр давтагдаж байгаа боловч өнөөг хүртэл ганц ч гүйцэтгэгч "найдваргүй" жагсаалтад бүртгэгдээгүй байна.

4.22 Тухайлбал, ихэнх тохиолдолд захиалагчийн хяналтын бүрэлдэхүүнд ашиглагчийн төлөөллийг оролцуулдаггүйгээс талбайн байнгын хяналт бүрэн хийгддэггүй, Сангийн яамны хөрөнгө оруулалтын хэлтэс гүйцэтгэлийн бичиг баримт хянах төдийгээр санхүүжилтийн эрхийг нээж байна.

4.23 Цаашид гэрээнд тухайн хөрөнгө оруулалтыг ашиглагч байгууллагын болон орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн төлөөллийг оролцуулж хяналтыг хэрэгжүүлбэл гүйцэтгэлийн чанар, үр дүн сайжрах боломж байна.

4.24 Сангийн яамны газар, хэлтэс, аймаг, нийслэлийн Төрийн сангийн газар, ТЕЗ-дын холбогдох ажилтнуудын ажлын уялдаа холбоо хангалтгүйгээс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт удаашрах, баримт материал, судалгаа олдохгүй байх, тайлан мэдээ алдаа, зөрүүтэй гарах дутагдал илэрч байна.

ДҮГНЭЛТ

Аудитын явцад цуглуулсан нотлох зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлт хийж байна. Үүнд:


1. Улсын төсвөөс 2008-2011 онд нийт 2 209.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2008 онд 460.0 тэрбум төгрөг байсан бол 2011 онд 901.4 тэрбум төгрөгт хүрч, жилд дунджаар 32.7 хувиар өссөн дүн гарч байна.
2. 2008-2011 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээнээс 269.0 тэрбум төгрөг буюу 11.1 хувь, үүний дотор 2011 онд төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтаас 170.4 тэрбум төгрөг буюу 18.3 хувь хэрэгжээгүй байна. Харин 2012 онд 317.8 тэрбум төгрөг буюу 26.3 хувийг хэрэгжүүлээгүй нь өмнөх 4 жилийн дундажаас 15.2 хувиар өсчээ.
3. Хөрөнгө оруулалтын хэтийн болон дунд хугацааны төлөвлөгөө байхгүй, жилийн төлөвлөгөөнд хуульд заасан шаардлагын дагуу зохих бэлтгэл хангагдаагүй төсөл арга хэмжээг олноор тусгаж байгаа нь төлөвлөлт үндэслэлгүй болох улмаар хэрэгжилт, үр дүн хангалтгүй байх нэг үндсэн шалтгаан болж байна.
4. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн арга зүй, норм, норматив боловсронгуй бус, гадаад, дотоод хүчин зүйлийн нөлөөллийг дутуу тооцох, төсвийг олон он дамжуулан батлах, тендерт бага үнийн санал авч ялаад явцын дунд төсөв хөрөнгө нэмүүлж авах тохиолдол цөөнгүй гарч байгаа нь хөрөнгө оруулалтын өртөг нэмэгдэх, хэрэгжилт удаашрахад нөлөөлж байна.
5. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулаагүй, хэрэгжилтийг зохион байгуулах болон захиалагч, санхүүжүүлэгчийн зүгээс тавих хяналт суларсан нь хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж байна.
6. Гүйцэтгэл нь гараагүй төсөл, арга хэмжээнд банкны баталгааг үндэслэн санхүүжилт олгосноос зарим төсөл, арга хэмжээний ажил хийгдэхгүй удаашрах, нэмэлт төсөв хөрөнгө шаардагдах нөхцлийг бий болгож байна.
7. Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний талаар мэдээллийн сан бүрдүүлэх, цахим хуудаст тендерийн урилга, үр дүнг нийтлэх, холбогдох баримт материал, хавтаст хэргийг бүрдүүлж, архивын нэгж болгох ажил удаашралтай байна.
8. Эрх шилжсэн болон орон нутагт хэрэгжүүлж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний ажлын үр дүн, хөндлөнгийн болон явцын хяналтын үр нөлөө хангалтгүй байна.

Холбогдох байгууллагын санал

**ҮАГ-ын
тайлбар**

Тайлбар 1-ийг үзнэ үү.

Тайлбар 2-ыг үзнэ үү.



МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ
АУДИТОР А.ЗАНГАД ТАНАА

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙД
15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
С.Данзангийн гудамж, Засгийн газрын II байр,
Утас/факс: (976-51) 26-02-47, http://www.mof.gov.mn

2013.05.31. № 4-4/8052
танай _____-ны № 800 _____-т

Санал өгөх тухай

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцаад дараах саналтай байна. Үүнд:


- Зөвлөмжийн төсөлд санхүүгийн жилийг өөрчлөн тогтоох санал боловсруулан, зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлэхийг Сангийн сайдад зөвлөсөн нь чухал асуудал хөнджээ.

Төсвийн тухай хуулийн 43.1.2-д "төсөл, арга хэмжээний онцлогоос шалтгаалан түүнийг хэрэгжүүлэх мөчлөг нь төсвийн жилээс зөрүүтэй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төсвийг дараагийн төсвийн жилийн 3 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд зарцуулах эрхтэй" гэж дээрх хуулийн 43.4-т заасан байдаг.

Уг хуулийн заалтыг үндэслэн хөрөнгө оруулалтын ажлын тухайн төсвийн жилд ашиглагдаагүй үлдэгдлийг дараагийн төсвийн жилийн 3 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд зарцуулахаар Сангийн сайдын 2012 оны 290 дүгээр тушаалаар баталсан "Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам"-аар шийдвэрлэсэн юм.

Иймд санхүүгийн жилийг өөрчлөх саналаа Засгийн газар, УИХ-д зөвлөмж болгохыг хүсч байна.

- Гэрээний үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн гүйцэтгэгчид хариуцлага тооцох, тендэрт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлд хамруулах саналаа Сангийн яаманд хүргүүлэх зөвлөмжийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт өгөхийг санал болгож байна.



САЙД *Ch. Ulaan* Ч.УЛААН

001818



МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ
АУДИТОР А. ЗАНГАД ТАНАА

**МОНГОЛ УЛСЫН
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1, Засгийн газрын II байр,
Утас: 26-33-33, Факс: (976-11) 32-79-14,
E-mail: info@med.gov.mn, http://www.med.gov.mn

2013.06.05 № 3/1090
танай _____-ны № _____-т

Тоотын хариу

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцлаа.

Улсын төсвийн хөрөнгийг үр ашиг, өгөөжтэй зарцуулах талаар Таны гаргасан дүгнэлт, зөвлөмжийг хүлээн авч цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээний талаар дараах мэдээлэл, саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Улсын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, боловсруулалт, хэрэгжилтийг сайжруулах үүднээс Улсын Их Хурлын 2012 оны 60 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2013 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар тэмдэглэлийг үндэслэн "Монгол Улсын дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр"-т тусгуулахаар Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, УИХ-ын гишүүд, аймаг орон нутгаас ирүүлсэн саналыг газар дээр нь очиж нягтлан эрэмбэлэх, барилга байгууламж, объектын талаарх бодит мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх зорилгоор Эдийн засгийн хөгжлийн, Барилга, хот байгуулалтын, Хөдөлмөрийн, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны хамтарсан 334 мэргэжилтэн бүхий ажлын хэсэг Монгол улсын 330 сум, 17 суурин, 19 боомт, нийслэлийн 9 дүүрэг, 145 хороонд 45 хоног ажиллаж "Монгол Улсын дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр"-ийн төслийг нэгтгэн боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар 2 удаа хэлэлцүүлж, Засгийн газрын хуралдаанаас гарсан холбогдох саналыг тусган УИХ-д өргөн барихаар бэлтгэж байна.

2. Аймаг орон нутагт ажилласан ажлын үр дүнд төрийн болон орон нутгийн өмчийн, одоо ашиглаж буй 11000 орчим барилга, байгууламж, объектын талаарх 75 шалгуур үзүүлэлт бүхий нэгдсэн мэдээллийн сан, объект тус бүрийн цаасан болон фото зурган баримтуудтай болоод байна. Тухайн барилга, байгууламж хэдэн онд баригдсан, актлагдсан эсэх, хийц болон насжилт, хэзээ, хэдэн удаа ямар төрлийн засвар арчлалт хийсэн зэргийг агуулсан бодит мэдээлэлтэй болсноор урсгал болон их засварыг хэзээ хийх, шинээр барихаар төлөвлөж байгаа барилга байгууламжийн бодит хэрэгцээ, хүчин чадлыг үндэслэлтэйгээр тооцох боломжтой болж байна.

3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, УИХ-ын гишүүд, аймаг орон нутгаас ирүүлсэн 12000 орчим хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний саналыг тухайн сум, дүүргийн иргэдээр хэлэлцүүлэн эрэмбэлүүлсэний үр дүнд Монгол Улсын хэмжээнд дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг иргэдийн

0101381

Тайлбар 3-
ЫГ ҮЗНЭ ҮҮ

оролцоотойгоор төлөвлөж шинээр барих барилга байгууламж, объектын талаархи мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж байна.

4. Холбогдох яам, байгууллагуудын оролцоотойгоор сумдыг хүн амын тоо, хөгжлийн онцлог зэргийг харгалзан 3000 хүртэл хүн амтай, 3000-5000 хүн амтай, 5000-аас дээш хүн амтай, аймгийн төвийн, хөгжлийн онцлог бүхий гэж 5 ангилан тэдгээрт таарсан хүчин чадал, стандартыг гаргаж нийгмийн үйлчилгээний зориулалттай барилга, байгууламжийн нэг маягийн загвар зураг, төсөв боловсруулах, ажлын даалгавар боловсруулах ажил хийгдэж байна. Үүний үр дүнд ихээхэн хэмжээний хөрөнгийг зураг төсөв боловсруулахад зарцуулж байгааг хэмнэхээс гадна ижил төрлийн байгууламжийг янз бүрийн зургаар, өөр өөр хүчин чадалтай, харилцан адилгүй төсөвт өртгөөр барьж байгааг цэгцлэх боломж бүрдэж байна.

5. Ерөнхий сайдын 2013 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн 87 дугаар захирамжийн дагуу 14 яамны 50 мэргэжилтнээс бүрдсэн хамтарсан ажлын хэсэг ажиллаж Монгол Улсын дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн төсөлд тусгагдсан, нэг маягийн зураг хийх боломжтой 1600 гаруй объектыг тодорхойлж 112 ширхэг нэг маягийн зургийн даалгаврыг боловсруулж байна.

Цаашид Монгол Улсын дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг үр дүн, өгөөжтэй хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дараах саналыг дэвшүүлж байна.

1. Орон нутагт хуваарилах төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг нэг иргэнд нэг сая төгрөг байхаар тооцохын хамт орон нутгийн хөгжлийн индексийг үндэслэн нэмэлт коэффициент тооцох;

2. Сум, дүүргийн иргэдтэй хийсэн уулзалт, хурлын дүнд үндэслэн төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлүүлэн хэрэгжүүлэх замаар хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтөд иргэд, олон нийтийн оролцоо, хяналтыг бий болгох;

3. Төсөл, арга хэмжээг захиалагч, хэрэгжүүлэгчид эрэмбийн дагуу тухайн төслөө хэрэгжүүлэн бүрэн дуусгаж, хүлээлгэн өгснийг үндэслэн дараагийн төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх эрх нь нээгддэг байх;

4. Тухайн жилд батлагдсан төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг мөн онд нь дуусгах талаар захиалагч, гүйцэтгэгчийн хариуцлагын тогтолцоог бий болгох;

5. Нийгмийн үйлчилгээний болон жижиг, дунд үйлдвэрийн барилга, байгууламжийн нэг маягийн загвар зураг, төсөв боловсруулан улсын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар төсөл, арга хэмжээг загвар зургийн дагуу хэрэгжүүлж, төсвийн хэмнэлт гаргах, чанарыг сайжруулах;

6. Нэг маягийн загвар зургаар баригдах барилга, байгууламжийн төсөвт өртгийг нэгдсэн байдлаар тооцож, зургаас хамаарч төсөв өөрчлөгддөг төсвийн үрэлгэн байдлыг бууруулах зэрэг болно.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитын тайлангийн төсөлд дараах саналыг хүргүүлж байна.

1. Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төсөв тооцоход гол үүрэг гүйцэтгэдэг барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээнд орж буй

Тайлбар 4-ийг үзнэ үү.
Тайлбар 5-ыг үзнэ үү.
Тайлбар 6-г үзнэ үү.

өөрчлөлтүүдийг салбарын яамдаас авсан санал, улсын төсөвт үзүүлэх ачааллыг тооцож байж зохицуулдаг байх;

2. Монгол Улсын 2012 оны төсвийн хэрэгжилт, 2013 оны төсөв зохиох, батлуулах явцад нөлөөлсөн УИХ-ын сонгуулийн нөлөөлөл, яам газруудын бүтэц, орон тоо, албан тушаалын томилгооноос үүдэлтэй хүндрэлийг тайланд тусгах;

3. Улсын төсвийн хөрөнгийг үр ашиг, өгөөжтэй зарцуулах талаар хууль эрх зүйн ямар баримт бичгийг өөрчлөх, шинэчлэх шаардлагатай байгааг тодруулах;

4. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт өгөх зөвлөмжид хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, боловсруулахдаа салбарын бодлогын зорилт, стратеги төлөвлөгөө, Засгийн газрын түвшинд батлуулсан үндэсний хөтөлбөр, төслүүдийн улсын төсөвт нөлөөлөх ачаалал, дарамтыг тооцож байхыг сануулах зэрэг саналуудыг хүргүүлж байна.

ТӨРИЙН НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГА



Б.ШИНЭБААТАР

Тайлбар

Сангийн яамнаас ирүүлсэн санал

Тайлбар 1	Төсвийн тухай хуулийн 11.1.4 Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний бүрэн эрхэд: “Төсөв, санхүүгийн удирдлага, төлөвлөлт, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох санал боловсруулан эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлэх” гэж заасан тул энэ саналыг хүлээн авах боломжгүй байна.
Тайлбар 2	Ирүүлсэн саналтай танилцлаа. Тайланд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна.

Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас ирүүлсэн санал

Тайлбар 3	Хуулиар зохицуулагдсан асуудал тул тайланд тусгах шаардлагагүй гэж үзлээ.
Тайлбар 4	Энэ талаар улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд тусгагдсан болно.
Тайлбар 5	Хууль, эрх зүйн шинэчлэл, өөрчлөлтийн талаар тусгайлан нийцлийн аудитаар дүгнэлт гаргадаг учраас саналыг хүлээн авах боломжгүй.
Тайлбар 6	Саналыг хүлээн авч зөвлөмжид тусгалаа.

ЗӨВЛӨМЖ

Аудитын дүнд үндэслэн дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг дор дурдсан албан тушаалтанд зөвлөж байна.Үүнд:

Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, Сангийн сайд Ч.Улаан нарт:

1. Улсын төсвөөр хийх хөрөнгө оруулалтыг дунд болон урт хугацаанд төлөвлөх, тэдгээрээс хуулийн шаардлагын дагуу зохих бэлтгэлийг нь хангасан төсөл, арга хэмжээг тухайн жилийн төсөвт тусгаж хэрэгжүүлэх журам тогтоож мөрдөх;
2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, түүний үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд чиглүүлэн төлөвлөлт, зохион байгуулалт, санхүүжилт, хяналт үнэлгээний арга зүй, хууль эрх зүйн зохицуулалтыг шинэчлэх;
3. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, гүйцэтгэл үр дүнд хяналт тавих, бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох;
4. Гэрээний үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн гүйцэтгэгчийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлд хамруулах;

Барилга хот, байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан, Зам тээврийн сайд А.Гансүх нарт:

1. Барилга, байгууламжийн төсвийн норм, норматив, өртөг зардал тооцох, төсөв зохиох, экспертиз хийж баталгаажуулах арга зүй, хууль эрх зүйн зохицуулалтыг шинэчлэх, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулахад чиглэсэн цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт:

1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулах төсөл, арга хэмжээг боловсруулах, гүйцэтгэлийг зохион байгуулахдаа хуульд заасан шаардлагыг чанд баримталж, тухайн төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл, хэрэгжүүлэх хугацааг мөрдөж ажиллахын зэрэгцээ, хууль зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага тооцож ажиллах;
2. 2012 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитаар илэрсэн дутуу болон хэрэгжээгүй ажлын гүйцэтгэлийг хангуулж, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй гүйцэтгэгчид хариуцлага тооцож ажиллах.

Хавсралт № 1

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний тендерийн сонгон шалгаруулалтын нэгтгэсэн судалгаа

(сая төгрөгөөр)

№	ТЕЗ	Батлагдсан арга хэмжээний тоо	Нийт тендерийн тоо		Нээлттэй		Хязгаарлагдмал		Харьцуулалт		Гэрээ шууд байгуулах	
			Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
1	ЗТС	119	132	351,359.3	104	345,018.1	1	350.0	20	597.2	7	5,394.0
2	ЭХС	85	85	134,925.0	79	133,250.0			5	175.0	1	1,500.0
3	БШУС	251	239	107,178.3	192	105,702.8			46	1,275.5	1	200.0
4	ЭМС	105	178	48,883.4	106	45,877.8			48	2,111.8	24	893.8
5	БХБС	130	141	52,832.5	117	46,885.8			21	1,592.7	3	4,354.0
6	ХАХНХС	81	124	50,469.1	65	48,590.5			52	1,373.4	7	505.2
7	ҮХААС	75	139	46,893.8	128	44,566.7			6	107.1	5	2,220.0
8	ССАЖС	96	202	130,134.6	158	128,398.0			43	1,516.6	1	220.0
9	ХЗС	81	202	33,960.4	123	17,524.3	2	50.0	9	246.0	68	16,140.1
10	ЗГХЭГ	108	158	29,536.2	90	22,649.3			63	1,501.3	5	5,385.6
11	ЕС	26	81	30,417.9	37	18,519.0			4	96.2	40	11,802.7
12	СС	21	95	20,576.8	42	16,433.9			43	1,984.6	10	2,158.3
13	БОНХС	32	94	20,944.7	46	19,776.0	1	29.6	44	800.2	3	338.9
14	ХС	67	69	19,361.1	67	18,971.4	1	374.7	1	15.0		
15	БХС	10	19	15,866.3	12	7,447.3			3	34.0	4	8,385.0
16	ШС	43	79	14,298.5	67	14,130.4	1	14.9	11	153.3		
17	ЭЗХС	17	13	10,975.5	7	10,753.5	1	139.0	5	83.0		
18	ГХС	6	37	6,783.8	3	1,137.5			33	4,666.3	1	980.0
19	УЕП	5	16	5,123.3	11	4,360.8	1	700.0	4	62.5		
20	УУС	5	4	3,061.1	4	3,061.1						
21	ШЕЗ	3	4	1,790.2	4	1,790.2						
22	ЕТГ	3	4	965.8	3	915.9			1	49.9		
23	УИХ	1	35	1,124.1					28	950.3	7	173.8
24	АТГ	2	3	81.8	2	52.0			1	29.8		
25	ҮСХ	3	12	332.0	2	160.9			6	109.7	4	61.4
26	СЗХ	1	4	240.8	4	240.8						
27	УДШЕШ	2	3	186.7	2	166.8	1	19.9				
28	ЕА	1	3	75.0					1	38.7	2	36.3
29	ҮАБЗ	2	3	62.5					2	61.5	1	1.0
30	ҮХЦ	1	3	50.2	1	45.5			2	4.7		
31	ТАЗ	2	2	40.0					2	40.0		
32	ЦАУЗБУК	1	2	33.0	1	14.0			1	19.0		
33	НЗД	21	152	184,856.8	142	141,096.9			4	4,363.4	6	39,396.5
	Нийт дүн	1406	2,337	1,323,420.4	1619	1,197,537.1	9	1,678.1	509	24,058.7	200	100,146.6

Хавсралт № 2

2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа (сая төгрөгөөр)

Д/д	ТЭЗ	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөв өргөг	Гүйцэтгэлийн		2012 онд				Хэрэгжээгүй арга хэмжээ (тоооор)	Дутуу хэрэгжээгүй арга хэмжээ (тоооор)	Дутуу байгаа шалтгаан					Тайлбар		
				Нэр	Регистрийн дугаар	Баллагдсан төсөв	Нийт гүйцэтгэл (2013.03.31)	Зөрүү	Хэрэгжээгүй арга хэмжээний мөнгөн дүнгээр			10	11	12	13	14		15	16
1	ЗТС	Аймгийн төвийн 1,748 км хатуу хучилттай авто зам (Булган)	724.5	"Булган А33А" ТӨХК	2882191	507.1	482.3	24.8	0.6	1	1	Төсөр оролцож зарласнаас амил хойшилсон. Ажил хүргэлтж өгөөгүй байна.							
2	ЗТС	Булган аймгийн Булган сумын төвийн байрны орон сууцны хороололын орд, гарц төлбөрийн 1 км авто замыг хатуу хучилттай болгох	400.6	"Булган А33А" ТӨХК	2882191	160.3	136.8	23.5	23.5	1	1	Зогсоолын газрын чөлөөлөгүй							
3	ЗТС	Аймгийн төвийн 2 км авто зам (Банхонгор)	910.3	"Их монгол барилга" ХХК	2684233	682.3	659.2	23.5	409.4	1	1	Зам барилгын угсралтын ажил эхлэх зөвшөөрөл аваагүй, зураг төслийг баталгаажуулаагүй, замын хашлага техникийн шаардлага хангахгүй, хучилт болон сууринд хөлдөлт үүссэн зэрэг шалтгаанаар 2012.10.29-нд МХГ-с ажлаас зогсоосон байна.							
4	ЗТС	Дархан сумын 4.1 км авто замын засвар шилжлэл, Дархан	1,160.7	"Хотын зам" ХХК, "Дархан- А33А" ХК	2619474, 2051028	1,160.7	1,160.7	23.1	23.1	1	1	Ажил гэрээний хугацаанд эхлээгүй, тоног төвөржилийн саалал, цаг уурын эрт хүйтрэл нөлөөлсөн							
5	ЗТС	Ардчилалын гудамжны зам засвар, гэрэлтүүлэг (Дорнод, Хэрлэн)	430.0	"Анчир" ХХК		430.0	386.5	-	30.3	1	1	Гүйцэтгэнээс шалтгаалж хугацаа хоцорч байна.							
6	ЗТС	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл	3,000.0	"Хөвд А33А" ХХК, "Төндөлх" ХХК, "Түмдэлэрэх" ХХК	2684799, 5270413, 2829827	3,000.0	2,250.0	750.0	750.0	1	1	Газар шорооны ажлын 70 хувийг хийсэн он даламж хийж дуусахаар гэрээ хийгдсэн, төсөв орой зарлагдсан							
7	ЗТС	Төмөр бетон пүр (Хөвд, Маннан)	100.0	Хөвд баганат ХХК	2374641	100.0	100.0	-	100.0	1	1	Зураг төсөвлүүлжээс ажил эхлээгүй							
8	ЗТС	Сүхбаатар өргөөний арын авто замын засвар, гэрэлтүүлэг (Сэлэнгэ)	100.0	"Хушигарын наян" ХХК	5234204	100.0	74.3	25.7	25.7	1	1	Гэрээгээр 2012.10.01-нд Уж-т хүлээлтж өгөх ёстой боловч ашиглалтанд өгөөгүй гүйцэтгэлийн буруу							
9	ЗТС	"Сөмбө цогцолбор"-ын замын барилга барих (Сэлэнгэ)	300.0	"Бурхант Хясаат" ХХК	4245733	300.0	182.2	117.8	117.8	1	1	Гэрээгээр 2012.11.01-нд ашиглалтанд өгөх ёстой боловч Уж-т ашиглалтанд өгөөгүй гүйцэтгэлийн буруу							
10	ЗТС	Аймаг орон-нутгийн автозам (Орхон)	250.0	"Хур төвд" ХХК	4371526	250.0	64.5	185.5	185.5	1	1	Ажиллах хүч, техник хангамж дутгалдсан, зохион байгуулалт хангалтгүй							
11	ЗТС	Аймгийн төвийн 3 км автозам (Төв)	1,290.0	"Төв А33А" ХК	2053705	1,290.0	1,232.9	37.1	37.1	1	1	Эрт хүйтрэлээр учраас асфальтан хучилт хийж боломжгүй болсон тул хучилт хийлгүй үлдээсэн.80%							
12	ЗТС	Хот доторхи хатуу хучилттай автозамын шинэчлэлийн үргэлжлэл Дусаржавын хашааны урьд талаас баруун туйргийн урд талгаараас урд талгаар хүртэл 1000 м /2-р багц (Үвс)	635.0	"Үвс А33А" ХХК	2002345	635.0	595.4	39.6	39.6	1	1	Улирлаас шалтгаалан МХГ ажлыг түр зогсоосон							
13	ЗТС	Улаангом хот доторхи гудамжны явган хүний зам (төв замаас 4-10 жил хүртэлх Үвс)	50.0	"НББЭЗ" ХХК	4006899	50.0	35.4	14.6	14.6	1	1	Улирлаас шалтгаалан МХГ ажлыг түр зогсоосон							
14	ЗТС	Улаангом хотын 4 цэгт гаргалан доомо явуулах (Үвс)	80.0	"Арвилга" ХХК	4367243	80.0	24.0	56.0	56.0	1	1	"Арвилга" ХХК-тай гэрээ байгуулан бичиг баримтаар санхүүжилт олгосон хэдий ч газар шорооны ажил нь хийгдэж МХГ-ын байцаачийн дүгнэлтээр ажил нь зогсоосон байна.							
15	ЗТС	ГҮ-ээс бор толгой хуртлах гудамжны гэрэлтүүлэг тавих (1000 м Үвс)	52.0	"Дурт уул" ХХК	5083974	52.0	31.5	20.5	20.5	1	1	Улирлаас шалтгаалан МХГ ажлыг түр зогсоосон							

Хавсралт № 2
2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа
(сая төгрөгөөр)

16	3ТС	Уянга сумын төвийн 2 км бетон хучилттай авто зам, (Өвөрхангай)	400.0	Түлэн шамгаг ХХК	2603861	400.0	240.0	160.0	160.0	1	1	1	1	160.0	160.0	1	1	Ажлаа оролтож эхэлсэн учир хүйтний улиралд зогссон. Хураамч гүйцэтгэл гаргаж нийт төсвийн 70 хувийг авсан.
17	3ТС	ХХ 1.4.4 Тэглийн голын гүүрийн засвар (Завхан, Тэлмэн)	90.0	ДАЛАН БАГАНАТ ХХК		90.0	83.7	6.3	6.3	1	1	1	4.3			1	1	Төндөр оролтож зарласнаас ажил хойшилсон
18	3ТС	Баруун-Урт хотын төвд хатуу хучилттай 2,2 км авто зам шинээр тавих (Сүхбаатар)	1,138.0	"Дөрвөлж" ХХК	2554283	1,000.0	1,000.0	-	-	1	1	1	138.0			1	1	2013 оны УТХО-д багтгагдсан.
19	3ТС	Баруун-Урт хотын төвд хатуу хучилттай 3,2 км авто зам шинээр тавих (Сүхбаатар)	1,519.1	"Бн.Бн.Сервис" ХХК	2763192	1,500.0	1,500.0	-	-	1	1	1	19.1			1	1	2013 оны УТХО-д багтгагдсан.
20	3ТС	Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн 110.8 км хатуу хучилттай авто зам (Ховд)	26,460.0	"Чайна газаруу" ХХК		6,000.0	3,975.1	2,024.9	2,024.9	1	1	1	2,024.9			1	1	2012 оны ажил 54%, нийт 25% тэй. 7, 8 дугаар сард 2 удаа үер болж 3.0 сая долларын хохирол учирсан. 2013 онд дуусахааргүй болсон
21	3ТС	Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Нислэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 78.8 км хатуу хучилттай авто зам (Төв, Борнуур, Жаргалант, Партиан, Батсүмбэр)	7,729.1	"КТИК" ХХК, "Төгс зам" ХХК	2729148, 2668466	5,363.4	3,693.1	1,670.3	1,670.3	1	1	1	1,670.3			1	1	Борнуур Жаргалантын зам 32.2 км 33.2% акрын гүйцэтгэлтэй, УБ Дархан Партиан 17 км 2012.12 дугаар сард хүн хүч, механизмын квот өгсөн, төмөр замын гармын зөвшөөрөл 2 сар хойшилсон, 55 хоног агаар саатсан, Батсүмбэрийн чиглэлийн замын төндөр шалгарлаагүй
22	3ТС	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" (Дорноговь)	16,335.0			3,897.9	281.9	3,616.0	3,616.0	1	1	1				1	1	Барилга угсралтын ажил хийгдээгүй.
23	3ТС	Мөрөн-Хатгалын 98.8 км хатуу хучилттай авто зам (Хөвсгөл)	19,371.0	"Аржалангал" ХХК, "Ялгуусан" ХХК	2810301, 2112663	6,589.9	5,607.8	982.1	982.1	1	1	1	982.1			1	1	46.8 км зам дууссан, материалын хамгамж дүгсэн, техникийн болон Улсын комисс ажиллаагүй байна.
24	3ТС	Эрдэнэт хотын Наран-Шанд буудалд хөрвөндөг авто зам (Орхон)	2,236.0	"Сэлэд" ХХК	2691183	736.8	271.9	464.9	464.9	1	1	1	464.9			1	1	Замын траст орсон айл өрхүүд болон шон, барилга байгууламж чөлөөтгөвөгүйгээс ажил удааширсан.
25	3ТС	Хархорин, Хумирт сумын төвд тус бүр 1 км хатуу хучилттай авто зам барих (Өвөрхангай)	720.0	"Саруул жим" ХХК	2772531	504.0	485.5	18.5	18.5	1	1	1	18.5			1	1	Техникийн болон Улсын комисс ажиллаагүй байна.
26	3ТС	Энгельсийн гудамжны 0.3 км авто замын шинэчлэл, дунд голын 48 ум гүүрийн өргөтгөл (Улаанбаатар)	3,500.0			2,000.0	1,214.4	785.6	785.6	1	1	1	785.6			1	1	Замын хакуугийн тохижилтын ажил бүрэн хийж дуусаагүй, төндөрт 17 аж ахуй нэгж орсон ажлаа бүрэн хүлээлгэж өгөөгүй
27	3ТС	Орхон-Азага чиглэлийн хатуу хучилттай авто замд хийгдэх жимэл байгууламж (Булган)	99.5	"Бэрх-зарваг" ХХК	2724049	99.5	84.8	14.7	14.7	1	1	1	14.7			1	1	Гүйцэтгэгч ажлаа оролтож эхэлснээс шалтгаалан хучилтын ажил хийгдээгүй.
28	3ТС	Мянгадун гүүрээс Сархайран чиглэлийн 20 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулж, замын ажлыг эхлүүлэх (Ховд)	8,400.0	"Троекст строт" ХХК		375.0	-	375.0	375.0	1	1	1	375.0			1	1	Гэрээ цуцалсан.
29	3ТС	Энслэн тасарай-Арвайхээр чиглэлийн 40 км замын хэсэгчилсэн шинэчлэл (Өвөрхангай)	13,971.2	"Үйлсийн зам" ХХК	5109071	1,250.0	1,250.0	-	-	1	1	1	875.0			1	1	2013 он гараад үлдэгдэл санхүүжилтээ авсан, 2 удаа төндөр зарласан.
30	3ТС	Налайх /4 дүгээр зөргөл/- Зүүнмод чиглэлийн 25 км хатуу хучилттай авто зам (Улаанбаатар)	14,475.2	"Барилаа хот байгууламжын 3 дугаар барилга" ХХК	9893512	2,250.0	2,250.0	-	-	1	1	1	1,405.8			1	1	2013 он гараад үлдэгдэл санхүүжилтээ авсан, Төндөр оролтож зарлагдсан, банкны баталгаагаар санхүүжилт авсан

Хавсралт № 2
2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа
(сая төгрөгөөр)

4	УХААС	ХАА-н бариа, түүхий эдийн биржийн тоглодог хөгжүүлэх, ХАА-н хоолойг хөгжүүлэх, үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх (Ховд)	1,000.0	"Алтайн буйлаас" ХХК	4061489	300.0	300.0	-	220.0	1	1	1	Зэрэг сумын төвд ахуй үйлчилгээний комбинатын барилга барих ажлын эхний санхүүжилт олгогдсон. суурийн ажил хийгдэж байгаа 11 сард тендер зарлагдсан, он дамжих баригдах барилга	
5	УХААС	ХАА-н үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны онолтойг нэгтгүүлэх төвийн байрны засвар	30.0			30.0	-	30.0	30.0	1			ЭГ-ын бүтэц өөрчлөгдөн ХХААХҮЯ-ны барилга ХЯ-нд шилжих УХАА-н-ны харьяа байгууллагуудад байршил өөрчлөгдсөнөөс шалтгаалан тендер зарлаагүй.	
6	УХААС	Улсын мал эмнэлэг, үржлийн газрын байрны засвар	30.0			30.0	-	30.0	30.0	1			ЭГ-ын бүтэц өөрчлөгдөн ХХААХҮЯ-ны барилга ХЯ-нд шилжих УХАА-н-ны харьяа байгууллагуудын байршил өөрчлөгдсөнөөс шалтгаалан тендер зарлаагүй.	
7	УХААС	Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт нано биотехнологи нугалшуулах	500.0	"Цэцүк трейд" ХХК		250.0	-	250.0	250.0	1	1		"Цэцүк трейд" ХХК-ны сараанд завсанд зугаава хоцорч 2013 оны 3 дугаар сарын 25-ний өдөр тусог төлөвөж нийлүүлэгчээр санхүүжилт хийгдээгүй	
8	УХААС	Газар тариалангийн дүтгэлзэхүүний агуулах байгуулах	20,500.0			8,000.0	7,850.0	148.0	148.0	1			Тендерт шалгарсан 4 аж ахуйн нэгжээс гүйцэтгэл хуулийн хугацаанд багтаж ирээгүйгээс санхүүжилт хийгдээгүй.	
9	УХААС	Хөдөөгийн хүн аш, мал аж ахуй, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах	26,694.0			4,000.0	3,625.2	371.8	371.8	1			Шалгарсан аж ахуйн нэгжээс гүйцэтгэл хуулийн хугацаанд багтаж ирээгүйгээс санхүүжилт үлдсэн	
10	УХААС	"Могол мал" үндэсний хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалт	19,280.0			11,250.0	10,381.8	868.2	868.2	1			Шалгарсан аж ахуйн нэгжээс гүйцэтгэл хуулийн хугацаанд багтаж ирээгүйгээс санхүүжилт хийгдээгүй	
11	УХААС	Ихэт, Дэлгэрэх, Өлөн, Эрдэнэ, Саймандулаан, Сайншанд, сумдад инженерийн хийцтэй шинээр уст цаг гаргах (Дорноговь)	105.0	"Сурд-Ус" ХХК	5309034	100.0	99.9	0.1	0.1	1	1		Ажлын гүйцэтгэл дутуу	
12	УХААС	Амгийн ХХААХДҮГ газрын дулааны хойболт (Банжонгор)	15.9			15.9	-	15.9	15.9	1			Санхүүжилт 2012.12-р сард ирснээс тендер оролтож зарлагдсан	
13	УХААС	Худаг гаргах (Ховд)	400.0	"Шандры булаг", "Тондриллинг" ХХК-иуд		400.0	400.0	-	120.0	1	1		Нийт 31 худаг барихаас 28 худгийг барьж 8 худаг он дамжсан, 1 балцын тендер цуцлагданаас шалтгаалж он дамжсан	
14	УХААС	Нэрийн баян дал далан бүтээн устгалтын систем, (Өмнөговь)	280.0	"Болерус", "Цэкирт Букс", "Удратаг Өмнөговь" ХХК-иуд	2015854 2869074	280.0	280.0	-	56.0	1		1	Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай байгаа.	
15	УХААС	Хүнсний захыг цэвэр, бохир усны шугамд холбох (Хөвсгөл, Мөрөн)	200.0	"Хөвсгөл баг", "Чандмань" ХХК	2705311	200.0	17.6	182.4	182.4	-	1		Тендер оролтож зарлагдсан, төндрийн мөргөөн гэрсэн зэргээс ажил оролтож эзэлсэн Бохирын 50м шугам, нэг худаг хийгдсэн г аар шорооны ажил хийгдэхэд хундиргаж болсон шалтгаанаар МХГ-аас албан швардлага хүргүүлж ажлыг зогсоосон	
16	УХААС	Амгийн мал эмнэлгийн лабораторийн барилгын засвар (Хөвсгөл)	122.5	"Хөвсгөл кварк" ХХК	4128249	122.5	5.6	116.9	116.9	-	1		Тендер оролтож зарлагдсан, төндрийн мөргөөн гэрсэн зэргээс ажил оролтож эзэлсэн Зөсээр явж барилга нь чалаалтгүй учир орчны температур цагах замд орсон байсан учир МХГ-ын шавардлагаар ажлыг зогсоосон.	
17	УХААС	Эрхон суманд бэлчээрийн түүний худаг гаргах (Сэлэнгэ)	13.0	"Дархан Ус Онги"		13.0	-	13.0	13.0	1			Тендер оролтож зарлааснаас ажил хийгдээгүй	
18	УХААС	Худаг шинээр гаргах (Төв)	140.0	"Ус ундрак" ХХК	2618265	140.0	124.3	15.7	15.7	1	1		Нийт 10 худаг гаргахаас 9 худаг гаргасан. Арслант суманд 1 худаг гаргах дутуу. Үүнийг гаргахын тулд 3 удаа хураан өрөмдлөг хийсэн боловч гараагүй тул 1 худгийн санхүүжилт олгоогүй. 2013 онд дахин өрөмдөж гаргана.	
19	УХААС	Худаг шинээр гаргах (4 багц, Төв)	60.0	"Сурд ус" ХХК	5309034	60.0	36.8	23.2	23.2		1		Нийт 4 худаг гаргахаас 4 цоосог өрөмдсөн. Худгийн барилгын ажил дутуу.	
20	УХААС	Арслант суманд ус хуримтлуулах байгууламж байгуулах, Төв	12.0			12.0	-	12.0	12.0	1	1		Тендер амжилтгүй болсон. Мөнгийг СЯ-нд буцаан төвлөрүүлсэн.	
20	Дүн		73,822.4	-		27,328.4	24,632.7	2,695.7	2,762.3	6	14	2	2	9

Хавсралт № 2
2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа
(Сая төгрөгөөр)

2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа

1	ХЗС	Дорноговь аймгийн Алтанширээ суманд цагдаагийн кобаны шинээр барих (Дорноговь)	192.0	66.0	192.0	5038068	192.0	166.3	25.7	166.3	1	1	1	1	1	1	1	1	Төндөр шалгаруулалтыг 2 удаа нээлттэй, 1 удаа хязгаарлагдмал аргаар зарласан боловч оролцож ирээгүй тул хүчингүй болж "Баянтосон" ХХК-тай шууд гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж эхэлсэн боловч гүйцэтгэлийг шалгаруулахад хугацаа алдсан. Иймд барилга угсралтын ажил оройтож эхэлсэн тул 11 сард цаг агаарын улмаас барилга угсралтын ажлыг зогсоосон. Мөн улсын комиссын акт гаравгүй тул үлдээл санхүүжилт орж ирээгүй	
2	ХЗС	Сумын цагдаагийн кабоны барилга барих (Говь-Алтай, Төгрөг)	66.0	66.0	66.0	2887452	66.0	15.0	15.0	15.0	1	1	1	1	1	1	1	1	Гэрээний хугацаанд ажлын гүйцэтгэл дутуу	
3	ХЗС	Шинэжинт Цагдаагийн кабон (Банкхонгор)	66.0	66.0	66.0	2006626	66.0	24.5	24.5	24.5	1	1	1	1	1	1	1	1	Төсөвт тодотгол мийдэж Цагдаагийн байр барих байршил өөрчлөгдсөөс төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34.1.5 дах заалтын дагуу 2012.10.04-нд шууд гэрээ байгуулсан. Ажил оройтож эхэлсэн	
4	ХЗС	Орон нутгийн сумдын төлөөлөгчийн байр (Хэлтин)	348.2	348.2	348.2	2651705, 2651489, 27395981	348.2	5.8	5.8	5.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Баянхутаг сумын цагдаагийн кабоны ажил дууссан боловч улсын комиссоор хүлээн аваагүй
5	ХЗС	Шамар сумын Дулаанжаан тосгон, Хушаг сумын Цагдаагийн кабоны барилга (Сэлэнгэ)	256.0	256.0	256.0	5126517	256.0	13.0	13.0	128.0	1	1	1	1	1	1	1	1	2012.11.15-нд дуусгах гэрээтэй боловч ашиглалтанд ороогүй	
6	ХЗС	УЕБГ-ын харьяа Банкхонгор аймгийн УЕБХ-ийн барилга	629.6	629.6	629.6	5106257	629.6	463.1	463.1	463.1	1	1	1	1	1	1	1	1	Нээлттэй төндөр 2 удаа зарлагдсан, хугацаа алдаж оройтож гэрээ байгуулагдсан. Гүйцэтгээр санхүүжилт хийгдсэн тул 2012 онд барилга ашиглалтад орох боломжгүй болж зарцуулагдаагүй үлдсэн.	
7	ХЗС	СХД-ийн цагдаагийн хэлтсийн барилгын ажил	1,184.0	1,184.0	1,184.0	9011001061	30.0	349.0	349.0	349.0	1	1	1	1	1	1	1	1	2011 онд нээлттэй төндөр 2 удаа зарлагдсан, 2011 онд барилгын бэхжилт муу хийгдсэнэс барилгын суурь нурсан. Барилгын ажил 2012 онд ашиглалтад орох боломжгүй болсон тул 349.5 сая төгрөг зарцуулагдаагүй үлдсэн.	
7		Дүн	2,748.8	1,926.0	1,039.9	886.1	1,141.7	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	СС	ЧД-ийн ТХ-ийн барилга	3,500.0	3,500.0	3,500.0	2,850.0	2,850.0	2,850.0	2,850.0	2,850.0	1	1	1	1	1	1	1	1	3500.0 сая төгрөгийн төсөвт өргөтгөл 2011 онд нээлттэй төндөр шалгаруулалтаар "Заг" ХХК гүйцэтгэж шалгарч 650.0 сая төгрөгийн ажил хийсэнд хөрөнгө оруулалт хийгдсэн, 2012 онд үргэлжлэн хийгдэж дуусах төлөвлөгөөтэй байсан боловч гаарын маргаан үүсч ажил хийгдээгүй, 2012 оны 9-р сард төсвийн тодотголоор 2850.0 сая төгрөгийн төсөв хасагдаж 2013 оны төсөвт тусгагдсан, гаарын асуудал даваж заалдах шатны шүүхэд шилжсэн, "Заг" ХХК гэрээ цуцлах хүсэлт ирүүлсэн 2011 оны санхүүжилтээс 501.2 сая төгрөгийг буцааж 2012.11.19-нд авсан.	
2	СС	Нийслэлийн Татварын газрын хөдөлгөөн шугамын их засвар	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	1	1	1	1	1	1	1	1	ННТ-аас Төндөр шалгаруулалтыг зохион байгуулаагүй	
3	СС	Завхан аймгийн Татварын хэргийн барилгын их засвар	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	1	1	1	1	1	1	1	1	Төндөр шалгаруулалтыг зохион байгуулаагүй	
4	СС	Хөвсгөл шалгалт зөрдлийн модуль програм	1,725.0	1,725.0	1,725.0	1,725.0	1,035.4	689.6	689.6	689.6	1	1	1	1	1	1	1	1	Төндөр шалгаруулалт оройсоноос ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа гэрээгээр 2013.05.31 ажлын 60 хувь хийгдсэн, гэрээнд заасны дагуу хийж гүйцэтгэсэн ажлын 40%-ийн үнэ 690.3 сая төгрөг, баянаас гаргасан баталгааг үндэстэн 516.0 сая төгрөг бүгд 1206.3 сая төгрөгийг Төрийн сан банканд 900011402 тоот барьцааны данс нээж байршуулсан, 773.6 сая төгрөгийн төсөв буцаагдсан болно.	
5	СС	Цөмх тайлангийн систем	395.0	395.0	395.0	395.0	237.0	158.0	158.0	158.0	1	1	1	1	1	1	1	1	Төндөр шалгаруулалт оройсоноос ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа гэрээгээр 2013.04.30 ажлын 60 хувь хийгдэж дууссангүй хүлээн авч санхүүжүүлсэн. Үлдсэн ажлын үнэ 168.0 сая төгрөгийг баянаас гаргасан баталгааг үндэстэн 900011402 тоот барьцааны дансанд байршуулсан.	

Хавсралт № 2
(сая төгрөгөөр)

2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа

6	СС	Увс дахь гавийн газрын "Боршоо" боомт дахь шалган нэвтрүүлэх цогцолборын ажил	859.1	859.1	859.1	1	1	1	859.1	859.1	1	1	1	3Г-ын 2012-7-18-ны өдрийн 238-р тогтоолоор боомлын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан. Одоогоор хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний даруу боомтын хэсэгчилсэн зураг төсвийг боловсруулах ажил хийгдэж байна. Зураг төсвийг эхсэртэйгээр батлуулах хүлээж аван нээлттэй төндөр зарлахад цаг хугацааны хувьд хүртний улирал эхлэн барилгын ажил гүйцэтгэх боломжгүй болох тул 2013 онд уг ажлыг гүйцэтгэнэ.	
7	СС	Нохойн албыг бэхжүүлэх	450.0	450.0	450.0	1	1	1	450.0	450.0	1	1	"Албаны нохойн" сургалтын төв"-ийн эрэгч нохойн сургалтын байр, нохойн эмнэлэг, которын барилга, урьд зуух барих ажлын зураг төсвийг боловсруулан эхсэртэйгээр батлуулахаар өгсөн боловч эхсэртэйгээр дүнлэлт гарахгүй удааширч байна. Эхсэртэйгээр дүнлэлт гарч, нээлттэй төндөр зарлахад цаг хугацааны хувьд хүртний улирал эхлэн барилгын ажил гүйцэтгэх боломжгүй болох тул 2013 онд уг ажлыг гүйцэтгэнэ.		
8	СС	"Замын-Үүд" гавийн газрын гүний хулгаас ХШНЦ хүргэлти 4,9 км урттай цэвэр усны шугамыг солих ажил	60.0	60.0	60.0	1	1	1	60.0	60.0	1	1	"Замын-Үүд" дахь гавийн газрын гүний хулгаас хөрний шалган нэвтрүүлэх цогцолбор хүртэлх 4,9 км урттай цэвэр усны шугамыг солих ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил одоогийн байдлаар бүрэн хийгдэж дууссагүй байна. Зураг төсвийг эхсэртэйгээр батлуулах хүлээж аван нээлттэй төндөр зарлахад цаг хугацааны хувьд хүртний улирал эхлэн газар хөндөж, ажлыг гүйцэтгэх боломжгүй болох тул 2013 онд уг ажлыг гүйцэтгэнэ.		
9	СС	"Замын-Үүд"-ийн шалган нэвтрүүлэх цогцолборын 2,3 км хатуу хучилтат зам	1,565.2	1,565.2	1,565.2	1	1	1	1,565.2	1,565.2	1	1	1 Төндөр хүчингүй болж 2013 оны тодортолд тусгахаар болов.		
10	СС	"Замын-Үүд" боомлод валон шалгах рентген төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах, цогцолборын ажил	10,770.0	10,770.0	10,770.0	1	1	1	10,770.0	10,770.0	1	1	Шүүхийн байгууллагад томцол гарч шийдвэрлэгдээгүйн улмаас ажил 2012 онд хэрэгжээгүй.		
11	СС	"Гашуусухайт" боомтод чиглэлэг шалгах рентген төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах, цогцолборын ажил	19,344.7	18,694.7	1,272.4	9	2	1	17,422.3	17,422.3	9	2	4	30	Шүүхийн байгууллагад томцол гарч шийдвэрлэгдээгүйн улмаас ажил 2012 онд хэрэгжээгүй.
1	БХС	"Тэмүүжин өргөл" ЕБС-ийн инвентарийн дотуур байрны цогцолбор	2,400.0	2,400.0	1,153.2	1	1	1	1,246.8	1,246.8	1	1	1	Төндөр 2 удаа нээлттэй зарлагдаж хугацаа алдсан.	
2	БХС	БХЯ-ны харьяа "Бага баян" ТӨҮГ-ын амралтын газрын авто замын шинэчлэл	980.0	735.0	735.0	1	1	1	735.0	735.0	1	1	1	Хийгдсэн ажилд төндөр зарласан	
2	ДҮН	МХГ-ын конторын засвар (Булганахалт, дээрвэрийн засвар)	3,380.0	3,135.0	1,888.2	2	2	1	1,981.8	1,981.8	2	2	1	0	Төндөр фронтож зарласнаас ажил хойшилсон. Ажил хүргэлтж өгөөгүй байна.
1	ШС	Амгийн МХГ-ын конторын барилгын байржиг, гадаргуулагын засварын ажил (Дорнод)	152.4	152.4	129.0	1	1	1	23.4	23.4	1	1	1	Төндөр 2 удаа буцаагдсан.	
3	ШС	Бүлэг Увс ХХА-ны засвар (Дорнод)	1.1	1.1	1.1	1	1	1	1.1	1.1	1	1	1	Гүйцэтгэл шалгааргүй	
4	ШС	Хайгуурын чөлөөт байж	4.0	4.0	4.0	1	1	1	4.0	4.0	1	1	1	Нэмэлт хөрөнгө шаардлагагүй байсан	
5	ШС	Лавэр зүсч	40.0	40.0	40.0	1	1	1	40.0	40.0	1	1	1	Нэмэлт хөрөнгө шаардлагагүй байсан	
6	ДҮН	Согтуурны хэмжээг торхойлох багаж шалгах зтолон бий болгох	214.5	214.5	129.0	5	1	4	85.5	85.5	5	1	4	0	Нэмэлт хөрөнгө шаардлагагүй байсан
1	ЭЗХС	Бусийн цэвэр бохир усны байгууламж, ерөнхий шугамын зураг, төсөв, ТЗЗУ боловсруулах	80.0	80.0	80.0	1	1	1	80.0	80.0	1	1	1	Бусийн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдэж дууссаны дараа НТШ явуулахаар хугацаа хойшилсон	
2	ЭЗХС	Алтатбулагийн чөлөөт бусийн үерийн хамгаалалтын далан, суваг	4,285.0	3,275.2	3,285.4	1	1	1	979.6	979.6	1	1	1	2012 оны 6, 8 дугаар саруудад болсон үерийн улмаас ажил сватсан. МХГ-ны дүнлэлт гарсан. УОБЕГ-аас хожирлыг барагдуулсан.	

Хавсралт № 2
2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа
(сая төгрөгөөр)

3	ЭЗХС	ДЦС-ын ТЭЗУ боловруулах (Алтанбулаг)	750.0	Оршил төсөвт ХХК	2742004	562.0	562.0	562.0	-	-	1	1	1	Санхүүжилт хугацаанд хийгээгүйгээс ажил удааширсан. Гэрээний хугацаа сүүлдээгүй байна.	
4	ЭЗХС	Алтанбулаг чөлөөт бүсийн гааль, худалдааны зам, талбайн ажил	988.0	"Ялгуусан" ХХК		741.0	735.4	5.6	5.6		1	1	1	Санхүүжилт хугацаанд хийгээгүйгээс ажил удааширсан. Гэрээний хугацаа сүүлдээгүй байна.	
5	ЭЗХС	ЭЗХС-ны барилгын засвар	50.5			50.5	-	50.5	-	-	1	1	1	Тендер зарлагдаагүй.	
6	ЭЗХС	ГХЖ төлөг төлөрөөх	25.0			25.0	-	25.0	-	-	1	1	1	Тендер зарлагдаагүй.	
6	ДН	ДН	6,188.5	4,733.7	4,362.8	95.4	1,140.7	3	3	60					
1	УУС	Шинжлэх ухааны тулгуурт ажил хийгээгүйгээс ажил удааширсан. Шинжлэх ухааны тулгуурт ажил хийгээгүйгээс ажил удааширсан.	4,500.0	"Алхана трейд" ХХК	РД: 2598192	3,500.0	2,569.1	930.1	930.1		1	1	1	ОБЕГ-аас зайлшгүй шаардлагаар ажлыг үе элсээх болсон шалтгаанаас хамаарч гэрээний хугацаа хойшлогдсон.	
2	УУС	Газрын тосны газрын лабораторийн барилгын өргөтгөл (УБ)	1,200.0	"Синчи-Ойл" ХХК	РД: 2688617	1,200.0	360.0	840.0	840.0		1	1	1	ГТ-ын конторын барилгын өргөтгөлийн 2 давхар барилгыг 3 давхар болгож ажлыг зураг төсвийн өөрчлөлтөөс шинчилсэн ТЭЗУ, зураг төсөв багасгааны, ХААН банкны багцаар санхүүжилт авч ажлын гүйцэтгэл гэрээгээс бүрэн хэрэгжээгүй.	
2	ДН	ДН	5,700.0	4,700.0	2,923.1	1,770.1	1,770.1	2	2	1,770.1					
1	ЕТГ	Боржиглолын үйлчилгээний төв барилга	150.0			150.0	-	150.0	-	-	1	1	1	Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх урьдчилсан төсөвт бүрдээгүй байхад төлөгдсөн.	
1	ДН	ДН	150.0	150.0	150.0	150.0	1	1	150.0	1	1	1	1	1	
1	НЭД	Хангай зах орчмын үерийн хамгаалалтын 4.8 км барилга байгууламж (СХД, 21 дүгээр хороолол)	888.9	"Хүчит Чулуут" ХХК	2087774	888.9	831.5	157.4	157.4		1	1	1	Хангайн мөргөлийн бохир усны шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажилтай тус давхар гэрээний хугацааг 2013.07.01 хүртэл сунгасан.	
2	НЭД	Усны алдагдал, цахилгааны гамрал илрүүлэх тусгай тоноглолтой автомашин	200.0	"Хотын зам" ХХК	2619474	200.0	-	200.0	-	-	1	1	1	Автомашинны доторлогоо бүрэн хийгээгүй.	
3	НЭД	Ус дулаан дамжуулах төвүүдийн шинэчлэлт (УБ хотын гаргах хөрөнгө)	700.0			700.0	85.2	614.8	614.8		1	1	1	Тендер оролтон зарлагдсан, хүлийн умрал болсон тул ажил зогссон.	
4	НЭД	Газар доорх инженерийн шугам сулжээ сувагчигдал оруулах, ОСНААЛТ-СБ(багц-02/12)	2,000.0	"Талам Алтай" ХХК	2658011	2,000.0	809.2	1,190.8	1,190.8		1	1	1	Хүр бараа итгэл байснаас хөрсний усны түвшин дээшилж ажил гүйцэтгэхэд их хэмээний ус зайлуулснаас гарцаа хөрсний идрэлт их байснаас ажил гүйцэтгэх хугацааг удаашруулсан. Мөн хөрсний тусгай Цахилгаан хангамжийн өндөр үндэслэл, 10 кабель огтлолсоныг нэрээжлийн байгуулагаар шилжүүлж хугацаа алдсан.	
5	НЭД	Нийтийн эзэмшлийн талбай талбай, орон сууцны хороолол, гэр хороололын гэрээлүүлэх	9,000.0	"Электрик юм" ХХК, "Хайрхан наран трейд" ХХК, "Тэнгэр түшиг" ХХК, "Цахилгаан тээвэр" ХХК	2833983 2655519 2116901	9,000.0	6,459.5	2,540.5	2,540.5		1	1	1	1	Ажил дуусаагүй
6	НЭД	Цагаан даваанд төвлөрсөн хөлийн цэг байгуулах (БЗД, 24 дүгээр хороо)	1,000.0	"Тураан хэвний трейд" ХХК	2768321	1,000.0	272.2	727.8	727.8		1	1	1	Зураг төсвийг, тендер оролтон зарлагдсан, төсвийн дүгнэлт зөв, хадан хэрс гэрсэн.	
7	НЭД	Яаралтай тусламжийн төвийн парк шинэчлэлт (30 автомашин)	2,100.0	"Монгол хөндий автомашин" ХХК	6404215	2,100.0	1,309.0	791.0	791.0		1	1	1	Ажил дуусаагүй	
8	НЭД	Сөлийн ордны барилга 850 хний суудалтай (БНД) Сангхаан-91913253	6,700.0	"Сангхаан" ХХК	2070731	2,000.0	-	2,000.0	-	-	1	1	1	Нийт ажлын төсөвт өргөг 6.0 тэрбум төгрөг байгаа ба 2012 онд 2.0 тэрбум төгрөг багтагдаж, энэ мөнгөн дүнд тендер зарласан.	
9	НЭД	ЖДҮД-ийн барилга (БНД)	500.0	"Мөнхийн үргэлжлэл" ХХК	5039223	500.0	86.5	413.5	413.5		1	1	1	Улаан шугам тавьж газар шорооны ажил хийгээгүй. Багаан суурийн ул болсны ажил дуусч байна. Суурийн ариутгал, хэвийн ажлын болгох ажил хийгээгүй байна.	
10	НЭД	ЖДҮД-ийн барилга (НД)	500.0	"ДМ Эс Эф" ХХК	6196086	500.0	101.3	398.7	398.7		1	1	1	Газар шорооны ажил хийгээгүй суурийн ажил эхлээд байна. Суурийн ариутгал, хэв, бетон шугамтай ажил дууссан.	
11	НЭД	ЖДҮД-ийн барилга (БНД)	500.0			500.0	-	500.0	-	-	1	1	1	Газрын асуудал шийдэгдээгүй	
12	НЭД	Эхлэвч орчин чөлөө, Чингэлтэй өрөөн чөлөө, Их гэрүү, Баян гэрүүний зам, дагуу нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилгын фасад, өнгө үзэмж, орны гомжилт	3,000.0			3,000.0	2,478.2	521.8	521.8		1	1	1	1	Тендер оролтон зарлагдсан

Хавсралт № 2
 Арга хэмжээний судалгаа
 (сая төгрөгөөр)

№	Нэгж	Улаанүдэргийн зам, Эсэцдрийн хөшөөнөөс ЦИС, Шар хадны зам хүртэлх 1.5 км, Авто замын шинэчлэлт (БЗД, 16-р хороо)	2,200.0 "УБЗЗЗЗ"	257832	2,200.0	1,539.9	660.1	660.1	1	1	1	1	1	1	Авто замын трасст орсон газар чөлөөлөлт бүрэн хийгээгүй, ажлын зурагт өөрчлөлт орсон.
13	НЗД	Улаанүдэргийн зам, Эсэцдрийн хөшөөнөөс ЦИС, Шар хадны зам хүртэлх 1.5 км, Авто замын шинэчлэлт (БЗД, 16-р хороо)	2,200.0 "УБЗЗЗЗ"	257832	2,200.0	1,539.9	660.1	660.1	1	1	1	1	1	1	Авто замын трасст орсон газар чөлөөлөлт бүрэн хийгээгүй, ажлын зурагт өөрчлөлт орсон.
14	НЗД	Ажилчны гудамжны авто замын гадаргуун ус зайлуулах шугам барих (ХУД, 3-р хороо)	500.0 "Сн-Фр Сиг" ХХК	5028911	500.0	491.2	8.8	8.8	1	1	1	1	1	1	Цахилгааны техникийн нөхцөлт гараагүй
15	НЗД	Зүүн салааны 3.6 км авто замыг шинэчлж, шинээр 1.2 км авто зам, үргэлжлүүлэн барих (СХД, 25-р хороо)	3,840.0 "ОДНГ" ХХК	2762579	1,545.0	954.0	591.0	591.0	1	1	1	1	1	1	2 удаа нээлттэй тендер зарлаж, шууд гэрээ байгуулсан
16	НЗД	Доржийн гудамж, Түүлжин пангийн уулзаарас зүүн тийш-Цага зах хүртэлх 2.8 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт (БЗД, 4, 5, 22-р хороо)	5,700.0 "Беринг" ХХК	2588498	3,000.0	-	3,000.0	3,000.0	1	1	1	1	1	1	Авто замын трасст орсон газар чөлөөлөлт бүрэн хийгээгүй, 2 удаа нээлттэй тендер зарлаж, шууд гэрээ байгуулсан
17	НЗД	Дамбадржавийн цагдаагийн постос Дамбадржавийн эцэс хүртэлх 1.6 км авто замын шинэчлэлт (СБД, 16-р хороо)	1,099.6 "Батлуубин" ХХК	2867664	1,099.6	706.2	394.4	394.4	1	1	1	1	1	1	Авто замын трасст орсон газар чөлөөлөлт бүрэн хийгээгүй,
18	НЗД	Олимпын гудамж, Гэндэнгийн уулдарыг шинэчилж 4 замын уулзаар болгож өргөтгөж, шинэчлэх 3000 м2, (СБД, 1 дүгээр хороо)	450.0 "Ринг роуд" ХХК	5207983	450.0	247.3	202.7	202.7	1	1	1	1	1	1	Авто замын трасст орсон газар чөлөөлөлт бүрэн хийгээгүй,
19	НЗД	БЗД 6р хороо, Нарны зам, Баянмонгол хорооллыг холбосон авто зам, автомашины нүхэн гарцын хамт	900.0		900.0	-	900.0	900.0	1	-	1	-	-	-	Төмөр замын дээгүүр гарах нүхэн гарцын техникийн үзүүлэлт шаардлага хангахгүй учир улсын экспэртизээс зурагт тасвийг зөвшөөрөөгүй
20	НЗД	ЧД Баруун Сэлбийн гудамжийг Төмөрний гудамжтай холбох 0.24 км авто замыг шинээр барих	700.0		700.0	-	700.0	700.0	1	-	1	-	-	-	Урт цагааны үрд талын талбайн газрын асуудал шийдвэрлэдэггүй
21	НЗД	Зансаангийн 1.7 км авто зам шинэчлэлт	1,250.0		1,250.0	-	1,250.0	1,250.0	1	-	1	-	-	-	Батлагдсан хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй (Зургийн байгуулалтын хийсэн хяналтын төсөв нь 1512.5 сая төгрөг) болсон.
22	НЗД	Баянголны алмны "Баянгол" Хорооллын 110 (В-ын ЦДАШ, 2.2 км, дэд станц, 110/35/10 кВ, 2х40 МВА	9,881.9 "Алтай трест" ХХК	2884543	5,000.0	2,847.0	2,153.0	2,153.0	1	-	1	-	-	-	Хангалалтын зурвас тогтоох захирамж гараагүй (газрын асуудалтай)
23	НЗД	Ярмалын түүр-Нисэх-Нисэхийн товчоо, Сонстолонгын уулзаарас Яармалын товчоо хүртэл 13.7 км авто зам (УБ)	"Энн Ю Би Интернашн холдинг" ХХК	2677393	10,529.6	4,841.8	5,687.8	5,687.8	1	1	1	1	1	1	Авто замын трасст орсон газар чөлөөлөлт бүрэн хийгээгүй, 2 удаа нээлттэй тендер зарлаж, шууд гэрээ байгуулсан
24	НЗД	Нисэхийн товчоо-Буюмбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт (УБ)	30,489.7 "Тотал-Инк" ХХК	2670754	2,000.0	2,000.0	-	-	1	1	1	1	1	1	Авто замын трасст орсон газар чөлөөлөлт бүрэн хийгээгүй, 2 удаа нээлттэй тендер зарлаж, шууд гэрээ байгуулсан
25	НЗД	Ханын мэлгэрмэлэн бохирдлын замыг өргөтгөл, шинэчлэлт, (УБ, СХД)	711.4 "Бунбод" ХХК	2610786	711.4	546.6	161.8	161.8	-	1	-	-	-	-	Зургийн трасст өөрчлөлт оруулах ажлыг гүйцэтгэж, трассын дагуу байгаа өндрийн шугамыг сонгож алгуурдан хашаа, баршинг чөлөөлж ажилдаас цахилгааны жигн үндэс хураагдаж хоёрдсон
26	НЗД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлт, засварын цех	5,500.0 "Цамхаг констракшн" ХХК	2768275	5,500.0	2,995.8	2,504.2	2,504.2	-	1	-	-	-	-	1 Тендер марлаантайгаар оройтож ажил эхэлсэн
27	НЗД	Товчоодын байрны зам, талбайн барилгын ажил (Баруун аймаг - УБ чиглэл, Дархан - УБ чиглэл)	2,779.5 "Өргөнговь" ХХК	2579642	2,779.5	604.1	1,595.9	1,567.9	1	1	1	1	1	1	"Сантлаан" ХХК-ийн жижиг гүйцэтгэж буй товчоодын барилгын ажил бүрэн дуусаагүйгээс ажил түр эгссэн.
28	НЗД	СХД-ийн товчоодын байрны барилга байгууламжийн өмжил	2,070.731 "Сантлаан" ХХК	2070731	2,070.731	575.5	-	-	1	-	-	-	-	-	Гадна цахилгааны техникийн зургагүй, гүйцэтгэлийн хүсэлтээр зурагт өөрчлөлт оруулсан

Хавсралт № 2
2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа
(сая төгрөгөөр)

2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа

№	Нэгж	Цэвэр улсын төв шугамын шинэчлэлт (Балахуур)	1,577.9 "Сөндрийм" ХХК	5121787	577.0	403.3	173.7	173.7	-	1	-	-	-	-	1	Төндөр оройдгож зарлагданаас хүйтэрч технологийн зогсолт хийгдсэн
29	НЗД	"Солонго" 220/220/35 кВ-ын 2х125 МВА дэд станц, 220 кВ-ын 10 км ЦДАЦ (УБ)	19,500.3 "ЭХБУ/Грест" ХК	2555913	10,000.0	512.0	9,488.0	9,488.0	-	1	-	-	-	-	1	Шугамын ажлын тэсвэр хамгаалалтын зураас тогтоолох, захиргаж шарагдсанаас ажиг зогсон, өөрчлөгийн зураг төсөл хийлгэх шаардлагатай.
30	НЗД	"Хк тойрог" 110 кВ-ын 87 км ЦДАЦ, 110/35/10 кВ-ын 2х40 МВА дэд станц (УБ)	"Ариадн" ХХК, 2684643 "Алтай трест" ХХК, 2555913 "ЭХБУ/Грест" ХК	5123127 2684643 2555913	8,700.0	4,781.6	3,918.4	3,918.4	-	1	-	-	-	-	1	БОНХЯ-ны тусгай хамгаалалтын газар нутгийн тухай хуулиар зохицуулах тул угсралтын ажил баталдсан зураг төсөлөөр хийгдэхгүй болж бич.
31	НЗД	Гандангийн дэнжийн хорооллыг төвлөрсөн дугаар хангамжинд холбох, цэвэр, бохирын усны хангамжийг сайжруулах ТУЗУ-ийн боловсруулах, газар чөлөөлөх ажлыг эхлүүлэх	2,000.0		2,000.0	-	2,000.0	2,000.0	1	-	-	-	-	-	-	Инженерийн шугам сулжээ явах тэсвэр чөлөөлөх ажил эхлээгүй, ерөнхий төлөвлөгөөний зураг зэвсгэн батлагдаагүй, төвлөрсөн дугаар хангамжинд холбох боломжгүй гэж мэргэжлийн байгууллага хариу өгсөн байдалтай байна
32	НЗД	Гэр хороололд 8 хний 14 ширхэг аялгуу усны барилга барих (УБ, БГД, БЗД, ХУД, СХД, СБД, ЧД, НД)	3,136.0		1,792.0	-	1,792.0	1,792.0	1	-	1	-	-	-	-	Экспертизээр батлагдсан хяналтын төсвийн дүн тооцолсон өндөр гарсан
33	НЗД	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний их багсаагийн автобусыг хийн тулшинг шилжүүлэх (400 автобус)	3,400.0		3,400.0	-	3,400.0	3,400.0	1	-	-	-	-	-	1	2011 онд эхэлсэн Цэвэр агаар төслийн үрдүн гаргаагүй тул төндөр зарлаагүй
34	ДҮН	ДҮН	174,505.2	-	87,123.0	36,480.9	50,642.2	50,686.2	7	27	2	16	-	11	14	-
1	ЗГХЭГ	Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын тохижилт	150.0		150.0	148.4	1.6	44.2	1	-	-	-	-	-	1	Ажлын гүйцэтгэл 90%
2	ЗГХЭГ	Увс аймгийн Зунговь сумын ЗДТГ-ын барилга	520.0	"Өгөөмөр өгөөж" ХХК	520.0	508.2	11.8	129.6	1	-	-	-	-	-	1	Ажил дуусгалай, 75 хувийн гүйцэтгэлтэй
3	ЗГХЭГ	Багийн төвийг шинэчлэх (УБ)	600.0		600.0	563.3	36.7	254.9	1	-	-	-	-	-	1	Сундад эрх шилжүүлсэн, ажил дуусах шатандаа явж байна
4	ЗГХЭГ	Багуудын хөгжил дэмжих хөтөлбөр (Баян-Өлгий) Үнд. 30 Багийн төвийн барилга угсралтын ажил	2,000.0	"Нийслэл Өргөө" ХХК	1,505.3	1,353.9	151.4	200.5	1	-	-	-	-	-	1	30 багийн төвийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсанаас 26 багийн төвийн бүрэн барьж, барилга байгууламжийг хүлээн авах улсын комисс амжилтсан, 4 багийн төвийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэл дутуу хэрэгжсэн.
5	ЗГХЭГ	Нийслэлийн бүтээн байгуулалт (УБ СБД)	2,000.0		1,582.0	1,030.0	552.0	552.0	1	-	-	-	-	-	1	СБД-ийн камержуулах төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах ажил 2 удаа нээлттэй шалгаруулалт зарлагдаж гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулж чадаагүйгээс хэрэгжээгүй төсөл арга хэмжээ.
6	ЗГХЭГ	"Солонхо" хөгжил хөтөлбөр (УБ СХД 5-р хороо авто зам байгуулах)	1,100.0	"Ардаалан" ХХК	740.0	451.1	288.9	287.9	1	-	-	-	-	-	1	Дүүргийн 5-р хороо, Хангай замаас Ханьын материалын үлдэвэр хуртлах 0.99 км автозам байгуулах ажил нь гүйцэтгэсэн ажлын өртөөр нийт 451.1 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авсан. 2012 оны 10-р сард улсын хэмжээгээр өнгө хувилт хийдэг СХУ-аас нийлүүлдэг битумын хомсдолд орогноос асфальт тобогчон гаргах боломжгүй болсноос хугацаа алдаж ажил зогсон. Барилгын ажлын нийт өртгийн 70%-ийн ажил хийгдэж дууссан.
7	ЗГХЭГ	Хорооны тэвүүдэд интернет цаг байгуулах			100.0	-	100.0	100.0	1	-	-	-	-	-	1	НТШ зарлагдсан, НТШ ажилгүй болж, ТӨНХБХУХАТ зургийн 30.4 т тээвэр төсөл үүсч, хугацаа хэтрэнэс хэрэгжээгүй төсөл арга хэмжээ.
8	ЗГХЭГ	Багуудын чөлөөллийг сайжруулах (Дорноговь, Говьсүмбэр) Үнд. Дорноговь аймгийн Замын-Уд сумын 2-р багийн төвийн барилга угсралт	590.0		70.0	-	70.0	70.0	1	-	-	-	-	-	1	Хувиалан авах ажиллагаа зарлагдсан. Зураг төсөөт өөрчлөлт орж 70.0 сая төгрөгийн төсөөт өртөгт багтахгүй болсноос хэрэгжээгүй төсөл арга хэмжээ.
9	ЗГХЭГ	Сумдын багийн тохижилт	623.0		84.0	-	84.0	84.0	1	-	-	-	-	-	1	Даланзадгад, Булган Сүхрэй, Хамногср сумдад хийдэг тохижилтын ажлын зураг төсө хангалтгүй, шинэчлсэн зураг төсө хийгдэлгүй хугацаа алданаас зохион байгуулагдаагүй төсөл арга хэмжээ

Хавсралт № 2
2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа
(сая төгрөгөөр)

2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа

№	ЗГХЭГ	Бэлдлийн төслийн товчоо, товчоогүй (Ардчилал, Холбоо, Орхон баг)	20.0			20.0				20.0				10.0	1	1							1	Ажлын гүйцэтгэл 50 хувьтай
10	ЗГХЭГ	Бэлдлийн төслийн товчоо, товчоогүй (Ардчилал, Холбоо, Орхон баг)	20.0			20.0				20.0														Ажлын гүйцэтгэл 50 хувьтай
11	ЗГХЭГ	Сумын нутгийн удирдлагын ордын барилга (Хөвд, Мөнххайрхан)	210.0			210.0				210.0														Ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай
12	ЗГХЭГ	Автошлын нийлүүлэх	26.0			26.0				26.0														Төсөл арга хэмжээний зориулалт өөрчлөгдсөнөөс гэрээг хүчингүй болгосон.
13	ЗГХЭГ	"Сум, байгын хөгжил" хөтөлбөр (Хөвсгөл, Арбулаг, Урт Булаг, 6-р баг)	9.0			9.0				9.0														Сумын ЗДТГ-г эрх шилжүүлсэн боловч худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар улсын төсөвт эргүүлэн төгссөн.
14	ЗГХЭГ	Улчилгээний ажилтнуудын тоног төхөөрөж	30.0			30.0				15.1														Замалалт хэрэгжүүлээгүй
15	ЗГХЭГ	Төрийн ордын хамгаалалтын хашааны автомат халга	40.0			40.0				40.0														Төрийн ордын гадна хамгаалалтын хашааны халгыг шинэчлэх ажил нь 2013 оны нэгдүгээр улиралд хийгдэх байснаас хүйтний улираас тоног төхөөрөж сургуулиг ажил хоёр дугаар улиралд хийгдэхээр шийдвэрлэсэн боловч, урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэл санхүүжилт мийдгээгүй.
16	ЗГХЭГ	Төрийн ордын засвар, тохижилт	100.0			100.0				54.04215														2012 оны Улсын төсвийн тодотгоос хөрөнгийн эх үүсвэрийг өөрчлүүлэхээр санал өгч, дэмжигдээгүй төсөл арга хэмжээ.
17	ЗГХЭГ	Аж ахуй, оффисын зориулалттай тоног төхөөрөж, эд хөшлөг (телевизор, хөргөгч гэх мэт)	25.0			25.0				8.3														2012 оны Улсын төсвийн тодотгоос хөрөнгийн эх үүсвэрийг өөрчлүүлэхээр санал өгч, дэмжигдээгүй төсөл арга хэмжээ.
18	ЗГХЭГ	Төрийн ордын цахилгаан тоноглол	15.0			15.0				15.0														2012 оны Улсын төсвийн тодотгоос хөрөнгийн эх үүсвэрийг өөрчлүүлэхээр санал өгч, дэмжигдээгүй төсөл арга хэмжээ.
19	ЗГХЭГ	Аймгийн Өвээг дарьтан тамын дарьтан барилга	2,345.0			1,800.0				1,787.8														2011 онд төндөр зарлах гүйцэтгэлийг сонгосон. Намалт хөрөнгө шаардлагатай (Гэрээний үнэ 2384.5 сая төгрөг ба гэрээний үнэ багасгасан хөрөнгийн зөрүү 639.5 сая төгрөг тусулааг шаардлагатай)
20	ЗГХЭГ	"Цагаан сувага"-ын тохижилтын дуусгал (Булган)	100.0			100.0				100.0														2011 онд 350.0 сая төгрөг тусгадсан. Агаараг трейд ХХК-тэй гэрээ байгуулан амжилттай байна. 2011 оны гэрээг ажлын дуусаагүй ба 2012 онд намалт гэрээ байгуулаагүй
21	ЗГХЭГ	Сумын ЗДТГ-ын барилга (Баянхонгор, Баянхонгор)	340.0			331.9				299.4														Гэрээг хувиардан, агаараг дуусаагүй хүйтний улирал эхэлсэн тул ИМГ-с 2012.12.28-нд ажлыг зогсоосон байна.
22	ЗГХЭГ	Сумын нутгийн удирдлагын ордын барилга (Хөвд, Мөнххайрхан)	480.0			210.0				210.0														480.0 сая төгрөг төсөв өртөгтэй хийжиг Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар өндүрч 210.0 сая төгрөг батлаж 270.0 сая төгрөг дуталдсан 2013 оны орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжүүлэхээр төсөвт тусган баталсан.
23	ЗГХЭГ	Сумын нутгийн удирдлагын ордын барилга (Хөвд, Цагаар)	480.0			480.0				480.0														Төндөр орой зарлагдаснаас ажил өндөрөө багтаагүй, намалт төсөв шаардлагатай байгаа
24	ЗГХЭГ	Сумын нутгийн удирдлагын ордын барилга (Хөвд, Дунд)	480.0			480.0				480.0														Төндөр орой зарлагдаснаас ажил өндөрөө багтаагүй, төмөлт төсөв шаардлагатай байгаа
25	ЗГХЭГ	"Сум, байгын хөгжил" хөтөлбөр (Хөвсгөл, Реннинхүмбэ, Елт хорон тал, 5 дугаар баг)	9.0			9.0				9.0														Ажилын ЭД-ын 2012 оны 1 сарын 31 өдрийн А/24 дугаартай захирамжаар Реннинхүмбэ сумын Засаг даргад эрх шилжүүлсэн боловч ХАА зохион байгуулаагүй тул хөрөнгө буцаан таталдсан.
26	ЗГХЭГ	Ерөө сумын Буянт тосгоны Захирагчийн албаны барилга (Сэлэнгэ)	350.0			350.0				291.3														2012.11.11-ний өдөр дуусгах гэрээтэй боловч одоог хүртэл ашиглалтанд ороогүй.
27	ЗГХЭГ	Зүүнбузрын сумын ЗДТГ-ын барилга (Сэлэнгэ)	500.0			500.0				456.8														2012 оны 11-р сарын 10-нд УК-т хувиарлаж өгөх ёстой боловч одоог хүртэл ашиглалтанд ороогүй.
28	ЗГХЭГ	БӨСумын гадна инженерийн шугам суулгах (Орхон)	499.0			550.7				278.7														Техникийн тодорхойлолтод заасан шугам хоолойн диаметрийн зөрүүлэн байрласан шалтгаанаар ажил дуусаагүй байна.
29	ЗГХЭГ	Төв аймгийн Мөнхморьт сумын ЗДТГ-ын барилга (Төв)	420.0			420.0				294.0														Цөвдөгтэй хөрстэй тул суурийн ажлыг газар хөндсөнөөс хойш жишг техниклолтой Суурийн ажил хийгдсэн. Он дамжин хийгдэх төлөвлөгөөний дагуу он дамжин хийгдэж байгаа.
30	ЗГХЭГ	Ханхонгор сумын ЗДТГ-ын барилга (Өмнөговь)	420.0			420.0				420.0														Ханхонгор сумын Засаг даргагай угсаар холбогдож мэдээлэл авсан.

Хавсралт № 2
2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа
(сая төгрөгөөр)

2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа

31	ЗГХЭГ	Өмнөговь сум ЭДТГ барилга (Увс)	136.0 "Увс-Өргөө" ХХК	4000706	146.0	6.4	136.6	129.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Төндөр оройгож зарласан. Төндөр зарлан гэрээ байгуулах явцад гомдол гарч ШХТГ-г хянагдан захирагчийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. Хүйтний улирал эхлэх барилгын улсын байгуулалтын дүнгээр ажил зогссон. 2013 оны 3 сард 129.6 төгрөгийг банкны байгуулаар олгосон байна.
32	ЗГХЭГ	Урианом сум 6,7,9,10-р багийн төвийн барилга (Увс)	200.0 "Дархан Увс" ХХК	2001632	200.0		200.0	200.0	1										Урианом сумын шийдвэрт оролцож төсөл барилгын шийдвэр гаргах хугацаанд төсвийн хугацаа гэрээ хүчингүй болж төндөр эхэлж байсан бөгөөд төндөр үйл ажиллагаа эхэлж байрлуулсан. Хүйтний улирал эхлэх ажил хийгдээгүй 2013 онд банкны байгуулаар олгосон.
33	ЗГХЭГ	Наранбулаг сум ЭДТГ-ын Үүдний томжилт (Увс)	9.9 "Төвийн их хурал" Хоршоо	2358468	10.0	9.0	1.0	0.9		1									Хүйтний улирал эхэлсэн учир түр зогсож авлагаар тусгасан
34	ЗГХЭГ	Өлгий сумын "Чаргат" багийн барилга (Увс)	15.0 "Тончигсум" ХХК	4001494	15.0	12.0	3.0	3.0		1									Хүйтний улирал эхлэх ажлаа дууу хийснийг 2012 оны санхүүгийн талвайд дуусаагүй үндэслэлд бүртгэсэн.
35	ЗГХЭГ	Өлгий сум Хүлстүүр багийн барилга (Увс)	15.0 "Тончигсум" ХХК	4001494	15.0	12.0	3.0	3.0		1									Хүйтний улирал эхлэх ажлаа дууу хийснийг 2012 оны санхүүгийн талвайд дуусаагүй үндэслэлд бүртгэсэн.
36	ЗГХЭГ	Өмнөговь сум Сагсан бөмбөгийн талбай барих (Увс)	10.0 Юргэн Г.Жононхүү		10.0	8.5	1.5	1.5		1									Томжилтын ажил дууу хийгдсэн тулд сүүлийн санхүүжилт олгогдоогүй дулааны улирал эхлэхээр хийгдэхээр тохиролцсон.
37	ЗГХЭГ	Давст сум Хандгайт багийн төв, (Увс)	15.0 "Гуван Тэрмис" ХХК	2121034	10.0	9.0	1.0	10.0	1										2011 онд хийгдэж ажил хийгээгүй нэмэлт санхүүжилт 10.0 сая төгрөг 2012 онд олгосон боловч ажлаа хийгээгүй байсныг 2012 оны гүйцэтгэлийн аудитаар акт тогтоон 6.0 сая төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлэн, үлдэх 9.0 сая төгрөгийг гүйцэтгэн хугацаандаа төлөөгүй тулд хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн байна.
38	ЗГХЭГ	Түрэн сум Гэр хороололын хашир гэрээлж, Улааны дагуу фазаны өмнөговь засвар, (Увс)	29.8 "Алдар булаг" ХХК	4005333	29.8	14.9	14.9	14.9		1									Ажил хийгдэж байгаа улирлаас шалтгаалан зогссон материал бэлтгэсэн. Банкны байгуулааг үндэслэн олгосон
39	ЗГХЭГ	Баруунтүрүүн сум Сагсан бөмбөгийн талбай (Увс)	10.0 "Хөхийн шил" ХХК	4001559	10.0	8.0	2.0	2.0		1									Хүйтний улирал эхлэх ажлаа дууу хийснийг 2012 оны санхүүгийн талвайд дуусаагүй үндэслэлд бүртгэсэн.
40	ЗГХЭГ	Завхан сум Алсын харач, Усан орлуур, Есголын цагаан хаалга барих багц (Увс)	30.0 "Амарсанаа" ХХК	2002094	30.0	24.0	6.0	6.0		1									Улирлаас шалтгаалан ажлыг түр зогссон материал бэлтгэсэн.
41	ЗГХЭГ	Урианом сум: Алгал жуулчлалын гудамж (Увс)	189.8 "Хангар мөрөн" ХХК	4003799	190.0	151.2	38.8	38.6		1									Улирлаас шалтгаалан МХТ ажлыг түр зогссон.
42	ЗГХЭГ	Их жанжны дүрслэлэн цололборын шинэчлэл (Сүхбаатар)	20.0 "Тэгээн хараах" ХХК	3674134	20.0	17.8	2.2	2.2		1									Эрт хүлээснээр холбоотой талбайн хавтангийн ажил хийгдээгүй байна
43	ЗГХЭГ	Өнгөн сумын балын төвийн барилга (Сүхбаатар)	15.0 "Дүргэн гурвал" ХХК	2577801	15.0	10.5	4.5	4.5		1									Санхүүжилт оройгож ирснээс 2013 онд төндөр зарлаж гүйцэтгэж сэтгэн шалгаруулсан гэрээний хугацаа дуусаагүй ажил хийгдэж байгаа
43	ДҮН		15,176.5		12,178.7	9,471.3	2,698.5	4,852.2	15	28	4	3	6	10	23				
1	ХАХНХС	Хүүхэд залуучуудын төвийн Хүүхэд залуучуудын дугаар (Булган)	200.0 "АСБИ" ХХК	2040956	200.0	4.2	195.8	195.8		1									Эхний НТШ амжилтгүй болсон. Дамин ХТШ журмаар зарласан төндөр мөн ажил амжилтгүй болсон. ШБ аргаар гэрээ байгуулсан. Бүрэг төсвийн үнэ 4.2 сая төгрөг төлсөн.
2	ХАХНХС	Амгийн Хүүхэд, Залуучуудын ордны барилга (Говь-Алтай)	1817.3 "Арван балт" ХХК		1,417.3	931.3	486.0	486.0		1	1	1	1	1	1				2012 оны санхүүжилтээр 1417.3 сая төгрөг хийгдэж 931.3 сая төгрөгийг санхүүжүүлэн ажлын гүйцэтгэл дутуу шалтгаанаар 486.0 сая төгрөгийг дутуу санхүүжүүлсэн байна.
3	ХАХНХС	Хүүхэд залуучуудын парк (Баян-Өлгий)	3,272.0 "Көшөрж" ХХК	РД-2003849	1,360.0	897.0	463.0	453.0		1									
4	ХАХНХС	Орчин үеийн усан орлуур бүхий цацарлагт хурдлан цололборын хөшөө дурсгал (Баянхонгор)	70.0 "Энх-Амьдаа" ХХК	5125979	70.0	50.0	20.0	20.0		1									ТӨНБНБАУХАТХ-ийн 34.1.2 дах заалтын үндэслэн шүд гэрээ байгуулсан. Санхүүжилтийг 2012.10.25-нд өгсөн. Ажил оройгож эхэлснээс гэрээт хугацаанд ажил дуусаагүй
5	ХАХНХС	ТЭ-2 төслийн 5% санхүүжилт (Баянхонгор)	16.7		16.7		16.7	16.7		1									Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас зүүнээрийг шийдсэн байсан тул зарцуулагдаагүй
6	ХАХНХС	Хүүхдийн ордны барилгыг худалдан авах (Дархан-Уул)	650.0 "Дархан Балтис" ХХК	8079886	487.0	487.0	0.0	13.0		1	1								Хүлээж авсан. Санхүүжилт дутуу
7	ХАХНХС	Амгалан сувийллын барилга (Төв)	1,000.0 "Офис сервис" ХХК		1,000.0	350.6	649.4	649.4		1									2012.2013 он дамжин баригдана.
8	ХАХНХС	Хүүхэд залуучуудын парк (Увс)	1,200.0 "Дүр" Уул" ХХК	5083974	600.0	-	600.0	600.0		1									3-н удаа төндөр зарлаж 2012 оны 12 сард гэрээ байгуулсан

Хавсралт № 2
(сая төгрөгөөр)

2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа

№	ХАХНС	Хүүхдийн тоглоомын бага өврийн парк байгуулах (БСД)	108.0	2040956	108.0	200.0	4.2	108.0	1	108.0	1	108.0	1	108.0	1	108.0	1	108.0	1	Төндөр зарлаагүй.
9	ХАХНС	Хүүхдийн тоглоомын бага өврийн парк байгуулах (БСД)	108.0	2040956	108.0	200.0	4.2	108.0	1	108.0	1	108.0	1	108.0	1	108.0	1	108.0	1	Төндөр зарлаагүй.
10	ХАХНС	Хүүхэд залуучуудын парийн тоглоомын дугсагл (Булган)	200.0	2040956	195.8	200.0	4.2	195.8	1	183.9	1	183.9	1	183.9	1	183.9	1	183.9	1	Төндөр зарлаж, гэрээ байгуулсан ч, ажил хийгээгүй
11	ХАХНС	Амьд настнуудад зориулсан аялалт сувгалын газар байгуулах (Төв)	1,000.0		649.4	1,000.0	350.6	649.4	1	649.4	1	649.4	1	649.4	1	649.4	1	649.4	1	Төндөр оройгож зарлагдсан
12	ХАХНС	Хүүхэд залуучуудын парк (Увс, Улаангом)	1,200.0	5083974	600.0	600.0		600.0	1	600.0	1	600.0	1	600.0	1	600.0	1	600.0	1	Төндөр оройгож зарлагдсан
13	ХАХНС	Хорлоод, Амьд настган, хүүхэд, залуучуудын аялалтын орон талбай байгуулах (Увс БГД)	500.0		352.1	500.0	147.9	352.1	1	352.1	1	352.1	1	352.1	1	352.1	1	352.1	1	Төндөр оройгож зарлагдсан
14	ХАХНС	Алжийн, Хүүхэд, залуучуудын ордны барилга (Говь-Алтай)	1,817.3		708.6	1,417.3	708.7	708.6	1	708.6	1	708.6	1	708.6	1	708.6	1	708.6	1	Ажлын гүйцэтгэл, зохсон байгуулалт хангалтгүй
15	ХАХНС	Цэцэрлэгт хуралын (Увс СБД)	200.0		40.0	200.0	160.0	40.0	1	40.0	1	40.0	1	40.0	1	40.0	1	40.0	1	Төндөр зарлагдсан боловч шаардлага хангасан төндөр ирүүлээгүй
16	ХАХНС	Хүүхдийн төлөө газрын дэргэдэх Хүүхдийн хөгжлийн төвийн барилга (Увс)	1,100.0		794.6	794.6		794.6	1	794.6	1	794.6	1	794.6	1	794.6	1	794.6	1	Төндөр оройгож зарлагдсан
17	ХАХНС	Хүүхэд залуучуудын парк (Баян-Өлгий)	1,360.0	2003849	1,360.0	1,360.0		1,360.0	1	1,360.0	1	1,360.0	1	1,360.0	1	1,360.0	1	1,360.0	1	Санхүүжилт авсан ч, ажлын гүйцэтгэл хангалтгүй
18	ХАХНС	Усан оргилуур бүхий цэцэрлэгт хуралын талбайг хашаа дорсгалын цэцэрлэг (Баянхонгор)	70.0	5125979	50.0	70.0	50.0	50.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0	1	ТӨОНХС/УАХТХ-ийн 34.1.2 дэх заалтыг илэрсэн, шилд гэрээ байгуулсан. Санхүүжилтийг 2012.10.25-нд өссөн. Ажил оройгож эхэлсэнээ гэрээг хугацаанд ажил дуусгагүй
19	ХАХНС	Олон улсын хүүхдийн "Наймрал" төвийн дулааны станцын өргөтгөл	900.0		568.4	675.0	568.4	568.4	1	116.6	1	116.6	1	116.6	1	116.6	1	116.6	1	Санхүүжилт авсан ч, ажлын гүйцэтгэл хангалтгүй
20	ХАХНС	ХТҮГ-ын барилгын их засвар	500.0		434.3	500.0	5.134.2	434.3	1	65.7	1	65.7	1	65.7	1	65.7	1	65.7	1	Санхүүжилт авсан ч, ажлын гүйцэтгэл хангалтгүй
2	БОНХС	БОНХС-ын гаражийн засвар (Баян-Өлгий)	5.0		5.0	5.0		5.0	1	5.0	1	5.0	1	5.0	1	5.0	1	5.0	1	Санхүүжилт авсан ч, ажлын гүйцэтгэл хангалтгүй
1	БОНХС	Угтаал сумын цаг уурын шинэжилгээний барилга (Төв)	50.0	2880007	18.7	18.7	18.7	18.7	1	18.7	1	18.7	1	18.7	1	18.7	1	18.7	1	2012-2013 онд дамжих барилга. Яамнаас 18.7 сая төгрөгийн санхүүжилт орж ирсэн түүнийг санхүүжүүлсэн.
2	БОНХС	Угтаал сумын цаг уурын шинэжилгээний барилга (Төв)	50.0	2880007	18.7	18.7	18.7	18.7	1	18.7	1	18.7	1	18.7	1	18.7	1	18.7	1	2012-2013 онд дамжих барилга. Яамнаас 18.7 сая төгрөгийн санхүүжилт орж ирсэн түүнийг санхүүжүүлсэн.
3	БОНХС	Алтанбулаг сумын цаг уурын барилга (Төв)	50.0	2880007	18.7	18.7	18.7	18.7	1	18.7	1	18.7	1	18.7	1	18.7	1	18.7	1	Орон нутгийн байгууллага, иргэд зөвшөөрөөгүй
4	БОНХС	Уул уурхайн ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрэл, хайгуулын ажил (Төв)	800.0		200.0	200.0		200.0	1	200.0	1	200.0	1	200.0	1	200.0	1	200.0	1	Барилга барих газарт асуудал гарсны улмаас барилгын ажлын явц удааширч хугацаандаа дуусгаж чадгаагүй
5	БОНХС	Зүүн бүсийн газрын дорх усны нөөцийн үйлдвэрлэлийн судалгаа (Сайншандын АУГ-ийн усан хангамж, Дорноговь) 2. Долоодын говийн газрын дорхи усны урьдчилсан хайгуулын гидрогеологийн судалгааны ажил	600.0		140.0	60.0	140.0	140.0	1	200.0	1	200.0	1	200.0	1	200.0	1	200.0	1	Санхүүжилт авсан ч, ажлын гүйцэтгэл хангалтгүй
6	БОНХС	60-80 м2 хүртэл талбай халаах, усан халаалттай сайжруулсан зуухыг худалдан авч нийлүүлэх	11,137.0		7,808.2	11,137.0	3,328.8	7,808.2	1	11,095.9	1	11,095.9	1	11,095.9	1	11,095.9	1	11,095.9	1	БОНХС, НЗДТГ-ын ажлын үйлдвэр хөлболоо, удирдлага, зохсон байгуулалтын ажлын харуулагдлагууд байдаг
7	БОНХС	Элсэн тасархай дахь цөлжилтийн судалгааны төвийн хашаа болон эрчим хүчний станцын их засварын зардал	44.1		44.1	44.1		44.1	1	44.1	1	44.1	1	44.1	1	44.1	1	44.1	1	Шаардлагад нийцсэн төндөр ирүүлээгүй
7	БШУС	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Увс СХД)	12,686.1	5031672	8,117.3	11,625.5	3,506.2	8,117.3	4	11,545.0	4	11,545.0	4	11,545.0	4	11,545.0	4	11,545.0	4	Барилга барих газарт асуудал гарсны улмаас барилгын ажлын явц удааширч хугацаандаа дуусгаж чадгаагүй
			1,990.0		111.7	312.0	200.3	111.7	1	111.7	1	111.7	1	111.7	1	111.7	1	111.7	1	
			12,686.1	5031672	8,117.3	11,625.5	3,506.2	8,117.3	4	11,545.0	4	11,545.0	4	11,545.0	4	11,545.0	4	11,545.0	4	
			1,990.0		111.7	312.0	200.3	111.7	1	111.7	1	111.7	1	111.7	1	111.7	1	111.7	1	

Хавсралт № 2
2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа
(сая төгрөгөөр)

2	БШУС	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Баянхонгор, Улаан)	2,564.0	Хиймэл конструкцияг ХХК	5173345	474.0	380.1	93.9	93.9	1	1	1	СЯ дундын санхүүжилт удавсны улмаас барилгын ажил удааширсан.
3	БШУС	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Говь-Алтай, Баян-Уул)	2,250.0	"Ургалшак" ХХК	2109859	650.0	592.1	57.9	57.9	1	1	1	БУА дууссан. Улсын комиссын акт хүлээгдсэн тул СЯ-нд Улдсан
4	БШУС	Сургуулийн барилга, спорт заал (Сэлэнгэ, Сүхбаатар)	2,990.0	"КТГ" ХХК	2729148	590.0	540.0	50.0	50.0	1	1	1	БУА дууссан. Улсын комиссын акт хүлээгдсэн тул СЯ-нд Улдсан
5	БШУС	Сургуулийн барилга, 920 суудал (Баян-Өлгий, Өлгий, 1 дүгээр сургууль)	2,800.0	"Хөвдэн тулга" ХХК	2836599	2,200.0	1,922.3	277.7	277.7	1	1	1	БУА дуусаагүй
6	БШУС	Сургуулийн барилгын өргөтгөл (Булган, Хангал, Хянгалан)	1,964.0	"Машин механизм" ХХК	2656853	964.0	913.3	50.7	50.7	1	1	1	БУА дууссан. Улсын комиссын акт хүлээгдсэн тул СЯ-нд Улдсан
7	БШУС	Сургуулийн барилга, 928 суудал (Дорноговь, Заман-Уул)	2,500.0	"Ажонстрашн" ХХК	2669922	2,000.0	1,938.9	61.1	61.1	1	1	1	БУА дуусаагүй
8	БШУС	Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал (Дорноговь, Аргал)	1,200.0	"Идэр чандмань" ХХК	2863133	600.0	595.0	5.0	5.0	1	1	1	БУА дуусаагүй. Гүйцэтгэл хоцроосон
9	БШУС	Сургуулийн барилга, спорт заал, 640 суудал (Орхон, Баян-Өндөр, Их залуучууд)	1,800.0	"Ургалшак" ХХК	2109859	1,000.0	942.1	57.9	57.9	1	1	1	БУА 2013 онд үргэлжилнэ
10	БШУС	Сургуулийн барилгын өргөтгөл (Баянхонгор, Хархорин, Эрдэнэ-Зуу, Шашны сургууль)	850.0	"Хар хорин өрөө" ХХК	2629356	700.0	688.6	1.4	1.4	1	1	1	БУА 2013 онд үргэлжилнэ
11	БШУС	Сургуулийн барилга, 560 суудал (Сэлэнгэ, Мандаг)	1,900.0	"Монгол Далаан" ХХК	2791617	1,000.0	913.0	87.0	87.0	1	1	1	БУА дууссан. Улсын комиссын акт хүлээгдсэн тул сангийн яам үлдээсэн.
12	БШУС	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Сүхбаатар, Баруун-Урт)	2,300.0	"Морин сүлд" ХХК	5129443	1,600.0	562.3	1,037.7	1,037.7	1	1	1	БУА дуусаагүй
13	БШУС	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 520 суудал (Увс, Улаангом, Шинэ Иргэд)	2,100.0	"Мөнхийн өрөө" ХХК	2642735	1,600.0	1,558.9	41.1	41.1	1	1	1	БУА дууссан. Улсын комиссын акт хүлээгдсэн тул СЯ-нд Улдсан
14	БШУС	Сургуулийн барилга, 960 суудал (Увс БЗД 92 дугаар сургууль)	2,800.0	"Хөвсгөл геологи" ХХК	2034441	2,000.0	1,950.0	50.0	50.0	1	1	1	БУА дуусаагүй. Нэмэлт хөрөнгө шаардагдсан
15	БШУС	Сургуулийн барилга, 320 суудал (Увс БГД 70 дугаар тусгай сургууль)	1,200.0	"ТЭД конструкция" ХХК	2627566	800.0	750.0	50.0	50.0	1	1	1	Барилга буулгах нийслэлийн өмчийн газрын шийдвэр оролцож гарсны улмаас дулаан аваагүй учир барилгын ажил дуусаагүй
16	БШУС	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Увс БГД 80 дугаар тусгай цэцэрлэг)	1,950.0	"Цаст конструкция" ХХК	2791668	1,550.0	1,370.5	179.5	179.5	1	1	1	Барилга буулгах нийслэлийн өмчийн газрын шийдвэр оролцож гарсны улмаас дулаан аваагүй учир барилгын ажил дуусаагүй
17	БШУС	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал (Булган, Тэшиг)	750.0	"Төмөр хүлэг" ХХК	2101149	500.0	300.0	200.0	200.0	1	1	1	Гүйцэтгэл хоцроож ирүүлсэн. БУА 2013 онд үргэлжилнэ
18	БШУС	Спорт заалны барилга (Увс, Хан-Уул дүүрэг, 7 дугаар сургууль)	482.0	"Хөвсгөл явны жолоо" ХХК	2741512	382.0	344.2	37.8	37.8	1	1	1	Улсын комисст хүлээгдсэн өгсөн
19	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор (Дорнод, Хэрлэн, 12 дугаар цэцэрлэг)	690.0	"Чандмань тал" ХХК	2011328	390.0	351.2	38.8	38.8	1	1	1	БУА дуусаагүй. Нэмэлт хөрөнгө шаардагдсан
20	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (Дундговь, Дэлгэрхангай)	510.0	"Говь туваан сайхан" ХХК	2617919	210.0	210.0	210.0	210.0	1	1	1	Гүйцэтгэл хоцроож ирүүлсэн
21	БШУС	Увс БНД, Шинэ сургуулийн барилга	120.0			120.0	-	120.0	120.0	1	1	1	Оюунсүрд инженер гэдэрсхий мэдээлэл өгөөгүй
22	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор (Баянхонгор)	100.0	"Ган-Мөнхийн" ХХК		100.0	100.0	100.0	100.0	1	1	1	Шинээр барьж буй байшин ИХГ-аас дүгнэлт гарсны улмаас 2012 онд тураасан бө шинэ зураг төсвөөр мийх болсон. Зураг төсөв экспертизар батлагдаж амжаагүй тул БУА хийгдээгүй.
23	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (Увс БЗД 4-р хороо)	50.0			50.0	50.0	50.0	50.0	1	1	1	БУА дуусаагүй
24	БШУС	Салбар судалгааны музей төлөвлөгөөний барилгын төлсгөөрөөрхи сургуулиаар зардал (Увс)	242.0	"Дай-нилмон монгол" ХХК		242.0	242.0	242.0	242.0	1	1	1	ШУА гүйцэтгэл шалгаруулаагүй

Хавсралт № 2
2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа
(сая төгрөгөөр)

25	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (УБ, СХД, Тамирын ам)					50.0	50.0	1	1							1	Гэрээ байгуулж амжаагүй	
26	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга 100 ор (Дундговь, Дэрэн)				200.0	200.0	200.0	1									1	Б/А дуусаагүй
27	БШУС	Цэцэрлэгийн барилгын шинэчлэл, 100 ор (Дархан)				256.4	158.7	158.7	1		97.7							1	Б/А дуусаагүй
28	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (Орхон, Баян-Өндөр)				43.6	43.6	43.6	1									1	Б/А дуусаагүй
29	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (Өвөрхангай, Хархорин)				41.0	41.0	41.0	1									1	Б/А дуусаагүй
30	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (Төв, Зуумбар)				45.0	15.0	15.0	1		30.0							1	Б/А дуусаагүй
31	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (УБ, СХД, 6-р хороо, А.Боло)				458.0	458.0	458.0	1									1	Гэрээ оролтож байгуулалдны улмаас Б/А хийгээгүй
32	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (УБ, СХД, 6-р хороо, В.Олоо)				350.0	350.0	350.0	1									1	Гэрээ оролтож байгуулалдны улмаас Б/А хийгээгүй
33	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (Говьсүмбэр, Сүмбэр, 1-р баг)				400.4	400.4	400.4	1									1	Гэрээ оролтож байгуулалдны улмаас Б/А хийгээгүй
34	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (Сэлэнгэ, Сүхбаатар)				480.0	480.0	480.0	1									1	Тендер зарласан боловч гүйцэтгэх шалгаргаагүй
35	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (Дундговь, Сайнцагаан)				682.0	482.0	482.0	1		200.0							1	Гэрээ оролтож байгуулалдны улмаас Б/А дуусаагүй
36	БШУС	Архангай аймаг дахь бөхийн сургуулийн оюутны дотуур байрны барилга худалдаж авах, 31-н 2011 оны 163-р тогтоолтой				680.0	680.0	680.0	1									1	Үнийн санал хоцорсон
37	БШУС	Лингабоны их бүрэн кабинет				62.1	62.1	62.1	1									1	Хэрэгжээгүй
38	БШУС	Компьютерийн лаборатори				46.7	46.7	46.7	1									1	Хэрэгжээгүй
39	БШУС	Хөлөөрлийн хүрээнд, 1000 оюутны байр барих (УБ)				2,500.0	157.4	157.4	1		2,342.6							1	Б/А 2013 онд үргэлжилсэн. Нэмэлт хөрөнгө шаардлагагүй
40	БШУС	БНД-т их сургуулиудын нэгдсэн хотхоно байдал орчинд нөлөөлөх байдлын нэрийг хийлсэн үнэлгээ жилтгэх				56.0	56.0	56.0	1									1	Тендер зарлагдаагүй байгаа. Ерөнхий төлөвлөгөө боловсролдооны дараа энэ үнэлгээ хийгдэнэ.
41	БШУС	БНД-т ИСНХ-ны сургалт, эрдэм шинжилгээний бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төлөвлөгөө боловсруулах				190.0	190.0	190.0	1									1	Тендер зарлагдаагүй байгаа
42	БШУС	БНД-т ИСНХ-ны зүүлт ивэнд, соёл, урлаг, бөхийн тамир спортын хэсгийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төлөвлөгөө боловсруулах				159.0	159.0	159.0	1									1	Тендер зарлагдаагүй байгаа
43	БШУС	БНД-т ИСНХ-ны сургалтын бусуудийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төлөвлөгөө боловсруулах				110.0	110.0	110.0	1									1	Тендер зарлагдаагүй байгаа
44	БШУС	БНД-т ИСНХ-ны шинжлэх ухаан, илгэрлэлийн бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төлөвлөгөө боловсруулах				100.0	100.0	100.0	1									1	Тендер зарлагдаагүй байгаа
45	БШУС	БНД-т ИСНХ-ны худалдаа үйлчилгээ, соёл амралтын бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төлөвлөгөө боловсруулах				100.0	100.0	100.0	1									1	Тендер зарлагдаагүй байгаа

Хавсралт № 2
(сая төгрөгөөр)

2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа

46	БШУС	БНД-т ИСНХ-ны их сургуулиудын нэгдсэн хотхоны хэвийн ирээдүйн хэрэгцээний улсын нөвцлийн хангуулын ажил хийлгэх		45.0		45.0		45.0	1	45.0							1	Төндөр зарлагдаагүй байгаа ерөнхий төлөвлөгөө боловсролдогсны дараа хийгдэнэ.
47	БШУС	БНД-т их сургуулиудын нэгдсэн хотхоны гадаад инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл зохиолгох, дулааны шугам, цахилгааны шугам, цэвэр ус, бохир ус, холбооцуулалт, геологи, газрын зураглал		130.0		130.0		130.0	1	130.0							1	Их сургуулиудын нэгдсэн хотхоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө бүлэг болсноор, гадаад инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл зохиолгох ажил зохион байгуулагдах боломжтой болно.
48	БШУС	Эрдэнэт хот дахь ГУУИС-ийн хотхоны ерөнхий төлөвлөгөө, барилгачимтын төсөл боловсруулах		40.0		40.0		40.0	1	40.0							1	Инженер-геологийн дүгнэлт гарснаар эдгээр төлөвлөгөөнүүд хийгдэнэ. Төндөр зарлагдаагүй
49	БШУС	Эрдэнэт хот дахь ГУУИС-ийн хотхоны байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийх		7.0		7.0		7.0	1	7.0							1	Төндөр зарлагдаагүй байгаа
50	БШУС	Хөвд дахь Баруун бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, бизнесийн төвийн хотхоны байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан судалгаа хийлгэх		15.0		15.0		15.0	1	15.0							1	Үнэлэмжийн хороо нь дүгнэлтээ гарган 2012 оны 09 дүгээр сарын 18-нд "Эс Эс Манс" ХХК-тай газраа байгуулан ажилласан ба Гүйцэтгэсэн актлаа Геодын зураг зүйн газарт хянуулан өгч улсын арихт хүлээлгэн өгсөн. 2012 оны 12 дүгээр сарын 14-ны өдөр ажил хүлээлгэх агаар хүлээн авсан. Зөвлөх үйлчилгээг 2013 оны 1 дүгээр сард бүрэн санхүүжүүлсэн.
51	БШУС	Хөвд дахь Баруун бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, бизнесийн төвийн хотхоны ерөнхий төлөвлөгөө барилгачимтын төсөл боловсруулах		45.0		45.0		45.0	1	45.0							1	Төндөр зарлагдаагүй байгаа.
52	БШУС	Хөвд дахь Баруун бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, бизнесийн төвийн хотхоны байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх		10.0		10.0		10.0	1	10.0							1	Төндөр зарлагдаагүй байгаа
53	БШУС	Сургуулийн барилгын өргөтгөл (Дархан-Уул, ЭМШУИС-ийн харьяа коллеж)	2809567	730.0	723.5	6.5		6.5	1	6.5							1	БУА 2013 онд үргэлжилнэ
54	БШУС	Сургуулийн барилга, 320 суудал (Сүхбаатар, Түмэнцогт)		281.0		281.0		281.0	1	281.0							1	Төндөр явуулсан боловч гүйцэтгэгч шалгараагүй
55	БШУС	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Увс, Тариалан)		375.0	231.0	144.0		144.0	1	144.0							1	Гүйцэтгэл хоцроож ирүүлсэн
56	БШУС	Сургуулийн дотуур барилгын барилга, 100 ор (Сэлэнгэ, Мандал)	5366839	337.0		337.0		337.0	1	337.0							1	БУА 2013 онд үргэлжилнэ. Гүйцэтгэл хоцроосон
57	БШУС	Спорт заалны барилга (Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Спортын дунд сургууль)	3739236	450.0	100.0	350.0		350.0	1	350.0							1	БУА 2013 онд үргэлжилнэ. Гүйцэтгэл хоцроосон
58	БШУС	Гэд хорооллын хүүхдийн төгслөмөн талбай байгуулах (УБ ЧД)		225.0		225.0		225.0	1	225.0							1	БУА 2013 онд үргэлжилнэ
59	БШУС	Спорт заалны барилга (Сэлэнгэ, Баруундотго)	2034603	262.0		262.0		262.0	1	262.0							1	Гүйцэтгэл хоцроож ирүүлсэн
60	БШУС	Сумын дэнж дахь хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга (Дорноговь, Сайншанд)	2659115	620.0	589.0	31.0		31.0	1	31.0							1	БУА 2013 онд үргэлжилнэ. Гүйцэтгэл хоцроосон
61	БШУС	Сургуулийн барилга (Баян-Өлгий, Булган, Шүтэрт баг)	2684446	715.0	679.2	35.8		35.8	1	35.8							1	БУА дууссан. Улсын комиссын акт хүлээгдсэн тул СГ-нд үлдсэн

Хавсралт № 2
(сая төгрөгөөр)

2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа

№	БШУС	Бид сургуулийн шинэ барилга (Баянголгор, Буцаагаан)	500.0	"Бүтээгч шинэ санхүүгч" ХХК	5033772	5000.0	475.0	25.0	25.0	1	1								1	БҮА дууссан. Улсын комиссын акт хүргээдсэн тул СЯ-нд үлдсэн
62	БШУС	Бид сургуулийн барилгыг 3 давхар болгон өргөх (УБ БГД 54, 77, 78 дугаар сургуулиуд)	2,900.0	"ТЭД констракшн" ХХК	2627566	2,900.0	2,613.1	286.9	286.9	1	1								1	БҮА дууссан. Улсын комиссын акт хүргээдсэн тул СЯ-нд үлдсэн
64	БШУС	Суруулийн дотуур байр, 75 ор (Архангай, Ихтамир, Чулуут, Хангай, Жаргалант, Цэцэрлэг)	2,750.0			2,750.0	2,640.0	110.0	110.0	1	1								1	СЯ үлдээсэн. БҮА 2013 онд үргэлжилнэ.
65	БШУС	Сурууль, цэцэрлэг (УБ СХД)	1,380.0	"Ардаалан" ХХК	2871351	1,380.0	1,239.5	140.5	140.5	1	1								1	Ажил 95 хувьтай байгаа.
66	БШУС	Спорт талбай байгуулах (Дорнод, Хөвсгөл, 1,3,4,5,6,7,8,9,10 дугаар баг, Хивсний, Нуурын, Цэнхэр хороолол)	950.0	"Баганат өргөө" ХХК	2562618	950.0	885.7	64.3	64.3	1	1								1	Газрын зөвшөөрөл буруу гарсан учир солих шаардлага гарсны улмаас барилга ажил дуусаагүй
67	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор (УБ Налайх дүүрэг, 6 дугаар хороо, Гродок)	450.0			450.0	445.8	4.2	4.2	1	1								1	
68	БШУС	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор (Дорноговь, Дэлгэрэх)	380.0	"Баянмарз" ХХК	5106702	380.0	57.9	322.1	322.1	1	1								1	БҮА 2013 онд үргэлжилнэ. Гүйцэтгэл хоцроосон
69	БШУС	Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын сургуулийн уруан зуухны засвар шинэчлэл				13.8		13.8	13.8	1	1								1	Гүйцэтгэгч шалгаралай
70	БШУС	Цэцэрлэгийн (сантехникийн) засвар (УБ, ЧД, 4-р цэцэрлэг)				6.0		6.0	6.0	1	1								1	Гүйцэтгэл оролтож ирүүлсэн.
71	БШУС	Барилгын дотоод засвар, шинэчлэл (УБ, СБД, БШУЯ, ЗГ-н 3-р байрны 1, 2, 4, 5-р давхар)		"Жойнтсэйг констракшн" ХХК	5602629	400.0	380.1	19.9	19.9	1	1								1	Гүйцэтгэл оролтож ирүүлсэн.
72	БШУС	Сурууль, цэцэрлэгийн барилгыг засвар бохор усны системд холбох (Дундговь, Сайхан-Овоо)	20.0			20.0		20.0	20.0	1	1								1	Сөмрхсөн ААН байгаагүй тул хэрэгжээгүй
73	БШУС	Спорт залыг барилгын их засвар (Дундговь, Дэлгэрхангай)	49.0			49.0		49.0	49.0	1	1								1	Сөмрхсөн ААН байгаагүй тул хэрэгжээгүй
74	БШУС	Мөнхэн далавч клубт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	5.0			5.0		5.0	5.0	1	1								1	Хэрэгжээгүй.
75	БШУС	Боловсролын салбарын нэгдсэн суржээний төвийн цахилгааны нөөц эх үүсвэрийг хангах дизель генератор худалдан авах	150.0			150.0		150.0	150.0	1	1								1	Төндөрт гомдол гарсны улмаас хэрэгжээгүй
75	ДҮН	ДҮН	59,789.0	0	0	41,285.0	30,552.9	10,732.1	10,732.1	23	52	4	1	1	1	1	1	1	68	Урьдчилгаа төлбөрийн болон хийсэн ажлын гүйцэтгэлээр санхүүжилт хийсэн.
1	ССАЖС	Гандатгачилан хийдийн өргөтгөлийн барилга, 1080 суудал (УБ БГД)	11,700.0	"Сн Эн Си" ХХК		3,000.0	3,000.0	-	-		1								1	Урьдчилгаа төлбөрийн болон хийсэн ажлын гүйцэтгэлээр санхүүжилт хийсэн.
2	ССАЖС	Нийслэл, номын сангийн барилга (Архангай, Эрдэнэбулган)	850.0	"Гурав тамир" ХХК		443.0	420.0	23.0	23.0	1	1								1	2012 оны 9 сард гэрээ байгуулсан. 2012 оны санхүүжилтийг урьдчилгаа төлбөрийг бэлтгэжээгүй тул гаруулаагүй.
3	ССАЖС	Агай чулууны байр (Говь-Алтай)	4,700.0	"Зар" ХХК		1,718.0	1,718.0	-	-	1	1								1	Урьдчилгаа төлбөрийн болон хийсэн ажлын гүйцэтгэлээр санхүүжилт хийсэн.
4	ССАЖС	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал (Завхан)	3,000.0			1,200.0	1,059.2	140.8	140.8	1	1								1	
5	ССАЖС	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал (Өвөрхангай, Хайрхандулаан)	610.0	"Тэд констракшн" ХХК		410.0	278.7	131.3	131.3	1	1								1	

Хавсралт № 2
(сая төгрөгөөр)

2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа

4	БХЭС	Монгол Улсын иргэн бүрд үнэтэй өмчлүүлэх боломжтой газрын хэмжээ, барилд, зориулалтыг тооцож, газар өмчлүүлэх ахлыг зохион байгуулах	1,000.0	"Тэгш хэм" ХХК, "АТТ" ХХК, "Геомастер" ХХК, "Газар дэлхий" ХХК, "Жейл Банк" ХХК	2791 662 2636 352 2630 478 2847 396 2855 615	600.0	339.0	261.0	122.3	1	1	Төндрийг 5 багц болгож зарлаад 2012.07.09-нд нээсэн. Гүйцэтгэх шалгарсан "Геомастер" ХХК- ажил дууссан тайлангууд ирүүлсэн хэдий ч "ХТЭГ"-аас дүгнэлтийг тогтоосон хугацаанаас хойш ирүүлсэнээ шалгалгаж санхүүжилт болох 122.3 сая төгрөг СЯ-наас олгогдооүй.
5	БХЭС	Сумын төвийн төвлөрсөн ус хангамжийн 13 км шугам суулгасныг шинэчлэл (Сукбаатар, Баруун-Урт)	2,377.2		750.0 -	750.0	-	750.0	750.0	1	1	Орон нутагас ирүүлсэн хүсэлт, МУ-ын Ерөнхий сайдаас ирүүлсэн хүсэлт зэргийг үндэслэн Барилга, хот байгуулалтын сайдаар тушаалыг өргөмжлөх арга хэрэгжүүлж, Сумын сайдад шийдвэрлэх талаар албан ёсоор ирүүлсэн боловч шийдвэрлэж, Хэрэгжээгүй аялан ялгасалтад бүртгэв.
6	БХЭС	Эрдэнэт хотын нийтийн зориулалттай орон сууцны шалгалтын шат шинэчлэх (Орхон)	1,000.0		700.0 -	700.0	-	700.0	700.0	1	1	Шаардлагад нийцсэн төндөр ирээгүй он дамжсан. Сангийн сайдан 2012 оны 290 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын 3.21 дэх заалт зөрчилдөг байгаа тул хэрэгжээгүй. Хэрэгжээгүй ахлыг жагсвалтад бүртгэв.
7	БХЭС	Орчны төмөрлөлт (УБ СХД 1 дүрээр хэрэглэл)	500.0		375.0	375.0	349.9	25.1	25.1	1	1	Орон нутагт эрх шилжсэн.
8	БХЭС	Нийслэлийн бүтээн байгуулалт (УБ БСД)	1,000.0	Гикон ХХК, Буурал сувиц ХХК, Гүйцэтгэл	1,000.0	898.2	101.8	101.8	101.8	1	1	Нийслэлд эрх шилжсэн. Дутуу санхүүжсэн. Гүйцэтгэл НЗДГ-аас
9	БХЭС	Усны даралтат цамхагийн шинэчлэл (Сэлэнгэ, Баянгол)	450.0		450.0	359.8	90.2	90.2	90.2	1	1	Орон нутагт эрх шилжсэн. 2013.3.31-ний Улагдагдээр СЯ-ны төрийн санд хураагдсан.
10	БХЭС	"Сум дундын төв" төслийн зураг төсөл (Баянхонгор, 19 сум)	50.0		50.0	29.8	20.2	20.2	20.2	1	1	Орон нутагт эрх шилжсэн. 2013.3.31-ний Улагдагдээр СЯ-ны төрийн санд хураагдсан.
11	БХЭС	Гэрэлтүүлэг (УБ БСД)	500.0		500.0	383.3	116.7	116.7	81.9	1	1	Нийслэлд эрх шилжсэн. Дутуу санхүүжсэн. Гүйцэтгэл НЗДГ-ын СХОХ-ээс
12	БХЭС	Хайрхан, 22-р байр (УБ, БСД, 1-р хороо 12-р хороолол)	2,100.0		2,100.0	1,969.4	130.6	130.6	22.6	1	1	Нийслэлд эрх шилжсэн. 2013.3.31-нээр СЯ-ны төрийн санд хураагдсан. Гүйцэтгэл дутуу. Нийслэлийн ХО-ын тайланд
13	БХЭС	Сумын ЗДТ-ын Уурын зуухны шинэчлэл (Булган, Рашаант)	25.0	"БДЭЗ" ХХК	4254619	15.6	9.4	9.4	9.4	1	1	Төндөр оройтож зарлагдсан
14	БХЭС	Орхон, Сэлэнгэ голууд дээгүүр гүүр барих зураг төсөл (Булган)	40.0	"Мон-Ас" ХХК	2083825	35.6	4.4	4.4	35.6	1	1	Төндөр оройтож зарлагдсан
15	БХЭС	Төрийн албан хаагчийн 24 айлын орон сууцны байрны зураг төсөл (Булган)	60.0	"Мон-Энерджи консалт" ХХК	2790017	60.0	39.4	39.4	20.6	1	1	Зураг, төсөвийг, газар, техникийн нөхцөлгүй, өөрчлөлт орсон
16	БХЭС	Ариутгах татуурган шугамын завар шинэчлэл (Баянхонгор сум, 10-р хороо)	265.1	"Хөх бүрдний эх" ХХК	2605694	259.8	139.0	120.8	259.8	1	1	2012.10.05-нд Төндөр зарлагдаж 2012.11.13-2013.06.20 хугацаанд хийх гэрээ байгуулсан байна. Ажил эхлээгүй
17	БХЭС	Баянцагаан сумын халуун усны барилта, төвийн гал кокаандын урьдах бохир усны шугам, Гуравбулаг сумын усан сан (Баянхонгор)	346.2	"Ганменсжин" ХХК	2551195	187.0	105.8	81.2	187.0	1	1	2012.10.05-нд Төндөр зарлагдаж 2012.11.13-2013.06.20 хугацаанд хийх гэрээ байгуулсан байна. Ажил эхлээгүй
18	БХЭС	Нийтийн зориулалттай орон сууцны шалгалтын шат шинэчлэх (Дархан)	500.0	"Цамхаг консстракшн" ХХК	2768275	375.0	375.0	-	56.2	1	1	2013 он дамжих, 10-аас 2 дугуу
19	БХЭС	Нийтийн халуун усны газар (Дархан, Шарын гол сум)	100.0	"Өгөөмөр-Хараа" ХХК	2725622	100.0	94.8	5.2	5.2	1	1	Зургийн шийдэл, зохион байгуулалтаас халаварч хугацаанд нь оруулаагүй
20	БХЭС	Нийтийн халуун усны газар (Дархан, Шарын гол сум)	45.0	"Өндөр сант" ХХК	2723646	45.0	44.4	0.6	0.6	1	1	Захиалагч ИИШ-ний шийдлийг оройтуулсан. Хүлээн аваагүй
21	БХЭС	Нийтийн халуун усны газар (Дархан, Орхон сум)	45.0	"Хунт Улаа" ХХК	2049861	45.0	45.0	-	0.6	1	1	Захиалагч ИИШ-ний шийдлийг оройтуулсан. Хүлээн аваагүй
22	БХЭС	Орон сууцны дээврийн засварын ажил (Дархан)	1,000.0	"Шинэ дээвэр", "Дархан-Хөлөг", "Бадь-Бурагт", "Шинэчлэлт мөөст", "Хаш цамаг" ХХК-үүд	5249899, 2050666, 4245803, 2078805, 2559072	1,000.0	970.5	29.5	29.5	1	1	Зохион байгуулалттай холбоогойгоор хугацаандаа дуусгаагүй
23	БХЭС	Холын Харлагант 2х60 айлын орон сууцны гадна инженерийн шугам сүлжээ	226.4		226.4	226.4	-	226.4	226.4	1	1	Зураг төсөв нь өөрчлөгдсөн тул он дамжсан санхүүжилт олгогдоогүй

Хавсралт № 2
(сая төгрөгөөр)

2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дутуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа

24	БХБС	Төв талбайн шинэчлэл (Хөвд, Жаргалант)	700.0	"Бүтэц стандарт" ХХК, "Алтайн Булбаас" ХХК	4068955 4061489	700.0	525.0	175.0	224.4	1	1	1			Хөрөнгө оруулалтаар 525.0 сая төгрөг, ирж 475.6 сая төгрөг нь олгогдсон үлдсэн 49.4 сая төгрөг нь төрийн сан байна. мэргэжлийн бус байгууллага төндөр авснаас амжилт эхэлсэний төдий явагдаж байна
25	БХБС	Урьд болон дугааны зуух (Хөвсгөл, Цэцэрлэг)	180.0	"Ик-Уен" ХХК	4123905	180.0	157.3	22.7	22.7	1	1	1			Технологийн зогсолт хийгээж ажил эгзээсэн. Төндөр оролгож зарлагдсан. Цэцэрлэг 1-р зарчмын дагуу 9-р сарын 10-наас 11-р сарын 10-ны хооронд газар шорооны ажлыг хийж дуусгах хуушаанд аялаа гүйцэтгэсэн.
26	БХБС	Орон сууцнуудын хөтөлбөр (Хөвсгөл)	280.0	"Хөх тэнгэр Хөгсгөл" ХХК	2631563	280.0	149.8	130.2	130.2	1	1	1			ИХХ-аас албан шаардлагаар технологийн зогсолт хийсэн, Төндөр оролгож зарлагдсан
27	БХБС	Түшиг сумын үйлчилгээний барилга (Сэлэнгэ)	250.0	"Зөриг Конструктор" ХХК	4249488	187.0	187.0	-	187.0	1	1	1			Гэрээний дагуу үйлчилгээний барилга 50 хувийг олгож эсгий боловч аялаа эхлээгүй байна. 75 хувийн санхүүжилтийг олгосон
28	БХБС	Ерөө сумын үйлчилгээний барилга (Сэлэнгэ)	250.0	"СБУ" ХХК	5252628	187.0	187.0	-	130.0	1	1	1			Гэрээний дагуу үйлчилгээний барилга 50 хувийг олгож эсгий боловч аялаа гүйцэтгэл 30 хувьтай баймад 75 хувийн санхүүжилтийг олгосон
29	БХБС	Баянгол сумын Усны даралтат цамаагийн шинэчлэл(Сэлэнгэ)	200.0	"Нуняг" ХХК	2018551	180.0	141.2	38.8	38.8	1	1	1			Гэрээгээр 2012.08.15-нд ашиглалтад өгөх эсгий боловч УХ-г хүлээгээж ашиглалтад өгөөгүй гүйцэтгэчийн буруу
30	БХБС	Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Сүхбаатар сумдын орон сууцнуудын бада инженерийн шугам сууцээ	40.0	"Зочу Сэлэнгэ" ХХК	2842783	40.0	30.5	9.5	9.5	1	1	1			Сүхбаатар сумын 27-р байрны цэвэр усны шугам засварлах ажлыг 2012.11.15-нд дуусгах эсгий боловч УХ-г хүлээгээж өгөөгүй гүйцэтгэчийн буруу
31	БХБС	Төрийн албан хаагчдын орон сууцны барилга (Төв)	555.0	"Өгөөж сумбэр" ХХК	2053314	555.0	504.0	51.0	11.0	1	1	1			Төв аймагт баригдаж байгаа бэлэн орон сууцнуудыг худалдан авахаар шийдвэрлэсэн тул аймаг орон сууц барьж буй компаниуддаа уриала хүрүүлж орон сууц худалдан авсан. техникийн комисст хүлээн авсан.
32	БХБС	Уянга сумын Цэвэр бохир усны сууцээ, цэвэрлэх байгууламж (Сүхбаатар)	450.0	"Монгол даван" ХХК	2791617	450.0	368.0	82.0	92.0	1	1	1			Ажил оролгож, хүйтний улиралд зогссон.
33	БХБС	Хэрхорин сумын төвийн зарим байгууллагууд гадна цэвэр, бохир усны шугамд холбох (Өвөрхангай)	474.0	"ТЭД-констракшн" ХХК	2627566	474.0	454.2	19.8	18.0	1	1	1			Ажил оролгож, хүйтний улиралд зогссон.
34	БХБС	Орон сууцны инженерийн шугам сууцээ(Завхан)	190.0	"ЗОСТ ӨРГӨӨ" ХХК	190.0	108.6	81.4	70.4	70.4	1	1	1			Төндөр оролгож зарлагдсан ажил хойшилсон
34	ДҮН		23,955.5		15,514.3	10,253.4	3,810.9	5,642.8	3	31	1	6	7	8	13
1	ХС	ЖДҮДТ (Баянхонгор)	2,970.0	"Бридж констракшн" ХХК	700.0	441.6	258.4	258.4	258.4	1	1	1			Баянхонгор аймгийн ГХБХБГ-дй техник хяналтын гэрээ байгуулсан бөгөөд гүйцэтгэлээ ирүүлээгүй тул санхүүжилт хийгээгүй
2	ХС	Хүнс өргөн хэрэглээний барааны худалдааны төв (Хөвсгөл)	2,000.0	"Тан" ХХК	2,000.0	792.0	1,208.0	1,208.0	1,208.0	1	1	1			Гүйцэтгэлээ ирүүлээгүй тул санхүүжилт хийгээгүй
3	ХС	Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжин хөгжүүлэх(Завхан)	500.0	Завхан аймгийн иргэд	500.0	392.0	108.0	108.0	108.0	1	1	1			Үлдэгдэл санхүүжилт авах тухай хүсэлт ирүүлээгүй тул санхүүжилт хийгээгүй (Шүүхийн шатанд яваа)
4	ХС	МСУТ-ийн хийгээлийн барилга (Завхан, Улиастай)	3,220.7	"РСТ" ХХК	275.0	247.5	27.5	27.5	27.5	1	1	1			Дуусаагүй учраас Улсын комисст хүлээлгэн өгөх боломжгүй. 10%-ийн санхүүжилт үлдсэн.
5	ХС	МСУТ-ийг дэмжих хөрөнгө оруулалт, их засвар	7,000.0	"Түмэн засал", "Завхан харуул", "Долоон бар" ХХК	2,500.0	2,254.9	245.1	245.1	245.1	1	1	1			Гүйцэтгэлээ ирүүлээгүй тул санхүүжилт хийгээгүй
6	ХС	Сургуулийн дотор байрны барилга, 200 ор (Дундговь, Сайнцагаан, МСУТ)	1,200.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	1	1	1			Төндөр шалгаруулалт амжилтгүй болсон
7	ХС	Хөвдөрийн төв Биригийн төмөр төгөөрх(ХЗДС)	1,713.3	1,713.3	1,421.5	291.8	291.8	291.8	291.8	1	1	1			Шаардлагагай тоног төхөөрөмжийг худалдан авсан.
8	ХС	"Улдэрвэл төв" 2012 хөтөлбөр, Сэлэнгэ	1,600.0	1,600.0	1,587.7	12.3	12.3	12.3	12.3	1	1	1			Сайванд суманд 10.1 сая, Ерөө суманд 1.9 сая, Орхонтуул суманд 0.3 сая төгрөг тус тус ДУД-ууд хэрэглэгдсэн
9	ХС	Худалдааны төвийн барилга, Сэлэнгэ	2,730.0	"Бөөх Урам" ХХК	4248961	1,500.0	1,500.0	-	1,350.0	1	1	1			СС болон ХС-ын багцаас тус бүр 750.0 сая төгрөгийн санхүүжилт ажигласан. Аялсан явд 10 хувьтай байна.
10	ХС	Борлоо олон улсын худалдааны төв, Увс	400.0	"Амарсаня" ХХК	2002094	210.0	162.4	47.6	47.6	1	1	1			БУА-ын гүйцэтгүүлгээр нэмэлт гэрээ байгуулж ажилын хийгээж байгаад улирлаас хамарч түр зогсон 2013 оны санхүүжилтийг банкны баталгаа үндэслэн олгосон
10	ДҮН		23,334.0		11,296.3	8,799.6	2,498.7	3,848.7	1	9	2	-	3	7	-
1	УЕПГ	Дархан-Уул аймгийн прокурорын кенгорын барилга	700.0	ШШГЕГ	9060988	700.0	670.2	29.8	29.8	1	1	1			Улсын комисс дугааны улиралд хийгээж зарим ажил хийгээсний дараа хүлээн авна.

Хавсралт № 2
2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дугуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа
(сая төгрөгөөр)

2012 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дугуу буюу хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээний судалгаа

(сая төгрөгөөр)

Д/д	ТӨЗ	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөвт өртөг	Гүйцэтгэлийн		2012 онд					Дугуу байгаа шалтгаан					Тайлбар
				Нэр	Регистрийн дугаар	Баталдсан төсөв (2013.03.31)	Нийт гүйцэтгэл (2013.03.31)	Зөрүү	Хэрэгжээгүй арга хэмжээ (тооор)	Хэрэгжээгүй арга хэмжээ (тооор)	Дугуу хэрэгжсэн арга хэмжээ (тооор)	Нэмэлт төсөв шаардлагдсан	Зурв, төсөвгүй, газар, техникийн нөхцөлгүй, өөрчлөлт орсон	Ажиллах хүч, техник хангамж дутагдсан, зохион байгуулалт хангалтгүй	Төндөр оролтож зарлагдсан	
2	УЕПГ	Эрүүгийн харийн төв армивын барилга	335.0	2033704	335.0	217.2	117.8	117.8	1	1	1	1	1	1	Хүйтний улиралд барилгын ажил явалдах боломжгүй болсон	
2	ДТН	ДТН	1,035.0		1,035.0	887.4	147.6	147.6	2	2	2	2	2	2	Хүйтний улиралд барилгын ажил явалдах боломжгүй болсон	
1	ЕС	Хөдөө орон нутагт үүрэн холбооны үйлчилгээг хургах	235.3		235.3	-	235.3	235.3	1	1	1	1	1	1	Төндөр шалгаруулалт оролтож зарлагдсанаас 2012 онд хэрэгжээгүй, 2013 оны төсөвт тусгагдан хийгдэж байгаа төсөл арга хэмжээ.	
2	ЕС	Тосон технологийн зурвасын радио өргөн нэвтрүүллийн мөчлөлд хургах	200.0		200.0	-	200.0	200.0	1	1	1	1	1	1	Төндөр шалгаруулалт оролтож зарлагдсанаас 2012 онд хэрэгжээгүй, 2013 оны төсөвт тусгагдан хийгдэж байгаа төсөл арга хэмжээ.	
2	ДТН	ДТН	435.3		435.3	-	435.3	435.3	2	2	2	2	2	2	Төндөр шалгаруулалт оролтож зарлагдсанаас 2012 онд хэрэгжээгүй, 2013 оны төсөвт тусгагдан хийгдэж байгаа төсөл арга хэмжээ.	
Нийт дүн			1,031,727.3		532,640.8	385,806.1	145,246.3	339,768.9	105	284	284	284	284	284		



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН ТУШААЛ**

2013 оны 06 сарын 07 өдөр

Дугаар 188

Улаанбаатар хот

Аудитын тайланг баталгаажуулах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 13.4.5, "Гүйцэтгэлийн шалгалтын журам"-ын 23 дугаар зүйлийн 2, "Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг хянан баталгаажуулах журам"-ын 4.2-т заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. "Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг баталсугай.

Хоёр. Гүйцэтгэлийн аудитаар илэрсэн төлбөр, зөрчлийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

Гурав. Аудитын тайланг Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Сангийн яам, Эдийн засгийн хөгжлийн яам болон холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт хүргүүлсүгэй.

Дөрөв. Аудитын тайланд дурьдагдсан зөрчлүүдийг арилган, өгөгдсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч, түүний үр дүнг 2013 оны 12 дугаар сарын 01-ний дотор Үндэсний аудитын газарт ирүүлэхийг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, Сангийн сайд Ч.Улаан, холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт зөвлөсүгэй.

Тав. Аудитын тайланд тусгагдсан зөвлөмж, акт, албан шаардлагын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэлийн аудитын газрын захирал Б.Баттуяад үүрэг болгосугай.

МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙ АУДИТОР



А.ЗАНГАД

Төсөл

070395

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын
2013 оны 133 дугаар тушаалын хавсралт

Гүйцэтгэлийн аудитаар илэрсэн төлбөр, зөрчлийн жагсаалт

(сая төгрөгөөр)

№	Төлбөр, зөрчил хариуцагчийн		Төлбөр зөрчлийн товч згга	Аудитор, шинжээчийн нэр	Актын дугаар	Төлбөрийн дүн	Албан шаардлагын дугаар	Зөрчлийн дүн
	нэр	албан тушаал						
1	Р.Эрдэнэбүрэн	БХБЯ -ны ТНБД	Зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах тухай	У.Баярмаа			02/102/2013	3200.1
2	Р.Жигжид	УУЯ-ны ТНБД	Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай	Ц.Эрдэнэчулуун			01/104/2013	1770
3	Д.Дэлгэрцогт	ЭХЯ-ны ТНБД	Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай	Ц.Эрдэнэчулуун			01/105/2013	2700
4	Н.Хүрэлсүх М.Хулан Б.Жаргалсайхан	БОНХЯ-ны ЦАС-ны гүйцэтгэх захирал Нягтлан бодогч ЦТ ХХК-ий захирал	ЦАС-тай 2011 онд 9 ш доубус угсарч нийлүүлэх гэрээт ажлыг хугацаа хожимдуулсан тул алданги тооцсон	Г.Цэдэнбалжир	01/16	32.9		
5	С.Оюун Д.Цэцэгээ Ж.Бат-Эрдэнэ Ч.Батсайхан Б.Энхжаргал	БОНХС СХОХ-ийн дарга НЗД-ын орлогч НАЧА-ны дарга Хурд ХХК-ий захирал	Гэр хорооллын айл өрхөд 60-80 м талбай халаах усан халаалттай сайжруулсан зуух 20000 ширхэг нийлүүлэх ажил бүрэн хийгдээгүй, ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй	Г.Цэдэнбалжир			01/17	11095.9
6	Ж.Батболд Н.Хүрэлсүх Н.Баатаржав	БОНХЯ-ны ТНБД БОНХЯ-ны ЦАС-ны гүйцэтгэх захирал "Дашваанжил" ХХК-ий захирал	Автомашин хийгээр цэнэглэх 4 суурин, 4 зөөврийн станц байгуулах ажлыг гэрээт хугацаанд хийгдээгүй	Г.Цэдэнбалжир			02/59	1795.5
7	Ж.Бат-Эрдэнэ Н.Хүрэлсүх Б.Энхжаргал	НЗД-ын орлогч БОНХЯ-ны ЦАС-ны гүйцэтгэх захирал "Хурд" ХХК-ий захирал	Дэнжийн 1000 орчмын айлыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох ажил хугацаандаа бүрэн хийгдээгүй	Г.Цэдэнбалжир			02/58	1740.4
8	Ж.Батболд Д.Цэцэгээ Б.Зоригоо	БОНХЯ-ны ТНБД СХОХ-ийн дарга "Нью гидро проект" ХХК-ний захирлаар ажиллаж байсан	Долоодын говьд "Сайншанд аж үйлдвэрийн паркийн усан хангамжийн нэмэгдэл эх үүсвэрийн зориулалттай газрын доорх усны урьдчилсан хайгуулын гидрогеологийн судалгааны ажил" хийгдээгүй, ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй	Г.Цэдэнбалжир			07/63	200.0
9	Ж.Батболд Д.Цэцэгээ Т.Эрдэнэчимэг Д.Дорждагва	БОНХЯ-ны ТНБД СХОХ-ийн дарга ТХГНУГ-ын дарга "Ариун сүлжээ" ХХК-ийн захирал	Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төв бүхий улсын ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргааны барилга барих ажил хугацаандаа хийгдээгүй	Г.Цэдэнбалжир			05/61	289.8
10	Э.Ганхүү О.Солонго Я.Хулан	НТСХ-ийн дарга Ерөнхий ня-бо Мэргэжилтэн	БЗД Ботаникийн цэцэрлэгт хүүхдийн мини паркийн нэмэлт ажил хийгдээгүй	Г.Цэдэнбалжир			06/62	108.0
11	Б.Отгонжаргал Х.Мөнхзул И.Нарантуяа Р.Элбэгбаян	ХАХНХЯ-ны ТНБД СХОХ-ийн дарга ХТУГ-ын дарга Б-Софт ХХК-ийн захирал	Төрийн өмчийн XI байр, ХТУГ-ын барилгын их засварын ажлаас хийгдээгүй байгаа гаднах пасадны шавардлага, будаг, дээвэр, гадна талын хаалга солих, шат, довжоог засах зэрэг нийт 65.7 сая төгрөгийн ажил хийгдээгүй	Г.Цэдэнбалжир			04/57	65.7
12	Б.Отгонжаргал Х.Мөнхзул И.Нарантуяа	ХАХНХЯ-ны ТНБД СХОХ-ийн дарга ХТУГ-ын дарга	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн нөхөн сэргээх төвийн байр худалдан авахдаа орон сууцны зориулалттай 3 өрөө байрыг ХТУГ-т бус Төрийн бус байгууллагад ашиглуулах зориулалтаар худалдаж авч, хамтран эзэмших гэрээ хийгдээгүй, ордер хаана, хэний нэр байх нь тодорхойгүй байсан	Г.Цэдэнбалжир			03/19	130.0
13	Цай Шиоо Лин	"Агуу луу"ХХК-ийн захирал	Хүн амын орлогыг төсөвт төвлөрүүлэх тухай	С.Сэрчхорол	02/03	14.7		
14	Ц.Пүрэвдорж Л.Сүхээ Ш.Эрхэмбаяр	УБЕГ-ын дарга ЦЕГ-ын дарга ЦЕГ-ын СТХ-ийн дарга	Гэрээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах тухай	С.Сэрчхорол			02/109	403.0
15	Л.Сүхээ Ш.Эрхэмбаяр	ЦЕГ-ын дарга ЦЕГ-ын СТХ-ийн дарга	Гэрээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах тухай	С.Сэрчхорол			02/110	349.0
16	Б.Батзааяа	ЗТЯ-ны ТНБД	Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай	Д.Баттулга			02/113	168614.6
17	Б.Болдбаатар	БХЯ-ны ТНБД	Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай	Д.Баттулга			02/114	1981.8
18	Ж.Хатанбаатар	ЭМЯ-ны ТНБД	Гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах тухай	Б.Саруул			02/111	13846.0
19	Ц.Оюунгэрэл	ССАЖС	Зөрчил арилгуулах тухай	Ж.Эрдэнэ			01/107	2710.3
НИЙТ ДҮН							47.6	211000.1

