



МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

Улсын Их Хурлын 2013 оны 63 дугаар тогтоолын дагуу
гүйцэтгэсэн ажлын тайлан

**МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД “0.0”
ДҮНТЭЙ ТУСГАГДСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ НЭМЭГДСЭН, ГҮЙЦЭТГЭЛ
УДААШИРСАН ШАЛТГААНЫГ ТОГТООХ, ГҮЙЦЭТГЭЛ,
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ БАЙДАЛД ХИЙСЭН
ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ**

АГУУЛГА

Тайлан бэлтгэсэн:	Товчилсон үгийн тайлбар	3
Үндэсний аудитын газар	Дүн шинжилгээний аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй	4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Гүйцэтгэлийн аудитын газар ▪ Нийцлийн аудитын газар ▪ Аймаг, нийслэлийн аудитын газар 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Үндсэн мэдээлэл ▪ Зураг, төсөв, техникийн нөхцөл, газрын зөвшөөрөлгүй төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна..... ▪ Худалдан авах ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулж чадахгүй байна..... ▪ Захиалагч гэрээний хэрэгжилт, барилга угсралтын ажилд хяналт тавьж чадахгүй байна..... ▪ Гүйцэтгэгчийн санхүүгийн болон хүний нөөц, ажлын хариуцлага хангалтгүй байна..... ▪ Барилга байгууламжийн байршил, хийц, талбайн хэмжээнээс шалтгаалан төсөвт өртөг харилцан адилгүй байна ▪ Барилга угсралтын ажлын бодит гүйцэтгэл санхүүжилтээс зөрүүтэй байна..... ▪ Барилгын төсөв зохиох норм, норматив, барилгын үнэ бүрдэлтийн журмыг 2012 онд өөрчилж шинэчилсэн нь барилгын төсөвт өртгийг нэмэгдүүлсэн байна..... 	<ul style="list-style-type: none"> 5 6 10 11 12 13 14 15
2014 оны 2 дугаар сар	Дүгнэлт санал	19
Уг тайланг УАГ-ын Веб сайт-аас үзнэ үү.	Нэг. Дүн шинжилгээнд хамрагдсан төсөл, арга хэмжээг цаашид хэрэгжүүлэх талаар	19
www.mnao.mn	Хоёр. Гүйцэтгэл удааширсан, төсөвт өртөг нэмэгдсэн шалтгаан, цаашид авах арга хэмжээний талаар	20
Аудитын тайлан, дүгнэлттэй холбоотой асуудлаар нэмж тодруулах, асууж лавлах зүйл байвал 263806, 261675 дугаарын утас, 323266 дугаарын факсаар харилцана уу	ХАВСРАЛТУУД:	22
ХАЯГ:		
Үндэсний аудитын газар Засгийн газрын IV байр, Бага тойруу-6, Улаанбаатар-46 Монгол Улс		

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

УИХ	Улсын Их Хурал
БШУС	Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд
БХБС	Барилга, хот байгуулалтын сайд
БХС	Батлан хамгаалахын сайд
БОНХС	Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд
БУА	Барилга угсралтын ажил
БЗА	Барилга захиалагчийн алба
БЗД	Баянзүрх дүүрэг
ЕБС	Ерөнхий боловсролын сургууль
ЗТБХБС	Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд
ЗТС	Зам, тээврийн сайд
ЗДТГ	Засаг даргын Тамгын газар
МХГ	Мэргэжлийн хяналтын газар
ХЗС	Хууль зүйн сайд
СЯ	Сангийн яам
ССАЖС	Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд
СХД	Сонгинохайрхан дүүрэг
ТЕЗ	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
ТЭЗҮ	Техник, эдийн засгийн үндэслэл
ТБОНӨХБАҮХАТХ	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
ТНЖБТХ	Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хууль
ҮХААС	Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд
ҮАГ	Үндэсний аудитын газар
СБД	Сүхбаатар дүүрэг
ХС	Хөдөлмөрийн сайд
ХАХНХС	Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
ЭЗХС	Эдийн засгийн хөгжлийн сайд
ЭМС	Эрүүл мэндийн сайд
ЧД	Чингэлтэй дүүрэг
ШС	Шадар сайд
ШУТИС	Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АУДИТЫН ЗОРИЛТ, ХАМАРСАН ХҮРЭЭ, АРГА ЗҮЙ

1. Дүн шинжилгээ хийсэн үндэслэл

“Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” УИХ-ын 2013 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 63 дугаар тогтоолоор өгөгдсөн үүрэг, Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон ҮАГ-ын бүрэн эрхийн хүрээнд энэхүү дүн шинжилгээний ажлыг хийлээ.

2. Дүн шинжилгээний ажлын зорилт

Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд “0.0” дүнтэй тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаан нөхцлийг нарийвчлан тогтоох, гүйцэтгэл, хэрэгжилтийн явц байдалд дүн шинжилгээ хийх, цаашид авах арга хэмжээний талаар дүгнэлт гаргаж УИХ-д танилцуулахад дүн шинжилгээний ажлын зорилт чиглэгдэв.

Дүн шинжилгээний ажлыг дараах дэд зорилтын хүрээнд гүйцэтгэлээ. Үүнд:

- *Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд “0.0” дүнтэй тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн шалтгааныг нарийвчлан судалж тогтоох.*
- *Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд “0.0” дүнтэй тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл удааширсан шалтгааныг нарийвчлан судалж тогтоох.*

3. Хамарсан хүрээ

Энэ аудитад СЯ, ХЗЯ, БХБЯ, БХЯ, БШУЯ, ЗТЯ, ССАЖЯ, ҮХААЯ, ХАХНХЯ, ЭМЯ зэрэг яам, зарим агентлаг, газар, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгч байгууллагууд хамрагдлаа. 21 аймаг, нийслэл, 9 дүүрэг, 130 сумын нутаг дэвсгэрт баригдаж буй барилга байгууламж, зам гүүр, тоног төхөөрөмж, их засварын 272 төсөл, арга хэмжээг шалгаж, бодит гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийлээ.

4. Арга зүй

Дүн шинжилгээнд Төрийн хяналт шалгалтын стандарт, гүйцэтгэлийн аудитын арга зүйг ашиглахын зэрэгцээ захиалагч байгууллагуудын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлтийн баримт материалд судалгаа хийн хариуцсан албан тушаалтантай ярилцлага хийж, асуулга лавлагаа, тодруулга авч, гүйцэтгэгч байгууллагын тайлан, ажлын гүйцэтгэлийн баримт материалд тулгуурлан баталгаажуулалт хийж, үнэлэлт дүгнэлт өглөө.

Аудитад мэргэжлийн шинжээчээр ШУТИС-ийн доктор, зөвлөх инженер Я.Дүйнхэржав, доктор, зөвлөх инженер З.Биндэрьяа, барилгын мэргэшсэн төсөвчид, инженер техникийн ажилтнуудыг оролцуулав.

Аудитын дүн, дүгнэлтэд дэмжлэг болох нотлох зүйлс, барилга байгууламжийн гүйцэтгэл, төсөвт өртгийг хянасан дүгнэлт, объект тус бүрийн хувийн хэрэг, хавсралт судалгааг цахим болон биетээр хэлбэрээр ажлын баримт материалд хавсаргав.

Үндсэн мэдээлэл

1.1 Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтад “0.0” дүнтэй тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын 243 төсөл, арга хэмжээг хариуцсан төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаар авч үзвэл дараах байдалтай байна.

№	ТЕЗ	Төсөл, арга хэмжээний тоо	Дэд арга хэмжээний тоо	Төсөл, арга хэмжээний тоонд эзлэх хувь	Нийт төсөвт өртөг	Хүснэгт №1
						Төсөвт өртөгт эзлэх хувь
1	БШУС	126	7	48.9	156 092.1	20.5
2	ССАЖС	39	-	14.3	79 953.5	10.5
3	БХБС	24	20	16.2	123 936.4	16.2
4	ЗТС	18	-	6.6	265 849.5	34.8
5	ЭМС	10	-	3.7	54 125.0	7.1
6	ХЗС	5	-	1.8	43 402.0	5.7
7	ҮХААС	4	-	1.5	3 500.0	0.5
8	ХС	4	-	1.5	2 523.3	0.3
9	СС	4	2	2.2	12 950.0	1.7
10	ШС	4	-	1.5	4 238.0	0.6
11	ХАХНХС	3	-	1.1	4 691.0	0.6
12	БХС	1	-	0.4	1 750.0	0.2
13	БОНХС	1	-	0.4	10 000.0	1.3
Нийт дүн		243	29	100	763 010.8	100

1.2 Дээрх төсөл, арга хэмжээг байршлаар нь үзүүлбэл:

ТЕЗ	Нийслэлд		Аймгийн төвд		Суманд	
	тоо	Төсөвт өртөг	тоо	Төсөвт өртөг	тоо	Төсөвт өртөг
	БШУС	20	29 602.2	36	54 944.8	77
ССАЖС	2	22 492.0	15	39 716.9	22	17 744.6
БХБС	10	49 032.7	25	38 875.7	9	36 028.0
ЗТС	3	33 625.0	8	170 426.0	7	61 798.5
ЭМС	4	45 504.6	4	7 918.9	2	701.5
ХЗС	4	43 402.0	1	-	-	-
ҮХААС	3	1 500.0	1	2 000.0	-	-
ХС	-	-	3	2 253.3	1	270.0
СС	-	-	-	-	6	12 950.0
ШС	2	2 420.0	-	-	2	1 818.0
ХАХНХС	-	-	3	4 691.0	-	-
БХС	1	1 750.0	-	-	-	-
БОНХС	1	10 000.0	-	-	-	-
Бүгд	50	239 328.5	96	320 826.6	126	202 855.7

1.3 Төсөл, арга хэмжээг зориулалтаар нь төрөлжүүлж харуулбал дараах байдалтай байна.

Хүснэгт №3

Төсөл, арга хэмжээ бүгд	Сургуулийн барилга, өргөтгөл	Цэцэрлэгийн барилга, өргөтгөл	Соёлын төв	Спорт цогцолбор, спорт заал	Дотуур байр	Цэвэр, бохир усны шугам	Авто зам, замын өргөтгөл	Театр, урлагийн заал, цэцэрлэгт хүрээлэн	Эмнэлэг, төрөх эмнэлэг	Бусад
272	51	52	21	20	17	19	12	9	10	61
100	18.8	19.1	7.7	7.4	6.2	7.0	4.4	3.3	3.7	22.4

1.4 Дээрх төсөл, арга хэмжээнээс ажил нь дууссан 26, 90-ээс дээш хувийн гүйцэтгэлтэй 6, эхлээгүй 99, үргэлжилж байгаа 141 байна.

1.5 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын эдгээр 272 төсөл, арга хэмжээг эхэлсэн хугацаагаар ангилж харуулбал дараах байдалтай байна:

Хүснэгт №4

№	ТЭЗ	Төсөл, арга хэмжээний тоо	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	БШУС	133	2	2	1	11	74	41	2
2	ССАЖС	39	2	-	2	6	28	1	
3	БХБС	44	1	-	1	6	11	24	1
4	ЗТС	18	1	-	-	2	7	8	
5	ЭМС	10	-	-	1	4	2	3	
6	ХЗС	5	-	1		-	1	2	1
7	ҮХААС	4	-	-	-	-	3	1	
8	ХС	4	-	-	-	-	1	3	
9	СС	6	-	-	-	-	1	5	
10	ШС	4	1	-	2	1	-	-	
11	ХАХНХС	3	-	-	-	-	1	2	
12	БХС	1	-	-	-	-	1	-	
13	БОНХС	1	-	-	-	-	1	-	
Нийт дүн		272	7	3	7	30	131	90	4

1.6 Судалгаанаас үзэхэд 3-6 жил үргэлжилж байгаа 47 объект байгаагийн дийлэнх нь БШУС, БХБС, ЭМС, ЗТС, ССАЖС-ын багцад хамаарч байна.

Зураг, төсөв, техникийн нөхцөл, газрын зөвшөөрөлгүй төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна

1.7 Төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад дараах хууль, тогтоомжийн заалтууд зөрчигдсөн байна. Үүнд:

- Төсвийн тухай хуулийн 29.4-ийн "Хөрөнгө оруулалтын төсөвт ТЭЗҮ хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хууль заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана",
- Барилгын тухай хуулийн 15.2-ын "Зураг төсөлгүй барилга байгууламжийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгахыг хориглоно",
- Иргэний хуулийн 350.1.1-ийн "Гэрээнд заасан ажлыг тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэнэ",

- ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.4-т “Тендер шалгаруулалтын журмыг сонгохдоо тухайн бараа ажил үйлчилгээний нийт төсөвт өртгийг үндэслэл болгоно”,
- ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 46.1.8-ын Барилга, зам, инженерийн шугам сүлжээ зэрэг тодорхой улиралд гүйцэтгэх онцлог шинж чанартай бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг тухайн жилийн 1 дүгээр сарын 15-ны дотор эхлүүлэх,
- Барилгын тухай хуулийн 13.2-ийн “... улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх, ... магадлал заавал хийлгэнэ,
- 13.5-ын “... зураг төсөлд магадлал хийлгээгүй тохиолдолд барилгын ажил эхлэхийг хориглоно,
- 15.1.1-ийн “Барилга байгууламж барих, газрын зөвшөөрөл авах, техникийн нөхцөл бүрдүүлэх, зураг, төсөл, захиалах,
- 15.1.2-ын “Барилгын ажлын явц, чанарт хяналт тавих, фото зургаар баримтжуулсан ил, далд ажлын актыг баталгаажуулах,
- 15.1.6-ын “Барилгын зураг, төсөл, барилгын ажилд хөндлөнгийн хяналт хийлгэх”,
- 17.1.3-ын “... барилгын ажлын явцад зохиогчийн хяналт тавих гэх мэт заалт зөрчигдөж байна.

1.8 Дээрх хуулийн заалтуудыг зөрчсөн байдлыг ТЕЗ-даар харуулбал:

Хүснэгт №5

ТЕЗ	Нийт арга хэмжээ	Төсвийн тухай хуулийн 29.4, (СС-ын 2010 оны 135 дугаар тушаалаар баталсан журам)	Барилгын тухай хуулийн 15.2	Иргэний хууль 350.1.1	Барилгын тухай хууль			ТБОНӨХБАҮХАТХ	
					13.2	13.5	17.1.3	8.4	46.1.8
БШУС	133	104	104	45	14	23	20	39	18
ССАЖС	39	36	35	13	5	1	7	18	4
БХБС	44	18	19	15	9	10	8	4	2
ЗТС	18	11	9	6	3	7	1	-	-
ЭМС	10	8	4	3	1	2	-	3	1
ХЗС	5	3	3	-	-	-	-	-	-
ҮХААС	4	1	2	-	-	-	-	2	1
ХС	4	3	2	-	1	2	-	1	-
СС	6	4	1	1	1	1	2	-	-
ШС	4	3	-	-	1	1	1	-	-
ХАХНХС	3	3	2	-	1	2	-	-	-
БХС	1	1	1	-	-	-	-	-	-
БОНХС	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Нийт	272	196	196	83	36	49	39	67	26

1.9 Дүн шинжилгээнд хамрагдсан 272 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад хууль, тогтоомж, журмын 51 заалт нийтлэг байдлаар зөрчигдсөн ба давхардсан тоогоор 1034 зөрчил бүртгэгдлээ.

1.10 Төсвийн тухай хуулийн 29.4, Барилгын тухай хуулийн 15.2 дахь заалтыг зөрчиж, зураг, төсөл нь бэлэн болоогүй нийт 196 төсөл, арга хэмжээг төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад тусгаж баталсан нь дээрх 272 объектын дийлэнх буюу 72.1 хувийг эзэлж байна.

1.11 Гүйцэтгэх хугацаа нь удааширч 3-6 жил үргэлжилж байгаа 47 төсөл, арга хэмжээний 13 нь зураг төсөвгүйгээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад батлагдсан байна.

1.12 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад зураг төсөвгүй батлагдсан 196 төсөл, арга хэмжээний 18 нь одоо болтол баталгаажсан зураг төсөвгүй байна.

1.13 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад зураг төсөвгүйгээр батлагдсан объектоос магадлалын ерөнхий дүгнэлттэй төсөл, арга хэмжээг судалж үзэхэд зураг төсвийг боловсруулж, баталгаажуулахад 3 сар хүртэл 7, 3-6 сар хүртэл 27, 6-12 сар хүртэл 75, нэг жилээс дээш хугацаа зарцуулсан 53 төсөл, арга хэмжээ байна.

1.14 Барилгын ажлын явц, чанарт хяналт тавих, гүйцэтгэлийг баталгаажуулах, барилгын зураг, төсөл, барилгын ажилд хөндлөнгийн хяналт тавих, баталгаат хугацаанд илэрсэн зөрчлийг арилгуулах зэрэг хяналтын чиг үүргээ захиалагч байгууллагууд хангалтгүй хэрэгжүүлсэн дутагдал бүх объект дээр нийтлэг байгаагийн дээр Барилгын тухай хуулийн 15.1.2, 15.1.6, 15.1.7 дах заалтыг зөрчсөн тохиолдол хэрэгжиж буй объектын 32.7 хувьд бүртгэгдсэн байна.

1.15 Хуульд нэр, байршил, хүчин чадал, ажлын тоо хэмжээг буруу тусгаснаас хэрэгжих боломжгүй болсон дараах тохиолдол гарсан байна:

- *Хөвсгөл аймгийн Ханх суманд 100, 150 ортой хүүхдийн дотуур байрны барилгыг барихаар давхардуулан төлөвлөсөн,*
- *Дундговь аймгийн ШШГА-ны нэг цэгийн үйлчилгээтэй нэгдсэн контор, цагдан хорих байрыг Өмнөговь аймагт гэж,*
- *Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын соёлын төвийн барилга (250 суудал) нэрээр төсвийн тухай хуульд тусгагдсан боловч, зураг төсөв нь соёлын төвийн засвар, уурын зуух шинээр барих, өргөтгөл хийх гэж тус тус батлагдсан,*
- *Сэлэнгэ аймгийн авто замын шинэчлэл нэрээр 500.0 сая төгрөгийг 2014 онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн нь хийгдсэн ажилд хөрөнгө төсөвлөсөн.*
- *Түүнчлэн Хөвсгөл аймгийн гаальчдын 8 айлын орон сууц (Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сум) гэсэн нэрээр төсвийн тухай хуульд тусгагдсан объект бодит байдалд Хөвсгөл аймгийн Ханх суманд барихаар төлөвлөсөн баригдаж байна.*

1.16 Хэрэгцээ шаардлагыг зөв тодорхойлоогүй, тухайн орон нутгийн хүн амын тоо, хүчин чадалтай уялдаагүй, ашиглалтын үед гарах зардал, санхүүжилтийг тооцоолоогүй дараах төсөл, арга хэмжээ байна:

- *Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумын Рашаант тосгонд 250 суудалтай соёлын төв, 15 албан хаагч байрлах конторын барилгын төсөвт өртөг 1,383.7 сая төгрөг байна. Цаашид энэ өртгийг өсгөхөөр санал өгсөн,*
- *Дорнод аймгийн Баянтүмэн сум нь аймгийн төвөөс 10 км зайд оршдог бөгөөд 1,000.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй урлаг спортын цогцолбор баригдсан,*
- *Булган аймгийн Булган суманд баригдаж буй 640 суудалтай сургуулийн барилга нь анх 520 суудалтай батлагдсан ч орон нутгийн санаачлага, БШУЯ-ны хүсэлтээр суудлын тоог нэмэгдүүлсэн ч зураг нь гараагүй, шинээр төсөв боловсруулсан,*
- *Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Дэнж багт баригдаж буй 250 суудалтай соёлын*

төвийн барилгын ажлын төсөвт өртөг нэмэгдсэн ч захиалагчаас баталгаажуулж, гэрээг шинэчлээгүй,

- *Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 2 дугаар багт баригдаж буй спортын цогцолбор гэх мэт.*

1.17 Барилгын тухай хуулийн 15.1.1 дэх заалтыг зөрчиж барилгын инженерийн гадна шугам сүлжээ, техникийн нөхцлийг бүрэн шийдвэрлээгүй барилга байгууламжийг төсөвт тусгасан, барилгын ажлыг эхлүүлсэн, улмаар гүйцэтгэл удааширч, төсөвт өртөг нэмэгдэж ашиглалтад орох хугацаа тодорхойгүй болсон объектууд байна. Тухайлбал, нийслэлийн Хан-Уул дүүрэгт баригдаж буй 300 ортой төрөх эмнэлэг, Геронтологийн төв, Үндэсний төв архивын нэгдсэн байрны барилгын ажлыг 2010-2011 онд эхэлсэн боловч инженерийн байгууламжийн техникийн нөхцөл 2014 онд ч шийдвэрлэгдэхээргүй байна.

1.18 Мөн зарим төсөл, арга хэмжээнд барилга барих газрын зөвшөөрөлгүй болон гэрчилгээг давхардуулан олгосон, газрын маргаан үүссэнээс шалтгаалан хэрэгжих хугацаа нь удааширсан, төсөвт өртөг нэмэгдсэн тохиолдол гарсан байна. Тухайлбал,

- *Сонгинохайрхан дүүргийн 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын газар олголт айлын газартай давхардсанаас байршил өөрчлөгдөн зураг төсөвт өөрчлөлт орж, 390.0 сая төгрөгийн нэмэлт ажлын гэрээ байгуулсан,*
- *Баянзүрх дүүргийн 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга баригдах газар нь эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй байхад төсөвт тусгаснаас газрын маргаан үүссэн,*
- *Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын дунд сургуулийн спорт заалны барилга барих газар нь автомашины гарааш, айлын газар, байгууллагын эзэмшил газартай хэсэгчилсэн байдлаар давхардсан,*
- *Архангай аймгийн Хангай сумын 320 суудалтай сургуулийн барилга барих талбай нь иргэдэд олгосон газартай давхардсан,*
- *Булган аймгийн Булган сумын 150 ортой цэцэрлэгийн барилга 2012 оны төсөвт тусгагдсан ч газрын маргаан гарч ажил оройтож эхэлсэн гэх мэт.*

1.19 Барилгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2.8-д “магадлал хийх иргэн, хуулийн этгээдийг өрсөлдөөний журмаар сонгох” заалтын дагуу сонгон шалгаруулатад оролцож эрх аваагүй “Эм Си Си корпорейшн” ХХК нэр бүхий 9 барилга байгууламжид магадлал хийсэн байна.

Хүснэгт №6

№	Хуульд	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЭЗ	Төсөвт өртөг, сая төгрөг	Баталгаажуулсан огноо	Төсөвт магадлал хийсэн төсөвчний нэр
1	XVII.1.1.135	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Чандмань сум/	БШУС	1,241.8	2012.06.20	Ж.Лхагвасүрэн
2	XVII.1.1.196	Сургуулийн спорт заалны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн, 2 дугаар сургууль/	БШУС	1,015.3	2013.05.09	МССС корпораци
3	XVII.1.1.134	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	БШУС	4,661.7	2013.05.02	Ж.Цээлээ
4	XVII.1.1.136	Сургуулийн барилга, 640 суудал, /Дорнод, Баян-Уул сум/	БШУС	1,990.0	2013.04.26	Ж.Зундуй

Хөрөнгө оруулалтын зарим арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаанд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

5	XVII.1.1.145	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Цагаанчулуут сум/	БШУС	952.1	2013.05.23	Ж.Зундуй
6	XVII.1.1.158	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хархорин, Эрдэнэ-Зуу, Шашны сургууль/	БШУС	1,841.7	2012.10.23	МССС корпораци
7	XIX.1.1.4	Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай/	ССАЖС	9,948.3	2012.11.12	А.Эрдэнэчимэг
8	XIX.1.1.12	Хан-Хэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	ССАЖС	8,353.7	2012.05.02	Ж.Лхагвасүрэн
9	XIX.1.1.26	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Төв, Баяндэлгэр сум/	ССАЖС	443.9	2013.05.03	А.Эрдэнэчимэг
		ДҮН		30,448.5		

Худалдан авах ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулж чадахгүй байна

1.20 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан журмыг хэрхэн сонгосныг доорхи хүснэгтэд харуулав.

Үзүүлэлт	Төсөл арга хэмжээний тоо	НТШ	Шууд гэрээ	ХТШ	Тендер зарлаагүй
Тоо	272	180	16	6	70
Хувь	100	66.2	5.9	2.2	25.7

1.21 Түүнчлэн төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтад зарцуулсан /тухайн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулагдсан өдрөөс, гэрээ байгуулах зөвлөмж өгсөн/ хугацаанд судалгаа хийж үзэхэд дараах байдалтай байна.

Хүснэгт №7

ТЕЗ-ийн нэрийн товчлол	Зарцуулсан хоног, үүнээс						Тендер зарлаагүй
	Төсөл арга хэмжээ	1-30	31-60	61-90	91-180	181-ээс дээш	
Тоо	272	10	31	33	65	63	70
Хувь	100	3.7	11.4	12.1	23.6	23.2	25.7

1.22 Захиалагч ТБОНӨХБАУХАТХ-ийн 8 дугаар зүйлийн 4-т “Тендер шалгаруулалтын журмыг сонгохдоо тухайн бараа, ажил, үйлчилгээний нийт төсөвт өртгийг үндэслэл болгоно” гэснийг зөрчиж, иж бүрнээр нь бус хэсэгчилсэн байдлаар тендер зарлах, төсвийн тухай хуульд ажил эхлүүлэх байдлаар тусгуулсан бага өртөг, тухайн жилийн төсвийн хуульд батлагдсан санхүүжилтийн дүнгээр гэрээ байгуулсан тохиолдол 67 объектод гарсан байна.

1.23 Дээрх тохиолдол бүрт анх батлагдсан төсөвт өртөг нэмэгдсэн байна. Тухайлбал,

- ССАЖЯ-наас Гандантэгчилэн хийдийн өргөтгөлийн барилга (1080 суудал)–ын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийг тухайн жилийн төсөвт батлагдсан дүнтэй уялдуулан 5 удаа тендер зарласан ба анх батлагдсан төсөвт өртөг 5.2 дахин буюу 12,892.0 сая төгрөг болж өссөн,
- Геронотологийн эмнэлгийн үндсэн барилгын зарим хэсгийг үлдээж тендер зарлан

гэрээ байгуулснаас гүйцэтгэл 3-4 жил үргэлжилсэн ба уг барилга нь 4 блоктор, анхны төсөвт өртөг нь 4,724.6 сая төгрөгөөр экспертизээр баталгаажсан,

- Алтай чуулгын барилгыг зураг төсөвгүйгээр 2007 оны төсвийн тухай хуульд 1,000.0 сая төгрөгөөр баталсан бөгөөд хэсэгчилсэн зураг, төсвийг 3 удаа баталгаажуулан тухай бүрд нь тендер зарлан төсөвт өртөг 6,295.9 сая төгрөг болсон гэх мэт.

1.24 Баталгаажуулсан зураг төсөвгүй, ажлын тоо хэмжээг бууруулан тендер зарлаж буй тохиолдол цөөнгүй байна. Тухайлбал,

- Дорноговь аймгийн Айраг сумын Аврах гал унтраах ангийн барилга,
- Улаанбаатар хотын Хог боловсруулах үйлдвэр,
- Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын үйлчилгээний төвийн барилга,
- Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын үйлчилгээний төвийн барилга,
- Ховд аймгийн Жаргалант сумын цэвэр усны шугам, өргөлтийн станцын шинэчлэл,
- Дорноговь аймагт хэрэгжиж буй “Шинэ сум” төсөл гэх мэт.

Захиалагч гэрээний хэрэгжилт, барилга угсралтын ажилд хяналт тавьж чадахгүй байна

1.25 Иргэний хуулийн 350.1.1 дэх заалтыг зөрчиж, гэрээнд заасан хугацаанд барилга объектыг ашиглалтад өгөөгүй 83 гүйцэтгэгч байгаа бөгөөд тэдгээр нь доорхи ТЕЗ-дын багцад хамаарч байна. Үүнд:

- БШУС-ын багцад 45,
- Сангийн сайдын багцад 1,
- ЭМС-ын багцад 3,
- Зам, тээврийн сайдын багцад 6,
- ССАЖС-ын багцад 13,
- БХБС-ын багцын 15 төсөл, арга хэмжээ байна.

1.26 Захиалагч зургийн даалгаврыг иж бүрэн боловсруулаагүй, барилга угсралтын үе шатны ажилд хяналт тавьж чадаагүй, нэмэлт ажил захиалснаас төсөвт өртөг нэмэгдсэн, үргэлжлүүлэх боломжгүй барилга байгууламжууд байна. Тухайлбал,

- Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд 2200 суудалтай спорт цогцолбор 2011 онд 11,052.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдаж байсан бол 2013 онд 21,495.9 сая төгрөг болж өссөн байна. Энэ нь ажлын зурагт тусгагдаагүй ажлууд нэмэгдсэн ба тэдгээрийн дотор зураг төсөвт гаднах инженерийн шугам сүлжээ, тохиожолтын ажил, зарим тоног төхөөрөмжийг тусгаагүй, барилгын хийц өөрчлөгдсөн, нэг блок барилгын гадна ханын өөрчлөлт хийсэн учир нэмэлт ажлын зураг хийснээр нийт ажлын төсөвт өртөг 10,443.0 сая төгрөгөөр нэмэгдэхээр болсон,
- Завхан аймгийн Улиастай сумын Хөгжимт жүжгийн театрын барилгын инженер геологийн дүгнэлтийг “Гурван тэс” компани гаргахдаа 3.5 метрийн гүнд хөрсний ус илэрсэн гэж тусгасан боловч, суурийн ажил эхлэх үед хөрсний ус 1.5 метрээс гарсан,
- Хөвсгөл аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн технологи хоцрогдсон, аймгийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу шинэ суурьшлын бүсэд 100 м ойрхон учраас үргэлжүүлэх шаардлагагүй болсон,
- Ховд аймгийн төвийн цэвэр усны шугам, өргөлтийн станцын шинэчлэлийн төсөл

арга хэмжээний гүйцэтгэгч Хүчит чулуу ХХК гэрээний хугацаанд ажлаа дуусаагүй, гэрээг 3 удаа хугацаа сунгасан, цутгасан усан сангийн хананд цууралт үүссэн, чанаргүй гүйцэтгэлтэй,

- Дорнод аймгийн төвийн усан бассейныг 1990-ээд оны хуучин барилгын суурин дээр байгуулахаар төлөвлөсөн боловч барилгын төмөр хийц технологийн шаардлага хангахгүйгээс барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон гэх мэт.

Гүйцэтгэгчийн санхүүгийн болон хүний нөөц, ажлын хариуцлага хангалтгүй байна

1.27 Гүйцэтгэгчид барилга угсралтын ажлын технологийн горим зөрчсөн, батлагдсан зураг төсвийн дагуу ажлаа гүйцэтгээгүй, үе шатны ажлаа баримтжуулаагүй тохиолдол байна. Тухайлбал,

- Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын сууринд ан цав гарсан тул нэмэлт ажил хийх шинжээчийн дүгнэлт гарсан,
- Сүхбаатар аймгийн 700 суудалтай спорт цогцолборын барилгыг барих явцад технологийн горим зөрчиж, хучилтыг хөлдөөснөөс барилга угсралтын ажлыг зогсоох дүгнэлтийг мэргэжлийн хяналтын газраас гаргасан,
- Хэнтий аймгийн Хан Хэнтий чуулгын барилгыг зургийн дагуу хийгээгүйгээс чанарын шаардлага хангаагүй гэсэн шинжээчийн дүгнэлт гарсан,
- Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын үйлчилгээний төвийн барилгын суурийн цутгалтын чанар хангалтгүй, арматурын хамгаалалт хийгээгүйгээс цаашид ажилбар явуулах боломжгүй болсон гэх мэт.

1.28 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийг хэд хэдээр нь давхардуулан авсан, ажлын гүйцэтгэл нь хангалтгүй ААН-үүд байна. Тухайлбал,

- “Нийслэл-Өргөө” ХХК нь 3 объектод 30.5 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан,
- “Алтанбулаг трейд” ХХК нь 3 объектод 8.8 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан,
- “Бүтээл шинэ сонголт” ХХК нь 3 объектод 3.2 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан,
- Мөн нэр бүхий 15 ААН тус бүр 2 объектод 36.4 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан гэх мэт.

1.29 Гүйцэтгэгчийн ажил гүйцэтгэх чадвар, хүчин чадал, хариуцлагаас шалтгаалж, ажил удааширч гэрээний хугацаанд төсөл, арга хэмжээг гүйцэтгэх боломжгүй байдалд хүргэж байна. Тухайлбал,

- Үе шатны ажлын графикайг батлуулаагүй болон мөрдөж ажиллаагүй 45,
- Тендерийн баримт бичигт заасан ажиллах хүчин болон инженер, техникийн ажилтнуудыг ажиллуулаагүй 15,
- Тендерийн баримт бичигт заасан машин механизм ашиглаагүй 6,
- Давхар ажил гүйцэтгэж буй 18,
- Чанаргүй болон зураг төсөвт заасан барилгын материал ашиглаагүй, материалын орц нормыг баримтлаагүй 14,
- Санхүүжилтийг зориулалт бусаар зарцуулсан, ажлын гүйцэтгэлийг хуурамчаар гаргасан 7,
- Батлагдсан зураг төсвийн дагуу ажиллаагүй, зураг төсвийг санаатайгаар

өөрчилсөн, барилгын норм дүрэм, технологийг баримтлаагүй 14 гүйцэтгэгч байна.

1.30 Захиалагч болон гүйцэтгэгч байгууллагууд батлагдсан зураг, төсвийг дур мэдэн өөрчилдөг, технологийн горим зөрчдөг, зураг, төсөвт дүгнэлт гаргаж буй байгууллагууд сайтар хянадаггүй, алдаа зөрчлийг илрүүлдэггүй нь тухайн төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэл удаашрахад нөлөөлдөг нь илэрхий байна.

Барилга байгууламжийн байршил, хийц, талбайн хэмжээнээс шалтгаалан төсөвт өртөг харилцан адилгүй байна

1.31 Ижил төрлийн төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг харилцан адилгүй, ам.метр талбайн үнэ ихээхэн зөрүүтэй байна.

Хүснэгт №9

Дүн шинжилгээнд хамрагдсан төсөл, арга хэмжээний				/сая төгрөг, м2/ Мөрдөж буй эрхийн актаар		
Барилга, байгууламжийн төрөл	Төсөвт өртгийн дүн	Нэгж талбайн дундаж өртөг		Нэг ор, суудалд ногдох өртөг	Нэгж талбайн төсөвт өртгийн жишиг ¹	Нэгж хүчин чадалд ногдох төсвийн жишиг ²
		Тэнхлэгээрх	Ашигтай			
<i>Цэцэрлэгийн байр</i>	893.7	1.13	1.35	8.75	0.84	4.25
<i>Сургуулийн дотуур байр</i>	1 151.9	0.99	1.25	10.92	0.64	4.35
<i>Соёлын төвийн барилга</i>	1 371.8	1.04	1.25	5.15	0.65	-
<i>Театр, чуулгын барилга</i>	8 639.5	0.87	1.05	13.89	0.75	-
<i>Спорт заалтай сургууль</i>	2 980.3	1.16	1.37	6.28	0.66	-
<i>Сургуулийн барилга</i>	2 677.6	0.84	1.02	5.23	0.63	1.71

1.32 Дэлгэрэнгүй тайлбарыг доорхи жишээнээс харна уу. Үүнд:

- **Цэцэрлэгийн барилгын хувьд:** Тэнхлэгээрх тооцсон нэгж талбайд ногдох төсөвт өртөг дунджаар 1.2 сая төгрөг байгаа ба хамгийн бага өртгөөр Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 0.7 сая төгрөг, хамгийн өндөр өртгөөр Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл суманд баригдаж буй 75 ортой цэцэрлэгийн барилгын нэгж талбайн өртөг 1.72 сая төгрөг байна.

Эдгээрээс 20 цэцэрлэг дунджаас доогуур өртөгтэй баригдаж байгаа бол 17 барилга дунджаас дээш буюу 0.2-0.5 сая төгрөгөөр илүү, харилцан адилгүй үнэ өртөгтэй баригдаж байгааг харж болно.

Түүнчлэн төсөвт өртөгийн дунджыг бүс нутгийн байдлаар авч үзвэл нийслэлд 1.53, зүүн бүс 1.45, баруун бүс 1.31, төвийн бүс 1.07, хангайн бүс 1.0 сая төгрөг буюу орон нутагт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийг нарийвчлан тооцох, жишиг өртгийг гаргах шаардлагатайг харуулж байна.

¹ ЗТБХБС-ын 2012 оны "Барилга усралтын ажлын үнийн өсөлтийн 2011 оны индекс батлах тухай" 109 дүгээр тушаал

² Засгийн газрын 2010 оны "Барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээ батлах тухай" 336 дугаар тогтоол

- **Соёлын төвийн барилгын хувьд:** Тэнхлэгээрх тооцсон нэгж талбайд ногдох төсөвт өртөг дунджаар 1.4 сая төгрөг байгаа бол хамгийн бага өртөгтэй буюу Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын 250 суудалтай барилга 0.52 сая төгрөг, харин өндөр өртөгтэй буюу Өмнөговь аймгийн Баяндалай суманд баригдаж буй 200 суудалтай барилгын нэгж талбайн өртөг 1.71 сая төгрөг байна.
- **Дотуур байрны барилгын хувьд:** Тэнхлэгээрх тооцсон нэгж талбайд ногдох төсөвт өртөг дунджаар 1.11 сая төгрөг бол хамгийн бага өртөгөөр Хэнтий аймгийн Батноров сумын 50 ортой дотуур байр 0.44 сая төгрөг байхад хамгийн өндөр өртөгтэй Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын 100 ортой дотуур байрны барилгын нэгж талбайн өртөг 1.36 сая төгрөгөөр зохиогдсон байна.
- **Спорт цогцолборын барилгын хувьд:** Дунджаар 1100 хүний суудалтай нийт 7 спорт цогцолборын барилгаас судалгаанд хамрагдсан 6 барилгын тэнхлэгээрх нэгж талбайд ногдох дундаж дундаж нь 1.76 сая төгрөг. Дундаж өртөгөөс дээш төсөвт өртөгтэй 2, доош төсөвт өртөгтэй 4 барилга байна.

1.33 Барилга байгууламжийн нэр төрлөөр болон тэнхлэгээрх талбай, нэгж талбайд ногдох төсөвт өртөгт хийсэн судалгааг тайланд хавсаргав.

Барилга угсралтын ажлын бодит гүйцэтгэл санхүүжилтээс зөрүүтэй байна

1.34 Гүйцэтгэгчийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлээ гарган санхүүжилт хүссэн хугацаанаас санхүүжилтийг олгосон хүртэлх хугацаанд судалгаа хийхэд нэгж санхүүжилтэд дунджаар 30 хүртэл, хамгийн их нь 120 орчим хоног зарцуулсан байна. Тухайлбал,

- Архангай аймгийн Багшийн коллежийн барилгын санхүүжилтийг 2009 онд олгоод, 2010 онд өгөөгүй алгассан,
- Говь-Алтай аймгийн Алтай чуулгын барилгын санхүүжилтийг 2010, 2011 онд санхүүжилтийг олгоогүй 2 жил завсардсан,
- Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын соёлын төвийн барилгын санхүүжилт 72 хоног,
- Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд баригдаж буй усан бассейны санхүүжилт 116 хоног,
- Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Хөххөтөл багт баригдаж буй сургуулийн дотуур байрны барилгын санхүүжилт 120 хоног,
- Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэгт баригдаж буй геронтологийн төвийн барилгын санхүүжилт 124 хоног,
- Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын Үүрийн голын гүүрийн барилгын ажлын санхүүжилт 185 хоног,
- Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын гүүрийн барилгын санхүүжилт 46-117 хоног,
- Дархан-Уул аймгийн спорт цогцолборын барилгын санхүүжилт 20-101 хоногийн дараа олгогджээ.

1.35 Түүнчлэн гүйцэтгэгчээс санхүүжилт хүссэн, захиалагчийн хяналт хийж санхүүжилтийн эрх хүссэн, Сангийн яамнаас хяналт хийж эрх нээсэн, төрийн сангаас гүйцэтгэгчид шилжүүлсэн дүн харилцан адилгүй хянагдаж, санхүүжилт олгогджээ. Тухайлбал,

- Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын төвийн шинэчлэл ажлын гүйцэтгэл 1,830.4 сая, захиалагчийн хяналт хийж санхүүжилт хүссэн 1,830.4 сая, Сангийн яамнаас

хяналт хийж эрх нээсэн 457.6 сая төгрөг,

- Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын Үүрийн голын гүүрийн ажлын гүйцэтгэл 355.8 сая, захиалагч, Сангийн яамнаас 355.8 сая төгрөгөөр хянасан боловч төрийн сангаас 147.5 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон,
- Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 640 суудалтай сургуулийн барилгын гүйцэтгэл 1,530.0 сая төгрөг байхад төрийн сангаас 1,188.2 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон,
- Хэнтий аймгийн Батноров сумын 150 ортой дотуур байрны барилгын гүйцэтгэл 1,016.1 сая төгрөг гарсан байхад 225.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон,
- Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын 320 суудалтай сургуулийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 1,079.8 сая төгрөг байхад, захиалагчийн хяналт 812.3 сая, төрийн сангаас 797.3 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон,
- Өмнөговь аймгийн Бичигтийн боомтын гаалийн 8 айлын орон сууцны барилгын ажлын гүйцэтгэл 511.1 сая төгрөг байхад, олгосон санхүүжилт 38.8 сая төгрөгөөр өсч 549.9 сая төгрөг олгогдсон,
- Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын 500 суудалтай соёлын төвийн барилгын гүйцэтгэл 2,901.4 сая, захиалагчийн хяналт хийгдсэн дүн 2,726.0 сая төгрөг бол Сангийн яам 2,114.5 сая төгрөгөөр тус тус хянасан байна.

1.36 Ажлын гүйцэтгэл, олгосон санхүүжилт ихээхэн зөрүүтэй байна. Үүнийг дараах хүснэгтээр харуулав.

ТЭЗ	Төсөл, арга хэмжээний тоо	Гэрээний үнийн тоо	Олгосон санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл		Санхүүжилт				Гэрээний дүнгээс илүү
				Захиалагч баталгаажуулсан	Бодит	Захиалагчийн баталгаажуулсан дүнгээс		Хөндлөнгийн шинжээчийн бодит гүйцэтгэлээс		
						Дутуу	Илүү	Дутуу	Илүү	
ШС	4	3 493.0	4 171.8	5 743.0	4 335.3	1 571.2		951.5	788.0	742.3
СС	3	2 552.9	915.3	932.6	936.1	418.1	400.8	451.8	431.0	
ХЗС	4	41 024.1	25 139.6	35 050.3	35 743.3	9 910.7		10 806.9	203.2	
БХБС	15	58 749.6	31 717.3	32 049.2	35 321.0	1 785.1	1 453.2	5 723.8	2 120.1	
БШУС	67	81 706.1	47 578.0	52 233.2	50 458.6	6 073.0	1 417.8	8 869.3	5 988.6	1 976.4
ЗТС	9	108 368.3	42 702.0	53 187.3	52 916.7	10 668.0	182.7	10 906.1	691.5	
ССАЖ С	22	57 978.4	42 848.3	44 300.6	43 526.4	2 210.5	758.3	3 962.7	3 284.6	325.9
ҮХААС	1	650.0	225.0	225.0	225.0					
ХС	1	600.0	390.0				390.0			
ЭМС	6	39 163.1	28 423.6	28 610.5	25 833.9	186.9		1 454.9		
ДҮН	132	394 285.5	224 110.9	252 317.7	249 296.3	32 823.5	4 602.8	43 127.0	13 507.0	3 044.6

1.37 Үүнээс үзэхэд гүйцэтгэгч байгууллага барилга угсралтын ажлын бодит гүйцэтгэлийг өсгөх, захиалагч болон Сангийн яамнаас бодит байдлыг бүрэн хянаагүй, санхүүжилт илүү дутуу хийгдэх тохиолдол нийтлэг байна. Санхүүжилтийг дутуу хийх, санхүүжилт хийх хугацааг удаашруулах зэрэг нь гүйцэтгэгчийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байх, ажлаа зогсоох шалтаг болдог байна.

Барилгын төсөв зохиох норм, норматив, барилгын үнэ бүрдэлтийн журмыг 2012 онд өөрчилж шинэчилсэн нь барилгын төсөвт өртгийг нэмэгдүүлсэн байна

1.38 Барилгын норм, норматив тогтоох, үнэ, төсөв бүрдүүлэх чиглэлээр хууль тогтоомжийн дараах эрх зүйн зохицуулалт үйлчилж байна. Тухайлбал:

Засгийн газрын бүрэн эрх:

- Барилгын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.7-д “Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо, барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээ, үнийн индексийг батлах, зарлах” гэсэн,
- Засгийн газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-т “Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэр, хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд хяналт тавина” гэсэн,

Барилгын асуудал эрхлэсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх:

- Барилгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2-т “барилгын норм, дүрэм батлах, стандарт хянах, мөрдүүлэх” гэсэн заалттай байна.

1.39 Засгийн газар 2010 оны “Барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээ батлах тухай” 336 дугаар тогтоолыг Барилгын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.7-д заасан бүрэн эрхийн дагуу гаргасан байна.

1.40 Уг тогтоолоор барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээг "... хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулахад ашиглах"-аар тогтоосон байх бөгөөд "... барилгын материал, түүхий эд, хийц эдлэлийн зах зээлийн үнэ, авто тээвэр, машин механизмын үйлчилгээний тариф, ажилчдын цалин хөлсний өсөлттэй уялдуулан барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, нэгж хүчин чадлын төсвийн жишиг үнэлгээнд хэрэглэх барилга угсралтын ажлын үнийн өсөлтийн индексийг Үндэсний статистикийн хороотой зөвшилцөн жил бүр баталж, нийтэд мэдээлж байх"-ыг ЗТБХБС-д үүрэг болгосон байна.

1.41 ЗТБХБС-ын 2012 оны 109 дүгээр тушаалаар "Барилга угсралтын ажлын үнийн өсөлтийн 2011 оны индексийг баталсан байна.

1.42 Барилгын төсөв зохиоход хэрэглэх "Зам, барилгын ажилчдын цагийн тарифт цалингийн жишиг"-ийг БХБС 2007 оны 210 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталж, 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс мөрдүүлснээр барилгын төсвийн бүтэц дэх цалингийн зардлыг 1.9 дахин нэмэгдүүлсэн байна.

1.43 Мөн энэ тушаалаар төсөв зохиох журам, аргачлалын дагуу цалингаас тодорхой итгэлцүүрээр тооцдог зардлууд болох "бусад шууд зардал", "нэмэгдэл зардал", "төлөвлөгөөт хуримтлал"-ыг шинэчилсэн тарифт цалингийн жишгийг 0.52 гэсэн итгэлцүүрээр бууруулан хэрэглэж байхаар шийдвэрлэсэн нь цалингийн өсөлтийг дагаж гарах эдгээр зардлуудын өсөлтийг дээрх итгэлцүүрийн дагуу бууруулах хязгаарлалт болсон байна.

1.44 Түүнчлэн барилгын төсөв зохиоход хэрэглэх "Зам, барилгын ажилчдын цагийн тарифт цалингийн жишиг"-ийг ЗТБХБС-ын 2009 оны 263 дугаар тушаалаар дахин шинэчлэн баталсны дүнд барилгын төсвийн бүтэц дэх цалингийн зардлыг тухай үед байсан түвшингээс 2 дахин нэмэгдүүлжээ. Ингэхдээ дээр дурдсан 0.52-ыг 0.26 болгож бууруулахаар шийдвэрлэсэн байна.

1.45 ЗТБХБС 2012 онд "Барилгын дүрмүүд батлах тухай" 18 дугаар, "Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай" 181 дүгээр тушаалуудыг тус тус баталсан байна.

1.46 Барилгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2-т заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд гаргасан ЗТБХБС-ын 2012 оны 18 дугаар тушаалаар “Барилгын машин ашиглалтын нэг машин цагийн жишиг үнэ тодорхойлох аргачлал”, “Барилгын технологийн тээврийн автомашины цагийн болон тонн километрийн жишиг үнэ”-ийг өөрчлөн баталсны дүнд барилгын төсөвт өртгийн бүтэц дэх “машин механизм”-ын зардал 4 дахин өссөн байна.

1.47 Мөн тушаалаар дээр дурдсан 0.26 гэсэн итгэлцүүрийг хүчингүй болгосон байна. Ингэснээр барилгын төсөвт өртгийн бүтэц дэх цалингаас тодорхой итгэлцүүлээр тооцдог зардлууд болох “бусад шууд зардал”, “нэмэгдэл зардал”, “төлөвлөгөөт ашиг” зэрэг зардлуудын төсөв 3.8 дахин нэмэгдэх болсон байна.

1.48 ЗТБХБС-ын 2012 оны 18 дугаар тушаалаар барилгын төсөв зохиох норм, нормативт орсон дээрх өөрчлөлтүүдийн дүнд барилгын төсөвт өртөг нийт дүнгээрээ 2012 оныхоос 40 гаруй хувиар өсөх нөхцөл бүрдсэн байна.

1.49 Барилгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2-т заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд 2012 онд гаргасан ЗТБХБС-ын “Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай” 181 дүгээр тушаалаар “Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм”, “Барилгын төсөв зохиох дүрэм”-ийг шинээр баталж, 2012 оны 9 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн мөрдүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.

1.50 Энэ тушаалаар батлагдсан шинэ журмын дагуу барилгын төсөвт өртгийг тооцох аргачлал, журам нормчлолд хэд хэдэн зарчмын өөрчлөлт оруулжээ. Тухайлбал, барилгын төсвийн бүтцэд цалингийн 58.4 хувиар тооцож оруулдаг байсан “Бусад шууд зардал” гэсэн зардлыг байхгүй болгож, оронд нь “талбайн инженер техникийн ажилчдын цалин”, “нэмэгдэл цалин”, “ажлын багаж, хувцас хэрэгслэл” гэсэн зардлын шинэ төрлүүд бий болгож, “Төлөвлөгөөт ашиг”-ийг цалингийн зардлаас 95 хувиар тооцдог байсныг өөрчлөн шууд зардлын дүнгээс 15.0 хувиар тооцдог болгосон байна.

1.51 Дээрх тушаалаар орсон өөрчлөлтүүдийн дүнд барилгын төсөвт өртөг ойролцоогоор 11.0 хувиар нэмэгдэх нөхцөл бүрдсэн гэж мэргэжилтнүүд тооцоолсон байна.

1.52 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад орсон барилга, объектын төсөвт өртгийг өсгөж, төсвөөс нэмэлт эх үүсвэр шаардагдах үр дагавартай дээрх тушаалуудыг гаргахдаа Сангийн яамтай зөвшилцөх, улмаар Засгийн газарт танилцуулах үйл ажиллагаа хийгдээгүй, төсвийн норм нормативуудыг тогтоохдоо Засгийн газрын 2012 оны 336 дугаар тогтоолоор баталсан барилгын нэгж талбайн төсөвт өртгийг чиг баримжаа болгон харгалзаж үзээгүй байна.

1.53 Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4-т “санхүү, төсвийг зохистой удирдаж, авлага, өр төлбөр үүсгэхгүй байх”, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.5-д “төсвийн жилийн дундуур орлого бууруулах, зарлага нэмэгдүүлэх үр дагавартай бодлогын аливаа шийдвэр гаргасан бол түүнийг дараагийн төсвийн жилээс хэрэгжүүлдэг байх”-аар заасан байна.

1.54 ЗТБХБС-ын 2012 оны 181 дүгээр тушаалд мөрдөх хугацааг мөн оны 9 дүгээр сарын 1-нээс хэрэгжихээр тогтоосон нь хуулийн дээрх заалттай зөрчилдсөн, 18 дугаар тушаал нь Засгийн газрын 2010 оны 119 дүгээр тогтоолоор баталсан “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам”-д заасан шаардлагыг хангаагүй байна.

Дүгнэлт:

Дүн шинжилгээний аудитаар хэрэгжүүлсэн арга зүй, горим, судалгааны дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг хийж байна.

Нэг. Дүн шинжилгээнд хамрагдсан төсөл, арга хэмжээг цаашид хэрэгжүүлэх талаар:

- 1.1 Дүн шинжилгээнд хамрагдсан 272 төсөл, арга хэмжээнээс 490.1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 144 төсөл, арга хэмжээ 2014 оны төсвийн тухай хуулийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад тусгаж хэрэгжүүлэх боломжтой. Үүнээс 80.8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 37 объект 2014 онд ашиглалтад орох боломжтой байна.
- 1.2 Улсын Их хурлын 2013 оны 63 дугаар тогтоолын 1.5 дахь заалтын дагуу санхүүжилтийн эх үүсвэрийг Хөгжлийн банкаар дамжуулан шийдвэрлэх шаардлагатай 121.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий зам, гүүрийн 15 төсөл, арга хэмжээ байна.
- 1.3 Төсвийн болон Барилгын тухай хуульд заасан шаардлагыг хангаж зураг төсөв, техникийн нөхцөл бэлэн болгосны үндсэн дээр 2015 оны төсвийн тухай хуульд тусгах боломжтой 81 төсөл, арга хэмжээ байна.
- 1.4 Дүн шинжилгээнд хамрагдсан төсөл, арга хэмжээнд улсын төсвөөс санхүүжилт төлөвлөх шаардлагагүй нийт 24.7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 23 объект байна.
- 1.5 Дүн шинжилгээнд хамрагдсан төсөл, арга хэмжээнээс 9 объектын зориулалтыг өөрчилж, худалдах замаар улсын төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийг нөхөн төвлөрүүлэх асуудлыг судалж, хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх шаардлагатай.
- 1.6 Техникийн нөхцлөөс шалтгаалан Хан-Уул дүүргийн 300 ортой 4 дүгээр төрөх 2014 онд ашиглалтад орох боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн учраас 2014 оны төсөвт 3 дугаар төрөхийн барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилтийг төлөвлөж ашиглалтад оруулах нь зүйтэй.
- 1.7 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харъяа Түлэнхийн төвийн барилгын зураг төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хянаж дахин боловсруулсны үндсэн дээр Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн барилгын өргөтгөл хэлбэрээр шийдвэрлэх боломжийг судлах, одоогийн байршил дээр хүүхдийн эмнэлэг барих ТЭЗҮ, зургийн даалгавар боловсруулах нь зүйтэй.

Хоёр. Гүйцэтгэл удааширсан, төсөвт өртөг нэмэгдсэн шалтгаан, цаашид авах арга хэмжээний талаар:

- 2.1 Хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, хянаж баталгаажуулах, техникийн нөхцөл хангах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, барилга объектыг барьж ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих зэрэг хөрөнгө оруулалтыг эзэмших бүх үе шатанд нэгдсэн бодлого зохицуулалтгүй, мөрдөж буй хууль, журам, стандартууд уялдаа холбоогүй байгаагийн зэрэгцээ захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсвийн болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд, төрийн албан хаагчдын ажил хариуцах чадвар, хариуцлага сул, хууль журам мөрддөггүй, хяналт тавьж хариуцлага тооцдоггүй байдал давамгайлж ужгирсан нь хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл удаашрах үндсэн шалтгаан болж байна.
- 2.2 Дүн шинжилгээний аудитын дүнд илэрч бүртгэгдсэн хууль, журам, гэрээний зөрчлүүд нь ажил хариуцсан төрийн албан хаагчид, байгууллагуудын санаачилга, мэргэжлийн ур чадвар, гүйцэтгэлийн сахилга бат, хариуцлагатай холбоотой учир Засгийн газар тодорхой дүгнэлт хийж холбогдох арга хэмжээ авах шаардлагатай.
- 2.3 Хуульд заасан шаардлагыг хангаагүй объектыг төсвийн тухай хуулийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад тусгаснаас зураг төсвийг боловсруулах, баталгаажуулах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах зэрэг үйл ажиллагаанд бүтээн байгуулалтын хугацааны бараг тэн хагасыг зарцуулж байгаа нь төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хуульд заасан хугацааг хойшлуулахад хүргэж байна.
- 2.4 Барилгын төсвийн, гэрээний болон санхүүжилтийн тогтолцоонд барилга объектийг хуульд заасан хугацаанд нь төсөвт өртгийг нэмэгдүүлэхгүйгээр барьж дуусгахыг урамшуулсан хөшүүрэг, зохицуулалт, үнэлгээ, хариуцлагын механизм байхгүй нь төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэх хугацаа удаашрах, төсөвт өртөг нэмэгдэх нөхцлийг бүрдүүлж байна.
- 2.5 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хуульд заасан хугацаа удааширч байгаа нь төсөвт өртөг нэмэгдэх нэг гол шалтгаан болж байна. Иймд хөрөнгө оруулалтыг хэрэгжүүлэх, ялангуяа ашиглалтад оруулах хугацааг зөв тооцоолж, оновчтой төлөвлөх, гүйцэтгэлийн сахилга батыг чандлах чиглэлээр хууль эрх зүйн зохицуулалт, арга зүй, зохион байгуулалтын шинэчлэл хийх шаардлагатай болсон байна.
- 2.6 Төсөл, арга хэмжээний зургийн даалгавар, зураг төсөл, төсөвт өртгийг алдаатай тооцоолж дутуу боловсруулах, нэмэгдэл зураг төсөв зохиох, тэдгээрт дур зоргоороо өөрчлөлт оруулах замаар төсөвт өртгийг нэмэгдүүлж дараа оны төсвийн тухай хуульд тусгуулах жишиг тогтсон байна.
- 2.7 Түүнчлэн тендерт бага үнээр ялж, гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг хангаж зохион байгуулах шатанд захиалагчийн хяналтыг сулруулж, захиалагч, гүйцэтгэгч,

зураг төсөв зохиогч, баталгаажуулагч байгууллагууд хамтран төсөвт өртгийг нэмэгдүүлдэг, зарим тохиолдолд гүйцэтгээгүй ажлыг баталгаажуулж санхүүжилт олгодог явдал байна. Барилгын төсөвт өртгийг нэмэгдүүлдэг эдгээр зохисгүй үзэгдлийг таслан зогсоох шаардлагатай.

- 2.8 Засгийн газрын 2010 оны 336, 2012 оны 109 дүгээр тогтоол, БХБС-ын 2007 оны 210, ЗТБХБС-ын 2012 оны 263, 18, 181 дүгээр тушаалуудаар барилгын төсөвт өртгийг нэмэгдүүлэх шийдвэр гарч хэрэгжсэн нь төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг их хэмжээгээр нэмэгдэх бас нэг гол шалтгаан болсон байна.
- 2.9 Үүний дотор, ЗТБХБС-ын 2012 оны 18, 181 дүгээр тушаалаар батлагдсан шийдвэрүүд нь 2013 оноос эхлэн барилга объектын төсөвт өртгийг ихээхэн хэмжээгээр өсгөж, цаашид улсын төсвийн ачааллыг нэмэгдүүлэхээр байгаа тул дээрх тушаалуудыг Засгийн газрын түвшинд хянан үзэж, оновчтой шийдвэр гаргах шаардлагатай гэж үзэж байна.
- 2.10 Мөн ЗТБХБС-ын 2012 оны 181 дүгээр тушаалаар баталсан "Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм", "Барилгын төсөв зохиох дүрэм", түүнчлэн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээний зохицуулалт болон санхүүжүүлэх, хяналт тавих журмыг барилга объектийг хуульд заасан хугацаанд нь төсөвт өртгийг нэмэгдүүлэхгүйгээр барьж дуусгахыг урамшуулсан эдийн засгийн хөшүүрэг, зохицуулалт, үнэлгээ хариуцлагын механизм бий болгох чиглэлээр шинэчлэн боловсруулж хуулийн зохицуулалтын түвшинд шийдвэрлэх шаардлагатай байна.

ХАВСРАЛТУУД:

Хавсралт №1

ХОЙШЛУУЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

Дэд арга хэмжээний дугаар	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТӨЗ	Байршил		Гэрээний		код	3.1	3.2	3.3	3.4
				Аймаг, нийслэл	Гүйцэтгэгч компани	Анхны			Хойшлуулах			
						Огноо	Мөнгөн дүн		Хуульд нийцүүлээд дахин төлөвлөх	Дэд бүтцийн асуудлыг шийдсэний дараа үргэлжлүүлэх	Хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан дахин төлөвлөх	Цаашид ашиглах боломжтой эсэхэд дүгнэлт гаргуулах
1	XIII.3.1.1	Шалган нэвтрүүлэх цогцолбор /Увс, Давст сум, Боршоо боомт/	СС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
2	XIV.5.1.1	Үндэсний төв архивын нэгдсэн байрны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ХЗС	УБ	Нийслэл Өргөө ХК	2010.08.27	7 721,0	3.2		1		
3	XV.1.33	Шинээр барилгын материалын лаборатори байгуулах /Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Ховд, Орхон/	БХБС	Өмнөговь				3.3			1	
4			БХБС	УБ					3.1	1		
5	XV.1.45	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах	БХБС	УБ				3.1	1			
6	XV.1.46	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /орон нутагт/	БХБС	Дорноговь	Фронт гейт ХХК	2013.06.06	5 844,1	3.5				1
7	XV.1.48	"XXI зуун" хорооллын гадна цэвэр бохир ус, дулаан, холбоо цахилгааны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил /Завхан, Улиастай сум/	БХБС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
8	XV.3.33	Улаанбаатар хотын барилгын материалын төв лабораторийн тоног төхөөрөмж	БХБС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
9	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын талын хөрөнгө	БШУС	УБ	Экс инженеринг ХХК	2012.12.30	961,9	3.1	1			
10			БШУС	Сэлэнгэ	Гэрээ байгуулагдаагүй				3.3			1
11	XVII.1.1.42	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	БШУС	Дархан-Уул	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
12	XVII.1.1.46	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/	БШУС	Сэлэнгэ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
13	XVII.1.1.48	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган, 2 дугаар цэцэрлэг/	БШУС	Архангай	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
14	XVII.1.1.49	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Сэлэнгэ, Мандал сум, Хэрх тосгон/	БШУС	Сэлэнгэ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
15	XVII.1.1.50	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 6 дугаар баг/	БШУС	Дорнод	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
16	XVII.1.1.51	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Өмнөговь, Цогт-Овоо сум/	БШУС	Өмнөговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
17	XVII.1.1.52	Сургуулийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 6 дугаар сургууль/	БШУС	Сэлэнгэ	Комп т рэйд ХХК	2013.11.08	486,2	3.3			1	
18	XVII.1.1.56	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор /Өмнөговь, Хүрмэн сум/	БШУС	Өмнөговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
19	XVII.1.1.62	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/	БШУС	Орхон	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
20	XVII.1.1.65	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/	БШУС	Дундговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			

Хөрөнгө оруулалтын зарим арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаанд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

21	XVII.1.1.68	Дотуур байрны барилга, 80 ор /Хэнтий, Баянмөнх сум/	БШУС	Хэнтий	Хөлөг од ХХК	2013.08.19	500,0	3.4				1
22	XVII.1.1.71	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Баян-Уул сум/	БШУС	Дорнод	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
23	XVII.1.1.72	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Луус сум/	БШУС	Дундговь	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Гэрээ байгуулагдсан		3.3			1	
24	XVII.1.1.88	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	БШУС	Сүхбаатар	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
25	XVII.1.1.95	Дотуур байрны барилга, 120 ор /Дорнод, Баяндун сум/	БШУС	Дорнод	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
26	XVII.1.1.96	Сургуулийн спорт заалны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн, 2 дугаар сургууль/	БШУС	Хөвсгөл	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
27	XVII.1.1.97	Дотуур байрны барилга 100 ор /Хөвсгөл, Цагааннуур сум/	БШУС	Хөвсгөл	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
28	XVII.1.1.98	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн, 11 дүгээр цэцэрлэг/	БШУС	Дорнод	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
29	XVII.1.1.100	Спорт заалны барилга /Дундговь, Сайнцагаан, "Говийн ирээдүй" цогцолбор сургууль/	БШУС	Дундговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
30	XVII.1.1.101	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сүхбаатар, Асгат сум/	БШУС	Сүхбаатар	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
31	XVII.1.1.104	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Говьсүмбэр, Сүмбэр, 1 дүгээр цэцэрлэг/	БШУС	Говьсүмбэр	Огоч ноёд ХХК	2013.08.20	1 001,4	3.4				1
32	XVII.1.1.107	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Дундговь, Өндөршил сум/	БШУС	Дундговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
33	XVII.1.1.108	Дотуур байрны барилга, 120 ор /Төв, Батсүмбэр сум/	БШУС	Төв	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
34	XVII.1.1.109	Дотуур байрны барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар, 25 дугаар тусгай сургууль/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
35	XVII.1.1.110	Спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 60 дугаар сургууль/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
36	XVII.1.1.112	Сургуулийн дотуур байрны барилга /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Согог баг/	БШУС	Баян-Өлгий	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
37	XVII.1.1.114	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр сургууль/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
38	XVII.1.1.115	Цэцэрлэгийн барилга, /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
39	XVII.1.1.118	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Лаборатори сургууль/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
40	XVII.1.1.119	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 104 дүгээр сургууль/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
41	XVII.1.1.120	Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
42	XVII.1.1.121	Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
43	XVII.1.1.130	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Дорнод, Дашбалбар сум/	БШУС	Дорнод	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
44	XVII.1.1.148	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	БШУС	Баян-Өлгий	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	

Хөрөнгө оруулалтын зарим арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаанд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

45	XVII.1.1.149	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган, 3 дугаар цэцэрлэг/	БШУС	Архангай	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
46	XVII.1.1.156	Спорт заалны барилга /Өмнөговь, Манлай сум/	БШУС	Өмнөговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
47	XVII.1.1.164	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	БШУС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
48	XVII.1.1.165	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, их засвар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	БШУС	Сүхбаатар	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
49	XVII.1.1.166	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Тайшир сум/	БШУС	Говь-Алтай	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
50	XVII.1.1.167	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хэнтий, Хэрлэн сум/	БШУС	Хэнтий	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
51	XVII.1.1.168	Сургууль, цэцэрлэгийн гадна бохирын байгууламж /Улаанбаатар/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
52	XIX.1.1.13	Соёлын төвийн болон Захирагчийн албаны барилга /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум, Рашаант/	ССАЖС	Сэлэнгэ	Тарнийн арцат уул ХХК	2012.09.04	1 000,0	3,3			1	
53	XIX.1.1.22	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Тэс сум/	ССАЖС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
54	XIX.1.1.24	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Цэцэн-Уул сум/	ССАЖС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
55	XIX.1.1.25	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Дэлгэрцогт сум/	ССАЖС	Дундговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
56	XIX.1.1.26	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Төв, Баяндэлгэр сум/	ССАЖС	Төв	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
57	XIX.1.1.27	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Зүүнговь сум/	ССАЖС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
58	XIX.1.1.29	Ардын язгуур урлагийн төвийн барилга/ Увс, Улаангом сум/	ССАЖС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
59	XIX.1.1.30	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	ССАЖС	Сэлэнгэ	Талст Өргөө ХХК	Гэрээ байгуулагд аагүй		3,3			1	
60	XIX.1.1.32	Соёлын төв, 300 суудал /Завхан, Түдэвтэй сум/	ССАЖС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
61	XIX.1.1.33	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Завхан, Баянтэс сум/	ССАЖС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
62	XIX.1.1.34	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Завхан, Эрдэнэхайрхан сум/	ССАЖС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
63	XIX.1.1.35	Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Завхан, Отгон сум/	ССАЖС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
64	XIX.1.1.37	Урлагийн заалны өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, "Тэмүүлэл" цогцолбор сургууль/	ССАЖС	Сүхбаатар	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
65	XIX.1.1.38	Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Баяндалай сум/	ССАЖС	Өмнөговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
66	XIX.2.1.11	Спорт цогцолбор, 700 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	ССАЖС	Сүхбаатар	Лайт капитал хаус ХХК	2010.08.11	1 351,6	3,4				1
67	XIX.2.1.12	Дүүргийн өвлийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ССАЖС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,1	1			
68	XIX.2.1.15	Спорт цогцолбор, усан бассейн /Увс, Улаангом/	ССАЖС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
69	XXI.1.4	Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд/	ҮХААС	Ховд	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	
70	XXI.1.5	Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт нано биотехнологи нутагшуулах	ҮХААС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3,3			1	

Хөрөнгө оруулалтын зарим арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаанд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

71	XXII.1.2.6	МСҮТ-ийн биеийн тамирын заалны барилга /Архангай/	ХС	Архангай	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
72	XXII.2.1.3	Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга /Завхан, Улиастай сум/	ХС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
73	XXII.3.2.1	Хөдөлмөрийн нөхцөл мэргэжлийн өвчин судлалын үндэсний төвийн их засвар /Улаанбаатар/	ХС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
74	XXIII.1.1.2	Ахмадын сувиллын барилга /Увс, Улаангом сум/	ХАХНХС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
75	XXIII.1.1.4	Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэн /Төв, Зуунмод сум/	ХАХНХС	Төв	Б софт ХХК	2013.12.12	3 784,8	3.3			1	
76	XXV.1.1	Төрөх эмнэлэг, 300 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ЭМС	УБ	Нийслэл Өргөө ХК, Пума ХХК	2012.12.27	18 707,2	3.2		1		
77	XXV.1.4	Геронтологийн төв, 60 ор /Улаанбаатар/	ЭМС	УБ	Арвис-Интернэйшнл	2011.00.00	2 995,1	3.2		1		
78	XXV.1.26	Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн өргөтгөл /Орхон/	ЭМС	Орхон	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
79	XXV.1.27	Хүүхдийн эмнэлгийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр/	ЭМС	Орхон	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.1	1			
80	XXV.1.29	Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	ЭМС	Баянхонгор	Гэрээ байгуулагдаагүй			3.3			1	
81	XIX.1.1.4	Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай/	ОСАЖС	Архангай				3.3			1	

ХӨРӨНГӨ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨХ ШААРДЛАГАГҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА

Дэд арга хэмжээний дугаар	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЕЗ	код	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
					Хөрөнгө төлөвлөх шаардлагагүй					
					Дууссан ажил	Захиалагчийн урсгал төсвөөс хасч санхүүжүүлэх	Төлөвлөлийн алдаанаас нэр солигдсон, бусад	Орон нутгийн хөрөнгөөр шийдвэрлэх	Худалдах	Зам. Гүүрийн барилга, байгууламж
1	IX.1.1.1	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Гачуурт тосгон/	ШС	2.1	1					
2	X.1.1.4	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Дорноговь, Айраг сум/	ШС	2.1	1					
3	IX.1.1.5	Аврах гал унтраах 14, 30, 55 дугаар ангиудын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ШС	2.2		1				
4	XIII.3.1.2	Гаалийн ажилчдын 8 байрыг цахилгаанаар хангаж байгаа цахилгааны кабель шугамуудыг шинэчлэн солих, 15 машины гаражийн барилгын дээвэр засварлах, конторын барилгын цахилгаанаар халаах тогоог шинэчлэх, гадна цэвэр усны шугам солих, цахилгааны тэжээлийн кабель утсыг солих /Дорноговь, Замын-Үүд/	СС	2,3			1			
5	XIII.3.1.4	Гаальчдын 8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар, Бичигт; Ховд, Булган; Хөвсгөл, Мөрөн/	СС	2.1	1					
6	XIV.2.1.2	Нэг цэгийн үйлчилгээтэй нэгдсэн контор, цагдан хорих байр барих /Өмнөговь/	ХЗС	2.3			1			
7	XV.1.29	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/	БХБС	2.1						1
8			БХБС	2.1	1					
9			БХБС	2.1	1					
10			БХБС	2.1	1					
11	XV.1.33	Шинээр барилгын материалын лаборатори байгуулах /Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Ховд, Орхон/	БХБС	2.1	1					
12	XV.1.34	Бохир усны шугамын шинэчлэл, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	БХБС	2.5					1	
13			БХБС	2.4				1		
14	XV.1.39	2 аймгийн төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх /Баян-Өлгий, Сэлэнгэ/	БХБС	2.3			1			
15	XV.1.41	Цэвэр, бохир усны шугам /Дорноговь/	БХБС	2,4				1		
16	XV.1.42	Орчны тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	БХБС	2.1	1					
17	XV.1.44	Шинэ Яармагийн орон сууцны хорооллын цэвэр усны насос станц, усан сан, гүний худгийн гадна цахилгаан дамжуулах агаарын 10 кВ шугам татах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	БХБС	2.1	1					
18	XV.3.2	Орон нутгийн нийтийн аж ахуйн тусгай зориулалтын машин механизм, тоног төхөөрөмж	БХБС	2.1	1					
19			БХБС	2.1	1					
20	XVI.1.8	Батлан хамгаалах яамны харьяа "Бага баян" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын амралтын газрын авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар/	БХС	2.1	1					
21	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын талын хөрөнгө	БШУС	2,1	1					
22			БШУС	2.1	1					
23	XVII.1.1.154	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 3 дугаар хороо/	БШУС	2.1	1					
24	XVII.2.1.2	Биологийн идэвхтэй бэлдмэлийн үйлдвэрлэл, туршилтын цех /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	БШУС	2.5					1	
25	XVIII.1.14	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: -20 км хатуу хучилттай авто зам, -40 км замын үлдэгдэл санхүүжилт	ЗТС	2.6						1
26	XVIII.1.15	Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай замын шинэчлэл /Өвөрхангай/	ЗТС	2.6						1
27	XVIII.1.16	Элсэн тасархай-Арвайхээр чиглэлийн 40 км замын хэсэгчилсэн шинэчлэл /Өвөрхангай/	ЗТС	2.6						1

Хөрөнгө оруулалтын зарим арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаанд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

25	XV.1.17	Яармагийн гүүрээс Нисэхийн товчоо /1 дүгээр хэсэг/ Сонсголгогийн замын уулзвараас Яармагийн товчоо / 2 дугаар хэсэг/ хүртэлх 13.7 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/	ЗТС	2.6						1
26	XV.1.18	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ/	ЗТС	2.1	1					
27	XV.1.19	Шарга морьт-Жижидийн уулзвараас Гүнтийн даваа чиглэлийн 5 км авто зам /Улаанбаатар/	ЗТС	2.6						1
28	XV.1.20	МТ-ын шатахуун түгээх станцын уулзвараас Хайлаастын эцэс хүртэлх 3.1 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 16 дугаар	ЗТС	2.6						1
29	XV.1.27	Аймгийн төвийн Гашууны голын 75 у/м төмөрбетон гүүрийг уртасгах, их засвар /Увс/	ЗТС	2.6						1
30	XV.1.28	Үүрийн голын 326.55 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/	ЗТС	2.6						1
31	XV.1.29	Сэлэнгэ мөрний Сацын булангийн төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Рашаант сум/	ЗТС	2.6						1
32	XVIII.1.30	Сэлэнгэ мөрнийг гатлах явган зорчигчийн 2 хэсэг 422.5 у/м гүүр /Булган, Сэлэнгэ/ 15	ЗТС	2.6						1
33	XV.1.31	Шивэрийн голын модон гүүр /Увс, Ховд сум/	ЗТС	2.6						1
34	XV.1.32	Хуурай хөндийн 18 у/м төмөрбетон гүүрийн барилгын ажил /Дорнод/	ЗТС	2.6						1
35	XV.1.35	Онон гол дээрх төмөр бетон гүүрэнд их засвар хийх /Хэнтий, Дадал/	ЗТС	2.6						1
36	XV.1.49	Аймгийн нисэх буудлын аэродромын өргөтгөл, хүчитгэлийн ажил, 2 дугаар үе шат /Хөвсгөл/	ЗТС	2.6						1
37	XV.1.50	Гурван сайхан нисэх буудлын аэродромыг өргөтгөх, хүчитгэх ажил /Өмнөговь/	ЗТС	2.6						1
38	XIX.1.1.11	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан/	ССАЖС	2.5						1
39	XIX.1.1.15	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Баянхайрхан сум/	ССАЖС	2.1	1					
40	XIX.2.1.8	Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул/	ССАЖС	2.5						1
41	XIX.2.1.10	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 2 дугаар баг/	ССАЖС	2.5						1
42	XIX.2.1.13	Спорт цогцолборын өргөтгөл, усан бассейн /Дорнод, Хэрлэн сум/	ССАЖС	2.5						1
43	XXI.1.3	Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын төв /Хан-Уул дүүрэг/	ҮХААС	2.3			1			
44	XXII.2.1.4	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх /Ховд/	ХС	2.5						1
45	XXV.1.6	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Завхан, Улиастай сум/	ЭМС	2.4				1		
46	XXV.1.20	Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харьяа түлэнхийн төвийн барилга /Улаанбаатар/	ЭМС	2,5						1
47	XIX.2.1.7	Усан бассейн, Сэлэнгэ, Сүхбаатар	ССАЖС	2.5						1

ЦААШИД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА-1

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЕЗ	Байршил		Гэрээний		2014 оны Төсвийн тухай хуульд оруулах санал	код	1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10					
				Аймаг, нийслэл	Гүйцэтгэгч компани	Анхны				Үргэлжлүүлэх					
						Огноо	Мөнгөн дүн			Төсөвт өртөг	Батлагдсан төсөвт өртөг	Гэрээний үнийг дүнгээр	Хөндлөнгүйн шинжээний баталгаажуулсан дүнгээр	Зураг төсвийг өөрчлөн боловсруулах	Гэрээ байгуулах эрх олгосон дүнгээр
1	XIII.3.1.3	Шивээхүрэн боомтод 32 айлын орон сууц барих /Өмнөговь/	СС	Өмнөговь	Жугамт өргөө ХХК	2013.09.12	1 396,1	1 396,1	1.6		1				
2	XIV.2.1.1	Нэгдсэн хорих анги 1500 хүн /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	ХЗС	УБ	ШШГЕГ	2013.02.08	3 855,5	37 074,1	1.5	1					
3	XIV.6.1.2	Хичээлийн байрны барилга, 3000 сонсогч /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	ХЗС	УБ	Грийн рэсурс	2013.05.20	25 943,7	35 468,4	1.5	1					
4	XV.1.29	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/	БХБС	Өвөрхангай	Одкон холдинг ХХК	2012.11.08	472,1	472,1	1.6		1				
5							997,5	572,3	1.6		1				
6	XV.1.30	Шинээр тавигдахаар төлөвлөж байгаа төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1.25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх	БХБС	УБ	Геосан ХХК	2011.07.18	14 100,0	14 100,0	1.6		1				
7	XV.1.33	Шинээр барилгын материалын лаборатори байгуулах /Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Ховд, Орхон/	БХБС	Дорноговь	Жин мандал ХХК	2013.09.23	825,6	790,1	1.7			1			
				Ховд	Арвижих Увс ХХК	2012.09.26	924,9	962,5	1.1	1					
8	XV.1.35	Цэвэр усны шугам, өргөлтийн станцын шинэчлэл /Ховд, Жаргалант сум/	БХБС	Ховд	Хүчит чулуут ХХК	2012.04.16	1 477,5	2 276,7	1.6		1				
9	XV.1.37	Сумын төвийн төвлөрсөн ус хангамжийн 13 км шугам сүлжээний шинэчлэл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	БХБС	Сүхбаатар	Дөрвөлж ОНӨҮГ	2013.09.12	2 235,5	2 235,5	1.6		1				
10	XV.1.43	Бүгд Найрамдах Чех Улсын хөрөнгө оруулалт аар эргэн төлөгдөх нөхцлөөр хэрэгжүүлэх "Евро Эко Төгөл" төсөл /Орхон/	БХБС	Орхон	Их хаадын цуваа ХХК	2014.01.07	8 926,2	8 926,2	1.6		1				
11	XV.1.45	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах	БХБС	Архангай	Гурван тамир ХХК	2013.11.08	539,4	539,4	1.6		1				
12	XV.1.45	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах	БХБС	Өвөрхангай	Монхурд ХХК	2013.09.12	810,9	810,9	1.6		1				
13	XV.1.46	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /орон нутагт/	БХБС	Дорноговь	Арвис интернэйшнл ХХК	2013.07.04	4 273,6	4 273,6	1.10						1
14				Дорноговь	Индустр ХХК	2013.07.22	3 578,3	3 578,3	1.6		1				
15				Дорноговь	Аглут ХХК	2013.06.10	960,0	960,0	1.6		1				
16	XV.1.47	Гэр хороололд бохир усны шугам, бага хүчин чадлын цэвэрлэх байгууламж шинээр барих /Улаанбаатар/	БХБС	УБ	Үндэсний барилга консерциум	2013.09.27	3 000,0	3 000,0	1.6		1				
17	XV.1.49	Бохирын 980м Ø500 мм-ийн 12АБ коллекторын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сансарын туннэлээс зүүн 4 замын уулзвар хүртэл/	БХБС	УБ	Гикон ХХК			1 007,1	1.5	1					
18	XV.1.50	Цэвэр, бохир усны итгэмжлэгдсэн болон зөөврийн лаборатори байгуулах /орон нутагт/	БХБС	УБ	Цэцүүх трэйд ХХК		948,8	948,8	1.6		1				
19	XV.3.2	Орон нутгийн нийтийн аж ахуйн тусгай зориулалтын машин механизм, тоног төхөөрөмж	БХБС	УБ	Өлзийт төв ХХК, Рэс ХХК		2 530,6	2 530,6	1.6		1				
20	XVII.1.1.24	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Биндэр сум/	БШУС	Хэнтий	Бүтээлч шинэ сонголт ХХК	2009.08.11	1 380,0	1 830,0	1.6		1				

Хөрөнгө оруулалтын зарим арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаанд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

21	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын талын хөрөнгө	БШУС	Говьсүмбэр	Хялганат нуга ХХК	2012.12.31	452,5	452,5	1,6	1							
22				Дундговь	Бридж констракшн ХХК	2011.12.20	299,2	299,2	1,6	1							
23	XVII.1.1.32	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	БШУС	Баянхонгор	Их наяд хөгжил ХХК	2013.08.26	2 906,8	2 906,8	1,6	1							
24	XVII.1.1.33	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	БШУС	Говь-Алтай	Гэрээ байгуулагдаагүй			5 426,9	1,5	1							
25	XVII.1.1.34	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Жаргалант сум, 1 дүгээр сургууль/	БШУС	Ховд	Улаан дөл ХХК	2013.07.08	1 487,2	2 240,1	1,5	1							
26	XVII.1.1.35	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Чандмань сум/	БШУС	Ховд	БЯЦО ХХК	2012.12.31	749,9	1 241,8	1,5	1							
27	XVII.1.1.36	Сургуулийн барилга /Сэлэнгэ, Сант сум/	БШУС	Сэлэнгэ	Хөх бүрдний эх ХХК	2013.11.27	1 499,7	2 699,1	1,5	1							
28	XVII.1.1.37	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, /Увс, Улаангом сум, Чандмань-Эрдэм сургууль/	БШУС	Увс	Гэрээ байгуулагдаагүй			2 826,3	1,5	1							
29	XVII.1.1.38	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Увс, Тариалан сум/	БШУС	Увс	Идэр Чандамань ХХК	2012.09.19	2 500,0		1,8				1				
30	XVII.1.1.39	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөххөтөл баг/	БШУС	Баян-Өлгий	Ганбарс ХХК	2013.07.16	960,6	960,6	1,6	1							
31	XVII.1.1.40	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Увс, Малчин сум/	БШУС	Увс	Дэглий цагаан ХХК	2013.08.29	665,4	970,1	1,5	1							
32	XVII.1.1.41	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Дундговь, Сайнцагаан сум/	БШУС	Дундговь	Хэра констракшн ХХК	2012.12.20	2 960,0	3 356,3	1,7				1				
33	XVII.1.1.43	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/	БШУС	Сэлэнгэ	Улаанбаатар хотын Барилга зам гүүрийн корпораци	2012.09.21	700,0	1 265,9	1,5	1							
34	XVII.1.1.44	Спорт заалны барилга /Ховд, Ховд сум/	БШУС	Ховд	Цагаан бөлбөө ХХК	2012.04.06	446,5	849,3	1,5	1							
35	XVII.1.1.45	Спорт заалны барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, Спортын дунд сургууль/	БШУС	Сэлэнгэ	Сэлэнгэ таван хан ХХК	2012.09.18	600,0	857,5	1,9						1		
36	XVII.1.1.47	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	БШУС	Дундговь	Бум констракшн ХХК	2012.10.09	700,0	954,4	1,8				1				
37	XVII.1.1.53	Цэцэрлэгийн барилга /Баянхонгор, Бөмбөгөр сум/	БШУС	Баянхонгор	Хаш гово ХХК	2012.08.03	791,2	791,2	1,6	1							
38	XVII.1.1.55	Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны барилга /Улаанбаатар/	БШУС	УБ	Нийслэл Өргөө ХХК	2013.09.27	4 115,3		1,8					1			
39	XVII.1.1.57	Сургуулийн барилга /Хэнтий, Өндөрхаан хот, 1 дүгээр сургууль/	БШУС	Хэнтий	Алтан булаг трейд ХХК	2013.07.05	3 000,0	3 000,0	1,6	1							
40	XVII.1.1.58	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Эрдэнэ сум/	БШУС	Төв	Тусгал төв ХХК	2013.09.12	1 605,8	1 605,8	1,6	1							
41	XVII.1.1.59	Бага сургуулийн барилга /Хэнтий, Бэрх тосгон/	БШУС	Хэнтий	Суварга эв ХХК	2012.03.29	449,2	761,2	1,5	1							
42	XVII.1.1.60	Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалны барилга, 320 суудал /Архангай, Хангай сум/	БШУС	Архангай	Мөн Инж Эм Жи ХХК	2013.10.07	1 600,0	2 848,8	1,7				1				
43	XVII.1.1.61	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Дундговь, Баянжаргалан сум/	БШУС	Дундговь	Гэрээ байгуулагдаагүй			1 074,1	1,7				1				
44	XVII.1.1.63	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хэнтий, Батширээт сум/	БШУС	Хэнтий	Гэрээ байгуулагдаагүй			1 687,5	1,5	1							
45	XVII.1.1.64	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Гурвансайхан сум/	БШУС	Дундговь	Мөнхийн үргэлжлэл ХХК	2013.09.30	1 184,2		1,8						1		

Хөрөнгө оруулалтын зарим арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаанд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

46	XVII.1.1.66	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Булган сум/	БШУС	Архангай	Гурван тамир ХХК	2013.10.01	1 179,6	1 179,6	1,6		1						
47	XVII.1.1.67	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, спорт заалны барилга /Хэнтий, Өндөрхаан, "Хан-хэнтий" цогцолбор/	БШУС	Хэнтий	Гэрээ байгуулагдаагүй			2 401,8	1,5	1							
48	XVII.1.1.69	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/	БШУС	Дорнод	Дорнын Оч ХХК	2013.10.30	342,2		1,8				1				
49	XVII.1.1.70	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	БШУС	Баянхонгор	Ган Мөнхжин ХХК	2013.06.03	450,0	611,0	1,5	1							
50	XVII.1.1.73	Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Хэнтий, Мөрөн сум/	БШУС	Хэнтий	Тэгш Хүрээ ХХК	2013.08.19	330,0	654,7	1,5	1							
51	XVII.1.1.74	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Архангай, Ихтамир сум/	БШУС	Архангай	РСТ ХХК	2013.10.17	998,0	998,0	1,6		1						
52	XVII.1.1.75	Сургуулийн хичээлийн байрны барилга, /Дархан-Уул, Дархан, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харъяа сургууль/	БШУС	Дархан-Уул	Жи Ди ХХК	2013.08.28	3 006,9	3 006,9	1,6		1						
53	XVII.1.1.76	Багийн хөгжлийн ордны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	БШУС	Хөвсгөл	Тэмээн ХХК	2013.11.05	879,4	879,4	1,6		1						
54	XVII.1.1.77	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	БШУС	Өвөрхангай	ӨВМТХ ХХК	2012.07.26	1 388,7	2 020,7	1,5	1							
55	XVII.1.1.78	Сургуулийн хичээлийн барилга, 120 суудал /Архангай, Цахир сум/	БШУС	Архангай	Од-Да тайж ХХК	2013.04.16	372,6	381,1	1,7			1					
56	XVII.1.1.79	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 2 дугаар сургууль/	БШУС	Баян-Өлгий	АГАЙЫН ХХК	2013.09.18	2 299,9	2 299,9	1,6		1						
57	XVII.1.1.81	Сумын урлаг, спортын заалны барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/	БШУС	Дорнод	ЦОДММ ХХК	2012.09.28	299,7		1,8				1				
58	XVII.1.1.82	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Үенч сум/	БШУС	Ховд	Гэрээ байгуулагдаагүй			2 095,2	1,5	1							
59	XVII.1.1.85	Спорт заалны барилга /Дорнод, Матад сум/	БШУС	Дорнод	ДОЦ ХХК	2012.08.31	390,0	611,2	1,7			1					
60	XVII.1.1.86	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Увс, Өмнөговь сум/	БШУС	Увс	Цэлмэг Ази констракшн ХХК	2012.12.31	500,0	983,9	1,5	1							
61	XVII.1.1.87	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум/	БШУС	Сэлэнгэ	Цр Би А ХХК	648,9	2012.12.10	880,9	1,6		1						
62	XVII.1.1.91	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Жаргалт хаан сум/	БШУС	Хэнтий	Оч манлай ХХК	2012.08.29	437,1	653,8	1,7			1					
63	XVII.1.1.93	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	БШУС	УБ	Сити палас ХХК	2011.12.14	2 499,0	2 499,0	1,6		1						
64	XVII.1.1.94	Спортын гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	БШУС	Архангай	Хера констракшн ХХК	2013.10.03	1 200,0		1,8				1				
65	XVII.1.1.102	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/	БШУС	Сэлэнгэ	Карголанд ХХК	2012.11.12	759,2	759,2	1,6		1						
66	XVII.1.1.103	Спорт заалны барилга /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум/	БШУС	Өвөрхангай	ДШЛ ХХК	2013.07.17	500,0	500,0	1,6		1						
67	XVII.1.1.105	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	БШУС	Сүхбаатар	Морин сувд ХХК	2011.05.04	1 800,0	2 300,0	1,6		1						
68	XVII.1.1.106	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	БШУС	УБ	Интеко инженеринг	2010.09.03	1 529,0	1 529,0	1,6		1						
69	XVII.1.1.113	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар сургууль/	БШУС	УБ	Алтан булаг трейд ХХК	2013.12.25	3 044,0	6 759,3	1,5	1							
70	XVII.1.1.131	Сургуулийн барилга, спорт заал, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн харъяа анагаах ухааны коллеж/	БШУС	Говь-Алтай	Гэрээ байгуулагдаагүй			5 184,7	1,5	1							
71	XVII.1.1.133	Сургуулийн барилга, 928 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, "Хан-Уул" цогцолбор/	БШУС	Дорнод	Чандмань Тал ХХК	2011.12.27	2 700,0	3 587,6	1,7			1					
72	XVII.1.1.134	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	БШУС	Архангай	Голомт констракшн ХХК	2013.08.26	1 596,4		1,8				1				

Хөрөнгө оруулалтын зарим арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаанд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

73	XVII.1.1.135	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум/	БШУС	Булган	Зос трейд ХХК	2012.07.05	1 849,0	1 849,0	1,6		1				
74	XVII.1.1.136	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Баян-Уул сум/	БШУС	Дорнод	Сүхжин ХХК	2012.08.27	1 990,0	1 990,0	1,6		1				
75	XVII.1.1.139	Спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 61 дүгээр сургууль/	БШУС	УБ	Вайтмүүд ХХК	2012.08.14	550,0		1,8			1			
76	XVII.1.1.140	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баянхонгор, Гурванбулаг сум/	БШУС	Баянхонгор	Унага трейд ХХК	2012.08.14	700,0	913,5	1,5	1					
77	XVII.1.1.141	Цэцэрлэгийн барилга /Ховд, Мөст сум/	БШУС	Ховд	БИСЭТ ХХК	2012.11.28	772,6	772,6	1,6		1				
78	XVII.1.1.142	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	БШУС	УБ	Гэрээ байгуулагдаагүй			1 097,8	1,5	1					
79	XVII.1.1.143	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Эрдэнэбулган сум/	БШУС	Хөвсгөл	Их Үен ХХК	2012.07.16	649,0	923,2	1,5	1					
80	XVII.1.1.144	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Галт сум/	БШУС	Хөвсгөл	Мөнх-Өргөө ХХК	2012.07.12	50,0	882,3	1,5	1					
81	XVII.1.1.145	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Цагаанчулуут сум/	БШУС	Завхан	Гэрээ байгуулагдаагүй			952,1	1,5	1					
82	XVII.1.1.147	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Галшар сум/	БШУС	Хэнтий	Хасу Мегаватт	2013.08.20	399,7	655,0	1,5			1			
83	XVII.1.1.150	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Жаргалант сум/	БШУС	Ховд	Буянтын боргио ХХК	2012.09.26	673,5	673,5	1,6		1				
84	XVII.1.1.153	Сургуулийн барилга, спорт заал 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Их залуу баг/	БШУС	Орхон	Урагшлах ХХК	2011.04.19	1 720,0	1 720,0	1,6		1				
85	XVII.1.1.155	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	БШУС	Дундговь	Эн Ди трейд ХХК	2012.12.31	650,0		1,8			1			
86	XVII.1.1.158	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хархорин, Эрдэнэзуу, Шашны сургууль/	БШУС	Өвөрхангай	Хархорин өргөө ХХК	2011.12.09	848,6	1 841,6	1,6		1				
87	XVII.1.1.159	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	БШУС	УБ	Немон ХХК	2011.12.27	2 186,9	3 266,8	1,5	1					
88	XVII.1.1.160	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн, 6 дугаар сургууль/	БШУС	Дорнод	ЦОДММ ХХК	2012.08.29	405,0	938,3	1,6		1				
89	XVII.1.1.161	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Булган, Булган сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/	БШУС	Булган	Чин Ван констракшн ХХК	2012.09.18	800,0	1 340,3	1,5	1					
90	XVII.1.1.162	Сургуулийн спорт заалны барилга /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	БШУС	Архангай	Макс майнд ХХК				1,8			1			
91	XVII.1.1.163	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Говь-Угтаал сум/	БШУС	Дундговь	Бат хэрэйд ХХК	2013.06.06	649,6	649,6	1,6		1				
92	XVII.1.1.169	Сургуулийн барилга 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/	БШУС	Хөвсгөл	Хөх тэнгэр Хөвсгөл ХХК	2011.05.05	50,0	1 940,0	1,6		1				
93	XVIII.1.48	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан Монголын талын гүйцэтгэх төсөл арга хэмжээ /Төв, Хөшигийн хөндий/	ЗТС	Төв	Azusa sekkei, Mitsubishi chiyo da нэгдэл		122 889,2	122 889,2	1,6		1				
94	XVIII.1.51	Аймгийн нисэх буудлын барилгын өргөтгөл /Баян-Өлгий/	ЗТС	Баян-Өлгий	Гэрээ байгуулагдаагүй			650,0	1,5	1					
95	XIX.1.1.9	Гандантэгчилэн хийдийн өргөтгөлийн барилга, 1080 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	ССАЖС	УБ	Си эйч си ХХК	2009.07.31	14 276,3	19 606,3	1,6		1				
96	XIX.1.1.10	Соёлын төвийн барилга, 500 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	ССАЖС	Завхан	Монре констракшн ХХК	2011.08.17	2 199,9	2 435,7	1,6		1				
97	XIX.1.1.12	Хан-Хэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	ССАЖС	Хэнтий	Хөвсгөл геологи ХХК	2012.05.23	3 500,0	3 500,0	1,6		1				
98	XIX.1.1.17	Соёлын төвийн барилга /Архангай, Батцэнгэл сум/	ССАЖС	Архангай	Их хашаат ХХК	2012.08.13	830,0	830,0	1,6		1				
99	XIX.1.1.21	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Сэлэнгэ, Шаамар сум/	ССАЖС	Сэлэнгэ	Бизнес фокус ХХК	2012.08.01	750,0	1 072,9	1,6		1				
100	XIX.1.1.23	Номын сангийн өргөтгөл /Булган, Төв номын сан/	ССАЖС	Булган	Булган барилга ХХК	2013.09.25	342,6		1,8			1			

Хөрөнгө оруулалтын зарим арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаанд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

101	ХД.1.1.28	Соёл, спортын цогцолборын барилга /Ховд, Жаргалант сум/	ССАЖС	Ховд	Гэрээ байгуулагдаагүй			1 283,1	1,5	1							
102	ХД.1.1.31	Урлаг, спортын цогцолбор төв байгуулах, 500 суудал /Ховд, Үенч сум/	ССАЖС	Ховд	Гэрээ байгуулагдаагүй			1 638,5	1,5	1							
103	ХД.2.1.9	Спорт цогцолбор /Ховд, Манхан сум/	ССАЖС	Ховд	Жаргалант Луу ХХК	2012.08.07	570,1	2 128,2	1,5	1							
104	ХД.2.1.14	Спорт цогцолборын барилга /Дорноговь, Хатанбулаг сум/	ССАЖС	Дорноговь	Арвин сүлжээ ХХК	2013.09.11	913,4	913,4	1,6		1						
105	ХХI.1.2	Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ҮХААС	УБ	Ди Си Эйч ХХК	2013.05.14	650,0	650,0	1,6		1						
106	ХХV.1.2	Улсын клиникийн 1 дүгээр нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар/	ЭМС	УБ	Гангар инвест ХХК	2011.08.19	12 780,0	12 780,0	1,5		1						
107	ХХV.1.30	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	ЭМС	Говь-Алтай	Лайт капитал хаус ХХК	2011.06.08	1 888,8	2 898,9	1,7			1					
		ДҮН						401 286,8			33	50	11	11	1	1	1

Хавсралт №3-ын үргэлжлэл

ЦААШИД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА-2

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЕЗ	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээ байгуулсан	2014 оны Төсвийн тухай хуульд оруулах санал			код	Үлдэгдлийг санхүүжүүлэх		
						Санхүүжих өртөг	Санхүүжсэн дүн	Үлдэгдэл		Батлагдсан төсөвт өртөг	Гэрээний үнийн дүнгээр	Хөндлөнгүйг шинжээчийн баталгаажуулсан төсөвт өртгийн дүнгээр
1	IX.1.1.2	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Ховд, Булган сум/	ШС	Алтайн буйлаас ХХК	2011.06.14	1 061,3	839,8	221,5	1,4		1	
2	XI.1.3	Хог боловсруулах үйлдвэр /Улаанбаатар/	БОНХС	Органик солишнс монголия ХХК	12.08.09	9 723,2	5 741,6	3 981,6	1,2		1	
3	XIII.3.1.4	Гаальчдын 8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар, Бичигт; Ховд, Булган; Хөвсгөл, Мөрөн/	СС	Сант Өндөр ХХК	2013.09.09	582,7	175,5	407,2	1,2		1	
4	XIII.3.1.4	Гаальчдын 8 айлын орон сууц нийт 24 айлын орон сууц 3 байршилд барих /Сүхбаатар, Бичигт; Ховд, Булган; Хөвсгөл, Мөрөн/	СС	Тэнгэр хишиг ХХК	2013.09.09	574,1	339,0	235,1	1,2		1	
5	XIV.6.1.1	Сонсогч оюутны дотуур байр, 850 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	ХЗС	Интеко инженеринг ХХК	2012.05.21	3 503,9	3 480,0	23,9	1,2		1	
6	XV.1.29	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/	БХБС	Силена ХХК	2013.05.00	52,3	39,2	13,1	1,2		1	
7	XV.1.29	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Хот байгуулалтын салбар" төсөл /Монголын талын хөрөнгө/	БХБС	Одкон холдинг ХХК		572,3	477,5	94,8	1,2		1	
8	XV.1.31	Үйлчилгээний төвийн барилга /Сэлэнгэ, Түшиг сум/	БХБС	Зориг конструктор ХХК	2012.10.29	247,9	187,0	60,9	1,2		1	
9	XV.1.32	Үйлчилгээний төвийн барилга /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	БХБС	СБУ ХХК	2012.08.27	249,6	187,0	62,6	1,2		1	
10	XV.1.36	Гадна ус хангамж, цэвэр усны шугамын шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум/	БХБС	Комфорт-импекс ХХК	2012.06.11	4 223,8	3 300,0	923,8	1,3			1
11	XV.1.38	Дархан хотын нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шат шинэчлэл /Дархан-Уул/	БХБС	Цамхаг констракшн ХХК	2012.09.07	431,2	375,0	56,2	1,2		1	
12	XV.1.40	Гэр хорооллын цэвэр усны 2,8 км, бохир усны 2,4 км шугам, усан сан /Сэлэнгэ, Сайхан сум, Хөтөл тосгон/	БХБС	Бурхант хясаат ХХК	2012.05.14	244,2	158,6	85,6	1,2		1	

Хөрөнгө оруулалтын зарим арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаанд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

13	XV.1.40	Гэр хорооллын цэвэр усны 2.8 км, бохир усны 2.4 км шугам, усан сан /Сэлэнгэ, Сайхан сум, Хөтөл тосгон/	БХБС	Зориг конструктор ХХК	2012.05.17	239,0	234,1	4,9	1.2		1	
14	XV.1.45	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах	БХБС	Идэр чандмань ХХК		472,9	463,1	9,8	1.2		1	
15	XV.1.45	Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг	БХБС	Морин сүвд ХХК		455,0	452,7	2,3	1.2		1	
16	XV.1.46	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /орон нутагт/	БХБС	Их модун ХХК, туслан гүйцэтгэгч ТТН ХХК	2013.05.10	30 566,3	18 372,6	12 193,7	1.1	1		
17	XV.1.46	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /орон нутагт/	БХБС						1.1	1		
18	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын талын хөрөнгө	БХБС	АТА трейд ХХК	2011.12.21	396,0	356,4	39,6	1.2		1	
19	XVII.1.1.28	Дэлхийн банкны "Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" төслийн Монголын	БХБС	Карголенд ХХК	2011.12.21	414,5	403,0	11,5	1,2		1,0	
20	XVII.1.1.29	Сургуулийн барилга /Архангай, Багшийн коллеж/	БШУС	Алтан булаг трейд ХХК	2008.12.26	3 740,7	3 146,0	594,7	1.3			1
21	XVII.1.1.54	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор, /Дорноговь, Сайншанд сум, Төмөр замын 3 дугаар сургууль/	БШУС	Инкозон ХХК	2012.11.22	954,1	625,0	329,1	1.2		1	
22	XVII.1.1.80	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Дөргөн сум/	БШУС	Ховдын хаш өргөө ХХК	2012.12.31	1 220,2	367,5	852,7	1.1	1		
23	XVII.1.1.83	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн 2 дугаар байр/	БШУС	ПГС ХХК	2012.09.05	1 700,0	1 126,4	573,6	1.2		1	
24	XVII.1.1.84	Спорт заалны барилга /Дорнод, Дашбалбар сум/	БШУС	Аригүн ХХК	2012.08.29	602,2	299,5	302,7	1.2		1	
25	XVII.1.1.90	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	БШУС	Мөнх хутаг ХХК	2012.09.03	719,8	200,0	519,8	1.1	1		
26	XVII.1.1.92	Дотуур байрны барилга /Хэнтий, Галшар сум/	БШУС	Баялаг хурх ХХК	2012.03.15	566,8	342,0	224,8	1.3			1
27	XVII.1.1.99	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	БШУС	Самасон ХХК	2009.12.07	3 289,9	3 210,0	79,9	1.2		1	
28	XVII.1.1.129	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Завхан, Отгон сум/	БШУС	Эй Эн И И ХХК, Ар Угтаал ХХК түншлэл	2010.07.20	950,0	906,8	43,2	1.2		1	
29	XVII.1.1.132	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум/	БШУС	Мон инж бар ХХК	2010.06.04	880,0	797,3	82,7	1.2		1	
30	XVII.1.1.137	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Хэнтий, Батноров сум/	БШУС	ӨВМТХ ХХК	2012.06.28	1 141,5	941,5	200,0	1.2		1	
31	XIX.1.1.14	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Увс, Наранбулаг сум/	ССАЖС	Амарсанаа ХХК	2012.08.06	700,0	695,0	5,0	1.2		1	
32	XIX.1.1.16	Соёлын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/	ССАЖС	Вайтмүүд лайт ХХК	2012.07.18	1 127,5	741,4	386,1	1.3			1
33	XIX.1.1.18	Алтай чуулгын барилга, 500 суудал /Говь-Алтай/	ССАЖС	Заг ХХК	2007.12.25	5 266,8	4 603,1	663,7	1.2		1	
34	XIX.1.1.19	Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Уянга сум/	ССАЖС	Бүтээлч шинэ сонголт ХХК	2010.12.17	1 260,0	1 131,4	128,6	1.2		1	
35	XIX.1.1.20	Соёл, урлагийн заал /Дорнод, Баянтүмэн сум/	ССАЖС	Аглут ХХК		1 023,4	755,9	267,5	1.1	1		
36	XXIII.1.1.3	Баруун бүсийн хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнгийн ажлын өргөтгөл /Ховд/	ХАХНХС	Алтайн трейст ХХК	2010.09.23	347,1	319,5	27,6	1.2		1	
				Алтайн зам ХХК	2010.12.01	406,8	370,3	36,5				
				Ховдын өргөө ХХК	2011.06.06	748,0	604,5	143,5				
				Ховд аргим ХХК	2010.12.01	275,4	209,9	65,5				
37	XXV.1.28	Эхчүүдийн амрах байрны барилга /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	ЭМС	Эко сүндэр ХХК	2013.08.20	35,0	-	35,0	1.2		1	
Нийт дүн						80 965,4	56 975,1	23 990,3		5	28	4

ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ НЭМЭГДСЭН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

№	Хуульд тусгагдсан код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЕЗ	Хуулиарх өртөг		Магадлал хийгдсэн өртөг		Магадлал хийгдсэн өртгийн өсөлт	
				Анхны		Анхны		Анхны	
				Огноо	Мөнгөн дүн	Огноо	Мөнгөн дүн	Мөнгөн дүн	Өсөлтийн хувь
1	IX.1.1.1	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Гачуурт тосгон/	ШС	2010	916,0	2010.10.29	1 646,0	730,0	79,7
2	IX.1.1.5	Аврах гал унтраах 14, 30, 55 дугаар ангиудын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ШС	2008	774,0	2008.00.00	2 700,0	1 926,0	248,8
3	XIV.2.1.1	Нэгдсэн хорих анги 1500 хүн /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	ХЗС	2013	3 855,5	2013.07.04	37 074,1	33 218,6	861,6
4	XV.1.29	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж	БХБС	2009	2 741,7	2010.11.11	9 379,7	6 638,0	242,1
5	XV.1.33	Шинээр барилгын материалын лаборатори	БХБС	2011	30,0	2012.06.16	837,3	2 792,0	9 306,8
6	XV.1.34	Бохир усны шугамын шинэчлэл, цэвэрлэх	БХБС	2011	1 000,0	2010.01.07	157,8	937,4	93,7
7	XVII.1.1.29	Сургуулийн барилга /Архангай, Багшийн коллеж/	БШУС	2008	300,0	2008.04.24	2 856,1	2 556,1	852,0
8	XVII.1.1.36	Сургуулийн барилга /Сэлэнгэ, Сант сум/	БШУС	2012	1 500,0	2012.11.28	2 699,1	1 199,1	79,9
9	XVII.1.1.37	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, /Увс, Улаангом сум, Чандмань-Эрдэм сургууль/	БШУС	2012	600,0	2013.09.03	2 826,3	2 226,3	371,1
10	XVII.1.1.38	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Увс, Тариалан сум/	БШУС	2012	2 500,0	2013.02.27	4 573,3	2 073,3	82,9
11	XVII.1.1.42	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	БШУС	2012	750,0	2012.04.03	1 501,9	751,9	100,3
12	XVII.1.1.43	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/	БШУС	2012	700,0	2012.09.11	1 265,9	565,9	80,8
13	XVII.1.1.44	Спорт заалны барилга /Ховд, Ховд сум/	БШУС	2012	470,0	2013.08.13	849,3	379,3	80,7
14	XVII.1.1.52	Сургуулийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 6 дугаар сургууль/	БШУС	2012	500,0	2012.11.12	1 111,6	611,6	122,3
15	XVII.1.1.53	Цэцэрлэгийн барилга /Баянхонгор, Бөмбөгөр сум/	БШУС	2012	350,0	2012.03.05	868,4	518,4	148,1
16	XVII.1.1.56	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор /Өмнөговь, Хүрмэн сум/	БШУС	2012	300,0	2012.05.02	1 447,1	1 147,1	382,4
17	XVII.1.1.57	Сургуулийн барилга /Хэнтий, Өндөрхаан хот, 1 дүгээр сургууль/	БШУС	2012	400,0	2013.03.01	4 448,3	4 048,3	1 012,1
18	XVII.1.1.59	Бага сургуулийн барилга /Хэнтий, Бэрх тосгон/	БШУС	2012	150,0	2012.07.05	761,2	611,2	407,5
19	XVII.1.1.60	Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалны барилга, 320 суудал /Архангай, Хангай сум/	БШУС	2013	1 600,0	2013.07.01	2 882,1	1 282,1	80,1
20	XVII.1.1.62	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/	БШУС	2013	2 200,0	2012.11.20	4 265,0	2 065,0	93,9
21	XVII.1.1.64	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Гурвансайхан сум/	БШУС	2013	1 200,0	2013.05.22	2 605,5	1 405,5	117,1
22	XVII.1.1.66	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Булган сум/	БШУС	2012	300,0	2011.09.16	967,4	667,4	222,5
23	XVII.1.1.67	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, спорт заалны барилга /Хэнтий, Өндөрхаан, "Хан-хэнтий" цогцолбор/	БШУС	2013	800,0	2013.07.30	2 401,8	1 601,8	200,2
24	XVII.1.1.68	Дотуур байрны барилга, 80 ор /Хэнтий, Баянмөнх сум/	БШУС	2012	500,0	2013.05.28	1 042,4	542,4	108,5
25	XVII.1.1.69	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хөлөнбуйр сум/	БШУС	2013	360,0	2013.06.20	668,7	308,7	85,8
26	XVII.1.1.73	Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Хэнтий, Мөрөн сум/	БШУС	2013	350,0	2013.01.21	654,7	304,7	87,1
27	XVII.1.1.81	Сумын урлаг, спортын заалны барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/	БШУС	2012	333,0	2013.07.24	1 172,5	839,5	252,1
28	XVII.1.1.84	Спорт заалны барилга /Дорнод, Дашбалбар сум/	БШУС	2012	400,0	2013.03.15	738,1	338,1	84,5
29	XVII.1.1.86	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Увс, Өмнөговь сум/	БШУС	2012	500,0	2013.05.21	983,9	483,9	96,8
30	XVII.1.1.88	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	БШУС	2012	180,0	2013.03.22	1 637,1	1 457,1	809,5
31	XVII.1.1.93	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	БШУС	2011	1 200,0	2011.09.27	2 631,7	1 431,7	119,3
32	XVII.1.1.94	Спортын гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	БШУС	2013	1 200,0	2013.06.13	5 287,4	4 087,4	340,6
33	XVII.1.1.104	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Говьсүмбэр, Сүмбэр, 1 дүгээр цэцэрлэг/	БШУС	2013	400,0	2013.06.03	1 008,8	608,8	152,2
34	XVII.1.1.106	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Асгат сум/	БШУС	2009	1 530,0	2013.09.17	3 638,7	2 108,7	137,8
35	XVII.1.1.132	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум/	БШУС	2013	880,0	2010.04.05	1 624,1	744,1	84,6

Хөрөнгө оруулалтын зарим арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, гүйцэтгэл удааширсан шалтгаанд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

36	XVII.1.1.134	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	БШУС	2012	1 800,0	2013.05.02	4 661,7	2 861,7	159,0
37	XVII.1.1.142	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	БШУС	2012	500,0	2013.11.18	1 097,8	597,8	119,6
38	XVII.1.1.143	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Эрдэнэбулган сум/	БШУС	2012	100,0	2014.02.17	923,2	823,2	823,2
39	XVII.1.1.144	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Галт сум/	БШУС	2012	100,0	2013.07.29	882,3	782,3	782,3
40	XVII.1.1.147	Цэцэрлэгийн барилга /Хэнтий, Галшар сум/	БШУС	2013	400,0	2013.05.16	956,4	556,4	139,1
41	XVII.1.1.148	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	БШУС	2013	480,0	2013.09.18	1 136,3	656,3	136,7
42	XVII.1.1.149	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган, 3 дугаар цэцэрлэг/	БШУС	2013	840,0	2013.07.01	1 565,2	725,2	86,3
43	XVII.1.1.150	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Жаргалант сум/	БШУС	2012	135,0	2013.02.28	713,8	578,8	428,7
44	XVII.1.1.155	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	БШУС	2012	650,0	2013.09.25	1 371,7	721,7	111,0
45	XVII.1.1.158	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хархорин, Эрдэнэзуу, Шашны сургууль/	БШУС	2011	650,0	2012.10.23	1 841,7	1 191,7	183,3
46	XVII.1.1.160	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн, 6 дугаар сургууль/	БШУС	2012	450,0	2013.07.24	983,3	533,3	118,5
47	XVII.1.1.162	Сургуулийн спорт заалны барилга /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	БШУС	2012	400,0	2013.03.12	875,6	475,6	118,9
48	XVII.1.1.169	Сургуулийн барилга 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/	БШУС	2011	50,0	2011.11.02	2 756,7	2 706,7	5 413,4
49	XVIII.1.14	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: -20 км хатуу хучилттай авто зам, -40 км замын үлдэгдэл санхүүжилт	ЗТС	2008	6 800,0	2006.10.27	17 868,4	11 068,4	162,8
50	XIX.1.1.4	Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай/	ССАЖС	2012	5 100,0	2012.11.12	9 948,3	4 848,3	95,1
51	XIX.1.1.10	Соёлын төвийн барилга, 500 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	ССАЖС	2011	1 000,0	2011.10.29	2 124,6	1 124,6	112,5
52	XIX.1.1.11	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан/	ССАЖС	2011	3 500,0	2011.10.18	7 140,3	3 640,3	104,0
53	XIX.1.1.12	Хан-Хэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	ССАЖС	2011	3 500,0	2012.05.02	8 353,7	4 853,7	138,7
54	XIX.1.1.17	Соёлын төвийн барилга /Архангай, Батцэнгэл сум/	ССАЖС	2012	350,0	2012.06.29	1 085,5	735,5	210,1
55	XIX.1.1.19	Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Уянга сум/	ССАЖС	2010	450,0	2010.11.02	996,0	546,0	121,3
56	XIX.1.1.20	Соёл, урлагийн заал /Дорнод, Баянтүмэн сум/	ССАЖС	2012	470,0	2013.06.12	1 023,4	553,4	117,7
57	XIX.1.1.22	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Тэс сум/	ССАЖС	2012	650,0	2013.01.28	1 518,5	868,5	133,6
58	XIX.1.1.23	Номын сангийн өргөтгөл /Булган, Төв номын сан/	ССАЖС	2012	350,0	2012.08.08	671,7	321,7	91,9
59	XIX.1.1.27	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Зүүнговь сум/	ССАЖС	2012	650,0	2013.01.28	1 693,8	1 043,8	160,6
60	XIX.1.1.28	Соёл, спортын цогцолборын барилга, /Ховд, Жаргалант сум/	ССАЖС	2012	600,0	2011.12.22	1 283,1	683,1	113,9
61	XIX.1.1.31	Урлаг, спортын цогцолбор төв байгуулах, 500 суудал /Ховд, Үенч сум/	ССАЖС	2012	382,0	2013.05.10	1 638,5	1 256,5	328,9
62	XIX.1.1.33	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Завхан, Баянтэс сум/	ССАЖС	2013	600,0	2013.00.00	1 193,6	593,6	98,9
63	XIX.1.1.34	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Завхан, Эрдэнэхайрхан сум/	ССАЖС	2013	600,0	2013.00.00	1 563,4	963,4	160,6
64	XIX.1.1.38	Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Баяндалай сум/	ССАЖС	2012	600,0	2012.12.28	1 226,9	626,9	104,5
65	XIX.2.1.7	Усан бассейны барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	ССАЖС	2011	800,0	2013.07.01	3 527,8	2 727,8	341,0
66	XIX.2.1.9	Спорт цогцолбор /Ховд, Манхан сум/	ССАЖС	2012	600,0	2012.09.27	2 128,2	1 528,2	254,7
67	XIX.2.1.10	Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 2 дугаар баг/	ССАЖС	2012	453,0	2013.05.25	999,7	546,7	120,7
68	XIX.2.1.13	Спорт цогцолборын өргөтгөл, усан бассейн /Дорнод, Хэрлэн сум/	ССАЖС	2011	650,0	2012.11.02	1 770,3	1 120,3	172,4
69	XIX.2.1.15	Спорт цогцолбор, усан бассейн /Увс, Улаангом/	ССАЖС	2012	1 200,0	2013.01.07	4 145,0	2 945,0	245,4
70	XXI.1.2	Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	ҮХААС	2012	650,0	2012.12.18	1 351,3	701,3	107,9
71	XXV.1.20	Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харьяа түлэнхийн төвийн барилга /Улаанбаатар/	ЭМС	2013	8 000,0	2013.07.05	26 051,0	18 051,0	225,6