

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжилт нь эхэлсэн боловч хөрөнгө төлөвлөгдөөгүй орхигдсон, барилгын норм, дүрэм зөрчигдсөн төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

№	ТАХ-ний нэр, хүчин чадал, байршил	ТЕЗ	Ангилал	Хүчин чадал	Байршил	Сум, дүүрэг	Гүйцэтгэгч	Ажил гүйцэтгэх хугацаа		Төсөвт өртөг	Олгосон санхүүжилт /өссөн дүнгээр/	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Шалтгаан
								Эхлэх	Дуусах				
1	Дотуур байр	БСШУСС	Дотуур байр	75 ор	Архангай	Хангай		2012	2013	550.0	550.0		
2	Дотуур байр	БСШУСС	Дотуур байр	75 ор	Архангай	Жаргалант		2012	2013	550.0	550.0		
3	Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалны барилга	БСШУСС	Сургууль, спорт заал		Архангай	Төвшрүүлэх		2013	2015	2,365.6	2,100.0		Сургуулийн барилга ашиглалтад орсон, спорт заалны барилгын заслын ажил хийгдээгүй
4	Соёлын төв	БСШУСС	Соёлын төв	400 суудал	Өвөрхангай	Уянга		2010	2015	1,442.0	1,274.2	85.0	Гүйцэтгэгчийн чадавх сул, дотор заслын ажил дутуу
5	Соёл, спорт цогцолборын барилга	БСШУСС	Соёл, спорт цогцолбор		Дорноговь	Хатанбулаг		2012	2016	913.4	849.4	85.0	Зарим ажил зураг төсөлд тусгагдаагүй
6	Спорт цогцолборын өргөтгөл, усан бассейн	БСШУСС	Спорт цогцолбор, усан бассейн		Дорнод	Хэрлэн	Билэгт ХХК	2011	2016	1,770.3	650.0	20.0	2011 онд 650 сая батлагдсан дутуу орхисон барилга барьж эхэлсэн. Тус барилга ан цав гарсан, дахин ашиглаж болох эсэх нь тодорхойгүй.
7	Соёлын төв, спорт цогцолборын барилга, 700 суудалтай /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	БСШУСС	Соёл, спорт цогцолбор	700 суудал	Сүхбаатар	Баруун-Урт		2010	2012	1,352.0	1,200.0		Барилга угсралтын ажлын явцад барилгын норм ба дүрэм зөрчигдсөн
8	Төв халхын дуулалт жүжгийн театрын барилга	БСШУСС	Театр	850 суудал	Дундговь	Сайнцагаан	Суурь ХХК	2011	2014	6,900.0	2,040.0	15.0	Арматур зэвэрсэн
9	Соёлын төвийн барилга	БСШУСС	Соёлын төв	250 суудал	Баянхонгор	Бууцагаан	Оорцог уул ХХК	2008	2015	664.7	252.4	20.0	Шинэ сум төслийн хүрээнд соёлын төв баригдаж ажил давхардсан
10	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал	БСШУСС	Сургуулийн өргөтгөл	240 суудал	Булган	Тэшиг	Төмөрхүлэг ХХК	2011	2012	950.0	784.3		2018 онд улсын төсөвт 200.0 сая төгрөг тусгагдсан, төсөвт өртөг нэмэгдсэн.
11	Спорт цогцолбор, усан бассейны барилга	БСШУСС	Спорт цогцолбор, усан бассейн		Баянхонгор	Баянхонгор	Мон хурд ХХК	2014	2014	900.0	899.0	30.0	Олон жил зогсонги байдалтай байснаас барилгын хийц, чанар муудсан

12	Хүүхдийн сургууль	БСШУСС	Сургууль	120 хүүхэд	Өвөрхангай	Есөнзүйл	ТЭГҮ ХХК	2013	2017	793.0	610.0	90.0	2018 оны 1 дүгээр сард багтаан ашиглалтад оруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
13	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга	БСШУСС	Театр	800 суудал	Завхан	Улиастай	Эл Си Би ХХК	2012	2016	9,960.2	3,000.0	30.0	Суурийн ажил 2012 онд хийгдсэн. Карказ бүрэн цутгадаагүй байгаа. 2017 онд байгуулсан гэрээгээр 2017 оны 10 сард эхэлж, 2019 оны 11 сард ашиглалтанд оруулахаар тусгагдсан.
14	Хичээлийн байр, спорт заалны барилга	БСШУСС	Сургууль, спорт заал	160 хүүхэд	Завхан	Цэцэн-Уул	Хатиган болор ХХК	2016	2018	1,700.0	-	30.0	Цэвдэг хөрстэй . Барилгын хөгжлийн төвөөс уг ажлыг түр зогсоосон байгаа. 2018 оны улсын төсөвт 1000.0 сая төгрөг тусгагдсан байгаа. Хийгдсэн ажлуудыг өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн.
15	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор	БСШУСС	Цэцэрлэг	100 ор	Сэлэнгэ	Мандал	Талын монгол групп ХХК	2012	2014	771.2	478.2		2012 он хэрэгжиж эхэлсэн тус ажлын 1 давхрын өрлөгөөс эхлэн өрлөгийн заадсын хэмжээ, дүүргэлт муу, ялуу бус бетон дам нурууны цутгалтын ажлууд шаардлага хангахгүй хийгдсэн, зогсоох шаардлага тавьсан боловч гүйцэтгэгч компани барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн дотор засал, гадна заслын ажлыг хийж дуусгасан байна. Аймгийн МХГ-аас барилгын ажлыг зогсоох дүгнэлт гарсан.
16	Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор	БСШУСС	Цэцэрлэг	75 ор	Сэлэнгэ	Шаамар	Карголэнд ХХК	2012	2016	786.6	675.1	30.0	Орон нутагт эрх шилжүүлээгүй БСШУЯ-наас хэрэгжсэн бөгөөд гүйцэтгэгч компаниас шалтгаалан барилга угсралтын ажил удааширсан. Одоогийн байдлаар карказ боссон.
17	Сургуулийн барилга, спорт заал	БСШУСС	Сургууль, спорт заал		Сэлэнгэ	Сүхбаатар	Саруул цамхаг ХХК	2010	2012	2,990.0	2,940.0	Тодорхойгүй	Гүйцэтгэл дутуу байхад 2016 онд 500.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг векселээр олгосон.

18	Бага сургуулийн шинэ барилга	БСШУСС	Сургууль		Баянхонгор	Бууцагаан	Бүтээлч шинэ сонголт ХХК	2012	2012	500.0	475.0	30.0	БСШУЯ зарласан. Хоёр давхрын рам боссон ханын өрлөг хийгдээгүй 2 давхрын тааз дутуу зутгасан. Шинэ сум ашиглалтад орсон төсөвт хөрөнгө суугдаагүй 5 жил болсон.
19	Спорт заалны барилга /61 дүгээр сургууль/	БСШУСС	Спорт заал		УБ	Чингэлтэй		2012	2016	1,050.0	519.0		Барилга угсралтын ажлын явцад барилгын норм, дүрэм зөрчигдсөн
20	Соёлын төвийн барилга	БСШУСС	Соёлын төв		Өмнөговь	Гурвантэс		2012	2015	1,123.1	1,079.6	100.0	2015 онд татуулсан 43.5 сая төгрөгийг тодотголд тусгах шаардлагатай.
21	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөр	БХБС	Эмнэлэг	100 ор	Дорноговь	Замын-Үүд		2013	2016	4,056.0	3,423.0	75.0	Барилгын норм ба дүрэм зөрчигдсөн тул барилга угсралтын ажил зогссон
22	Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөр, соёлын төв, спорт цогцолборын барилга	БХБС	Соёл, спорт цогцолбор	700 суудал	Дорноговь	Замын-Үүд		2013	2016	5,844.1	2,437.0	45.0	Гүйцэтгэгч ажлын чадамжгүй
23	Сумын төвийн шинэчлэл төсөл /Зэрэг сумын төвийн ус, дулаан, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, ариутгах татуургын зураг төсөл боловсруулах/	БХБС	Дэд бүтэц		Ховд	Зэрэг	Анун сервис ХХК, Одкон холдинг	2014	2015	3,593.6	1,738.5	95.0	Тус ажлыг анх тендер шалгаруулалтаас эхлээд Шүүхийн байгууллагад шилжсэн. Цэвэрлэх байгууламжийн ажил, бусад зарим ажлыг гүйцэтгэж хүлээлгэж өгөөгүй. Дулааны станц, усан сангийн барилга баригдсан.
24	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтцийн барилга угсралтын ажил /30 хороо, Хилчин хотхон	БХБС	Дэд бүтэц		УБ	СХД		2013	2016	5,000.0	4,500.0		Зураг төсөл магадлалаар баталгаажаагүй. Ажлын гүйцэтгэл чанаргүй, илүү санхүүжилт авсан. Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй.
25	Үйлчилгээний төвийн барилга	БХБС	Үйлчилгээний төв		Сэлэнгэ	Ерөө	СБУ ХХК	2012	2016	250.0	250.0	30.0	Барилга угсралтын ажлын явцад барилгын норм, дүрэм зөрчигдсөн
26	Гэр хорооллын бохир усны 2.4 км шугам	БХБС	Дэд бүтэц		Сэлэнгэ	Сайхан		2012	2014	268.0	235.8		Инженер геологийн дүгнэлт буруу гарснаас ашиглалтад хүлээлгэн өгөөгүй

27	2А дугаар хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажил	БХБС	Дэд бүтэц		Орхон	Баян-Өндөр	Б Софт ХХК	2014	2018	5,977.2	5,196.2	90.0	ЦТП-нуудын дотор тоноглол угсралтын ажил хийгдэж байгаа
28	Сумын төвийн шинэчлэл төсөл	БХБС			Дорнод	Баян-Уул	Монгол дайван ХХК	2014	2015	5,000.0	4,000.0	70.0	Баталгаажуулаагүй зураг төслөөр чанаргүй хийгдсэн.
29	Сумын төвийн шинэчлэл төсөл	БХБС			Сүхбаатар	Эрдэнэцагаан	Монгол дайван ХХК	2014	2017	5,000.0	3,793.0	86.0	
30	Аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Баянхонгор, Дорноговь, Төв, Говьсүмбэр, Булган, Увс, Хөвсгөл, Дархан- Уул, Орхон, Сүхбаатар, Өвөрхангай, Өмнөговь, Дундговь, Хэнтий/	БХБС	Дэд бүтэц		Баянхонгор	Баянхонгор	"Сан" ХХК	2013	2017	5,050.4		70.0	Тухайн ТАХ-ий Баянхонгор аймагт хэрэгжиж буй өртөг 5050.4 сая төгрөг ба одоогийн байдлаар дутуу ажил: Уурын зуухны барилга, Холбооны ажил, тогоо суурилуулалт хийгдээгүй.
31		БХБС	Дэд бүтэц		Хөвсгөл	Мөрөн	Эн Эй Би ХХК	2014	2017	3,448.5	3,255.7	94.0	
32	Төв аймгийн Зуунмод сумын Баянхошуу багийн 1.5 км авто замын шинэчлэлийн дуусгалын ажил	ЗТХС	Авто зам		Төв	Зуунмод		2013	2013	317.0	67.1		
33	Аймгийн төвийн 2 км авто зам	ЗТХС	Авто зам	2 км	Баянхонгор	Баянхонгор	"Их монголын барилга" ХХК	2012	2015	910.3	682.3	60.0	Тухайн ажлыг 910.3 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр 2012.08.20 нд гэрээ байгуулсан. Тус компани нь 1.2 км замын ажлыг дутуу буюу 4 гарцын асфальт хийгээгүй, 800 м замыг 2014 оны 04 сарын байдлаар далангийн ажлаас бусдыг хийгээгүй.

34	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжих "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам" төслийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам 189.7 км /аймаг дундын/	ЗТХС	Авто зам	189.7 км	Ховд		Чайна хуаши интерпрайз ис ХХК, Эйч Кэй Би	2014	2018	96,311.2	96,311.2		
35	Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга /Буян-Ухаа/	ЗТХС	Контор барилга		УБ	ХУД		2011	2013	6,759.5	6,116.5	81.5	Нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын төвийн дуусаагүй барилгын ажлыг Концессын гэрээгээр барихаар Засгийн газрын 2016 оны 149 дүгээр тогтоолд тусгасан.
36	Бүсийн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгын дэд өртөө, гадна цахилгаан, гадна холбооны ажил /Буянт-Ухаа/	ЗТХС	Контор барилга, дэд бүтэц		УБ	ХУД		2012	2013	1,005.5	554.2	55.2	Нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын төвийн дуусаагүй барилгын ажлыг Концессын гэрээгээр барихаар Засгийн газрын 2016 оны 149 дүгээр тогтоолд тусгасан.
37	Ухаа худаг-Гашуун сухайт чиглэлийн 267 км төмөр замын зураг төсөл	ЗТХС	Зураг, төсөл		Өмнөговь			2014	2017	1,276.0	778.4	100.0	Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр замын өртөө, зөрлөгийн барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлыг гүйцэтгэсэн "Өрх" ХХК-ийн гүйцэтгэлийн үлдэгдэл 369,6 сая төгрөг, эрчим хүч хангамжийн зураг төсөл боловсруулах ажлыг гүйцэтгэсэн "Монцахэр" ХХК-ийн гүйцэтгэл 128,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгох

38	Тавантолгой-Сайншанд-Баруун-Урт- Хөөт-Чойбалсан чиглэлийн 1165 км төмөр замын инженер-геологи, геотехникийн хээрийн болон лабораторийн судалгааны ажил	ЗТХС	Судалгааны ажил					2011	2017	14,176.4	11,492.8	100.0	“Экогидрогео” ХХК-ийн ажлын гүйцэтгэлийн үлдэгдэл төлбөр болох 2,683,5 сая төгрөгийн санхүүжилтийг Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад тусгах саналтай.
39	Тавантолгой-Сайншанд-Баруун-Урт- Хөөт-Чойбалсан чиглэлийн 1165 км төмөр замын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ	ЗТХС	Судалгааны ажил					2011	2017	1,296.7	518.7	100.0	Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн “Найчрал Састайнэблэ” ХХК-ийн ажлын гүйцэтгэлийн үлдэгдэл санхүүжилт
40	Тавантолгой-Сайншанд-Баруун-Урт- Хөөт-Чойбалсан чиглэлийн 1165 км төмөр замын хөрс хуулалт	ЗТХС	Төмөр зам					2011	2017	10,005.4	-		Хөрс хуулалтын ажил хийж гүйцэтгэсэн "Кэй Эйч Эн Ар" ХХК, "Транскон" ХХК-д олгох санхүүжилт

41	Эмнэлгийн барилга /Хэрх тосгон/	ЭМС	Эмнэлэг	10 ор	Сэлэнгэ	Мандал	Дакон ХХК	2013	2016	582.0	582.0	80.0	582.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий тус ажил 2011 онд эхэлсэн ба дулаанаар хангагч байгууллага "Хэрх элч" ХХК нь дулаанаар хангах боломжгүй, зуухны хүчин чадал хүрэлцэхгүй болж, 2014 онд зуухны засвар үйлчилгээ хийснээр халаах боломжтой болсон байна. 2013 оноос хойш барилгын ажил зогсож өнөөг хүртэл арга хэмжээ аваагүй байгаа байна. Аймгийн ГХБХБГ болон ашиглагч байгууллагаас хамтран ЭМЯ-нд удаа дараа санал тавьж, 2016 оны төсөвт үлдэгдэл санхүүжилтийг суулгасан боловч гүйцэтгэгч компанийн зүгээс ажил гүйцэтгээгүй, санхүүжилт олгогдоогүй байна. Аймгийн ГХБХБГ-ын мэдээгээр барилга угсралтын ажил 80 хувьтай, дотор засал болон гадна инженерийн ажил дутуу байна.
42	Эмнэлгийн барилга /Хонхор тосгон/	ЭМС	Эмнэлэг	10 ор	УБ	БЗД		2012	2015	773.2	729.1		Гаражийн барилга дутуу
43	Боршоо олон улсын худалдааны төв	ХХААХҮС	Худалдааны төв		Увс			2011	2012	820.0	210.0		Суурь болон 1 дүгээр давхрын өрлөг хийгдээд царцаагдсан
44	Мэргэжлийн хяналтын конторын барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг/	ШС	Конторын барилга		Говь-Алтай	Есөнбулаг		2012	2012	976.1	30.0		
45	Шонхор хүүхдийн зуслангийн соёлын төвийн барилга /Түнхэл тосгон/	БХС	Соёлын төв		Сэлэнгэ	Мандал		2013	2013	161.0	129.0		
46	Нутгийн удирдлагын ордон	ЗГХЭГ	Конторын барилга		Завхан	Их-Уул		2013	2015	970.0	220.0		

47	Засаг даргын Тамгын газрын байр	ЗГХЭГ	Конторын барилга		Сэлэнгэ	Алтанбулаг		2011	2012	350.0	326.0	100.0	Гүйцэтгэгч компани бичиг баримтын асуудлаас шалтгаалан одоог хүртэл ашиглалтад өгөөгүй
48	Шүүх, прокурорын нэгдсэн барилгын дуусгалт	ШЕЗ	Конторын барилга		УБ	ХУД		2013	2015	52,000.0	7,370.3	14.2	2013 онд эхэлж суурийн ажил хийгдсэн. Улсын төсвөөс 2013- 2015 онд нийт 7370.3 сая төгрөг олгосон. Барилгын ажил 2016 онд зогссон. Тус төсөл ХЗДХС-ын багцад байсан боловч 2016 онд ШЕЗ- ийн харьяанд шилжүүлсэн. Санхүүжилт одоо хаана ч тусгагдаагүй орхигдсон байна.
49	Монгол- Солонгосын политехник коллежийн гадна шугам сүлжээний ажлын үлдэгдэл	ХНХС	Дэд бүтэц		УБ	ХУД		2014	2016	1,400.0	1,336.5		2017 оны тодотголоор тусгасан боловч гүйцэтгэл ирээгүй.
50	Хөдөө аж ахуйн Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр	ХНХС	Сургууль		Орхон	Баян-Өндөр	Хасуу цамхаг ХХК	2013	2017	5,200.0	300.0	10.0	Гэрээ цуцалсан, барилгын суурь газар шороо, баганы ажил хийгдсэн

276,810.2

177,509.5