

Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар



2026

ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 91 ХУВЬД ХҮРСЭН Ч ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НЬ АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ҮҮРГЭЭ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЭГҮЙ БАЙНА.



“УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”

ХЭА-2026/05-22-ШТА-НА

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АУДИТЫН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

Хэрлэн сум

4/20/2026

*“Харилцагч талуудад зориулсан
аудитын хураангуй тайлан бэлтгэх
заавар”-ын хавсралт №1*



ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Аудитын сэдэв: “Улс, орон нутгийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”

Аудит хийсэн үндэслэл, бүрэн эрх

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дах хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2025 оны 25 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2025 оны А/179 дүгээр тушаалыг үндэслэн тус аудитыг хийж гүйцэтгэлээ.

АУДИТЫН ГОЛ ДҮГНЭЛТ:

**ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
ХЭРЭГЖИЛТ 91 ХУВЬД ХҮРСЭН 4 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НЬ
АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ҮҮРГЭЭ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭЭГҮЙ БАЙНА**

Тайланг хүргүүлсэн этгээд:

Нийслэлийн ТАГ, Хэнтий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, аймгийн ХААГ, аймгийн ГХБХБГ, аймгийн ОНӨГ, Хэрлэн сумын Засаг дарга



Нэмэлт мэдээлэл, мэдээллийн эх сурвалж:

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байр, Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар,

e-mail: khentii@audit.gov.mn, Утас:7056-2112

Чингис хот
2026 оны 04 дүгээр сарын 20

Аудитын харилцан хамаарал:

- Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт сайжирч, төсөл, арга хэмжээ богино хугацаанд хэрэгжинэ,
- Аудитыг хийснээр хөрөнгө оруулалтад тавих захиалагчийн хяналт сайжирч гэрээний хугацаанд хэрэгждэг болно,
- Аудитыг давтан хийсний дүнд зөрчил буурна.

Аудитын зорилго, зорилтууд, хамарсан хүрээ:

Аудит хийж, аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийг Нийслэлийн ТАГ-т хүргүүлж, аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн Засаг дарга болон холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж, иргэд олон нийтэд мэдээлэхэд аудитын зорилго чиглэгдэв.

- *Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг оновчтой төлөвлөсөн эсэх,*
- *Төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулж, хяналт тавьсан эсэх,*
- *Хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээ нь төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх,,*

Аудитаар илэрсэн зөрчил:

Нийцлийн аудитаар нийт 2,113.4 сая төгрөгийн 3 зөрчил илрүүлснээс зөрчлийг Нийцлийн аудитаар нийт 6,492.7 сая төгрөгийн 10 зөрчил илрүүлснээс 1.696.5 сая төгрөгийн 7 албан шаардлагыг аймгийн Засаг дарга, Хэрлэн сумын Засаг дарга, Худалдан авах ажиллагааны газарт, 493.2 сая төгрөгийн 3 зөрчил арилгах зөвлөмжийг аймгийн Засаг даргад хүргүүллээ.

Аудитын гол үр дүн:

БҮЛЭГ 1: Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нийт төсөл арга хэмжээний 40.8% нь төлөвлөлтийн шаардлага хангахгүй байна.

1.1. ОНХО-аар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн арга хэмжээний 93.4 хувийг аймгийн дунд хугацааны бодлогын баримт бичигтэй уялдуулсан боловч, нэн тэргүүнд хэрэгцээ, шаардлагатай төсөл, арга хэмжээг төлөвлөсөн нь баримтаар нотлогдохгүй байна.



Аймаг болон 7 сум хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлснээс аймаг, болон 4 сумын ИТХ орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтад 76 төсөл, арга хэмжээг баталснаас аймгийн 2026-2030 оны үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн 71 төсөл, арга хэмжээ байна.

Харин Бор-Өндөр, Цэнхэрмандал сумдын ИТХ урсгал зардлын шинжтэй /шатахуун, бичиг хэрэг, шуудан холбоо, урсгал засвар, гэрээт ажилтны цалин/ 5 төсөл, арга хэмжээг баталсан нь Төсвийн тухай хууль, Засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан журамд заасан

төлөвлөлтийн шаардлагад нийцээгүй байна.

Сумын ИТХ-аас баталсан орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 39 төсөл, арга хэмжээний талаар баримт материал байхгүй тул эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдлыг тооцож, эрэмбэлсэн эсэх нь тодорхойгүй байна.

1. Баянмөнх, Биндэр, Өмнөдэлгэр сумд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 142.5 сая төгрөгийн төсөл, арга хэмжээг сумын ИТХ-аар батлуулахгүйгээр хэрэгжүүлсэн.
2. Бор-Өндөр, Цэнхэрмандал сумд урсгал зардлын шинжтэй 87.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5 төсөл, арга хэмжээг сумын ИТХ-аар батлуулсан.
3. Бор-Өндөр сум Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс санхүүжих 18 төсөл, арга хэмжээг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалтад оруулж ИТХ-аар батлуулсан.

Шийдвэрлэлт: /Аймгийн Засаг даргад зөвлөмж/

1.2. Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй 27 төсөл, арга хэмжээг төлөвлөсөн байна.

Төсвийн тухай хуулийн 29.4, 29¹.2.2-д заасан шаардлагад нийцээгүй техникийн нөхцөлгүй, магадлалаар баталгаажсан зураг төсөвгүй 744.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй барилга байгууламжийн дараах 8 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Үүнд:

Аймгийн ИТХ-аар баталсан:

- Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, камержуулалт /Жаргалтхаан/,

Сумын ИТХ-аар баталсан:

- Дулааны шугам,
- Уурхайчин 4-р багт "Сагсан бөмбөг"-ийн хашаа барих,
- 5, 6-р багт хийгдэх гүний худаг,
- 5, 6-р багт хийгдэх гүний худаг,
- Язгууртан хорооллын тохижилт /К33 а,б/,
- Авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ,
- Ойн ангийн байрны дотор, гадна тохижилт төсөл арга хэмжээнүүд байна.

Шийдвэрлэлт: /Аймгийн Засаг даргад албан шаардлага/

Засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам”-ын 3.1.4.5-д “холбогдох баримт материал, техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар;” заасан техникийн тодорхойлолтгүй 310.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 10 төсөл, арга хэмжээ, ажлын даалгаваргүй 131.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 9 төсөл, арга хэмжээний өртгийг үндэслэлгүй төлөвлөсөн байна.

Шийдвэрлэлт: /Аймгийн Засаг даргад албан шаардлага/

№	Төсөл, арга хэмжээ	Сум	Төсөвт өртөг
1	Батширээт сумын ЗДТГ-ын байрны засвар	Батширээт	20,000,000.0
2	ЗДТГ-ын барилгын төсөв шинэчлэх	Батширээт	500,000.0
3	Автозамын зураг	Батширээт	20,000,000.0
4	Соёлын төвийн бельэтажны өргөтгөл хийх ажлын зураг төсвийг хийлгүүлэх	Бор-Өндөр	8,000,000.0
5	Урсгал засвар	Бор-Өндөр	10,000,000.0
6	ЗДТГ-ын ажлын байрны хэсэгчилсэн засвар хийлгэх ажил	Бор-Өндөр	39,400,000.0
7	Газрыг хамгаалах нөхөн сэргээх	Бор-Өндөр	12,000,000.0
8	Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ	Бор-Өндөр	2,500,000.0
9	Сумын төв доторх авто замын засвар	Бор-Өндөр	19,000,000.0
	ДҮН		131,400,000.0

Хүснэгт 2. Ажлын даалгаваргүй төсөл, арга хэмжээ

№	Төсөл, арга хэмжээ	Сум	Төсөвт өртөг
1	Газар ухагч машин	Батширээт	140,000,000.0
2	Зөөврийн байр /чиргүүл/	Батширээт	20,000,000.0
3	Иргэний бүртгэлд 4G сүлжээний төхөөрөмж, компьютер авах	Бор-Өндөр	6,000,000.0
4	2-р цэцэрлэг хүүхдийн ор	Бор-Өндөр	8,500,000.0
5	"Оюуны уурхай" сургуулийн шилэн ангийн зориулалтын хатаасан шил худалдан авах	Бор-Өндөр	14,370,100.0
6	"Оюуны уурхай" сургуулийн анги засварын ажлын дагалдах хэрэгсэл худалдан авах	Бор-Өндөр	6,925,790.0
7	Улсын бүртгэлийн зөөврийн 4G төхөөрөмж /улсын бүртгэл, хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн цогц үйлчилгээг хүргэх төхөөрөмж/	Цэнхэрмандал	700,000.0
8	Мэдээллийн орчин үеийн цахим дэлгэц шинээр байршуулах	Цэнхэрмандал	10,000,000.0
9	Орон нутаг сурталчлах танхим байгуулах, үзвэр /Цэнхэрмандал/	Цэнхэрмандал	100,000,000.0
10	Хүүхдийн 4-р цэцэрлэгийн гадна хаягжуулалт	Бор-Өндөр	4,500,000.0
	ДҮН		310,995,890.0

Хүснэгт 3. Техникийн тодорхойлолтогүй төсөл, арга хэмжээ

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 76 төсөл, арга хэмжээ нь Төсвийн тухай хуулийн 29.3.5-д заасан “төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хуваарилсан хэмжээнээс багагүй байхаар тооцож, гурван жилд багтаан санхүүжүүлж, дуусгах” заалттай нийцүүлснээс шинээр 2025 онд 60 төсөл, арга хэмжээг шинээр эхлүүлэхээр төлөвлөснөөс 2025-2026 онд 5,705.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 13 төсөл, арга хэмжээ, 2024-2025 оны 13 төсөл, арга хэмжээний 5 төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг эхний жилд 100%, 8 төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг 2024-2025 онд олгохоор төлөвлөсөн байна.

БҮЛЭГ 2. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан хугацааг зөрчин худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан байна.

2.1. Хөрөнгө оруулалтын 2 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан хугацааг мөрдөөгүй, төсвийн тодотголоор батлагдсан 6 төсөл, арга хэмжээг нэн даруй хэрэгжүүлээгүй байна.

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 27 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 2025 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр аймгийн Засаг даргаар батлуулан shilendans.gov.mn цахим системд байршуулсан ба төсвийн тодотгол хийсэнтэй холбоотой 2025 оны 9 дүгээр сарын 03-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлтийг батлуулсан байна.

Аймгийн Засаг даргын Захирамжаар орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 540.0 сая төгрөгийн 3 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх эрхийг холбогдох сумдын Засаг даргад шилжүүлсэн байна.

Шинээр хэрэгжих 20 төсөл, арга хэмжээг НТШ-ын аргаар, 12 төсөл, арга хэмжээг ХА-аар, 18 төсөл, арга хэмжээг ГШБ аргаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан бол

үлдсэн 10 төсөл, арга хэмжээнээс 5 нь худалдан авах ажиллагаанд оролцогч ороогүй, 5 нь урсгал зардлын шинжтэй арга хэмжээ багтсан байна.

Дүрслэл 3. ХАА зохион байгуулалт

Тайлант онд худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдсан 224.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 2 төсөл, арга хэмжээ нь Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.1 дэх заалтыг зөрчсөн, 268.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 6 төсөл, арга хэмжээ нь Засгийн газрын 2023 оны 250 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 2.4 дэх хэсэгт заасан тодотгол батлагдсан даруйд хэрэгжүүлэхээр тусгах тухай зохицуулалтад нийцэхгүй байна.



Шийдвэрлэлт: /Аймгийн Засаг даргад зөвлөмж/

Тайлант хугацаанд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан 49 төсөл, арга хэмжээ нь холбогдох хууль, журмыг баримтлан гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан бол 1 төсөл, арга хэмжээ шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан байна.

"Сумын эрүүл мэндийн төвийн машин" төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 100.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажлын үнэлгээний хороо нь техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаагүй санал ирүүлсэн гүйцэтгэгчийг шалгаруулж зах зээлийн үнээс өндөр үнэтэй хөрөнгийг бэлтгэсэн байна.

Шийдвэрлэлт: /Аймгийн ХАА-ны газарт албан шаардлага/

2.2. Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн байна.

Хөрөнгө оруулалтын "Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж" төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны шалгаруулалтад 2 оролцогч Сангийн яаманд холбогдох гомдлыг гаргасныг хянаад ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.10.2 дахь заалтыг үндэслэн тендерийг хянан үзэх, үнэлэх ажиллагааг хуульд нийцүүлэн дахин хийх тухай шийдвэрийг ирүүлсэн байна.

Тус шийдвэрийн дагуу "Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж" төсөл, арга хэмжээний тендер хянан үзэх, үнэлэх ажлыг дахин хийж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж бараа нийлүүлэх гэрээг байгуулсан байна.

БҮЛЭГ 3. Гэрээ байгуулсан төсөл, арга хэмжээний 91.0 хувь нь бүрэн хэрэгжиж, төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн байна.

3.1. Хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд үндэслэн батлагдсан санхүүжилтийн 92.3 хувийг олгосон байна.

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 66 төсөл, арга хэмжээнд гэрээг байгуулснаас тайлант хугацаанд нийт төсөл, арга хэмжээний 84.5% буюу 12,544.5 сая төгрөгийн гэрээний дүн бүхий 60 төсөл, арга хэмжээ бүрэн хэрэгжсэнээс 3,332.5 сая төгрөгийн 9 төсөл, арга хэмжээ 2024 онд, 9,212.0 сая төгрөгийн 51 төсөл, арга хэмжээ 2025 онд дууссан байна.

Харин 7.0% буюу 568.5 сая төгрөгийн 5 төсөл, арга хэмжээ гэрээний дагуу он дамжин хэрэгжиж байгаа бол 8.5% буюу 320.0 сая төгрөгийн 6 төсөл, арга хэмжээний гэрээ байгуулагдаагүй, хэрэгжээгүй байна.



Дүрслэл 5. Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт



Дүрслэл 4. Төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт

Тайлант онд хэрэгжсэн 66 төсөл, арга хэмжээнд нийт 9,885.3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгосноос гүйцэтгэгчид 9,237.9 сая, захиалагчийн хяналтын зардалд 80.7 сая, зохиогчийн хяналтын зардалд 251.2 сая төгрөгийг олгож, 242.4 сая төгрөгийг барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулжээ.

Бор-Өндөр, Цэнхэрмандал сум урсгал зардлын 395.5 сая төгрөгийн 5 ажилд /тээвэр шатахуун, бичиг хэрэг, шуудан холбоо, урсгал засвар, түр ажилтны цалин/ 76.9 сая төгрөгийг зарцуулжээ.

Батширээт сумын Засаг даргад хэрэгжүүлэх эрхийг нь шилжүүлсэн “Батширээт сумын ЗДТГ-ын байрны засвар”-ын ажлыг бүрэн гүйцэтгэж, комиссоор хүлээж аваагүй байхад 20.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг бүрэн олгосон байна.

Шийдвэрлэлт: /Аймгийн Засаг даргад албан шаардлага/

Тайлант хугацаанд бүрэн хэрэгжсэн 12,140.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 42 төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэн ажилласан 2 сумын 18 төсөл, арга хэмжээний гэрээний хэрэгжилтийг дүгнээгүй байна.

Батширээт, Бор-Өндөр сумын 404.1 сая төгрөгийн 18 төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг дүгнээгүй нь Засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам”-ын 4.8.29 дэх заалттай нийцэхгүй байна.


Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнд заасан хугацаандаа төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж дуусгаагүй “Хэрлэн-4-р цэцэрлэгийн хэсэгчилсэн засварын ажил”-ын гүйцэтгэлээс 31.9 сая төгрөгийн алдангийг тооцож санхүүжилтийг олгосон байна.

Аймгийн Засаг даргын 2025 оны А/46 дугаар Захирамжаар байгуулсан комисс нь аймгийн ИТХ-аар баталсан орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 176.5 сая төгрөгийн “Сумдын ЗДТГ-ын автомашин” төсөл, арга хэмжээнд шалгарсан “Мөнгөн шил-Шилэн хийц” ХХК-аас авто машиныг хүлээн авахдаа техникийн тодорхойлолтод нийцээгүй, гүйцэтгээчийн санал болгосноос өөр “Toyota 4Runner” маркийн автомашиныг хүлээн авсан байна.

Шийдвэрлэлт: /Аймгийн ЗДТГ-ын дарга албан шаардлага/

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Барууны нэр: Тойота ланд круйзер-200

№	Засчлалын төсвийн тодорхойлолт (Тухайн барууны үзүүлэлт тус бүрийг дөр жагсааж бичих ба хүрэн чанарын баталгааг хувиар илэрхийлж бичнэ үү.)	Санал болгосч буй техникийн тодорхойлолт (Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуртасгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгосч буй барууны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (Эзэрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон маншрүүтэгийг хавсаргана)
1	1.Сурдал: 5 хүний суудалтай 2.Үйлдвэрлэсэн улс: Япон 3.Үйлдвэрлэсэн он: 2015 оноос дээш 4.Техникийн байдал: 2015 онд Мөнгөн шилэн хийцтэй, ледлүүр явах эд анги, тоормосны систем ажиллагаатай 5.Марк: Toyota LAND CRUISE 200-Дүйцээхий 6.Жоосны хүрэн байрлал: Хамаралгүй 7.Шатахууны төрөл: Бензин 8.Хөдөлгүүрийн багтаамж: 4000сс 9.Автомашины өнгө: Улаан хүрэнгээс бусад 10.Хүрэн хайрцаг: Автомат 11.Хөтлөгч: Fulltime-тай арда хөтлөгчтэй, дөрвөн дугуй маасгаар 12.Хяаланы тоо: 5	1.Сурдал: 5 хүний суудалтай 2.Үйлдвэрлэсэн улс: Япон 3.Үйлдвэрлэсэн он: 2015 оноос дээш 4.Техникийн байдал: 2015 онд Мөнгөн шилэн хийцтэй, ледлүүр явах эд анги, тоормосны систем ажиллагаатай 5.Марк: Toyota LAND CRUISE 200 6.Жоосны хүрэн байрлал: Баруун 7.Шатахууны төрөл: Бензин 8.Хөдөлгүүрийн багтаамж: 4000сс 9.Автомашины өнгө: Цагаан 10.Хүрэн хайрцаг: Автомат 11.Хөтлөгч: Fulltime-тай арда хөтлөгчтэй, дөрвөн дугуй маасгаар 12.Хяаланы тоо: 5	

автомашины харьцуулалт

АВТОМАШИН ХҮЛЭЭН АВСАН КОМИССЫН АКТ

2025 оны 06 сарын 09-ний өдөр
Дугаар **ОНТ-25/05/66**
Хантй хот/аймаг

НЭГ. ӨРӨНХИЙ ҮҮЛ

- 1.1 Гэрээний нэр, дугаар, огноо: Сумдын Засаг даргын Тамгын газарт автомашин худалдан авах ажиллагаа ХЭАХААГ/2025/0102002, 2025 оны 06 сарын 09-ний өдөр
- 1.2 Тоног төхөөрөмжийн нэр, хүчин чадал: Хантй аймгийн сумдын ЗДТГ-т автомашин
- 1.3 Захиалагч байгууллага: Хантй аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
- 1.4 Гүйцэтгэгч байгууллага: “Мөнгөн шил шилэн хийц” ХХК
- 1.5 Хантй аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2025 оны 06 сарын 09-ний өдрийн А/46 тоот тушаалаар томилогдон 5 хүний бүрдэлтэй автомашин хүлээн авах комисс нь захиалагч, гүйцэтгэгчийн хэрэгний байгуулсан ХЭАХААГ/2025/0102002 тоот гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх автомашиныг хэрэгний хавсралт, өрөнхий болон тусгай нөхцөлд тусгагдсан шавьдалыг хангасан байдал, барууны чанар, гэрээлэлт, хяналтын байдал болон автомашины холбогдох баримтуудтай газар дээр нь танилцан шалгав.
- 1.6 Гүйцэтгэгч нь автомашиныг 2025 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр гэрээнд заасны дагуу бүрэн нийлүүлж дууссан байна.

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

- 2.1 Автомашиныг шалгах үзэгд, гүйцэтгэгч байгууллага гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх автомашиныг бүрэн нийлүүлж, гэрээгээр хүлээн үргээ биелүүлсэн гэж дүгнэв.
- 2.2 Автомашины захиалагч байгууллагын мэдэлд бүрэн шилжүүлж, ажиллалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв.
- 2.3 Автомашиныг хүлээн авах комиссын акт, холбогдох баримт бичиг, материалыг 4 эх хуви үйлдэж захиалагч, гүйцэтгэгч, санхүү, төсвийн агуулга эрхэлсэн гэрэйн захирагчын төв байгууллага тус бүрд нэг хувийг хургуулна.
- 2.4 Энэ актээр хүлээн авсан автомашины баримт бичгийн иж бүрдэл нь дараахаас бүрдэнэ. Үүнд:
 - а) Автомашины далагдах техникийн бусад баримт бичиг;
 - б) Салгалтаат зааварын кутгада; холбогдох баримт;
 - в) Бусад

ГУРАВ. АВТОМАШИНЫН МЭДЭЭЛЭЛ

№	Нэр төрөл	Марк	Үйлдвэрлэсэн улс, байгууллага	Тоо, хэмжээ	Нажгийн үнэ	Тээвэрлэлтийн үнэ, Автотээвэр үйлчилгээний үнэ	Угсралт, тусламтын үнэ, Автотээвэр үйлчилгээний үнэ	Нийт үнэ
1	Toyota 4Runner	N280	Япон улс	1	176,500,000	0.0	0.0	176,500,000
2	Toyota prius	XW30 2013 он	Япон улс	1	19,666,667	0.0	0.0	19,666,667
3	Toyota prius	XW30 2013 он	Япон улс	1	19,666,667	0.0	0.0	19,666,667
4	Toyota prius	XW30 2014 он	Япон улс	1	19,666,667	0.0	0.0	19,666,667
5	Toyota prius	XW30 2014 он	Япон улс	1	19,666,667	0.0	0.0	19,666,667
6	Toyota prius	XW30 2013 он	Япон улс	1	19,666,667	0.0	0.0	19,666,667

Зураг 1. Тендерт шалгарсан болон нийлүүлсэн

3.2. Барилга байгууламжид захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлсэн боловч фото зургаар баталгаажуулан тайлагнаагүй, архивын баримт үүсгээгүй байна.

Тайлант онд хөрөнгө оруулалтын 56 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 9,730.6 сая төгрөгийн гэрээ байгуулснаас 1 төсөл, арга хэмжээний гэрээний дүнг 49.9 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн шинэчлэн баталж бусад 55 төсөл, арга хэмжээний гэрээний дүн өөрчлөгдөөгүй байна.

Аймгийн ЗДТГ-ын дээвэр, ИШС-ний засварын грав төсөл, арга хэмжээний хүрээнд дээврийн пандус төмөр, сантехникийн узельд нэмэлт насос тавих, зарим өрөөний дотор засал хийх, тавилга авах зэрэг ажлыг нэмж гүйцэтгэн гэрээний дүнг 49.9 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн байна.

ОНХО-ын 7,507.8 сая төгрөгийн 21 төсөл, арга хэмжээнд аймгийн ГХБХБГ, 1,393.3 сая төгрөгийн 8 төсөл, арга хэмжээнд аймгийн ЗДТГ, 879.4 сая төгрөгийн 27 төсөл, арга хэмжээнд тухайн сумын ЗДТГ тус тус захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн байна.

Аймгийн ГХБХБГ нь нийт 12 төсөл, арга хэмжээнд 28 удаа захиалагчийн хяналтыг, зураг төсөв зохиогч 16 төсөл, арга хэмжээнд 30 удаа зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлж, ажлын тайланг фото зургаар баталгаажуулан архивын баримт бүрдүүлсэн бол сумын ИТХ-аас баталсан их засварын 273.4 сая төгрөгийн 9 төсөл, арга хэмжээнд хяналт хэрэгжүүлээгүй, аймгийн ЗДТГ зураг төсөл, тоног төхөөрөмжийн төсөл, арга хэмжээг шууд хэрэгжүүлсэн байна.

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 3,642.6 сая төгрөгийн 8 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт, 1,936.3 сая төгрөгийн 4 төсөл, арга хэмжээнд зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлсэн гэх боловч фото зургаар баталгаажсан ажлын тайлан бүрдүүлж, архивын баримтад нэгтгээгүй байна.

Шийдвэрлэлт: /Аймгийн ГХБХБГ-т албан шаардлага/

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн 7,066.4 сая төгрөгийн 22 төсөл, арга хэмжээг гүйцэтгэгч нь Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоолоор баталсан “барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн 2.2.2¹-т заасны дагуу барилга, их засварыг ашиглалтад оруулах хүсэлт гаргасан бөгөөд 18 ажилд аймгийн Засаг дарга, 4 ажилд Батширээт, Бор-Өндөр, Хэрлэн сумын Засаг даргын Захирамжаар томилогдсон комисс ажилласан байна.

1 Гүйцэтгэгч ашиглалтад оруулах хүсэлт гаргаагүй барилга, угсралт, их засварын 3,602.1 сая төгрөгийн 15 төсөл, арга хэмжээнд улсын комисс ажилласан, 2. Зураг төсөл, тоног төхөөрөмжийн 373.9 сая төгрөгийн 7 төсөл, арга хэмжээнд хүлээн авах комисс ажиллаагүй байна.

Шийдвэрлэлт: /Аймгийн Засаг даргад Зөвлөмж/

Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тушаалаар баталсан “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийг зөрчин Хэрлэн сумын Засаг дарга ашиглалтад оруулах комиссыг томилон барилга байгууламж, их засварын 3 төсөл, арга хэмжээг хүлээн авсан байна.

Шийдвэрлэлт: /Хэрлэн сумын Засаг даргад албан шаардлага/

3.3. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтыг бүрэн бүртгэж, хөрөнгийг зориулалтын дагуу бүрэн ашиглаж байна.

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд ашиглалтад орсон 53 төсөл, арга хэмжээг 12,411.2 сая төгрөгийн хөрөнгийг төрийн өмчийн болон төсөвт байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр санхүүгийн тайланд тусган, хөрөнгөнд бүртгэсэн бол Бор-Өндөр сумын 91.1 сая төгрөгийн 6 төсөл, арга хэмжээг сумын ЗДТГ-ын газрын санхүүгийн тайланд урьдчилж гарсан зардлаар бүртгэсэн байна.

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын дүнд 15 сургууль, цэцэрлэгийн 3755 хүүхдийн сурч, хүмүүжих, дотуур байрны 372 сурагчийн амьдрах орчныг сайжруулж, давхардсан тоогоор 28000 гаруй ард иргэдэд соёлын үйлчилгээ, 866 ахмад настанд сувиллын үйлчилгээг үзүүлж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ болон тоног төхөөрөмжийн хангалтыг өмнөх оноос 9.1 хувиар нэмэгдэн “Өндөрхаан хот тохижилт” ОНӨААТҮГ-ын парк шинэчлэлтийг 52 хувьд хүргэсэн байна.

Мөн Хэрлэн, Жаргалтхаан сумын 1200 гаруй малчин өрх, 14000 гаруй иргэнд төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэж, гамшиг ослын үед иргэдийг байрлуулах түр байр болон сургалт дадлагын бэлтгэх хангах орчныг бүрдүүлжээ.

Орон нутгийн дунд хугацааны бодлогын баримт 2021-2025 оны аймгийн үндсэн чиглэлийн боловсруулахдаа арга хэмжээний суурь болон хүрэх түвшнийг тодорхойлж

¹ 2.2.2. энэ дүрмийн 2.2.1-т зааснаас бусад барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлтийг аймаг, нийслэлийн Засаг даргад.

батлаагүйгээс хөрөнгө оруулалтын үр дүнг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу тооцож, бодлогын зорилтын үр дүнг үнэлэх боломжгүй байна.

Аудитын дүгнэлт:

- *Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнд урсгал зардал, мөрийн хөтөлбөрийн зардлаас санхүүжих ажлыг тусгасан, магадлалаар баталгаажсан зураг төсөв, техникийн нөхцөл, ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтгүй төлөвлөсөн нь Төсвийн тухай хууль, Засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан журамтай нийцэхгүй байна,*
- *Төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан хугацааг хэтрүүлсэн, техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагад нийцээгүй санал ирүүлсэн оролцогчийг шалгаруулсан байна,*
- *Төсвийн ерөнхийлөн Захирагчаас эрх шилжүүлсэн шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавиагүйгээс төсөл, арга хэмжээ гэрээний хугацаанд бүрэн хэрэгжээгүй байна,*
- *Төсөл, арга хэмжээг хүлээж авах комисс нь "Сумдын ЗДТГ-ын авто машин" төсөл, арга хэмжээний авто машиныг хүлээн авахдаа техникийн тодорхойлолтод нийцээгүй 176.5 сая төгрөгийн "4Runner" маркийн автомашиныг хүлээн авсан байна,*
- *Барилга, их засварын үе шат бүрд зохиогчийн болон захиалагчийн хяналт хангалтгүйгээс ашиглалтад оруулах комисс бүх төсөл, арга хэмжээнүүдэд ажиллаагүй байна Барилга, их засварын ажлын үе шат бүрд зохиогчийн болон захиалагчийн хяналт хангалтгүй хэрэгжсэн байна,*
- *Хэрлэн сумын төсвөөр хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээг хүлээн авсан комисс нь Засгийн газрын тогтоолоор баталсан дүрмийн дагуу байгуулагдаагүй байна,*

Аудитын зөвлөмж:

- *Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь сумын ИТХ-аар батлагдаж байгаа хөрөнгө оруулалтыг Төсвийн тухай хууль, Засгийн газрын 278 дугаар тогтоолд нийцүүлэн төлөвлөж, хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж ажиллах,*
- *Аймгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааг хуульд заасан хугацаанд багтаан зохион байгуулж дуусгавар болгох, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж дуусгаагүй бол төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг төсвийн хэмнэлтэд тооцох,*
- *Барилгын тухай хууль, тогтоомжийн дагуу ашиглалтад оруулах комиссыг томилж ажиллуулах,*

---o0o---