



**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН
АУДИТЫН ГАЗАР**

Гүйцэтгэлийн аудитын хураангуй тайлан

**АУДИТЫН СЭДЭВ: ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН**

**АУДИТЫН ГОЛ ДҮГНЭЛТ: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛД
ЧИГЛҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА**

Аудитын тайланг хүргүүлсэн этгээд: Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, аймгийн
Засаг дарга

Энэхүү аудитын тайлантай холбоотой нэмэлт мэдээллийг дараах хаягаар
авна уу.

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга,
тэргүүлэх аудитор: Ж.Айгүл

Утас: 70422954 Цахим хаяг: Aigulj@audit.gov.mn

Аудитын менежер: Х.Женисбек

Утас: 70422930 Цахим хаяг: jenisbekh@audit.gov.mn

Ахлах аудитор: У.Ербол

Утас: 99425121 Цахим хаяг: erbolu@audit.gov.mn

Аудитор: Ш.Нурлан

Утас: 99422966 Цахим хаяг: nurlansh@audit.gov.mn

Аудитор: Б.Үүрийнтуяа

Утас: 90832211 Цахим хаяг: uuriintuyab@audit.gov.mn

Аудитор: Ж.Назгүл

Утас: 99427301 Цахим хаяг: nazgulj@audit.gov.mn

2025 он

Аудит хийсэн үндэслэл, бүрэн эрх:

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 9 дүгээр зүйлийн 9.1, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2024 оны “Аудитын жилийн төлөвлөгөө батлах тухай” А/108 дугаар тушаал, Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2025 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийг үндэслэн үндэслэн гүйцэтгэв

Аудитын зорилго, зорилтууд, хамарсан хүрээ:

Орон нутгийн төсвийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд гүйцэтгэлийн аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан дүнг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга болон холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулахад аудитын зорилго чиглэгдэв. Уг зорилгыг хангахын тулд дараах чиглэлээр аудитыг гүйцэтгэв.Үүнд:

- Хөрөнгө оруулалтаар төлөвлөсөн төсөл, арга хэмжээг холбогдох хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн эсэх
- Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хугацаанд нь гүйцэтгүүлж, хүлээн авсан эсэх
- Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний санхүүжилтийг шийдвэрлэж, хөрөнгө бүртгэлд тусгасан эсэх

Аудитад аймгийн Засаг дарга түүний харьяа Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Барилга захиалагчийн алба болон холбогдох бусад байгууллага, гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжийг хамруулан төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээ, олгосон санхүүжилт, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хамруулан хийж гүйцэтгэв.

Аудит хийхэд гарсан хүндрэл бэрхшээл: Аудитыг богино хугацаанд хэрэгжүүлснээс зарим төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтийг газар дээр нь үзэж шалгах боломж гараагүй болно.

Аудит хийсэн багийн бүрэлдэхүүн: Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ж.Айгүл хянан удирдаж, аудитын менежер Х.Женисбек чанарын хяналтыг хэрэгжүүлж, ахлах аудитор У.Ербол, аудитор Ш.Нурлан, Б.Үүрийнтуяа, Ж.Назгүл нар гүйцэтгэв.

Аудитын гол үр дүн:

А.ТӨСӨВЛӨЛТИЙН ШААРДЛАГА ХАНГААГҮЙ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ОРУУЛЖ БАТАЛСАН БАЙНА

А.1. Төлөвлөсөн төсөл, арга хэмжээний 68.8 хувь нь урсгал зардлын шинжтэй, төсөвт өртөг бага төсөл, арга хэмжээ байна

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ТАХ-г төсөвт өртгөөр нь авч үзвэл 68.8 хувийг 20.0 сая төгрөг хүртэлх 124 төсөл, арга хэмжээнд, 31.2 хувийг 20.0 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй 56 төсөл, арга хэмжээнд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тухайн онд төрийн байгууллагуудад тоног төхөөрөмж худалдан авахад 1,269.7 сая төгрөг, боловсролын салбарын байгууллагуудад тоног төхөөрөмж худалдан авахад 750.0 сая төгрөг, мөн боловсрол, хүүхэд хамгааллын салбарт тоног төхөөрөмж худалдан авахад 1,300.0 сая төгрөг төлөвлөж зарцуулсан нь улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт харилцан уялдаагүй, тооцоо судалгаагүй байгааг харуулж байна.

Тендер зохион байгуулахаас зайлсхийж, төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийг баталсан төсөвт өртөгт тааруулж хийлгэдэг, гэрээ шууд байгуулах аргаар хэрэгжүүлэх зорилгоор төсөвт өртгийг жижиглэн олон ТАХ болгон төлөвлөдөг зөрчил давтагдаж байгаа явдалд дүгнэлт хийж, хөрөнгө оруулалтыг үр өгөөжтэй төсөл арга хэмжээнд төлөвлөхөд анхаарах шаардлагатай байна.

Хөрөнгө оруулалтыг тэргүүлэх ач холбогдолтой, зайлшгүй хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай, бүтээн байгуулалтын ажлуудад чиглүүлж төлөвлөж ажиллахыг аймгийн Засаг даргад зөвлөмж болгов.

Тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих боломжгүй, хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай, урсгал зардлын 61.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй "Монголд зочлох жил" хөтөлбөрийг төлөвлөгөөнд тусгаж батлуулсан нь Төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.24¹, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 6.2², Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13.3.2³ дахь заалтуудтай нийцэхгүй байна.

А.2. Зураг төсөв, техникийн тодорхойлолтгүй, эрэмбэлэгдээгүй ТАХ-г төлөвлөгөөнд оруулж баталсан байна

Зураг төсөвгүй, техникийн тодорхойлолтгүй дараах 8 төсөл арга хэмжээг батлуулсан нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4⁴, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3-ийн 13.3.3⁵ дахь заалтад нийцэхгүй байна. Үүнд:

¹ Төсвийн хөрөнгө оруулалт гэж улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлж, тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих хөрөнгийн зарлагыг

² Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгө нь төрийн болон орон нутгийн өмч байна.

³ хувийн өмчид шилжих, улсын болон орон нутгийн өмчид бүртгэх боломжгүй, нийтийн зориулалттай бус ашиг олох зорилготой төсөл, арга хэмжээ

⁴Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана.

⁵ техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдээгүй, зураг төсөв нь батлагдаагүй, газрын зөвшөөрөл олгогдоогүй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ.

Хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн дараахь 8 төсөл арга хэмжээг үнэлж эрэмбэлэгдээгүй байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29⁶.1 дэх заалт болон Засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам”-ын 2.3.1.1-т “*тухайн орон нутагт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг холбогдох хууль, журам болон аргачлалд заасан шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэх, эрэмбэлэх*” гэсэн заалтуудтай нийцэхгүй байна. Үүнд:

Зураг төсөв нь хийгдээгүй, техникийн тодорхойлолтгүй, эрэмбэлэгдээгүй болон урсгал зардлын шинж чанартай, тухайн шатны төсвийн захирагчийн өмчлөлд шилжих боломжгүй ТАХ хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөгөөнд тусгахгүй байхыг аймгийн Засаг даргад зөвлөмж болгов.

Б. ЗАХИАЛАГЧИЙН ЗҮГЭЭС ХЯНАЛТЫГ БҮРЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЭГҮЙ БАЙНА.

Б.1. Тендер шалгаруулалтай холбоотой маргаан давтагдаж гарсан байна

Аймгийн хэмжээнд 4,411.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 9 төсөл, арга хэмжээг нээлттэй, 2,630.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 41 төсөл, арга хэмжээг харьцуулалтын аргаар, 1,955.6 төсөвт өртөгтэй 113 төсөл, арга хэмжээг гэрээ шууд байгуулах аргаар зохион байгуулсан байна.

Худалдан авах ажиллагааны 69.3 хувийг гэрээ шууд байгуулах аргаар хэрэгжүүлсэн төсөвт өртөг бага төсөл, арга хэмжээнүүд эзэлж байна.

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн төсвийн байгууллагууд тоног төхөөрөмжийг (компьютер, принтер, ухаалаг дэлгэц, дүрс бичлэгийн камер г.м) цахим дэлгүүрээс худалдан авсан эсэхийг шалгахад 19 байгууллага 231.2 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг аж ахуйн нэгжүүдээс шууд худалдан авч Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4⁷-т дахь заалтыг зөрчсөн байна.

Цахим дэлгүүрт байршсан бараа, үйлчилгээг зөвхөн цахим дэлгүүрээс авч, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг мөрдөж ажиллах, зөрчил арилгах талаар аймгийн Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс албан шаардлага хүргүүлэв.

Б.2. Төлөвлөсөн төсөл арга хэмжээний 87.6 хувь нь бүрэн хэрэгжсэн байна

Өмнөх оноос он дамжсан болон шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нийт 10,547.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 186 ТАХ-нээс 7,973.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 163 ТАХ бүрэн хэрэгжиж, 2,134.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 13 ТАХ-ний хэрэгжилт дутуу, 439.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 10 ТАХ хэрэгжээгүй байна. Хэрэгжилт дутуу ТАХ-ний 904.7 сая төгрөгийн 10 ТАХ нь дараа онд шилжих ТАХ байна.

Төсөв хүрэлцээгүй, төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй, гүйцэтгэгч компани татгалзсан зэрэг шалтгаанаар 9 ТАХ хэрэгжээгүй байна. Үүнд:

Хэрэгжилт дутуу 8 ТАХ-ний хувьд төлөвлөсөн хугацаанд дуусаагүй ба хүлээн авах боломжгүй байдал үүссэн байна.

Өлгийн сумын нутаг дэвсэрт өнгөрсөн жил хур бороо багатай байсан боловч аймгийн Онцгой комиссоос тендер зарлахгүйгээр гэрээ шууд байгуулах шийдвэр гаргаж, хэрэгжүүлсэн

⁶ Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн төсөл, арга хэмжээ нь энэ хуульд заасан шаардлагад нийцсэн, холбогдох аргачлалын шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ өгч эрэмбэлсэн, эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдол бүхий төслүүд байна

⁷ Цахим дэлгүүрт байршсан бараа, үйлчилгээг бусад этгээдээс худалдан авахыг хориглоно.

нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1-ийн 35.1.2⁸-т дахь заалттай нийцэхгүй байна.

Барилга захиалагчийн албанаас тухайн онд барилга байгууламж, их засвар болон тохижилтийн 108 төсөл арга хэмжээнд хяналтыг хэрэгжүүлэхээс 92 төсөл арга хэмжээнд буюу 85.2 хувьд зохих хяналтыг хэрэгжүүлж, 16 төсөл арга хэмжээнд буюу 14.8%-д хяналт тавьж ажиллаагүй байна.

Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр төсөв захирагч нарт эрх шилжүүлсэн 19 төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэд ашиглагч байгууллагууд өөрсдөө хяналт тавьж, захиалагчийн зүгээс хяналт хэрэгжүүлээгүй байна.

Захиалагчийн зүгээс хяналт хэрэгжүүлээгүй ТАХ-г судалж үзэхэд аймгийн Засаг даргаас эрх шилжсэн хөрөнгө оруулалт байна.

Аудитаар гэрээнд заасан хугацаанд дуусгаагүй, удаашралтай ТАХ болон ашиглалтад авах боломжгүй болсон ТАХ-д дүгнэлт хийж шийдэрлэх, захиалагчийн хяналтыг сайжруулах талаар аймгийн Засаг даргад зөвлөмж болгов.

В. ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЭЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНХҮҮЖИЛТИЙГ БҮРЭН ОЛГООГҮЙ БАЙНА

В.1. Санхүүжилтийг хэрэгжих хугацаатай уялдуулж төлөвлөж, баталсан байна

Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хэрэгжих 10,547.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 9,432.5 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 186 ТАХ баталсан.

Аймгийн ИТХ-ын 2024 оны “Аймгийн 2024 оны төсвийн тодотгол батлах тухай” 262 дугаар тогтоолоор баталсан 185 ТАХ-ний санхүүжих дүнг 40.7-100.0 хувиар тусгасан байна.

Харин 250.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Дулааны 2 дахь эх үүсвэр болон түүний гадна шугам сүлжээний ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах” ажлын тухайн онд санхүүжих дүнг 14 хувиар баталсан нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.5⁹-д заасан шалгуурыг хангаагүй байна.

Аймгийн ИТХ-ын 2024 оны 262 дугаар тогтоолоор баталсан тодотголоор өмнөх оноос үргэлжлүүлэн хэрэгжиж байгаа 949.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 450.5 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 9 ТАХ тусгасан боловч МСҮТ-ийн дотуур байрны засварын ажлыг (Төсөвт өртөг нь 102.1 сая төгрөг, гэрээний дүн нь 97.1 сая төгрөг, тухайн онд санхүүжих дүн нь 10.3 сая төгрөг) орхигдуулсан байна.

Төсвийн төсөл боловсруулахдаа төсөвт өртөг 304.3 сая төгрөг Баяннуур сумын ахуй үйлчилгээний барилгыг цэцэрлэгийн зориулалттай болгон засварлах” ажил, төсөвт өртөг нь 20.0 сая төгрөг “Баяннуур сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн гал тогооны байрыг хөвгүүдийн дотуур байр болгон засварлах” төсөвт өртгийг 2 удаа баталсан байна.

⁸ Онц байдал, гамшиг, ослын нөхцөл байдлын улмаас бий болсон хэрэгцээ, шаардлагыг даван туулахтай шууд холбогдох бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах яаралтай хэрэгцээ бий болсон шалтгаанаар энэ хуульд заасан бусад аргаар тендер хүлээн авах доод хугацааг мөрдөх боломжгүй;

⁹ Шинээр эхлэх барилга, байгууламж, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хуваарилсан хэмжээнээс багаагүй байхаар тооцож, гурван жилд багтаан санхүүжүүлж, дуусгах

В.2. Төсөл арга хэмжээний санхүүжилтийн 84.7 хувийг олгосон байна

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй 9,618.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 163 ТАХ-нд 2024 онд 9,432.5 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоос 160 ТАХ-нд 8,144.4 сая төгрөг олгосон нь нийт санхүүжих дүнгийн 84.7 хувийг нь эзэлж байна.

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр хэрэгжсэн 9,618.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 163 төсөл арга хэмжээнд санхүүжилт олгохоос 160 төсөл арга хэмжээний 8.144.4 сая төгрөгийн санхүүжилтийг гүйцэтгэлд үндэслэн олгосон байна.

Тухайн онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 10 ТАХ огт хэрэгжээгүй, хэрэгжиж дууссан 573.8 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй дараах 16 ТАХ-ний гүйцэтгэлийг жилийн эцэст Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн боловч орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө тасарснаас санхүүжилт олгогдоогүй байна.

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн ТАХ-г гүйцэтгэсэн компанитай гэрээ байгуулж зураг төсөв хийсэн, зохиогчийн болон захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн хуулийн этгээдүүдэд олгох санхүүжилтийг бүрэн олгосон эсэхийг түүвэрлэн шалгахад 47 ТАХ-тэй холбоотой 24.7 сая төгрөгийн санхүүжилтийг дутуу олгосон байна.

Дээрх зөрчил нь хяналтыг хэрэгжүүлсэн аж ахуйн нэгжүүд Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй тухай бүрт нь тооцоо нийлж ажиллаагүйтэй холбоотой байна.

Аудитаар орон нутгийн орлого бүрдээгүйгээс тухайн онд олгоогүй болон дутуу олгосон зураг төсөв, зохиогчийн хяналт болон барилга захиалагчийн хяналтын санхүүжилтийг тооцоо нийлж дуусгахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст зөвлөмж болгов.

В.3. Хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон хөрөнгийг ашиглагч байгууллагууд бүртгэлд авсан байна

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр 2024 онд шинээр болон он дамжин хэрэгжсэн 7,846.5 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 168 ТАХ-г эрх бүхий байгууллагуудын шийдвэрээр (захирамж, тушаал) томилогдсон комисс тухай бүрт нь акт үйлдэж холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэн өгсөн байна.

Дээрх хүлээлгэж өгсөн төсөл арга хэмжээнээс 7,717.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 163 ТАХ-ний үр дүнгээр бий болсон хөрөнгийг холбогдох байгууллагууд орлого авч, данс бүртгэлд тусгасан байна.

Харин дараах 129.5 сая төгрөгийн ТАХ-г урсгал зардлын шинжтэй хөрөнгө гэж үзэн тухайн байгууллага данс бүртгэлд тусгаагүй байна.

ДҮГНЭЛТ:

Аудитын явцад цуглуулсан нотлох зүйл, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд:

- 1.Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй төсөл арга хэмжээг төлөвлөсөн байна.
- 2.Хөрөнгө оруулалтын 67 хувийг урсгал зардлын шинжтэй, төсөвт өртөг бага төсөл, арга хэмжээнд төлөвлөсөн байна.
- 3.Тендер шалгаруулалттай холбоотой маргаан төсөл арга хэмжээ хугацаандаа хэрэгжихгүй байхад нөлөөлсөн байна.
- 4.Төсөл, арга хэмжээний 87.6 хувь нь хэрэгжиж, гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн 84.7 хувийг олгосон байна

ЗӨВЛӨМЖ:

Аудитын дүн, дүгнэлт нотлох зүйлст үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна.Үүнд:

I.Аймгийн Засаг дарга /Е.Зангар/-д:

1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг тэргүүлэх ач холбогдолтой, хэрэгцээ шаардлагатай, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг төлөвлөхөд анхаарах;
2. Зураг төсөв, техникийн тодорхойлолтгүй, эрэмбэлэгдээгүй, урсгал зардлын шинжтэй, тухайн шатны төсвийн өмчлөлд шилжих боломжгүй ТАХ-г төлөвлөгөөнд тусгахгүй байх;
3. Гэрээнд заасан хугацаанд дуусгаагүй, удаашралтай, ашиглалтад авах боломжгүй болсон ТАХ-д дүгнэлт хийж шийдэрлэх, захиалагчийн хяналтыг сайжруулах;

II. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Б.Ансаган/-т:

1. Зураг төсөв, зохиогч, захиалагчийн хяналтын болон гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй тооцоо нийлж дуусгах;

Дээрх зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг Төрийн аудитын тухай хуулийн 20.5-т заасан хугацаанд буюу аудитын тайланг хүлээн авснаас 30 хоногийн дотор, зөвлөмжийн биелэлтийг 2025 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдрийн дотор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ирүүлэх.

