

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР



ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГЭЭС

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2020 ОНЫ
ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ

АУДИТЫН КОД: СЭА-2021/03-ШТА-ГА

Сүхбаатар сум 2021 он



Дарга, тэргүүлэх аудитор Ч.Энхтуяа

Утас: 70363040 Цахим хаяг: enkhuyach@audit.gov.mn

Аудитын менежер Б.Батмөнх

Утас: 70363036 Цахим хаяг: batmunkhb@audit.gov.mn

Ахлах аудитор С.Баасансүрэн

Утас: 70362442 Цахим хаяг: baasansurens@audit.gov.mn

Аудитор Ж.Цогт

Утас: 70363036 Цахим хаяг: tsogtj@audit.gov.mn

Аудитор Т.Мөнхзул


Утас: 70363036 Цахим хаяг: munkhzult@audit.gov.mn

Энэхүү аудитын тайлантай холбоотой нэмэлт мэдээллийг
Дараах хаягаар авна уу: Цахим хуудас: www.audit.mn



ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ

2020 ОНЫ ОНХС-ИЙН ОРЛОГЫН ЭХ ҮҮСВЭР



» Аймгийн ОНХС-д ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Болд төмөр Ерөө гол ХХК-иас 700.0 сая төгрөг, Түшиг сумын ОНХС-д Шар нарст ХХК-иас 140.0 сая төгрөг, Түшиг индустраль ХХК-иас 5.0 сая төгрөг зэрэг нийт 845.0 сая төгрөгийн хандивын орлогыг аймаг, сумын ОНХС-ийн эх үүсвэрт төвлөрүүлэхээр төлөвлөж, бүрдүүлсэн байна.

2020 ОНЫ ОНХС-ИЙН ХУВААРИЛАЛТ



» Нийт эх үүсвэрийн 63.1 хувь буюу 4,888.1 сая төгрөгийг аймгийн ОНХС-д, 36.9 хувь буюу 2,851.4 сая төгрөгийг сумдын ОНХС-д хуваарилсан байна



ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ


ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНХҮҮЖИЛТ



» Аймгийн ИТХ-ын 2019 оны 70 дугаар тогтоолоор 2020 онд ОНХС-ийн эх үүсвэрээр өмнөх оноос шилжиж ирсэн 8, тайлант онд шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт 52 төсөл, арга хэмжээнд 4,948.6 сая төгрөгийг зарцуулахаар анх баталсан бол 2020 оны 73 дугаар тогтоолоор хөрөнгө оруулалтын нийт 901.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 6 төсөл, арга хэмжээг нэмж, нийт 58 төсөл, арга хэмжээнд 5,850.1 сая төгрөгийг зарцуулахаар нэмэгдүүлэн баталсан байна.

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

АЙМГИЙН ОНХС




СУМДЫН ОНХС





ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ

ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТ



» Аймаг, сумдын ОНХС-ийн хөрөнгөөр 189 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 5 төсөл, арга хэмжээ он дамжин хэрэгжиж тайлант онд хэрэгжих 184 төсөл, арга хэмжээнээс 25.0 хувь нь огт хэрэгжээгүй бол 9.2 хувь нь дутуу хэрэгжсэн байна.

ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙГДСЭН БАЙДАЛ



Аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр тоног төхөөрөмж, авто машин худалдан авах зэрэг 430.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 9 төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд, сумд нь нийт 500.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 17 төсөл, арга хэмжээний ажлын явц, гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлээгүй байна.



Тайлант онд аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, санхүүжилт, гүйцэтгэлийн явцад болон хэрэгжилтэд аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Эдийн засаг, төсвийн бодлогын хороо болон иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудаас хяналт, шалгалт огт хийгдээгүй байна.




Сумдын ИТХ-ын дэргэдэх хорооноос хийсэн хяналт шалгалтаар ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээг багийн ИНХ-аар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн, иргэдийн санал авч, эрэмбэлэгдсэн байдал, зураг, төсөв, тооцоо, судалгаа нь урьдчилан хийгдсэн эсэх, худалдан авах ажиллагаа зэрэг эрсдэлтэй асуудлуудыг хамруулж авч үзээгүй байна.



ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ

АУДИТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ



12 сум нь нийт 31 төсөл, арга хэмжээний зураг, төсвийг ИТХ-аар батлуулсны дараа хийлгэсэн,

5 төсөл, арга хэмжээг гэрээт хугацаанаас 52-165 хоногоор хэтрүүлж хүлээлгэн өгсөн атал гэрээний дагуу 9.6 сая төгрөгийн алданги тооцоогүй,

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2020 онд шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад иргэдээс санал авч, эрэмбэлэгдээгүй нийт **11.6 сая** төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2 төсөл, арга хэмжээг тусгаж, төлөвлөсөн

Орон нутгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх урсгал зардал, улсын төсөвт сум дундын нэгдсэн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж худалдан авах зэрэгт нийт **20.0 сая** төгрөгийг зориулалт бусаар зарцуулахаар төлөвлөж, хэрэгжүүлсэн,

Барилга угсралт, их засварын ажлын зураг, төсөв, тавилга, тоног төхөөрөмжийн үнийн тооцоо судалгаагүйгээр 12 сум нь 30 төсөл, арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжүүлсэн байна.

8.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Зураг төсөв хийлгэх” ажлыг комиссын актаар хүлээж аваагүй байхад санхүүжилтийг гүйцэтгэгчид бүрэн олгосон,

40.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2 төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг харьцуулалтын аргаар сонгон шалгаруулахаас зайлсхийх зорилгоор төсөвт өртгийг 2 хуваан төлөвлөж, худалдан авах ажиллагааг шууд худалдан авах аргаар гүйцэтгэсэн,

