

2017 ОНД ШИНЭЭР ЭХЭЛСЭН БУЮУ ЗУРАГ ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА


Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Баянхонгор аймаг

(сая төгрөг)

| № | Хуулийн код    | Төсөл, арга хэмжээний нэр   | Зураг хийсэн компаний нэр | Төсөвчний нэр | Анхны зураг, төсөв            |       |                                      |                           | Зураг, төсөвт оруулсан өөрчлөлт |                       |            |                  | Тайлбар<br>/Зураг, төсөвт өөрчлөлт хийсэн шалтгаан, бусад тайлбар/ |       |                                      |   |
|---|----------------|---|---------------------------|---------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--|-------|--------------------------------------|---|
|   |                |   |                           |               | Зураг, төсөвт магадлал хийсэн |       |                                      |                           | Шийдвэр гаргагч                 |                       |            |                  |  |       |                                      |   |
|   |                |   |                           |               | Байгууллагын нэр              | Огноо | Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн дугаар | Баталгаажсан төсөвт өртөг | Захиалагч                       | Зураг төсвийн компани | Гүйцэтгэгч | Байгууллагын нэр |  | Огноо | Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн дугаар | Баталгаажсан нийт төсөвт өртөг  |
| А | 2              | 3   | 4                         | 5             | 6                             | 7     | 8                                    | 9                         | 10                              | 11                    | 12         | 13               | 14   | 15    | 16                                   | 17  |
| 1 | XII.1.2.1.1.78 | Сургуулийн халаалтын засвар /Баянхонгор, Галуут сум/  | "ЦЭСДА" ЗБН               | Ц.Орхонтамир  |                               |       |                                      |                           |                                 |                       |            |                  |  |       |                                      | 8. Төсвийг 50.8 сая төгрөгөөр хийсэн ба магадлалын дүгнэлт хийлгээгүй.  |
| 2 | XVI.2.1-3.3    | Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын Эрүүл мэндийн эмнэлгийн дотоод засварын ажил                                  | "Бумбат буурь" ХХК        | Б.Ганбаатар   |                               |       |                                      |                           |                                 |                       |            |                  |  |       |                                      | 4. Төсөл арга хэмжээний тендерийг зохион байгуулсан аймгийн ОНӨГ-аас ХАА зохион байгуулах үед засварын ажлын зураг байгаагүй гэсэн тайлбар өгсөн. 8. Төсвийг 70.8 сая төгрөгөөр тооцсон ба магадлалын дүгнэлт хийлгээгүй. |
| 3 | X.1.1.2.2      | Байгалийн түүхийн музейн барилгын дээвэр, халаалтын засвар /Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум/                   | "Бумбат буурь" ХХК        | Б.Ганбаатар   |                               |       |                                      |                           |                                 |                       |            |                  |  |       |                                      | 8. Төсвийг 70.5 сая төгрөгөөр тооцсон ба магадлалын дүгнэлт хийлгээгүй.   |
| 4 | X.1.1.2.3      | Түүх угсаатны зүйн музейн барилгын дээвэр, халаалтын засвар /Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум/                  | "Бумбат буурь" ХХК        | Б.Ганбаатар   |                               |       |                                      |                           |                                 |                       |            |                  |  |       |                                      | 8. Төсвийг 169.2 сая төгрөгөөр тооцсон ба магадлалын дүгнэлт хийлгээгүй.  |
| 5 | XVII.1.1       | Баянхонгор сумын 4.5 дугаар багийн хүчдэлийн уналттай болон шинэ сууршлын бүсийн цахилгаан хангамж /Баянхонгор/ | "Халх сүмбэр" ХХК         | Б.Түвшинбаяр  |                               |       |                                      |                           |                                 |                       |            |                  |  |       |                                      | 8. Төсвийг 290.0 сая төгрөгөөр тооцсон ба магадлалын дүгнэлт хийлгээгүй.  |
| 6 | XII.1.2.1.1.79 | Сургуулийн дотуур байрны гадна дулаан, халаалтын шугам /Баянхонгор, Өлзийт сум/                                 | "ЦЭСДА" ЗБН               | Ц.Орхонтамир  |                               |       |                                      |                           |                                 |                       |            |                  |  |       |                                      | 8. Төсвийг 79.6 сая төгрөгөөр тооцсон ба магадлалын дүгнэлт хийлгээгүй.   |

| №  | Хуулийн код    | Төсөл, арга хэмжээний нэр   | Анхны зураг, төсөв        |                           |                               |            |                                      |                           | Зураг, төсөвт оруулсан өөрчлөлт |                       |                       |                  |       |                                      | Тайлбар<br>/Зураг, төсөвт өөрчлөлт<br>хийсэн шалтгаан, бусад тайлбар/ |  |
|----|----------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------|--------------------------------------|---|--|
|    |                |   | Зураг хийсэн компаний нэр | Төсөвчний нэр             | Зураг, төсөвт магадлал хийсэн |            |                                      |                           | Шийдвэр гаргагч                 |                       | Дахин магадлал хийсэн |                  |       |                                      |   |  |
|    |                |   |                           |                           | Байгууллагын нэр              | Огноо      | Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн дугаар | Баталгаажсан төсөвт өртөг | Захиалагч                       | Зураг төсвийн компани | Гүйцэтгэгч            | Байгууллагын нэр | Огноо | Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн дугаар |   | Баталгаажсан нийт төсөвт өртөг   |
| А  | 2              | 3   | 4                         | 5                         | 6                             | 7          | 8                                    | 9                         | 10                              | 11                    | 12                    | 13               | 14    | 15                                   | 16  | 17   |
| 7  | XII.1.2.1.1.80 | Сургуулийн барилгын дээвэр, гадна фасад засвар /Баянхонгор, Баян-Өндөр сум/                   | "ОСИБ-ЗТ" ХХК             | Р.Цэрэнпил, Ц.Мөнх-Эрдэнэ |                               |            |                                      |                           |                                 |                       |                       |                  |       |                                      |   | 8. Төсвийг 89.6 сая төгрөгөөр тооцсон ба магадлалын дүгнэлт хийлгээгүй.  |
| 8  | XII.1.2.1.1.6  | Сургуулийн барилгын засвар /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/                                       | ЦЭСДА ЗБН                 | Ц.Орхонтамир              | Барилгын хөгжлийн төв         | 2017.03.16 | 167/2018                             | 140.2                     |                                 |                       |                       |                  |       |                                      |   | 7. Зураг төсвийг 2017 онд хийж, ажлыг 2017 оны 08 дугаар сард хүлээж авсан байхад магадлалыг 2018 оны 03-р сард хийлгэжээ. |
| 9  | XVI.2.1-3.1    | Эмнэлгийн их засвар /Баянхонгор, Гурванбулаг сум/   | "ЦЭСДА" ЗБН               | Ц.Орхонтамир              |                               |            |                                      |                           |                                 |                       |                       |                  |       |                                      |   | 8. Төсвийг 90.3 сая төгрөгөөр тооцсон ба магадлалын дүгнэлт хийлгээгүй.  |
| 10 | XVI.2.1-3.2    | Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар ажлын дутуу санхүүжилт /Баянхонгор аймаг, Галуут сум/ | "ЦЭСДА" ЗБН               | П.Уянга                   |                               |            |                                      |                           |                                 |                       |                       |                  |       |                                      |   | 8. Төсвийг 128.0 сая төгрөгөөр тооцсон ба магадлалын дүгнэлт хийлгээгүй.   |
| 11 | X.2.2.1.3      | Хачин ламын сүмийг сэргээн засварлах ажил /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/                        | "Сүлд проект" ХХК         | Д.Соёлмаа                 |                               |            |                                      |                           |                                 |                       |                       |                  |       |                                      |   | 8. Төсвийг 372.1 сая төгрөгөөр тооцсон ба магадлалын дүгнэлт хийлгээгүй.   |
|    |                | <b>ДҮН</b>  |                           |                           |                               |            |                                      | 140.2                     |                                 |                       |                       |                  |       |                                      |   |  |


СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР  
албан тушаал

  
Б.ДОЛЖМАА  
гарын үсэг Гарын үсгийн тайлал


АУДИТОР  
албан тушаал

  
Б.АЗБАЯР  
гарын үсэг Гарын үсгийн тайлал

ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР  
албан тушаал

  
Д.ЦЭЦЭГМАА  
гарын үсэг Гарын үсгийн тайлал

ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР  
албан тушаал

  
Б.МӨНХБАТ  
гарын үсэг Гарын үсгийн тайлал



ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ НЬ 2017 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Баянхонгор аймаг

(сая төгрөг)


| № | Хуулийн код   | Төсөл, арга хэмжээний нэр                              | Эрх шилжүүлсэн эсэх |      |   |                |        | ХАА-нд мөрдөгдсөн журам |                 |             | ХАА-ны хэлбэр |                  | Тендерт зарцуулсан хугацаа |                                 |                                   |                                 |  | Төсөвт өртөг           |       | Төндрийн хэмнэлт (+), хэтрэлт (-) | Тайлбар |  |
|---|---------------|--|---------------------|------|---|----------------|--------|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-------|-----------------------------------|---------|--|
|   |               |  | Үгүй                | Тийм | Эрх шилжүүлэн хүлээн авсан байгууллагын нэр | Эрх шилжүүлсэн |        | Нээлттэй                | Тендер          |             |               | Үнэлгээний хороо |                            | Төндрийн урилга нийтэлсэн огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо | Зарцуулсан нийт хугацаа (хоног) | ХАА-ны төлөвлөгөөнд тусгасан төсөвт өртөг (Хяналтын төсөв) | Шалгарсан төсөвт өртөг |       |                                   |         |  |
|   |               |  |                     |      |   | Огноо          | Дугаар |                         | Хязгаар-лагдмал | Харьцуулалт | Шууд гэрээ    | Цаас             | Цахим                      |                                 |                                   |                                 |  |                        | Огноо |                                   |         | Дугаар   |
| A | 2             | 3  | 4                   | 5    | 6   | 7              | 8      | 9                       | 10              | 11          | 12            | 13               | 14                         | 15                              | 16                                | 17                              | 18   | 19                     | 20    | 21                                | 22      | 23   |
| 1 | IV.3.1.1      | Эрдэнэцогт сумын ЗДТГазарт автомашин                   |                     | 1    | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга              | 2017.11.24     | 282    |                         |                 | 1           |               | 1                |                            | 2017.12.06                      | A/833                             | 2017.12.06                      | 2017.12.15   | 9                      | 50.0  | 50.0                              | -       | 18.Харьцуулалтаар зарлаад шаардлага хангасан үнийн санал ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн. |
| 2 | IV.3.1.3      | Шинэжинст сумын ЗДТГазарт автомашин                    |                     | 1    | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга              | 2017.11.24     | 282    |                         |                 | 1           |               | 1                |                            | 2017.12.06                      | A/830                             | 2017.12.06                      | 2017.12.15   | 10                     | 50.0  | 50.0                              | -       | 18.Харьцуулалтаар зарлаад шаардлага хангасан үнийн санал ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн. |
| 3 | IV.3.1.2      | Богд сумын ЗДТГазарт автомашин                         |                     | 1    | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга              | 2017.11.24     | 282    |                         |                 | 1           |               | 1                |                            | 2017.12.05                      | A/832                             | 2017.12.05                      | 2017.12.13   | 8                      | 50.0  | 50.0                              | -       | 18.Харьцуулалтаар зарлаад шаардлага хангасан үнийн санал ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн. |
| 4 | XII.1.2.1.1.6 | Сургуулийн барилгын засвар /Баянхонгор,Эрдэнэцогт сум/ |                     | 1    | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга              | 2017.03.13     | A/82   | 1                       |                 |             |               | 1                |                            | 2017.05.08                      | A/361                             | 2017.05.12                      | 2017.06.16   | 39                     | 140.0 | 138.4                             | 1.62    |  |

| A  | 2              | 3  | 4 | 5 | 6   | 7          | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15         | 16    | 17         | 18                       | 19 | 20    | 21    | 22    | 23   |
|----|----------------|--|---|---|---|------------|---------|---|----|----|----|----|----|------------|-------|------------|--------------------------|----|-------|-------|-------|--|
| 5  | XII.1.2.1.1.78 | Сургуулийн халаалтын засвар/Баянхонгор, Галуут сум/  |   | 1 | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга            | 2017.05.08 | 1а/3658 |   |    | 1  |    | 1  |    | 2017.05.26 | A/411 | 2017.05.29 | 2017.06.15               | 20 | 50.8  | 50.8  | -     | 18. Тендерт харьцуулалт аргыг ашигласан ба шаардлага хангасан үнийн санал ирээгүй тул гэрээ шууд байгуулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.  |
| 6  | XII.1.2.1.1.79 | Сургуулийн дотуур байрны гадна дулаан, халаалтын шугам /Баянхонгор, Өлзийт сум/                |   | 1 | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга            | 2017.05.08 | 1а/3658 |   |    | 1  |    | 1  |    | 2017.05.26 | A/407 | 2017.05.30 | 2017.06.14               | 19 | 79.6  | 69.0  | 10.6  |  |
| 7  | XII.1.2.1.1.80 | Сургуулийн барилгын дээвэр, гадна фасад засвар /Баянхонгор, Баян-Өндөр сум/                    |   | 1 | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга            | 2017.05.08 | 1а/3658 | 1 |    |    |    | 1  |    | 2017.05.26 | A/408 | 2017.05.26 | 2017.06.29               | 33 | 87.5  | 79.8  | 7.7   |  |
| 8  | X.2.2.1.3      | Хачин ламын сүмийг сэргээн засварлах ажил /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/                         |   | 1 | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга            | 2017.05.08 | 1а/3658 | 1 |    |    |    | 1  |    | 2017.05.26 | A/410 | 2017.06.05 | 2017.07.17<br>2017.08.09 | 75 | 375.0 | 373.5 | 1.5   | 18. "Сүлд-Уул" ХХК Сангийн яаманд гомдол гаргасаныг хянаж тус компаний гомдлыг үндэслэлгүй гэж үзэн ТШ-ийг хууль журмын дагуу үргэлжлүүлж, ХААТХуулийн 29.4 дэх заалтын дагуу ТШ-ийг 30 хоногоор сунгажээ. |
| 9  | X.1.1.2.2      | Байгалийн түүхийн музейн барилгын дээвэр, халаалтын засвар /Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум/  |   | 1 | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга            | 2017.03.28 | A/99    |   |    | 1  |    | 1  |    | 2017.04.20 | A/312 | 2017.06.16 | 2017.04.27<br>2017.06.27 | 65 | 70.5  | 68.9  | 1.63  | 18. Сангийн Яаманд гомдол гарч дахин тендер зарласан.  |
| 10 | X.1.1.2.3      | Түүх угсаатны зүйн музейн барилгын дээвэр, халаалтын засвар /Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум/ |   | 1 | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга            | 2017.03.28 | A/99    | 1 |    |    |    | 1  |    | 2017.04.20 | A/313 | 2017.04.25 | 2017.06.06               | 46 | 169.7 | 149.4 | 20.35 |  |
| 11 | XVI.2.1-3.1    | Эмнэлгийн их засвар /Баянхонгор, Гурванбулаг сум/  |   | 1 | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга            | 2017.05.17 | A/205   | 1 |    |    |    | 1  |    | 2017.05.26 | A/409 | 2017.05.26 | 2017.07.04               | 39 | 90.0  | 88.7  | 1.30  |  |
| 12 | XVI.2.1-3.2    | Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар ажлын дутуу санхүүжилт /Баянхонгор аймаг, Галуут сум/  |   | 1 | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга            | 2017.01.23 | A/35    | 1 |    |    |    |    | 1  | 2017.06.05 | A/430 | 2017.06.06 | 2017.07.19               | 44 | 130.5 | 128.0 | 2.52  |  |
| 13 | XVI.2.1-3.3    | Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын Эрүүл мэндийн эмнэлгийн дотоод засварын ажил                 |   | 1 | Баянхонгор аймгийн ЭМГ-ын дарга А.Ганболд | 2017.11.14 | A/428   |   |    | 1  |    | 1  |    | 2017.11.29 | A/811 | 2017.11.29 | 2017.12.06               | 7  | 78.0  | 71.7  | 6.32  |  |

| A  | 2           | 3   | 4 | 5  | 6   | 7          | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15         | 16    | 17         | 18         | 19  | 20     | 21        | 22     | 23 |
|----|-------------|---|---|----|---|------------|-------|---|----|----|----|----|----|------------|-------|------------|------------|-----|--------|-----------|--------|----|
| 14 | XVI.3.2-3.1 | Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж, төсөл арга хэмжээний мотоцикл 6 ширхэг                                  |   | 1  | Баянхонгор аймгийн ЭМГ-ын дарга А.Ганболд | 2017.11.20 | A/452 |   |    | 1  |    | 1  |    | 2017.11.29 | A/810 | 2017.11.30 | 2017.12.11 | 13  | 10.8   | 10.68     | 0.12   |    |
| 15 | XVII.1.1    | Баянхонгор сумын 4.5 дугаар багийн хүчдэлийн уналттай болон шинэ сууршлын бүсийн цахилгаан хангамж /Баянхонгор/ |   | 1  | Баянхонгор аймгийн Засаг дарга            | 2017.09.07 | 120   | 1 |    |    |    |    | 1  | 2017.05.24 | A/399 | 2017.06.07 | 2017.08.14 | 81  | 290.0  | 254.7     | 35.34  |    |
|    |             | ДҮН   |   | 15 |   |            |       | 7 | 0  | 8  | 0  | 12 | 3  | 0          | 0     | 0          | 0          | 508 | 1722.4 | 1633.4211 | 88.979 |    |

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР

албан тушаал



Б.ДОЛЖМАА

гарын үсэг Гарын үсгийн тайлал

АУДИТОР

албан тушаал




Б.АЗБАЯР

Гарын үсгийн тайлал

ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

албан тушаал



Д.ЦЭЦЭГМАА

Гарын үсгийн тайлал


ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР

албан тушаал



Б.МӨНХБАТ

Гарын үсгийн тайлал



ХӨРӨНГӨ ОРОУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, САНХҮҮЖИЛТИЙН СУДАЛГАА

(сая төгрөг)

| №  | Хуулийн код     | Төсөл, арга хэмжээний нэр   | Төсвийн түзэм хуулиар |        |              |               | Гүйцэтгэгч              |                       | Гарооний   |              | Гэрээнд оруулсан |            | Санхүүжүүлсэн дүн |                                    | Ахлын гүйцэтгэл           |                  | Харгалж дууссан     |                  | Хэрэгжилт дутуу шалтгаан |             |                                |                         |                         |                         |                         |                         | Гэрээ, санхүүжилт, харгисжилтийн талаарх тайлбар |                         |                         |                         |                         |       |   |
|----|-----------------|---|-----------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---|
|    |                 |   | Харгалж               |        | Төсөвт өртөг | Санхүүжээ ХДН | Нэр                     | Рагастөрвийн н дугаар | Огноо      | Гарооний үнэ | Эзлэх            | Дуусах     | Гарооний нийт дүн | Сунгалт зийлсэн гэрээ дуусах өгнөө | Нийт амжилт хэвлэсэн хойш | Үүнээс, 2017 онд | Нийт мөнгөн дүнгээр | Үүнээс, 2017 оны | Ахлын дугаар             | Ахлын өгнөө | Хэрэгжилт дууссан боловч улсын | Харгалж дууссан хугацаа | Харгалж дууссан хугацаа | Харгалж дууссан хугацаа | Харгалж дууссан хугацаа | Харгалж дууссан хугацаа |  | Харгалж дууссан хугацаа | Харгалж дууссан хугацаа | Харгалж дууссан хугацаа | Харгалж дууссан хугацаа |       |   |
|    |                 |   | Эзлэх                 | Дуусах |              |               |                         |                       |            |              |                  |            |                   |                                    |                           |                  |                     |                  |                          |             |                                |                         |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         | Эзлэх | Дуусах  |
| 4  | 5               | 6   | 7                     | 8      | 9            | 10            | 11                      | 12                    | 13         | 14           | 15               | 16         | 17                | 18                                 | 19                        | 20               | 21                  | 22               | 23                       | 24          | 25                             | 26                      | 27                      | 28                      | 29                      | 30                      | 31   | 32                      | 33                      | 34                      | 35                      |       |   |
| 1  | IV.3.1.1        | Эрдэнэцогт сумын ЗДТГазарт автомашин  | 2017                  | 2017   | 35.0         | 35.0          | "Хаш говь" ХХК          | 2133709               | 2017.12.15 | 50.0         | 2017.12.15       | 2017.12.20 | 0                 | 0                                  | 35.0                      | 35.0             | 35.0                | 35.0             | Дугаар байгуул           | 2017.12.18  | -                              | 0                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         |       | 11. Орон нутгийн төсвөөс 15.0 сая төгрөгийг санхүүжүүлсэн. Танилцуулга тусад нь бэлтгэж хүргүүлэв.  |
| 2  | IV.3.1.3        | Шинэжинст сумын ЗДТГазарт автомашин   | 2017                  | 2017   | 35.0         | 35.0          | "Өгөөмөр орд" ХХК       | 2668343               | 2017.12.15 | 50.0         | 2017.12.15       | 2017.12.20 | 0                 | 0                                  | 35.0                      | 35.0             | 35.0                | 35.0             | Дугаар байгуул           | 2017.12.18  | -                              | 0                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         |       | 11. Орон нутгийн төсвөөс 15.0 сая төгрөгийг санхүүжүүлсэн. Танилцуулга тусад нь бэлтгэж хүргүүлэв.  |
| 3  | IV.3.1.2        | Богд сумын ЗДТГазарт автомашин  | 2017                  | 2017   | 35.0         | 35.0          | "Банжонгор Төмөрт" ХХК  | 3131327               | 2017.12.13 | 50.0         | 2017.12.13       | 2017.12.18 | 0                 | 0                                  | 35.0                      | 35.0             | 35.0                | 35.0             | Дугаар байгуул           | 2017.12.18  | -                              | 0                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         |       | 11. Орон нутгийн төсвөөс 15.0 сая төгрөгийг санхүүжүүлсэн. Танилцуулга тусад нь бэлтгэж хүргүүлэв.  |
| 4  | XII.1.2.1.14    | Собьын төвийн барилга /Банжонгор, Баянговь сум/   | 2014                  | 2017   | 1,157.0      | 186.9         | "Эй Ар Би Си" ХХК       | 5100232               | 2014.06.12 | 938.6        | 2014.06.16       | 2014.12.15 | 1157.0            | 2017.12.13                         | 1,157.0                   | 186.9            | 1,157.0             | 186.9            | № 2017/30                | 2017.12.01  | 0                              | 0                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         |       | 2017 оны 12 сард нэмэлт гэрээ байгуулсан. Дулаан оронгуут ажлыг хийж дуусгана. Танилцуулга тусад нь бэлтгэж хүргүүлэв.  |
| 5  | XII.1.2.1.1.6   | Сургуулийн барилгын засвар /Банжонгор, Эрдэнэцогт сум/  | 2017                  | 2017   | 140.0        | 140.0         | "Базар дарь" ХХК        | 3123103               | 2017.06.23 | 138.4        | 2017.06.27       | 2017.08.20 | 0                 | 0                                  | 138.4                     | 138.4            | 138.4               | 138.4            | № 03                     | 2017.06.26  | 0                              | 6                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         |       | Танилцуулга тусад нь бэлтгэж хүргүүлэв.   |
| 6  | XII.1.2.1.1.7.6 | Сургуулийн халаалтын засвар/Банжонгор, Галуут сум/  | 2017                  | 2017   | 50.8         | 50.8          | "Базар дарь" ХХК        | 3123103               | 2017.06.15 | 50.8         | 2017.06.20       | 2017.08.10 | 0                 | 0                                  | 50.8                      | 50.8             | 50.80               | 50.8             | № 01                     | 2017.07.18  | 0                              | 0                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         |       | 17. БСШУСЯ-наас илгээлтийн ажлын 0.9 сая төгрөгийг суутан тооцож, аймгийн Төрийн сангийн дансаар 49.9 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна. Танилцуулга тусад нь бэлтгэж хүргүүлэв. |
| 7  | XII.1.2.1.1.7.5 | Сургуулийн дотуур байрны гадна дулаан, халаалтын шугам /Банжонгор, Өлзийт сум/                | 2017                  | 2017   | 79.6         | 79.6          | "RMB" ХХК               | 2551276               | 2017.06.23 | 69.0         | 2017.06.23       | 2017.08.21 | 0                 | 0                                  | 69.0                      | 69.0             | 69.0                | 69               | № 2017/11                | 2017.09.01  | 0                              | 11                      |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         |       | Танилцуулга тусад нь бэлтгэж хүргүүлэв.   |
| 8  | XII.1.2.1.1.6   | Сургуулийн барилгын дээвэр, гадна фасад засвар /Банжонгор, Баян-Өндөр сум/                    | 2017                  | 2017   | 87.5         | 87.5          | "Хорого групп" ХХК      | 5342597               | 2017.06.30 | 79.8         | 2017.07.01       | 2017.08.10 | 0                 | 0                                  | 79.8                      | 79.8             | 79.8                | 79.8             | № 2017/09                | 2017.09.04  | 0                              | 25                      |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         |       | Танилцуулга тусад нь бэлтгэж хүргүүлэв.   |
| 9  | X.2.2.1.3       | Хачин ламын сүмийг сэргээн засварлах ажил /Банжонгор, Эрдэнэцогт сум/                         | 2017                  | 2017   | 375.0        | 375.0         | "Жамьян-пайтан" ХХК     | 5044413               | 2017.08.21 | 373.5        | 2017.08.21       | 2017.12.15 | 0                 | 0                                  | 373.5                     | 373.5            | 373.5               | 373.5            | № 2017/21                | 2017.12.01  | 0                              | 0                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         |       | Танилцуулга тусад нь бэлтгэж хүргүүлэв.   |
| 10 | X.1.1.2.2       | Байгалийн түүхийн музейн барилгын дээвэр, халаалтын засвар /Банжонгор аймаг, Баянхонгор сум/  | 2017                  | 2017   | 68.9         | 68.9          | "Эх Бүрдэн" ХХК         | 2605325               | 2017.07.05 | 68.9         | 2017.07.05       | 2017.07.20 | 0                 | 0                                  | 68.9                      | 68.9             | 68.9                | 68.9             | № 2017/02                | 2017.08.15  | 0                              | 25                      |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         |       | Танилцуулга тусад нь бэлтгэж хүргүүлэв.   |
| 11 | X.1.1.2.3       | Түүх угсаатны зүйн музейн барилгын дээвэр, халаалтын засвар /Банжонгор аймаг, Баянхонгор сум/ | 2017                  | 2017   | 149.4        | 149.4         | "RMB" ХХК               | 2551276               | 2017.06.16 | 149.4        | 2017.06.20       | 2017.08.05 | 0                 | 0                                  | 149.4                     | 149.4            | 149.4               | 149.4            | № 2017/23                | 2017.08.29  | 0                              | 14                      |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         |       | Танилцуулга тусад нь бэлтгэж хүргүүлэв.   |
| 12 | XVI.1.1.1       | Сумын эрүү мандчин төвийн барилга 10 ор /Банжонгор, Шаргалжуут сум/                           | 2014                  | 2017   | 1,112.7      | 300.0         | "Алтайн газрын хүү" ХХК | 4067622               | 2015.01.16 | 1,112.7      | 2015.05.30       | 2015.12.30 | 1,112.7           | 2017.09.30                         | 1,112.7                   | 300              | 1,112.7             | 300              | № БУ 43-959              | 2017.10.04  | 0                              | 5                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |                         |                         |                         |       | Танилцуулга тусад нь бэлтгэж хүргүүлэв.   |

| №  | Хугуийн код | Төсөл, арга хэмжээний нэр   | Төсийн түтэй кууливрх |        |              |                 | Гүйцэтгэгч                    |                     | Гэрээний   |              |                        |            |                   | Сунгалт зийлсэн гэрээ дуусах огноо | Нийт ажил зоогилжээс хойш Үүнээс 2017 онд | Нийт мөнгөн дүнгээр | Үүнөөс 2017 онд | Хэрэгжих дууссан    |                 | Хэрэгжилт дутуу шалтгаан   |             |                                |                  |                  | Гэрээ, санхүүжилт, хэрэгжилтийн талаарх тайлбар |                  |                  |                  |                                |                                |   |
|----|-------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
|    |             |   | Хэрэгжих              |        | Төсөлт өртөг | Санхүүжин х дүн | Нэр                           | Регистрийн н дутвар | Байгуулсан |              | Ажил гүйцэтгээ хугацаа |            | Гэрээний нийт дүн |                                    |   |                     |                 | Ажлын гүйцэтгэл     |                 | Угсайн комисс хурлын өсөлт |             | Хэрэгжих дууссан боловч угсайн | Хэрэгжих хугацаа | Хэрэгжих хугацаа |   | Хэрэгжих хугацаа | Хэрэгжих хугацаа | Хэрэгжих хугацаа |                                |                                |   |
|    |             |   | Өзлөх                 | Дуусах |              |                 |                               |                     | Онгоо      | Гэрээний үнэ | Өзлөх                  | Дуусах     |                   |                                    |   |                     |                 | Нийт мөнгөн дүнгээр | Үүнөөс 2017 онд | Ажлын дутвар               | Ажлын огноо |                                |                  |                  |   |                  |                  |                  | Хэрэгжих дууссан боловч угсайн | Хэрэгжих дууссан боловч угсайн | Хэрэгжих дууссан боловч угсайн  |
| А  | Б           | В   | Г                     | Д      | Е            | Ж               | З                             | И                   | Й          | К            | Л                      | М          | Н                 | О                                  | П   | Р                   | С               | Т                   | У               | Х                          | Ц           | Ч                              | Ц                | Ш                | Ш   | Ш                | Ш                | Ш                | Ш                              |                                |   |
| 13 | XVI.1.12    | Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга 10 ор /Баянхонгор, Баянбулаг сум/  | 2014                  | 2017   | 1,112.7      | 250.0           | "Хорол багана констракшн" ХХК | 3127907             | 2014.10.31 | 585.0        | 2014.10.31             | 2014.12.31 | 1112.7            | 2016.12.31                         | 1,112.5                                   | 249.8               | 249.8           | 249.8               | № 2017/03       | 2017.03.10                 | 0           | 68                             |                  |                  |   |                  |                  |                  |                                |                                | Танилцуулга тусад нь батгаж хүргүүлэв.  |
| 14 | XVI.2.1-3.1 | Эмнэлгийн их засвар /Баянхонгор, Гурванбулаг сум/   | 2017                  | 2017   | 90.0         | 90.0            | "Баянтөгсөр" хөршөө           | 2321726             | 2017.07.06 | 88.7         | 2017.07.16             | 2017.08.25 | 0                 | 0                                  | 88.7                                      | 88.7                | 88.7            | 88.7                | № 01            | 2017.08.30                 | 0           | 5                              |                  |                  |   |                  |                  |                  |                                |                                | Танилцуулга тусад нь батгаж хүргүүлэв.  |
| 15 | XVI.2.1-3.2 | Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар ажлын дутуу санхүүжилт /Баянхонгор аймаг, Галуут сум/                     | 2017                  | 2017   | 130.5        | 130.5           | "Нүүжилт инженеринг" ХХК      | 5757452             | 2017.07.25 | 128.0        | 2017.07.28             | 2017.08.28 | 0                 | 0                                  | 128                                       | 128                 | 128             | 128                 | № 1             | 2017.10.04                 | 0           | 37                             |                  |                  |   |                  |                  |                  |                                |                                | Танилцуулга тусад нь батгаж хүргүүлэв.  |
| 16 | XVI.2.1-3.3 | Баянхонгор аймгийн Бямбегэр сумын Эрүүл мэндийн эмнэлгийн дотоод засварын ажил                                    | 2017                  | 2017   | 78.0         | 78.0            | "Базар дарь" ХХК              | 3123103             | 2017.12.13 | 71.7         | 2017.12.15             | 2018.02.01 | 71.7              | 2018.06.01                         | 70.6                                      | 43.0                | 0               | 0                   |                 |                            |             |                                |                  |                  |   |                  |                  |                  |                                |                                | 17. Гэрээнд урьдчилгаа санхүүжилт 60 хувь олгоно гэж заасны дутуу 43.0 сая төгрөгийг олгосон бөгөөд тухайн онд ажил хийгээгүй. Танилцуулга тусад нь батгаж хүргүүлэв. |
| 17 | XVI.3.2-1.3 | Эрүүл мэндийн салбарын тэнгэр төхөөрөмж, төсөл арга хэмжээний мотоцикл 6 ширхэг                                   | 2017                  | 2017   | 10.8         | 10.8            | "Хос соронз" ХХК              | 3134318             | 2017.12.12 | 10.6         | 2017.12.12             | 2017.12.25 |                   |                                    | 10.6                                      | 10.6                | 10.6            | 10.6                |                 |                            |             |                                |                  |                  |   |                  |                  |                  |                                |                                | 20. Мотоцикл хүлээн авсан акт байхгүй, хөрөнгө оруулалтын барцтаа хөрөнгө дансанд 2.1 сая төгрөгийг авч үлдсэн байна. Танилцуулга тусад нь батгаж хүргүүлэв.          |
| 18 | XVII.1.1    | Баянхонгор сумын 4.5 дугаар багийн хүүчдийн уналттай болон шинэ сууршлын бүсийн цаашидлан хангамж /Баянхонгор дүн | 2017                  | 2017   | 100.0        | 100.0           | "Хустайн шилт" ХХК            | 3856291             | 2017.08.11 | 254.7        | 2017.09.04             | 2017.10.10 | 0                 | 0                                  | 254.7                                     | 254.7               | 254.7           | 254.7               | № 2017/15       | 2017.11.14                 | 0           | 34                             |                  |                  |   |                  |                  |                  |                                |                                | Танилцуулга тусад нь батгаж хүргүүлэв.  |
|    |             |   |                       |        | 4,847.8      | 2,202.3         |                               |                     |            |              | 4,269.7                |            |                   |                                    | 4,969.5                                   | 2,296.4             | 4,038.2         | 2,253.4             |                 |                            |             |                                |                  |                  |   |                  |                  |                  |                                |                                |   |

СУДАЛГАА ГАРГАСАН АХЛАХ АУДИТОР  
албан тушаал

варын үсэг

Б.ДОЛЖМАА  
Гарын үсгийн тайлал

АУДИТОР  
албан тушаал

варын үсэг

Б.АЗБАЯР  
Гарын үсгийн тайлал

ХЯНАСАН АУДИТЫН МЕНЕЖЕР  
албан тушаал

варын үсэг

Д.ЦЭЦЭГМАА  
Гарын үсгийн тайлал

ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР  
албан тушаал

варын үсэг

Б.МӨНХБАТ  
Гарын үсгийн тайлал

6417140544

10A0067 0007423