



НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

АУДИТЫН СЭДЭВ: ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

АУДИТЫН КОД: НТАГ-2026/05-11/ШТА-НА

Энэхүү аудитын тайлантай холбоотой нэмэлт мэдээллийг
дараах хаягаар авна уу.



Гүйцэтгэл, нийцлийн аудит хариуцсан
Ахлах менежер Ч.Болд
Утас: 70007734 Цахим хаяг: boldch@audit.gov.mn
Гүйцэтгэлийн аудитын албаны
Аудитын менежер Э.Мөнхмандах
Утас: 327787 Цахим хаяг: munkhmandakhe@audit.gov.mn
Ахлах аудитор Д.Дайриймаа
Утас: 327787 Цахим хаяг: dariimaad@audit.gov.mn
Аудитор О.Оргил
Утас: 327787 Цахим хаяг: orgilo@audit.gov.mn

Улаанбаатар хот
2026 он



АГУУЛГА

Гарчиг	Хуудас
Товчилсон үгийн тайлбар	3
Хүснэгтийн жагсаалт	4
Хавсралтын жагсаалт	4
Дүрслэлийн жагсаалт	4
Зургийн жагсаалт	4
Ерөнхий зүйл	5
Ерөнхий мэдээлэл	6
БҮЛЭГ 1. Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг холбогдох хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн эсэх	7-12
БҮЛЭГ 2. Худалдан авах ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулсан эсэх	13-16
БҮЛЭГ 3. Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл үр дүнтэй эсэх	17-22
БҮЛЭГ 4. Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний санхүүжилтийг хууль журмын дагуу олгож, хөрөнгө бүртгэлд тусгасан эсэх	23-25
Аудитын дүгнэлт	26
Аудитын зөвлөмж	27
Холбогдох байгууллагын санал	28-29
Саналд өгсөн тайлбар	30-32
Хавсралтууд	33-61



Товчилсон үгийн тайлбар

АДБОУС	Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт
БГД	Баянгол дүүрэг
БЗД	Баянзүрх дүүрэг
БНД	Багануур дүүрэг
БХД	Багахангай дүүрэг
ГУББГ	Геоземи усны барилга байгууламжийн газар
ДЗД	Дүүргийн засаг дарга
ДИТХ	Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
ДТХО	Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт
ЗГ	Засгийн газар
ЗД	Засаг дарга
ЗДТГ	Засаг даргын тамгын газар
ИТХ	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
МУ	Монгол Улс
МУЕА	Монгол Улсын Ерөнхий аудитор
НД	Налайх дүүрэг
НЗХГ	Нийслэлийн замын хөгжлийн газар
НТАГ	Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар
НХОГ	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
ОНӨААТҮГ	Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
ОНӨТҮГ	Орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газар
СБД	Сүхбаатар дүүрэг
СӨБ	Сургуулийн өмнөх боловсрол
СС	Сангийн сайд
СХД	Сонгинохайрхан дүүрэг
СЯ	Сангийн яам
ТАХ	Төсөл, арга хэмжээ
ТББ	Тендерийн баримт бичиг
ТБОНӨХБАУХАТХ	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
ТГ	Тамгын газар
ТХТХ	Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль
ТЭЗҮ	Техник эдийн засгийн үндэслэл
УБ	Улаанбаатар
УБЗЗАГ	Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар
ХАА	Худалдан авах ажиллагаа
ХААА	Худалдан авах ажиллагааны алба
ХУД	Хан-Уул дүүрэг
ХХК	Хувьцаат хариуцлагатай компани
ЧД	Чингэлтэй дүүрэг



Хүснэгтийн жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
Хүснэгт 1	Дүүргийн 2025 оны төсөв батлах тухай тогтоолын өөрчлөлт	6
Хүснэгт 2	Дүүргүүдийн 2025 оны батлагдсан төсвийн өөрчлөлтүүд	7
Хүснэгт 3	Хөгжлийн бодлогын баримт бичигтэй нийцүүлсэн байдал	9
Хүснэгт 4	Төсөв баталсан тогтоолын өөрчлөлт	11
Хүснэгт 5	Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан арга	13
Хүснэгт 6	ХАА-г 2025 оны 05 дугаар сарын 31-ээс хойш зохион байгуулсан ТАХ-ний жагсаалт	13
Хүснэгт 7	Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт	17
Хүснэгт 8	Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн байгууллагууд	21
Хүснэгт 9	ДТХО-аар хэрэгжүүлсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт	23
Хүснэгт 10	2025 онд хэрэгжсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт барьцаа, алданги	23
Хүснэгт 11	Хөрөнгийг бүртгэлд тусгасан байдал	24

Хавсралтын жагсаалт

Дугаар	Гарчиг
Хавсралт 1	Төсвийн зарчмыг мөрдлөг болгоогүй ТАХ-ний жагсаалт
Хавсралт 2	Төсөвт нөлөөлөх ачааллын талаарх дүгнэлт хавсаргаагүй ТАХ-ний жагсаалт
Хавсралт 3	Саналгүй тусгагдсан ТАХ-ний жагсаалт
Хавсралт 4	Дүүргүүдийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийцээгүй ТАХ-ний жагсаалт, Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд нийцээгүй ТАХ-ний жагсаалт
Хавсралт 5	Хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай ТАХ-ний жагсаалт
Хавсралт 6	Ерөнхий нэршлээр тусган баталсан ТАХ-ний жагсаалт
Хавсралт 7	Ажлын даалгаваргүй, төсөв батлагдсаны дараа баталгаажсан ТАХ-ний жагсаалт, Зураг төсөв, магадлалын ерөнхий дүгнэлтгүй батлагдаж, төсөв батлагдсаны дараа баталгаажсан ТАХ-ний жагсаалт, Техникийн тодорхойлолтгүй, төсөв батлагдсаны дараа баталгаажсан ТАХ-ний жагсаалт
Хавсралт 8	Дүүргүүдийн төсөв баталсан тогтоолоор өөрчлөлтөөр төсөвт өртөг, санхүүжих дүн, өссөн ТАХ-ний жагсаалт, Дүүргүүдийн төсөв баталсан тогтоолоор өөрчлөлтөөр төсөвт өртөг, санхүүжих дүн, буурсан ТАХ-ний жагсаалт

Дүрслэлийн жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
Дүрслэл 1	Шинээр хэрэгжих ТАХ-ний ангилал	6
Дүрслэл 2	Шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ТАХ-ний ангилал	8
Дүрслэл 3	ТАХ-г хэрэгжүүлэх шатанд, багцад задарсан байдал	10
Дүрслэл 4	Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй батлагдсан ТАХ	10

Зургийн жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
Зураг 1	Төсөвлөлийн шаардлага хангаагүй, хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн тодорхойлоогүй ТАХ	18
Зураг 2	Захиалагчийн хяналт бүрэн хэрэгжүүлээгүй, чанартай гүйцэтгэгдээгүй ТАХ	19
Зураг 3	Чанартай гүйцэтгээгүй ТАХ	20
Зураг 4	Аудитын явцад бүрэн гүйцэтгүүлсэн ажлууд	22
Зураг 5	Ашиглалтгүй байгаа тоног төхөөрөмжүүд	25



ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Аудит хийсэн үндэслэл, бүрэн эрх

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 7 дугаар зүйлийн 7.1, 11 дүгээр зүйлийн 11.5 дахь заалт, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2025 оны А/174 дүгээр тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2026 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”, “Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын 2026 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-г үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд хийж гүйцэтгэв.

Аудитын зорилго, зорилт

Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн аудит хийж, дүгнэлт өгч зөвлөмж боловсруулан дүнг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулахад аудитын зорилго чиглэгдсэн. Үүнд:

- Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг холбогдох хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн эсэх;
- Худалдан авах ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулсан эсэх;
- Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл үр дүнтэй эсэх;
- Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний санхүүжилтийг хууль журмын дагуу олгож, хөрөнгийн бүртгэлд тусгасан эсэх.

Аудитын хамарсан хүрээ

Аудитад дүүргүүдийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгасан төсөл, арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлсэн ИТХ, ЗДТГ, холбогдох бусад байгууллага, гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж болон төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний төлөвлөлт, худалдан авалт, гэрээний хэрэгжилт, санхүүжилт зэргийг хамруулсан.

Аудитын арга зүй

Аудитыг гүйцэтгэлийн аудитын стандарт АДБОУС 100, 300, 400, 3000-3100, 4000, Монгол Улсын төрийн аудитын стандарт MNS 6817-5:2020 Гүйцэтгэлийн аудитын зарчим, MNS 6817-5:2020 Гүйцэтгэлийн аудитын зарчим, MNS 6817-6:2020 Нийцлийн аудитын стандарт, “Төрийн аудитын байгууллагаас аудит хийх журам”-ын дагуу аудитын зорилго, зорилт, асуудлын шинжилгээний асуултад хариулт өгөхөд шаардагдах бүх төрлийн нотлох баримтыг цуглуулж, баримтжуулан, тэдгээрийг нягтлан шалгах, дүн шинжилгээ, харьцуулалт, тулган баталгаажуулалт, түүвэрлэлт хийх, судалгаа явуулах арга зүйг ашиглах зэргээр аудитын хөтөлбөр, горим, асуудлын шинжилгээ, шалгах хуудасны дагуу нотлох зүйл цуглуулж, ажлын баримт боловсруулж, аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулав.

Аудитын арга зүй, шалгуур үзүүлэлт

Аудитын зорилттой холбоотой дараах хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг шалгуур үзүүлэлт болгон ашиглав. Үүнд:

- ✓ Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль;
- ✓ Төсвийн тухай хууль;
- ✓ Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль;
- ✓ Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль;
- ✓ Барилгын тухай хууль;
- ✓ Авто замын тухай хууль;
- ✓ Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль;
- ✓ Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл;
- ✓ Дүүргүүдийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр;
- ✓ Засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам”;
- ✓ Барилга байгууламж үнэ бүрдэл, төсөв зохиох норм ба дүрэм, стандарт;
- ✓ Батлагдсан төсөвт зураг төсөв, ТЭЗҮ, магадлалын ерөнхий дүгнэлт, ажил гүйцэтгэх гэрээ болон бусад холбогдох эрх зүйн актууд.



ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дүүргүүдийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжих 212,425.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 434 ТАХ, шилжин хэрэгжих 407,158.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 358 ТАХ, нийт 619,583.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 792 ТАХ-г хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ.

Хүснэгт 1. Дүүргүүдийн 2025 оны төсөв батлах тухай тогтоолын өөрчлөлт

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	ДИТХ-ын 2025 оны сүүлийн тодотгол								
		Он дамжин хэрэгжих			Шинэ			Нийт ТАХ		
		ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
1	БГД	32	29,408.7	19,098.8	32	27,629.6	26,629.6	64	57,038.3	45,728.4
2	БЗД	51	81,989.2	36,610.8	27	14,602.7	14,602.7	78	96,591.8	51,213.4
3	БНД	26	4,595.9	3,819.1	28	4,841.8	4,450.0	54	9,437.7	8,269.1
4	БХД	4	437.3	437.3	13	820.2	820.2	17	1,257.6	1,257.6
5	НД	2	1,270.0	319.8	19	1,010.0	1,010.0	21	2,280.0	1,329.8
6	СБД	88	120,066.3	72,783.0	49	45,914.3	45,914.3	137	165,980.6	118,697.4
7	СХД	25	24,725.4	11,032.7	65	32,319.9	32,319.9	90	57,045.3	43,352.6
8	ХУД	88	111,534.4	48,725.8	30	38,598.4	17,609.8	118	150,132.8	66,335.6
9	ЧД	42	33,130.8	18,207.3	171	46,688.4	43,032.4	213	79,819.2	61,239.7
	Нийт	358	407,158.0	211,034.7	434	212,425.3	186,388.9	792	619,583.3	397,423.6

Дүүргүүдийн хэмжээнд 155,064.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 359 /багцад задарсан/ ТАХ-ний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, үүнээс 144,963.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 325 ТАХ-нд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна.

Тайлант онд 517,941.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 929 /багцад задарч нэмэгдсэн/ ТАХ хэрэгжихээс 57.6 хувь буюу 535 ТАХ бүрэн хэрэгжсэн, 31.5 хувь буюу 293 ТАХ хэрэгжих шатанд, 10.9 хувь буюу 101 ТАХ хэрэгжээгүй байна. Гүйцэтгэлээр 544 ТАХ-нд 229,181.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгожээ.

Дүрслэл 1. Шинээр хэрэгжүүлэх ТАХ-ний ангилал



Шинээр хэрэгжүүлэх ТАХ-ний 138 ТАХ (31.8%) зураг төсөв, 101 ТАХ (23.3%) их засвар, 100 ТАХ (23.3%) тоног төхөөрөмж, 51 ТАХ (11.8%) авто зам дэд бүтэц, 19 ТАХ (4.4%) төхижилт, 18 ТАХ (4.1%) барилга байгууламж, 7 ТАХ (1.6%) бусад ангилалд хамаарах ажлууд эзэлж байна.

Аудитын түүврийг хийхдээ МУЕА-ын 2018 оны А/351 дүгээр тушаалын нэгдүгээр дүгээр хавсралтаар баталсан “Гүйцэтгэлийн аудитад түүвэрлэлтийг ашиглах” зааврын дагуу эх олонлогийг бүхэлд нь хамруулах үүднээс 2025 онд хэрэгжсэн ТАХ-ний төсөвт өртөг болон төрөл тус бүрээс хамруулсан. Үүнд:

- Төлөвлөлт: 2025 онд шинээр төлөвлөсөн 212,425.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 434 ТАХ-г бүрэн;
- Худалдан авалт: 478 ТАХ-ээс 156,374.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 245 ТАХ буюу 51.2 хувийг;
- Гэрээний хэрэгжилт: 2025 онд бүрэн дууссан, санхүүжилт олгосон 227,016.1 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 535 ТАХ-ээс 220 буюу 41.2 хувийг;
- Санхүүжилт: Шинээр болон он дамжин хэрэгжсэн 544 ТАХ-нд олгосон 229,181.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг бүрэн хамруулсан.



БҮЛЭГ 1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬД НИЙЦҮҮЛЭН ТӨЛӨВЛӨӨГҮЙ БАЙНА.

1.1. Дүүргүүдийн ИТХ-ын тогтоолоор 2025 онд шинээр 151,275.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 332 ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр баталсан байна.

1.2. Төсөв баталсан тогтоолуудад 2-4 удаа нэмэлт өөрчлөлт орж, анх төлөвлөснөөс 61,150.0 төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 102 ТАХ-г нэмж, нийт 212,425.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 434 ТАХ-г шинээр хэрэгжүүлэхээр баталжээ.

Хүснэгт 2. Дүүргүүдийн 2025 оны батлагдсан төсвийн өөрчлөлтүүд

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр		ДИТХ-ын "2025 оны төсөв батлах тухай"								
			Эхний тогтоол			Сүүлийн тогтоол			Өсөлт / бууралт		
			ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
1	БГД	Шинэ	27	23,175.3	23,175.3	32	27,629.6	26,629.6	5	4,454.2	3,454.2
		Он дамжин	32	29,408.7	19,098.8	32	29,408.7	19,098.8	-	-	-
2	БЗД	Шинэ	24	20,654.8	14,973.3	27	14,602.7	14,602.7	3	(6,052.2)	(370.6)
		Он дамжин	51	82,082.3	36,703.9	51	81,989.2	36,610.8	-	(93.1)	(93.1)
3	БНД	Шинэ	-	-	-	28	4,841.8	4,450.0	28	4,841.8	4,450.0
		Он дамжин	26	4,595.9	3,819.1	26	4,595.9	3,819.1	-	0.0	-
4	БХД	Шинэ	5	77.0	77.0	13	820.2	820.2	8	743.2	743.2
		Он дамжин	-	-	-	4	437.3	437.3	4	437.3	437.3
5	НД	Шинэ	15	855.0	855.0	19	1,010.0	1,010.0	4	155.0	155.0
		Он дамжин	3	1,570.0	619.8	2	1,270.0	319.8	-1	(300.0)	(300.0)
6	СБД	Шинэ	54	45,199.5	45,199.5	49	45,914.3	45,914.3	-5	714.8	714.8
		Он дамжин	94	115,655.4	68,332.7	88	120,066.3	72,783.0	-6	4,410.9	4,450.3
7	СХД	Шинэ	34	18,178.8	16,678.8	65	32,319.9	32,319.9	31	14,141.1	15,641.1
		Он дамжин	30	32,290.2	15,597.4	25	24,725.4	11,032.7	-5	(7,564.7)	(4,564.7)
8	ХУД	Шинэ	29	16,309.8	16,309.8	30	38,598.4	17,609.8	1	22,288.6	1,300.0
		Он дамжин	91	113,638.4	50,025.8	88	111,534.4	48,725.8	-3	(2,104.0)	(1,300.0)
9	ЧД	Шинэ	144	26,825.1	24,625.1	171	46,688.4	43,032.4	27	19,863.3	18,407.3
		Он дамжин	38	33,491.8	18,134.4	42	33,130.8	18,207.3	4	(361.0)	72.9
Дүн	НИИТ	Шинэ	332	151,275.3	141,893.8	434	212,425.3	186,388.9	102	61,150.0	44,495.1
		Он дамжин	365	412,732.6	212,332.0	358	407,158.0	211,034.7	-7	(5,574.6)	(1,297.3)
		НИИТ	697	564,007.9	354,225.8	792	619,583.3	397,423.6	95	55,575.3	43,197.8

1.3. Монгол Улсын засаг Захиргаа, Нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5¹, Төсвийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1², 27 дугаар зүйлийн 27.1.1³ дэх заалтыг төсвийг төлөвлөх, батлах, хэрэгжүүлэх, тайлагнахад баримтлах зарчимтай.

1.4. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө, Төсвийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.6.1⁴, ЗГ-ын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан "Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх хянан, тайлагнах журам"-ын 3.3.1⁵-д зааснаар шилжих буюу хэрэгжиж буй ТАХ-г нэн тэргүүнд шийдвэрлэхээр тусгагдсан.

1.5. Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг төлөвлөж, батлуулахдаа зарим дүүргүүд дээрх хууль, журамд заасныг мөрдөж ажиллаагүй байна. Үүнд:

¹ 16.5.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн төсвийн орлогын нэр төрөл, зарлагын ангилал, санхүүжилтийн зориулалт болон төсөв зохиох, батлах, гүйцэтгэлийг зохион байгуулах, тайлагнах, хяналт тавих үйл ажиллагааг энэ хуульд заасан зарчимд нийцүүлэн Төсвийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.

² 5.1.Төсөв нь Улсын болон Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байх бөгөөд төсвийг төлөвлөх, батлах, хэрэгжүүлэх, тайлагнахад дараах зарчмыг баримтална:

5.1.2.төсвийн иж бүрэн, үнэн зөв байдлыг хангасан байх;

5.1.3.санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх;

5.1.4.ил тод байдлыг хангасан байх;

5.1.5.хариуцлагатай байх.

³ 27.1.1.төсвийн зарчмыг мөрдлөг болгох;

⁴ 27.6.1.шилжих буюу он дамжин хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээ;

⁵ 3.3.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь төсвийн төсөлд тусгах төсөл, арга хэмжээг сонгох болон төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэхдээ дараах эрэмбийг баримтална:

3.3.1.1.шилжих буюу хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээ;

3.3.1.2.их засвар, арчлалтын төсөл, арга хэмжээ;

3.3.1.3.шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ.



- БНД-ийн ИТХ-ын 2024 оны “Дүүргийн 2025 оны төсөв батлах тухай” 14 дүгээр тогтоолд тайлант онд шинээр хэрэгжих ТАХ-г төлөвлөж батлуулаагүй, төсвийн тодотголоор /2025.06.06-ны өдрийн 10 дугаар тогтоол, 25 ТАХ, 2025.12.19-ны өдрийн 22 дугаар тогтоол 4 ТАХ/ шинээр хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөж, баталсан нь Төсвийн тухай хуульд заасан санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх зарчмыг мөрдөж ажиллаагүй;
- БХД-ийн ИТХ-ын 2024 оны А/18 дугаар тогтоолоор тухайн жилийн төсвийг төлөвлөж, батлуулахдаа он дамжин хэрэгжих ТАХ-г төсөвт тусгаагүй, төсвийн тодотголоор /2025.04.17-ны өдрийн А/09 дугаар тогтоол/ он дамжин хэрэгжих 4 ТАХ-г төлөвлөж баталсан нь Төсвийн тухай хуульд заасан хариуцлагатай байх зарчмыг мөрдөж ажиллаагүй;
- ЧД-ийн ИТХ-ын 2024 оны 14 дүгээр тогтоолоор тухайн жилийн төсвийг төлөвлөж батлуулахдаа он дамжин хэрэгжих 38 ТАХ-г төсөвт батлуулсан боловч төсвийн тодотголоор /2025.05.21-ний өдрийн 16 дугаар тогтоол/ 9 ТАХ-г нэмэгдүүлж, зарим ТАХ-г хассан нь Төсвийн тухай хуульд заасан хариуцлагатай байх зарчмыг мөрдөж ажиллаагүй;
- СХД-ийн ИТХ-ын 2024 оны 14 дүгээр тогтоолоор 34 ТАХ-г шинээр хэрэгжүүлэхээр баталж, төсвийн тодотголоор /2025.09.05-ны өдрийн 48 дугаар тогтоол/ зарим ТАХ-г хасаж, орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 28 ТАХ-г нэмж баталсан нь Төсвийн тухай хуульд заасан санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх зарчмыг мөрдөж ажиллаагүй;
- ХУД-ийн ИТХ-ын 2024 оны 13 дугаар тогтоолоор зарим шинэ болон шилжин хэрэгжих ТАХ-ний төсөвт өртгийг тусгахдаа давхардуулан тусгаж, төсөвт өртгийг өсгөсөн нь Төсвийн тухай хуульд заасан төсвийн иж бүрэн бүрэн, үнэн зөв байдлыг хангасан байх, санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх, ил тод, хариуцлагатай байх зарчмуудыг тус тус мөрдөж ажиллаагүй байна. **Хавсралт 1.**

1.6. Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2⁶, ЗГ-ын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх хянан, тайлагнах журам”-ын 2.2.4⁷-т “шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд үндсэн хөрөнгийн ашиглалттай холбоотой урсгал зардал, орон тоо, санхүүжүүлэх эх үүсвэр, төсөвт нөлөөлөх ачааллын талаарх дүгнэлт, тооцооллыг гаргаж хавсаргах”-аар заасан.

➤ Гэтэл дүүргийн ЗДТГ-ууд барилга байгууламжийн ангилалд хамаарах 46,866.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 18 ТАХ-нд зардлын тооцоолол хийхээс 16 ТАХ-ний тооцооллыг хийгээгүй, төсөвт нөлөөлөх ачааллын талаарх дүгнэлтгүй байна. **Хавсралт 2.**

Дүрслэл 2. Шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ТАХ-ний ангилал

Зураг төсөв 10,257.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 138 ТАХ	Их засвар 38,895.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 101 ТАХ	Тоног төхөөрөмж 26,033.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 100 ТАХ	Авто зам, дэд бүтэц 35,145.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 51 ТАХ	Тохижилт 12,901.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 19 ТАХ	Барилга байгууламж 46,866.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 18 ТАХ	Бусад 42,235.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 ТАХ
--	--	--	--	--	---	--

Шинээр хэрэгжих 212,425.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 2025 онд санхүүжих 186,388.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 434 ТАХ

1.7. ЗГ-ын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх хянах, тайлагнах журам”-ын 2.3.2.1⁸-д “орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөний холбогдох маягт, ангилалтай ижил байдлаар хэрэгжүүлж, тайлагнах”-аар заасан боловч дүүргүүдийн ЗДТГ холбогдох шалгуур үзүүлэлт, маягт (**хавсралт 1**)-ын дагуу үнэлж эрэмбэлээгүй байна.

⁶ 29.2.Хөрөнгө оруулалтын төслийн саналд үндсэн хөрөнгийн ашиглалттай холбоотой урсгал зардал, орон тоо, санхүүжүүлэх эх үүсвэр зэрэг холбогдох тооцоог хавсаргаж, төсөвт нөлөөлөх ачааллын талаарх дүгнэлтийг гаргасан байна.

⁷ 2.2.4.Төсөл, арга хэмжээний саналд үндсэн хөрөнгийн ашиглалттай холбоотой урсгал зардал, орон тоо, санхүүжүүлэх эх үүсвэр зэрэг холбогдох тооцоог хавсаргаж, төсөвт нөлөөлөх ачааллын талаарх дүгнэлтийг гаргасан байх;

⁸ 2.3.2.1.орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөний холбогдох маягт, ангилалтай ижил байдлаар хэрэгжүүлж, тайлагнах;



1.8. Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5.2⁹, 67 дугаар зүйлийн 67.3¹⁰-т зааснаар тухайн дүүргийн Засаг дарга иргэдтэй уулзах, нээлттэй хэлэлцүүлэг хийхдээ олон нийтийн оролцоог хангах үүднээс, хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ажлын саналыг төсвийн цаглаварт хугацаанд авч, тодорхой хэмжээнд тусгахаар хуульчлагдсан.

➤ Тайланд онд шинээр хэрэгжих ТАХ-нд дээрх саналд үндэслэсэн эсэхийг тулган баталгаажуулахад 169,348.8 (89.0%) сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 386 ТАХ нийцсэн, 43,076.4 (11.0%) сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 48 ТАХ нийцээгүй байна. **Хавсралт 3.**

1.9. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.7¹¹, 6.8¹²-д заасны дагуу дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд шинээр хэрэгжихээр баталсан 212,425.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 434 ТАХ-г дунд хугацааны баримт бичгүүдтэй нийцсэн эсэхийг тулган шалгахад дараах байдалтай байна. Үүнд:

➤ “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”-д 53,212.6 (30.0%) сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 130 ТАХ нийцээгүй;
 ➤ “Дүүргүүдийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т 16,258.7(10.0%) сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 43 ТАХ нийцээгүй байна. **Хавсралт 4.**

Хүснэгт 3. Хөгжлийн бодлогын баримт бичигтэй нийцүүлсэн байдал

№	Дүүргийн нэр	ТАХ-ний тоо	Үүнээс			
			Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл		ДЗД-ын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр	
			Нийцсэн	Нийцээгүй	Нийцсэн	Нийцээгүй
1	БГД	32	24	8	28	4
2	БЗД	27	12	15	23	4
3	БНД	28	6	22	28	-
4	БХД	13	11	2	11	2
5	НД	19	14	5	14	5
6	СБД	49	46	3	47	2
7	СХД	65	62	3	58	7
8	ХУД	30	14	16	30	-
9	ЧД	171	115	56	152	19
	Нийт	434	304	130	391	43

1.10. Төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.24¹³-т “Төсвийн хөрөнгө оруулалт гэж улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлж, тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих хөрөнгийн зарлагыг хэлнэ” гэж хуульчилсан боловч өмчид бүртгэх боломжгүй, хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай 29,386.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 67 ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна.

1.11. Эдгээр төсөл арга хэмжээнүүд нь “*зураг төсөв, техникийн нөхцөл боловсруулах зардал, төрийн байгууллагуудад авто машин худалдан авах, нийтийн орон сууцны дээвэр фасад засвар, цахилгаан шатны шинэчлэлт*” зэрэг ажлууд байна. **Хавсралт 5.**

➤ СБД, “Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ худалдан авах, нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад, дээвэр засвар, цахилгаан шатны шинэчлэлт” 11,259.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 19 ТАХ;
 ➤ БНД, “Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад, дээвэр засвар, цахилгаан шатны шинэчлэлт” 9,100.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 3 ТАХ;
 ➤ СХД, “Зураг төсөв боловсруулах зардал, дээвэр, фасад засвар, чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж” 2,558.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5 ТАХ;
 ➤ ЧД, “Орчны аюулгүй байдал, дэд бүтцийн судалгаа, нийтийн орон сууцуудын гадна фасад, дээвэр засвар” 1,602.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 19 ТАХ;

⁹ 6.5.2.төсвийг төлөвлөх, бүрдүүлэх, хуваарилах, тайлагнах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах;

¹⁰ 67.3.Энэ хуулийн 67.1-д заасан төсвийн төслийг боловсруулах явцдаа төслийг тухайн шатны Засаг дарга болон хот, тосгоны Захирагч олон нийтэд танилцуулж, тухайн засаг захиргааны нэгжид амьдарч байгаа иргэдийн санал, хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Зөвлөлд танилцуулна.

¹¹ 6.7.Дунд хугацааны буюу таван жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичиг нь Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл байна.

¹² 6.8.Дунд хугацааны буюу дөрвөн жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичиг нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр байна.

¹³ 4.1.24.“хөрөнгө оруулалт” гэж төсвөөс санхүүжүүлж, тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих хөрөнгийн зарлагыг;



- ХУД, “Зураг төсөв, магадлашгүй ажлын зардал, газрын гэрчилгээ, техникийн нөхцөл, хөрөнгө оруулалтын ажилд шаардагдах бусад зардал, төрийн байгууллагын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах” 997.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5 ТАХ;
- БЗД, “Замын цагдаагийн хэлтэс, Прокурорын газар, Татвар, Онцгой байдлын газруудад авто машин худалдан авах” ТАХ, 665.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1 ТАХ;
- НД, “Хүндэтгэлийн гэр, задгай асар, улаан загалмайн байр, автомашин худалдан авах” 485.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 4 ТАХ;
- БНД, “2020-2023 оны зураг төсөвтэй ажлуудын төсвийг шинэчлэх” 20.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1 ТАХ.

1.12. Дүүргүүдийн 2025 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 186,268,5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 418 ТАХ-г нэр байршил нэг бүрээр нь тусгасан боловч 26,156.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 16 ТАХ-г ерөнхий нэршлээр баталж, хэрэгжүүлэх шатанд тухайн дүүргийн ЗД-ын захирамж, ЗДТГ-ын даргын тушаал шийдвэрээр 101 багцад задалж ТАХ-ний төсөвт өртөг, хэрэгжүүлэх байршлыг тодорхойлсон нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.414-д “санхүүжүүлэх эх үүсвэрээс үл хамааран төсөл арга хэмжээ нэг бүрийг бүрэн хэмжээгээр тусгана” гэж заасантай нийцээгүй байна. Үүнд: **Хавсралт 6.**

Дүрслэл 3. ТАХ-г хэрэгжүүлэх шатанд багцад задарсан байдал

БГД	3 ТАХ	11 ТАХ
БЗД	2 ТАХ	5 ТАХ
СБД	5 ТАХ	45 ТАХ
СХД	1 ТАХ	21 ТАХ
ХУД	4 ТАХ	14 ТАХ
ЧД	1 ТАХ	5 ТАХ


✚ *Ерөнхий нэрээр төлөвлөж баталсан 16 ТАХ /101 багц/-ээс 13,252.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 8 ТАХ /67 багц/ хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай “зураг төсвийн зардал, нийтийн орон сууцуудын дээвэр, фасадын ажил, төрийн байгууллагын авто машин тоног төхөөрөмж” ажлууд байна.*

1.13 Ерөнхий нэршлээр баталж, багцад задарсан ТАХ-г хэрэгжүүлэх явцад дараах зөрчлүүд илэрлээ. Үүнд:

- Баянгол дүүрэг, Боловсролын байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах (Steam хөтөлбөр-1) 1,100.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1 ТАХ-г 5 багцад задалсан, багц 2 (Steam хөтөлбөр-2) тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ТАХ-ээс сургалтын зардалд зарцуулсан нь “Төсвийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1¹⁴-д заасантай нийцээгүй байна.

1.14. Шинээр хэрэгжүүлэх 212,425.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 519 ТАХ-ээс 83,795.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 254 ТАХ (49.0%) төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй /төсөв батлагдсаны дараа холбогдох шийдвэрүүд нь гарсан/ нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4¹⁵-д “хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, магадлалаар баталгаажсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон ТАХ-г тусгана” гэж заасантай нийцээгүй байна. **Хавсралт 7**

Дүрслэл 4. Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй батлагдсан ТАХ



1.15. Шинээр хэрэгжүүлэх ТАХ-ний бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаагүй, төсөвлөлтийн шаардлагад нийцээгүй ТАХ-г төсөвт тусган батлуулж, хэрэгжүүлэх шатанд зураг төсөв, техникийн нөхцөлийг боловсруулж, магадлалаар баталгаажуулж байгаа нь төсөвт өртөг өөрчлөгдөх, ТАХ зорилтод үр дүндээ хүрэхгүй байх, он дамжин хэрэгжих эрсдэлийг үүсгэж байна.

¹⁴ 27.1.1.төсвийн зарчмыг мөрдлөг болгох;

¹⁵ 29.4.Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана.



Хүснэгт 4. Төсөв баталсан тогтоолын өөрчлөлт

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Өсгөсөн / Бууруулсан	Шинэ / Шилжих	ТАХ тоо	Эхний тогтоол		Сүүлийн тогтоол		Зөрүү	
					Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
1	БЗД	Өсгөсөн	Шинэ	4	5,630.0	3,130.0	5,794.9	5,794.9	164.9	2,664.9
			Шилжих	1	1,750.0	1,130.8	1,933.0	1,313.8	183.0	183.0
		Бууруулсан	Шилжих	1	1,057.6	1,057.6	781.4	781.4	(276.1)	(276.1)
2	БНД	Өсгөсөн	Шинэ	1	729.1	749.1	749.1	749.1	20.0	-
		Бууруулсан	Шинэ	4	334.8	334.8	314.8	314.8	(20.0)	(20.0)
3	НД	Өсгөсөн	Шинэ	1	70.0	70.0	90.0	90.0	20.0	20.0
			Шинэ	1	150.0	150.0	249.4	249.4	99.4	99.4
4	СБД	Өсгөсөн	Шилжих	2	6,005.4	4,127.0	6,426.9	4,588.0	421.5	460.9
			Шинэ	4	12,129.4	10,629.4	24,035.4	24,035.4	11,906.0	13,406.0
5	СХД	Өсгөсөн	Шинэ	2	2,282.4	2,282.4	3,128.3	3,128.3	845.9	845.9
			Бууруулсан	Шинэ	1	2,000.0	2,000.0	1,978.4	1,978.4	(21.6)
7	ЧД	Өсгөсөн	Шинэ	4	8,401.1	8,401.1	17,469.2	17,469.2	9,068.2	9,068.2
			Шилжих	1	5,200.0	3,200.0	5,200.0	3,688.0	-	488.0
			Шинэ	15	5,510.0	3,310.0	4,962.0	1,962.0	(547.9)	(1,347.9)
		Бууруулсан	Шилжих	1	344.0	344.0	344.0	250.0	-	(94.0)
			Шинэ	17	29,392.0	25,412.0	51,516.3	51,516.3	22,124.3	26,104.3
Дүн	Өсгөсөн	Шилжих	4	12,955.4	8,457.8	13,559.9	9,589.7	604.5	1,131.9	
		Шинэ	20	7,844.7	5,644.7	7,255.1	4,255.1	(589.6)	(1,389.6)	
		Шилжих	2	1,401.6	1,401.6	1,125.4	1,031.4	(276.1)	(370.1)	
НИИТ				43	51,593.7	40,916.1	73,456.8	66,392.6	21,863.1	25,476.5

Дүүргүүдийн 2025 оны төсөв баталсан тогтоолд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр шинэ болон шилжин хэрэгжих 21 ТАХ-ний тухайн онд санхүүжих дүнг 0.8-10,890.3 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж, 22 ТАХ-ний санхүүжих дүнг 9.7-800.0 сая төгрөгөөр бууруулж баталсан нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.6¹⁶, 42 дугаар зүйлийн 42.7¹⁷-д заасантай нийцээгүй байна. Тухайлбал:

1.16. Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ТАХ-г магадлалаар баталгаажуулснаас 9 ТАХ-ний батлагдсан төсөвт өртөг 0.8-832.2 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

- ЧД, “Чингэлтэй эцсийн буудлаас Зүрх уулын фитнес хүртэлх авто зам, гэрэлтүүлгийн ажил” (23 дугаар хороо) ТАХ, 832.2 сая төгрөг;
- ХУД, “Сод монгол ШТС-с ИНЕГ хүртэлх авто зам засварын ажил” (21 дүгээр хороо) ТАХ, 502.6 сая төгрөг;
- ХУД, “7 дугаар хэсгийн авто замын ажил” (13 дугаар хороо) ТАХ, 343.5 сая төгрөг;
- БЗД, “Засаг даргын Тамгын газрын хуралдааны танхимын засварын ажил” ТАХ, 100.0 сая төгрөг;
- СБД, “8-р хороо, 14/4-р байрны дээвэр засварын ажил” ТАХ, 99.4 сая төгрөг;
- БЗД, “17 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын гадна инженер шугам сүлжээний ажил” ТАХ, 64.0 сая төгрөг;
- СХД, “170 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ариутгах татуургын ажил” ТАХ, 15.7 сая төгрөг;
- ЧД, “15 дугаар байрны фасад засварын ажил” (1 дүгээр хороо) ТАХ, 4.0 сая төгрөг;
- БЗД-ийн “Соёлын ордны барилгын дээвэр засварын ажил” ТАХ, 0.8 сая төгрөг.

1.17. Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ТАХ-нд техникийн тодорхойлолт боловсруулснаас 5 ТАХ-ний төсөвт өртөг, санхүүжих дүн 20.0-2,500.0 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

- БЗД, “Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн барилгын ажил” ТАХ, тайланд онд санхүүжих дүн 2,500.0 сая төгрөг;
- СХД, “Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдаж авах”, тайланд онд санхүүжих дүн 1,500.0 сая төгрөг;
- ЧД, “Цэргийн штабын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах” ТАХ, төсөвт өртөг 65.0 сая төгрөг;
- БНД, “Гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах” ТАХ, төсөвт өртөг 20.0 сая төгрөг;
- НД, “Улаан загалмайн байрыг худалдан авах” ТАХ, төсөвт өртөг 20.0 сая төгрөг.

1.18. Дараах хөрөнгө оруулалтын шинж чанаргүй ТАХ-г хэрэгжүүлэх явцад батлагдсан төсөвт өртөг нь 1,000.0-10,890.3 нэмэгдсэн байна. Үүнд:

- СХД, “Газар чөлөөлөлтийн ажил” ТАХ, 10,890.3 сая төгрөг;

¹⁶ 29.3.6.тухайн жилд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжих дүнг төсвийн тодотголоор бууруулахгүй байх.

¹⁷ 42.7.Төсөвт зохицуулалт хийхдээ хөрөнгийн болон урсгал зардлыг хооронд нь шилжүүлэх, төсөвт тусгагдаагүй шинэ хөтөлбөр, арга хэмжээг санхүүжүүлэхийг хориглоно.



- ЧД, “Газар чөлөөлөлтийн ажил” ТАХ, 8,167.0 сая төгрөг;
- СХД, “Зураг, төсөв боловсруулах зардал” ТАХ, 1,000.0 төгрөг.

1.19. Тайланд онд шинээр хэрэгжих болон шилжин хэрэгжих ТАХ-ний санхүүжих дүнг бууруулж баталсан нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.6¹⁸-д “*тухайн жилд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжих дүнг төсвийн тодотголоор бууруулахгүй байх*” гэж заасантай нийцээгүй байна. **Хавсралт 8.Үүнд:**

Шинээр хэрэгжих • 7,844.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 20 ТАХ

Шилжин хэрэгжих • 1,401.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 2 ТАХ

Шинээр хэрэгжих:

- ЧД, “Нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил” ТАХ, 800.0 сая төгрөг;
- ЧД, “Авто замын борооны ус зайлуулах шугамын ажил” (2, 4, 6 дугаар хороо) ТАХ, 340.0 сая төгрөг;
- ХУД, “Газар чөлөөлөлтийн зардал” ТАХ, 21.6 сая төгрөг;
- БНД, “Нийслэлийн хүүхдийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн их засварын зураг төсөв боловсруулах ажил” ТАХ, 9.7 сая төгрөг.

Шилжин хэрэгжих:

- ЧД, “Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн амбулаторийн барилгын засварын ажил” ТАХ, 344.0 сая төгрөг;
- БЗД, “Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэн (Ай Жи Эм)-ийн тохижилт, барилгын ажил” (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 23, 28 дугаар хороо) ТАХ, 276.1 сая төгрөг.

1.20. Зарим шилжин хэрэгжих ТАХ-нд төсвийн тодотголоор санхүүжих дүнг 39.4-488.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж баталсан байна. Үүнд:

- ЧД, “Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн салбар ангийн барилга барих ажил” ТАХ, 488.0 сая төгрөг;
- СБД, “7-р хороо, нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засварын ажил” ТАХ, 421.5 сая төгрөг;
- БЗД, “Тохижилтын ажил” (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо) ТАХ, 183.0 сая төгрөг;
- СБД, “75-р цэцэрлэг өргөтгөл барилгын ажил” ТАХ, 39.4 сая төгрөг.

1.21. Тайлант онд хэрэгжиж дуусах 15,998.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 36 ТАХ-ний гэрээг 2025 оны 10 дугаар сараас хойш байгуулсан нь Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4¹⁹-т заасантай нийцээгүй байна.

Шийдвэрлэлт: Төсөвлөлтийн шаардлага хангасан ТАХ-г төлөвлөж батлуулаагүй, төсвийн тодотголоор шинэ болон шилжих ТАХ-ний төсөвт өртөг, санхүүжих дүнг өөрчилсөн, төсвийн зарчмыг мөрдлөг болгоогүй зөрчлийг зогсоох, давтан гаргахгүй байх албан шаардлага хүргүүлэх.

¹⁸ 29.3.6.тухайн жилд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжих дүнг төсвийн тодотголоор бууруулахгүй байх.

¹⁹ 13.1.4.төсөл, арга хэмжээ төлөвлөсөн хугацаанд бүрэн хэрэгжих боломжгүй нөхцөл үүссэн тохиолдолд гэрээ байгуулах шийдвэр гаргахгүй байх;



БҮЛЭГ 2. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХДАА ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ, ЖУРМЫГ МӨРДӨЖ АЖИЛЛААГҮЙГЭЭС ҮР НӨЛӨӨГ БУУРУУЛЖ БАЙНА.

2.1. Дүүргүүдийн ЗД нар ХАА-г зохион байгуулах захирамж гаргахдаа 434 ТАХ-г нэршил, байршил, хүчин чадал зэргийг харгалзан 519 ТАХ болгон багцад хуваажээ.

2.2. Тайлант онд 198,226.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 478 ХАА-г зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан байна.

2.3. Нийт ТАХ-ний 59.0 хувийг нээлттэй тендер шалгаруулалт, 30.0 хувийг харьцуулалтын аргаар, 11.0 хувийг шууд худалдан авалтаар зохион байгуулсан байна. Үүнд:

Хүснэгт 5. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан арга

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	Нээлттэй тендер шалгаруулалт		Харьцуулалт		Шууд худалдан авах	
		ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг
1	БГД	35	32,176.4	6	560.0	-	-
2	БЗД	24	13,618.6	3	300.0	-	-
3	БНД	12	3,226.7	15	1,762.6	7	166.5
4	БХД	4	918.2	5	299.1	7	98.4
5	НД	4	1,565.0	13	645.0	3	60.0
6	СБД	69	66,236.2	52	4,099.7	-	-
7	СХД	16	8,086.2	15	1,117.1	-	-
8	ХУД	29	34,697.0	6	485.7	-	-
9	ЧД	88	25,070.8	29	2,460.5	36	576.5
Нийт		281	185,595.1	144	11,729.7	53	901.4

2.4. Харин 2,794.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 16 ТАХ-ний ХАА амжилтгүй болсон нь дараах шалтгаантай байна. Тухайлбал:

- Зураг төсөвгүй, ажлын даалгаваргүй, техникийн тодорхойлолтгүй, төсвийн тодотголоор шинэ ТАХ-г баталсан, эрх шилжүүлэхэд хугацаа алдсанаас 612.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 6 ТАХ-ний хөрөнгө татагдсан;
- ХАА зарласан боловч оролцогчгүйгээс он дамжин үргэлжилж буй 1,147.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 10 ТАХ.

2.5. Төрийн хэмнэлтийн тухай 13 дугаар зүйлийн 13.1.1²⁰, 13.1.2²¹-д “...худалдан авах ажиллагаа 05 дугаар сарын 31-ний дотор дуусгаж, дуусаагүй ТАХ-ний санхүүжилтийг төсвийн хэмнэлтэд тооцно” гэж заасны дагуу дүүргүүд 11,404.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 25 ТАХ-г хуульд заасны дагуу зогсоосон байна.

2.6. Гэвч зарим дүүргүүд дээрх хугацааг баримтлалгүй, хуулиар тогтоосон хугацаанаас хойш 21,911.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 79 ХАА-г зохион байгуулсан нь төсвийн жилийн дундуур төсөвт тодотгол хийж, шинэ ТАХ нэмж баталсантай холбоотой байна. Үүнд:

Хүснэгт 6. ХАА-г 2025 оны 05 дугаар сарын 31-ээс хойш зохион байгуулсан

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	ХАА-нд мөрдөгдсөн журам						Нийт ТАХ-ний тоо	Нийт төсөвт өртөг
		Нээлттэй тендер шалгаруулалт		Харьцуулалт		Шууд худалдан авах			
		ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг		
1	БГД	4	4,304.2	1	150.0	-	-	5	4,454.2
2	БНД	4	1,366.6	10	1,442.6	1	49.5	15	2,858.7
3	БХД	-	-	1	45.0	1	19.0	2	64.0
4	НД	-	-	1	100.0	-	-	1	100.0
5	ЧД	13	13,458.1	8	417.3	35	559.5	56	14,434.9
Нийт		21	19,128.9	21	2,154.9	37	628.0	79	21,911.8

2.7. ХАА-г зохион байгуулахдаа зарим дүүргүүд ТББ-г захиалагчаар батлуулаагүй, үнэлгээний хороо байгуулагдаагүй байхад ТББ-г батлуулсан, тендерийн баталгааг хуульд

²⁰ 13.1.1.батлагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг жил бүрийн 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор бүрэн дуусгах;

²¹ 13.1.2.энэ хуулийн 13.1.1-д заасан хугацаанд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж дуусаагүй бол төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг төсвийн хэмнэлтэд тооцох;



заасны дагуу тооцоогүй, батлагдсан төсөвт багтаан хууль, журмын дагуу зохион байгуулаагүй байна. Тухайлбал:

БЗД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан:

- 12,195.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 15 ТАХ-г захиалагчаар батлуулаагүй, ХААА-ны дарга ТББ-г баталсан нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 45 дугаар зүйлийн 45.5-д заасантай нийцээгүй;
- Дээрх ажлуудын үнэлгээний хороо байгуулагдаагүй байхад "ашиг сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлэх мэдэгдэл"-ийг бөглөж баталгаажуулсан;
- "Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил"-ын гүйцэтгэгчийг сонгох үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд ашиглагч байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан.

СХД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан:

- Хот тохижилтын техник хэрэгсэл худалдаж авах 1,000.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажлыг зохион байгуулах явцад гомдол гарч, СЯ-аас 2024 оны 03/10852 тоот албан бичгээр тендер сонгон шалгаруулалтыг зогсоох, 2025 оны 03/295 тоот албан бичгээр үнэлгээг дахин хянахыг зөвлөсөн боловч өмнөх оролцогчтой гэрээ байгуулсан нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 48 дугаар зүйлийн 48.2.1-д заасантай нийцээгүй;
- "Автобусны зогсоол 6 байршилд шинээр байгуулах" 630.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ТАХ-ний захиалагч ажлын даалгаврыг 1 байршлаар дутуу ирүүлсэн, үнэлгээний хороо тендерийг зарлахдаа магадлалаар баталгаажсан төсвийн дагуу зарлаагүй;
- "Техник хэрэгсэл худалдаж авах (Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ)" 500.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажлын ХАА-г зохион байгуулахдаа үнэлгээний хороо хуульд заасан чиг үүргийн дагуу ТББ-г захиалагчаар баталгаажуулаагүй;
- "Усан сан барих ажил (23 дугаар хороо)" ТАХ-г батлагдсан төсвийн хүрээнд зарлаагүй, нэгтгэн зарласан нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 48 дугаар зүйлийн 48.2.1-д заасантай нийцээгүй.

БГД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан:

- "Гэр хороолол дахь автомашины гүүр шинэчлэх ажил" (21-р хороо)-ыг зохион байгуулах үнэлгээний хороо тендерийг дахин зарлахдаа ТББ-г захиалагчаар батлуулаагүй;
- "Тусгай зориулалтын техник тоног төхөөрөмж хэрэгсэл худалдан авах" тендерийг хуулийн хүрээнд зохион байгуулсан боловч захиалагч хуульд заасан хугацаанд гэрээ байгуулаагүй.

ЧД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан:

- 1,188.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 9 ТАХ-г захиалагчаар батлуулаагүй, огноо дугаар гарын үсгээр баталгаажуулаагүй.

2.8. ЧД-ийн ХААА-наас тендерийг цахимаар зарлахдаа урсгал зардал болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх ТАХ-ний санхүүжих эх үүсвэрийг дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт гэж зарлаж, үр дүнг нийтэлсэн нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1²²-т заасантай нийцээгүй байна. Үүнд:

- "Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээ" ТАХ;
- "Хот нийтийн аж ахуйн ажил буюу хог хаягдал тээвэрлэлт" ТАХ;
- "Гэрэлтүүлгийн ашиглалт" ТАХ;
- "Ногоон байгууламжийн арчилгаа" ТАХ;
- "Нохой, муур устгал" ТАХ.

2.9. Зарим үнэлгээний хороод "Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, урамшууллын журам"-д заасан чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж ажиллаагүй нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.2²³, 50 дугаар зүйлийн 50.10²⁴-д заасантай тус тус нийцээгүй байна.

- ЧД-ийн 2,879.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 11 ТАХ-ний үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл, зарим ажилд нээлтийн тэмдэглэл, холбогдох маягтууд дутуу, бөглөөгүй;
- "Алслагдсан хороодод үйлчлэх автобус /2/" ТАХ-ний ХАА-г зарлахдаа тендерийн баталгааг зөрүүтэй тооцсон, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй мэдэгдлийг нэгэн зэрэг хүргүүлээгүй, шалгараагүй оролцогчдод мэдэгдлийг хүргүүлэхдээ зөв хүргүүлээгүй;

²² 9.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, мэдээлэл солилцох, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах ажиллагааг цахим системээр гүйцэтгэнэ.

²³ 28.2.Энэ хуулийн 28.1.2, 28.1.3-т заасан шийдвэрт түүний тендер шалгараагүй, эсхүл татгалзсан үндэслэлийг болон гэрээ байгуулах эрх олгосон оролцогчийн нэр, гэрээ байгуулах үнэ зэргийг зааж оролцогч тус бүрд нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ

²⁴ 50.10.Үнэлгээний хорооны дарга үнэлгээний хорооны үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулах, хурлыг товлох, тогтоосон хугацаанд шуурхай шийдвэр гаргаж, захиалагчид хүргүүлэх, үнэлгээний хороог захиалагчийн өмнө төлөөлөх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.



- СБД, “1-р хороо, 16 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын нэмэлт санхүүжилт”-ийн ажлын үнэлгээний хорооны /2025.05.29/ хурлаар ТХТХ-д заасны дагуу ХАА-г зогсоохоор шийдвэрлэсэн боловч үргэлжлүүлэн зохион байгуулсан;
- СБД, “11-р хороо, 506 байрны орчим цэцэрлэг рүү зам тавих” ТАХ-г зохион байгуулах үнэлгээний хороо ТШӨХ-д машин механизмыг “усны машин, ачааны машин” болгон өөрчлөлт оруулсан боловч захиалагчаар батлуулаагүй;
- БГД, “Явган шат, явган хүний зам засварын ажил” ТАХ-г зохион байгуулах үнэлгээний хороо ТББ-г захиалагчаар 2 удаа батлуулсан боловч хурлын тэмдэглэлгүй;
- БЗД, “Соёлын ордонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил” (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг), ТАХ-г зохион байгуулах үнэлгээний хороо цахимд тендер сонгон шалгаруулалтыг зарлаж техникийн тодорхойлолтод өөрчлөлт оруулахаар хугацааг хойшлуулсан боловч өөрчлөлт оруулаагүй;
- ХУД, “Монгол хэл, гадаад хэлний кабинет байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил” ТАХ-г зохион байгуулах үнэлгээний хороо шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн мэдэгдлийг нэгэн зэрэг хүргүүлээгүй.

2.10. ТББ-ийг боловсруулахдаа санхүүгийн чадавхыг өндөр шаардсан нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 15 дугаар зүйлийн 15.1²⁵, 16 дугаар зүйлийн 16.2.3²⁶-т заасантай тус тус нийцээгүй байна. Тухайлбал:

- БГД, “Хог тээврийн тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл худалдан авах” ТАХ;
- БЗД, “Баянзүрх дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад шаардлагатай хүүхдийн хөгжлийн хавтас нийлүүлэлтийн ажил” ТАХ;
- БГД, “Татварын хэлтсийн албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах” ТАХ.

2.11. Дүүргүүдийн хэмжээнд 40,378.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 42 ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулахдаа шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д “Тендер нь энэ хуулийн 27.1-д заасан бүх нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан бол шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ” гэж заасантай нийцээгүй байна. Тухайлбал: **Хавсралт 10.**

Хүний нөөц, ажиллах хүчний шаардлага хангаагүй:

- ЧД, “Хороодод Ухаалаг хогийн сав байрлуулах ажил” (1,3,4,5,6,10 дугаар хороо), шалгарсан оролцогч Грейтроуд ХХК, ерөнхий инженер нь барилгын инженер шаардсан боловч барилгын бүтээц эдлэлийн технологич мэргэжилтэй;
- БЗД, “Усан спорт сургалтын төв ОНӨААТҮГ-т шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, засварын ажил”, шалгарсан оролцогч Сандо Тэнга инженеринг ХХК, халаалт агаар сэлгэлтийн инженер шаардсан боловч хүрээлэн буй орчны инженер мэргэжилтэй;
- СХД, “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын дотоод агаарын чанарыг сайжруулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил”, шалгарсан оролцогч Ривади Од ХХК, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, суурилуулалт, гүйцэтгэлийн хариуцсан баг ажиллуулахаар шаардсан боловч “хөлсөөр ажиллуулах” гэрээтэй 1 инженертэй;
- БГД, “Замын эгнээ тусгаарлах хашаа хайс байрлуулах ажил”, шалгарсан оролцогч Нанодизель трейд ХХК, цахилгааны инженер шаардсан боловч уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженертэй;
- БЗД, “Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил”, шалгарсан оролцогч Микросити ХХК, тоног төхөөрөмжийн инженер “IT инженер эсхүл Сүлжээний инженер” мэргэжилтэй 2 ажилтан шаардсан боловч аялал жуулчлалын менежмент, цаг уурч, компьютерын программ хангамжийн мэргэжилтэй;
- СХД, “Явган замын хайс хийх ажил”, шалгарсан оролцогч Нано дизель трейд ХХК, хүний нөөцийн ажилласан жилийн туршлага, нийгмийн даатгалын лавлагаа, тодорхойлолт шаардлага хангаагүй;
- НД, “1 дүгээр хороо Уурхайчдын гудамжнаас Баянзүрхийн 16 дугаар гудамжны зүүн талд хүртэл автозамын зураг төсөв боловсруулах”, шалгарсан оролцогч Гео урбан консалтинг ХХК, зургийн техникч шаардсан боловч авто зам барилгын инженертэй.

Техникийн нөхцөлийн шаардлага хангаагүй:

- СХД, “Хог тээврийн тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл худалдан авах”, шалгарсан оролцогч Сүвэн-Уул ХХК, хөдөлгүүрийн загвар Dongfeng Cummins гэж шаардсан боловч Sany марк,

²⁵ 15.1.Захиалагч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд сонирхогч этгээд болон оролцогчид тавигдах зайлшгүй шаардлагад үндэслэсэн санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заана.

²⁶ 16.2.3.сүүлийн гурав хүртэл жилийн хугацаанд оролцогчийн хэрэгжүүлсэн бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтын орлогын мэдээлэл.



- хөдөлгүүрийн төрлийг QSB6.7-C215 шаардсан боловч D07S3-245EO, хөдөлгүүрийн чадал 158 кВт/2000эрг/мин шаардсан боловч 180кВт/2000эрг/мин, явах хурд 4.5км/цаг шаардсан боловч 2.4 км/цаг, бүх талаас нь авсан фото зураг ирүүлэхийг шаардсан боловч брошюр зураг ирүүлсэн;
- СХД, “Техник хэрэгсэл худалдаж авах (Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ)”, шалгарсан оролцогч Ганбүрэн ХХК, оролцогчийн гаалийн бичиг, үйлдвэрлэгчтэй байгуулсан гэрээ, баталгаат орчуулга, бүх талаас авсан фото зураг ирүүлнэ гэж шаардсан боловч тус баримт бичгийг ирүүлээгүй, фото зураг бүрэн ирүүлээгүй;
 - БГД, “Явган шат, явган хүний зам засварын ажил”, шалгарсан оролцогч Антек ХХК, ачааны авто машин 1.5 тн даацтай байхыг шаардсан боловч 1 тн даацтай авто машины санал ирүүлсэн;
 - НД, “Усны машин худалдан авах”, шалгарсан оролцогч Арби элеваторс ХХК, техникийн тодорхойлолтод заасан "CIP" цэвэрлэх төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байхыг шаардсан боловч ирүүлээгүй;
 - НД, “Хүндэтгэлийн гэр худалдан авах”, шалгарсан оролцогч Зүүнсэйн ХХК, техникийн тодорхойлолтод модны хаталт 14-16 хувь гэж шаардсан боловч 12.5 хувьтай ирүүлсэн;
 - НД, “Автомашин худалдан авах”, шалгарсан оролцогч УАЗ Мега ХХК, техникийн тодорхойлолтод автомашины үйлдвэрлэсэн огноог 2019 гэж шаардсан боловч 2017 оны автомашин нийлүүлсэн.
 - БГД, “Татварын хэлтсийн албан хэрэгцээнд автомашин худалдан, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах ажил”, шалгарсан оролцогч Монгол Хьюндай автомотив ХХК, техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг хангаагүй.

Ижил төстэй ажил хэрэгжүүлсэн туршлагын шаардлага хангаагүй:

- БГД, “Гэр хороолол дахь автомашины гүүр шинэчлэх ажил (21-р хороо)”, шалгарсан оролцогч Хайрхан уулын зам ХХК, гүүр, гүүрэн байгууламжийн үндсэн гүйцэтгэгчээр ажиллаагүй;
- БЗД, “Дэд бүтцийн ажил (БЗД 16-р хороо)”, шалгарсан оролцогч Батлюкс ХХК, “дэд бүтэц”-ийн үндсэн гүйцэтгэгчээр ажиллаагүй;
- СХД, “125 дугаар цэцэрлэгийн гадна фасад засвар (30 дугаар хороо)”, шалгарсан оролцогч Өвөлжөөн булаг ХХК, гадна фасадны үндсэн гүйцэтгэгчээр ажиллаагүй;
- БЗД, “Баянзүрх дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад шаардлагатай хүүхдийн хөгжлийн хавтас нийлүүлэлтийн ажил”, шалгарсан оролцогч Ю Эс Эс фэйс ХХК, ижил төстэй ажлын шалгуур хангаагүй;
- БХД, “Хог төвлөрүүлэх цэгийн өргөж буулгадаг хогийн сав, хог буулгаж ачих крантай автомашин худалдаж авах”, шалгарсан оролцогч Топ моторс ХХК, ижил төстэй ажлын гэрээний орчуулгыг ирүүлээгүй.

Санхүүгийн чадавхын шаардлага хангаагүй:

- БЗД, “Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил” багц-2, шалгарсан оролцогч Ундрах-Эхлэл ХХК, түргэн хөрвөх хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээг батлагдсан төсөвт өртгийг 30 хувиас багагүй байх.

Тусгай зөвшөөрлийн шаардлага хангаагүй:

- ЧД, “Дүүргийн 30 дугаар байрны фасад засвар 6 дугаар хороо”, шалгарсан оролцогч Хэрмээдэй ХХК, барилга хот байгуулалтын яамнаас олгосон тусгай зөвшөөрөлд БА-7.1 байхгүй.

Шийдвэрлэлт: Худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулаагүй, шаардлага хангасан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулаагүй зөрчлийг зогсоох, давтан гаргахгүй ажиллах албан шаардлага хүргүүлэх.



БҮЛЭГ 3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЕ ШАТАНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХЯНАЛТ ХАНГАЛТГҮЙГЭЭС ТӨЛӨВЛӨСӨН ХУГАЦААНДАА ЧАНАРТАЙ, ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖИХГҮЙ БАЙХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЖ БАЙНА.

3.1. Тайланд онд дүүргүүдийн хэмжээнд он дамжих болон шинээр хэрэгжих нийт 619,583.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 517,941.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй, 929 ТАХ-г хэрэгжүүлсэн байна. Үүнээс 535 ТАХ (57.6%) бүрэн хэрэгжсэн, 293 ТАХ (31.5%) хэрэгжих шатанд, 101 ТАХ (10.9%) хэрэгжээгүй байна.

Хүснэгт 7. Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт

(сая.төг)

Д/д	Дүүргийн нэр	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Хэрэгжиж дууссан ажил		Хэрэгжилт дутуу, он дамжин хэрэгжиж байгаа		Хэрэгжээгүй	
					Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
1	БГД	70	57,038.3	52,654.4	47	26,372.3	18	26,282.2	5	-
2	БЗД	81	96,591.8	95,530.1	39	45,896.5	38	48,852.1	4	781.5
3	БНД	54	9,437.7	7,885.1	26	4,135.9	20	3,729.2	8	20.0
4	БХД	17	1,257.6	1,183.9	14	989.2	3	194.7	-	-
5	НД	21	2,280.0	2,217.1	14	2,033.3	6	183.8	1	-
6	СБД	202	165,980.6	137,905.7	151	57,285.7	44	80,620.1	7	-
7	СХД	129	57,045.3	48,180.1	84	34,826.3	19	13,273.8	26	80.0
8	ХУД	128	150,132.8	118,533.0	73	34,024.1	36	84,303.7	19	205.3
9	ЧД	227	79,819.2	53,851.5	87	21,452.9	109	32,350.4	31	48.2
Нийт		929	619,583.3	517,941.0	535	227,016.1	293	289,790.0	101	1,135.0

3.2. Хэрэгжээгүй ТАХ нь ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт зөрүүтэй, магадлалын дүгнэлт удааширсан, худалдан авах ажиллагаанд оролцогчгүй, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан хугацаанд амжаагүй, төсвийн тодотголоор санхүүжилт хасагдсан зэргээс шалтгаалжээ.

3.3. Хэрэгжилт дутуу, он дамжин хэрэгжиж байгаа ТАХ-ний зураг төсөв болон гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулалт удааширсан, технологийн зогсолт хийсэн, захиалагч гэрээг тухай бүр дүгнээгүй зэрэг шалтгаанаар он дамжин хэрэгжиж байна.

3.4. Тайлант онд хэрэгжүүлсэн ТАХ-г ангилбал, их засварын 138 ТАХ (26.0%), тоног төхөөрөмж, машин механизм, техник хэрэгсэл 132 ТАХ (25.0%), зураг төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах 116 ТАХ (22.0%), тохижилт, бүтээн байгуулалтын 55 ТАХ (10.0%), барилга байгууламжийн 25 ТАХ (5.0%), авто зам, дэд бүтцийн 62 ТАХ (2.0%) бусад ангилалд хамаарах 7 ТАХ (1.0%) байна.

3.5. Хэрэгжсэн болон хэрэгжиж буй ТАХ-ээс аудитын түүвэрт ангилал, төрлөөс хамааран 189,018.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 220 ТАХ-г хамруулан шалгахад зураг төсөвт тусгагдсан ажлууд хийгдээгүй, чанартай гүйцэтгээгүй, захиалагчийн хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй зэрэг зөрчлүүд илэрсэн.

Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-ний хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн тодорхойлоогүй, тооцоо судалгааг үндэслэлтэй хийж хэрэгжүүлээгүй, төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ажлыг төлөвлөсөнтэй холбоотой илэрсэн зөрчлүүд, тухайлбал:

- СХД, “Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдаж авах”, гүйцэтгэгч Сүвэн уул ХХК, гэрээний дүн 2,893.4 сая төгрөг, Асфальтын үйлдвэрийн суурийн ажил төсөвт тусгагдаагүй, оффисын байр, моторын суурийн бетон цутгаагүй, суурийг бэхлээгүй, цахилгааны утас далдлагчийг бүрэн хийгээгүй, шаардлагад нийцсэн ёонкос суурилуулаагүй;
- ЧД, “Хороодод Ухаалаг хогийн сав” байршуулах ажил (1-24 дүгээр хороо), гүйцэтгэгч Грэйт роуд ХХК, гэрээний дүн 1,493.1 сая төгрөг, хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн тооцоолоогүй, тооцоо судалгаагүй, нийтийн зориулалтаар төлөвлөөгүй;
- ХУД, “Нисэхийн эцсийн авто зам дагуух тохижилтын ажил” (16, 25 дугаар хороо), гүйцэтгэгч Байгаль Алтай ХХК, гэрээний дүн 885.4 сая төгрөг, холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөөгүйгээс гүйцэтгэсэн ажлын явган замын хавтанг хуулж эвдэлсэн;
- СБД, “Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бааз бэхжүүлэх” Багц-2 “16, 281, 248 дугаар цэцэрлэгийн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил, бусад хангамжийн материал худалдаж авах ажил”, гүйцэтгэгч Санаа мед трейд ХХК, гэрээний дүн 564.8 сая төгрөг, 16-р



цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил дуусаагүй байхад 267.5 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил, бусад хангамжийн материал бэлтгэсэн;

- НД, “Улаан загалмайн байрыг худалдан авах” гүйцэтгэгч ЦОМА ХХК, гэрээний дүн 90.0 сая төгрөг, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлоогүй, тооцоо судалгаагүй.

Зураг 1. Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй, хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн тодорхойлоогүй ТАХ



Тайлбар: СХД, “Асфальтын үйлдвэр барих, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил”, суурийн ажил төлөвлөөгүйгээс суурийн ажил ажил хийгдээгүй, стандартын дагуу гүйцэтгээгүй.



Тайлбар: ХУД, Нисэхийн эцсийн авто зам, тохижилтын ажил, төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүйгээс ажил гүйцэтгээдсэний дараа цахилгааны шугам татаж хуулсан



Захиалагчийн хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, зураг төсөв, техникийн тодорхойлолтод тусгагдсан ажлыг тоо хэмжээ, зураг төсвийн дагуу бүрэн хийгээгүй, чанартай гүйцэтгээгүй дараах зөрчлүүд байна, тухайлбал:

- СХД, “Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга” (10 дугаар хороо), гүйцэтгэгч Элбэггүн ХХК, гэрээний дүн 1,910.4 сая төгрөг, 1, 2 дугаар давхрын зарим өрөөний хана цуурсан, орчны ногоон байгууламжийн ажил хийгдээгүй, замын бродюрын чигжээс бүрэн хийгдээгүй;
- ХУД, “Цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт талбай, зам талбайн тохижилтын ажил 2 дугаар үе шат (21 дүгээр хороо), гүйцэтгэгч Гарденсити ХХК, гэрээний дүн 1,415.8 сая төгрөг, хүүхдийн савлуурын хамгаалалт труба хаалт хийгдээгүй, ногоон байгууламжийн ажил бүрэн хийгдээгүй байхад комисс хүлээн авсан;
- БГД, “Бага сургууль цэцэрлэгийн гадна тохижилтын ажил”, гүйцэтгэгч Шонхорчин ХХК, гэрээний дүн 686.6 сая төгрөг, төсөвт тусгагдсан хүүхдийн тоглоомын савлуурыг байршуулаагүй;
- СБД, “10-р хороо, 13, 15, 30, 30б, 36-р байрны гадна талын авто зогсоол, явган зам талбайн тохижилт”, гүйцэтгэгч Эм эм роуд бридж ХХК, гэрээний дүн 586.1 сая төгрөг, явган замын чигжээс, хашлага, бродюрыг бүрэн хийгээгүй, орчны үүдний довжоо эвдрэлтэй, зогсоолын усны хаялга бетон төмрийг зурагт заасны дагуу хийгээгүй, сандлыг бүрэн байршуулаагүй, хүүхдийн тоглоомын савлуур байршуулаагүй;
- ЧД, “Алслагдсан хороодод үйлчлэх автобус” /2/, нийлүүлэгч Жаргалант транспортны экспедитор ХХК, гэрээний дүн 585.0 сая төгрөг, нийлүүлсэн “County” маркийн автобусны суудлын тоо болон км-ийн гүйлт шалгуур хангаагүй;
- БГД, “Явган шат, явган хүний зам засварын ажил”, гүйцэтгэгч Антек ХХК, гэрээний дүн 459.8 сая төгрөг, 2 байршилд хийж гүйцэтгэсэн явган замын ажил дутуу, зарим хэсэгт эвдэрч суулт өгсөн, стандартын дагуу хийж гүйцэтгээгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөтөч хавтангийн эхлэл төгсгөл байхгүй, ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан явган замыг хавтанг асфальтаар хийсэн;
-
- БНД, “Төрийн байгууллагуудад шаардлагатай компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах”, гүйцэтгэгч Би Си Ти ХХК, гэрээний дүн 348.8 сая төгрөг, техникийн тодорхойлолтод заасан суурин компьютер нийлүүлээгүй, загварыг сольсон;
- НД, “Усны машин худалдан авах ажил” гүйцэтгэгч Арби элеваторс ХХК, гэрээний дүн 178.3 сая төгрөг, автомашины ёнкосний багтаамж 2000тн.оор бага;
- БНД, “Теле камерын хяналтын төвд шуурхай ажиллагаа, засварын автомашин худалдан авах” гүйцэтгэгч Энержи бөх бат ХХК, гэрээний дүн 159.0 сая төгрөг, нийлүүлсэн “JINBELSY” маркийн бага багтаамжийн автобусны хөдөлгүүр 200СС-ээр дутуу мотортой, “JMC” маркийн тусгай зориулалтын крантай авто машины 4 ширхэг өвлийн дугуйг хүлээн аваагүй;
- БЗД, “Багц-2 Прокурорын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил” гүйцэтгэгч ВМ СОР ХХК, гэрээний дүн 129.5 сая төгрөг, автомашины үйлдвэрлэсэн он шалгуур хангаагүй;
- НД, “Автомашин худалдан авах ажил”, гүйцэтгэгч УАЗ мега ХХК, гэрээний дүн 99.4 сая төгрөг, автомашины үйлдвэрлэсэн он болон дотор салоны шаардлагад нийцээгүй;
- СХД, “Ногоон байгууламж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт”, гүйцэтгэгч Шүрэн гоёл ХХК, гэрээний дүн 98.7 сая төгрөг, хүүхдийн тоглоомын талбайн резинэн будаг хуурсан, зогсоолын тэмдэглэгээ хийгээгүй, зураг төсөвт тусгагдсан усны хаялгыг өөрчилсөн;



- НД, “3 дугаар хороо, Малчдын шинэ суурьшлын бүсэд худгийн барилга барих ажил”, гүйцэтгэгч Сэргэлт иргэдийн бүлэг, гэрээний дүн 20.0 сая төгрөг, худгийн барилгын фасад эвдэрсэн, өнгөлгөөний шавар нимгэн хийгдсэн.

Зураг 2. Захиалагчийн хяналт бүрэн хэрэгжүүлээгүй, чанартай гүйцэтгэдээгүй ТАХ



Тайлбар: ХУД, “Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга”
(10 дугаар хороо)



Тайлбар: СХД, “Ногоон байгууламж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт” (4-р хороо)



БГД, “Бага сургууль цэцэрлэгийн гадна тохижилтын ажил”



НД, “Усны машин худалдан авах ажил”



ЧД, “Алслагдсан хороодод үйлчлэх автобус”

Гүйцэтгэгч гэрээнд заасан хугацаанд ТАХ-г чанартай гүйцэтгээгүйгээс илэрсэн зөрчил, тухайлбал:

- ЧД, “Хорооны цогцолбор барилга” (24 дүгээр хороо), гүйцэтгэгч Гегатера ХХК, гэрээний дүн 2,933.8 төгрөг, улсын комисс ажиллаагүй байхад нүүж орсон, заслын ажил буюу хаалганы амлагаа, хана зарим хэсэгт цуурсан, зоорины давхрын узелийн өрөөний шал хагарч цуурсан;
- ЧД, “Хорооны цогцолбор барилга” (17 дугаар хороо), гүйцэтгэгч Рокгранд ХХК, гэрээний дүн 2,480.0 сая төгрөг, 2 давхрын 00 өрөөний дүүжин тааз нурсан;
- СХД, “Байрны фасад засвар” (20 дугаар хороо) төсөвт өртөг 1,323.3 сая төгрөг, (2 багцад задарсан) Багц 1- гүйцэтгэгч Хэрмээдэй ХХК, гэрээний дүн 276.4 сая төгрөг, фасадын булан цөмөрч, цуурч хагарсан, балконы будаг хуурсан, Багц 2- Төрөлх мөрөн ХХК, гэрээний дүн 404.5 сая төгрөг, тус 2 ажлын 73-р байрны фасад хуурсан, 2-р байрны балконы будаг хуурсан;
- БНД, “Хоёрдугаар хорооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил”, гүйцэтгэгч Өндөр говь мэргэн интернэшнл ХХК, гэрээний дүн 1,209.5 сая төгрөг, явган замын ажил дутуу хийгдсэн;
- НД, “Илч хотхоноос Наадмын хэсгийн шинэ зам хүртэлх авто замын ажил”, гүйцэтгэгч Велдедлайна монголиа ХХК, гэрээний дүн 1,088.1 сая төгрөг, явган замын чигжээс дутуу, хөтөч хавтангууд эвдэрсэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөтөч хавтангийн эхлэл төгсгөл байхгүй, стандартын дагуу хийж гүйцэтгээгүй, авто замын бродюр бутарч эвдэрсэн, замын тэмдэглэгээ хуурч бүдгэрсэн;
- БГД, “Эмүжин сүрьеэгийн эмнэлгийн их засварын ажил” гүйцэтгэгч Жигүүрт хөсөг ХХК, гэрээний дүн 908.9 сая төгрөг, хаалганы амлагааг чанаргүй хийсэн, сантехникийн тоноглол эвдэрсэн;
- БНД, “Байдлаг хэсгийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил” гүйцэтгэгч ИГ ХХК, гэрээний дүн 759.2 сая төгрөг, 2025 онд гэрээнд заасан ажлыг гүйцэтгээгүй;
- СХД, “Автобусны буудал шинээр байгуулах” (6 байршилд), гүйцэтгэгч Мега констракшн ХХК, гэрээний дүн 629.2 сая төгрөг, 3 байршилд хийгдсэн автобусны буудлын хаалга эвдэрсэн, мэдээллийн самбарын залгуур эвдэрсэн, суурийн бетон цутгалгүй шороон дээр байршуулсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний шатыг стандартын дагуу гүйцэтгээгүй;
- БЗД, “Гачуурт эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил”, гүйцэтгэгч Био риажент ХХК, гэрээний дүн 188.0 сая төгрөг, эмнэлгийн зориулалттай автомашины тусгай тоноглолыг бүрэн хийгээгүй;
- СХД, “27 дугаар байрны урд талд байрлах хөл бөмбөгийн талбайн засварын ажил” 16 дугаар хороо, гүйцэтгэгч Ньюпрестиж констракшн ХХК, гэрээний дүн 186.8 сая төгрөг, хиймэл зүлэг халцарсан, хашаа эвдэрсэн, чанартай гүйцэтгээгүй;



- СХД, “Тоглоомын талбайн засвар, шинэчлэлтийн ажил” (20 дугаар хороо), гүйцэтгэгч Шүрэн гоёл ХХК, гэрээний дүн 134.5 сая төгрөг, бетон талбай хагарч, будаг хуурсан;
- СБД, 9-р хороонд тохижилт, гүйцэтгэгч Премиум эко ХХК, гэрээний дүн 135.9 сая төгрөг, турникийн суурийн боолт, хамгаалалтын пивер таггүй, тоглоомын талбайн бетон хагарсан, пүрш суурьтай дүүжин тоглоомын суурийг бэхлээгүй;
- НД, “Замын тэмдэг тэмдэглэгээ сэргээх ажил”, гүйцэтгэгч Би Эс Эм Жи ХХК, гэрээний дүн 128.6 сая төгрөг, замын тэмдэг тэмдэглэгээ бүдгэрч арилсан;
- ЧД, “40 мянгат 23 дугаар байрны дээвэр засварын ажил” (2 дугаар хороо), гүйцэтгэгч Интел Хайтек ХХК, гэрээний дүн 105.4 сая төгрөг, борооны усны хаялга эвдэрч, цуурсан;
- ЧД, “Дүүргийн 17-р сургуулийн спорт заалны засвар”, гүйцэтгэгч Эко энержи ресурс ХХК, гэрээний дүн 74.8 сая төгрөг, заалны таазны замаск хуурсан;
- СБД, “3-р хороо, 2а байрны баруун талд ногоон байгууламж тохижилтын ажил”, гүйцэтгэгч Их баян буурал ХХК, гэрээний дүн 38.5 сая төгрөг, цэцгийн мандлын 2 сандал эвдэрсэн.

Зураг 3. Чанартай гүйцэтгээгүй ТАХ




ЧД, “Дүүргийн 17-р сургуулийн спорт заалны засвар”



ЧД, Хорооны цогцолбор барилга (17 дугаар хороо)



БНД, 2-р хорооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил



СБД, 10-р хороо, 13,15,30,30б, 36-р байрны гадна авто зогсоол, явган зам талбайн тохижилтын ажил



СХД, Байрны фасад засварын ажил, (20 дугаар хороо)



НД, Замын тэмдэг тэмдэглэгээ сэргээх ажил

3.6. Дээрх зөрчлүүд нь Төсвийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3-д “санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх”, Барилгын тухай хуулийн 3.6-д “Захиалагч..., зураг төсөл зохиогч, гүйцэтгэгч гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй, эсхүл зөрчил, дутагдал илэрсэн тохиолдолд гэрээ болон хууль тогтоомжид заасан хариуцлагыг тооцож ажиллана” Иргэний тухай хуулийн 350.1.1-д “Гэрээнд заасан ажлыг тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэх” гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна.

3.7. МУ-ын ЗГ-ын 2017 оны 170 дугаар тогтоолын хавсралт “Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм”-ийн 2.1²⁷, 2.3²⁸-т заасны дагуу үе шатны ажилд тавих хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий этгээдийг томилон ажиллуулах, мөн ЗГ-ын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам”-ын

²⁷ 2.1.Захиалагчийн үйл ажиллагаа нь Барилгын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан зарчмыг хэрэгжүүлж, шаардлагыг хангуулахад чиглэгдэх бөгөөд барилга байгууламж барих нөхцөлийг бүрдүүлэх, оролцогч талуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулах, хяналт тавих замаар хэрэгжинэ.

²⁸ 2.3.Энэхүү дүрмийн 2.2-т заасны дагуу чиг үүргээ өөр этгээдэд шилжүүлэх тохиолдолд холбогдох баримт бичгийг барилга байгууламжийн баримт бичигт хавсаргана. Захиалагчийн чиг үүргийг бусдад шилжүүлсэн нь хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй



4.4.1²⁹-д заасан захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх холбогдох зөвшөөрлийг авсан байгууллагууд хяналт хэрэгжүүлэхээр заасан.

3.8. Тайлант онд хэрэгжсэн ТАХ-нд “Барилга хөгжлийн төв” ТӨХК, “НЗХГ”, “НХОГ”, “ГУББГ”, “УБ” лифт ОНӨААТҮГ-ууд барилга байгууламж, авто зам, дэд бүтцийн ажилд холбогдох чиг үүргийн дагуу дүүргүүдтэй гэрээ байгуулж хяналт хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

3.9. Харин барилга байгууламж, авто зам дэд бүтэц, их засварын ажлуудад дүүргүүдийн захиалагчийн алба, хэлтсээс дараах хяналтыг хэрэгжүүлсэн байна. Үүнд:

Хүснэгт 8. Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн байгууллагууд

№	Дүүргийн нэр	ТАХ-ний тоо	Захиалагчийн хяналтын зардал	Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн байгууллага
1	БГД	38	254.1	Баянгол дүүргийн захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ
			62.4	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ
			12.0	Улаанбаатар лифт ОНӨААТҮГ
2	БЗД	42	180.9	Баянзүрх дүүргийн Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв ОНӨААТҮГ
			30.3	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ
			114.0	Нийслэлийн замын хөгжлийн газар
3	БНД	-	-	-
4	БХД	1	0.6	БХД-ийн Хотын стандарт, тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс
5	НД	-	-	-
6	СБД	115	517.1	СБД-ийн Хотын стандарт, тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс
			229.8	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ
7	СХД	34	124.3	Сонгинохайрхан дүүргийн Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ
			145.3	Хан-уул дүүргийн Яармаг ОНӨААТҮГ
8	ХУД	42	194.2	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ
			45.2	Нийслэлийн замын хөгжлийн газар
			14.8	ХУД-ийн ЗДТГ-ын Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн албан хаагчид
			124.0	Чингэлтэй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтыг дэмжих төв ОНӨААТҮГ
9	ЧД	30	47.8	Барилгын хөгжлийн төв ТӨХК
			134.7	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ
			11.6	Геодези усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ
Нийт		302	2,243.1	

3.10. “БГД, БЗД, СХД, ХУД, ЧД”-үүдийн ОНӨААТҮГ-аас ТАХ-ний гүйцэтгэлийн үе шатны хяналтыг хэрэгжүүлж тайлагнаж байгаа боловч ЗГ-ын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам”-ын дагуу хэрэгжүүлээгүй, тайлагнаж хэвшээгүй байна.

3.11. Дараах дүүргүүд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж, тоног төхөөрөмж, зураг төсвийн ажил хүлээн авахдаа мэргэжлийн чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай гэрээ байгуулаагүй, ажлын хэсгээр хяналт хэрэгжүүлж, захиалагчийн хяналтын зардлыг авсан нь дээрх хууль, журамтай нийцээгүй байна.

- СБД-ийн “Хотын стандарт, тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс” ТАХ, 517.1 сая төгрөг;
- ХУД-ийн “Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтэс” ТАХ, 14.8 сая төгрөг;
- БХД-ийн “Хотын стандарт, тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс” ТАХ, 0.6 сая төгрөг.

3.12. Аудитын явцад стандартын шаардлага хангаагүй дараах ТАХ-г засуулж, залруулсан.

- БЗД-ийн “Асфальт бетоны үйлдвэрийн ажилчдын байр, хашаа, харуулын байр, агуулахын байрны барилгын ажил” Багц-1 гүйцэтгэгч Моринсувд констракшн ХХК, харуулын байр барих ажлыг бүрэн гүйцэтгүүлсэн;
- ХУД-ийн “Цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт талбай, зам талбайн тохижилтын ажил”, II дугаар үе шат (21 дүгээр хороо), гүйцэтгэгч Гарденсити ХХК, хүүхдийн савлуурын труба хаалтыг суурилуулсан;
- БГД, “Явган шат, явган хүний зам засварын ажил”, гүйцэтгэгч Антек ХХК, дутуу ажлуудыг бүрэн гүйцэтгүүлсэн.

²⁹ 4.4.1.Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний захиалагчийн техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэгч байгууллага нь холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу техник, технологийн захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх зөвшөөрлийг авсан байх бөгөөд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:



Зураг 4. Аудитын явцад бүрэн гүйцэтгүүлсэн ажлууд



Тайлбар: БЗД, УБЗЗАГ-ын харуулын байр Тайлбар: ХУД, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт

Шийдвэрлэлт: Захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлээгүй, үе шатны хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, холбогдох дүрэм журмыг мөрдөөгүй, чанартай гүйцэтгээгүй зөрчлийг зогсоож, давтан гаргахгүй ажиллах албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.



БҮЛЭГ 4. ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 57.6 ХУВЬД САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОЖ, ХЭРЭГЖИЖ ДУУССАН ТАХ-НИЙ ҮР ДҮНД БИЙ БОЛСОН ХӨРӨНГИЙН 16.0 ХУВИЙГ ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛД ТУСГААГҮЙ БАЙНА.

4.1. Тайлант онд дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгөөр шинэ болон шилжих 792 ТАХ-нд 397,483.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 544 ТАХ-нд 229,181.0 сая төгрөг буюу 57.6 хувийн санхүүжилт олгосон.

Хүснэгт 9. ДТХО-аар хэрэгжүүлсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Өмнөх оноос хэрэгжсэн				2025 онд шинээр хэрэгжсэн				Нийт			
		Санхүүжих		Санхүүжсэн		Санхүүжих		Санхүүжсэн		Санхүүжих		Санхүүжсэн	
		Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
1	БГД	32	19,098.8	31	12,890.7	32	26,629.6	28	18,325.2	64	45,728.4	59	31,215.9
2	БЗД	51	36,610.8	38	20,827.2	27	14,602.7	24	11,409.8	78	51,213.5	62	32,237.0
3	БНД	26	3,819.1	16	2,453.2	28	4,450.0	4	1,164.0	54	8,269.1	20	3,617.2
4	БХД	4	437.3	4	407.6	13	820.2	12	691.9	17	1,257.5	16	1,099.5
5	НД	2	319.8	2	303.5	19	1,010.0	15	778.6	21	1,329.8	17	1,082.1
6	СБД	88	72,783.0	72	36,633.6	49	45,914.3	58	30,376.9	137	118,697.3	130	67,010.5
7	СХД	25	11,032.7	23	4,928.1	65	32,379.4	35	25,765.1	90	43,412.1	58	30,693.2
8	ХУД	88	48,725.8	61	25,982.5	30	17,609.8	29	9,605.9	118	66,335.6	90	35,588.4
9	ЧД	42	18,207.3	26	10,002.6	171	43,032.4	66	16,634.6	213	61,239.7	92	26,637.2
	Нийт	358	211,034.7	273	114,429.0	434	186,448.4	271	114,752.0	792	397,483.0	544	229,181.0

4.2. Өмнөх оноос шилжин хэрэгжиж буй 358 ТАХ-нд 211,034.7 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоос гүйцэтгэлээр 114,429.0 (54.2%) сая төгрөг, шинээр хэрэгжих 434 ТАХ-нд 186,448.4 сая төгрөгийг олгохоос 114,752.0 (61.5%) сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус олгожээ.

4.3. Нийт олгосон санхүүжилтээс 2,894.1(1.2%) сая төгрөгийг захиалагчийн хяналтын зардал, зохиогчийн хяналтын зардалд олгосон байна.

4.4. Хэрэгжиж дуусаагүй ТАХ-ний үлдэгдэл, хэрэгжиж дууссан ТАХ-ний барьцаа хөрөнгө 8,937.8 сая төгрөгийг төрийн сангийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулжээ.

Хүснэгт 10. 2025 онд хэрэгжсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт барьцаа, алданги

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Батлагдсан төсөвт өртөг		Олгогдсон санхүүжилт		Барьцаанд		Алданги	
		Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
1	БГД	64	57,038.3	59	31,215.9	44	1,188.1	9	6.2
2	БЗД	78	96,591.8	62	32,237.0	35	2,194.9	2	3.0
3	БНД	54	9,437.7	20	3,617.2	11	124.5	-	-
4	БХД	17	1,257.6	16	1,099.5	12	41.9	2	6.2
5	НД	21	2,280.0	17	1,082.1	13	260.7	-	-
6	СБД	137	165,980.6	130	67,010.5	111	1,973.3	2	24.6
7	СХД	90	57,045.3	58	30,693.2	17	539.7	8	14.1
8	ХУД	118	150,132.8	90	35,588.4	40	1,107.1	19	7.8
9	ЧД	213	79,819.2	92	26,637.2	40	967.6	3	2.9
	Нийт	792	619,583.3	544	229,181.0	323	8,397.8	45	64.8

4.5. Захиалагч байгууллагуудаас гэрээний үүргээ зөрчсөн 45 гүйцэтгэгчид 64.8 сая төгрөгийн алдангийг тооцсон байна.

4.6. Зарим ТАХ-нд олгосон санхүүжилттэй холбоотой дараах зөрчлүүд илэрсэн байна. Тухайлбал:

Гүйцэтгэлд үндэслээгүй, зориулалт бусаар олгосон санхүүжилт:

- ЧД, “40 мянгат 26 дугаар байрны дээвэр засварын ажил” (2 дугаар хороо), гүйцэтгэгч Цац Орхон ХХК, гэрээний дүн 107.0 төгрөг, ус зайлуулах хэвтээ хоолой Ф-150, босоо хоолой Ф-100 хоолой хийгдээгүй байхад тус ажлын санхүүжилтэд 8.9 сая төгрөг олгосон;
- БГД, “Гарааш буулгасан талбайд тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил”, гүйцэтгэгч Нано-экологи ХХК, гэрээний дүн 1,830.0 сая төгрөг, 15-р хорооны зүлэгжүүлэлтийн ажил хийгдээгүй байхад тус ажлын санхүүжилтэд 16.3 сая төгрөг олгосон;
- СХД, “Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл” (3 дугаар хороо), гүйцэтгэгч Прогресс интермедишн ХХК, гэрээний дүн 48.3 сая төгрөг, нийлүүлэгдэх индэрийг хүлээн аваагүй байхад тус ажлын санхүүжилтэд 1.5 сая төгрөг олгосон.

Зураг төсөв, зохиогчийн болон техник хяналтын зардалтай холбоотой:



- ХУД, Зураг төсөв техникийн хяналтын зардалд 14.7 сая төгрөгийг авч, албан хаагчдын дансанд шилжүүлсэн;

Гэрээний хугацаа дууссан байхад магадлашгүй ажлын санхүүжилт олгосон:

- ХУД, “Иргэдэд үйлчлэх төв байрны орчим болон чингисийн өргөн чөлөөнөөс үйлдвэрийн цагаан хаалга хүртэл авто замын засвар шинэчлэлтийн ажил” (20 дугаар хороо), гүйцэтгэгч Сантбаян бэрх ХХК, гэрээний дүн 833.4 сая төгрөг, ажил гүйцэтгэх гэрээний хугацаа дууссаны дараа худгийн төмөр бетон таг тавих, асфальтын ажлыг гэрээ сунган хийлгэж 10.8 сая төгрөг олгосон.

4.7. Хэрэгжиж дууссан 144,969.8 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 326 ТАХ-г ашиглагч байгууллагууд хөрөнгийн бүртгэлд, 57,700.3 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 122 ТАХ-г зардалд тус тус бүртгэж, 24,346.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 86 ТАХ-г хөрөнгийн бүртгэлд тусгаагүй байна. Үүнд:

Хүснэгт 11. Хөрөнгийг бүртгэлд тусгасан байдал

(сая. төг)

№	Дүүргийн нэр	Хэрэгжиж дууссан ТАХ		Бүртгэсэн ТАХ		Зардалд тусгасан		Бүртгээгүй ТАХ	
		Тоо	Гэрээний дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
1	БГД	47	26,372.3	40	21,391.0	-	-	7	4,981.3
2	БЗД	39	45,896.5	31	38,262.4	7	7,484.2	1	149.9
3	БНД	26	4,135.9	22	3,895.7	4	240.2	-	-
4	БХД	14	989.2	14	989.2	-	-	-	-
5	НД	14	2,033.3	10	1,687.4	1	156.5	2	189.4
6	СБД	151	57,285.7	103	33,423.2	5	10,230.5	43	13,631.9
7	СХД	84	34,826.3	41	7,893.8	30	24,720.4	13	2,212.1
8	ХУД	73	34,024.1	40	21,447.7	13	9395.0	20	3,181.4
9	ЧД	87	21,452.9	25	15,979.4	62	5,473.5	-	-
	Нийт	535	227,016.1	326	144,969.8	122	57,700.3	86	24,346.0

4.8. Өмчийн бүртгэлд тусгах боломжгүй, хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай дараах ТАХ-г зардалд тусгасан байна. Тухайлбал:

- Авто зогсоол, цахилгаан хангамж, хүчдэл сайжруулах 11,785.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 17 ТАХ;
- Газар чөлөөлөх 29,125.8 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 6 ТАХ;
- Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр болон фасад засвар 10,079.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 40 ТАХ;
- Зураг төсөв боловсруулах 2,687.63 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 50 ТАХ;
- Тоног төхөөрөмж 625.6 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 5 ТАХ;
- Тохижилт, замын тэмдэг, тэмдэглэгээ сэргээх 3,368.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 4 ТАХ.

4.9. Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн ТАХ-г хүлээн авч хөрөнгө бүртгэлд тусгасан ч зарим хөрөнгийн ашиглалт нь хангалтгүй байна. Тухайлбал:

- БЗД, “Хаягдал цаас хуримтлуулах, дахин боловсруулахад бэлтгэх цэгийн барилгын болон тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил”, гүйцэтгэгч Смарт тракс ХХК, гэрээний дүн 799.5 сая төгрөг, бэлтгэл бүрэн хангагдаагүй, хүний нөөц, технологийн боловсруулалт зэргээс шалтгаалж хөрөнгийг ашиглалтгүй;
- СБД “16,281,248 дугаар цэцэрлэгийн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил, бусад хангамжийн материал ажил” Багц-2, гүйцэтгэгч Санаа мед трейд ХХК, гэрээний дүн 564.8 төгрөг, 16-р цэцэрлэгийн барилга дуусаагүй байхад 267.5 сая төгрөгийн тавилга, тоног төхөөрөмжийг бэлтгэж, хөрөнгийг ашиглаагүй, нийлүүлэгчийн агуулахад хадгалагдаж байна;
- НД, “Ус дулаан дамжуулах төв №10 өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж худалдан авах”, гүйцэтгэгч Перпект солюшн энд инженеринг ХХК, гэрээний дүн 556.3 сая төгрөг, нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжөөс 2000л багтаамжтай тэлэлтийн сав, халаалтын насос зэргийг ашиглаагүй;
- ЧД, “Дүүргийн татварын хэлтэст шаардлагатай тавилга, эд хогшил худалдаж авах ажил”, Гүйцэтгэгч Микросити ХХК, гэрээний дүн 340.0 сая төгрөг, нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжөөс ухаалаг индэр, таазны спикер, ширээний микрофон, проектор, проекторын дэлгэц зэргийг ашиглаагүй;
- СБД, “6,35-р сургуулийн үдийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” Багц-1, гүйцэтгэгч Чиглэл ХХК, гэрээний дүн 247.4 сая төгрөг, 6-р сургуульд нийлүүлсэн 119.1 сая төгрөгийн тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмжийг ашиглаагүй, хадгалсан;
- ЧД, 117, 57-р сургуульд шаардлагатай гал тогооны төхөөрөмж, гүйцэтгэгч Чиглэл ХХК, гэрээний дүн 101.1 сая төгрөг, 117-р сургуульд нийлүүлэгдсэн 44.2 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг, 57-р сургуульд нийлүүлсэн 2.7 сая төгрөгийн 2 хөлдөөгчийг тус тус ашиглаагүй;



- НД, “2 дугаар хорооны төрийн байгууллагуудын нэгдсэн халаалтын системийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж худалдан авах”, гүйцэтгэгч Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК, гэрээний дүн 47.5 сая төгрөг, худалдан авсан зуухыг суурилуулаагүйгээс ашиглалтгүй;
- СБД, “6,35,159 дүгээр сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тоног төхөөрөмж” Багц-7, гүйцэтгэгч Чиглэл ХХК, гэрээний дүн 42.4 сая төгрөг, 6-р сургуульд нийлүүлэгдсэн 21.8 төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг ашиглаагүй, хурааж хадгалсан;
- ЧД, “Чингэлтэй цогцолборт шаардлагатай гал тогооны төхөөрөмж” гүйцэтгэгч Чиглэл ХХК, гэрээний дүн 25.3 сая төгрөг, хэншүү сорогчийг угсраагүйгээс ашиглалтгүй;
- БХД, “Биеийн тамир спорт хороонд спортын хэрэгсэл нийлүүлэх”, гүйцэтгэгч Голденбэмби ХХК, гэрээний дүн 19.0 сая төгрөг, 2-р хорооны заал ашиглалтад ороогүй байгаагаас сагс, волейболын бөмбөг, тор, онооны самбар зэргийг ашиглаагүй.

Зураг 5. Ашиглалтгүй байгаа тоног төхөөрөмжүүд



Тайлбар: СБД, 16-р цэцэрлэг



Тайлбар: СБД, 6-р сургууль



Тайлбар: ЧД, 117-р сургууль



Тайлбар: БНД, халаалтын зуух



Шийдвэрлэлт: Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай ТАХ-г оновчтой төлөвлөөгүй, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн техник тоног төхөөрөмж бэлтгээгүй, хөрөнгө бүртгэлд тусгаагүй, төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулаагүй зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй ажиллах албан шаардлага өгөхөөр шийдвэрлэв.



АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

Аудитаар илрүүлсэн зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтүүдийг хийж байна. Үүнд:

1. Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг төлөвлөж, батлуулахдаа Төсвийн тухай хуульд заасан төсвийн зарчмыг мөрдлөг болгон ажиллаагүй байна.
2. Дүүргүүдийн 2025 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжих 434 төсөл, арга хэмжээ (багцад задарсан 519) нь хөгжлийн бодлогын дунд хугацааны баримт бичигт бүрэн нийцээгүй, нийт төсөл, арга хэмжээний 49.0 хувь нь төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй байхад баталсан нь Төсвийн тухай хууль болон Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг зөрчсөн байна.
3. Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй төсөл арга хэмжээг төсөвт тусган баталсан нь хөрөнгө оруулалтаар төлөвлөсөн ажил хугацаандаа хэрэгжихгүй байх, төсөвт өртөг нэмэгдэх зэргээр төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнг бууруулж байна.
4. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа холбогдох хууль тогтоомжийг бүрэн мөрдөөгүй, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад ил тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжийг бүрэн хангаагүй, зарим төсөл арга хэмжээнд шаардлагад нийцсэн гүйцэтгэгчийг шалгаруулаагүй байна.
5. Төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт тавих мэргэжлийн байгууллага, захиалагчийн хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүйгээс хөрөнгө оруулалтын зарим ажлууд чанарын болон ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нь үр ашигт нөлөөлж байна.
6. Хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон хөрөнгө ашиглалтгүй, хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулсан байна.
7. Хэрэгжиж дууссан ТАХ-ний үр дүнд бий болсон хөрөнгийн 16.0 хувийг өмчийн бүртгэлд тусгаагүй байна.



АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ

Аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:

Дүүргүүдийн ИТХ, ЗД нарт:

1. Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг төлөвлөж, батлуулахдаа Төсвийн тухай хуульд заасан иж бүрэн, үнэн зөв, хариуцлагатай, ил тод байдлыг хангасан байх, санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх зарчмыг мөрдөж ажиллах.
2. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, худалдан авалт, гүйцэтгэл, санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль, журам, заавар, аргачлалыг чанд мөрдөж ажиллах.

Дүүргүүдийн ЗДТГ болон Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга нарт:

1. Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй буюу төсөвт өртгийг тойм дүнгээр тооцоолсон, зураг төсөвгүй, ажлын даалгавар, техникийн нөхцөлгүй, төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй, төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхгүй байх.
2. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа Төрийн хэмнэлтийн хууль болон бусад хууль тогтоомжоор заасан хугацаанд багтаан худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах.
3. Төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийн шатанд зөрчил арилахгүй, жил бүр давтагдан гарч буйг зогсоох, хууль тогтоомжийг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.
4. Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд тавих дотоод хяналт болон захиалагчийн хяналтын үр нөлөөг дээшлүүлж, үр дүнг тооцож ажиллах.
5. Хэрэгжиж дууссан төсөл, арга хэмжээний дүнд бий болсон хөрөнгийг өмчийн бүртгэлд бүрэн тусгах.



ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГЫН САНАЛ



БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Замдын гудамж 3, 27 дугаар хороо,
Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, 16062
Утас: (976-11) 38 16 13
Цахим шуудан: info@bgd.mn
Цахим хуудас: www.bgd.mn

2026.05.13 № 01/1451
танай _____ -ны № _____ -т
Г НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН
ГАЗАРТ

"Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын /НТАГ-2026/05-11-ШТА-НА/ тайлангийн төсөлтэй танилцлаа. Аудитын дүгнэлттэй холбоотой санал, нотлох баримтыг хавсралтаар хүргүүлэв.

Цаашид аудитын шалгалтаар илэрсэн алдаа зөрчлийг давтахгүй, өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагыг хэрэгжүүлэн ажиллана.

Хавсралт 29 хуудастай.



БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Өндөр толгой, 1 дүгээр хороо,
Багахангай дүүрэг, Улаанбаатар хот, 12330
Утас: (976) 7049 1011
Цахим хуудас: www.bagakhangai.ub.gov.mn

2026.05.14 № 04/322
танай 2026.05.04 -ны № 1046 -т
Г НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН
ГАЗАРТ

"Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын /НТАГ-2026/05-11-ШТА-НА/ тайлангийн төсөлд саналгүй болно.

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Удирдлага
Тамгын дарга
Лхагваа Санжийжамц
2026.05.14 18:09

1226120041



БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Энхтайваны өргөн чөлөө-57, 13 дугаар хороо,
Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, 13330
Утас/Факс: (976-51) 26 63 59
Цахим хуудас: www.bzd.ub.gov.mn

2026.05.14 № 02/1360
танай 2026.05.04 -ны № 1046 -т
Г НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН
ГАЗАРТ

Баянзүрх дүүрэгт хэрэгжүүлсэн "Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын (НТАГ-2026/05-11-ШТА-НА) тайлангийн төсөлтэй танилцлаа.

Аудитын дүгнэлттэй холбоотой санал байхгүй болно.

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар
Удирдлага
Засаг даргын Тамгын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч
Дэлгид Бат-Өлзий
2026.05.14 15:57



НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Д.Дэлгэрцэцэг, гудамж 2 дугаар хороо,
Налайх дүүрэг, Улаанбаатар хот 12790
Утас: (976) 7023 2252, 7023 2204
Цахим шуудан: nalaibgd.gov@webmail.com
Цахим хуудас: www.nalai.ub.gov.mn

2026.05.20 № 00/939
танай _____ -ны № _____ -т

Г НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН
ГАЗАРТ

Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцлаа.

Цаашид зөрчлийг давтан гаргахгүй байхад анхааран ажиллаж байна.

Д.НААНБЯАР

Alban bichig 2026\AlbanA6.docx

1226040070



ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГЫН САНАЛ




СУХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Дөнөрийн гудамж 13, 11 дүгээр хороолол,
7 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар хот, 14190, Утас: (976) 7007 0109
Цахим хуудас: info@sbd.gov.mn
Цахим хуудас: www.sbd.ub.gov.mn

2026.05.14 № 04/1409
танай _____ -ны № _____ -т
Г НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН
ГАЗАРТ

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2025 онд хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд болон үр ашигт хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлантай танилцав. Өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах болно.



Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар
Удирдлага
Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх
Элчийншүр Энхбаяр
2026.05.14 17:41




СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Нутгийн захиргааны нэгдсэн байр,
Баянголын гудамж 1, 27 дугаар хороо,
Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот, 18082
Утас: (976) 7017 2216
Цахим хуудас: www.shd.mn

2026.05.13 № 01/1891
танай _____ 2026.05.04 -ны № _____ 1046 -т
Г НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН
ГАЗАРТ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт "Шалгагдагч этгээд аудитын тайлангийн төсөлд өгөх саналаа 10 хоногийн дотор төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлнэ" гэж заасныг үндэслэн манай байгууллага нь "Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын /НТАГ-2026/05-11- ШТА-НА/ тайланд хүргүүлэх "Саналгүй" болно.



Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар
Удирдлага
Засаг дарга
Цэдэрэндэмбэ Баттөр
2026.05.13 13:28

1826050005



ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Нийслэлийн засаг захиргааны III байр,
Ж.Самбуугийн гудамж 10, 4 дүгээр хороо,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (976) 7777 1992
Цахим хуудас: info@chingeltei.gov.mn
Цахим хуудас: www.chingeltei.gov.mn

2026.05.13 № 03/1251
танай _____ -ны № _____ -т
Г НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН
ГАЗАРТ

"Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төслийн саналыг хүргүүлж байна.

Хавсралт 9 хуудастай.



1526110076



ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Иргэдэд үйлчлэх төв байр,
Чансхисийн өргөн чөлөө, 20 дугаар хороо,
Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, 10462
Утас: (976-11) 7777 1966
Цахим хуудас: info@hanuul.gov.mn
Цахим хуудас: www.hanuul.mn

2026.05.12 № 04/887
танай _____ -ны № _____ -т
Г Хариу хүргүүлэх тухай
Г

Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийгдсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлантай танилцсан.

Аудитаар илэрсэн зөрчлүүдэд дараах тайлбарыг хавсралтуудаар хүргүүлж байна.

- Гэрээний хугацаа дууссан байхад магадлашгүй ажлын санхүүжилт олгоосон: ХУД. "Иргэдэд үйлчлэх төв байрны орчим болон чингэлтэй өргөн чөлөөнөөс үйлдвэрийн цагаан хаалга хүртэл авто замын засвар шинэчлэлтийн ажил" (20 дугаар хороо), гүйцэтгэгч Сантбаян бэрх ХХК, гэрээний дүн 833.4 сая төгрөг, ажил гүйцэтгэх гэрээний хугацаа дууссаны дараа худгийн төмөр бетон тэг тавих, асфальтын ахлаг гэрээ сунган хийлгэж 10.8 сая төгрөг олгоосон тухай тайлбар /Хавсралт 1-т/
 - Зураг төсөв, зохиогчийн болон техник хяналтын зардалтай холбоотой: ХУД. Зураг төсөв техникийн хяналтын зардалд 14.7 сая төгрөгийг авч, албан хаагчдын дансанд шилжүүлсэн тухай тайлбар /Хавсралт 2-т/
 - ХУД. "Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байр худалдан авах" (24 дүгээр хороо), нийлүүлэгч иргэн Л.О. гэрээний дүн 965.0 сая төгрөг, ажлын даалгавар боловсруулаагүй, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх стандарт хангаагүй тухай тайлбар /Хавсралт 3-т/
- 1 дүгээр хавсралт: Хавсралт 1, 11 хуудастай.
2 дугаар хавсралт: Хавсралт 2, 37 хуудастай.
3 дугаар хавсралт: Хавсралт 3, 7 хуудастай.



17261300101



САНАЛД ӨГСӨН ТАЙЛБАР

Аудитын тайлангийн төсөлтэй дүүргүүд танилцаж, Төрийн аудитын тухай хуулийн 18.2-д заасан хуулийн хугацаанд БЗД, БХД, НД, СБД, СХД-үүдээс саналгүй, цаашид аудитаар өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллахаа илэрхийлсэн.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18.2-д заасан хуулийн хугацаанд БНД-ээс санал ирүүлээгүй.

БГД, ХУД, ЧД-ийн ЗДТГ-уудаас 12 санал ирүүлснээс, хүлээн авах боломжтой саналыг авч бусад саналыг хэвээр үлдээв.

№	Ирүүлсэн санал	Саналыг хүлээн авсан эсэх	НТАГ-ын тайлбар
БГД-ийн ЗДТГ-аас 2026 оны 05 дугаар сарын 13-ны 01/1451 дугаар албан бичиг			
1	“Гарааш буулгасан талбайд тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил” ...15-р хорооны зүлэгжүүлэлтийн ажил хийгдээгүй ажил хийгдээгүй байхад тус ажлын санхүүжилтэд 16.3 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон гэж дүгнэсэнтэй санал нийлэхгүй гэж ирүүлсэн. Хариу тайлбарт: Баянгол дүүргийн захиалагчийн хяналтыг алба ОНӨААТҮГ хэрэгжүүлж, ТАХ-г бүрэн дуусгасан тухай захиалагчийн хяналтын тайлан, гэрээ дүгнэсэн маягыг үндэслэж санхүүжилт олгосон. Комисс хүлээн авахад хүйтний улирал байсан тул зүлэгжүүлэх ажлыг дулааны улиралд хийх гүйцэтгэгчийн удаа дараа гаргасан хүсэлтийн дагуу 2026.05.10-2026.05.30-ны өдрүүдэд зүлэгжүүлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэх саналтай.	Үгүй	Саналтай танилцаж, гүйцэтгээгүй ажлыг бүрэн гүйцэтгүүлж, нотлох баримтыг ирүүлэх, захиалагчийн хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
2	“Боловсролын байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах” багц 02 бараа нийлүүлэх ажил, тоног төхөөрөмж худалдан авах зардлаас сургалтын зардалд 50.0 сая төгрөгийн зориулалт бусаар зарцуулсанд төлбөрийн акт тогтоох аудитын шийдвэртэй санал нийлэхгүй гэж ирүүлсэн. Хариу тайлбарт: БГДХААА/ОН-25-08-02 гэрээтэй “Боловсролын байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах(багц2) ажлын техникийн тодорхойлолтод “25 СӨБ байгууллагын багш нарыг олон улсын хөтөлбөрт сургалтад танхимаар хамруулж, хэрэглэгдэхүүн ашиглах ном гарын авлагаар хангах, сургалт явуулах”, барааны үнийн задаргаанд “Багшийн сургалт, туршлага судлах зардал” гэж заасныг үндэслэн санхүүжилт олгосон. Тус сургалтын хүрээнд гэрээний үнийн дүнгээс давсан, эдийн засгийн хүндрэлтэй, багш боловсон хүчнээс хувь зардал гарсан тул төлбөрийн чадваргүй нөхцөл үүссэн.	Үгүй	Саналтай танилцахад хөрөнгө оруулалтын ТАХ-ний техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа “урсгал зардал”-ыг санхүүжүүлэхээр тусгасан зөрчлийг таслан зогсоох, давтан гаргахгүй ажиллах албан шаардлагыг хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
ХУД-ийн ЗДТГ-аас 2026 оны 05 дугаар сарын 12-ны 04/887 дугаар албан бичиг			
1	“Иргэдэд үйлчлэх төв байрны орчим болон чингисийн өргөн чөлөөнөөс үйлдвэрийн цагаан хаалга хүртэл авто замын засвар шинэчлэлтийн ажил” (20 дугаар хороо), гүйцэтгэгч Сантбаян бэрх ХХК, гэрээний дүн 833.4 сая төгрөг, ажил гүйцэтгэх гэрээний хугацаа дууссаны дараа худгийн төмөр бетон таг тавих, асфальтын ажлыг гэрээ сунган хийлгэж 10.8 сая төгрөг олгосон гэж дүгнэсэнтэй санал нийлэхгүй гэж ирүүлсэн.	Үгүй	Саналтай танилцахад аудитын гүйцэтгэлийн болон тайлагналын үе шатанд ирүүлсэн тайлбар, гүйцэтгэгчийн хурлын тэмдэглэл, албан бичиг архивын нэгж үүсгээгүй, гэрээний хугацаа дууссанаас 3 хоногийн дараа техник хяналтыг алба хуралдаж шийдвэр гаргасан боловч өмнөх хугацаагаар гэрээ сунгаж,



№	Ирүүлсэн санал	Саналыг хүлээн авсан эсэх	НТАГ-ын тайлбар
	<p>Хариу тайлбарт: Захиалагчийн хяналтыг “Хан-Уул яармаг” ОНӨААТҮГ техник хяналт хэрэгжүүлсэн. Гэрээний хугацаа 2025.04.04-2025.06.03-ны өдөр, гүйцэтгэгчээс 2025.06.02-ны өдрийн 25/223 дугаар албан бичгээр хугацаа сунгах хүсэлт ирүүлсэн, гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн хүсэлтийг судлан 2025.06.06-ны өдөр техник хяналтыг алба хуралдаж, гэрээг 2025.06.03-ны өдрөөс 2025.07.04-ны өдөр хүртэл сунгасан. Иймд гэрээ хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байх хугацаанд гүйцэтгэгч зорчих хэсэгт байгаа 2 ширхэг 3х3 хэмжээтэй дулааны худгийн таг болон бусад ажлыг хийж “магадалшгүй ажлын зардал”-аас санхүүжүүлсэн.</p>		<p>магадалшгүй ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн. Тайлангийн төсөлд ирүүлсэн тайлбарын дахин судлахад “Магадалшгүй ажлын зардал”-аар хийгдэх ажлын талаар техникийн зөвлөлийн 2025.06.05-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлд “...гүйцэтгэгчээс ажлаа хугацаанд нь хийж гүйцэтгээд байна. Бидний зүгээс хийж гүйцэтгэхэд асуудалгүй. Харин гэрээний хугацаа дууссан тул магадлашгүй ажил гүйцэтгэхтэй холбоотой гэрээний хугацаа сунгаж өгнө үү” гэж хэлэлцсэнээр хугацааг сунгаж гэрээнд заасан хугацаа дууссаны дараа тус ажлыг хийж гүйцэтгэсэн нь нотлогдож байна. Иймд тайлангийн төсөлд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзээд, хариуцлага алдсан хэлтэс, нэгжийн холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.</p>
2	<p>Зураг төсөв техникийн хяналтын зардалд 14.7 сая төгрөгийг ТГУХ-ийн албан хаагчдын дансанд шилжүүлсэн гэж дүгнэсэнтэй санал нийлээгүй. Хариу тайлбарт: ХУД-ийн ЗД-ын 2025 оны А/27 дугаар захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдсан, 2025 хэрэгжиж буй 86 зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээнд хяналт тавин ажилласан. Тус ажлын хэсэг 64 удаа хуралдаж тодорхой шийдвэрүүд гаргасан. Өмнөх жилүүдэд хяналт хэрэгжүүлдэг байсан боловч хяналтын зардал авдаггүй байсан. Тус 5 албан хаагчид албан тушаалын тодорхойлолтод тусгагдаагүй үндсэн чиг үүргийн бус ажил гүйцэтгэсэн тул 10 зураг төсвийн ажлын захиалагчийн хяналтыг зардлаас урамшуулал болон шатахууны зардлыг ажлын ачаалал болон гүйцэтгэлийг харгалзан 14,780,480 төгрөгийг олгосон.</p>	Үгүй	<p>Саналтай танилцахад хяналт хэрэгжүүлсэн албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, мэргэжил, дипломын хуулбар хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх тайлбар ирүүлсэн байна. Тус албан хаагчдын мэргэжил нь “татварын эдийн засаг, нягтлан бодох, олон улсын худалдаа менежмент, газар зүй байгалийн шинжлэлийн багш, байгаль орчин экологийн менежмент, эрх зүй” зэрэг мэргэжилтэй байна. Энэ нь мэргэжлийн байх, тусгай зөвшөөрөл авсан байх шаардлагуудтай нийцэхгүй, нотлогдоогүй тул тайлангийн дүнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн. Төсвийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга нарт төлбөрийн акт тогтоохоор шийдвэрлэлээ.</p>
3	<p>“Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байр худалдан авах” (24 дүгээр хороо), нийлүүлэгч иргэн Л.О, гэрээний дүн 965.0 сая төгрөг, ажлын даалгавар боловсруулаагүй, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх стандарт хангаагүй гэж дүгнэсэнтэй санал нийлэхгүй. Хариу тайлбарт: Тус тендерт шалгарсан иргэн Л.О үнийн дүндээ засвар үйлчилгээний төсөв болох 149.6 сая төгрөгийн төсвийг тусгасан албан бичиг задаргаа ирүүлсэн. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуу стандартыг хангасан засвар үйлчилгээ, өрөөний хуваарилалт, паркетын шал, гадна дотор</p>	Тийм	<p>Саналтай танилцахад аудитын гүйцэтгэлийн үе шатанд баримт материалыг архивын нэгж үүсгээгүй, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн нийлүүлэгчээс хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар мэдэхгүй гэсэн тайлбар өгсөн, баримт материал гаргаж өгөөгүй, ӨЭМТ өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээг хийсэн тайлбарыг өгсөн. Санал тайлбарт ирүүлсэн баримт материалын дахин судлан үзэж, тайланд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэв.</p>



№	Ирүүлсэн санал	Саналыг хүлээн авсан эсэх	НТАГ-ын тайлбар
	хоолой, өрөөний гар болгоны гар угаалтуур суурилуулан бараа материал хүлээн авах комисс 2025.06.25-ны хүлээн авсан.		Мөн хариуцлага алдсан хэлтэс, нэгжийн холбогдох албан тушаалтанд зөрчлийг зогсоох, давтан гаргахгүй ажиллах албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
ЧД-ийн ЗДТГ-аас 2026 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 03/1251 дугаар албан бичиг			
1	Бүлэг 1-д тусгагдсан төсвийн зарчмыг мөрдлөг болгоогүй 7 ТАХ-тэй санал нийлээгүй гэж ирүүлсэн. Хариу тайлбарт: ДЗД-ын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд төсөвт нэмэлтээр тусгасан.	Үгүй	ЧД-ийн ИТХ-ын 2024 оны 14 дүгээр тогтоолоор тухайн жилийн төсвийг төлөвлөж батлуулахдаа он дамжин хэрэгжих 9 ТАХ-г /2025.05.21-ний өдрийн 16 дугаар тогтоол/ нэмэгдүүлсэн нь ДЗД-ын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-тэй хамааралгүй тул тайлангийн дүнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй.
2	Төсөвт нөлөөлөх ачааллын талаарх дүгнэлт хавсаргаагүй 2 ТАХ-тэй санал нийлээгүй гэж ирүүлсэн. Хариу тайлбарт: ДЗД-ын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй нийцүүлж, нэмэлтээр тусгасан.	Үгүй	Төсөвт нөлөөлөх ачааллын талаарх тооцоолол, дүгнэлт "ДЗД-ын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-тэй хамааралгүй тул тайлангийн дүнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй.
3	ДЗД-ын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийцээгүй ТАХ-ний хүрээнд 18 ТАХ-тэй санал нийцээгүй гэж ирүүлсэн. Хариу тайлбарт: Бодлогын баримт бичигтэй нийцүүлсэн буюу хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй нийцүүлсэн.	Үгүй	Баримтаар нотлогдоогүй тул тайлангийн дүнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй. Тус зөрчлийг аудитын гүйцэтгэлийн үе шатанд ТГУХ-ийн дарга, мэргэжилтэнтэй тулгалт хийж, алдаа зөрчлийн бүртгэлээр баталгаажуулсан. /2026.02.06/
4	Нийслэлийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд нийцээгүй 48-тэй санал нийлээгүй гэж ирүүлсэн. Хариу тайлбарт: Зорилттой нийцүүлэн ирүүлсэн.	Үгүй	Баримтаар нотлогдоогүй тул тайлангийн дүнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй. Тус зөрчлийг аудитын гүйцэтгэлийн үе шатанд ТГУХ-ийн дарга, мэргэжилтэнтэй тулгалт хийж, алдаа зөрчлийн бүртгэлээр баталгаажуулсан. /2026.02.06/
5	Хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай 25 ТАХ-тэй санал нийлээгүй гэж ирүүлсэн. Хариу тайлбарт: Нийслэлийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлтэй нийцүүлсэн.	Үгүй	Тус зөрчлийг аудитын гүйцэтгэлийн үе шатанд ТГУХ-ийн дарга, мэргэжилтэнтэй тулгалт хийж, алдаа зөрчлийн бүртгэлээр баталгаажуулсан. /2026.02.06/
6	Дүүргийн 30 дугаар байрны фасад засвар 6 дугаар хороо", шалгарсан оролцогч Хэрмээдэй ХХК, барилга хот байгуулалтын яамнаас олгосон тусгай зөвшөөрөлд БА-7.1 байхгүй гэж дүгнэсэнтэй санал нийлээгүй. Хариу тайлбарт: Цахимаар илгээсэн.	Үгүй	Баримтаар нотлогдоогүй тул тайлангийн дүнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй. Үнэлгээний хорооны нарийн бичигтэй тулгалт хийж, ХААА-ны даргатай алдаа, зөрчлийн бүртгэлээр баталгаажуулсан.
7	Бүлэг 4-д тусгагдсан ашиглалтгүй байгаа 3 ТАХ-тай санал нийлээгүй. Хариу тайлбарт: намар буюу хичээлийн жил эхлэхээр ашиглах, хөрөнгө бүртгэлд авахаар ажиллаж байгаа, ашиглалтгүй байгаа зарим тоног төхөөрөмжийг хүйтний улиралд суурилуулалт хийх боломжгүй байсан.	Үгүй	Аудитаар илэрсэн тус зөрчилд тулгалт хийж, алдаа зөрчлийн бүртгэлээр баталгаажуулсан. Ирүүлсэн тайлбарт хөрөнгө ашиглалтгүй, цаашид ашиглах санал ирүүлсэн тул тайлангийн дүнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй



ХАВСРАЛТ

Хавсралт 1

Төсвийн зарчмыг мөрдлөг болгоогүй ТАХ-ний жагсаалт

(сая.төг)

№	шинэ/шилжих	Дүүргийн нэр	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хэрэгжих хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
				эхлэх	дуусах		
1	Шилжих	БНД	Нарийн хэсгийн үерийн хамгаалалтын сувагт ус гаргуур-4, гүүр-8, нийт 12 байршил	2024	2025	234.6	112.0
2	Шилжих	БНД	Хүүхдийн зусланд ариун цэврийн байгууламж	2024	2025	250.0	250.0
3	Шилжих	БНД	4 дүгээр хорооны барилгын гадна фасад засвар, Иргэдэд үйлчлэх нэг цэгийн дотор засварын ажил	2024	2025	124.1	124.1
4	Шилжих	БНД	Багануур дүүргийн Уурхайн нийтийн байрны барилгын гадна дулаан, ус хангамжийн шугамын засварын ажил	2024	2025	114.7	114.7
5	Шилжих	БНД	Д.Нацагдоржийн нэрэмжит номын сангийн засварын ажил	2023	2025	415.4	415.4
6	Шилжих	БНД	Байдлаг хэсгийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт	2024	2025	769.3	207.1
7	Шилжих	БНД	3 дугаар хороо Хилчин хэсгийн тохижилт	2024	2025	438.8	438.8
8	Шилжих	БНД	Хэрэглээний гадна болон дотор ус, дулаан дамжуулах шугам хоолой худалдан авах	2024	2025	197.6	197.6
9	Шилжих	БНД	Гэр хорооллын гудамжны ус зайлуулах хоолой худалдан авах	2024	2025	79.4	31.8
10	Шилжих	БНД	Умайн хүзүүний хавдар илрүүлэх "Септра А1" төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл программ хангамжийн эрхийн хамт худалдан авах	2024	2025	28.0	28.0
11	Шилжих	БНД	Төрийн байгууллагуудад компьютер тоног төхөөрөмж худалдан авах	2024	2025	142.0	142.0
12	Шилжих	БНД	Биеийн тамир, спортын хороонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	2024	2025	200.0	200.0
13	Шилжих	БНД	Ус, дулаан дамжуулах төв №10 өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж худалдан авах	2024	2025	560.6	560.6
14	Шилжих	БНД	Цэвэрлэх байгууламжийн агаарын насос худалдан авах	2024	2025	100.0	100.0
15	Шилжих	БНД	Боловсрол сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны барилгын өргөтгөлийн зураг төсөв боловсруулах	2024	2025	127.0	127.0
16	Шилжих	БНД	Усан спорт, боулингийн төвийн барилгын засварын зураг төсөв боловсруулах	2024	2025	85.5	85.5
17	Шилжих	БНД	Онцгой байдлын хэлтсийн барилга байгууламжийн гадна болон дотор инженерийн шугам сүлжээг засварлах зураг төсөв боловсруулах	2024	2025	19.8	19.8
18	Шилжих	БНД	4, 5 дугаар хороонд тохижилт, явган хүний зам, дугуйн замын зураг төсөв боловсруулах	2024	2025	35.0	35.0
19	Шилжих	БНД	Хилийн цэргийн ангид спорт цогцолборын барилгын зураг төсөв боловсруулах	2024	2025	20.0	20.0
20	Шилжих	БНД	Авто зам шинээр барих, засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах	2024	2025	190.0	190.0
21	Шилжих	БНД	4, 5 дугаар хорооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөв боловсруулах	2024	2025	50.0	50.0
22	Шилжих	БНД	Спорт соёл амралтын цогцолборын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлтийн зураг төсөв боловсруулах	2024	2025	70.0	70.0
23	Шилжих	БНД	1, 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт дэд өртөөнүүдийн зураг төсөв боловсруулах	2024	2025	200.0	200.0
24	Шилжих	БНД	Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ариун цэврийн байгууламжийн дулаан ус хангамжийн зураг төсөв боловсруулах	2024	2025	20.0	20.0
25	Шилжих	БНД	132 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн холболтын зураг төсөв боловсруулах	2024	2025	50.0	50.0
26	Шилжих	БНД	4 дүгээр хороонд Спорт, урлаг заалны цогцолбор барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	2023	2025	74.0	29.6
27	Шинэ	БХД	БХД-н 1 дүгээр хорооны 6/0.4 кв-ын дэд станцуудын оролтон дээр хуурай салгуур худалдан авах	2025	2025	15.0	15.0
28	Шинэ	БХД	Дүүргийн төрөлжсөн архивд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	2025	2025	12.0	12.0
29	Шинэ	БХД	Ерөнхий боловсролын 94 дүгээр сургуулийн дээвэр, 91 дүгээр сургуулийн засварын зураг төсөв	2025	2025	12.0	12.0
30	Шинэ	БХД	Саалийн толгой, Хадат шинэ суурьшлын бүсэд цахилгаан эрчим хүч татах ажлын зураг төсөв	2025	2025	26.0	26.0
31	Шинэ	БХД	2 дугаар хорооны хороо хоорондын авто замаас Улаанбаатар-Чойр чиглэлийн босоо тэнхлэгийн авто зам хүртэлх, ерөнхий боловсролын 91 дүгээр сургуулийн авто зам, авто зогсоолд гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв	2025	2025	12.0	12.0
32	Шилжих	ЧД	Насан туршийн суралцахуйн төвийн дээвэр засварын ажлын зураг төсөв	2024	2025	19.6	19.6
33	Шилжих	ЧД	Дүүргийн 4 дүгээр хорооны хуучин барилгыг ахмадын хөгжлийн төв болгож засварлах урсгал засварын ажлын зураг төсөв	2024	2025	16.5	16.5
34	Шилжих	ЧД	Дүүргийн Замын цагдаагийн дээвэр, фасад, дотор их засварын ажлын зураг төсөв	2024	2025	17.0	17.0
35	Шилжих	ЧД	Хорооны цогцолбор барилгын холболтын зураг төсөл (21 дүгээр хороо)	2024	2025	19.9	19.9
36	Шилжих	ЧД	Хорооны цогцолбор барилгын инженерийн гадна шугам сүлжээний зураг төсөл (21 дүгээр хороо)	2024	2025	19.9	19.9
37	Шилжих	ЧД	37 дугаар сургуулийн цахилгаан, цэвэр бохир усны шугамын засварын ажлын зураг төсөл	2024	2025	19.0	19.0



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	шинэ/шилжих	Дүүргийн нэр	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хэрэгжих хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
				эхлэх	дуусах		
38	Шилжих	ЧД	103 дугаар цэцэрлэгийн сантехник. бохирын шугамын засварын ажлын зураг төсөл	2024	2025	12.2	12.2
39	Шилжих	ЧД	Сурагчийн 50 дугаар гудамж, нийтийн ариун цэврийн байрыг ахуйн үйлчилгээний зориулалтаар засварлах зураг төсөл (23 дугаар хороо)	2024	2025	16.0	16.0
40	Шилжих	ЧД	140 дүгээр сургууль, 222 дугаар цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын хийн дэд төвийн барилгыг буулгаж, шинээр барих ажлын зураг төсөл (23 дугаар хороо)	2024	2025	20.0	19.8
41	Шинэ	СХД	110 дугаар цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж	2025	2025	20.0	20.0
42	Шинэ	СХД	112 дугаар цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж	2025	2025	20.0	20.0
43	Шинэ	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	10.0	10.0
44	Шинэ	СХД	124 дүгээр сургуульд тоног төхөөрөмж	2025	2025	20.0	20.0
45	Шинэ	СХД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	20.0	20.0
46	Шинэ	СХД	118 дугаар цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж	2025	2025	20.0	20.0
47	Шинэ	СХД	119 дүгээр цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж	2025	2025	20.0	20.0
48	Шинэ	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	20.0	20.0
49	Шинэ	СХД	Өнөр сургууль тоног төхөөрөмж худалдаж авах	2025	2025	20.0	20.0
50	Шинэ	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	20.0	20.0
51	Шинэ	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	80.0	80.0
52	Шинэ	СХД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	90.7	90.7
53	Шинэ	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	20.0	20.0
54	Шинэ	СХД	134 дүгээр сургуульд тоног төхөөрөмж	2025	2025	10.0	10.0
55	Шинэ	СХД	215 дугаар цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж	2025	2025	10.0	10.0
56	Шинэ	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	20.0	20.0
57	Шинэ	СХД	260, 263, 330 дугаар цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	90.0	90.0
58	Шинэ	СХД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	30.0	30.0
59	Шинэ	СХД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	120.3	120.3
60	Шинэ	СХД	Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тоног төхөөрөмж	2025	2025	30.0	30.0
61	Шинэ	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	80.0	80.0
62	Шинэ	СХД	192, 227 дугаар цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж	2025	2025	20.0	20.0
63	Шинэ	СХД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	20.0	20.0
64	Шинэ	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	27.3	27.3
65	Шинэ	СХД	169 дүгээр сургуульд тоног төхөөрөмж	2025	2025	20.0	20.0
66	Шинэ	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	80.0	80.0
67	Шинэ	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	50.3	50.3
68	Шинэ	СХД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2025	2025	19.0	19.0
69	Шилжих	ХУД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга (10 дугаар хороо)	2024	2025	2,000.0	910.4
70	Шилжих	ХУД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга (10 дугаар хороо)	2024	2025	2,000.0	415.1
71	Шилжих	ХУД	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 50 ор (9 дүгээр хороо)	2024	2025	2,500.0	1,040.3
72	Шилжих	ХУД	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 50 ор (9 дүгээр хороо)	2024	2025	2,500.0	562.9
73	Шилжих	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга (20 дугаар хороо)	2024	2025	4,000.0	2,699.1
74	Шилжих	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга (20 дугаар хороо)	2024	2025	4,000.0	350.0
75	Шилжих	ХУД	Шинээр ашиглалтад орох сургуулийн барилгын гадна шугам сүлжээний ажил (8 дугаар хороо)	2024	2025	1,226.4	599.2
76	Шилжих	ХУД	Шинээр ашиглалтад орох сургуулийн барилгын гадна шугам сүлжээний ажил (8 дугаар хороо)	2024	2025	1,226.4	626.4
77	Шилжих	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засварын ажил (3, 15 дугаар хороо)	2024	2025	500.0	234.3
78	Шилжих	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засварын ажил (3, 15 дугаар хороо)	2024	2025	500.0	250.0
79	Шилжих	ХУД	Камерын хяналтын нэгдсэн төв, камержуулалтын ажил	2023	2025	1,000.0	834.5
80	Шилжих	ХУД	Камерын хяналтын нэгдсэн төв, камержуулалтын ажил	2023	2025	1,000.0	100.0
81	Шилжих	ХУД	Ашиглалтын хугацаа дуусаж, техникийн шаардлага хангахгүй гэрэлтүүлгийн цахилгааны самбар шинэчлэх ажил	2024	2025	720.0	220.0
82	Шилжих	ХУД	Ашиглалтын хугацаа дуусаж, техникийн шаардлага хангахгүй гэрэлтүүлгийн цахилгааны самбар шинэчлэх ажил	2024	2025	720.0	3.2
83	Шилжих	ХУД	Цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил (10,12,14 дүгээр хороо)	2024	2025	750.0	365.1
84	Шилжих	ХУД	Цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил (10, 12, 14 дүгээр хороо)	2024	2025	750.0	375.0
85	Шилжих	ХУД	Баруун Сонгolonгийн гудамжнаас Буянт-Ухаа 23 дугаар гудамж дагуу Центр хүртэлх авто зам (9 дүгээр хороо)	2024	2025	1,500.0	383.2
86	Шилжих	ХУД	Баруун Сонгolonгийн гудамжнаас Буянт-Ухаа 23 дугаар гудамж дагуу Центр хүртэлх авто зам (9 дүгээр хороо)	2024	2025	1,500.0	500.2
87	Шилжих	ХУД	Тайнь 1 дүгээр гудамжны хатуу хучилттай авто замын ажил (25 дугаар хороо)	2024	2025	2,567.0	767.0
88	Шилжих	ХУД	Тайнь 1 дүгээр гудамжны хатуу хучилттай авто замын ажил (25 дугаар хороо)	2024	2025	2,567.0	1,800.0



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	шинэ/шилжих	Дүүргийн нэр	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хэрэгжих хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
				эхлэх	дуусах		
89	Шилжих	ХУД	Чингисийн өргөн чөлөөнөөс Туул голын гудамж хүртэлх авто зам (20 дугаар хороо)	2024	2025	1,915.4	478.6
90	Шилжих	ХУД	Чингисийн өргөн чөлөөнөөс Туул голын гудамж хүртэлх авто зам (20 дугаар хороо)	2024	2025	1,915.4	67.2
91	Шилжих	ХУД	Нисэхийн уулзварыг олон түвшинт уулзвар болгох ажлын гэрэлтүүлэг, тохижилт, бусад ажил	2024	2025	733.2	388.2
92	Шилжих	ХУД	Нисэхийн уулзварыг олон түвшинт уулзвар болгох ажлын гэрэлтүүлэг, тохижилт, бусад ажил	2024	2025	733.2	345.0
93	Шилжих	ХУД	Туул голын эрэг дагуух тохижилтын ажил (22 дугаар хороо)	2024	2025	1,200.0	954.8
94	Шилжих	ХУД	Туул голын эрэг дагуух тохижилтын ажил (22 дугаар хороо)	2024	2025	1,200.0	200.0
НИЙТ						47,064.6	20,533.2

Хавсралт 2

Төсөвт нөлөөлөх ачааллын талаарх дүгнэлт хавсаргаагүй ТАХ-ний жагсаалт

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	ТАХ ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
1	БГД	Гэр хорооллын бүсэд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах (10-р хороо)	Барилга байгууламж	2025	792.6	792.6
2	БЗД	Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Барилга байгууламж	2025	5,000.0	5,000.0
3	БЗД	Хаягдал цаас хуримтлуулах, дахин боловсруулахад бэлтгэх цэгийн барилгын болон тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Барилга байгууламж	2025	800.0	800.0
4	НД	Улаан загалмайн байрыг худалдан авах	Барилга байгууламж	2025	90.0	90.0
5	СБД	1-р хороо, 16-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн нэмэлт санхүүжилт	Барилга байгууламж	2025	530.1	530.1
6	СБД	Дүүргийн нутаг дэвсгэрт цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт цогцолборын гадна цахилгаан, дулаан механик, гадна тохижилт, гадна гэрэлтүүлэг, дэд өртөө барих	Барилга байгууламж	2025	9,709.1	9,709.1
7	СБД	9-р хороонд Орон сууцны барилгад талбай худалдан авах	Барилга байгууламж	2025	3,025.5	3,025.5
8	СБД	18-р хороо, 166-р цэцэрлэгийн талбайд худаг барих	Барилга байгууламж	2025	70.0	70.0
9	СХД	Гүний худаг (Мухарын ам)	Барилга байгууламж	2025	80.0	80.0
10	ХУД	50 ортой цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дуусгал (9 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	2025	670.2	670.2
11	ХУД	Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал (9 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	2025	352.7	352.7
12	ХУД	59 дүгээр сургуулийн 480 суудалтай өргөтгөлийн барилга (14 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	2027	21,988.6	1,000.0
13	ЧД	Хорооны цогцолбор барилгын нэмэлт ажил (22 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	2025	210.0	210.0
14	ЧД	Хорооны цогцолбор барилгын нэмэлт ажил (24 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	2025	200.0	200.0
15	ЧД	Иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал барих (12, 13, 14, 15 дугаар хорооны дунд) Хайрхан хөгжлийн төв 3-ын нэмэлт ажил	Барилга байгууламж	2025	200.0	200.0
16	ЧД	Ерөнхий боловсролын 140 дүгээр сургууль, 222 дугаар цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын хийн дэд төвийн барилгыг буулгаж шинээр барих ажил (23 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	2025	155.0	155.0
НИЙТ					43,873.7	22,885.1

Хавсралт 3

Саналгүй тусгагдсан ТАХ-ний жагсаалт

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	ТАХ ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
1	БГД	Гарааш буулгасан талбайд тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил	Тохижилт	2025	2,000.0	2,000.0
2	БГД	Тусгай зориулалтын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	700.0	700.0
3	БГД	Гарааш буулгасан талбайд тохижилтын ажил	Тохижилт	2025	1,000.0	1,000.0
4	БЗД	Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Барилга байгууламж	2025	5,000.0	5,000.0
5	БЗД	Хаягдал цаас хуримтлуулах, дахин боловсруулахад бэлтгэх цэгийн барилгын болон тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Барилга байгууламж	2025	800.0	800.0
6	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	2025	270.0	270.0
7	БЗД	Дэд бүтцийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	2025	670.0	670.0



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	TAX ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
8	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 38 дугаар хороо, цахилгаан болон холбоо мэдээллийн шугам сүлжээний ажил	Барилга байгууламж	2025	141.0	141.0
9	БЗД	Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 55 дугаар сургуулийн цахилгаан шат суурилуулах ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	2025	90.0	90.0
10	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын гадна инженер шугам сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Барилга байгууламж	2025	294.0	294.0
11	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгыг өргөтгөх, шинэчлэх ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	Их засвар	2025	1,660.0	1,660.0
12	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хуралдааны танхимын засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	Их засвар	2025	300.0	300.0
13	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Шижир ОНӨААТҮГ-ын засвар болон шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Их засвар	2025	245.0	245.0
14	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймэр унтраах, аврах 35 дугаар ангийн их засварын ажил	Их засвар	2025	379.0	379.0
15	БЗД	Баянзүрх дүүргийн усан спорт сургалтын төв ОНӨААТҮГ-т шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Их засвар	2025	473.8	473.8
16	БЗД	Баянзүрх дүүргийн харьяа газар, хэлтэс, албадад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх ДҮҮРЭГ)	Тоног төхөөрөмж	2025	800.0	800.0
17	БЗД	Баянзүрх дүүргийн хороодод шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	272.0	272.0
18	БЗД	Баянзүрх дүүргийн харьяа ОНӨААТҮГ-уудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	740.0	740.0
19	БЗД	Баянзүрх дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад шаардлагатай хүүхдийн хөгжлийн хавтас нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	170.0	170.0
20	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст шаардлагатай авто машин нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	55.0	55.0
21	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Ахмадын хороонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	235.0	235.0
22	БЗД	Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	220.0	220.0
23	БЗД	Халуун сүү хөтөлбөрийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	149.2	149.2
24	СБД	1-р хороо, 16-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн нэмэлт санхүүжилт	Барилга байгууламж	2025	530.1	530.1
25	СБД	Дүүргийн нутаг дэвсгэрт цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт цогцолборын гадна цахилгаан, дулаан механик, гадна тохижилт, гадна гэрэлтүүлэг, дэд өртөө барих	Барилга байгууламж	2025	9,709.1	9,709.1
26	СБД	9-р хороонд Орон сууцны барилгад талбай худалдан авах	Барилга байгууламж	2025	3,025.5	3,025.5
27	СБД	Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороод, дэргэдэх хэлтсийн материаллаг бааз бэхжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	2025	1,200.0	1,200.0
28	СБД	Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бааз бэхжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	2025	1,650.0	1,650.0
29	СБД	1-р хороо, 58-р байрны халаалт болон хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам	Их засвар	2025	1,103.4	1,103.4
30	СБД	7-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн иргэдэд үйлчлэх төв байрны дэврийн засвар	Их засвар	2025	154.9	154.9
31	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	2025	80.0	80.0
32	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	2025	80.0	80.0
33	СХД	119 дүгээр цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	20.0	20.0
34	СХД	Тоглоомын талбайн засвар, шинэчлэлтийн ажил	Их засвар	2025	137.8	137.8
35	СХД	Гүний худаг (Мухарын ам)	Барилга байгууламж	2025	80.0	80.0
36	СХД	Цахилгаан, эрчим хүчээр хангах ажил /Саалийн ам/	Дэд бүтэц	2025	116.7	116.7
37	СХД	Автомашин зогсоол байгуулах (46 дугаар байрны ард талд, гарааш чөлөөлсөн талбай)	Авто зам	2025	358.9	358.9
38	СХД	Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	2025	20.0	20.0
39	СХД	263 дугаар цэцэрлэгийн гадна авто зогсоол	Авто зам	2025	108.6	108.6
40	СХД	Апптаун вилла хотхон байрны дэврийн засвар	Их засвар	2025	195.4	195.4
41	СХД	Авто замын ажлын нэмэлт ажил, 1.34 км	Авто зам	2025	640.1	640.1
42	СХД	Автомашин зогсоол байгуулах	Авто зам	2025	261.9	261.9
43	СХД	43 дугаар хорооны гадна авто зогсоол хийх ажил	Авто зам	2025	609.4	609.4
44	СХД	Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдаж авах	Тоног төхөөрөмж	2026	3,000.0	3,000.0
45	СХД	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын дотоод агаарын чанарыг сайжруулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	400.0	400.0
46	СХД	Автобусны буудал шинээр байгуулах (6 байрилд)	Тохижилт	2025	630.0	630.0



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	TAX ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
47	СХД	Дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтсийн байрны дээвэр, гадна засварын ажил	Их засвар	2025	300.6	300.6
48	СХД	Зураг, төсөв боловсруулах зардал	Зураг төсөв	2025	2,000.0	2,000.0
НИЙТ					43,076.4	43,076.4

Хавсралт 4

Дүүргүүдийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийцээгүй
TAX-ний жагсаалт

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	TAX ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Зaalтын дугаар
1	БГД	Соёл, урлаг, ёслол хүндэтгэлийн ордон ОНӨТҮГ-т цахилгаан шат суурилуулах ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	300.0	300.0	6.1 "Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр"-ийг боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлнэ.
2	БГД	Засаг даргын Тамгын газрын байрны хүчитгэл, их засварын ажил	Их засвар	2025	619.0	619.0	6.1 "Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр"-ийг боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлнэ.
3	БГД	Татварын хэлтсийн албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	165.0	165.0	6.1 "Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр"-ийг боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлнэ.
4	БГД	Баянгол тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын их засварын ажил	Их засвар	2025	100.0	100.0	6.1 "Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр"-ийг боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлнэ.
5	БЗД	Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Барилга байгууламж	2025	5,000.0	5,000.0	1.3.1 Орон сууцны хорооллын авто замын нөхцөлийг сайжруулан, замын үндсэн сүлжээг нэмэгдүүлнэ. 1.3.2. Авто зогсоолуудыг шинээр барьж авто зогсоолын хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
6	БЗД	Төхижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	2025	270.0	270.0	1.2 Хот суурин газрыг хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах замаар иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулна. 4.2 Агаар хөрсний бохирдлыг бууруулж иргэдэд ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
7	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймэр унтраах, аврах 35 дугаар ангийн их засварын ажил	Их засвар	2025	379.0	379.0	5.1.5 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. Тус арга хэмжээ хэрэгжсэнээр албан хаагчдын ажиллах нөхцөл сайжирч иргэд, олон нийтэд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэнэ.
8	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордны барилгын дээвэр засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Их засвар	2025	200.8	200.8	5.1.5 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. Тус арга хэмжээ хэрэгжсэнээр албан хаагчдын ажиллах нөхцөл сайжирч иргэд, олон нийтэд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэнэ.
9	БХД	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд тэврийн хэрэгсэл худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	172.3	172.3	5.2.1 Дүүрэг хөгжүүлэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах, эрх олгох үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.
10	БХД	2 дугаар хорооны 7 дугаар байрны дээврийн засварын ажил	Их засвар	2025	138.1	138.1	5.1.1 төр, хувийн хэвшлийн дэмжлэгтэйгээр иргэдийг орон сууцжуулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна
11	НД	Хүндэтгэлийн гэр худалдан авах	Төхижилт	2025	145.0	145.0	
12	НД	Татварын хэлтсийн барилгын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	90.0	90.0	
13	НД	Задгай асар худалдан авах	Их засвар	2025	150.0	150.0	
14	НД	Улаан загалмайн байрыг худалдан авах	Барилга байгууламж	2025	90.0	90.0	



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	ТАХ ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Заалтын дугаар
15	НД	Автомашин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	100.0	100.0	
16	СБД	Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороод, дэргэдэх хэлтсийн материаллаг бааз бэхжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	2025	1,200.0	1,200.0	5.1.20 Дүүргийн харьяа байгууллагын төрийн албан хаагчдыг мэргэшсэн тогтвортой ажиллуулах, нийгмийн баталгааг хангах талаар дэмжиж ажиллана.
17	СБД	Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн материаллаг бааз бэхжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	2025	252.5	252.5	5.1.20 Дүүргийн харьяа байгууллагын төрийн албан хаагчдыг мэргэшсэн тогтвортой ажиллуулах, нийгмийн баталгааг хангах талаар дэмжиж ажиллана.
18	СХД	118 дугаар цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	20.0	20.0	2.3.2.Багшийн хөгжлийг дэмжих, гүйцэтгэлийн үнэлгээг ахиулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, тогтвортой ажиллах нөхцөл, боломж, нийгмийн баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.
19	СХД	119 дүгээр цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	20.0	20.0	2.3.2.Багшийн хөгжлийг дэмжих, гүйцэтгэлийн үнэлгээг ахиулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, тогтвортой ажиллах нөхцөл, боломж, нийгмийн баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.
20	СХД	170 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ариутгах татуургын ажил	Дэд бүтэц	2025	145.1	145.1	1.2.10.Үерийн болон булаг шандын ус, хөрсний ус нэвчилтээс хамгаалсан далан суваг, ус зайлуулах инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлнэ.
21	СХД	Автомашин зогсоол байгуулах (46 дугаар байрны ард талд, гарааш чөлөөлсөн талбай)	Авто зам	2025	358.9	358.9	1.2.3 дахь заалт нь төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр давхар зогсоол барихаас гадна, бусад эх үүсвэрээс хийгдэх авто зогсоолын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр боловсруулсан заалт болно.
22	СХД	125 дугаар цэцэрлэгийн гадна фасад засвар	Их засвар	2025	233.0	233.0	2.3.1.Сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, хүүхдэд ээлтэй эрүүл аюулгүй орчинд сурч, хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлж, сургуулийн ээлж, цэцэрлэгийн анги дүүргэлтийг стандартын түвшинд хүргэнэ.
23	СХД	Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	30.0	30.0	5.1.5.Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах, тасралтгүй хөгжүүлж сургах, ажиллах нөхцөл орчныг сайжруулах, техник тоног төхөөрөмжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой "Хүний нөөцийн хөгжил, нийгмийн баталгааны төсөл"-ийг хэрэгжүүлнэ.
24	СХД	Техник хэрэгсэл худалдаж авах (Захиалагчийн ажлын алба ОНӨААТҮГ)	Тоног төхөөрөмж	2025	500.0	500.0	4.3.2.Гэр хорооллын 20,000 айл өрхийн ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлнэ
25	ЧД	Иргэд, Хүүхэд залуучууд, Ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал барих (12, 13, 14, 15 дугаар хороодын дунд) Хайрхан хөгжлийн төв 3-ын нэмэлт ажил	Барилга байгууламж	2025	200.0	200.0	2.6.1.1.
26	ЧД	Ерөнхий боловсролын 140 дүгээр сургууль, 222 дугаар цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын хийн дэд төвийн барилгыг буулгаж шинээр барих ажил (23 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	2025	155.0	155.0	1.3.1.1.
27	ЧД	Зурагтын шинэ эцсийн буудлаас хуучин эцсийн буудал хүртэлх явган замын ажил (7 дугаар хороо)	Авто зам, дэд бүтэц	2025	415.3	415.3	1.1.4.1 Дүүргийн 7, 8, 9 дүгээр хороодын айл өрхийн газрыг байраар солих журмаар газар чөлөөлөлт хийнэ.
28	ЧД	Алслагдсан гэр хорооллын айл өрхөд нарны батарей хуримтлуур. Халаалт	Авто зам, дэд бүтэц	2025	1,050.0	1,050.0	1.4.1.3. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ.



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	ТАХ ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Заалтын дугаар
29	ЧД	дулаалгын систем суурилуулах ажил Салхит орчмын үерийн хамгаалалтын суваг хийх ажил (19 дүгээр хороо)	Авто зам, дэд бүтэц	2025	432.6	432.6	1.3.5.1. Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөтэй уялдуулан бороо, үерийн ус болон хөрсний ус зайлуулах байгууламжийг нэмэгдүүлж үерийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ.
30	ЧД	Тусгаар тогтнолын талбайн тохижилтын ажил (4 дүгээр хороо)	Тохижилт	2025	100.0	100.0	4.1.2.1 Дүүргийн 1-6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, өнгө үзэмжийг сайжруулах, нөхөн тарилт хийх ажлыг жил бүр үе шаттай хэрэгжүүлнэ.
31	ЧД	Хайрхан хөгжлийн төвийн спорт заалны шалны засварын ажил (19 дүгээр хороо)	Их засвар	2025	363.1	363.1	3.4.2.1 Өрхийн үйлдвэрлэгч нарын үйл ажиллагааг дэмжин төрөлжсөн явуулын үйлчилгээний цэг бий болгон ажиллана.
32	ЧД	Жишиг тоглоомын талбай байгуулах ажил (21 дүгээр хороо)	Тохижилт	2025	405.6	405.6	4.1.2.1 Дүүргийн 1-6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, өнгө үзэмжийг сайжруулах, нөхөн тарилт хийх ажлыг жил бүр үе шаттай хэрэгжүүлнэ.
33	ЧД	Татварын хэлтсийн материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж, засварын ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	250.0	250.0	3.1.2.2 Дүүргийн татварын хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, санхүү, төсөв, татварын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, нийслэл, дүүргийн төсөвт төвлөрүүлэх төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах ажлыг зохион байгуулна.
34	ЧД	Цэргийн штабын албан хэрэгцээнд автомашин	Тоног төхөөрөмж	2025	150.0	150.0	5.4.1.1. Орон нутгийн хамгаалалтын үндсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлнэ.
35	ЧД	Засаг даргын Тамгын газрын Албан хаагчдад шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	270.0	270.0	5.1.1.1 "Хүний нөөц, нийгмийн баталгаа-2028" арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
36	ЧД	Дүүргийн архив болон 1-24 дүгээр хорооны архивын нягтруулсан шүүгээ	Тоног төхөөрөмж	2025	75.0	75.0	5.3.2.1 Дүүргийн харьяа байгууллагуудын Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчдыг мэргэжил, арга зүйгээр хангах, чадавхжуулахад чиглэсэн сургалт, олон талт арга хэмжээ зохион байгуулна.
37	ЧД	Дүүргийн Цагдаагийн Нэгдүгээр хэлтэст шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	20.0	20.0	5.1.1.1 "Хүний нөөц, нийгмийн баталгаа-2028" арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
38	ЧД	Дүүргийн Цагдаагийн Хоёрдугаар хэлтэст шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	20.0	20.0	5.1.1.1 "Хүний нөөц, нийгмийн баталгаа-2028" арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
39	ЧД	108 дугаар цэцэрлэг шинээр ашиглалтад орох байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил	Тоног төхөөрөмж	2025	616.6	616.6	2.2.3.1 Засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай цэцэрлэг, сургуулийн асуудлыг эрэмбэлж, шийдвэрлэнэ.
40	ЧД	17-р сургууль, 57 дугаар сургуульд шаардлагатай гал тогооны тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	124.0	124.0	2.2.3.1 Засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай цэцэрлэг, сургуулийн асуудлыг эрэмбэлж, шийдвэрлэнэ.
41	ЧД	Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгийн тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	904.6	904.6	2.4.3.3 Эрүүл мэндийн салбарт шаардлагатай багаж, тоног, төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлыг шат дараатай хэрэгжүүлнэ.
42	ЧД	Явган хүний замын тохижилтын ажлын зураг төсөл (9, 10, 11 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	15.0	15.0	1.4.1.3. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ.
43	ЧД	17 дугаар хорооны шинэ барилгын гаднах хуучин өрхийн эмнэлгийг буулгаж авто зогсоол байгуулах ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	13.0	13.0	1.4.1.3. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ.
НИЙТ					16,258.7	16,258.7	



Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд нийцээгүй ТАХ-ний жагсаалт

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	ТАХ ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Заалтын дугаар
1	БГД	Соёл, урлаг, ёслол хүндэтгэлийн ордон ОНӨТҮГ-т цахилгаан шат суурилуулах ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	300.0	300.0	Зорилт 5.3. Мэргэшсэн, чадварлаг, иргэндээ үйлчилдэг, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ.
2	БГД	Засаг даргын Тамгын газрын байрны хүчитгэл, их засварын ажил	Их засвар	2025	619.0	619.0	Зорилт 5.3. Мэргэшсэн, чадварлаг, иргэндээ үйлчилдэг, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ.
3	БГД	Баянгол сэлбэ цогцолборын барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил	Зураг төсөв	2025	180.0	180.0	Зорилт 3.5. Биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг сайжруулж, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
4	БГД	Гэр хорооллын бүсэд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах (10-р хороо)	Барилга байгууламж	2025	792.6	792.6	Зорилт 3.4. Бүтээмжтэй үйл ажиллагаа, зохистой ажлын байр, инновацыг дэмжин санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар аж ахуй, бичил, жижиг, дунд бизнесүүдийг албан хэвшилд шилжүүлж, өсөлтийг дэмжинэ.
5	БГД	Гэр хорооллын бүсэд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах (22-р хороо)	Барилга байгууламж	2025	792.6	792.6	Зорилт 3.4. Бүтээмжтэй үйл ажиллагаа, зохистой ажлын байр, инновацыг дэмжин санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар аж ахуй, бичил, жижиг, дунд бизнесүүдийг албан хэвшилд шилжүүлж, өсөлтийг дэмжинэ.
6	БГД	Татварын хэлтсийн албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	165.0	165.0	Зорилт 3.5. Биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг сайжруулж, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
7	БГД	Бага сургууль цэцэрлэгийн гадна тохижилт (БГД 10-р хороо)	Тохижилт	2025	689.7	689.7	Зорилт 2.4. Боловсролын байгууллагуудыг хүүхэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ээлтэй, жендерийн мэдрэмжтэй болгон хөгжүүлж, хүн бүрийг аюулгүй, хүртээмжтэй, үр дүнтэй суралцах орчин нөхцөлөөр хангана.
8	БГД	Боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллагын засварын ажил	Их засвар	2025	350.0	350.0	Зорилт 2.4. Боловсролын байгууллагуудыг хүүхэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ээлтэй, жендерийн мэдрэмжтэй болгон хөгжүүлж, хүн бүрийг аюулгүй, хүртээмжтэй, үр дүнтэй суралцах орчин нөхцөлөөр хангана.
9	БЗД	Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Барилга байгууламж	2025	5,000.0	5,000.0	
10	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	2025	270.0	270.0	6.1.4. Байгаль хамгааллын үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо нэмэгдсэн байна.
11	БЗД	Дэд бүтцийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	2025	670.0	670.0	9.7.3. Шинэ суурьшлын бүсэд инженерийн болон нийгмийн дэд бүтэц бүхий орон сууцны хорооллын бүтээн байгуулалтын ажлыг хэрэгжүүлсэн байна.
12	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 38 дугаар хороо, цахилгаан болон холбоо мэдээллийн шугам сүлжээний ажил	Барилга байгууламж	2025	141.0	141.0	9.7.3. Шинэ суурьшлын бүсэд инженерийн болон нийгмийн дэд бүтэц бүхий орон сууцны хорооллын бүтээн байгуулалтын ажлыг хэрэгжүүлсэн байна.
13	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгыг өргөтгөх, шинэчлэх ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	Их засвар	2025	1,660.0	1,660.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
14	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хуралдааны танхимын засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	Их засвар	2025	300.0	300.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
15	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймэр үнтраах, аврах 35 дугаар ангийн их засварын ажил	Их засвар	2025	379.0	379.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
16	БЗД	Баянзүрх дүүргийн харьяа газар, хэлтэс, албадад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх ДҮҮРЭГ)	Тоног төхөөрөмж	2025	800.0	800.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	ТАХ ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Заалтын дугаар
17	БЗД	Баянзүрх дүүргийн хороодод шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	272.0	272.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
18	БЗД	Баянзүрх дүүргийн харьяа ОНӨААТҮГ-уудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	740.0	740.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
19	БЗД	Баянзүрх дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад шаардлагатай хүүхдийн хөгжлийн хавтас нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	170.0	170.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
20	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст шаардлагатай авто машин нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	55.0	55.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
21	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Ахмадын хороонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	235.0	235.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
22	БЗД	Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	220.0	220.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
23	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	210.0	210.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
24	БНД	Цэвэр усны станцын 5 байрыг шинээр барихад шаардлагатай материал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	100.0	100.0	
25	БНД	2 дугаар хорооны төрийн байгууллагуудын нэгдсэн халаалтын системийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	80.0	80.0	
26	БНД	Теле камерын хяналтын дэд төвд шуурхай ажиллагаа, засварын авто машин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	160.0	160.0	
27	БНД	Нийтийн тээврийн битүү автобусны буудал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	105.0	105.0	
28	БНД	Иргэдэд үйлчлэх 24/7 цахим үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, материал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	20.0	20.0	
29	БНД	Гэрэгэ киоск техник хангамж, принтерийн хамт худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	19.0	19.0	
30	БНД	Төрийн байгууллагуудад шаардлагатай компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	352.5	352.5	
31	БНД	ЗДТГ-ын дэргэдэх цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гадна хашааг шинэчлэх материал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	172.6	172.6	
32	БНД	Багануур тохижилт ААТҮГ-т үйлчилгээний авто машин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	40.0	40.0	7.1.2. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангахад шаардлагатай автомашин, техник хэрэгслийн хангамжийг нэмэгдүүлсэн байна.
33	БНД	Төмөр замын 1, 2, 3-р байр, уурхайн 49-54,55-61-р байр, 81, 92, 96, 102-р байрнуудын фасад засварын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	20.0	20.0	
34	БНД	Үйлдвэрийн бүсийн цэвэр ус хангамжийн шугам сүлжээг шинэчлэх зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	47.5	47.5	9.14.1. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний баримт бичиг, зураг төсөл боловсруулсан байна.
35	БНД	1,3 дугаар хорооны ӨЭМТ-ийн барилгын холболтын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	81.6	81.6	9.14.1. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний баримт бичиг, зураг төсөл боловсруулсан байна.
36	БНД	Суралцагчдын дотуур байрны зураг төсөв боловсруулах.	Зураг төсөв	2025	53.0	53.0	9.14.1. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний баримт бичиг, зураг төсөл боловсруулсан байна.
37	БНД	131 дүгээр цэцэрлэгийн их засварын зураг төсөв боловсруулах.	Зураг төсөв	2025	80.0	80.0	9.14.1. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний баримт бичиг, зураг төсөл боловсруулсан байна.



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	ТАХ ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Заалтын дугаар
38	БНД	Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн гадна фасад, дээвэр, барилгын дотор их засварын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	48.0	48.0	9.14.1. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний баримт бичиг, зураг төсөл боловсруулсан байна.
39	БНД	Төрийн архив, Улсын бүртгэлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	85.5	85.5	9.14.1. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний баримт бичиг, зураг төсөл боловсруулсан байна.
40	БНД	ГГС-ийн хичээлийн II дугаар байрны дээврийн засварын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	18.0	18.0	9.14.1. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний баримт бичиг, зураг төсөл боловсруулсан байна.
41	БНД	Оюуны эрин сургуулийн өргөтгөл, гадна тохижилтын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	97.8	97.8	9.14.1. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний баримт бичиг, зураг төсөл боловсруулсан байна.
42	БНД	194, 235-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн холболтын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	96.3	96.3	9.14.1. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний баримт бичиг, зураг төсөл боловсруулсан байна.
43	БНД	ЗДТГ-ын барилгын хэсэгчилсэн их засварын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	65.0	65.0	
44	БНД	2020-2023 оны зураг төсөвтэй ажлуудын төсвийг шинэчлэх	Зураг төсөв	2025	20.0	20.0	
45	БНД	Нийслэлийн 138,193,241 дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засварын зураг төсөв	Зураг төсөв	2025	51.7	51.7	9.14.1. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний баримт бичиг, зураг төсөл боловсруулсан байна.
46	БХД	Дүүргийн төрөлжсөн архивд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	Тоног төхөөрөмж	2025	12.0	12.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
47	БХД	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд тээврийн хэрэгсэл худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	172.3	172.3	
48	НД	Татварын хэлтсийн барилгын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	90.0	90.0	5.3.1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад болон олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоо, стандартыг нэвтрүүлсэн байна.
49	НД	Задгай асар худалдан авах	Их засвар	2025	150.0	150.0	
50	НД	Улаан загалмайн байрыг худалдан авах	Барилга байгууламж	2025	90.0	90.0	
51	НД	Спорт заалны барилгын холболтын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	10.0	10.0	3.5.1. Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх биеийн тамир, спортын үйлчилгээний чанар сайжирсан байна.
52	НД	Автомашин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	100.0	100.0	
53	СБД	6-р хороо, Цагдаагийн 1-р хэлтсийн барилгын дээвэр засвар	Их засвар	2025	95.0	95.0	Зорилт 7.1. Цагдаагийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна.
54	СБД	7-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн иргэдэд үйлчлэх төв байрны дээврийн засвар	Их засвар	2025	154.9	154.9	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
55	СБД	12-р хороо, Нийгмийн даатгалын барилгын фасад	Их засвар	2025	544.0	544.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
56	СХД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	2025	19.0	19.0	2.10.1. Шаардлагатай хүний болон эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нөөц, бэлэн байдал хангагдсан байна.
57	СХД	Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын гадна дулааны шугамын засвар	Их засвар	2025	71.6	71.6	9.8.5. Ашиглалтын хугацаа дууссан шугамыг шинэчилж, ус, дулаан дамжуулах төвүүдийг нэгдсэн теле хяналтын системд холбох болон зөв шүүх төхөөрөмж суурилуулан ашиглалтын зардлыг бууруулсан байна.
58	СХД	Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	30.0	30.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
59	ХУД	Сургууль, цэцэрлэг, төсөвт байгууллагуудыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил (7, 8 дугаар хороо, 60, 41 дүгээр сургууль, 29, 71,73 дугаар цэцэрлэг)	Дэд бүтэц	2025	779.5	779.5	9.18.1. Цэвэр, бохир усны зөөврийн болон шугам сүлжээний засвар үйлчилгээний машин механизмаар хангалт хийж, шугам сүлжээний засвар үйлчилгээнд зарцуулах хугацааг багасгаж, ус түгээх үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулсан байна.
60	ХУД	Барилга, байгууламжийн зураг төсөв	Зураг төсөв	2025	500.0	500.0	2.3 Хүүхэд бүрийг төлбөргүй, тэгш, чанартай бага болон суурь боловсрол эзэмших нөхцөлөөр хангана.
61	ХУД	Зураг төсөв, магадлашгүй ажил	Зураг төсөв	2025	200.0	200.0	3.5. Биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг сайжруулж, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	ТАХ ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Заалтын дугаар
62	ХУД	Ерөнхий боловсролын 26 дугаар сургуульд мэдээлэл технологийн лаборатори анги байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах (13 дугаар хороо)	Тоног төхөөрөмж	2025	100.0	100.0	2.4.2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийг эрүүл баталгаат хоол, хүнсээр хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
63	ХУД	Ерөнхий боловсролын 7, 32 дугаар сургуулиудад байгалийн ухааны лаборатори анги байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах (16, 22 дугаар хороо)	Тоног төхөөрөмж	2025	120.0	120.0	2.4.2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийг эрүүл баталгаат хоол, хүнсээр хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
64	ХУД	Ерөнхий боловсролын 118 дугаар сургуульд химийн лаборатори анги байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах (8 дугаар хороо)	Тоног төхөөрөмж	2025	60.0	60.0	2.4.2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийг эрүүл баталгаат хоол, хүнсээр хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
65	ХУД	Монгол хэл, гадаад хэлний кабинет байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах (130 дугаар сургууль)	Тоног төхөөрөмж	2025	60.0	60.0	2.4.2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийг эрүүл баталгаат хоол, хүнсээр хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
66	ХУД	Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	360.0	360.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
67	ХУД	Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	100.0	100.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
68	ХУД	Төрийн байгууллагын албан хэрэгцээнд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	237.6	237.6	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
69	ХУД	Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст шаардлагатай гал унтраах эрэн хайх тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	60.0	60.0	5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
70	ХУД	Хог төвлөрүүлэх цэгийн өргөж буулгадаг хогийн сав, хог буулгаж ачих крантай автомашин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	1,000.0	1,000.0	6.3.2. Гадаргын усыг хуримтлуулж, ашиглалтыг нэмэгдүүлсэн байна.
71	ХУД	Зайсангийн эцсийн автобусны буудлын тохижилтын ажил (11 дүгээр хороо)	Тохижилт	2025	302.8	302.8	6.4.1. Дүүрэг бүрд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нягтруулах замаар нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсэн байна.
72	ХУД	Цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт талбай, зам талбайн тохижилтын ажил 2 дугаар үе шат (21 дүгээр хороо)	Тохижилт	2025	1,522.8	1,522.8	6.4.1. Дүүрэг бүрд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нягтруулах замаар нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсэн байна.
73	ХУД	Газар чөлөөлөлтийн зардал	Бусад	2025	1,978.4	1,978.4	9.19. Авто зам, дугуйн зам, явган замын нөхцөлийг сайжруулан, гол, туслах гудамж болон хорооллын доторх замыг өргөтгөн, шинэчилж, авто замыг шинээр барьж, үндсэн сүлжээг нэмэгдүүлэн, хөгжүүлнэ.
74	ХУД	Газрын гэрчилгээ, техникийн нөхцөл, хөрөнгө оруулалтын ажилд шаардагдах бусад зардал	Бусад	2025	100.0	100.0	9.19. Авто зам, дугуйн зам, явган замын нөхцөлийг сайжруулан, гол, туслах гудамж болон хорооллын доторх замыг өргөтгөн, шинэчилж, авто замыг шинээр барьж, үндсэн сүлжээг нэмэгдүүлэн, хөгжүүлнэ.
75	ЧД	Хорооны цогцолбор барилгын нэмэлт ажил (22 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	2025	210.0	210.0	
76	ЧД	Хорооны цогцолбор барилгын нэмэлт ажил (24 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	2025	200.0	200.0	
77	ЧД	Ерөнхий боловсролын 140 дүгээр сургууль, 222 дугаар цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын хийн дэд төвийн барилгыг буулгаж шинээр барих ажил (23 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	2025	155.0	155.0	2.3.1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга, байгууламжийг үе шаттай нэмэгдүүлж, бүлэг дүүргэлтийг стандарт түвшинд хүргэсэн байна.
78	ЧД	Чингэлтэй эцсийн буудлаас Зүрх уулын фитнес хүртэлх авто зам, гэрэлтүүлгийн ажил (23 дугаар хороо)	Авто зам, дэд бүтэц	2025	3,868.2	3,868.2	9.19.1. Авто замын сүлжээний уртыг нэмэгдүүлсэн байна.
79	ЧД	Нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил	Авто зам, дэд бүтэц	2025	4,000.0	1,000.0	9.12.3. Хийн түлшний дулааны эх үүсвэрүүдийг барьж байгуулна.
80	ЧД	14 дүгээр хорооны барилгуудыг дулаан хангамжид холбох шугам сүлжээний ажил: Эрүүл мэндийн төв, Хорооны барилга, 145-р сургууль, 277-р цэцэрлэгийн цогцолбор барилга, - Эрт илрүүлэх оношилгооны төв, - Иргэд, хүүхэд, залуучууд, ахмад настны хөгжлийн төв, 103 түргэн тусламжийн төвийн барилга.	Авто зам, дэд бүтэц	2025	3,800.0	3,800.0	9.12.4. Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдох боломжгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагын хатуу түлшний халаалтын зуухнуудыг хийн түлшинд шилжүүлсэн байна.



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	ТАХ ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Заалтын дугаар
81	ЧД	Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын бие даасан дулааны эх үүсгэвэр байгуулах ажил (10 дугаар хороо)	Авто зам, дэд бүтэц	2025	1,000.0	500.0	2.11.1. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.
82	ЧД	Хороодод "Ухаалаг хогийн сав" байршуулах ажил (1-24 дүгээр хороо)	Тохижилт	2025	1,500.0	1,500.0	
83	ЧД	Тусгаар тогтнолын талбайн тохижилтын ажил (4 дүгээр хороо)	Тохижилт	2025	100.0	100.0	6.4.1. Дүүрэг бүрд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нягтруулах замаар нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсэн байна.
84	ЧД	Хайрхан хөгжлийн төвийн спорт заалны шалны засварын ажил (19 дүгээр хороо)	Их засвар	2025	363.1	363.1	3.5.2. Дүүрэг, хороод болон шинэ дагуул хот, шинэ дэд төвүүдэд биеийн тамир, спортын барилга байгууламжийг норм, стандартын дагуу барьж байгуулсан байна.
85	ЧД	Чингэлтэй дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтсийн барилгын засварын ажил	Их засвар	2025	256.5	256.5	7.1.1. Цагдаагийн байгууллагын хэлтэс, хэсгийн байруудыг шинээр барьж, төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгоно.
86	ЧД	Ахмадын өргөөний засварын ажил (9 дүгээр хороо)	Их засвар	2025	261.0	261.0	
87	ЧД	Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд тохижилт буюу паркет байгуулах ажил	Тохижилт	2025	500.0	500.0	
88	ЧД	Ухаалаг хогийн савыг нэмэлтээр байршуулах ажил (1, 2, 5 дугаар хороо)	Тохижилт	2025	1,365.0	1,365.0	
89	ЧД	Жишиг тоглоомын талбай байгуулах ажил (2 дугаар хороо)	Тохижилт	2025	511.2	511.2	6.4.1. Дүүрэг бүрд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нягтруулах замаар нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсэн байна.
90	ЧД	Жишиг тоглоомын талбай байгуулах ажил (21 дүгээр хороо)	Тохижилт	2025	405.6	405.6	6.4.1. Дүүрэг бүрд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нягтруулах замаар нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсэн байна.
91	ЧД	7/4 дүгээр байрны халуун, хүйтэн усны хэвтээ болон босоо шугам сольж засварлах ажил (1 дүгээр хороо)	Авто зам, дэд бүтэц	2025	44.0	44.0	9.8.5. Ашиглалтын хугацаа дууссан шугамыг шинэчилж, ус, дулаан дамжуулах төвүүдийг нэгдсэн теле хяналтын системд холбох болон зөв шүүх төхөөрөмж суурилуулан ашиглалтын зардлыг бууруулсан байна.
92	ЧД	Автобусны дулаан зогсоол байгуулах ажил (10 дугаар хороо)	Тохижилт	2025	200.0	200.0	
93	ЧД	17 дугаар сургуулийн спорт заалны засварын ажил	Их засвар	2025	110.3	110.3	3.5.2. Дүүрэг, хороод болон шинэ дагуул хот, шинэ дэд төвүүдэд биеийн тамир, спортын барилга байгууламжийг норм, стандартын дагуу барьж байгуулсан байна.
94	ЧД	23 дугаар сургуулийн халаалт, цэвэр бохир усны шугам сүлжээний засварын ажил	Авто зам, дэд бүтэц	2025	732.9	732.9	9.8.5. Ашиглалтын хугацаа дууссан шугамыг шинэчилж, ус, дулаан дамжуулах төвүүдийг нэгдсэн теле хяналтын системд холбох болон зөв шүүх төхөөрөмж суурилуулан ашиглалтын зардлыг бууруулсан байна.
95	ЧД	140 дүгээр сургууль, 222 дугаар цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна болон дотор сан бохирын хоолойн засварын ажил (23 дугаар хороо)	Авто зам, дэд бүтэц	2025	373.1	373.1	9.8.5. Ашиглалтын хугацаа дууссан шугамыг шинэчилж, ус, дулаан дамжуулах төвүүдийг нэгдсэн теле хяналтын системд холбох болон зөв шүүх төхөөрөмж суурилуулан ашиглалтын зардлыг бууруулсан байна.
96	ЧД	1, 3 дугаар байрны фасад засварын ажил (1 дүгээр хороо)	Их засвар	2025	537.2	537.2	Зорилт 9.8. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барилгажуулж, нийтийн зориулалттай орон сууцныг засварлан иргэдийн эрүүл, аюулгүй таатай орчинд амьдрах эрхийг хангана.
97	ЧД	5, 6, 7 дугаар байрны фасад засварын ажил (1 дүгээр хороо)	Их засвар	2025	524.9	524.9	Зорилт 9.8. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барилгажуулж, нийтийн зориулалттай орон сууцныг засварлан иргэдийн эрүүл, аюулгүй таатай орчинд амьдрах эрхийг хангана.
98	ЧД	15 дугаар байрны фасад засварын ажил (1 дүгээр хороо)	Их засвар	2025	284.1	284.1	Зорилт 9.8. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барилгажуулж, нийтийн зориулалттай орон сууцныг засварлан иргэдийн эрүүл, аюулгүй таатай орчинд амьдрах эрхийг хангана.
99	ЧД	30 дугаар байрны фасад засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	384.1	384.1	Зорилт 9.8. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барилгажуулж, нийтийн



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	TAX ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Заалтын дугаар
100	ЧД	58 дугаар байрны фасад засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	366.9	366.9	зориулалттай орон сууцыг засварлан иргэдийн эрүүл, аюулгүй таатай орчинд амьдрах эрхийг хангана. Зорилт 9.8. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барилгажуулж, нийтийн зориулалттай орон сууцыг засварлан иргэдийн эрүүл, аюулгүй таатай орчинд амьдрах эрхийг хангана.
101	ЧД	35 дугаар байрны гадна тохижилтын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	77.0	77.0	Зорилт 9.8. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барилгажуулж, нийтийн зориулалттай орон сууцыг засварлан иргэдийн эрүүл, аюулгүй таатай орчинд амьдрах эрхийг хангана.
102	ЧД	Татварын хэлтсийн материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж, засварын ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	250.0	250.0	
103	ЧД	Цэргийн штабын албан хэрэгцээнд автомашин	Тоног төхөөрөмж	2025	150.0	150.0	
104	ЧД	Засаг даргын Тамгын газрын Албан хаагчдад шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	270.0	270.0	
105	ЧД	Дүүргийн архив болон 1-24 дүгээр хорооны архивын нягтруулсан шүүгээ	Тоног төхөөрөмж	2025	75.0	75.0	
106	ЧД	Дүүргийн Цагдаагийн Нэгдүгээр хэлтэст шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	20.0	20.0	
107	ЧД	Дүүргийн Цагдаагийн Хоёрдугаар хэлтэст шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	20.0	20.0	
108	ЧД	Дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн сургалтын танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	2025	73.3	73.3	
109	ЧД	Апсласан хороодод үйлчлэх автобус 12/	Тоног төхөөрөмж	2025	600.0	600.0	
110	ЧД	108 дугаар цэцэрлэг шинээр ашиглалтад орох байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил	Тоног төхөөрөмж	2025	616.6	616.6	
111	ЧД	17-р сургууль, 57 дугаар сургуульд шаардлагатай гал тогооны тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	124.0	124.0	
112	ЧД	Чингэлтэй цогцолборт шаардлагатай гал тогооны тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	25.3	25.3	
113	ЧД	Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгийн тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	904.6	904.6	
114	ЧД	Теле Камерын дэд төвийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	547.5	547.5	
115	ЧД	Биеийн тамир спорт хорооны үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил	Тоног төхөөрөмж	2025	72.0	72.0	
116	ЧД	Хоймор хайрхан сувиллын газрын зураг төсөл (16 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	356.0	200.0	
117	ЧД	Хүүхдийн зуслангийн зураг төсөл (24 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	750.0	750.0	
118	ЧД	Булгийн 16 дугаар гудамжны автомашины гүүрний ажлын зураг төсөл (12-р хороо)	Зураг төсөв	2025	19.8	19.8	
119	ЧД	Хайлаастын 16 дугаар хорооны инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	30.0	30.0	
120	ЧД	2 дугаар 40 мянгат 6 дугаар байрны урд хэсэгт ус зайлуулах байгууламж хийх ажлын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	18.0	18.0	
121	ЧД	2 дугаар 40 мянгат 6, 15 дугаар байрны дунд авто машины зогсоол хийх ажлын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	15.0	15.0	
122	ЧД	14, 30а, 12 дугаар байрны дундах авто зам дагуу ус зайлуулах шугамын ажлын зураг төсөл (4 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	18.0	18.0	
123	ЧД	Хайлаастын амбулаторийн авто зам, талбайн ус зайлуулах шугам, сүлжээний ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	14.0	14.0	



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	ТАХ ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Заалтын дугаар
124	ЧД	39 дүгээр дунд сургуулийн гүүрэн гарц, засмал замын уулзварт ус зайлуулах хоолой хийх ажлын зураг төсөл (10 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	18.0	18.0	
125	ЧД	Автобусны буудлын тохижилтын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	15.0	15.0	
126	ЧД	Согоотын 83-1195 тоотод байрлах талбайд 3x3 харьцаатай сагсан бөмбөгийн талбай тохижуулах зураг төсөл (22 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	16.5	16.5	
127	ЧД	Чингэлтэй цогцолборын тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	100.0	100.0	
128	ЧД	Нийтийн тээврийн буудлын дулаан зогсоол байгуулах ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	19.9	19.9	
129	ЧД	Орчны аюулгүй байдлын судалгаа (1-24 дүгээр хороо)	Бусад	2025	50.0	50.0	
130	ЧД	Дэд бүтцийн хүртээмжийн судалгаа (1-24 дүгээр хороо)	Бусад	2025	50.0	50.0	
НИЙТ					53,212.6	49,556.6	



Хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай ТАХ-ний жагсаалт

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	ТАХ ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
1	БГД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад засварын ажил	Их засвар	2025	7,000.0	7,000.0
2	БГД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээврийн засварын ажил	Их засвар	2025	1,500.0	1,500.0
3	БГД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлийн ажил	Их засвар	2025	600.0	600.0
4	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст шаардлагатай авто машин нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	55.0	55.0
5	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэс, Прокурорын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	400.0	400.0
6	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	210.0	210.0
7	БНД	Төрийн байгууллагуудад шаардлагатай компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	352.5	352.5
8	БНД	2020-2023 оны зураг төсөвтэй ажлуудын төсвийг шинэчлэх	Зураг төсөв	2025	20.0	20.0
9	БХД	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд тээврийн хэрэгсэл худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	172.3	172.3
10	НД	Хүндэтгэлийн гэр худалдан авах	Тохижилт	2025	145.0	145.0
11	НД	Задгай асар худалдан авах	Их засвар	2025	150.0	150.0
12	НД	Улаан загалмайн байрыг худалдан авах	Барилга байгууламж	2025	90.0	90.0
13	НД	Автомашин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	100.0	100.0
14	СБД	1-р хороо, 24-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	256.0	256.0
15	СБД	2-р хороо, 44-р байр Б лифт шинэчлэх	Их засвар	2025	150.0	150.0
16	СБД	2-р хороо, 3-р байрны фасад засвар	Их засвар	2025	605.0	605.0
17	СБД	3-р хороо, 13-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	126.4	126.4
18	СБД	3-р хороо, 146 байрны дулаалгатай фасад	Их засвар	2025	960.0	960.0
19	СБД	4-р хороо, 40, 42, 44-р байрны фасад засвар	Их засвар	2025	1,259.5	1,259.5
20	СБД	5-р хороо, 2-р байрны фасад засвар	Их засвар	2025	620.3	620.3
21	СБД	5-р хороо, 1-р байрны фасад засвар	Их засвар	2025	544.0	544.0
22	СБД	6-р хороо, 31-р байр 2-р орц лифт шинэчлэх	Их засвар	2025	150.0	150.0
23	СБД	7-р хороо, 7-р байрны фасад засвар	Их засвар	2025	1,597.0	1,597.0
24	СБД	8-р хороо, 1-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	561.3	561.3
25	СБД	8-р хороо, 14/4-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	249.4	249.4
26	СБД	8-р хороо, 3-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	165.8	165.8
27	СБД	12-р хороо, Нийгмийн даатгалын барилгын фасад	Их засвар	2025	544.0	544.0
28	СБД	11-р хороо, 8-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	72.0	72.0
29	СБД	11-р хороо, 52, 54-р байрны фасад засвар	Их засвар	2025	1,182.7	1,182.7
30	СБД	11-р хороо, 52-р байр лифт шинэчлэх	Их засвар	2025	140.0	140.0
31	СБД	14-р хороо, 51-р цэцэрлэгийн Б байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	76.0	76.0
32	СБД	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ худалдан авах	Зураг төсөв	2025	2,000.0	2,000.0
33	СХД	29 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил	Их засвар	2025	100.1	100.1
34	СХД	125 дугаар цэцэрлэгийн гадна фасад засвар	Их засвар	2025	233.0	233.0
35	СХД	Алптаун вилла хотхон байрны дээврийн засвар	Их засвар	2025	195.4	195.4
36	СХД	Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	30.0	30.0
37	СХД	Зураг, төсөв боловсруулах зардал	Зураг төсөв	2025	2,000.0	2,000.0
38	ХУД	Зураг төсөв, магадлашгүй ажил	Зураг төсөв	2025	200.0	200.0
39	ХУД	Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	360.0	360.0
40	ХУД	Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	100.0	100.0
41	ХУД	Төрийн байгууллагын албан хэрэгцээнд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	237.6	237.6
42	ХУД	Газрын гэрчилгээ, техникийн нөхцөл, хөрөнгө оруулалтын ажилд шаардагдах бусад зардал	Бусад	2025	100.0	100.0
43	ЧД	1, 3 дугаар байрны фасад засварын ажил (1 дүгээр хороо)	Их засвар	2025	537.2	537.2
44	ЧД	5, 6, 7 дугаар байрны фасад засварын ажил (1 дүгээр хороо)	Их засвар	2025	524.9	524.9
45	ЧД	15 дугаар байрны фасад засварын ажил (1 дүгээр хороо)	Их засвар	2025	284.1	284.1
46	ЧД	30 дугаар байрны фасад засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	384.1	384.1
47	ЧД	58 дугаар байрны фасад засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	366.9	366.9
48	ЧД	35 дугаар байрны гадна тохижилтын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	77.0	77.0
49	ЧД	40 мянгат 22 дугаар байрны дээвэр засварын ажил (2 дугаар хороо)	Их засвар	2025	125.0	125.0
50	ЧД	40 мянгат 23 дугаар байрны дээвэр засварын ажил (2 дугаар хороо)	Их засвар	2025	124.9	124.9
51	ЧД	40 мянгат 25 дугаар байрны дээвэр засварын ажил (2 дугаар хороо)	Их засвар	2025	98.0	98.0
52	ЧД	40 мянгат 26 дугаар байрны дээвэр засварын ажил (2 дугаар хороо)	Их засвар	2025	126.3	126.3
53	ЧД	31 дүгээр байрны дээвэр засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	129.8	129.8
54	ЧД	34 дүгээр байрны дээвэр засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	70.4	70.4
55	ЧД	35 дугаар байрны дээвэр засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	54.7	54.7



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	ТАХ ангилал	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
56	ЧД	39а дугаар байрны дээвэр засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	68.6	68.6
57	ЧД	42 дугаар байрны дээвэр засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	97.5	97.5
58	ЧД	43 дугаар байрны дээвэр засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	96.2	96.2
59	ЧД	57 дугаар байрны дээвэр засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	64.9	64.9
60	ЧД	62/1 дүгээр байрны дээвэр засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	66.2	66.2
61	ЧД	63 дугаар байрны дээвэр засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	52.7	52.7
62	ЧД	63а дугаар байрны дээвэр засварын ажил (6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	52.7	52.7
63	ЧД	Татварын хэлтсийн материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж, засварын ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	250.0	250.0
64	ЧД	39 дүгээр байрны фасад засварын (4 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	15.0	15.0
65	ЧД	50 дугаар байрны фасад засварын зураг төсөл (6 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	9.0	9.0
66	ЧД	Орчны аюулгүй байдлын судалгаа (1-24 дүгээр хороо)	Бусад	2025	50.0	50.0
67	ЧД	Дэд бүтцийн хүртээмжийн судалгаа (1-24 дүгээр хороо)	Бусад	2025	50.0	50.0
НИЙТ					29,386.4	29,386.4

Хавсралт 6

Ерөнхий нэршлээр тусган баталсан ТАХ-ний жагсаалт

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг
				Эхлэх	Дуусах	
1	БГД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад засварын ажил	Их засвар	2025	2026	3,500.0
2	БГД		Их засвар	2025	2026	3,500.0
3	БГД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	560.0
4	БГД		Тоног төхөөрөмж	2025	2025	8.0
5	БГД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	12.0
6	БГД		Тоног төхөөрөмж	2025	2025	20.0
7	БГД	Боловсролын байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах (Steam хөтөлбөр-1")	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	322.2
8	БГД		Тоног төхөөрөмж	2025	2025	355.8
9	БГД	Боловсролын байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах (Хөгжмийн зэмсэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	122.0
10	БГД	Боловсролын байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах (Үндэсний хөгжим)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	119.2
11	БГД	Боловсролын байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ("Багшийн хөгжлийн танхимд тоног төхөөрөмж)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	180.9
12	БЗД	Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажлын	Тоног төхөөрөмж	2025	2026	4,326.0
13	БЗД		Тоног төхөөрөмж	2025	2026	
16	БЗД	Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажлын Багц-3 Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Барилга байгууламж	2025	2026	674.0
14	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэс, Прокурорын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	400.0



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	
				Эхлэх	Дуусах		
15	БЗД		Төног төхөөрөмж	2025	2025		
17	СБД	Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороод, дэргэдэх хэлтсийн материаллаг бэхжүүлэх	Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороод, дэргэдэх хэлтсийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц1 Тавилга	Төног төхөөрөмж	2025	2025	211.2
18	СБД	Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороод, дэргэдэх хэлтсийн материаллаг бэхжүүлэх	Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороод, дэргэдэх хэлтсийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц2 Компьютер, Төног төхөөрөмж	Төног төхөөрөмж	2025	2025	988.8
19	СБД	Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бэхжүүлэх	Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц1-6,35-р сургуулийн үдийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	Төног төхөөрөмж	2025	2025	257.0
20	СБД		Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц2-16, 281, 248 дугаар цэцэрлэгийн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил, бусад хангамжийн материал	Төног төхөөрөмж	2025	2025	565.0
21	СБД		Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц3-16 дугаар сургуулийн физикийн хичээлийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн	Төног төхөөрөмж	2025	2025	88.5
22	СБД		Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц4-159 дүгээр сургуулийн технологийн танхимын сургалтын хэрэглэгдэхүүн болон хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тоног төхөөрөмж	Төног төхөөрөмж	2025	2025	55.7
23	СБД		Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц5-Сургалтын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх	Төног төхөөрөмж	2025	2025	497.5
24	СБД		Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц6-Дүүргийн насан туршийн суралцахуйн төвийн сургалтын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх	Төног төхөөрөмж	2025	2025	143.9
25	СБД		Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц7-6,35, 159 дүгээр сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тоног төхөөрөмж	Төног төхөөрөмж	2025	2025	42.4
26	СБД	Сүхбаатар дүүргийн Татварын материаллаг бэхжүүлэх	Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц1 Албан хэрэгцээнд материаллаг бааз бэхжүүлэх	Төног төхөөрөмж	2025	2025	170.0
27	СБД		Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц2 Төног төхөөрөмж	Төног төхөөрөмж	2025	2025	50.7
28	СБД		Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц3 Тавилга	Төног төхөөрөмж	2025	2025	31.8
29	СБД	Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон түүний харьяа дүүргийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, материаллаг бэхжүүлэх	Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон түүний харьяа дүүргийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц1 Дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмж	Төног төхөөрөмж	2025	2025	520.0
30	СБД		Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон түүний харьяа дүүргийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц2 Дурангийн тоног төхөөрөмж	Төног төхөөрөмж	2025	2025	651.0
31	СБД		Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон түүний харьяа дүүргийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц3 Ходоодны уян дуран	Төног төхөөрөмж	2025	2025	80.0
32	СБД		Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон түүний харьяа дүүргийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц4 Гемодиализ эмчилгээний тоног төхөөрөмж	Төног төхөөрөмж	2025	2025	465.0
33	СБД		Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон түүний харьяа дүүргийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц5 Амбулаторийн багаж тоног төхөөрөмж	Төног төхөөрөмж	2025	2025	515.0



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг
				Эхлэх	Дуусах	
34	СБД	Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон түүний харьяа дүүргийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц6 Яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	399.0
35	СБД			2025	2025	70.0
НИЙТ						26,156.7

Хавсралт 7.

Ажлын даалгаваргүй, төсөв батлагдсаны дараа баталгаажсан ТАХ-ний жагсаалт

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Ажлын даалгавар боловсруулсан (огноо, дугаар)
				Эхлэх	Дуусах		
1	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо)	Тохижилт	2025	2025	270.0	2025.05.20
2	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймэр унтраах, аврах 35 дугаар ангийн их засварын ажил	Их засвар	2025	2025	379.0	2025.02.17
3	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил	Их засвар	2025	2025	104.0	2025.02.17
4	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордны барилгын дээвэр засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Их засвар	2025	2025	200.8	2025.02.17
5	БЗД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	2025	213.8	2025.02.17
6	БЗД	Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажлын Багц-1 Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн ажилчдын байр, хашаа, харуулын байр, агуулахын байрны барилгын ажил	Барилга байгууламж	2025	2026	674.0	2025.03.24
7	БЗД	Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 55 дугаар сургуулийн цахилгаан шат суурилуулах ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	Их засвар	2025	2025	90.0	2025.05.05
8	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгыг өргөтгөх, шинэчлэх ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	2025	2025	1,660.0	2025.04.10
9	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хуралдааны танхимын засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	Их засвар	2025	2025	300.0	2025.04.16
10	БНД	Багануур тохижилт ААТҮГ-т үйлчилгээний авто машин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	40.0	1/2/2026
11	БНД	Төмөр замын 1, 2, 3-р байр, уурхайн 49-54,55-61-р байр, 81, 92, 96, 102-р байрнуудын фасад засварын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	2025	20.0	6/23/2025
12	БНД	Үйлдвэрийн бүсийн цэвэр ус хангамжийн шугам сүлжээг шинэчлэх зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	2025	47.5	6/25/2025
13	БНД	1,3 дугаар хорооны ӨЭМТ-ийн барилгын холболтын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	2025	81.6	6/17/2025
14	БНД	Суралцагчдын дотуур байрны зураг төсөв боловсруулах.	Зураг төсөв	2025	2026	53.0	6/17/2025
15	БНД	131 дүгээр цэцэрлэгийн их засварын зураг төсөв боловсруулах.	Зураг төсөв	2025	2026	80.0	6/25/2025
16	БНД	Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн гадна фасад, дээвэр, барилгын дотор их засварын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	2025	48.0	6/18/2025
17	БНД	Төрийн архив, Улсын бүртгэлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах.	Зураг төсөв	2025	2025	85.5	6/27/2025
18	БНД	ГГС-ийн хичээлийн II дугаар байрны дээврийн засварын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	6/17/2025
19	БНД	Оюуны эрин сургуулийн өргөтгөл, гадна тохижилтын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	2026	97.8	6/25/2025
20	БНД	194, 235-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн холболтын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	2026	96.3	6/19/2025
21	БХД	91, 94 дүгээр сургуулийн дээврийн болон дотор засварын зураг төсөв	Зураг төсөв	2025	2025	12.0	2025.01.16
22	БХД	Саалийн толгой, Хадат шинэ суурьшлын бүсэд цахилгаан эрчим хүч татах ажлын зураг төсөв	Зураг төсөв	2025	2025	26.0	2025.01.14
23	БХД	2 дугаар хорооны хороо хоорондын авто замаас Улаанбаатар-Чойр чиглэлийн босоо тэнхлэгийн авто зам хүртэлх, ерөнхий боловсролын 91 дүгээр	Зураг төсөв	2025	2025	12.0	2025.01.06



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Ажлын даалгавар боловсруулсан (огноо, дугаар)
				Эхлэх	Дуусах		
		сургуулийн авто зам, авто зогсоолд гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв					
24	БХД	Багахангай үйлдвэр, технологийн паркийн оффисын барилгын зураг төсөв	Зураг төсөв	2025	2026	40.0	2025.05.02
25	БХД	Хороолол доторх авто замын засварын ажил	Авто зам	2025	2025	50.0	2025.02.03
26	СБД	6-р хороо, Цагдаагийн 1-р хэлтсийн барилгын дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	95.0	2025.03.25 №15 СБДЦГ
27	СБД	18-р хороо, 166-р цэцэрлэгийн талбайд худаг барих	Дэд бүтэц	2025	2025	70.0	2025.04.21 СБД2025/ГА-01
28	СХД	АТП1408, 987 дэд станцуудын ачаалал хөнгөлж шинээр 10/0.4кВ-н 400кВА чадалтай КТПН барих ажил (22 дугаар хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	104.0	2025.01.27 01/00215/25
29	СХД	Дэнж 1-2-р гудамжны гэрэл цахилгаангүй айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил, 3-р хэсэг (32 дугаар хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	225.0	2025.01.26 01/00212/25
30	СХД	Тахилт сургууль 1-р гудамжны гэрэлгүй айл өрхүүдийг ЦЭХ-р хангах ажил. /10/0.4кВ-ын 400 кВА чадалтай КТПН-1ком (33 дугаар хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	186.9	2025.01.27 01/00211/25
31	СХД	8, 13-р гудамжны гэрэлгүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил, 6-р хэсэг (41 дүгээр хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	42.1	2025.01.27 01/00210/25
32	СХД	21-р гудамжны гэрэлгүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил (41 дүгээр хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	38.3	2025.01.27 01/00210/25
33	СХД	5-р хэсэг зээлийн задгайн 1-р гудамжны гэрэлгүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил, 9 хэсэг (41 дүгээр хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	111.0	2025.01.27 01/00210/25
34	ХУД	Сургууль, цэцэрлэг, төсөвт байгууллагуудыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил (7, 8 дугаар хороо, 60, 41 дүгээр сургууль, 29, 71, 73 дугаар цэцэрлэг)	Дэд бүтэц	2025	2025	779.5	2025-05-15
35	ХУД	Барилга, байгууламжийн зураг төсөв Багц-1	Зураг төсөв	2025	2025	100.0	2025-04-28
36	ХУД	Барилга, байгууламжийн зураг төсөв Багц-2	Зураг төсөв	2025	2025	110.0	2025-05-06
37	ХУД	Барилга, байгууламжийн зураг төсөв Багц-3	Зураг төсөв	2025	2025	90.0	2025-04-25
38	ХУД	Барилга, байгууламжийн зураг төсөв Багц-4	Зураг төсөв	2025	2025	100.0	2025-04-29
39	ХУД	Барилга, байгууламжийн зураг төсөв Багц-5	Зураг төсөв	2025	2025	100.0	2025-05-07
40	ХУД	Авто зам, авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв Багц-1	Зураг төсөв	2025	2025	180.0	2025-04-29
41	ХУД	Авто зам, авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв Багц-2	Зураг төсөв	2025	2025	90.0	2025-04-29
42	ХУД	Авто зам, авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв Багц-3	Зураг төсөв	2025	2025	100.0	2025-05-02
43	ХУД	Авто зам, авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв Багц-4	Зураг төсөв	2025	2025	130.0	2025-05-02
44	ХУД	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлын зураг, төсөв Багц-1	Зураг төсөв	2025	2025	140.0	2025-04-28
45	ХУД	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлын зураг, төсөв Багц-2	Зураг төсөв	2025	2025	100.0	2025-04-28
46	ХУД	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлын зураг, төсөв Багц-3	Зураг төсөв	2025	2025	160.0	2025-04-28
47	ЧД	14 дүгээр хорооны барилгуудыг дулаан хангамжид холбох шугам сүлжээний ажил: - Эрүүл мэндийн төв, - Хорооны барилга, - 145-р сургууль, 277-р цэцэрлэгийн цогцолбор барилга, - Эрт илрүүлэх оношилгооны төв, - Иргэд, хүүхэд, залуучууд, ахмад настны хөгжлийн төв, - 103 түргэн тусламжийн төвийн барилга.	Дэд бүтэц	2025	2025	3,800.0	2025.06.30 №70
48	ЧД	Тусгаар тогтнолын талбайн тохижилтын ажил (4 дүгээр хороо)	тохижилт	2025	2025	100.0	2025.04.28 №52
49	ЧД	Автобусны дулаан зогсоол байгуулах ажил (10 дугаар хороо)	Тохижилт	2025	2025	200.0	2025.09.01 №81
50	ЧД	23 дугаар сургуулийн халаалт, цэвэр бохир усны шугам сүлжээний засварын ажил	Дэд бүтэц	2025	2025	732.9	2025.01.24 №09
51	ЧД	17-р сургууль, 57 дугаар сургуульд шаардлагатай гал тогооны тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	124.0	2025.06.13 №64
52	ЧД	Хүүхдийн зуслангийн зураг төсөл (24 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	750.0	2025.07.31 №74
53	ЧД	Нуурын 15, 16 дугаар гудамжинд сайжруулсан чулуун замын ажлын зураг төсөл (11-р хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	16.0	2025.05.19 2501080266
54	ЧД	Булгийн 16 дугаар гудамжны автомашины гүүрийн ажлын зураг төсөл (12-р хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	19.8	2025.05.19 2501080254
55	ЧД	Булгийн 16 дугаар гудамжны 740ё тоотоос 726 тоот хүртэлх авто замын зураг төсөл (12 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.05.19 2501080267
56	ЧД	126 дугаар цэцэрлэгээс Чингэлтэй дүүргийн Түргэн тусламжийн төв хүртэлх авто замын зураг төсөл (14 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	19.0	2025.05.19 250108265
57	ЧД	Чингэлтэй дүүргийн Түргэн тусламжийн төвийн авто замаас урд талын гудамжны авто замтай	Зураг төсөв	2025	2025	15.0	2025.05.19 250108251



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Ажлын даалгавар боловсруулсан (огноо, дугаар)
				Эхлэх	Дуусах		
		холбосон холбоос замын зураг төсөл (14 дүгээр хороо)					
58	ЧД	Яргайтын 16 дугаар гудамжнаас Жаргалантын 32 дугаар гудамж хүртэлх холбоос авто замын зураг төсөл (15, 18 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.05.19 2501080263
59	ЧД	Согоотын 30 дугаар гудамжнаас Хайлаастын авто зам хүртэлх авто замын зураг төсөл (16 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	19.8	2025.05.19 2501080262
60	ЧД	Согоотын 16 дугаар гудамжны 208 тоот хашаанаас Согоотын 14 дүгээр гудамжны 197 тоот хашаа хүртэлх авто замын зураг төсөл (16 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	17.0	2025.05.19 2501080261
61	ЧД	Согоотын 59, 59а гудамжинд авто гүүр хийх ажлын зураг төсөл (16 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	19.8	2025.05.19 2501080253
62	ЧД	Сурагчийн 49 дүгээр гудамжны 1148ё тоот хүртэл хийгдсэн чулуун замаас үргэлжлүүлээд Төв зам хүртэлх замын зураг төсөл (17 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.05.19 2501080252
63	ЧД	Сурагчийн 14 дүгээр гудамжнаас 19 дүгээр гудамж хүртэлх авто зам, гүүрийн ажлын зураг төсөл (17 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	19.8	2025.05.19 2501080264
64	ЧД	Сурагчийн 48, 49 дүгээр гудамжинд чулуун замын зураг төсөл (17 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.05.19 2501080259
65	ЧД	Хайлааст Чингэлтэйг холбосон авто замаас 37 дугаар сургууль хүртэлх авто замын зураг төсөл (18 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.05.19 2501080258
66	ЧД	Булгийн 18 дугаар гудамжинд чулуун замын ажлын зураг төсөл (21 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.05.19 2501080257
67	ЧД	Сурагчийн 42, 43 дугаар гудамжийг холбосон авто замын зураг төсөл (23 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	17.0	2025.05.19 2501080256
68	ЧД	Шадивлан явах зам дагуу чулуун замын ажлын зураг төсөл (24 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.05.19 2501080255
69	ЧД	Доод салхит 4, 5-р гудамж орчмын хөрсний ус зайлуулах, шүүрүүлэх байгууламжийн зураг, төсөл (19 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	25.6	2025.05.30 №58
70	ЧД	14 дүгээр хорооны зургаан барилгыг дулаан хангамжид холбох шугам сүлжээний зураг төсөл (14 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	60.0	2025.06.30 №70
71	ЧД	Дэнжийн 1000-ын хуучин эцэс буюу зам гүүрний бааз дээрх цэвэр усны шугамаас шинэ эцсийн буудлын тойрог хүртэлх 1.8 км цэвэр усны шугамын зураг төсөл (21 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	36.0	2025.08.29 №80
72	ЧД	Дүүргийн нутаг дэвсгэрт айл өрхүүдийн эрчим хүчний уналттай хэсэлт цахилгааны дэд өртөө байгуулах ажлын зураг төсөл (20 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	19.8	2026.01.15 №1
73	ЧД	18, 19, 36, 37, 38 дугаар байрны дунд тоглоомын талбайн засварын ажлын зураг төсөл (1 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	17.0	2025.06.13 №59
74	ЧД	Сансар КАТВ-ийн урд талд гарааш буулгасан газарт хийгдэх тохижилтын ажлын зураг төсөл (2 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.06.13 №61
75	ЧД	28 дугаар байрны цахилгаан монтаж солих ажлын зураг төсөл (2 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.06.13 №62
76	ЧД	2 дугаар 40 мянгат 6 дугаар байрны урд хэсэгт ус зайлуулах байгууламж хийх ажлын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.08.12 №78
77	ЧД	2 дугаар 40 мянгат 6, 15 дугаар байрны дунд авто машины зогсоол хийх ажлын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	15.0	2025.06.13 №63
78	ЧД	14, 30а, 12 дугаар байрны дундах авто зам дагуу ус зайлуулах шугамын ажлын зураг төсөл (4 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.08.12 №79
79	ЧД	Хайлаастын амбулаторийн авто зам, талбайн ус зайлуулах шугам, сүлжээний ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	14.0	2025.08.06 №73
80	ЧД	39 дүгээр дунд сургуулийн гүүрэн гарц, засмал замын уулзварт ус зайлуулах хоолой хийх ажлын зураг төсөл (10 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.08.12 №77
81	ЧД	Ахмадын өргөөний тохижилт, засварын ажлын зураг төсөл (10 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	15.0	2025.06.25 №69
82	ЧД	126 дугаар цэцэрлэгийн гадна хүүхдийн тоглоомын талбай болон авто зогсоолын зураг төсөл (14 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	15.0	2025.06.13 №65
83	ЧД	Согоотын 83-1195 тоотод байрлах талбайд 3х3 харьцаатай сагсан бөмбөгийн талбай тохижуулах зураг төсөл (22 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	16.5	2025.06.13 №67
84	ЧД	Чингэлтэй цогцолборын тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	100.0	2025.10.28 №88
85	ЧД	17 дугаар хорооны шинэ барилгын гаднах хуучин өрхийн эмнэлгийг буулгаж авто зогсоол байгуулах ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	13.0	2025.06.13 №66
86	ЧД	M100 дугаар байрны дээвэр засварын зураг төсөл (1 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	8.0	2025.03.10 №31
87	ЧД	2 40 мянгат 16 дугаар байрны дээвэр засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	8.0	2025.03.10 №32



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Ажлын даалгавар боловсруулсан (огноо, дугаар) 2025.03.10 №33
				Эхлэх 2025	Дуусах 2025		
88	ЧД	2 40 мянгат 19 дүгээр байрны дээвэр засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	15.0	2025.03.10 №33
89	ЧД	2 40 мянгат 5 дугаар байрны дээвэр засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	8.0	2025.03.10 №34
90	ЧД	2 40 мянгат 6 дугаар байрны дээвэр засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	8.0	2025.03.10 №35
91	ЧД	2 40 мянгат 29 дүгээр байрны дээвэр засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	8.0	2025.03.10 №36
92	ЧД	76 дугаар байрны дээвэр засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	8.0	2025.03.10 №37
93	ЧД	40 мянгат 3 дугаар байрны дээвэр засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	8.0	2025.03.10 №38
94	ЧД	50 мянгат 17 дугаар байрны дээвэр засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	15.0	2025.03.10 №39
95	ЧД	XXУ 1/30 дугаар байрны дээвэр засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	8.0	2025.03.10 №40
96	ЧД	МУИС 20 дугаар байрны дээвэр засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	8.0	2025.03.10 №41
97	ЧД	НХДЗ 20 дугаар байрны дээвэр засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	8.0	2025.03.10 №42
98	ЧД	40 мянгат 1 дүгээр байрны фасад засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	10.0	2025.02.25 №18
99	ЧД	23 дугаар байрны фасад засварын зураг төсөл (1 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	10.0	2025.06.13 №68
100	ЧД	А4 дүгээр байрны фасад засварын зураг төсөл (1 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	9.0	2025.02.25 №43
101	ЧД	41 дүгээр байрны фасад засварын зураг төсөл (1 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	9.0	2025.02.25 №19
102	ЧД	40 мянгат 2 дугаар байрны фасад засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	10.0	2025.02.25 №20
103	ЧД	40 мянгат 3 дугаар байрны фасад засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	10.0	2025.02.25 №21
104	ЧД	40 мянгат 9 дүгээр байрны фасад засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	10.0	2025.02.25 №22
105	ЧД	40 мянгат 15 дугаар байрны фасад засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	15.0	2025.02.25 №44
106	ЧД	40 мянгат 16 дугаар байрны фасад засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	15.0	2025.02.25 №23
107	ЧД	2 40 мянгат 29 дүгээр байрны фасад засварын зураг төсөл (3 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	11.0	2025.02.25 №24
108	ЧД	122 дугаар байрны фасад засварын зураг төсөл (4 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	20.0	2025.02.25 №45
109	ЧД	39 дүгээр байрны фасад засварын (4 дүгээр хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	15.0	2025.02.25 №25
110	ЧД	28 дугаар байрны фасад засварын зураг төсөл (6 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	10.0	2025.02.25 №26
111	ЧД	50 дугаар байрны фасад засварын зураг төсөл (6 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	9.0	2025.02.25 №27
112	ЧД	39а байрны фасад засварын зураг төсөл (6 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	9.0	2025.02.25 №28
113	ЧД	60/4 дүгээр байрны фасад засварын зураг төсөл (15 дугаар хороо)	Зураг төсөв	2025	2025	10.0	2025.02.25 №29
114	ЧД	5 дугаар сургуулийн гадна дулааны шугамын засварын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	12.0	2025.01.20 №01
115	ЧД	24 дугаар сургуулийн сантехник, цахилгааны их засварын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	19.9	2025.09.01 №11
116	ЧД	39 дүгээр сургуулийн хичээлийн А байрны дээврийн болон сантехник, барилгын дотор их засварын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	19.9	2025.02.17 №12 2025.10.28 №90
117	ЧД	49 дүгээр сургуулийн сантехникийн их засварын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	19.9	2025.01.20 №05
118	ЧД	70 дугаар цэцэрлэгийн цахилгааны монтаж, бохирын шугамын засварын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	19.8	2025.09.23 №13
119	ЧД	72 дугаар сургуулийн А байрны сантехникийн их засварын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	19.8	2025.09.23 №14
120	ЧД	117 дугаар сургуулийн дээвэр, фасад, сантехникийн их засварын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	19.8	2025.09.29 №06
121	ЧД	126 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, фасадын их засварын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	10.0	2025.08.12 №15
122	ЧД	139 дугаар бага сургууль, 221 дүгээр цэцэрлэгийн цогцолборын суурь, тулц ханын засварын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.04.30 №54
123	ЧД	154 дүгээр цэцэрлэгийн сантехник, цахилгааны их засварын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	19.8	2025.02.17 №17
124	ЧД	174 дүгээр цэцэрлэгийн дээвэр, фасад, шугам хоолойн засварын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	15.0	2025.04.23 №51
125	ЧД	258 дугаар цэцэрлэгийн фасад, дулаалгын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	15.0	2025.01.20 №02
126	ЧД	9 дүгээр цэцэрлэгийн фасад засвар, фасад дулаалгын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.01.20 №02
127	ЧД	17 дугаар сургуулийн дээвэр, сантехникийн их засварын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	18.0	2025.02.12 №10



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Ажлын даалгавар боловсруулсан (огноо, дугаар)
				Эхлэх 2025	Дуусах 2025		
128	ЧД	18 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, цахилгааны их засварын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	10.0	2025.01.20 №03
129	ЧД	19 дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засвар, хүзүүвчний хүчитгэл хийх ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	10.0	2025.01.20 №04
130	ЧД	61 дүгээр сургуулийн дээвэр, ус зайлуулах хоолойн их засварын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	19.9	2025.04.21 №49
131	ЧД	102 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн их засварын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	10.0	2025.02.17 №14
132	ЧД	140 дүгээр сургуулийн дээвэр, фасад, суурийн дулаалгын ажлын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	16.0	2025.02.17 №16
133	ЧД	124 дүгээр цэцэрлэгийн фасад, дулаалгын их засвар, агааржуулалтын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	19.0	2025.08.12 №46
134	ЧД	291 дүгээр цэцэрлэгийн авто зам, зогсоолын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	19.8	2025.04.21 №47
135	ЧД	277 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, гадна фасад, дулаалгын их засварын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	10.0	2025.04.21 №48
136	ЧД	292 дугаар цэцэрлэгийн сантехник, цахилгаан, агааржуулалтын их засварын зураг төсөл	Зураг төсөв	2025	2025	8.0	2025.04.30 №55
137	ЧД	Орчны аюулгүй байдлын судалгаа (1-24 дүгээр хороо)	Бусад	2025	2025	50.0	2025.08.25 №86
138	ЧД	Дэд бүтцийн хүртээмжийн судалгаа (1-24 дүгээр хороо)	Бусад	2025	2025	50.0	2025.08.25 №87
НИЙТ						14,943.6	

Зураг төсөв, магадлалын ерөнхий дүгнэлтгүй батлагдаж, төсөв батлагдсаны дараа баталгаажсан ТАХ-ний жагсаалт

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Магадлалын ерөнхий дүгнэлттэй эсэх (огноо, дугаар)
				Эхлэх 2025	Дуусах 2026		
1	БГД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад засварын ажил Багц-1	Их засвар	2025	2026	3,500.0	Багц 1 2025.08.08 Багц 2 2025.05.08
2	БГД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад засварын ажил Багц-2	Их засвар	2025	2026	3,500.0	Магадлал гараагүй
3	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо)	Тохижилт	2025	2025	270.0	2025.07.09 1216/2025
4	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймэр унтраах, аврах 35 дугаар ангийн их засварын ажил	Их засвар	2025	2025	379.0	2025.09.12 1639/2025
5	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил	Их засвар	2025	2025	104.0	2025.07.23 1260/2025
6	БЗД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо)	Их засвар	2025	2025	213.8	2025.07.09 1217/2025
7	БЗД	Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 55 дугаар сургуулийн цахилгаан шат суурилуулах ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	Их засвар	2025	2025	90.0	Магадлал гараагүй
8	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгыг өргөтгөх, шинэчлэх ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	2025	2025	1,660.0	Магадлал гараагүй
9	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хуралдааны танхимын засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	Их засвар	2025	2025	300.0	Магадлал гараагүй
10	БЗД	Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажлын Багц-1 Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн ажилчдын байр, хашаа, харуулын байр, агуулахын байрны барилгын ажил	Барилга байгууламж	2025	2026	674.0	Магадлал гараагүй
11	СБД	1-р хороо, 58-р байрны халаалт болон хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам	Их засвар	2025	2025	1,103.4	2025.07.25 1294/2025
12	СБД	1-р хороо, 24-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	256.0	2025.08.05 1353/2025
13	СБД	2-р хороо, 3-р байрны фасад засвар	Их засвар	2025	2025	605.0	2025.08.05 1353/2025
14	СБД	3-р хороо, 2а байрны баруун талд ногоон байгууламж тохижилт	Тохижилт	2025	2025	42.9	2025.07.25 1294/2025
15	СБД	3-р хороо, 13-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	126.4	2025.01.29 82/2025
16	СБД	3-р хороо, 14б байрны дулаалгатай фасад	Их засвар	2025	2025	960.0	2025.01.29 81/2025
17	СБД	4-р хороо, 40, 42, 44-р байрны фасад засвар	Их засвар	2025	2025	1,259.5	2025.01.29 81/2025
18	СБД	5-р хороо, 2-р байрны фасад засвар	Их засвар	2025	2025	620.3	2025.05.27



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Магадлалын ерөнхий дүгнэлттэй эсэх (огноо, дугаар)
				Эхлэх	Дуусах		
19	СБД	5-р хороо, 1-р байрны фасад засвар	Их засвар	2025	2025	544.0	776/2025 2025.01.29 81/2025
20	СБД	6-р хороо, Цагдаагийн 1-р хэлтсийн барилгын дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	95.0	2025.05.15 702/2025
21	СБД	7-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн иргэдэд үйлчлэх төв байрны дээврийн засвар	Их засвар	2025	2025	154.9	2025.07.25 1294/2025
22	СБД	7-р хороо, 7-р байрны фасад засвар	Их засвар	2025	2025	1,597.0	2025.05.27 776/2025
23	СБД	8-р хороо, 1-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	561.3	2025.01.29 82/2025
24	СБД	8-р хороо, 14/4-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	249.4	2025.01.29 82/2025
25	СБД	8-р хороо, 3-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	165.8	2025.01.29 82/2025
26	СБД	9-р хороонд тохижилт	Тохижилт	2025	2025	150.0	2025.06.12 941/2025
27	СБД	11-р хороо, 8-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	72.0	2025.01.29 82/2025
28	СБД	11-р хороо, 52, 54-р байрны фасад засвар	Их засвар	2025	2025	1,182.7	2025.01.29 81/2025
29	СБД	14-р хороо, 51-р цэцэрлэгийн Б байрны дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	76.0	2025.02.24 202/2025
30	СБД	14-р хороо, 51-р цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилт	Тохижилт	2025	2025	468.0	2025.06.12 941/2025
31	СБД	15-р хорооны нутаг дэвсгэрт гэрэлтүүлэг	Тохижилт	2025	2025	1,165.6	2025.02.12 081/2025
32	СБД	16-р хорооны нутаг дэвсгэрт гэрэлтүүлэг	Тохижилт	2025	2025	326.2	2025.02.12 081/2025
33	СБД	16-р хороо, 225-р цэцэрлэгийн дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	135.1	2025.02.24 202/2025
34	СБД	18-р хорооны нутаг дэвсгэрт гэрэлтүүлэг	Тохижилт	2025	2025	637.8	2025.02.27 158/2025
35	СБД	18-р хороо, 166-р цэцэрлэгийн фасад засвар	Их засвар	2025	2025	280.0	2025.01.29 81/2025
36	СБД	18-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн насан туршийн суралцахуйн төвийн дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	46.7	2025.02.24 202/2025
37	СБД	19-р хорооны нутаг дэвсгэрт гэрэлтүүлэг	Тохижилт	2025	2025	502.8	2025.02.27 159/2025
38	СБД	19-р хорооны барилгын дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	50.0	2025.01.17 39/2025
39	СБД	20-р хорооны барилгын дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	50.0	2025.01.17 39/2025
40	СБД	20-р хороо, 217-р цэцэрлэгийн дээвэр засвар	Их засвар	2025	2025	57.4	2025.02.24 202/2025
41	СБД	18-р хороо, 166-р цэцэрлэгийн талбайд худаг барих	Дэд бүтэц	2025	2025	70.0	2025.10.01 1788/2025
42	СХД	Рашаант хотхоны гэрэл цахилгаангүй айл өрхийг ЦЭХ-ээр хангах ажил. 400 кВа чадалтай 1 ком иж бүрдмэл дэд станц (21 дүгээр хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	321.8	2025.02.26 157/2025
43	СХД	АТП1408, 987 дэд станцуудын ачаалал хөнгөлж шинээр 10/0.4кВ-н 400кВА чадалтай КТПН барих ажил (22 дугаар хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	104.0	2025.02.27 154/2025
44	СХД	Ногоон Чулуутын 11.12-р гудамжны хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил. АТП-2593 дэд өртөөний 0.4 кВ-ын самбар солих ажил, 8-р хэсэг (28 дугаар хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	88.8	2025.02.26 153/2025
45	СХД	Ногоон Чулуутын 11-р гудамжны нүүрэн талын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил, 8-р хэсэг (28 дугаар хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	38.9	2025.02.26 152/2025
46	СХД	Дэнж 1-2-р гудамжны гэрэл цахилгаангүй айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил, 3-р хэсэг (32 дугаар хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	225.0	2025.02.26 147/2025
47	СХД	Тахилт сургууль 1-р гудамжны гэрэлгүй айл өрхүүдийг ЦЭХ-р хангах ажил. /10/0.4кВ-ын 400 кВА чадалтай КТПН-1ком (33 дугаар хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	186.9	2025.02.26 148/2025
48	СХД	8, 13-р гудамжны гэрэлгүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил, 6-р хэсэг (41 дүгээр хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	42.1	2025.02.26 149/2025
49	СХД	21-р гудамжны гэрэлгүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил (41 дүгээр хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	38.3	2025.02.26 157/2025
50	СХД	5-р хэсэг зээлийн задгайн 1-р гудамжны гэрэлгүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил, 9 хэсэг (41 дүгээр хороо)	Дэд бүтэц	2025	2025	111.0	2025.02.26 151/2025
51	ХУД	50 ортой цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дуусгал (9 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	2025	2025	670.2	2025.04.07 410/2025
52	ХУД	Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал (9 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	2025	2025	352.7	2025.04.07 410/2025
53	ХУД	59 дүгээр сургуулийн 480 суудалтай өргөтгөлийн барилга (14 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	2025	2027	21,988.6	2025.07.24 1279/2025



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Магадлалын ерөнхий дүгнэлттэй эсэх (огноо, дугаар)
				Эхлэх 2025	Дуусах 2025		
54	ХУД	Сургууль, цэцэрлэг, төсөвт байгууллагуудыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил (7, 8 дугаар хороо, 60, 41 дүгээр сургууль, 29, 71, 73 дугаар цэцэрлэг)	Дэд бүтэц	2025	2025	779.5	2025.05.05 0622/2025
55	ХУД	7 дугаар хэсгийн авто замын ажил (13 дугаар хороо)	Авто зам	2025	2025	1,887.9	2025.04.06 120/2025
56	ХУД	Зайсангийн эцсийн автобусны буудлын тохижилтын ажил (11 дүгээр хороо)	Тохижилт	2025	2025	302.8	2025.03.31 359/2025
НИЙТ						51,440.4	

Техникийн тодорхойлолтгүй, төсөв батлагдсаны дараа баталгаажсан ТАХ-ний жагсаалт

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Техникийн тодорхойлолт (огноо, дугаар)
				Эхлэх 2025	Дуусах 2025		
1	БГД	Тусгай зориулалтын техник тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	700.0	2025.04.29
2	БГД	Боловсролын байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах (Steam хөтөлбөр-1")	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	322.2	2025.03.19
3	БГД	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	260.0	2025.03.07
4	БГД	Усан спорт сургалтын төв ОНӨТҮГ-т тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	50.0	2025.02.12
5	БГД	Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн албан хэрэгцээнд техник тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	70.0	2025.02.07
6	БГД	Татварын хэлтсийн албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	165.0	2025.01.22
7	БЗД	Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажлын Багц-2 Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	2026	4,326.0	2025.03.24
8	БЗД	Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажлын Багц-3 Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	2026		2025.03.24
9	БЗД	Хаягдал цаас хуримтлуулах, дахин боловсруулахад бэлтгэх цэгийн барилгын болон тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	800.0	2025.03.28
10	БЗД	Баянзүрх дүүргийн харьяа газар, хэлтэс, албадад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	800.0	2025.04.10
11	БЗД	Баянзүрх дүүргийн хороодод шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	272.0	2025.03.24
12	БЗД	Баянзүрх дүүргийн харьяа ОНӨААТҮГ-уудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	740.0	2025.03.28
13	БЗД	Баянзүрх дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад шаардлагатай хүүхдийн хөгжлийн хавтас нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	170.0	2025.02.17
14	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст шаардлагатай авто машин нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	55.0	2025.05.26
15	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Ахмадын хороонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	235.0	2025.04.16
16	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	300.0	2025.05.05
17	БЗД	Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	220.0	2025.03.24
18	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэс, Прокурорын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажлын Багц-1 Баянзүрх дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	400.0	2025.02.17
19	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэс, Прокурорын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажлын Багц-2	Тоног төхөөрөмж	2025	2025		2025.07.01
20	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	210.0	2025.04.23
21	БЗД	Халуун сүү хөтөлбөрийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	149.2	2025.05.05
22	БЗД	Гачуурт эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	210.0	2025.05.05
23	БЗД	Баянзүрх дүүргийн усан спорт сургалтын төв ОНӨААТҮГ-т шаардлагатай тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	473.8	2025.08.21



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Техникийн годорхойлолт (огноо, дугаар)
				Эхлэх	Дуусах		
		нийлүүлэлт, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)					
24	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Шижир ОНӨААТҮГ-ын засвар болон шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	245.0	2025.03.24
25	БНД	Цэвэр усны станцын 5 байрыг шинээр барихад шаардлагатай материал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	100.0	2025.06.19
26	БНД	2 дугаар хорооны төрийн байгууллагуудын нэгдсэн халаалтын системийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	80.0	2025.06.20
27	БНД	Теле камерын хяналтын дэд төвд шуурхай ажиллагаа, засварын авто машин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	160.0	2025.06.13
28	БНД	Нийтийн тээврийн битүү автобусны буудал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	105.0	2025.06.18
29	БНД	Иргэдэд үйлчлэх 24/7 цахим үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, материал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	20.0	
30	БНД	Гэрэгэ киоск техник хангамж, принтерийн хамт худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	19.0	2025.06.17
31	БНД	Төрийн байгууллагуудад шаардлагатай компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	352.5	2025.06.23
32	БНД	ЗДТГ-ын дэргэдэх цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гадна хашааг шинэчлэх материал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	172.6	2025.06.19
33	БНД	Гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	749.1	2025.06.23
34	БНД	Алсын удирдлагатай информатикийн цит худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	49.5	2025.06.23
35	БНД	288 дугаар цэцэрлэгт гадна талбайн тоглоом худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	20.0	2025.06.23
36	БНД	ЗДТГ-ын барилгын хэсэгчилсэн их засварын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв	2025	2025	65.0	2025.06.26
37	БХД	БХД-н 1 дүгээр хорооны 6/0.4 кв-ын дэд станцуудын оролтон дээр хуурай салгуур худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	15.0	2025.01.16
38	БХД	Дүүргийн төрөлжсөн архивд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	12.0	2025.01.09
39	БХД	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд тээврийн хэрэгсэл худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	172.3	2025.04.17
40	БХД	Дүүргийн боловсролын байгууллагуудад ухаалаг самбар нийлүүлэх	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	140.0	2025.04.24
41	БХД	Эрүүл мэндийн төвд автомат биохимийн анализатор худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	45.0	2025.09.04
42	БХД	Биеийн тамир спорт хороонд спортын хэрэгсэл нийлүүлэх	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	19.0	2025.08.09
43	СБД	Дүүргийн архивд хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын архивын хадгаламжийн санд стандартын дагуу тоног төхөөрөмжөөр хангах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	200.0	2025.01.29 6.193
44	СБД	Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороод, дэргэдэх хэлтсийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц1 Тавилга	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	211.2	2025.02.21 04.374
45	СБД	Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц1-6,35-р сургуулийн үдийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	257.0	2025.03.25 09.593
46	СБД	Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц1 Албан хэрэгцээнд материаллаг бааз бэхжүүлэх	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	170.0	2025.02.05 09.261
47	СБД	Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон түүний харьяа дүүргийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж, материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц1 Дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	520.0	2025.02.05 09.261
48	СБД	2-р хороо, 44-р байр Б лифт шинэчлэх	Их засвар	2025	2025	150.0	2025.01.16
49	СБД	6-р хороо, 31-р байр 2-р орц лифт шинэчлэх	Их засвар	2025	2025	150.0	2025.01.16
50	СБД	11-р хороо, 52-р байр лифт шинэчлэх	Их засвар	2025	2025	140.0	2025.01.16
51	СБД	Дүүргийн Иргэдэд үйлчлэх төв байр болон 1-20 дугаар хорооны байранд камержуулалт	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	150.0	2025.02.17 09.329
52	ХУД	Ерөнхий боловсролын 26 дугаар сургуульд мэдээлэл технологийн лаборатори анги байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах (13 дугаар хороо)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	100.0	2025.05.13
53	ХУД	Ерөнхий боловсролын 7, 32 дугаар сургуулиудад байгалийн ухааны лаборатори анги байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах (16, 22 дугаар хороо)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	120.0	2025.02.19
54	ХУД	Ерөнхий боловсролын 118 дугаар сургуульд химийн лаборатори анги байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах (8 дугаар хороо)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	60.0	2025.02.19
55	ХУД	Монгол хэл, гадаад хэлний кабинет байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах (130 дугаар сургууль)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	60.0	2025.02.19
56	ХУД	Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	360.0	2025.01.21
57	ХУД	Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	100.0	2025.01.21



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Техникийн тодорхойлолт (огноо, дугаар)
				Эхлэх	Дуусах		
58	ХУД	Төрийн байгууллагын албан хэрэгцээнд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах багц 1	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	133.82	2025.04.01
59	ХУД	Хан-Уул дүүргийн онцгой байдлын хэлтэст шаардлагатай гал унтраах, эрэн хайх тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	60.0	2025.03.27
60	ХУД	Хог төвлөрүүлэх цэгийн өргөж буулгадаг хогийн сав, хог буулгаж ачих крантай автомашин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	1,000.0	2025.05.20
НИЙТ						17,411.2	



Хавсралт 8.

Дүүргүүдийн төсөв баталсан тогтоолоор өөрчлөлтөөр төсөвт өртөг, санхүүжих дүн, өссөн ТАХ-ний жагсаалт

(мян.төг)

№	Дүүрэг	шинэ/ шилжих	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хэрэгжих хугацаа		Эхний тогтоол		Сүүлийн тогтоол		Зөрүү	
				эхлэх	дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн
1	БЗД	шинэ	Улаанбаатар зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын асфальт бетоны үйлдвэрийн барилгын ажил	2025	2026	5,000,000.0	2,500,000.0	5,000,000.0	5,000,000.0	-	2,500,000.0
2	БЗД	шинэ	Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын гадна инженер шугам сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	2025	2025	230,000.0	230,000.0	294,046.1	294,046.1	64,046.1	64,046.1
3	БЗД	шинэ	Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хуралдааны танхимын засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	2025	2025	200,000.0	200,000.0	300,000.0	300,000.0	100,000.0	100,000.0
4	БЗД	шинэ	Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордны барилгын дээвэр засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	2025	2025	200,000.0	200,000.0	200,804.5	200,804.5	804.5	804.5
5	БЗД	Шилжих	Төхжилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо)	2024	2025	1,749,999.0	1,130,754.4	1,932,997.5	1,313,752.9	182,998.5	182,998.5
6	БНД	Шинэ	Гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах	2025	2025	729,110.9	749,110.9	749,110.9	749,110.9	20,000.0	-
7	НД	Шинэ	Улаан загалмайн байрыг худалдан авах	2025	2025	70,000.0	70,000.0	90,000.0	90,000.0	20,000.0	20,000.0
8	СБД	Шилжих	75-р цэцэрлэг өргөтгөл барилга	2024	2025	3,785,500.0	3,746,070.4	3,785,500.0	3,785,500.0	-	39,429.6
9	СБД	Шилжих	7-р хороо, нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар	2024	2025	2,219,933.7	380,969.5	2,641,437.2	802,473.0	421,503.5	421,503.5
10	СБД	шинэ	8-р хороо, 14/4-р байрны дээвэр засвар	2025	2025	150,000.0	150,000.0	249,366.7	249,366.7	99,366.7	99,366.7
11	СХД	Шинэ	170 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ариутгах татуургын ажил	2025	2025	129,384.7	129,384.7	145,107.8	145,107.8	15,723.1	15,723.1



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	шинэ/шилжих	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хэрэгжих хугацаа		Эхний тогтоол		Сүүлийн тогтоол		Зөрүү	
				эхлэх	дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн
12	СХД	Шинэ	Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдаж авах	2025	2026	3,000,000.0	1,500,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	-	1,500,000.0
13	СХД	Шинэ	Газар чөлөөлөлт	2025	2025	8,000,000.0	8,000,000.0	18,890,305.8	18,890,305.8	10,890,305.8	10,890,305.8
14	СХД	Шинэ	Зураг, төсөв боловсруулах зардал	2025	2025	1,000,000.0	1,000,000.0	2,000,000.0	2,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0
15	ХУД	Шинэ	7 дугаар хэсгийн авто замын ажил (13 дугаар хороо)	2025	2025	1,544,649.8	1,544,649.8	1,887,917.3	1,887,917.3	343,267.5	343,267.5
16	ХУД	Шинэ	Сод монгол ШТС-с ИНЕГ хүртэлх авто зам засварын ажил (21 дүгээр хороо)	2025	2025	737,800.0	737,800.0	1,240,396.9	1,240,396.9	502,596.9	502,596.9
17	ЧД	Шинэ	Чингэлтэй эцсийн буудлаас Зүрх уулын фитнес хүртэлх авто зам, гэрэлтүүлгийн ажил (23 дугаар хороо)	2025	2025	3,036,000.0	3,036,000.0	3,868,175.0	3,868,175.0	832,175.0	832,175.0
18	ЧД	Шинэ	15 дугаар байрны фасад засварын ажил (1 дүгээр хороо)	2025	2025	280,060.8	280,060.8	284,060.8	284,060.8	4,000.0	4,000.0
19	ЧД	Шинэ	Цэргийн штабын албан хэрэгцээнд автомашин	2025	2025	85,000.0	85,000.0	150,000.0	150,000.0	65,000.0	65,000.0
20	ЧД	Шинэ	Газар чөлөөлөлт	2025	2025	5,000,000.0	5,000,000.0	13,167,000.0	13,167,000.0	8,167,000.0	8,167,000.0
21	ЧД	Шилжих	Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн салбар ангийн барилга барих	2024	2025	5,200,000.0	3,200,000.0	5,200,000.0	3,688,000.0	-	488,000.0
НИИТ						42,347,438.9	33,869,800.5	65,076,226.5	61,106,017.7	22,728,787.6	27,236,217.2

Дүүргүүдийн төсөв баталсан тогтоолоор өөрчлөлтөөр төсөвт өртөг, санхүүжих дүн, буурсан ТАХ-ний жагсаалт

(мян.төг)

№	Дүүрэг	шинэ/шилжих	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хэрэгжих хугацаа		Эхний тогтоол		Сүүлийн тогтоол		Харьцуулалт	
				эхлэх	дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн
1	БЗД	Шилжих	"Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэн (Ай Жи Эм)"-ийн тохижилт, барилгын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 23, 28 дугаар хороо)	2022	2025	1,057,589.5	1,057,589.5	781,449.7	781,449.7	(276,139.8)	(276,139.8)
2	БНД	Шинэ	Суралцагчдын дотуур байрны холболтын зураг төсөв боловсруулах.	2025	2025	59,556.0	59,556.0	53,000.0	53,000.0	(6,556.0)	(6,556.0)
3	БНД	Шинэ	Нийслэлийн хүүхдийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн их засварын зураг төсөв боловсруулах.	2025	2025	89,688.7	89,688.6	79,999.0	79,999.0	(9,689.7)	(9,689.6)
4	БНД	Шинэ	Төрийн архив, Улсын бүртгэлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах.	2025	2025	88,490.0	88,490.0	85,490.0	85,490.0	(3,000.0)	(3,000.0)
5	БНД	Шинэ	Нийслэлийн хүүхдийн 194, 235 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн холболтын зураг төсөв боловсруулах	2025	2025	97,033.4	97,033.4	96,279.0	96,279.0	(754.4)	(754.4)
6	ХУД	Шинэ	Газар чөлөөлөлтийн зардал	2025	2025	2,000,000.0	2,000,000.0	1,978,355.6	1,978,355.6	(21,644.4)	(21,644.4)



Дүүргийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

№	Дүүрэг	шинэ/ шилжих	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хэрэгжих хугацаа		Эхний тогтоол		Сүүлийн тогтоол		Харьцуулалт	
				эхлэх	дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн
7	ЧД	Шинэ	Авто замын борооны ус зайлуулах шугамын ажил (2. 4, 6 дугаар хороо)	2025	2025	901,700.0	901,700.0	561,670.3	561,670.3	(340,029.7)	(340,029.7)
8	ЧД	Шинэ	Нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил	2025	2025	4,000,000.0	1,800,000.0	4,000,000.0	1,000,000.0	-	(800,000.0)
9	ЧД	Шинэ	Хорооны хуучин байрны засварын ажил (4 дүгээр хороо)	2025	2025	368,253.2	368,253.2	162,241.2	162,241.2	(206,012.0)	(206,012.0)
10	ЧД	Шинэ	Булгийн 16 дугаар гудамжны автомашины гүүрний ажлын зураг төсөл (12 дугаар хороо)	2025	2025	20,000.0	20,000.0	19,800.0	19,800.0	(200.0)	(200.0)
11	ЧД	Шинэ	Согоотын 30 дугаар гудамжнаас Хайлаастын авто зам хүртэлх авто замын зураг төсөл (16 дугаар хороо)	2025	2025	20,000.0	20,000.0	19,800.0	19,800.0	(200.0)	(200.0)
12	ЧД	Шинэ	Согоотын 59, 59а гудамжинд авто гүүр хийх ажлын зураг төсөл (16 дугаар хороо)	2025	2025	20,000.0	20,000.0	19,800.0	19,800.0	(200.0)	(200.0)
13	ЧД	Шинэ	Сурагчийн 14 дүгээр гудамжнаас 19 дүгээр гудамж хүртэлх авто зам, гүүрний ажлын зураг төсөл (17 дугаар хороо)	2025	2025	20,000.0	20,000.0	19,800.0	19,800.0	(200.0)	(200.0)
14	ЧД	Шинэ	Сурагчийн 59 дүгээр гудамжнаас 47 дугаар гудамж хүртэлх авто зам, гүүрний ажлын зураг төсөл (17 дугаар хороо)	2025	2025	20,000.0	20,000.0	19,900.0	19,900.0	(100.0)	(100.0)
15	ЧД	Шинэ	24 дүгээр сургуулийн сантехник, цахилгааны их засварын зураг төсөл	2025	2025	20,000.0	20,000.0	19,900.0	19,900.0	(100.0)	(100.0)
16	ЧД	Шинэ	39 дүгээр сургуулийн хичээлийн А байрны дээврийн болон сантехник, барилгын дотор их засварын ажлын зураг төсөл	2025	2025	20,000.0	20,000.0	19,900.0	19,900.0	(100.0)	(100.0)
17	ЧД	Шинэ	49 дүгээр сургуулийн сантехникийн их засварын ажлын зураг төсөл	2025	2025	20,000.0	20,000.0	19,900.0	19,900.0	(100.0)	(100.0)
18	ЧД	Шинэ	72 дугаар сургуулийн А байрны сантехникийн их засварын ажлын зураг төсөл	2025	2025	20,000.0	20,000.0	19,800.0	19,800.0	(200.0)	(200.0)
19	ЧД	Шинэ	154 дүгээр цэцэрлэгийн сантехник, цахилгааны их засварын ажлын зураг төсөл	2025	2025	20,000.0	20,000.0	19,800.0	19,800.0	(200.0)	(200.0)
20	ЧД	Шинэ	61 дүгээр сургуулийн дээвэр, ус зайлуулах хоолойн их засварын ажлын зураг төсөл	2025	2025	20,000.0	20,000.0	19,900.0	19,900.0	(100.0)	(100.0)
21	ЧД	Шинэ	291 дүгээр цэцэрлэгийн авто зам, зогсоолын зураг төсөл	2025	2025	20,000.0	20,000.0	19,800.0	19,800.0	(200.0)	(200.0)
22	ЧД	Шилжих	Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн амбулаторийн барилгын засварын ажил	2024	2025	343,978.6	343,978.6	343,978.6	249,972.5	-	(94,006.1)
НИЙТ						9,246,289.4	7,046,289.3	8,380,563.4	5,286,557.3	(865,726.0)	(1,759,732.0)