



ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОРЫН
ТУШААЛ

2022 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 1/09

Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг
баталгаажуулах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.4, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторов 2018 оны А/207 дугаартай “Эрх, үүрэг шилжүүлэх тухай” тушаалын 5 дугаар хавсралт, Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын Удирдлагын зөвлөлийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын /НАГ-2022/16-11-ШТА-ГА/ тайлан, албан шаардлагыг хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Гүйцэтгэлийн аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, зөвлөмж, албан шаардлагын хэрэгжилтийг бүрэн хангуулж, дүнг 2022 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор хариу мэдэгдэхийг дүүргүүдийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Баянгол дүүргийн Засаг дарга (Ө.Сумьяабаатар), Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга (Н.Баярмөнх), Багануур дүүргийн Засаг дарга (С.Даваасүрэн), Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга (Х.Болормаа), Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга (Н.Алтаншагай), Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга (Ж.Алдаржавхлан), Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга (Н.Батсүмбэрэл)-д тус тус зөвлөсүгэй.

3. Гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг 2022 оны 4 дүгээр улиралд гаргаж танилцуулахыг Аудитын гуравдугаар хэлтэс (Э.Мөнхмандах)-т үүрэг болгосугай.

4. Тайланг Үндэсний аудитын газар, дүүргүүдийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Баянгол, Баянзүрх, Багануур, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга нарт тус тус хүргүүлсүгэй.

ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ
АУДИТОР

М.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ

002010033



НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

ТАХ-г төлөвлөх, худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, гүйцэтгүүлэх, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтны хариуцлагагүйгээс зөрчлүүд дахин давтагдаж, төсвийн хөрөнгө арвилан хэмнэлтгүй, үр ашиггүй зарцуулагдах нөхцөлийг бий болгож байна.



АУДИТЫН СЭДЭВ: ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

Улаанбаатар хот
2022 он

НАГ-2022/16-11-ШТА-ГА

Аудитын тайланг бэлтгэсэн:	Товчилсон үг	2
Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар	Хүснэгтийн жагсаалт	3
Аудитын III хэлтэс	Графикийн жагсаалт	3
	Хавсралтын жагсаалт	3
Хэлтсийн дарга, аудитын менежер:	Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, стандартын талаарх мэдэгдэл	4
 Э.Мөнхмандах		
Аудитын менежер:	Ерөнхий мэдээлэл	5
 Л.Саранбаатар	А.Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн тогтолцоо үр нөлөөтэй эсэх	6
Аудитор:	А.1 Хөрөнгө оруулалтыг үр ашигтай төлөвлөх, зохистой арга хэмжээг авч байна уу?	6-8
 Г.Чулуунцэцэг	А.2. Төсөл, арга хэмжээг үр ашигтай төлөвлөх тогтолцоог бүрдүүлж хэрэгжилтийг хангуулсан уу?	9-10
 Ч.Чулуун-Эрдэнэ	Б. Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнтэй эсэх.	10-11
 О.Оргил	Б.1.Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулсан уу?	11-17
Хаяг: УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, Соёлын Төв өргөө "Г" корпус, Утас: 11-327787	Б.2 Захиалагч гэрээний хэрэгжилтийг хугацаанд нь бүрэн хангуулж, хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн үү?	17-22
Тайланг НТАГ-ын http://www.audit.mn/ веб сайтаас үзнэ үү.	Б.3 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт үр дүнтэй байна уу?	22-24
	Б.4 Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, зөрчлийг арилгуулсан уу?	24-25
	Аудитын дүгнэлт	26
	Аудитын зөвлөмж	27
	Холбогдох байгууллагын санал	28-29
	Саналд өгсөн тайлбар	30
	Хавсралтууд	31-47

Товчилсон үг

АДБОУС	Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт
БГД	Баянгол дүүрэг
БНД	Багануур дүүрэг
БЗД	Баянзүрх дүүрэг
БТХ	Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
ДИТХ	Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
ЗГ	Засгийн газар
ЗД	Засаг дарга
ЗДТГ	Засаг даргын тамгын газар
МУЕА	Монгол Улсын Ерөнхий аудитор
ИТХ	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
НАЗХГ	Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар
НХААГ	Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
НХОГ	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
НҮТББ	Нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага
ОНӨААТҮГ	Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
ОНХС	Орон нутгийн хөгжлийн сан
СБД	Сүхбаатар дүүрэг
СХД	Сонгинохайрхан дүүрэг
СТСХ	Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
ТАХ	Төсөл, арга хэмжээ
ТББ	Тендерийн баримт бичиг
ТБОНӨХБАҮХАТХ	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
ХАА	Худалдан авах ажиллагаа
ХААА	Худалдан авах ажиллагааны алба
ХАБЭА	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
ХУД	Хан-Уул дүүрэг
ЧД	Чингэлтэй дүүрэг
ЭЗТХ	Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс

Хүснэгтийн жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
Хүснэгт 1	2020, 2021 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан ТАХ-ний харьцуулалт	5
Хүснэгт 2	Шинээр төлөвлөсөн ТАХ-г ангилсан байдал	6
Хүснэгт 3	Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичгүүдтэй уялдаагүй ТАХ-ний тоо	7
Хүснэгт 4	Харьяа байгууллагуудаас ирүүлсэн саналыг тусгасан эсэх	7
Хүснэгт 5	2021 онд хэрэгжих ТАХ-г салбараар эрэмбэлсэн байдал	8
Хүснэгт 6	Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ	9
Хүснэгт 7	Тухайн онд санхүүжих дүнг дутуу баталсан ТАХ	10
Хүснэгт 8	Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан ТАХ	11
Хүснэгт 9	Эрх шилжүүлэх захирамжгүй ХАА зарласан ТАХ	12
Хүснэгт 10	ТАХ-ний эрхийг шилжүүлэхэд зарцуулсан хугацаа	12
Хүснэгт 11	Үнэлгээний хороо байгуулахад зарцуулсан хугацаа	12
Хүснэгт 12	Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан журам	13-14
Хүснэгт 13	Тендерийн баримт бичигт заасан нөхцөл хангаагүй гүйцэтгэгч шалгаруулсан	16
Хүснэгт 14	Гүйцэтгэлийн шатанд баталгаажуулсан актууд	21
Хүснэгт 15	ТАХ-ний санхүүжилтийн судалгаа	23
Хүснэгт 16	2021 онд хэрэгжсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт барьцаа, алданги	23
Хүснэгт 17	Хөрөнгө бүртгэлийн судалгаа	24
Хүснэгт 18	Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагын биелэлт	24-25

Графикийн жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
График 1	Шинээр төлөвлөсөн ТАХ-ны тоо	6
График 2	ТАХ-нд эзлэх ажлын төрөл	11

Хавсралтын жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
Хавсралт 1	Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгаагүй ТАХ	31
Хавсралт 2	Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл-д тусгаагүй ТАХ	31-32
Хавсралт 3	Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ	32-33
Хавсралт 4	Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай бус ТАХ	34
Хавсралт 5	ХАА зохион байгуулахад үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил	34-40
Хавсралт 6	Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил	41-47

Аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх	Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, стандарт, арга зүйн талаарх мэдэгдэл
Аудитын зорилт	Аудитыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 06 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2022 оны А/12 дугаар тушаалыг үндэслэн хийв. Аудитын зорилт Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт аудит хийж дүгнэлт гарган, зөвлөмж боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэхэд чиглэгдсэн. Дээрх зорилтыг хангахын тулд дараах дэд зорилтын хүрээнд аудитыг гүйцэтгэсэн. Үүнд:
Аудитын хамарсан хүрээ	✦ Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт үр дүнтэй эсэх ✦ Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнтэй эсэх Аудитыг дүүргүүдийн ЗДТГ-ын СТСХ, ЭЗТХ, Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны албадыг хамруулан гүйцэтгэлээ.
Аудитын арга зүй, шалгуур үзүүлэлт	Аудитыг АДБОУС 300, 3000-3100 үндэслэн боловсруулсан гүйцэтгэлийн аудитын журмыг баримтлан холбогдох албан тушаалтнуудтай уулзалт, ярилцлага хийх, асуулга, судалгаа авах, мэдээ, тайланг судалж, санхүүгийн тайлангийн болон нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх зэргээр аудитын хөтөлбөр, горим, асуудлын шинжилгээ, шалгах хуудасны дагуу нотлох зүйл цуглуулж, ажлын баримт боловсруулж, аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулав.
Аудитын бүрэлдэхүүн, хугацаа	Аудитыг 3 дугаар хэлтсийн дарга, аудитын менежер Э.Мөнхмандах хянан удирдаж, үе шатны чанарын хяналтыг аудитын менежер Л.Саранбаатар хэрэгжүүлж, Аудитор Г.Чулуунцэцэг ахлан, аудитор Ч.Чулуун-Эрдэнэ, О.Оргил нар гүйцэтгэв.

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дүүргүүдийн ИТХ-аар Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар өмнөх онуудаас дамжин хэрэгжсэн болон 2021 онд шинээр хэрэгжих нийт 89,586.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 275 ТАХ-г баталжээ. /8 дүүргийн хэмжээнд, НД-т Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ТАХ хэрэгжээгүй/

Эдгээр 275 ТАХ-ээс 55,467.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 214 ТАХ нь 2021 онд шинээр хэрэгжих, 34,119.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 61 ТАХ нь өмнөх онуудаас дамжин хэрэгжсэн байна.

Шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 214 ТАХ-ээс 2021 онд 210 ТАХ-нд ХАА-г зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ч төсөв, ажлын даалгаваргүй, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулаагүй, тендер зохион байгуулах ажил явагдаж байгаа зэргээс шалтгаалан 58 ТАХ-ний ХАА тухайн онд хэрэгжээгүй байна.

Өмнөх оноос дамжин хийгдсэн болон 2021 онд шинээр эхэлсэн нийт 78,558.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 250 ТАХ-нд дүүргүүдийн ЗДТГ болон "НХОГ" ОНӨААТҮГ, НАЗХГ, "Хүн төвтэй хот төлөвлөлтийн лаборатори" НҮТББ, СХД-ын Захиалагчийн алба зэрэг газрууд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлжээ.

2021 онд 23,858.0 сая төгрөгийн дүнтэй 168 ТАХ хэрэгжиж дууссан, 54,700.7 сая төгрөгийн дүнтэй 82 ТАХ хэрэгжилт дутуу 2022 онд үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа, харин 2,092.7 сая төгрөгийн дүнтэй 2 ТАХ газрын болон шүүхийн маргаантай хэрэгжээгүй байна.

Дүүргүүдийн ТАХ-ны батлагдсан тоо өмнөх онтой харьцуулахад 70 ТАХ-ээр буурсан ч төсөвт өртөг 4,563.1 сая төгрөгөөр өссөн байна. Энэ нь ТАХ-ны цар хүрээ, эдийн засгийн нөхцөл байдалтай холбоотой байна.

Хүснэгт 1. 2020, 2021 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан ТАХ-ний харьцуулалт

№	Дүүргийн нэр	2020 он		2021 он		Өсөлт, бууралт	
		Баталсан ТАХ тоо	Төсөвт өртөг	Баталсан ТАХ тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ тоо	Төсөвт өртөг
1	БГД	35	8,654.10	44	16,023.40	-9	-7,369.30
2	БЗД	45	5,313.30	12	4,542.74	33	770.56
3	БНД	21	441	35	1,015.56	-14	-574.56
4	БХД	3	33.1	6	162.13	-3	-129.03
5	СБД	116	35,893.50	58	31,765.50	58	4,128.00
6	СХД	29	4,623.80	20	5,820.70	9	-1,196.90
7	ЧД	22	8,024.60	32	20,761.80	-10	-12,737.20
8	ХУД	74	22,040.20	68	9,494.86	6	12,545.34
	Нийт	345	85,023.60	275	89,586.69	70	-4,563.09

Аудитын түүврийг хийхдээ МУЕА-ын 2018 оны А/351 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Гүйцэтгэлийн аудитад түүвэрлэлтийг ашиглах" зааврын дагуу эх олонлогийг бүхэлд нь хамруулах үүднээс 2021 онд хэрэгжсэн ТАХ-ний төсөвт өртөг болон төрөл тус бүрээс хамруулсан. Үүнд:

- 2021 онд шинээр төлөвлөгдсөн 55,467.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 214 ТАХ-г бүрэн хамруулсан;
- Худалдан авалт зохион байгуулсан 37,271.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 152 ТАХ-г бүрэн хамруулсан;
- Гэрээний хэрэгжилт: 2021 онд 85%-с дээш гүйцэтгэлтэй, санхүүжилт олгосон 25,471.6 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 178 ТАХ-ээс 81.5% буюу 145-г түүвэрт хамруулсан;
- Шинээр болон он дамжин хэрэгжих 65,129.8 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 178 ТАХ-ний санхүүжилт, барьцаа хөрөнгө, хүү алданги торгууль, техникийн болон захиалагчийн хяналтын зардлыг 100% тулган баталгаажуулсан.

БҮЛЭГ 1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТОГТОЛЦОО ҮР НӨЛӨӨТЭЙ ЭСЭХ

А.1 Хөрөнгө оруулалтыг үр ашигтай төлөвлөх, зохистой арга хэмжээг авч байна уу?

Төсвийн тухай хуулийн 12.1.4¹, 6.5², 67.3³ дахь заалтыг мөрдлөг болгож "Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл", "Дүүргүүдийн ЗД-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-ийн хүрээнд дүүргүүд 2021 оны төсвөө баталжээ.

2021 онд 55,467.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 214 ТАХ шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан.

Хүснэгт 2. Шинээр төлөвлөсөн ТАХ-г ангилсан байдал

№	Ангилал	Тоо	Төсөвт өртөг	/сая.төг/ Эзлэх хувь
1	Барилга, барилгын засвар	49	26,356.35	22.9%
2	Дэд бүтэц	12	3,086.3	5.6%
3	Зам, замын засварын үйлчилгээ	4	2,038.2	1.9%
4	Зураг төсөв	44	3,114.9	20.6%
5	Машин, тоног төхөөрөмж	17	6,250.6	7.9%
6	Тоног төхөөрөмж	41	5,314.0	19.2%
7	Тохижилт	46	8,706.6	21.5%
8	Бусад	1	600.0	0.5%
	Нийт	214	55,467.1	100%

2021 онд хэрэгжүүлэх ТАХ хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлага, олон нийтийн саналд үндэслэсэн ч хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичигтэй бүрэн уялдуулаагүй, эрэмбэ, дарааллыг баримтлах арга хэмжээ хангалтгүй байна.

График 1. Шинээр төлөвлөсөн ТАХ-ний тоо



¹12.1.4.жилийн төсвийн төсөл боловсруулах удирдамжийг төсвийн цаглаварыг баримтлан бэлтгэж, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлэх;

² 6.5.Энэ хуулийн 5.1.4-т заасан төсвийн ил тод байдлыг хангасан байх зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:

³ 67.3.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн төслийг боловсруулах явцдаа төслийг тухайн шатны Засаг дарга олон нийтэд танилцуулж, тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн санал, хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулна.

А.1.1. Төсөл, арга хэмжээг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичгүүдтэй уялдуулан төлөвлөсөн үү?

2021 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан 214 ТАХ-г хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичгүүдтэй уялдсан эсэхийг тулган баталгаажуулахад дараах байдалтай байна. Үүнд:

- Дунд хугацааны баримт бичиг: "Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-д 187 буюу 87.4%, "Дүүргүүдийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-т 189 буюу 88.3% ТАХ нь туссан байна.
- Богино хугацааны баримт бичиг: Дүүргүүдийн 3Д-ын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухайн жилийн төлөвлөгөөнд 189 буюу 88.3% ТАХ нь туссан байна. *Хавсралт 1, 2.*

Хүснэгт 3. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичгүүдтэй тусгагдаагүй ТАХ-ний тоо

№	Дүүргийн нэр	Нийт ТАХ-ний тоо	Үүнээс		Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх	
			Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан эсэх	Тоо	Тоо	Тоо
1	БЗД	5	5			
2	БГД	31	21			2
3	СХД	10	2			2
4	СБД	28	4			-
5	ХУД	32	3			3
6	ЧД	68	-			14
7	БНД	34	-			-
8	БХД	6	-			4
	<i>Нийт</i>	214	35			25

Дүгнэлт: 2021 онд хэрэгжихээр батлагдсан 214 ТАХ-нээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичгүүдэд 87.4-88.3%-нь тусгагдсан байна.

А.1.2. Жагсаалтад батлагдсан ТАХ-г хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэсэн үү?

Дүүргүүд 2021 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-ний төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хүрээнд санал авахад харьяа байгууллагуудаас 687, хороод болон иргэдээс 1502, нийт 2189 санал ирүүлсэн байна. Үүнээс шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан 214 ТАХ-г арга хэмжээ тус бүрээр судалж үзэхэд ирүүлсэн саналуудад үндэслэсэн байна.

Хүснэгт 4. Харьяа байгууллагуудаас ирүүлсэн саналыг тусгасан эсэх /тоогоор/

№	Дүүргийн нэр	Хороод /Иргэд/		Харьяа байгууллагаас		Нийт	
		Ирүүлсэн	Төсөвт тусгагдсан	Ирүүлсэн	Төсөвт тусгагдсан	Ирүүлсэн	Төсөвт тусгагдсан
1	БЗД	39	1	28	4	67	5
2	БГД	414	21	39	10	453	31
3	СХД	188	1	7	7	195	8
4	СБД	511	18	153	2	664	20
5	ХУД	93	13	23	5	116	18
6	ЧД	90	8	265	10	355	18
7	БНД	41	9	165	25	206	34
9	БХД	126	1	7	4	133	5
	<i>Нийт</i>	1502	72	687	67	2189	139

Дүгнэлт: 2021 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан ТАХ-г хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэсэн байна.

А.1.3. ТАХ-ны ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дарааллыг олон нийтийн саналд үндэслэсэн үү?

2021 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 214 ТАХ-ний ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дарааллыг олон нийтийн саналд үндэслэсэн эсэхийг тулган баталгаажуулахад дараах байдалтай байна. Үүнд:

- БГД, БЗД, СБД, БНД зэрэг дүүргүүд нь Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 01 сарын 07-ны өдрийн А/11 тоот захирамжаар 2021 онд хэрэгжүүлэх ТАХ-ний саналыг олон нийтээс авах ажлыг 2020 оны эхний улиралд зохион байгуулж, ИТХ-аараа хэлэлцүүлэн эрэмбэлсэн байна.

Сангийн сайдын 2018 оны 295 тоот тушаал баталсан “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг үнэлж, эрэмбэлэх үйл ажиллагааны журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.4⁴, 4.5⁵, 5 дугаар зүйлийн 5.10⁶-д заасны дагуу ТАХ-г эрэмбэлэхдээ өмнөх оноос хэрэгжсэн ТАХ, их засвар, шинээр хэрэгжүүлэх ТАХ гэсэн дарааллаар, эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдол, тэргүүлэх чиглэлийн төслүүд байх гэсэн үзүүлэлтийг харгалздаг байна.

Дээрх 4 дүүрэгт 2021 онд хэрэгжих 49,684.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 149 ТАХ-г аудитаар эрэмбэлсэн эсэхийг тулгахад дараах байдалтай байна.

Хүснэгт 5. 2021 онд хэрэгжих ТАХ-г салбараар эрэмбэлсэн байдал

/сая.төг/

№	Дүүргийн нэр	Ангилал	Шилжих болон шинэ	Төсөвт өртөг	Эзлэх хувь
1		Барилга, барилгын засвар	Шилжих	24,837.2	50.0
			Шинэ	9,254.0	18.6
2		Дэд бүтэц	Шилжих	74.3	0.1
			Шинэ	240.3	0.5
3		Зам, замын засварын үйлчилгээ	Шилжих	1,474.2	3.0
			Шинэ	862.0	1.7
4	БГД, БЗД, СБД, БНД	Зураг төсөв	Шилжих	1,725.1	3.5
			Шинэ	1,464.2	2.9
5		Машин, тоног төхөөрөмж	Шилжих	745.0	1.5
			Шинэ	2,695.0	5.4
6		Төхижилт	Шилжих	1,926.0	3.9
			Шинэ	3,787.5	7.6
7		Бусад	Шилжих	-	0.0
			Шинэ	600.0	1.2
НИЙТ		-	-	49,684.9	100.0

Эрэмбэлсэн байдлыг судлахад 30,781.8 сая төгрөг буюу 61.9% нь өмнөх онуудаас хэрэгжсэн ТАХ, 18,903.1 сая төгрөг буюу 38.1% нь барилга, барилгын засвар болон бусад хөрөнгө оруулалтын ажлууд байна.

- Харин ЧД, ХУД, СХД, БХД-үүд нь ТАХ-ний ач холбогдлын эрэмбэ, дарааллыг хэрэгжүүлээгүй, Төсвийн тухай хуулийн 6.5.5⁷, 67.3⁸ дахь заалтуудыг зөрчсөн байна.

Дүгнэлт: БГД, БЗД, СБД, БНД-үүд нь 2021 онд хэрэгжүүлэх ТАХ-г олон нийтийн саналд үндэслэн ач холбогдол, эрэмбэ, дарааллыг баримтлан төсөвт тусгасан, ЧД, ХУД, СХД, БХД-үүд ТАХ-ний ач холбогдлын эрэмбэ, дарааллыг хэрэгжүүлээгүй байна.

⁴ 4.4 Төсвийн төсөлд тусгах төслийг сонгох болон төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэхдээ дараах эрэмбийг баримтлана. Үүнд:

⁵ 4.5 Төсөл нь холбогдох Аргачлалд заасны дагуу шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай нийгмийн ач холбогдолтой, тэргүүлэх зэрэглэлийн төслүүд байна.

⁶ 5.10. Сангийн яам, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар нь төсөвт тусгах хөрөнгө оруулалтын төслийг тодорхойлж, шийдвэрлэхдээ энэхүү журмын 4.4-т заасан эрэмбийг баримтлах үүрэгтэй;

⁷ 6.5.5.хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дараалал, арга замыг тодорхойлох шийдвэрт олон нийтийн саналыг харгалзан үзэх;

⁸ 67.3.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн төслийг боловсруулах явцдаа төслийг тухайн шатны Засаг дарга олон нийтэд танилцуулж, тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн санал, хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулна.

А.2 Төсөл, арга хэмжээг үр ашигтай төлөвлөх тогтолцоог бүрдүүлж хэрэгжилтийг хангуулсан уу?

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө Төсвийн тухай хуульд заасан төсөвлөлтийн шаардлагыг хангуулаагүй, хугацаандаа хэрэгжих боломжгүй, хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай бус төсөл, арга хэмжээг төлөвлөжээ.

А.2.1. Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхдөө төсөвлөлтийн шаардлагыг хангуулсан уу?

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан 214 ТАХ-ээс зураг төсөв шаардлагатай 102 ТАХ байна. Үүнээс 19,922.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 59 ТАХ буюу 57.8%-ийг зураг төсөвгүй баталсан байна. Тухайлбал:

- ХУД-т хэрэгжих Хороо, эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга /15-р хороо/, төсөвт өртөг 1,500.0 сая төгрөг;
- БГД-т хэрэгжих Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил, төсөвт өртөг 665.0 сая төгрөг;
- ЧД-т хэрэгжих Хайлаастын замаас Хайлаастын эцэс хүртэл авто зам, төсөвт өртөг 976.2 сая төгрөг;
- СБД-т хэрэгжих 13 дугаар хороо 150 дугаар цэцэрлэгийн суурийг хүчитгэх, төсөвт өртөг 240.0 сая төгрөг.

Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4⁹ дэх заалтуудыг тус тус зөрчжээ. *Хавсралт 3.*

Хүснэгт 6. Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ

№	Дүүргийн нэр	Зураг төсөв шаардлагатай ТАХ	/сая.төг/	
			Үүнээс зураг төсөвгүй Тоо	Төсөвт өртөг
1	БГД	17	12	3,144.0
2	СБД	24	1	240.0
3	ХУД	24	11	10,334.4
4	ЧД	35	35	6,204.0
	<i>Нийт</i>	102	59	19,922.4

ТАХ-г төлөвлөхдөө холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу төсөвлөлтийн шаардлага хангаагуулаагүй ТАХ-г тусгаж байгаа нь тогтоолоор баталсан дэд бүтэц, тохижилт зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлууд төлөвлөсөн хугацаандаа хэрэгжихгүй, он дамжих зэрэг үр дагавар үүсэж байна.

Дүгнэлт: Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхдөө төсөвлөлтийн шаардлагыг хангуулаагүй нь ТАХ-ний хэрэгжилт удаашрахад нөлөөлж байна.

А.2.2. Төсөл, арга хэмжээг хугацаандаа хэрэгжих боломжтой байдлаар тооцож, санхүүжилтийг батлуулсан уу?

Дүүргүүд тухайн онд хэрэгжүүлэх 77,586.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 270 ТАХ-г батлахдаа дээрх заалтыг хэрэгжүүлсэн байна.

⁹ 29.4.Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана.

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

Харин ХУД-ийн төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд хэрэгжүүлэх 12,000.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5 ТАХ-ний тухайн онд санхүүжих дүнг 200.0-400.0 сая төгрөгөөр дутуу, нийт 1,200.0 сая төгрөгөөр дутуу баталжээ.

Хүснэгт 7. Тухайн онд санхүүжих дүнг дутуу баталсан ТАХ

№	ТАХ-ний нэр	Хэрэгжих хугацаа		Батлагдсан		Санхүүжих дүнгийн зөрүү	
		Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Тэнцүү хуваарилсан дүн	Зөрүү
1	Цэцэрлэгийн барилга, 4-р хороо /200 ор/	2021	2021	2,400.00	1,000.00	1,200.00	-200
2	Цэцэрлэгийн барилга, 15-р хороо /200 ор/	2021	2021	2,400.00	1,000.00	1,200.00	-200
3	Цэцэрлэгийн барилга, 16-р хороо	2021	2021	2,400.00	1,000.00	1,200.00	-200
4	Хороо, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга, 15-р хороо	2021	2021	2,600.00	900	1,300.00	-400
5	Хороо, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга, 21-р хороо	2021	2021	2,200.00	900	1,100.00	-200
	Нийт			12,000.00	4,800.00	6,000.00	-1200

Дүгнэлт: Дүүргүүд ТАХ-г хугацаандаа хэрэгжих боломжтой байдлаар тооцож, санхүүжилтийг батлуулжээ.

А.2.3. Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай бус төсөл, арга хэмжээг төлөвлөж, батлуулсан уу?

2021 онд шинээр хэрэгжих 55,467.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 214 ТАХ-ээс 3,792.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 21 ТАХ буюу 9.8% нь төрийн өмчийн болон төрийн өмчит байгууллагуудад бүртгэгдэхгүй хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай ажлууд байна. *Хавсралт 4. Тухайлбал:*

- БЗД-т хэрэгжих Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, газар ашиглалт болон орчны бохирдолд судалгаа хийх ажил, төсөвт өртөг 600.0 сая төгрөг;
- БГД-т хэрэгжих /насжилт бага/ Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шат шинэчлэл, төсөвт өртөг 500.0 сая төгрөг;
- СБД-т хэрэгжих 6 дугаар хороо, 47 дугаар байр гадна фасад засвар, төсөвт өртөг 96.5 сая төгрөг;
- ХУД-т хэрэгжих Нийтийн зориулалттай орон сууцны засвар, төсөвт өртөг 260.0 сая төгрөг;
- ЧД-т хэрэгжих 2 дугаар хорооны 21-р байрны фасад засвар, төсөвт өртөг 175.0 сая төгрөг.

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай бус зарим төсөл, арга хэмжээг төлөвлөж, баталсан нь нийт ТАХ-ний 9,8 хувь байна.

Б. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮНТЭЙ ЭСЭХ

Б.1 Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулсан уу?

2021 онд худалдан авахаар төлөвлөсөн нийт 89,586.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 275 ТАХ-ээс 225 ТАХ-нд ХАА зохион байгуулж, үүнээс 40,088.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 167 ТАХ-ний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулжээ.


Хүснэгт 8. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан ТАХ

№	Эрх шилжсэн байгууллага	ХАА зохион байгуулсан ТАХ				ХАА амжилттай зохион байгуулсан ТАХ			
		Захирамж	Тоо	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Тоо	Төсөвт өртөг	Шалгарсан өртөг	Хэмнэлт
1	БГД	1	19	4,608.1	4,608.1	19	4,608.1	3,853.5	754.6
2	БЗД	0	12	4,542.7	1,138.3	9	1,247.7	1,092.7	155.0
3	БНД	10	10	555.6	240.3	5	246.3	240.3	6.0
4	БХД	0	2	135.4	135.4	2	135.4	134.9	0.5
5	СБД	8	54	5,999.6	5,227.6	48	5,227.6	4,725.8	501.8
6	СХД	12	16	3,109.8	1,820.3	16	3,109.8	3,023.7	86.1
7	ХУД	6	43	24,760.7	14,603.1	33	21,403.1	20,638.3	764.9
8	ЧД	10	69	9,567.1	4,110.7	35	4,110.7	3,885.1	225.6
	Нийт	47	225	53,279.0	31,883.8	167	40,088.8	37,594.4	2,494.4

2021 онд 13,190.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 58 ТАХ дараах байдлаар хэрэгжиж дуусаагүй байна. Үүнд:

- 7,348.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 21 ТАХ он дамжин зарлагдаж байгаа;
- 4956.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 26 ТАХ нь зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй тул цуцлагдсан;
- 765.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 ТАХ-ны үнэлгээ хийгдэж байгаа;
- 120.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 4 ТАХ-нд шууд гэрээ хийх мэдэгдэл хүргүүлсэн.

График 2. ТАХ-нд эзлэх ажлын төрөл



ТАХ-г төрлөөр нь авч үзвэл барилга, барилгын засвар, орчны тохижилт 53.3%, машин, техник, тавилга тоног төхөөрөмж 21.8%, зураг төсөл боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 20.0%, авто замын барилга байгууламж, өргөтгөл, шинэчлэлт, засвар, гүүр хоолой, тэмдэг тэмдэглэгээ 4.9%-ийг эзэлж байна.

Зарим дүүргүүд ХАА-г зарлахдаа эрх шилжүүлсэн захирамжийг үндэслэл болгоогүй, ХАА зарласан ТАХ-ний 74.2%-д нь гэрээ байгуулагдсан боловч 37.1%-д нь шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан, ТАХ-үүдийг тайлагнасан ч зарим тоон мэдээг зөрүүтэй, дутуу илэрхийлсэн байна.

Б.1.1. Төсөл, арга хэмжээг хэрэгжих боломжтой хугацаанд эрх шилжүүлсэн үү?

Дүүргүүдийн хэмжээнд 53,279.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 225 ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр 2021 онд 2-4 удаагийн тогтоолоор тодотгол оруулан баталжээ. Үүнээс 38,264.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 166 ТАХ-г дүүргүүдийн ЗД-аас эрх шилжүүлж ХАА зарлахыг захирамжилсан бол 31,945.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 59 ТАХ-г дүүргийн ЗД-ын захирамжгүй зарлажээ.

Энэ нь Сангийн сайдын 2017 оны 363 тоот тушаалаар батлагдсан "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах

ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам"-ын 2.13¹⁰-т эрх шилжүүлэх хугацааг төсөв батлагдсанаас хойш 60 хоногийн дотор, тодотгол орсон бол түүнээс хойш 30 хоногийн дотор тус тус холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлсэн байхаар заасныг зөрчсөн байна.

Хүснэгт 9. Эрх шилжүүлэх захирамжгүй ХАА зарласан ТАХ

№	Эрх шилжүүлэх газар	Эрх шилжүүлэх ТАХ-ны		Эрх шилжиж ирээгүй ТАХ-ны		Хувь
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Төсөвт өртөг	
1	БГД ЗД	19	4,608.1	8	2,830.0	42.1
2	БЗД ЗД	12	4,433.3	12	4,542.7	100
4	БХД ЗД	2	135.4	2	135.4	100
7	ХУД ЗД	43	16,560.7	37	24,437.4	86
	Нийт	76	25,737.4	59	31,945.5	

Захирамжаар эрх шилжиж ХАА зарлагдсан 166 ТАХ-ээс 86-ааг 0-60 хоногт эрх шилжүүлсэн, 80-ийг 60-аас дээш хоногийн дараа эрхийг шилжүүлсэн байна.

Хүснэгт 10. ТАХ-ний эрхийг шилжүүлэхэд зарцуулсан хугацаа

№	Эрх шилжсэн	0-30 хоногт	30-60 хоногт	60-90 хоногт	90-ээс дээш хоногт	Нийт
1	БГД ХААА	11	-	-	-	-
2	БЗД ХААА	-	-	-	-	-
3	БНД ХААА	10	-	-	-	-
4	БХД ХААА	-	-	-	-	-
5	СБД ХААА	-	-	36	18	-
6	СХД ХААА	10	-	1	5	-
7	ХУД ХААА	6	-	-	-	-
8	ЧД ХААА	49	-	20	-	-
	Нийт	86	-	57	23	166

Дүүргүүдийн ЗД нар хугацаа алдаж эрх шилжүүлсэн нь ТАХ хэрэгжих боломжтой хугацаандаа хэрэгжихгүй байх, улирлын шинж чанартай ажлууд хойшлогдох үр дагавартай байна.

Дүгнэлт: Зарим дүүргүүд ЗД эрх шилжүүлээгүй байхад ХАА-г зохион байгуулсан, эрх шилжүүлсэн ТАХ-ний 48.2%-ийг нь хугацаа хэтрүүлж шилжүүлсэн байна.

Б.1.2. ТАХ-г тайлант онд бүрэн хэрэгжих боломжийг хангахуйцаар ХАА-г зохион байгуулсан уу?

Дүүргийн ЗД нараас эрх шилжиж ирсэн 166 ТАХ-ээс 34.3% буюу 57 ТАХ нь 60-90 хоногт, 13.9% буюу 23 ТАХ нь 90-ээс дээш хоног буюу нийт хугацаагаар авч үзэхэд үнэлгээний хороо байгуулахад эрх шилжиж ирсэн өдрөөс хойш 1-297 хүртэл хоног зарцуулжээ.

Хүснэгт 11. Үнэлгээний хороо байгуулахад зарцуулсан хугацаа

	Хугацаа	ТАХ-ний тоо		Төсөвт өртөг
		Тоо	Төсөвт өртөг	
1	0-30 хоногт	86	12,527.20	
2	30-60 хоногт	0	0	
3	60-90 хоногт	57	6,414.20	
4	90-ээс дээш	23	2,392.10	
	Нийт	166	23,333.30	

¹⁰ 2.13.Захиалагч хуулийн 46.3-т заасны дагуу эрх шилжүүлэх тохиолдолд төсөв батлагдсанаас хойш 60 хоногийн дотор,хэрэв тодотгол орсон бол түүнээс хойш 30 хоногийн дотор тус тус холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлсэн байх.

Үнэлгээний хороог 60-аас дээш хоногт байгуулсан нь захиалагчаас Төсвийн тухай хуулийн 29.4¹¹, ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 48.3¹²-т заасан үүргээ биелүүлээгүй, холбогдох баримт материалыг дүүргүүдийн ХААА-дад хууль тогтоомжид заасан хугацаанд хүргүүлээгүй зэргээс шалтгаалж байна. Тухайлбал: СБД, СХД, ЧД-үүд нь 80 ТАХ-тэй холбоотой ажлын техникийн тодорхойлолт, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад шаардлагатай мэдээллийг хугацаа хоцроож хүргүүлсэн байна.

Зураг төсөвгүй ТАХ-г дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад баталж Төсвийн тухай хуулийн 29.4¹³ дэх заалтыг зөрчиж 19,922.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 59 ТАХ-ний ХАА-г түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгөөр зохион байгуулжээ.

Шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй оролцогчдоос гомдол гаргасан шалтгаанаар 12 ТАХ-ний ХАА хугацаа хойшлогджээ. Тухайлбал:

- БГД-т хэрэгжих "Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны цахилгаан шат солих шинэчлэлтийн ажил, 25-р хороо", төсөвт өртөг 120.0 сая төгрөг;
- СХД-т хэрэгжих "Эрүүл мэндийн төвд автомашин худалдан авах", төсөвт өртөг 70.0 сая;
- ЧД-т хэрэгжих "4-р хороо 9-р цэцэрлэг дээвэр, цахилгаан, сантехник засвар", төсөвт өртөг 257.8 сая төгрөг;
- ХУД-т хэрэгжих "Эко ахмадын сувилал" ОНӨААТҮГ-т шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл худалдан авах /8-р хороо/", төсөвт өртөг 314.0 сая төгрөг.

Дээрх байдлаар хугацаа алдсанаас 2021 онд зохион байгуулахаар батлагдсан 275 ТАХ-ээс 35 ТАХ буюу 12.7% нь он дамжин хэрэгжжээ.

Дүгнэлт: Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ТАХ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нь ХАА-ны үр дүнд нөлөөлж байна.

Б.1.3. Худалдан авах ажиллагааг ил тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжоор ханган, зохион байгуулж, шаардлага хангасан гүйцэтгэгч шалгаруулсан уу?

Дүүргийн 3Д нарын 46 удаагийн захирамжаар ХАА-г зохион байгуулан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороодыг байгуулжээ.

ХАА зохион байгуулсан ТАХ-ний худалдан авалтын 49.4%-ийг нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар, 11.4%-ийг зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмаар, 35.5%-ийг харьцуулалтын аргаар, 3.6%-ийг шууд гэрээ байгуулах аргаар тус тус зохион байгуулжээ.

Хүснэгт 12. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан журам

№	Дүүргийн нэр	Гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан		Нээлттэй тендер шалгаруулалт		Харьцуулалтын арга		Шууд гэрээ байгуулах		Зөвлөх үйлчилгээ	
		ТОО		ТОО		ТОО		ТОО		ТОО	
		Гэрээний үнэ	Гэрээний үнэ	Гэрээний үнэ	Гэрээний үнэ	Гэрээний үнэ	Гэрээний үнэ	Гэрээний үнэ	Гэрээний үнэ	Гэрээний үнэ	Гэрээний үнэ
1	БЗД	9	1,092.70	1	226.1	6	271.6	-	-	2	595
2	БГД	19	3,853.50	14	3,676.00	5	177.5	-	-	-	-
3	СХД	16	3,023.70	5	2,473.50	9	525.8	2	24.4	-	-
4	СБД	48	4,096.20	33	3,466.50	9	401.4	-	-	6	228.3

¹¹ 9.4.Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана.

¹² 48.3.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч улсын төсөв батлагдсанаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор энэ хуулийн 45.4-т заасан худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний захиалгыг төсөл, арга хэмжээ бүрийн техникийн тодорхойлолт, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад шаардлагатай мэдээллийн хамт худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллагад хүргүүлнэ.

¹³ 29.4 Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана.

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

5	ХУД	33	20,638.30	19	17,194.40	7	446.5	4	2,725.80	3	271.6
6	ЧД	35	3,885.10	9	2,498.60	18	1,044.90	-	-	8	341.6
7	БНД	5	240.3	-	-	4	195.5	-	-	1	44.8
8	БХД	2	134.9	1	125	1	9.9	-	-	-	-
Нийт		167	36,964.70	82	29,660.10	59	3,073.10	6	2,750.20	20	1481.3

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 47 дугаар зүйлийн 47.4¹⁴-т заасны дагуу үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл буюу дүүргийн ЗДТГ-ын салбарын мэргэжилтнүүд, "ИТХ-аас томилсон 17 иргэнийг оролцуулсан байна.

ХАА-ны ил тод байдлыг хангах хүрээнд ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2¹⁵-т заасны дагуу гэрээ хийгдсэн 36,964.7 төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 167 ТАХ-г Төрийн Худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системээр зохион байгуулжээ.

БГД-ийн ХААА нь 3,853.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 19 ТАХ-ний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахдаа тендерийн баримт бичгийг баталсан байна. Энэ нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 45 дугаар зүйлийн 45.3¹⁶, Сангийн сайдын 2014 оны 212 дугаар тушаалын 3.2¹⁷ дахь заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна.

Аудитад 2021 онд ХАА зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 40,088.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 167 ТАХ-г 100.0% хамруулан шалгахад дараах зөрчлүүд илэрсэн. *Хавсралт 5, 6.* Тухайлбал:

БГД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ:

- "Орчны тохижилт (21 дүгээр хороо 278 дугаар цэцэрлэг орчим)" ажил. Төсөвт өртөг 165.5 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч "Веллко-Инк" ХХК. ТББ-т тусгасан баримт материалыг ирүүлээгүй байна. Үүнд: Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг, тайлан, ажлын талбайтай танилцсан тэмдэглэл, зураг төслийг боловсруулан, магадлалаар баталгаажуулан, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх баталгааг бичгээр гаргаж ирүүлээгүй.
- "Нийтийн зориулалттай орон сууцны орчны засвар /1, 3, 10 дугаар хороо/" ажил. Төсөвт өртөг 53.8 сая.төгрөг. Гүйцэтгэгч "Ээбо пропертийз" ХХК. 1.ТӨӨЗ 22.6 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулаагүй. Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг, тайланг ирүүлээгүй. 2021.10.30-ний өдийн тодорхойлолтоор 476,700 төгрөгийн өртөй, 9 дүгээр сарын нийгмийн НД-8 маягтыг ирүүлээгүй байна. Зураг төсөв боловсруулах гэрээнд хийгдэх ажил, үнийн дүнг тусгаагүй.

БНД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ:

- "Нийтийн эзэмшлийн явган замын хавтан, эко хавтан, блок үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж худалдан авах" ажил. Төсөвт өртөг 79.4 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч "Хэрлэнгийн боргио" ХХК. ТББ-ын 5, 6-р бүлэгт заасан гэрээний Ерөнхий болон Тусгай нөхцөл, маягт зэргийг зөвшөөрч байгаа талаарх мэдэгдлийг ирүүлээгүй.
- "Дүүргийн авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах" ажил Төсөвт өртөг 44.8 сая.төгрөг. Гүйцэтгэгч "Брос Проперти" ХХК. Зөвлөх хуулийн этгээдийн /2018, 2019/ аудитаар баталгаажуулаагүй тайлан ирүүлсэн. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн албан тушаалын өөрчлөлтийн тэмдэглэл, сүүлийн 3 жилийн нийгмийн даатгал төлсөн хэсгийн хуулбарыг ирүүлээгүй.

¹⁴ 47.4.Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон нутаг тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна.

¹⁵ 21.2.Захиалагч тендер шалгаруулалтын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тод, нээлттэй зарлах бөгөөд сонирхсон этгээдэд саадгүй олгоно.

¹⁶ 45.3.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээний хувьд тухайн шатны Засаг даргын Тамгын газар захиалагч байна.

¹⁷ 3.2 Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулан захиалагчаар батлуулж, баталгаажсан хувийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тараана.

СБД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ:

- “14 дүгээр хороо, Өнөр өрх өрхийн эрүүл мэндийн төв, дүүргийн Ахмадын хорооны цогцолбор байрны засварын ажил”. Төсөвт өртөг 61.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Хийц Тауэр” ХХК. НД-ын өргүй тухай тодорхойлолт ирүүлээгүй. Шалгарсан компанийн Ерөнхий инженер, ХАБЭА ажлыг 1 хүнээр хийлгэхээр томилсон. Шалгарсан компанийн түргэн хөрвөх хөрөнгийг тодорхойлох банкны тодорхойлолт шаардлага хангаагүй.
- “6-р хороо, 47-р байрны гадна фасад засвар” ажил. Төсөвт өртөг 96.5 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Тэнгэрийн модон багана ХХК. Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг болон ажлын талбайтай танилцсан тэмдэглэл ирүүлээгүй. Шаардагдсан жилийн НД-7, НД-8 дугаар маягтыг дутуу ирүүлсэн. Мэргэжилтэй ажилчдын үнэмлэхийн хуулбар болон иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг ирүүлээгүй. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, фото зургийг ирүүлээгүй. ТББ-ийн 5, 6 дугаар бүлэгт заасан гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг зөвшөөрч байгаа эсэх талаар мэдэгдэл ирүүлээгүй.

СХД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ:

- “Эрүүл мэндийн төвд автомашин худалдан авах” ажил. Төсөвт өртөг 61 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Дипирамид ХХК. Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтыг орлого ирүүлээгүй. Ижил төстэй ажил хийж байсан туршлагыг нотлох материал ирүүлээгүй. ТББ-т заасан 4.2.1 - 4.2.9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдэл болон 5, 6-р бүлэгт заасан гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл, маягт зэргийг зөвшөөрч байгаа талаар мэдэгдэл ирүүлээгүй. Нийлүүлэх барааны зураг болон танилцуулга ирүүлээгүй.
- “Гүний худаг барих /21 дүгээр хороо/” ажил. Төсөвт өртөг 47.7 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Грандхолдинг ХХК. Тендерийн урилгыг олон нийтэд зарлан мэдээлээгүй. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн тодорхойлолт ирүүлээгүй. Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтыг орлого ирүүлээгүй.

ХУД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ:

- “Гүний худаг байгуулах /9, 11, 12, 13, 14-р хороо/” ажил. Төсөвт өртөг 233.2 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Топ-дриллинг ХХК. Топ-дриллинг ХХК-д холбогдох ажил, ажил гүйцэтгэх үүрэгт 18.9 сая төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцож байсан шүүхийн тодорхойлолт ирүүлсэн нь шаардлага хангаагүй. Усны барилга байгууламжийн инженерээр ажиллах хүний албан тушаал жолооч, нярав байгаа нь шаардлагад нийцээгүй.
- “Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсийн байрны фасад, дээвэр засвар /6, 20-р хороо/” ажил. Төсөвт өртөг 217.7 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Улаан элс ХХК. Шалгарсан компанийн ХАБЭА ажилтны мэргэжлээрээ ажилласан байх жил нь ТББ-т заасан шалгуурыг хангаагүй. Бусад инженер, техникийн ажилтнуудын ажилласан жил нотлогдоогүй.

ЧД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ажил:

- “7, 8, 18 дугаар хороодын хөрсний ус зайлуулах, шүүрүүлэх байгууламжийн зураг төсөв” ажил. Төсөвт өртөг 27.1 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Силвер Эделвэйз ХХК. Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг, тайлан болон ажлын талбайтай танилцсан тэмдэглэл ирүүлээгүй. Ижил төстэй ажлын хүлээлгэж өгсөн улсын комиссын акт, захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлээгүй. ТББ-т заасан 4.2.1 - 4.2.9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдэл, гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл, маягт зэргийг зөвшөөрч байгаа талаарх мэдэгдэл зэргийг ирүүлээгүй. Гэрээний үнэ, хугацаанд багтаан ажлын даалгаврын нөхцөлийн дагуу чанарын өндөр түвшинд зураг төслийг боловсруулан, магадлалаар оруулж баталгаажуулан, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх тухай баталгааг бичгээр гаргаж ирүүлээгүй.
- “17 дугаар хороо авто замын зураг төсөв” ажил Төсөвт өртөг 64.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Классикроуд ХХК. ТББ-т тусгасан баримт материалыг ирүүлээгүй байна. Үүнд: Тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох асуудлаар тодорхойлолт авахад татгалзах зүйлгүй тухай, 4. 2. 1 - 4. 2. 9-д дурдсан

нөхцөл үүссэн эсэх тухай, гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл, маягт зэргийг зөвшөөрч байгаа тухай, тендерийн үнийн дүнг олон нийтэд мэдээлэхэд татгалзах зүйлгүй тухай мэдэгдлүүд болон, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт, харилцагч банкны тодорхойлолт зэргийг ирүүлээгүй.

Аудитад хамрагдсан 167 ТАХ-ний тендерийн баримт бичиг, гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн баримт, материалыг шалгуур үзүүлэлттэй тулган шалгахад 9,875.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий дээрх 48 ТАХ-нд шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 “Тендер нь энэ хуулийн 27.1-д заасан бүх нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан бол шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ” гэсэн заалтыг зөрчжээ.

Хүснэгт 13. Тендерийн баримт бичигт заасан нөхцөл хангаагүй гүйцэтгэгч шалгаруулсан

№	ХАА зохион байгуулсан	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	Шалгуур хангаагүй үзүүлэлтийн тоо	/сая.төг/
1	БГД-ийн ХААА	7	985.9	18	
2	БНД-ХААА	2	124.2	3	
3	СБД-ХААА	16	2,267.0	29	
4	СХД-ХААА	3	153.3	10	
5	ХУД-ХААА	5	4,971.2	7	
6	ЧД-ХААА	15	1,374.1	40	
	Нийт	48	9,875.7	107	

Дээрх 48 гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн материалыг шалгахад ерөнхий нөхцөлийг магадлах шалгуур 65, техникийн чадавх болон туршлагыг үнэлэх шалгуур 42, нийт 107 шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй байна.

Цаашид илэрсэн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн баримт материалыг үнэн зөвөөр үнэлэх, шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулдаг зөрчлийг таслан зогсоож, үнэлгээний хорооны гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлж, хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон ажиллах, зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

Дүгнэлт: ХАА-г зохион байгуулахдаа ил тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжоор хангасан байна. Гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан 38,264.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 167 ТАХ-ээс 9,875.7 сая төгрөгийн дүнтэй 48 ТАХ буюу 28.7 %- нь ТББ болон ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлагыг хангаагүй байна.

Б.1.4. Худалдан авах ажиллагааны тайланг үнэн зөв гаргаж, хугацаанд нь тайлагнасан уу?

2021 онд зохион байгуулсан ХАА-ны тайланг ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 49.5, Сангийн сайдын “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 102 дугаар тушаалаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”-д заасны дагуу нэгтгэж бүтэн жилийн тайланг дараа оны 01.15-ны өдрийн дотор төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ гэж заажээ.

Дүүргүүд цахим болон цаасан хэлбэрээр хагас жилийн тайланг 2021 оны 07 дугаар сарын 15, бүтэн жилийн тайланг 2022 оны 01 дүгээр сарын 15-ний дотор хугацаанд нь НХААГ болон Сангийн яаманд хүргүүлжээ.

ХУД, БГД-үүд тоон мэдээг дутуу болон зөрүүтэй илэрхийлсэн байна. Үүнд:

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

- ХУД-ХААА гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан 480.0 сая төгрөгийн өртөгтэй “Орчны тохижилт” ТАХ-г ХАА-ны жилийн эцсийн мэдээ тайланд тусгаагүй;
- БГД-ХААА нь 870.0 сая төгрөгийн өртөгтэй 3 ТАХ-ний батлагдсан төсөвт өртгийг 30-300 сая төгрөгийн зөрүүтэй тайлагнасан. Үүнд:
 - Орчны тохижилт /9 дүгээр хороо, 146 дугаар сургууль орчим/, төсөвт өртөг 170.0 сая төгрөг;
 - Орчны тохижилт /21 дүгээр хороо, 278 дугаар цэцэрлэг орчим/, төсөвт өртөг 500.0 сая төгрөг;
 - Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил, төсөвт өртөг 200.0 сая төгрөг.

Дүгнэлт: ТАХ-ний ХАА-ны тайланг хугацаанд нь цахим болон цаасан хэлбэрээр тайлагнасан ч зарим тоон мэдээг зөрүүтэй, дутуу илэрхийлсэн байна.

Б.2 Захиалагч гэрээний хэрэгжилтийг хугацаанд нь бүрэн хангуулж, хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн үү?

Дүүргүүдэд өмнөх оноос дамжин хийгдсэн болон 2021 онд шинээр эхэлсэн 78,558.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 250 ТАХ-нд дүүргүүдийн ЗДТГ болон “НХОГ” ОНӨААТҮГ, НАЗХГ, “Хүн төвтэй хот төлөвлөлтийн лаборатори” НҮТББ, СХД-ын Захиалагчийн алба зэрэг газрууд гэрээгээр захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлжээ.

Б.2.1. Гүйцэтгэгч хөрөнгө оруулалтын ТАХ-г зураг төсөв, техникийн тодорхойлолтын дагуу гэрээний хугацаанд үр дүнтэй гүйцэтгэсэн үү?

Дүүргүүдийн хэмжээнд 2021 онд 23,858.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 168 ТАХ хэрэгжиж дууссан, 10,865.67 төгрөгийн дүнтэй 27 ТАХ 50-95%-ийн гүйцэтгэлтэй, 29,619.3 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 10 ТАХ 20-50%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Харин 14,215.7 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 45 ТАХ тухайн онд хэрэгжиж эхлээгүй байна.

Хэрэгжиж эхлээгүй болон хэрэгжилт дутуу ТАХ-ны шалтгааныг тодруулахад дараах байдалтай байна. Тухайлбал:

- БГД-т “Түрээсийн орон сууцны барилгын ажил”, гэрээний дүн 5,268.2 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Хөх хайрхан трейд ХХК. 2020.07.08-нд эхэлсэн. 2021 онд 1,900.0 төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон. Үлдэгдэл санхүүжилт батлагдаагүйгээс барилгын ажил 37% -тай 2022 оны төсөвт санхүүжилт тусгагдаагүй.
- БЗД-т “Баянзүрх дүүргийн 1, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 25 дугаар хороодод явган зам, талбайн шинэчлэлийн ажил”, гэрээний дүн 226.1 сая төгрөг. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар зарим хороодын ажил хийгдсэн, ажлын давхцал үүссэн учир хийгдсэн ажлын хүрээнд санхүүжилт олгосон.
- СБД-т “7 дугаар хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний байр шинээр барих”, 592.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй. 2015 оны ажил, газрын маргаантай учир баригдаж эхлээгүй шүүхийн маргаантай.
- СХД-т “Хот тохижилтын тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, машин механизм”, гэрээний үнийн дүн 240.5 сая төгрөг. Шүүхийн маргаантай тул хэрэгжиж эхлээгүй.
- ХУД-т “6, 7 дугаар хорооны голын засмал замын гадаргын ус зайлуулах шугам татах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт”, гэрээний дүн 50.9 сая төгрөг. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ТАХ-тэй давхацсан тул гэрээ цуцалсан.
- ЧД-т “Иргэд хүүхэд залуучуудад, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал барих”, гэрээний үнийн дүн 1,496.7 сая төгрөг. Ажил эхлэх хугацаа 2018 он. Ажлын гүйцэтгэл 38% тай байхад 63%-н санхүүжилт олгосон. Гүйцэтгэгч “Баян-Могод” ХХК нь ажлыг дутуу хийсэн, захиалагчаас тус гүйцэтгэгчийг хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн.

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

Аудитад 2021 онд хэрэгжиж дууссан 23,858.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 168 ТАХ-ны төрөл бүрээс түүвэрлэн 20,078.8 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 145 ТАХ-г хамруулан газар дээр нь шалгаж тулган баталгаажуулалт хийхэд дараах зөрчлүүд илэрлээ. Үүнд:

БГД-ын “Хүн төвтэй хот төлөвлөлтийн лаборатори”, дүүргийн тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсээс хяналт тавьсан 2,491.2 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 17 ТАХ-г 100% хамруулан шалгахад 2 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн.

- “Баянгол шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ-ын хог тээврийн авто машин худалдан авах. Гэрээний үнийн дүн 749.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Хьюндай Моторс Монгол ХХК. 2021.08.20 өдөр 2 сарын хугацаанд хог тээврийн 3 автомашин нийлүүлэх гэрээ байгуулсан ч 1 машиныг нийлүүлээгүй. Гэрээг 2022.02.18 хүртэл дахин сунгасан. Гэвч дээрх компани нь гэрээний хугацаа дуусаж байхад буюу 2021.11.10-ны өдөр үйлдвэрлэгч рүү төлбөрөө шилжүүлж машиныг захиалгад оруулж 2022 оны 1 сард Монгол Улс руу ачуулсан.
- “Баянгол цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс”. Гэрээний үнийн дүн 170.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Хөх гүрэн ХХК. 2021.06.03-ны өдөр 2 сарын хугацаатай гэрээ байгуулсан. Хил гаальтай холбоотойгоор бараа материал ирээгүй шалтгаанаар ажлыг бүрэн дуусгаагүй. Сүүлийн гэрээ дүгнэсэн протокол 80%. Гэвч засварын ажлыг хангалтгүй хийсэн. Ашиглагч байгууллагаас удаа дараа гомдол гаргасан.

БНД-ын тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн хяналт тавьсан 317.0 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 13 ТАХ-г бүрэн хамруулахад 1 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн.

- “Соёлын ордонд дуу бичлэгийн студи байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах”. Гэрээний дүн: 19.4 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Крейссэн ХХК. Гэрээний хэрэгжилт 100% гэж үзэн 95%-н санхүүжилтийг олгосон. Суурилуулалтын ажлын хөлс 500,000 төгрөг ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан. Гэвч суурилуулалт хийгдээгүй, суурин компьютерын процессор хуучирч элэгдсэн, лац нь хөдөлсөн, холбогч утасны тоо хэмжээ дутсан.

СБД-ын тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн хяналт тавьсан 4,239.4 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 42 ТАХ-г түүвэрлэн үзэхэд 4 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн.

- “143 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлд шаардлагатай тавилга тоног төхөөрөмж худалдан авах” Багц 7. Гэрээний дүн: 40.3 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Хаан Кастл ХХК. Тавилга, эд хогшил нийлүүлэхдээ зах зээлийн үнээс 1.3-1.5 дахин өндөр үнэлгээтэйгээр нийлүүлэгдсэн байхад захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэхдээ харьцуулсан бодит үнийн тооцоог хийгээгүй.

Зураг 1. Хөргөгчийг худалдан авсан үнэ 9.9 сая төгрөг, зах зээлийн үнэ 7.7 сая төгрөг.

Зураг 2. Агаар цэвэршүүлэгч худалдан авсан үнэ 1.1 сая төгрөг, зах зээлийн үнэ 0.5 сая төгрөг.



- “12 дугаар хорооны цэцэрлэгийн бараа” Багц 1. Гэрээний дүн: 12.7 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Хаан Кастл ХХК, Багц 7. Гэрээний дүн 58.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Дөчисон

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

- “Чингэлтэй дүүргийн Прокурорын газарт суудлын автомашин”. Гэрээний дүн 39.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Модерн хас ХХК. Прокурорын газрын албан хэрэгцээнд суудлын автомашин нийлүүлэхдээ зах зээлийн үнээс 1.3-1.4 дахин өндөр үнэлгээтэйгээр нийлүүлэгдсэн байхад захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэхдээ харьцуулсан бодит үнийн тооцоог хийгээгүй.

Зураг 6. Приус 41 автомашин худалдан авсан үнэ 39.9 сая төгрөг, зах зээлийн үнэ 30.0 сая төгрөг.



НАЗХГ-аас захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ. Нийт 694.0 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 4 ТАХ-г шалгахад 1 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн.

“СБД-ийн 12-р хороо зам засварын ажил”, гэрээний үнийн дүн: 190.6 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Бумбат даваа ХХК. ажлын даалгаварт 1.8м явган замын чиглүүлэгч хавтанг тусгаж өгөөгүй байхад хяналт хэрэгжүүлсэн. Талбайн журнал болон холбогдох баримт материалууд байхгүй, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн нь тодорхойгүй.

Иймд илэрсэн зөрчлүүдийг шуурхай арилгаж, давтан гаргахгүй байх, холбогдох албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Дүгнэлт: Аудитын түүвэрт хамрагдсан 20,078.8 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 145 ТАХ-ээс 2,203.1 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 13 ТАХ буюу 9.0%-д нь захиалагчийн хяналтыг хангалтгүй, үр дүн муутай хэрэгжүүлсэн байна. Өнгөрсөн онтой харьцуулахад зөрчил багассан ч дахин давтагдаж байгаа нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд нөлөөлж байна.

Б.2.2. Эрх бүхий этгээд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн үү?

Захиалагчийн хяналтыг дүүргүүдийн ЗДТГ-ын тохижилт, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон “НХОГ” ОНӨААТҮГ, НАЗХГ, СХД-ийн Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ, “Хүн төвтэй хот төлөвлөлтийн лаборатори” НҮТББ зэрэг газрууд хэрэгжүүлжээ.

ЗГ-ын 2017 оны 170 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилга захиалагчийн дүрэм”-ийн 2.2²⁰, 2.5²¹-д заасны дагуу шаардлага хангасан эрх бүхий этгээдүүд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлдэг.

Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн дээрх этгээдүүд эрх бүхий эсэхийг дүрэм, чиг үүрэг, албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, холбогдох баримт бичиг зэрэгтэй тулган шалгасан. Үүнд:

²⁰ 2.2.Барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулагч захиалагчийн чиг үүрэг хэрэгжүүлэх этгээдийг байнгын ажиллагаатай, эсхүл тухайн барилга байгууламжийн барилгын ажил гүйцэтгэх хугацаагаар байгуулан ажиллуулах бөгөөд Барилгын тухай хуулийн 37.2-г заасан мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээр захиалагчийн чиг үүргийг төлөөлүүлэн хэрэгжүүлж болно.

²¹ Захиалагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хуулийн этгээд нь мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан, дадлага, туршлага, бүхий бүрэлдэхүүн байна.

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

- Дүүргүүдэд хэрэгжиж байгаа зарим ТАХ, үүний дотор авто зам, барилга, байгууламжийн хяналтыг мэргэжлийн чиг үүрэг бүхий НАЗХГ /дүрмийн 3.2²²/, "НХОГ" ОНӨААТҮГ /дүрмийн 4.3.1²³/, хэрэгжүүлж байна. Харин дийлэнх ТАХ-г дүүргүүдийн ЗДТГ-ын харьяа хэлтсүүдийн мэргэжилтнүүд хэрэгжүүлжээ.
- БГД-т 870.2 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 8 ТАХ-ний захиалагчийн хяналтыг "Хүн төвтэй хот төлөвлөлтийн лаборатори" НҮТББ ЗДТГ-тай гэрээ байгуулан хэрэгжүүлсэн. ЗГ-ын 2017 оны 170 дугаар тогтоолоор баталсан "Барилга захиалагчийн дүрэм"-ийн 2.2²⁴-т заасан мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий этгээдүүд байна гэж заасан. Гэтэл "Хүн төвтэй хот төлөвлөлтийн лаборатори" НҮТББ нь мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий, захиалагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хуулийн этгээд нь мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан, дадлага, туршлага, бүхий бүрэлдэхүүн байх гэдгийг хангасан талаарх нотлох баримт ирүүлээгүй;
- ХУД, ЧД, БГД, СБД, БНД-үүдэд тохижилт, ногоон байгууламж, засвар үйлчилгээ, явган замын ажлуудад дүүргүүдийн тохижилт, төлөвлөлтийн хэлтсүүдийн мэргэжилтнүүд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн;

Дүгнэлт: Зарим дүүрэгт Барилга захиалагчийн дүрэмд заасан шаардлага хангаагүй этгээдүүд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн байна.

Б.2.3. ТАХ-ний хэрэгжилтэд тавих захиалагчийн болон зохиогчийн үе шатны хяналтыг хугацаанд нь бүрэн хэрэгжүүлсэн үү?

ЗГ-ын 2017 оны 170 дугаар тушаалаар батлагдсан "Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм"-ийн 3.9²⁵-д заасны дагуу захиалагч нь үе шатны ажилд хяналт хэрэгжүүлэхдээ холбогдох ил далд ажлын акт, холбогдох баримт материалыг, графикт хугацаа, гэрээний дагуу хянаж баталгаажуулсан эсэхийг шалгасан.

Захиалагчаас ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулахдаа ил далд ажлын актууд, үе шатны ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэлүүд, холбогдох бусад баримт бичгийг үндэслэж байна. ТАХ-ний хүрээнд давхардсан тоогоор туршилт тохируулга хийсэн болон ил далд ажлын 182 төрлийн 220 актыг холбогдох албан тушаалтнууд /захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгчийн төлөөлөл, инженерүүд/ баталгаажуулжээ.

Хүснэгт 14. Гүйцэтгэлийн шатанд баталгаажуулсан актууд

Туршилт тохируулга хийсэн акт		Далд ажлын актууд		Ил ажлын актууд	
Төрөл	Тоо	Төрөл	Тоо	Төрөл	Тоо
37	49	48	67	97	104

Дээрх байдлаар ажил гүйцэтгэх явцад үе шатны ажлын технологийн дарааллын дагуу холбогдох баримт бичиг, барилгын ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө, график, санхүүжилт зэргийг тухай бүр хянан баталгаажуулдаг байна.

²² 3.2. нийслэлийн авто замын салбарт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хүрээнд авто зам, замын байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх, урсгал засвар, ашиглалт, арчлан хамгаалалтын ажлыг зохион байгуулж, захиалагчийн болон лабораторийн хяналт тавих, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх;

²³ 4.3.1-т үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь улс, нийслэлийн төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн хөрөнгөөр барилга байгууламж шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр хяналт тавих

²⁴ 2.2.Барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулагч захиалагчийн чиг үүрэг хэрэгжүүлэх этгээдийг байнгын ажиллагаатай, эсхүл тухайн барилга байгууламжийн барилгын ажил гүйцэтгэх хугацаагаар байгуулан ажиллуулах бөгөөд Барилгын тухай хуулийн 37.2-т заасан мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээр захиалагчийн чиг үүргийг төлөөлүүлэн хэрэгжүүлж болно.

²⁵ 3.9.Захиалагч үе шатны ажилд техникийн хяналт тавих, гүйцэтгэлийн тэмдэглэл, ил далд ажлын болон тоног төхөөрөмжийн угсралт, туршилт, тохируулга хийсэн акт, санхүүжилтийн тооцоо, холбогдох бусад баримт бичгийг барилгын ажил гүйцэтгэх график, гэрээний дагуу барилгын үйл ажиллагаанд оролцогчтой хамтран хянаж, баталгаажуулахаас гадна техникийн хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий этгээдтэй хамтарсан үзлэг шалгалтыг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тухай бүр хийсэн байна.

Дүгнэлт: Барилга байгууламж, авто зам, засварын үе шатны ажлын ил далд актууд болон туршлага тохируулга хийсэн актыг хянан баталгаажуулсан байна.

Б.2.4. Захиалагч, зохиогч мэргэжлийн байгууллагын хяналтаар илэрсэн зөрчлийг тухай бүрд нь арилгах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн үү?

Аудитаар 2021 онд хэрэгжүүлсэн ТАХ-г хэрэгжүүлэх явцад захиалагч, зураг төсөв зохиогч, холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд хяналт хэрхэн тавьсан, гүйцэтгэгч илэрсэн зөрчил дутагдлыг хугацаанд биелүүлсэн эсэхийг талбайн журнал болон холбогдох бусад баримт материалын хүрээнд үзлээ.

Барилга байгууламжийн, зам талбайн журналд тэмдэглэгдсэнээр ТАХ-ний хэрэгжилтийн явцад давхардсан тоогоор НХОГ, НАЗХГ-ийн хяналтын инженерүүдээс 94 удаагийн, зураг төсөв зохиогч нараас 57 нийт 151 удаагийн үүрэг даалгавар өгчээ. Үүрэг даалгаврын агуулгаас харахад хөдөлмөр хамгааллыг сахиж ажиллах, үе шатны ажлыг технологийн дагуу хугацаанд нь гүйцэтгэх, дутуу болон чанаргүй хийгдсэн ажлыг дахин хийх, үе шатны ажлыг гүйцэтгэж дуусахад актуудыг холбогдох албан тушаалтнуудаар заавал баталгаажуулж байх, сорьц дээж авч лабораторид туршилт хийлгүүлэх зэрэгт чиглэгдсэн байна.

Гүйцэтгэгчдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлснээр ил далд ажлын актыг цаг тухай бүр захиалагч, зохиогч нараар баталгаажуулсан, ажлын гүйцэтгэл, ил болон далд ажлуудыг фото зургаар баталгаажуулж хэвшсэн байна. Мөн графикт ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгэх, гэрээнд заасан хугацаанд багтаан дуусах зэрэгт ахиц гарсан байна.

Дүгнэлт: Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-ны хяналтаар илэрсэн зөрчлийг тухай бүрд гүйцэтгэгчээр нь арилгуулах арга хэмжээг авч, тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.

Б.3 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт үр дүнтэй байна уу?

ДИТХ-аас баталсан тогтоолд дүүргүүдийн хэмжээнд он дамжих болон шинээр хэрэгжих 235 ТАХ-нд 2021 онд нийт 31,062.1 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 33,692.5 сая төгрөг олгосон байна. 2021 онд хэрэгжиж дууссан 141 ТАХ-нээс 18,980.1 сая төгрөгийн өртөг бүхий 126 ТАХ-г хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэсэн байна.

Б.3.1. Төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг бодит гүйцэтгэлд үндэслэн, хугацаанд нь бүрэн олгосон уу?

Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгөөр шинэ болон шилжих 235 ТАХ-нд тайлант онд 60,882.5 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 175 гүйцэтгэгчид 33,692.5 сая төгрөг буюу 55.3%-ийн санхүүжилт олгожээ.

Харин он дамжин санхүүжих 83 ТАХ-нд тухайн онд санхүүжих 29,820.5 сая төгрөгийг олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 12,007.7 сая төгрөг буюу 40.3%-ийн санхүүжилт олгожээ.

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

Хүснэгт 15. ТАХ-ний санхүүжилтийн судалгаа

№	Дүүргийн дүн	Өмнөх оноос хэрэгжсэн				2021 онд шинээр хэрэгжсэн				Нийт				/сая.төг/
		Санхүүжих		Санхүүжсэн		Санхүүжих		Санхүүжсэн		Санхүүжих		Санхүүжсэн		
		Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	
1	БГД	6	333.7	4	269.1	13	1,978.1	12	1,387.4	19	2,311.8	16	1,656.5	
2	БЗД	7	388.3	5	208.2	1	600.0	1	583.1	8	988.3	6	791.3	
3	БНД	1	50.0	1	44.8	21	547.1	13	300.7	22	597.1	14	345.5	
4	БХД					6	162.1	6	153.5	6	162.1	6	153.5	
5	СБД	34	19,873.0	28	5,672.3	44	3,273.5	38	2,679.5	78	23,146.5	66	8,351.8	
6	СХД	10	815.7	8	461.9	4	2,398.0	3	1,333.4	14	3,213.7	11	1,795.3	
7	ХУД	15	6,590.3	11	5,143.4	25	10,905.9	19	7,743.9	40	17,496.2	30	12,887.3	
8	ЧД	10	1,769.5	5	208.0	38	11,197.4	21	7,503.3	48	12,966.9	26	7,711.3	
	Нийт	83	29,820.5	62	12,007.7	152	31,062.1	113	21,684.8	235	60,882.6	175	33,692.5	

Нийт олгосон 33,692.5 сая төгрөгийн санхүүжилтээс 212.1 сая төгрөгийг дүүргүүд техник хяналтын зардал болон зураг төсөв, магадалшгүй ажил, зохиогчийн хяналтын зардалд зарцуулсан.

Аудитаар 8 дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс санхүүжилт олгосон дансны хуулгыг гэрээний хэрэгжилт болон холбогдох баримтуудтай /гэрээ дүгнэсэн протокол, ажлын гүйцэтгэл, ажил хүлээлцсэн актууд/-тай тулган шалгахад ЧД, СХД, СБД-т санхүүжилт олгохдоо бодит ажлын гүйцэтгэлийг үндэслээгүй, өөр эх үүсвэрийн ТАХ-г санхүүжүүлсэн зэрэг зөрчил илэрсэн. Тухайлбал:

- “ЧД-ийн 13-р хороо 56-р цэцэрлэг хэсэгчилсэн засвар”. Гэрээний үнийн дүн 14,3 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Нью Баян баяр терма ХХК. Шууд гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажлыг эхлээгүй байхад ажил 95%-тай явж байгаа тухай хурлын протокол үйлдэн санхүүжилтийг бүрэн олгуулсан.
- СХД-ийн ОНХС-аас санхүүжих 31,0 сая төгрөгийн 4 ТАХ-г Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсвөөс санхүүжүүлсэн.
- СБД-н “2-р хороо 2-р хороолол ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний байр барих нэмэлт санхүүжилт”. Ажлын гүйцэтгэлээр 58%-ийн санхүүжилт 222.7 сая төгрөг олгогдох байсан ч, 224.0 сая төрөг буюу 1,3 сая төгрөгийг илүү олгосон.

Хэрэгжиж дууссан ТАХ-ний барьцаанд 900.4 сая төгрөгийг төрийн сангийн барьцаа хөрөнгийн дансанд төвлөрүүлж, гэрээний үүргээ зөрчсөн 19 гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацаа хэтрүүлсэн алдангид 32.0 сая төгрөг суутган тооцож дүүргийн төрийн сангийн дансанд байршуулжээ.

Хүснэгт 16. 2021 онд хэрэгжсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт барьцаа, алданги

Дүүргүүдийн нэр	Батлагдсан төсөвт өртөг		Олгогдсон санхүүжилт		Барьцаанд		Алданги		/сая.төг/
	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	
БГД	19	8,694.6	16	1,656.5	4	23.9	1	1.4	
БЗД	8	1,097.7	6	791.2	5	12.1	1	1.0	
БНД	22	597.1	14	345.5	6	11.5	0	-	
БХД	6	162.1	6	153.5	6	8.1	0	-	
СБД	78	25,923.6	58	12,589.2	46	250.2	2	10.2	
СХД	14	4,818.4	11	1,795.3	8	29.5	3	2.0	
ХУД	44	30,062.2	33	13,518.6	19	312.3	2	3.6	
ЧД	60	15,082.6	34	7,945.9	33	252.9	10	13.8	
Нийт	251	86,438.3	178	38,795.8	127	900.5	19	32.0	

Зөрчил илэрсэн дээрх дүүргүүдийн холбогдох албан тушаалтнуудад албан шаардлага хүргүүлэх, зөрчлийг арилгуулах, хариуцлага тооцох.

Дүгнэлт: Зарим дүүргүүдэд ТАХ-ний санхүүжилтийг бодит гүйцэтгэлд үндэслээгүй олгосон байна.

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

Б.3.2. Ашиглалтад орсон барилга байгууламж, хүлээн авсан тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгслийг бүртгэлд тусгаж бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглаж байна уу?

2021 онд 23,858.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 168 ТАХ бүрэн хэрэгжиж дууссан. Аудитад хамрагдсан 8 дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж дууссан бүртгэлд тусгах шаардлагатай 141 ажлыг хүлээн авч, бүртгэлд тусгасан эсэхийг шалгахад 127 ажил буюу 90.1%-г бүртгэлд тусгаж 14 ажил буюу 9.9% нь бүртгэлд тусгаадаагүй байна. Энэ нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1²⁶-дэх хэсэгт заасныг зөрчжээ.

Хүснэгт 17. Хөрөнгө бүртгэлийн судалгаа

№	Бүрэн хэрэгжиж дууссан ТАХ-ний тоо				Бүртгэлд тусгаагдах						/сая.төг/
	Дүүргүүдийн нэр	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	Гэрээний үнийн дүн	Шаардлагатай		Тусгасан		Тусгаагүй		
					ТАХ-ний тоо	Гэрээний үнийн дүн	ТАХ-ний тоо	Гэрээний үнийн дүн	ТАХ-ний тоо	Гэрээний үнийн дүн	
1	БГД	8	940.0	916.1	4	477.5	3	300.6	1	176.9	
2	БЗД	6	841.8	836.8	5	241.8	5	241.8	0	-	
3	БНД	14	367.2	361.8	7	247.3	7	247.3	0	-	
4	БХД	6	162.1	161.8	6	161.6	6	161.6	0	-	
5	СБД	66	8,378.6	8,374.8	57	8,182.2	49	7,240.9	8	941.3	
6	СХД	10	754.5	731.7	10	731.8	10	731.8	0	-	
7	ХУД	23	8,730.2	8,499.3	22	8,493.3	21	8,237.3	1	256.0	
8	ЧД	35	4,453.4	3,975.9	30	3,743.4	26	2,722.7	4	1,020.7	
	Нийт	168	24,627.8	23,858.2	141	22,278.9	127	19,884.0	14	2,394.9	

Бүртгэсэн хөрөнгийг төрлөөр ангилбал дүүргийн өмчид 12,587.3 сая төгрөгийн өртөг бүхий 60, ашиглагч байгууллагуудад 7,296.7 сая төгрөгийн өртөг бүхий 67 ТАХ бүртгэж, хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон хөрөнгийг ашиглаж байна.

Дүгнэлт: 2021 онд хэрэгжиж дууссан 141 ажлаас 127 бүртгэлд тусгажээ.

Б.4 ӨМНӨХ АУДИТААР ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГАСАН УУ?

2020 оны хөрөнгө оруулалтын аудитаар дүүргүүдэд төлөвлөлт, ХАА, захиалагчийн хяналттай холбоотой 5 зөвлөмж, БЗД, БНД, ХУД, СХД, ЧД-үүдэд ХАА-нд 5,270.0 сая төгрөгийн 5, СБД, ЧД-т санхүүжилт илүү шилжүүлсэн 6.2 сая төгрөгийн зөрчил арилгах, нийт 5 албан шаардлагыг тус тус хүргүүлсэн.

Албан шаардлага: Дээрх дүүргүүд нь албан шаардлагын биелэлтийг ирүүлж, хэрэгжүүлж ажилласан.

Хүснэгт 18. Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагын биелэлт

								/сая.төг/
№	Дүүргийн нэр	Зөвлөмж		Албан шаардлага				
		Өгсөн тоо	Биелсэн тоо	Өгсөн тоо	Дүн	Биелсэн тоо	Дүн	
1	БЗД	5	5	1	1,504.1	1	1,504.1	
2	СХД	5	5	1	764.0	1	764.0	
3	ХУД	5	5	1	1,398.9	1	1,398.9	
4	ЧД	5	5	1	1,351.8	1	1,351.8	
5	БНД	5	5	1	255.0	1	255.0	

²⁶ 9.1. “Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хөрөнгө, өр төлбөрөө нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэлж дансанд тусгана.”

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

6	СБД	5	5	1	2.4	1	2.4
	нийт	5	5	6	3,877.3	6	3,877.3

Зөвлөмж: Биелэлтийг дүүргүүдээс ирүүлсэн ч, ХАА зохион байгуулах явцад ТББ болон ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлагыг хангаагүй гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан, захиалагчийн хяналтыг дутуу хэрэгжүүлсэн, гэрээний биелэлтийг бүрэн хангуулаагүй зэрэг зөрчлүүд дахин давтагдаж гарсан.

Аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагыг хэрэгжүүлж ажилласан ч зөрчил дахин давтагдан гарч байгаа нь эрх бүхий албан тушаалтны удирдлага, ажлын уялдаа холбоогүй байдал, залгамж чанар алдагдсантай холбоотой байна.

Иймд зөвлөмжийг бүрэн хэрэгжүүлээгүй холбогдох албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулах албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлээ.

Дүгнэлт: Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагыг хэрэгжүүлсэн хэдий ч зөрчил дахин давтагдаж байна.

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

Аудитаар илрүүлсэн зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтүүдийг хийж байна. Үүнд:

1. Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”, “Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Дүүргүүдийн ЗД-ын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” зэрэгт тусгагдаагүй, зураг төсөвгүй ТАХ төлөвлөж батлуулсан.
2. Төлөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ажлыг төлөвлөснөөс гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад хугацаа хойшлогдох, ажил гүйцэтгэх явцад хүндрэл бэрхшээл үүсэх, төлөвлөсөн ажил хэрэгжихгүйд хүрэх зэрэг үр дагаврыг бий болгосон.
3. ХАА зохион байгуулах явцад илэрсэн зөрчил нь ХАА-ны өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг алдагдуулж байна.
4. Захиалагчийн хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, ажлыг дутуу болон чанаргүй гүйцэтгүүлсэн, чанарын шаардлага хангаагүй, зах зээлийн үнээс хэт өндөр хөрөнгө нийлүүлсэн, зарим техник тоног төхөөрөмж нь ашиглалтын шаардлага хангалтгүй.
5. ТАХ-ний санхүүжилтийг гүйцэтгэлд үндэслэн олгож байгаа боловч тухай ажил үйлчилгээ нь чанарын болоод хуулийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд анхаарал хандуулахгүй, хугацаа хэтэрсэн гүйцэтгэл дээр алдангийг үнэн бодитоор тооцохгүй байгаа зэрэг нь санхүүгийн сахилга бат сул байгааг харуулж байна.
6. Төлөвлөж, баталсан нийт 275 ТАХ-ний 60.7%-ийг хэрэгжүүлсэн ч шинээр хэрэгжүүлэх 214 ТАХ-ээс 37.4% нь төлөвлөлттэй холбоотой, гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан 167 ТАХ-ээс 28.7% нь шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч шалгаруулсан, захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн түүвэрт хамрагдсан 145 ТАХ-с 9.0% нь захиалагчийн хяналттай холбоотой аудитын явцад арилгах боломжгүй зөрчил тус тус илэрсэн.
7. ТАХ-ний төлөвлөлт, худалдан авалт, гүйцэтгэлтэй холбоотой зөрчил жил бүр давтагдаж арилахгүй байгаа нь үнэлгээний хороо, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн байгууллага, албан тушаалтан, ашиглалтад хүлээн авах комисс, хяналт тавьж буй ИТХ, ЗД, төрийн албан тушаалтнууд хууль тогтоомж дүрэм журмыг мөрдөхгүй хариуцсан ажилдаа хайнга, хариуцлагагүй ханддагтай холбоотой байна.

АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ

Аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:

Дүүргүүдийн ИТХ-д:

1. Хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу ТАХ-ний төлөвлөлтийг хийж, батлах;
2. Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4, 29.5 дах заалтын шаардлага хангасан ТАХ-г төсөл нэг бүрийг бүрэн хэмжээгээр батлах;
3. Хөрөнгө оруулалтын ТАХ-нд хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх.

Дүүргийн Засаг дарга болон худалдан авах ажиллагааны албаны дарга нарт:

1. Хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу ТАХ-ний төлөвлөлтийг батлуулах;
2. ХАА-ны ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтлан бараа болон ажлын онцлогт тохирсон шалгуур үзүүлэлтүүдийг ТББ-т тусгах;
3. Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн баримт материалыг хууль тогтоомжийн хүрээнд үнэлж, шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулдаг зөрчлийг таслан зогсоож, үнэлгээний хорооны гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлж, хууль тогтоомжийг мөрдлөгө болгох;
4. Захиалагчийн хяналтыг хангалтгүй, үр дүн муутай хэрэгжүүлсэн нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүн, үр өгөөжид муугаар нөлөөлж байгааг анхаарч захиалагчийн хяналтыг эрх бүхий этгээдээр гүйцэтгүүлэх;
5. ТАХ-г чанарын хувьд ашиглалтын шаардлага хангахуйц түвшинд гүйцэтгүүлэх, ажлын тоо хэмжээ дутуу болон чанаргүй хийсэн ажлуудыг гүйцэтгэгчдээр дахин хийлгүүлэх;
6. ТАХ-ний төлөвлөлт, худалдан авалт, гүйцэтгэлтэй холбоотой зөрчил жил бүр давтагдаж арилахгүй байгаад анхаарал хандуулж төлөвлөлт, үнэлгээний хороо, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн, байгууллага, албан тушаалтан, ашиглалтад хүлээн авах комисс, төрийн албан хаагчдын ажлын хариуцлагыг эрс сайжруулж, албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцож, цаашид давтан гаргахгүй байж зөрчлийг таслан зогсоох.
7. Төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явц, үр дүнд тавих хяналт, шат шатны хариуцлагыг сайжруулах;

Холбогдох байгууллагын санал



НИЙСЛЭЛИЙН
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Замчдын гудамж 3, 4 дүгээр хороо,
Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, 16052
Утас: (976) 70120320, Факс: (976) 70123132
Цахим шуудан: info@bgd.mn
Цахим хуудас: www.bgd.mn

2022.04.28 № 03/744
танай _____ -ны № _____ -г

Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнгийн дүгнэлтийн төсөлд саналгүй болно.

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын Газар
Удирдлага
Тамгын Газрын Дарга
Бадарч Нарангэрэл
2022.04.28 09:47



НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
13 дугаар хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-57, 13330
Утас/факс: (976-51) 29-03-59
Вэбсайт: www.bzd.ub.gov.mn

2022.04.25 № 03/841
танай _____ -ны № _____ -г

Нийслэл дэх төрийн аудитын
Газрын Дарга ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
М.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ ТАНАА

Баянзүрх дүүрэгт хэрэгжүүлсэн "Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцлаа. Аудитын дүгнэлтэй холбоотой санал байхгүй болно. Цаашид тайлангийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллана.

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын Газар
Удирдлага
Тамгын Газрын Дарга
Ичимсоров Баттөгс
2022.04.25 18:55



НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА

Нансагдорангийн талбай, Нарал хороолол,
1 дүгээр хороо, Багануур дүүрэг,
Улаанбаатар хот, 12090,
Утас/Факс: (976) 7021 0017, 7021 0330
Цахим хаяг: www.bnd.ub.gov.mn

2022.04.25 № 01/47
танай 2022.04.20 -ны № 870 -г

Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийгдсэн гүйцэтгэлийн аудитаар илэрсэн зөрчлийг дахин гаргахгүй байхад анхаарч ажиллах болно.

Нийслэлийн Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын Газар
Удирдлага
Засаг дарга
Сумъяа Даваасүрэн
2022.04.25 18:32



СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР


14190 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
7 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол, Денсериин гудамж-11
Утас: (976) 70100 0100, 700 70111
http://www.sbd.ub.gov.mn Email: info@ub.gov.mn

2022.04.25 № 3/672
танай _____ -ны № _____ -г

Нийслэл дэх төрийн
АУДИТЫН ГАЗАРТ

"Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн хэрэгжилт, үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын (НАГ-2022/16-11-ШТА-ГА) тайлантай танилцаад манай дүүрэгтэй холбоотой зарим асуудлуудад хавсралтаар хариу хүргүүлж байна.

Хавсралт 2-хуудастай.

ДАРГА  Н.ЭНХБОЛД

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн



**НИЙСЛЭЛИЙН
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**


Өөрийн байр, Баянголлын гудамж 1, 27 дугаар хороо,
Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот, 18082
Утас: (978) 7017 0109
Цахим хуудас: www.shd.mn

2022.04.25 № 03/815
талай 2022.04.20 -ны № 870 -т

Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт

Дүүргийн Орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэлд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлантай танилцлаа.

Цаашид тайланд тусгагдсан зөрчил, дутагдлыг давтан гаргахгүй байхад анхаарч ажиллах болно.



Нийслэлийн сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газар
Удирдлага
Тамгын Газрын Дарга
Долгор Төмөрбаатар
2022.04.25 16:09



**НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**


Иргэлзд үйлчлэх тас байр, Чингисийн өргөн чөлөө,
20 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, 17042
Утас: 7777 1965
Цахим шуудас: info@khanuul.mn
Цахим хуудас: www.khanuul.mn

2022.04.26 № 05/667
талай -ны № -т

Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийгдсэн гүйцэтгэлийн тайлантай танилцсан.

Тайлангийн үр дүнтэй санал нийлж хүлээн зөвшөөрч байна. Цаашид алдаа зөрчлийг дахин гаргуулахгүй байхад анхааран ажиллах болно.



Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Удирдлага
Тамгын Газрын Дарга
Санжмятав Энхбаяр
2022.04.27 09:37



**НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**


Нийслэлийн засаг захиргааны III байр,
Ж.Самбуугийн гудамж-10, 4 дүгээр хороо,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 16170
Утас: (978) 7777 1962, Факс: (978-11) 51 02 04
Цахим шуудас: info@chingeltai.gov.mn
Цахим хуудас: www.chingeltai.gov.mn

2022.04.26 № 3-950
талай -ны № -т

Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт

Нийслэл дэх төрийн аудитын газраас ирүүлсэн "Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнг" гүйцэтгэлийн аудитын НТАГ-2022/16-11-ШТА-ГА тайлангийн төсөлтэй танилцаж хавсралтаар тайлбар, саналыг хүргүүлж байна.

Хавсралт 12 хуудастай.



Нийслэлийн Чингэлтэй Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын Газар
Удирдлага
Дарга
Пүрэвжав Баянбаатар
2022.04.26 16:18

Саналд өгсөн тайлбар

БГД, БЗД БНД, СХД, ХУД-ийн ЗД, ЗДТГ-аас тайлангийн төсөлд тусгуулах саналгүй, аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахаа илэрхийлсэн.

СБД, ЧД-ийн ЗДТГ-аас албан бичгээр 21 санал ирүүлсэн. Үүнээс 6 саналыг хүлээн авч тайланд холбогдох өөрчлөлтийг хийсэн.

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

Хавсралт 1.

Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгаагүй ТАХ

/сая.төг/

№	Дүүргийн нэр	ЗДМХ, ХАХТ-т тусгагдаагүй		Хугацаа	
		ТАХ-ний нэр	Төсөвт өртөг	Эхлэх	Дуусах
1	БГД	Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн барилгын засварын ажил	170.0	2021	2021
2		Дүүргийн онцгой комисс, онцгой байдлын албаны хэрэгцээнд шаардлагатай авто машин худалдаж авах	100.0	2021	2021
3		Дүүргийн Тамгын газрын Иргэний танхимыг тохижуулах	70.7	2021	2021
4	СХД	Дүүргийн Тамгын газрын Иргэний танхимд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах	56.6	2021	2021
5		Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсийн байрны фасад, дээвэр засвар	220.0	2021	2021
6	ХУД	Төрийн байгууллагын хэрэгцээнд үйлчилгээний авто машин худалдан авах	90.0	2021	2021
7		Халуун усны барилгыг цагдаагийн хэсэг болгон засварлах	240.0	2021	2021
8	ЧД	Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэст архивын тоног төхөөрөмж, цахим сургалтын камер	40.0	2021	2021
9		Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар шаардлагатай тоног төхөөрөмж	27.2	2021	2021
10		Чингэлтэй дүүрэг дэх Газар зохион байгуулалтын албанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	40.0	2021	2021
11		Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж /тусгай зориулалтын техник, хэрэгсэл/	129.0	2021	2021
12		Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж	50.0	2021	2021
13		Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж	26.0	2021	2021
14		Чингэлтэй дүүргийн Онцгой комисст автомашин	68.0	2021	2021
15		Цэргийн штабд автомашин	68.0	2021	2021
16		Чингэлтэй дүүргийн Прокурорын газарт суудлын автомашин	40.0	2021	2021
17		Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст автомашин	120.0	2021	2021
18		Чингэлтэй дүүрэг дэх Газар зохион байгуулалтын албанд журмын хашаа барих /7 хороо/	58.9	2021	2021
19		Засаг даргын Тамгын газрын фасад засвар	400.0	2021	2021
20		Засаг даргын Тамгын газрын нэг цэгийн үйлчилгээний засварын ажил	300.0	2021	2021
21	Авто баазын барилга, тохижилтын ажил	1500.0	2021	2021	
22	БХД	ЗДТГ-ын албан хэрэгцээнд дунд оврын микроавтобус худалдан авах	125	2021	2021
23		Худалдан авах ажиллагааны албанд компьютер, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	10.4	2021	2021
24		Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст компьютер, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	9.1	2021	2021
25		Дүүргийн төрөлжсөн архивт компьютер, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	3.4	2021	2021
Нийт			3962.3	-	

Хавсралт 2

Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл-д тусгаагүй ТАХ

/сая.төг/

№	Дүүргийн нэр	Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгаадаагүй		Хугацаа	
		ТАХ-ний нэр	Төсөвт өртөг	Эхлэх	Дуусах
1	БЗД	Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, газар ашиглалт болон орчны бохирдолд судалгаа хийх ажил	600.0	2021	2021
2		Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд авто машин худалдан авах	225.0	2021	2021
3		Баянзүрх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанд суудлын авто машин худалдан авах	70.0	2021	2021
4		Дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх зураг төсвийн ажил	150.0	2021	2021
5		Баянзүрх дүүргийн Хүүхэд хамгааллын байр худалдан авах	3,000.0	2021	2021
6	БГД	Усан спорт сургалтын төвийн засвар (7 дугаар хороо)	9.0	2021	2021
7		Баянгол Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ-ын хог тээврийн авто машин худалдан авах ажил	750.0	2021	2021
8		Хүүхдийн зуслангийн гадна талбайн тохижилтын ажил	154.0	2021	2021
9		Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн барилгын засварын ажил	170.0	2021	2021

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

10		Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороодын тохижилт	100.0	2021	2021
11		1-9 дүгээр хороонд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын бэлтгэл ажилд шаардагдах зардал	100.0	2021	2021
12		12-15, 17-20, 24, 25 дугаар хороонд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын бэлтгэл ажилд шаардагдах зардал	100.0	2021	2021
13		Хог тээврийн тусгай зориулалтын авто машин	1,500.0	2021	2021
14		25-н хороо, иргэдэд үйлчлэх төв, дэргэдэх байгууллагуудад тоног төхөөрөмж авах	500.0	2021	2021
15		"Баянгол Агропарк" ОНӨТҮГ-т сургалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах	189.9	2021	2021
16		Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлын зураг, төсөв (Баянгол Агропарк ОНӨТҮГ)	120.0	2021	2021
17		Дүүргийн Онцгой комисс, онцгой байдлын албаны хэрэгцээнд шаардлагатай авто машин худалдан авах	100.0	2021	2021
18		Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	75.0	2021	2021
19	СХД	Амралт цогцолборын газрын барилга	250.0	2021	2021
20		Амралт цогцолборын газарт амралтын байр барих /21-р хороо/	110.0	2021	2021
21	СБД	2 дугаар хороо, 2 дугаар хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний байр шинээр барих нэмэлт санхүүжилт	384.0	2021	2021
22		14 дүгээр хороо, 51 дүгээр цэцэрлэгийн дотор засвар болон галын шатны засвар	158.9	2021	2021
23		Зураг төсөв боловсруулах	394.3	2021	2021
24		13 дугаар хороо 150 дугаар цэцэрлэгийн суурийг хүчитгэх	240.0	2021	2021
25	ХУД	Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсийн байрны фасад, дэвээр засвар /6, 20-р хороо/	220.0	2021	2021
26		Төрийн байгууллагуудын хэрэгцээнд үйлчилгээний авто машин худалдан авах	90.0	2021	2021
27		Зураг төсөв	200.0	2021	2021
Нийт			9,960.2	-	-

Хавсралт 3.

Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ

/сая.төг/

№	Дүүргийн нэр	Хугацаа		Ангилал	Зураг төсөв хугацаандаа батлуулаагүй болон зураггүй	
		Эхлэх	Дуусах		ТАХ-ний нэр	Төсөвт өртөг
1	БГД	2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засварын ажил (1, 4, 13, 14 дүгээр хороо)	181
2		2021	2021	Тохижилт	Орчны тохижилт бүхий хог хаягдал ангилан ялгах цэг байгуулах (Нийтийн эзэмшлийн зам талбай)	20
3		2021	2021	Тохижилт	Бичил тохижилтын ажил (Үүсмэл хогийн цэг) 9, 21 дүгээр хороо	20
4		2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны орчны засвар (1, 3, 10 дугаар хороо)	54
5		2021	2021	Тохижилт	Хүүхдийн зуслангийн гадна талбайн тохижилтын ажил	154
6		2021	2021	Тохижилт	Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороодын тохижилт	100
7		2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар	500
8		2021	2021	Гэрэлтүүлэг	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил	665
9		2021	2021	Тохижилт	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил	300
10		2021	2021	Тохижилт	Орчны тохижилт (9 дүгээр хороо, 146 дугаар сургууль орчим)	200
11		2021	2021	Тохижилт	Орчны тохижилт (21 дүгээр хороо, 278 дугаар цэцэрлэг орчим)	200
12		2021	2021	Тохижилт	Авто зогсоол байгуулах (Баянгол Агропарк ОНӨТҮГ)	750
13	СБД	2021	2021	Барилга	13 дугаар хороо 150 дугаар цэцэрлэгийн суурийг хүчитгэх	240
14	ХУД	2021	2021	Барилга	Цэцэрлэгийн барилга /200 ор/ 15-р хороо	2,400.00
15		2021	2021	Барилга	Цэцэрлэгийн барилга /200 ор/ 16-р хороо	2,400.00
16		2021	2021	Барилга, байгууламж	Яармагийн авто замд явган хүний нүхэн гарц барих /4-р хороо, Хүннү моллын урд талд/	2,000.00
17		2021	2021	Барилга	Хороо, эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга /15-р хороо/	1,500.00
18		2021	2021	Барилга	Хороо, эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга /21-р хороо/	1,500.00
19		2021	2021	Тохижилт	4 дүгээр клиник сувиллын барилгын гадна тохижилт	250.9
20		2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар /13-р хороо/	42.5

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

21	ЧД	2021	2021	Зураг төсөв	Чингисийн хүрээгийн авто замаас Эко ахмадын сувилал хүртэл авто замын зураг, төсөв	55
22		2021	2021	Зураг төсөв	Эко зуслангийн зураг төсөл, төсөв	100
23		2021	2021	Засвар	Сургуулийн дулааны шугам сүлжээний засвар /18-р сургууль/	40
24		2021	2021	Засвар	Сургуулийн дулааны шугам сүлжээний засвар /18-р сургууль/	46
25		2021	2021	Тохижилт	Чингэлтэй дүүрэг дэх Газар зохион байгуулалтын албанд журмын хашаа барих /7 хороо/	58.9
26		2021	2021	Засвар	Засаг даргын Тамгын газрын фасад засвар	400
27		2021	2021	Засвар	Засаг даргын Тамгын газрын нэг цэгийн үйлчилгээний засварын ажил	300
28		2021	2021	Тохижилт	Авто баазын барилга, тохижилтын ажил	1,500.00
29		2021	2021	Тохижилт	Тахилтын амны ойжуулалт, ногоон байгууламжийг үе шаттай нэмэгдүүлэх	46.7
30		2021	2021	Тохижилт	Зуслангийн амуудад соруулдаг бохирын нэгдсэн цооног хийх / 8 ширхэг /	297.3
31		2021	2021	Зам	Хайлаастын замаас Хайлаастын эцэс хүртэл авто зам	976.2
32		2021	2021	Тохижилт	Жижиг дунд үйлдвэрлэл, инновацийн хөгжлийн дэмжих төвийн тохижилтын ажил	79.3
33		2021	2021	Гэрэлтүүлэг	Хайлаастын замаас Хайлаастын эцэс хүртэл авто замын гэрэлтүүлэг	150
34		2021	2021	Тохижилт	16 дугаар хорооны Хайрхан Инновац хөгжлийн төв ОНӨТҮГ-ын гадна талбайн хашаажуулах ажил	98
35		2021	2021	Засвар	16 дугаар хорооны Хайрхан Инновац хөгжлийн төв ОНӨТҮГ-ын дотор засварын ажил	65
36		2021	2021	Зам	17 дугаар хорооны Сурагчийн 24-р гудамж авто зам, чулуун зам тавих	200
37		2021	2021	Засвар	1 дүгээр хорооны 12-р байрны фасад засвар	132
38		2021	2021	Засвар	2 дугаар хорооны 21-р байрны фасад засвар	175
39		2021	2021	Засвар	3 дугаар хорооны 2.40 мянгатын ХХҮ-1-30-р байрны фасад засвар	106
40		2021	2021	Засвар	4 дүгээр хорооны 54-р байрны фасад засвар	134
41		2021	2021	Засвар	5 дугаар хорооны 21-р дүгээр байрны фасад засвар	71
42		2021	2021	Засвар	6 дугаар хорооны 31 дугаар байрны фасад засвар	167
43		2021	2021	Тохижилт	Мод үржүүлгийн ажил	200
44		2021	2021	Засвар	Хороодын барилгын засварын ажил	95
45		2021	2021	Засвар	Хороодын сантехник, цахилгаан, бусад засварын ажил	90
46		2021	2021	Засвар	15-р хороо 102-р цэцэрлэг гадна талын цэвэр усны шугам, монтаж засвар	15
47		2021	2021	Засвар	17-р хороо 174-р цэцэрлэг гадна фасад дотор урсгал засвар	80
48		2021	2021	Засвар	7-р хороо 224-р цэцэрлэг урсгал засвар	6.6
49		2021	2021	Тоног төхөөрөмж	18-р хороо 247-р цэцэрлэг агааржуулалт	18.7
50		2021	2021	Засвар	13-р хороо 56-р цэцэрлэг хэсэгчилсэн засвар	15
51		2021	2021	Засвар	4-р хороо 9-р цэцэрлэг дээвэр, цахилгаан, сантехник засвар	257.8
52		2021	2021	Засвар	19-р хороо 117-р сургууль фасад, дээвэр засвар	150
53		2021	2021	Тохижилт	19-р хороо 117-р сургууль биеийн тамирын талбайн тохижилт	36.8
54		2021	2021	Тохижилт	16-р хороо 139-р сургууль биеийн тамирын талбайн тохижилт	17.9
55		2021	2021	Тохижилт	13-р хороо 17-р сургууль биеийн тамирын талбайн тохижилт	33.6
56		2021	2021	Тохижилт	3-р хороо 24 дүгээр сургууль сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт	81.9
57	2021	2021	Засвар	11-р хороо 57-р сургууль цахилгаан засвар	26.1	
58	2021	2021	Тохижилт	11-р хороо 57-р сургууль биеийн тамирын талбайн тохижилт	80	
59	2021	2021	Засвар	61-р сургууль урсгал засвар	43.2	
Нийт		-	-	-	-	19,922.40

Хавсралт 4.

Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай бус ТАХ

/сая.төг/

№	Дүүргийн нэр	Хугацаа		Ангилал	Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай бус ТАХ	
		Эхлэх	Дуусах		ТАХ-ний нэр	Төсөвт өртөг
1	БЗД	2021	2021	Бусад	Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, газар ашиглалт болон орчны бохирдолд судалгаа хийх ажил	600
2	БГД	2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засварын ажил (1, 4, 13, 14 дүгээр хороо)	181
3		2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шат засварлах ажил (2, 7, 18 дугаар хороо)	116
4		2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны орчны засвар (1, 3, 10 дугаар хороо)	54
5		2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шат солих, шинэчлэлтийн ажил 25 дугаар хороо	120
6		2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар	500
7		2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шат шинэчлэл	500
8	СБД	2021	2021	Засвар	6 дугаар хороо, 47 дугаар байр гадна фасад засвар	96.5
9		2021	2021	Засвар	7 дугаар хороо, 126 дугаар байрын дээвэр засвар	58.5
10		2021	2021	Засвар	1 дүгээр хороо, 9 дүгээр байрны дээвэр засвар	91.9
11	ХУД	2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны засвар	260
12		2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны засвар, тохижилт, цахилгааны шугам татах	300
13		2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар	42.5
14		2021	2021	Засвар	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар	67.5
15		2021	2021	Засвар	1 дүгээр хорооны 12-р байрны фасад засвар	132
16		2021	2021	Засвар	2 дугаар хорооны 21-р байрны фасад засвар	175
17	ЧД	2021	2021	Засвар	3 дугаар хорооны 2.40 мянгатын 25-1-30-р байрны фасад засвар	106
18		2021	2021	Засвар	4 дүгээр хорооны 54-р байрны фасад засвар	134
19		2021	2021	Засвар	5 дугаар хорооны 21-р дүгээр байрны фасад засвар	71
20		2021	2021	Засвар	6 дугаар хорооны 31 дугаар байрны фасад засвар	167
21		2021	2021	Бусад	ОУБ, иргэд, ААНБ, ТББ-тай хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлэх орон нутгийн оролцоо	20
Нийт						3.792.90

Хавсралт 5

ХАА зохион байгуулахад үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил

№	Нэр	ТАХ-ний нэр	Гүйцэтгэгч	Төсөвт өртөг	Тендерийн баримт бичигт тусгагдсан шаардлага хангаагүй
1	БГД ХААА	"Баянгол Шинэ-Өргөө" ОНӨААТҮГ-ын хог тээврийн авто машин худалдан авах ажил	Хьюндай моторс ХХК	750.0	Хуулийн 45.3 дахь заалт "Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээний хувьд тухайн шатны Засаг даргын Тамгын газар захиалагч байна.", Сангийн сайдын 2014 оны 212 дугаар журмын 3.2 дахь заалт "3.2. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийн төслийг боловсруулан захиалагчаар батлуулж, баталгаажсан хувийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тараана" зөрчсөн. Үнэлгээний хорооны гишүүн Ц.Дарханбат нь үнэлгээний хуудсыг бөглөөгүй.
2	БГД ХААА	Баянгол дүүрэгт цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тохижилтын ажил 14 дүгээр хороо 15 дугаар байрны	Жавхлан Хүслэн ХХК	120.0	Хуулийн 45.3 дахь заалт "Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээний хувьд тухайн шатны Засаг даргын Тамгын газар захиалагч байна.", Сангийн сайдын 2014 оны 212 дугаар журмын 3.2 дахь заалт "3.2. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийн төслийг боловсруулан захиалагчаар батлуулж, баталгаажсан хувийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тараана" зөрчсөн. Захиалагчийн захирамжгүй худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан. Үнэлгээний хорооны гишүүн Ц.Дарханбат нь үнэлгээний хуудсыг бөглөөгүй.
3	БГД ХААА	Баянгол дүүрэгт цэцэрлэгт хүрээлэн	Жавхлан Хүслэн ХХК	180.0	Хуулийн 45.3 дахь заалт "Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

		байгуулах тохижилтын ажил 1, 3 дугаар хороо Барс захын хойно			бараа, ажил, үйлчилгээний хувьд тухайн шатны Засаг даргын Тамгын газар захиалагч байна.", Сангийн сайдын 2014 оны 212 дугаар журмын 3.2 дахь заалт "3.2. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийн төслийг боловсруулан захиалагчаар батлуулж, баталгаажсан хувийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тараана" зөрчсөн. Үнэлгээний хорооны гишүүн Ц.Дарханбат нь үнэлгээний хуудсыг бөглөөгүй.
4	БГД ХААА	Хүүхдийн зуслангийн гадна тохижилтын ажил	Буурал Чандмань ХХК	154.1	Хуулийн 45.3 дахь заалт "Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээний хувьд тухайн шатны Засаг даргын Тамгын газар захиалагч байна.", Сангийн сайдын 2014 оны 212 дугаар журмын 3.2 дахь заалт "3.2. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийн төслийг боловсруулан захиалагчаар батлуулж, баталгаажсан хувийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тараана" зөрчсөн.
5	БГД ХААА	Баянгол дүүргийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн барилгын засварын ажил	Хөхгүрэн констракшин ХХК	170.0	Хуулийн 45.3 дахь заалт "Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээний хувьд тухайн шатны Засаг даргын Тамгын газар захиалагч байна.", Сангийн сайдын 2014 оны 212 дугаар журмын 3.2 дахь заалт "3.2. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийн төслийг боловсруулан захиалагчаар батлуулж, баталгаажсан хувийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тараана" зөрчсөн.
6	БГД ХААА	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт тохижилтын ажил		400.0	Үнэлгээний хорооны гишүүн Б.Анудар нь ашиг сонирхолын зөрчилгүйг илэрхийлэх хуудас бөглөөгүй. ТББ гарын үсэг зураагүй. Тендерийг хянан үзээгүй гарын үсэг зураагүй. Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлүүдэд гарын үсэг зураагүй. Энэ нь нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8.1 Энэ хуулийн 23.8-д заасан журамд заасны дагуу албан тушаалтан захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэж, бэлтгэх, оролцохын өмнө тус бүр ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргана гэж заасныг тус тус зөрчсөн.
7	БГД ХААА	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засварын ажил /1, 4, 13, 14 дүгээр хороо / Багц-1	Юу Би Жи ХХК	181.0	ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 45.3 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх бараа ажил үйлчилгээний хувьд тухайн шатны Засаг даргын тамгын газар захиалагч байна. Сангийн сайдын 2014 оны 212 дугаар журмын 3.2 дахь заалт Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийн төслийг боловсруулан захиалагчаар батлуулж баталгаажсан хувийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тараана. Тус тус зөрчсөн. Үнэлгээний хорооны гишүүн Б.Анудар нь ашиг сонирхолын зөрчилгүйг илэрхийлэх хуудас бөглөөгүй. ТББ гарын үсэг зураагүй. Тендерийг хянан үзээгүй гарын үсэг зураагүй. Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлүүдэд гарын үсэг зураагүй.
8	БГД ХААА	Орчны тохижилт бүхий хог хаягдал ангилан ялгах цэг байгуулах/Нийтийн эзэмшлийн зам талбай/ багц-2	ЭЭБО ПРОПЕРТИЙ 3 ХХК	20.0	ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 45.3 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх бараа ажил үйлчилгээний хувьд тухайн шатны Засаг даргын тамгын газар захиалагч байна. Сангийн сайдын 2014 оны 212 дугаар журмын 3.2 дахь заалт Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийн төслийг боловсруулан захиалагчаар батлуулж баталгаажсан хувийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тараана. Тус тус зөрчсөн.
9	БГД ХААА	Бичил тохижилтын ажил/ Үүсмэл хогийн цэг/ 9, 21 дүгээр хороо Багц-3	ЭЭБО ПРОПЕРТИЙ 3 ХХК	20.0	ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 45.3 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх бараа ажил үйлчилгээний хувьд тухайн шатны Засаг даргын тамгын газар захиалагч байна. Сангийн сайдын 2014 оны 212 дугаар журмын 3.2 дахь заалт Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийн төслийг боловсруулан захиалагчаар

					батлуулж баталгаажсан хувийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тараана. Тус тус зөрчсөн.
10	БГД ХААА	Усан спорт сургалтын төвийн засвар ОНӨУТҮГ /7 дугаар хороо/ Багц-6	ГУА-ОРД ХХК	9.0	ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 45.3 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх бараа ажил үйлчилгээний хувьд тухайн шатны Засаг даргын тамгын газар захиалагч байна. Сангийн сайдын 2014 оны 212 дугаар журмын 3.2 дахь заалт Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийн төслийг боловсруулан захиалагчаар батлуулж баталгаажсан хувийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тараана. Тус тус зөрчсөн.
11	БЗД ХААА	Дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх зураг төсвийн ажил	Онч Тэнхлэг ххк	150.0	Тендерийн баримт бичгийг батлуулаагүй. Энэ нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.Захиалагч тендерийн баримт бичгийг тендерийн урилга нийтлэгдэх өдрөөс өмнө бэлэн болгосон байх үүрэгтэй гэснийг зөрчсөн байна.
12	БНД ХААА	Нийтийн эзэмшлийн явган замын хавтан, эко хавтан, блок үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж худалдан авах	Хэрлэнгийн боргио ХХК	80.0	Гэрээ байгуулах эрхийг дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албанаас хүргүүлсэн. Захиалагчийн эрх үүрэг нь " хуулийн 46.1 .3 Үнэлгээний хорооноос гаргасан дүгнэлтэд үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэр гаргана" гэж заасныг зөрчсөн.
13	БНД ХААА	Тээвэр зохицуулалтын албан ААТҮГ-ын Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	Сим ХХК	38.0	Цахим урилга байхгүй. Энэ нь хуулийн 21.1. Захиалагч тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, худалдан авах ажиллагааны цахим систем болон хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ.
14	БНД ХААА	Дүүргийн авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах	Брос Проперти ХХК	50.0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлээгүй. Энэ нь хуулийн 29.1 Захиалагч хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэж, энэ тухай түүнд болон бусад тендерт оролцогч бүрт шалгараагүй үндэслэлийн хамт нэгэн зэрэг бичгээр мэдэгдэнэ гэснийг зөрчсөн байна.
15	БНД ХААА	Энэрэлт-Өлзийн ӨЭМТ, Дүүргийн прокурорын газрын албан хэрэгцээнд авто машин худалдан авах	УАЗ МЕГА ХХК	50.0	Гэрээ байгуулах эрхийг худалдан авах ажиллагааны алба гүйцэтгэгч компанид олгосон. Захиалагчийн эрх үүрэг нь " хуулийн 46.1 .3 Үнэлгээний хорооноос гаргасан дүгнэлтэд үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэр гаргана" гэж заасныг зөрчсөн.
16	СБД ХААА	19-р хороо, Хуурай мухарт Гал командын зүүн талд иж бүрэн спорт талын тохижилт	Цэгц нум ХХК	70.0	Шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлээгүй. Энэ нь хуулийн 29.1 Захиалагч хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэж, энэ тухай түүнд болон бусад тендерт оролцогч бүрт шалгараагүй үндэслэлийн хамт нэгэн зэрэг бичгээр мэдэгдэнэ гэснийг зөрчсөн байна.
17	СБД ХААА	16-р хороонд зам засварын ажил	Цэнгийн зам ХХК	116.3	Архивын баримт материалд гэрээ байхгүй. Энэ нь хуулийн 49.1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална гэсэн заалтыг зөрчсөн.
18	СБД ХААА	3 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүргийн 14 а байрны гадна талбайн тохижилт	Туруун бүтээмж ХХК	129.6	Тус ажлын тендер 2 удаа зарлагдсан. ТӨӨЗ 1.1.12-д Татвар, нийгмийн даатгал, шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас тодруулга авахад татгалзах зүйлгүй тухай албан бичиг ирүүлнэ гэж заасан. Шалгараагүй компани тус мэдэгдлийг ирүүлээгүй боловч НД тодорхойлолт 2021.12.02, ШШГЕГ-ын тодорхойлолт 2021.12.02, Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолтыг 2021.12.02-ны өдрөөр тус тус ирүүлсэн байна. Мөн үнийн саналын хувьд 75 000 000 төгрөг буюу шалгарсан компаниас бага үнийн санал ирүүлсэн байна. Энэ нь ТБОНӨХБӨҮХАТХ-ийн 6.1 Худалдан авах ажиллагаанд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтлана гэсэн заалт, 26.9 Тендерийн агуулга, үнийг өөрчлөхөөс бусад асуудлаар тайлбар тодруулгыг бичгээр ирүүлэхийг захиалагч тендерт оролцогчоос шаардаж болно гэсэн заалтуудыг тус тус хэрэгжүүлээгүй байна. Шалгарсан компанин ирүүлсэн үнийн санал 78 937 209

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

19	СБД ХААА	2 дугаар хороо, 2 дугаар хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний байр шинээр барих нэмэлт санхүүжилт	Арвинбулаг тал ХХК	384.0	Тендерийн урилгыг сонин болон цахимаар нэг өдөр зарлаагүй. Энэ нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 24.1 Захиалагч тендерт оролцогчдод тендер бэлтгэж ирүүлэх хангалттай, ижил хугацаа олгоно гэсэн заалтыг зөрчсөн. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгарсан мэдэгдэл, шалгараагүй мэдэгдлийг нэгэн зэрэг бичгээр мэдэгдээгүй. Тухайн тендерийг 2020.12.09-нд нээснээс хойш 2020.12.29-нд ҮХ хуралдаж, зөвлөмж гаргасан нь тухайн тендерийг хүчинтэй байх хугацаанд гэрээ байгуулах боломжийг хязгаарласан. Энэ нь хуулийн 28.2 Тендерийн үнэлгээг тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж аль болох богино хугацаанд хийнэ гэсэн заалтыг зөрчсөн.
20	СБД ХААА	Тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах	Онч тэнхлэг ХХК	294.3	Тендерт материал ирүүлсэн Ньюсиндикат ХХК, Ван логарифм ХХК компаниудад шалгараагүй мэдэгдэл явуулаагүй. Энэ нь хуулийн 29.1 дэх заалтыг зөрчсөн.
21	СБД ХААА	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилтын зураг төсөв боловсруулах	Зэндмэнэ тулга ХХК	294.3	Тендерт материал ирүүлсэн Зууны гүүр ХХК компанид шалгараагүй мэдэгдэл явуулаагүй. Энэ нь хуулийн 29.1 Захиалагч хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэж, энэ тухай түүнд болон бусад тендерт оролцогч бүрт шалгараагүй үндэслэлийн хамт нэгэн зэрэг бичгээр мэдэгдэнэ гэснийг зөрчсөн байна.
22	СБД ХААА	Гэрэлтүүлэг, камержуулалтын зураг төсөв боловсруулах	Тэмжин ХХК	56.6	Тендерт материал ирүүлсэн Итгэлийн хад ХХК компанид шалгараагүй мэдэгдэл явуулаагүй. Энэ нь хуулийн 29.1 Захиалагч хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэж, энэ тухай түүнд болон бусад тендерт оролцогч бүрт шалгараагүй үндэслэлийн хамт нэгэн зэрэг бичгээр мэдэгдэнэ гэснийг зөрчсөн байна.
23	СБД ХААА	Зам засварын ажил зураг төсөв боловсруулах	Зэндмэнэ тулга ХХК	294.3	Тендерт материал ирүүлсэн Онч тэнхлэг ХХК компанид шалгараагүй мэдэгдэл явуулаагүй. Энэ нь хуулийн 29.1 Захиалагч хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэж, энэ тухай түүнд болон бусад тендерт оролцогч бүрт шалгараагүй үндэслэлийн хамт нэгэн зэрэг бичгээр мэдэгдэнэ гэснийг зөрчсөн байна.
24	СБД ХААА	Барилга засварын зураг төсөв боловсруулах	Онч тэнхлэг ХХК	294.3	Тендерт материал ирүүлсэн ХХК компанид шалгараагүй мэдэгдэл явуулаагүй. Энэ нь хуулийн 29.1 Захиалагч хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэж, энэ тухай түүнд болон бусад тендерт оролцогч бүрт шалгараагүй үндэслэлийн хамт нэгэн зэрэг бичгээр мэдэгдэнэ гэснийг зөрчсөн байна.
25	СБД ХААА	14-р хороо, 51-р цэцэрлэг дотор засвар болон галын шатны засвар	Эм Би Эм Ти Эм констракшн ХХК	159.6	Архивын баримтанд анхны хийсэн гэрээ байхгүй. Энэ нь хуулийн 49.1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална гэсэн заалтыг зөрчсөн.
26	СХД ХААА	Дүүргийн Тамгын газрын Иргэний танхимд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах	Хашхан ХХК	56.6	Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 47.4 дэх хэсэгт заасан бүрдэл хангаагүй. Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл хөтлөхдөө хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг буруу зарласан
27	СХД ХААА	Гүний худаг барих /21 дүгээр хороо/	Грандхолдинг ХХК	50.0	Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 47.4 дэх хэсэгт заасан бүрдэл хангаагүй. Дахин зарласан тендерийн урилга байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн сертификатын хүчинтэй хугацаа дууссан. Энэ нь хуулийн 47.6.Үнэлгээний хорооны гишүүд худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн байна гэсэн заалтыг зөрчсөн.
28	СХД ХААА	11 дүгээр хорооны "Гурван тэрх" ӨЭМТөвд автомашин худалдан авах	УАЗ Мера ХХК	20.0	Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 47.4 дэх хэсэгт заасан бүрдлийг хангаагүй. Дахин зарласан тендерийн урилга байхгүй. Энэ нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1. "Захиалагч тендерийн

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

					урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, худалдан авах ажиллагааны цахим систем болон хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ" гэснийг зөрчсөн.
29	СХД ХААА	Эрүүл мэндийн төвд автомашин худалдан авах	Дипирамид ХХК	70.0	Үнэлгээний хорооны гишүүн Д.Мөнгөндалайгийн АЗ сертификатны хугацаа дууссан. Энэ нь хуулийн 47.6.Үнэлгээний хорооны гишүүд худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн байна гэж заасныг зөрчсөн.
30	СХД ХААА	Нэгдсэн эмнэлэгт хөшиг суурилуулах	Алтангэрэлши м ХХК	66.0	Үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Галбадрахын АЗ сертификатны хугацаа дууссан. Энэ нь хуулийн 47.6.Үнэлгээний хорооны гишүүд худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн байна гэсэн заалтыг зөрчсөн. Төндөрийн баримт бичгийг батлахдаа ТШӨХ-нд санхүүжилтийн эх үүсвэрийг буруу оруулсан.
31	СХД ХААА	35 дугаар хорооны барилгын засвар тохижилт	ТӨГСХУРЦКО НСАЛТИНГ ХХК	92.0	Төндөрийн баримт бичгийг батлахдаа ТШӨХ-нд санхүүжилтийн эх үүсвэрийг буруу оруулсан.Үнэлгээний хороог 2021.08.04 байгуулсан боловч үнэлгээний хороог 2021 оны 10 сарын 17-нд хуралдуулсан.
32	ХУД ХАА	Сургуулийн дулааны шугам сүлжээний засвар /3-р хороо, 18 дугаар сургууль/	Компани шалгараагүй	40.0	Төндөрийн баримт бичгийг батлахдаа он сарыг буруу баталсан. Энэ нь хуулийн 22.1 Захиалагч төндөрийн баримт бичгийг төндөрийн урилга нийтлэгдэх өдрөөс өмнө бэлэн болгосон байх үүрэгтэй гэсэн заалтыг зөрчсөн. Төндөр зохион байгуулахдаа ТАХ-ний нэрийг өөрчлөн зарласан.
33	ХУД ХАА	Сургуулийн дулааны шугам сүлжээний засвар /1-р хороо, 52 дугаар сургууль/	Компани шалгараагүй	46.0	Төндөрийн баримт бичгийг батлахдаа он сарыг буруу баталсан. Энэ нь хуулийн 22.1 Захиалагч төндөрийн баримт бичгийг төндөрийн урилга нийтлэгдэх өдрөөс өмнө бэлэн болгосон байх үүрэгтэй гэсэн заалтыг зөрчсөн. Төндөр зохион байгуулахдаа ТАХ-ний нэрийг өөрчлөн зарласан.
34	ХУД ХАА	Эко ахмадын сувилал" ОНӨААТҮГ-т шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл худалдан авах 8-р хороо /Багцгүй үед/	Багц №1 ДераМонгол ХХК Багц №2 Хашхан ХХК	314.0	Багц-1 "ДераМонгол" ХХК тай хийсэн гэрээ архивын баримтад байхгүй. Энэ нь хуулийн 49.1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр төндөр шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална гэсэн заалтыг зөрчсөн.
35	ХУД ХАА	Хороо, эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга /Нисэхийн бүс/	Жигүүр- Эрдэнэ ХХК	2,200.0	Хуулийн 29.2 гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэглсэнээс хойш ажлын 6-аас доошгүй хоногийн дараа, төндөр хүчинтэй байх хугацаанд багтааж гэрээ байгуулна гэсэн заалтыг зөрчиж ажлын 2 хоногт гэрээ байгуулсан. Гэрээ хийхдээ чанарын баталгааны хугацааг 1 жилээр хийсэн, гэрээний тусгай нөхцөл архивын баримтад байхгүй.
36	ЧД ХААА	Зуслангийн амуудад соруулдаг бохирын нэгдсэн цооног хийх /8 ширхэг/	Ган хэлхээ констракшн ХХК	320.0	Төндөрийн урилгыг сонинд нийтлээгүй. Төндөр зарласан урилга байхгүй. Энэ нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1. "Захиалагч төндөрийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, худалдан авах ажиллагааны цахим систем болон хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ" гэснийг зөрчсөн.
37	ЧД ХААА	Жижиг дунд үйлдвэрлэл, инновацийн хөгжлийг дэмжих төвийн тохижилтын ажил	Метахиго ХХК	80.0	ХАА зарласан 2 дахь удаагийн урилга байхгүй. Энэ нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1. "Захиалагч төндөрийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, худалдан авах ажиллагааны цахим систем болон хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ" гэснийг зөрчсөн.
38	ЧД ХААА	Засаг даргын тамгын газрын фасад засвар	Өнгөт харш ХХК	400.0	Гэрээ байгуулах эрхийг 2022.02.24 3/349 тушаалаар олгосон. Гэрээ байгуулаагүй. Энэ нь хуулийн 29.2 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдсэнээс хойш ажлын 6-аас доошгүй хоногийн дараа, төндөр хүчинтэй байх хугацаанд багтааж гэрээ байгуулна гэсэн заалтыг зөрчсөн.
39	ЧД ХААА	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Чингэлтэй дүүрэг дэх Газар зохион байгуулалтын албанд журмын хашаа барих /7 дугаар хороо/	Елбата ХХК	60.0	ХАА зохион байгуулсан үнэлгээний хорооны эхний хурлын тэмдэглэл байхгүй. Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл он сар буруу бичсэн. Төндөрийн баримт бичгийн иж бүрдэл дутуу. Энэ нь хуулийн 49.1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр төндөр шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална гэсэн заалтыг зөрчсөн. ХАА зохион байгуулсан 2 удаагийн төндөр шалгаруулалтын урилга байхгүй.

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

					Энэ нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1. "Захиалагч тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, худалдан авах ажиллагааны цахим систем болон хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ" гэснийг зөрчсөн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон мэдэгдэл байхгүй.
40	ЧД ХААА	7, 8, 18 дугаар хороодын хөрсний ус зайлуулах, шүүрүүлэх байгууламжийн зураг төсөв	Силвер-Эделвэйз ХХК	34.5	Үнэлгээний хороо нь Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтийг ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн дагуу бүрэн боловсруулаагүй. Архивласан баримт, архивын баримтын шаардлага хангаагүй. Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд олон ажил нэгтгэж хийсэн. Энэ нь хуулийн 49.1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална гэсэн заалтыг зөрчсөн. Ашиг сонирхолгүйн мэдүүлгийн эх хувийг бус хувилсан хэлбэрээр оруулсан, гарын үсэг дутуу зурагдсан. Энэ нь нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8.1 Энэ хуулийн 23.8-д заасан журамд заасны дагуу албан тушаалтан захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэ, бэлтгэх, оролцохын өмнө тус бүр ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргана гэж заасныг тус тус зөрчсөн.
41	ЧД ХААА	7, 10, 12, 16, 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт жалганд үерийн далан хийх зураг төсөв	Гидро дизайн инноваци ХХК	50.0	Архивласан баримт, архивын баримтын шаардлага хангаагүй. Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд олон ажил нэгтгэж хийсэн. Энэ нь хуулийн 49.1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална гэсэн заалтыг зөрчсөн. Ашиг сонирхолгүйн мэдүүлгийн эх хувийг бус хувилсан хэлбэрээр оруулсан, гарын үсэг дутуу зурагдсан. Энэ нь нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8.1 Энэ хуулийн 23.8-д заасан журамд заасны дагуу албан тушаалтан захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэ, бэлтгэх, оролцохын өмнө тус бүр ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргана гэж заасныг тус тус зөрчсөн.
42	ЧД ХААА	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын зөөлөн эдлэл	Булган шонхор ХХК	80.0	Архивласан баримт, архивын баримтын шаардлага хангаагүй. Энэ нь хуулийн 49.1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална гэсэн заалтыг зөрчсөн. Үнэлгээний хорооны дарга Т.Отгонбаярын үнэлгээний хуудас байхгүй, гишүүн С.Октябртуяагийн үнэлгээний хуудас гарын үсгээр баталгаажуагүй, Үнэлгээний хороонд ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлгийг Х.Энхбат, С.Октябртуяа нар бөглөөгүй. Энэ нь хуулийн 47.8 Үнэлгээний дүгнэлтэд хорооны бүх гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд эсрэг саналтай байсан гишүүн үнэлгээний дүгнэлтэд энэ тухайгаа тэмдэглэж гарын үсгээ зурна гэсэн заалтыг зөрчсөн.
43	ЧД ХААА	Чингэлтэй дүүргийн Онцгой комисст автомашин	Оттомир ХХК	68.0	Тендер зохион байгуулах урилга байхгүй. Энэ нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1. "Захиалагч тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, худалдан авах ажиллагааны цахим систем болон хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ" гэснийг зөрчсөн. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлгийг хуулбарлан оруулсан, гарын үсгийн бүрдэл дутуу. Энэ нь хуулийн 49.1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална гэсэн заалтыг зөрчсөн. Тендерийн оролцогчийн эрх бүхий эсэхийг

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

					тодорхойлох үнэлгээний хүснэгтэд гишүүн Д.Уранчимэг гарын үсэг зураагүй. Энэ нь хуулийн 47.8 Үнэлгээний дүгнэлтэд хорооны бүх гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд эсрэг саналтай байсан гишүүн үнэлгээний дүгнэлтэд энэ тухайгаа тэмдэглэж гарын үсгээ зурна гэсэн заалтыг зөрчсөн.
44	ЧД ХААА	Чингэлтэй дүүргийн Прокурорын газарт суудлын автомашин	Модернхас ХХК	40.0	Үнэлгээний хороонд ажиллахаар зөвшөөрсөн мэдүүлгийн гарын үсгийн бүрдэл дутуу. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн албан тоот байхгүй. Гэрээг хэд хоногийн хугацаанд хийсэн нь тодорхойгүй. Энэ нь хуулийн 40.3.7 заасан бараа нийлүүлэх, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх хуваарийг заавал тусгана гэснийг зөрчсөн.
45	ЧД ХААА	Чингэлтэй дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудыг цахимжуулах	Ай Ти зоне ХХК	100.0	Архивласан баримт, архивын баримтын шаардлага хангаагүй. Энэ нь хуулийн 49.1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална гэсэн заалтыг зөрчсөн. 2021.12.06 ны өдрийн хурлын протоколд Үнэлгээний хорооны дарга Т.Отгонбаярын гарын үсэг зурагдаагүй. Энэ нь хуулийн 47.8 Үнэлгээний дүгнэлтэд хорооны бүх гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд эсрэг саналтай байсан гишүүн үнэлгээний дүгнэлтэд энэ тухайгаа тэмдэглэж гарын үсгээ зурна гэсэн заалтыг зөрчсөн.
46	ЧД ХААА	17 дугаар хороо авто замын зураг төсөв	Классикроуд ХХК	70.0	Үнэлгээний хороо нь Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтийг ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн дагуу бүрэн боловсруулаагүй. Үнэлгээний хороонд ажиллахаар зөвшөөрсөн мэдүүлгийн хуулбар хувь хийгдсэн. Архивласан баримт, баримтын бүрдлийн шаардлага хангаагүй. Энэ нь хуулийн 49.1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална гэсэн заалтыг зөрчсөн.
47	ЧД ХААА	Хайлаастын замаас Хайлаастын эцэс хүртэл авто замын гэрэлтүүлэг	Өндрийн удам ХХК	150.0	Үнэлгээний хороонд ажиллахаар зөвшөөрсөн мэдүүлгийн хуулбар хувийг баримтад хийсэн. Архивласан баримт, архивын баримтын шаардлага хангаагүй. Энэ нь хуулийн 49.1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална гэсэн заалтыг зөрчсөн.
48	ЧД ХААА	17 дугаар хорооны Шар хагтын аманд сувиллын барилга, гадна тохижилтын зураг төсөв	Аркосис ХХК	70.0	Архивласан баримт, архивын баримтын шаардлага хангаагүй. Энэ нь хуулийн 49.1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална гэсэн заалтыг зөрчсөн.
49	ЧД ХААА	61 дүгээр сургууль урсгал засвар	Эко буянт ХХК	43.2	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж, дүгнэлт дээр хорооны гишүүн С.Октябрьтуяа гарын үсэг зураагүй. Энэ нь хуулийн 47.8 Үнэлгээний дүгнэлтэд хорооны бүх гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд эсрэг саналтай байсан гишүүн үнэлгээний дүгнэлтэд энэ тухайгаа тэмдэглэж гарын үсгээ зурна гэсэн заалтыг зөрчсөн.
50	ЧД ХААА	Тахилтын амны ойжуулалтын ногоон байгууламжийг үе шаттай нэмэгдүүлэх	Аглаг Ой ХХК	50.0	ХАА-ны баримтад тендер зохион байгуулах урилга байхгүй. Энэ нь ТБОНӨХБАҮХАТ-ийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1. "Захиалагч тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, худалдан авах ажиллагааны цахим систем болон хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ" гэснийг зөрчсөн.
51	ЧД ХААА	Чингэлтэй дүүргийн Ерөнхий боловсролын байгууллагуудыг камержуулах	Айт юуор сервис ХХК	68.0	Гүйцэтгэгч компанитай байгуулсан гэрээнд ажлын дуусах хугацааг заагаагүй. Энэ нь хуулийн 40.3.7 заасан бараа нийлүүлэх, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх хуваарийг заавал тусгана гэсэн заалтыг зөрчсөн.
		Нийт		9,103.7	

Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил

№	Нэр	ТАХ-ний нэр	Гүйцэтгэгч	Төсөвт өртөг	/сая.төг/	
					Төндөрийн баримт бичигт тусгагдсан шаардлага хангаагүй	Тоо
1	БГД ХААА	Баянгол дүүрэгт цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тохижилтын ажил 14 дүгээр хороо 15 дугаар байрны	Жавхлант Хүслэн ХХК	108.4	1.Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг, тайлан гаргаж баталгаажуулан ирүүлээгүй. 2.Төндөрт оролцогч нь уг төндөрт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ, хугацаанд багтаан ажлын даалгаврын нөхцөлийн дагуу чанарын өндөр түвшинд зураг төслийг боловсруулан, магадлалаар оруулж баталгаажуулан, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх баталгааг бичгээр гаргаж ирүүлээгүй.	2
2	БГД ХААА	Баянгол дүүрэгт цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тохижилтын ажил 1, 3 дугаар хороо Барс захын хойно	Жавхлант Хүслэн ХХК	177.3	1.Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг, тайлан гаргаж баталгаажуулан ирүүлээгүй. 2.Ижил төстэй ажлын гэрээ болон ажил хүлээлгэж өгсөн улсын комиссын актын хуулбарыг ирүүлээгүй.	2
3	БГД ХААА	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил	Сэрвэн-Овоот ХХК	290.9	1.Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг, тайлан гаргаж баталгаажуулан ирүүлээгүй. 2.ТӨӨЗ 3.1-10 Ажлын талбайтай танилцсан тэмдэглэл ирүүлнэ.	2
4	БГД ХААА	Орчны тохижилт (21 дүгээр хороо 278 дугаар цэцэрлэг орчим)	Веллко-Инк ХХК	165.6	1.Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг, тайлан гаргаж баталгаажуулан ирүүлээгүй. 2.ТӨӨЗ 3.1-10 Ажлын талбайтай танилцсан тэмдэглэл ирүүлнэ. 3.Төндөрт оролцогч нь уг төндөрт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ, хугацаанд багтаан ажлын даалгаврын нөхцөлийн дагуу чанарын өндөр түвшинд зураг төслийг боловсруулан, магадлалаар оруулж баталгаажуулан, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх баталгааг бичгээр гаргаж ирүүлээгүй.	3
5	БГД ХААА	Орчны тохижилт бүхий хог хаягдал ангилан ялгах цэг байгуулах/Нийтийн эзэмшлийн зам талбай/ багц-2	ЭЭБӨ ПРОПЕРТ ИЙЗ ХХК	19.8	Татварын өртэй компани шалгаруулсан. Нийгмийн даатгалын өртэй.	2
6	БГД ХААА	Орчны тохижилт /9 дүгээр хороо, 146 дугаар сургууль орчим/	Веллко-Инк ХХК	170.1	ТӨӨЗ 15 Ерөнхий инженер-1, ажлын туршлага 3 жил, мэргэжил- Барилгын инженер. ХАБЭА-н ажилтан-1, ажлын туршлага 1 жил, мэргэжил-ХАБЭАжилтан гэж заасан. Шалгарсан компани дээрх албан тушаалуудад Г.Билгүүнийг буюу нэг хүнийг томилсон нь шаардлагад нийцэхгүй байна.	1
7	БГД ХААА	Нийтийн зориулалттай орон сууцны орчны засвар /1, 3, 10 дугаар хороо/	ЭЭБӨ Проперти йз ХХК	53.8	1.Улсын бүртгэлийн эхээс хийсэн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулаагүй байна. 2.Тусгай зөвшөөрлийг гэрээ болон хавсралтын хамт нотариатаар баталгаажуулж ирүүлээгүй. 3.Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг, тайлан гаргаж баталгаажуулан ирүүлээгүй. 4.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн тодорхойлолтоор 476,700 төгрөгийн өртэй. 5. Шалгарсан компани 9 дүгээр сарын НД-8 маягтыг ирүүлээгүй. 6. Зураг төсөв боловсруулах байгууллагатай зураг төсөв боловсруулах гэрээг байгуулсан байна. Шалгарсан компаниа 2021.10.17-нд байгуулсан гэрээнд хийгдэх ажлын үнийн дүнг тусгаагүй.	6
8	БНД ХААА	Нийтийн эзэмшлийн явган замын хавтан, эко хавтан, блок үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж худалдан авах	Хэрлэнгийн боргио ХХК	79.4	Төндөрийн баримт бичгийн 5, 6-р бүлэгт заагдсан гэрээний Ерөнхий болон Тусгай нөхцөл, маягт зэргийг зөвшөөрч байгаа талаар мэдэгдэл ирүүлнэ.	1
9	БНД ХААА	Дүүргийн авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах	Брос Проперти ХХК	44.8	1.ТӨӨЗ. Нэмэлт материал 2.6 Зөвлөх хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхын мэдээлэл /2018, 2019/ аудитаар баталгаажуулсан байх. Шалгарсан компани тус онуудын тайлан ирүүлээгүй байна. 2. ТӨӨЗ 4.4.4 Нийгмийн даатгалын дэвтрийн албан тушаалын өөрчлөлтийн тэмдэглэл, сүүлийн 3 жилийн нийгмийн даатгал төлсөн хэсгийн	2

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

					хуулбарыг ирүүлнэ. Шалгарсан компани ирүүлээгүй байна.	
10	СБД ХААА	19-р хороо, Хуурай мухарт Гал командын зүүн талд иж бүрэн спорт талбайн тохижилт	Цэгц нум ХХК	69.0	ТӨӨЗ 3.1 (г) Төндөрт оролцогч тухайн ажилд шаардлагатай дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай. Үүнд: Барилга хот байгуулалтын яамны БА-8.1. Шалгарсан компанийн тусгай зөвшөөрөл гэрээг гүйцэтгэх явцад дуусаж байгаа нь шаардлагад нийцэхгүй байна.	1
11	СБД ХААА	12-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн Хангайн 2, 3 гудамжинд явган хүний зам	Эволва ХХК	24.0	ТӨӨЗ 3.1 /д/ 11. Төндөрт оролцогч нь захиалагчаас тухайн өдөр зарласан ижил төрлийн 2 болон түүнээс дээш тооны ажил гүйцэтгэх төндөрт санал ирүүлж буй тохиолдолд зөвхөн тухайн төсөл арга хэмжээнд ажиллуулах машин механизм болон мэргэжилтэй ажиллах хүчнийг танилцуулах бөгөөд давхацсан байдлаар ажиллах хүчний болон тоног төхөөрөмжийн хуваарилалт ирүүлсэн тохиолдолд энэ нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Шалгарсан компанийн хувьд давхацсан буюу шаардлагад нийцэхгүй байна.	1
12	СБД ХААА	14 дүгээр хороо, Өнөр өрх өрхийн эрүүл мэндийн төв, дүүргийн Ахмадын хорооны цогцолбор байрны засварын ажил	Хийцтауэр р ХХК	61.9	1.ТӨӨЗ 1.1 5. НД-ын хэлтсийн өргүй тухай цахим тодорхойлолт, Шалгарсан компани ирүүлээгүй байна. 2. ТӨӨЗ 3.1 /в/ Ерөнхий инженер нь барилгын инженер байх шаардлагатай. Ерөнхий инженер, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан төндөрт оролцогч байгууллагын үндсэн ажилтан байх шаардлагатай. Ерөнхий инженер 1, ажлын туршлага 3 жилээс дээш, ХАБЭА 1, ажлын туршлага 1 жилээс дээш байх. Шалгарсан компани дээрх албан тушаалуудад нэг хүн томилсон байгаа нь шаардлагад нийцэхгүй байна. 3.ТӨӨЗ 3.1 /д/ Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Санал болгож буй үнийн дүнгийн 30хувиас багагүй байх. Судлагдаагүй зээлийн тодорхойлолт ирүүлэх, төсөл арга хэмжээний нэр болон дугаар дурдагдаагүй тодорхойлолтыг шаардлага хангаагүйд тооцно. Шалгарсан компанийн 2021.08.04-ний өдрийн 10/283 дугаар бүхий тодорхойлолт шаардлагад нийцэхгүй байна.	3
13	СБД ХААА	16-р хороонд зам засварын ажил	Цэнгийн зам ХХК	112.0	ТӨӨЗ 6.2 В Ерөнхий инженер-1, ажлын туршлага 5 болон түүнээс дээш, мэргэжил автозамын инженер байх. Үндсэн ажилтны сургууль төгссөн диплом, нийгмийн даатгалын дэвтэр тушаал, шимтгэл төлсөн нүүрүүдийг тус тус хуулбарлах. Шалгарсан компанийн ерөнхий инженерээр ажиллах хүний мэргэжлийн диплом байхгүй.	1
14	СБД ХААА	20 дугаар хороо, Сэлх 6 дугаар гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайрган хучилт хийх	Чанар хийц ХХК	239.3	ТӨӨЗ 5.3 в Төндөрт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, машин механизм: Ачааны машин-1 байх. Шалгарсан компанийн дээрх машины зориулалт нь Цистерн байгаа нь шаардлагад нийцэхгүй байна.	1
15	СБД ХААА	15 дугаар хороо, Дамбадаржаагийн 83, 84 дүгээр гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайрган хучилт хийх /2 хэсэг/	Урбан рөүд ХХК	167.2	ТӨӨЗ 5.2 /в/ Эдгээр ажилчид нь мэргэжлээрээ хүснэгтэд заасны дагуу ажилласан байх ба тухайн байгууллагад 1 жилээс доошгүй ажилласныг НД-7, НД-8 дугаар маягтын сүүлийн 1 жилийн баталгаажуулсан тайлан, даатгуулагчийн НД шимтгэл төлөлтийн талаарх ТҮЦ машины лавлагаагаар нотолно. Шалгарсан компани 2020 оны сүүлийн хагас жилийн НД-7, НД-8 дугаар маягтыг ирүүлээгүй байна.	1
16	СБД ХААА	12-р цэцэрлэгийн бараа /багц 5/	Шинэ үе Мерси ХХК	124.1	ТӨӨЗ 18.2 /г/ Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байх. Шалгарсан компанийн 2021.04.29-ний өдрийн Хас банкны тодорхойлолт судлагдаагүй байгаа нь шаардлагад нийцэхгүй байна.	1
17	СБД ХААА	10-р хороо, 36-р байрны гадна фасад засвар	Батлюкс ХХК	129.6	ТӨӨЗ 5.3 (д) Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байх. Судлагдаагүй зээлийн тодорхойлолт ирүүлэх, төсөл арга хэмжээний нэр болон дугаар дурдагдаагүй тодорхойлолтыг шаардлага хангаагүйд тооцно. Шалгарсан компанийн	1

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

					2021.06.14-ний өдрийн ХХБ-ны тодорхойлолт шаардлагад нийцэхгүй байна.	
18	СБД ХААА	6-р хороо, 47-р байрны гадна фасад засвар	Тэнгэрийн модон багана ХХК	96.5	1.ТӨӨЗ 14.1 ж Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг гаргаж ирүүлнэ. Шалгарсан компани ирүүлээгүй. 2. ТӨӨЗ 14.1 ж Ажлын талбайтай танилцсан тэмдэглэл ирүүлнэ. Шалгарсан компани ирүүлээгүй. 3. ТӨӨЗ 5.3 /в/ Эдгээр ажилчид нь мэргэжлээрээ хүснэгтэд заасны дагуу ажилласан байх ба тухайн байгууллагад 1 жилээс доошгүй ажилласныг НД-7, НД-8 дугаар маягтын сүүлийн 1 жилийн баталгаажуулсан тайлан, даатгуулагчийн НД шимтгэл төлөлтийн талаарх ТҮЦ машины лавлагаагаар нотолно. Шалгарсан компани шаардагдсан жилийн НД-7, НД-8 дугаар маягтыг дутуу ирүүлсэн. Мэргэжилтэй ажилчдын хувьд мэргэжлийн үнэмлэхийн хуулбар болон иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ /Хүний тоо 5-аас багагүй/. Шалгарсан компани ирүүлээгүй. 4.ТӨӨЗ 5.3 (в) Машин механизмын мэдээллийг дараах байдлаар бэлтгэн ирүүлнэ. Үүнд: Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, фото зураг. Шалгарсан компани ирүүлээгүй. 5.ТӨӨЗ 14.1 ж Төндөрийн баримт бичгийн 5,6 дугаар бүлэгт заасан гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг зөвшөөрч байгаа эсэх талаар мэдэгдэл ирүүлнэ. Шалгарсан компани ирүүлээгүй.	5
19	СБД ХААА	11-р хороо, камержуулалд хийх	Би Си Ти ХХК	208.3	1. ТӨӨЗ 4.4 в Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны "Б" ангиллын тусгай зөвшөөрөл. Хэрэв тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан бол эрх бүхий байгууллагын хугацааг сунгасан тухай шийдвэрийг ирүүлнэ. 2021.06.24-ний МУХХЗХ-ны тодорхойлолт нь шаардлагад нийцэхгүй байна. 2. ТӨӨЗ 5.3 в Гэрээг хариуцан ажиллах ажилтан болон удирдах албан тушаалтны дадлага туршлагатайг нотлох баримт ирүүлэх: Ерөнхий инженер-1, мэргэжил-цахилгааны инженер /холбооны инженер байж болох ба тавигдсан шаардлагыг хангасан байх/. Шалгарсан компанийн тус инженер нь программ хангамжийн мэргэжилтэй байгаа нь шаардлагад нийцэхгүй.	2
20	СБД ХААА	1 дүгээр хороо, 2 дугаар байрны хойд талд явган хүний зам хийх	Калдерат убо ХХК	39.9	1.Худалдаа хөгжлийн банкны 2021.08.16-ны 7-473/530 тоот албан бичгээр явуулсан зээлийн тодорхойлолт нь ТӨӨЗ 3.1(д) заасан шаардлагад нийцээгүй. 2. Ижил төстэй ажлын туршлага сүүлийн 2 жил буюу 2019,2020 онуудын аль нэг жилд ижил төстэй ажлын гэрээнд үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан байна гэж заасны дагуу ирүүлсэн материалд өмнө нь явган замын ажил хийж байгаагүй байна. 3. ТӨӨЗ 3.1(в) бусад мэргэжилтэй ажилчдын хөлсөөр ажиллуулах гэрээ ирүүлээгүй мөн ажилчдын нотариатаар баталгаажуулж ирүүлсэн материал нь 2017, 2018 онуудад хийсэн хуулбарууд байгаа нь шаардлага хангахгүй.	3
21	СБД ХААА	2 дугаар хороо, 2 дугаар хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний байр шинээр барих нэмэлт санхүүжилт	Арвинбул аг тал ХХК	384.0	1.Инженер техникийн ажилчдын ажилсан жилийн туршлага шаардлага хангаагүй НД-ийн ТҮЦ машины лавлагаа ирүүлээгүй.	1
22	СБД ХААА	3 дугаар хороо, 14а дугаар байрны дээвэр засвар	Есөнмөнх сүлд ХХК	121.8	1.ТӨӨЗ 5.3 (в) Инженер техникийн ажилчдын болон гэрээгээр ажиллуулж буй ажилчдын мэргэжлийн үнэмлэхийн хуулбар болон иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлнэ гэж заасны дагуу нотариатаар баталгаажуулж ирүүлээгүй.	1
23	СБД ХААА	1-8 дугаар хорооны гэрэлтүүлгийн толгой солих	Повертүүл ХХК	135.2	1.ТӨӨЗ 5.3 (в) Ерөнхий инженер мэргэжлээрээ 5 буюу түүнээс дээш жил ажилласан туршлагыг НД-ийн дэвтрийн тушаал шийдвэрийн хэсэг мөн НД-ийн ТҮЦ машинаас авсан лавлагаагаар Н.Эрдэнэсайханы ажлын туршлага шаардлага хангаагүй.	1
24	СБД ХААА	14-р хороо, 51-р цэцэрлэг дотор	Эм Би Эм Ти Эм	158.9	1. ТӨӨЗ 5.3 (в) Мэргэжлээрээ тухайн байгууллагад 1 жилээс доошгүй хугацаанд ажилласан байх гэж	2

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

		засвар болон галын шатны засвар	констракшн ХХК		заасны дагуу Ерөнхий инженер П.Ариунтуяагийн ирүүлсэн НД төлөлтийн ТҮЦ машины тодорхойлолтоор Эм Би Эм Ти Эм констракшн ХХК-нд 6 сар ажилласан байгаа нь шаардлага хангаагүй. 2. ХАБЭА-н инженер Б.Алтантогос нь тус компанид 6 сар ажилласан байгаа нь ТӨӨЗ 5.3(в) заасан шаардлагыг хангаагүй.	
25	СБД ХААА	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 13-р хороо, Зам засварын ажил	Их уул зам ХХК	195.3	1.ТӨӨЗ 6.2(в) Зураг төсөв боловсруулах ажлын тухайд туслан гүйцэтгэчийн ирүүлсэн Авто замын инженерээр ажиллах Б.Энхбатын диплом барилгын инженерийн диплом байгаа нь шаардлага хангаагүй. 2. Гүйцэтгэгч Их-уул компанийн ирүүлсэн авто замын инженер Н.Баяраагийн ирүүлсэн иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэхийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлсэн хуулбар баримт материалын шаардлага хангахгүй. 3. ХАБЭА ажилтан байхгүй. Компанийн томилсон ХАБЭА ажилтнуудын НД-ийн дэвтрийн тушаал шийдвэр байхгүй.	3
26	СХД ХААА	Дүүргийн Тамгын газрын Иргэний танхимд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах	Хашхан ХХК	44.5	1.Тендерийн үнэлгээний хороог хуулийн дагуу байгуулаагүй. 2. Ижил төстэй ажлын гэрээ болон тайланг ирүүлээгүй.3.ТӨӨЗ-ны 4. 2. 1 - 4. 2. 9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдэл ирүүлээгүй.	3
27	СХД ХААА	Гүний худаг барих /21 дүгээр хороо/	Грандхол динг ХХК	47.8	1. Тендерийн урилгыг ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-д заасны дагуу нийтэд зарлан мэдээлээгүй. 2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн тодорхойлолт ирүүлээгүй. 3. ТӨӨЗ-ны 6.3 а -д Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтыг орлого ирүүлээгүй.	3
28	СХД ХААА	Эрүүл мэндийн төвд автомашин худалдан авах	Дипирамид ХХК	61.0	1. ТӨӨЗ-ны 6.3 а -д Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтыг орлого ирүүлээгүй. 2. Ижил төстэй ажил хийж байсан гэрээ болон тайланг ирүүлээгүй. 3. ТӨӨЗ-ны 4. 2. 1 - 4. 2. 9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдэл ирүүлээгүй. 4. Тендерийн баримт бичгийн 5, 6-р бүлэгт заагдсан гэрээний Ерөнхий болон Тусгай нөхцөл, маягт зэргийг зөвшөөрч байгаа талаар мэдэгдэл ирүүлээгүй. 5. ТӨӨЗ-ийн 3.1.6 нийлүүлэх барааны зураг болон танилцуулга ирүүлээгүй.	5
29	ХУД ХААА	Орчны тохижилт хийх /4, 10, 12, 14, 16, 21-р хороо/	Интел хаитек ХХК	358.3	1.Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн тодорхойлолт ирүүлээгүй. 2.Ижил төстэй хийсэн ажлын гэрээ, тайлан, ирүүлээгүй.	2
30	ХУД ХААА	Гүний худаг байгуулах /9, 11, 12, 13, 14-р хороо/	Топдриллинг ХХК	233.2	1.Топ дриллинг ХХК-д холбогдох ажил ажил гүйцэтгэх үүрэг 18 900 000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцож байсан шүүхийн тодорхойлолт ирүүлсэн байна. Энэ нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.4.сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон гэсэн заалтыг зөрчсөн байна. 2.ТӨӨЗ 6.3 (г) Усны барилга байгууламжийн инженер 1, ажлын туршлага 2 жил, тухайн байгууллагын үндсэн ажилтан байна. Шалгарсан компанийн инженерийн албан тушаал жолооч, нярав байгаа нь шаардлагад нийцэхгүй байна.	2
31	ХУД ХААА	Хан-уул дүүргийн 200 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил (Нисэхийн бүс)	Гранд Марз групп ХХК	2,363.4	ТӨӨЗ 6.3 (б) Ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байвал зохих хугацаа: Сүүлийн 3 жил буюу 2019, 2020, 2021 онуудын аль нэг жилд доод тал нь нэг удаа 1 000 000 000 төгрөгөөс багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барилга угсралтын ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан туршлагатай байх шаардлагатай. Шалгарсан компанийн ижил төстэй ажил нь дахин төлөвлөлтийн ажил байгаа нь шаардлагад нийцэхгүй байна.	1
32	ХУД ХААА	Яармагийн авто замд явган хүний нүхэн гарц барих	Туулын гүүр далай ХХК	1,798.6	ТӨӨЗ 6.3 (д) Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх. Үүнд: Арилжааны банкны зээлийн авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт /Банкны судлан үзэж зээл	1

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

					олгох боломжтой гэсэн мэдэгдлийг үнэлгээнд харгалзахгүй/. Шалгарсан компанийн тодорхойлолт шаардлага хангахгүй байна.	
33	ХУД ХААА	Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсийн байрны фасад, дээвэр засвар /6, 20-р хороо/	Улаан Элс ХХК	217.7	ТӨӨЗ 5.2 (г) Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан нь тухайн аж ахуйн нэгжид ажилладаг үндсэн ажилтан, тухайн аж ахуйн нэгждээ 1 жил ажилласан байна, ажлын туршлага 2 жил гэж заасан боловч шалгарсан компанийн ХАБЭА-н мэргэжилтэн сертификатаа 2020.11.09-нд авсан байгаа нь шаардлагад нийцэхгүй байна. Бусад инженер, техникийн ажилтнуудын ажилласан жил нотлогдохгүй байна.	1
34	ЧД ХААА	7, 10, 12, 16, 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт жалганд үерийн далан хийх зураг төсөв	Гидро дизайн инноваци ХХК	40.0	1.Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг, тайлан гаргаж баталгаажуулан ирүүлээгүй. 2.ТӨӨЗ 3.1-10 Ажлын талбайтай танилцсан тэмдэглэл ирүүлээгүй.	2
35	ЧД ХААА	7, 8, 18 дугаар хороодын хөрсний ус зайлуулах, шүүрүүлэх байгууламжийн зураг төсөв	Силвер- Эделвэйз ХХК	27.1	1. Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг, тайлан гаргаж баталгаажуулан ирүүлээгүй. 2.ТӨӨЗ 3.1-10 Ажлын талбайтай танилцсан тэмдэглэл ирүүлээгүй. 3. Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил /2019, 2020 он/-д гүйцэтгэгчээр ажилласан байна. Гэрээ болон ажил хүлээлгэж өгсөн улсын комиссын акт, ирүүлээгүй. 4.Ижил төстэй ажлыг ядаж нэг удаа гүйцэтгэсэн байвал зохино. Сүүлийн 3 жил /2018, 2019, 2020 5.ТӨӨЗ-ны 4. 2. 1 - 4. 2. 9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдэл ирүүлээгүй. 6.гэрээний Ерөнхий болон Тусгай нөхцөл, маягт зэргийг зөвшөөрч байгаа талаар мэдэгдэл ирүүлээгүй. 7.Тендерт оролцогч нь уг тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ, хугацаанд багтаан ажлын даалгаврын нөхцөлийн дагуу чанарын өндөр түвшинд зураг төслийг боловсруулан, магадлалаар оруулж баталгаажуулан, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх баталгааг бичгээр гаргаж ирүүлээгүй.	7
36	ЧД ХААА	17 дугаар хороо авто замын зураг төсөв	Классикро уд ХХК	65.0	1. Тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэлийг нотариатаар батлуулж ирүүлээгүй. 2.Татгалзах зүйлгүй холбогдох асуудлаар тодорхойлолт авахад татгалзах зүйлгүй тодорхойлолт ирүүлээгүй. 3. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт ирүүлээгүй. 4.Харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлээгүй. 5.Тендерийн үнийн дүнг олон нийтэд мэдээлэхэд татгалзах зүйлгүй тухай албан мэдэгдэл ирүүлээгүй. 6. Тендерийн баталгаа ирүүлээгүй. 7.ТӨӨЗ-ны 4. 2. 1 - 4. 2. 9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдэл ирүүлээгүй. 8.гэрээний Ерөнхий болон Тусгай нөхцөл, маягт зэргийг зөвшөөрч байгаа талаар мэдэгдэл ирүүлээгүй.	8
37	ЧД ХААА	Хайлаастын замаас Хайлаастын эцэс хүртэл авто замын гэрэлтүүлэг	Өндрийн удам ХХК	137.3	1.Ажлын талбайн зохион байгуулалтын зураг, тайлан гаргаж баталгаажуулан ирүүлээгүй. 2. ТӨӨЗ 3.1-10 Ажлын талбайтай танилцсан тэмдэглэл ирүүлээгүй.	2
38	ЧД ХААА	17 дугаар хорооны Шар хатгын аманд сувиллын барилга, гадна тохижилтын зураг төсөв	Аркосис ХХК	61.7	1.Тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэлийг нотариатаар батлуулж ирүүлээгүй. 2. Сүүлийн 3 жил буюу /2019, 2020/ онуудад хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалтыг ирүүлээгүй. 3. ТӨӨЗ-ны 4. 2. 1 - 4. 2. 9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдэл ирүүлээгүй.	3
39	ЧД ХААА	Чингэлтэй дүүргийн Прокурорын газарт суудлын автомашин	Модернха с ХХК	39.9	1. Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил /2019, 2020 он/-д гүйцэтгэгчээр ажилласан байна. Гэрээ болон ажил хүлээлгэж өгсөн улсын комиссын акт ирүүлээгүй. 2.Ижил төстэй ажлыг ядаж нэг удаа гүйцэтгэсэн байвал зохино. Сүүлийн 3 жил /2018, 2019, 2020 он/	2
40	ЧД ХААА	Засаг даргын тамгын газрын фасад засвар	Өнгөт харш ХХК	396.0	1. Барилгын инженерээр ажиллах Н.Ганболдын мэргэжил барилгын удирдлагаар төгссөн. ХАБЭА Д.Ариунцэцэг ажилласан жилийн туршлага нотлогдохгүй.	1
41	ЧД ХААА	61 дүгээр сургууль урсгал засвар	Эко буянт ХХК	43.0	ТӨӨЗ 6.3 (в) Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн машин	1

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

					механизмууд: Ачааны машин-1, хүчин чадал-5 тн байх. Шалгарсан компанийн Nissan Atlas 70-43УАА дугаартай машин нь 1 тн буюу шаардлагад нийцэхгүй байна.	
42	ЧД ХААА	Тахилтын амны ойжуулалтын ногоон байгууламжийг үе шаттай нэмэгдүүлэх	Аглаг Ой ХХК	46.7	ТОӨЗ 1.1 Нийгмийн даатгалын НД 07, НД 08 маягтын дагуу лавлагаа тайлан /2021 оны 2, 3, 4/ сарыг ирүүлнэ. Шалгарсан компани 3 дугаар сарын НД 07, 4 дүгээр сарын НД 07, НД 08 маягтийг ирүүлээгүй байна.	1
43	ЧД ХААА	Чингэлтэй дүүргийн Ерөнхий боловсролын байгууллагуудыг камержуулах	Айт юуор сервис ХХК	67.1	ТОӨЗ 2.3 Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн дүн: 50 хувиас багагүй байна. Арилжааны банкны судлагдсан зээлийн авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт байх. Шалгарсан компанийн 2021.11.29-ний өдрийн Хаан банкны тодорхойлолт шаардлагад нийцэхгүй байна.	1
44	ЧД ХААА	Хоймор Хайрхан амралт, сувилал ОНӨТҮГ-ын барилгын зураг төсөв	Аркосис ХХК	6.2	1.ТОӨЗ 4.5 13. Ажлын талбайтай танилцсан тэмдэглэл ирүүлнэ. Шалгарсан компани ирүүлээгүй байна. 2.ТОӨЗ 4.4.4 Голлох мэргэжилтний шалгуурын доод үзүүлэлт: Дулааны инженер-1, мэргэжил-дулааны инженер байх. Шалгарсан компанийн инженерийн мэргэжил нь цахилгааны инженер байгаа нь шаардлагад нийцэхгүй байна.	2
45	ЧД ХААА	16 дугаар хорооны Хайрхан Инновац хөгжлийн төв ОНӨТҮГ-ын гадна талбайн хашаажуулах ажил	Алтайн Оргил Констракш ХХК	94.7	1.ТОӨЗ 1.1 20. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна. /Банкны судлан үзэж зээл олгох боломжтой гэсэн тодорхойлолтыг үнэлгээнд харгалзахгүй/ Шалгарсан компанийн 2021.11.23-ний өдрийн Капитрон банкны тодорхойлолт шаардлагад нийцэхгүй байна. 2.ТОӨЗ 1.1 27.Гэрээг хэрэгжүүлэх удирдах болон инженер техникийн голлох боловсон хүчний чадвар туршлагын талаарх мэдээлэл. Ерөнхий инженер - 1, барилгын инженер, ажлын туршлага 3 буюу түүнээс дээш жил. Шалгарсан компанийн ерөнхий инженер 2019.04.01-ний өдрөөс тус албан тушаалд ажилласан буюу шаардлагад нийцэхгүй байна. 3.ТОӨЗ 1.1 19. Ижил төстэй ажилд авто зам барих ажил болон түүнээс дээш ажлыг хийж гүйцэтгэсэн туршлагыг тооцно. Шалгарсан компанийн гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажил нь тус шаардлагад нийцэхгүй байна.	3
46	ЧД ХААА	Хороодын сантехник, цахилгаан бусад засварын ажил	Нүнжиг ХХК	89.2	1.ТОӨЗ 6.2 в Гэрээг хэрэгжүүлэх удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл: Цахилгааны инженер-1, ажлын туршлага 2 буюу түүнээс дээш жил, мэргэжил нь цахилгааны инженер байх. Шалгарсан компанийн тус албан тушаалд ажиллах хүн нь барилгын инженер мэргэжилтэй байгаа нь шаардлагад нийцэхгүй байна. 2.ТОӨЗ 6.3 б Сүүлийн 2 жил буюу 2019, 2020 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй үйлчилгээний үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан байх. Захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ. Шалгарсан компани ирүүлээгүй байна. 3.ТОӨЗ 6.2 е Төндөрт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, машин механизмууд: Ачааны машин-1, хүчин чадал-5 тн дээш даацтай байх. Шалгарсан компанийн 3457УНВ Isuzu Juston маркийн машин нь авто краны зориулалттай буюу шаардлагад нийцэхгүй байна.	3
47	ЧД ХААА	17 дугаар хорооны Сурагчийн 24-р гудамж авто зам, чулуун зам тавих	Хайрхан Уулын зам ХХК	192.6	1.ТОӨЗ 6.2 в Гэрээг хэрэгжүүлэх удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл: Мэргэжлийн ажилчид-4, ажлын туршлага-1 буюу түүнээс дээш жил, мэргэжил- замчин байх. Шалгарсан компанийн мэргэжлийн ажилчдын үнэмлэх, гэрчилгээ байхгүй буюу нотлогдохгүй байна.	1
48	ЧД ХААА	Цэргийн штабт автомашин нийлүүлэх	Булган баян буудай ХХК	67.6	1.ТОӨЗ 2.3 Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн дүн: 50 хувиас багагүй байна. Арилжааны банкны судлагдсан зээлийн авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт. Шалгарсан компанийн 2021.11.24-ний өдрийн 21/166 тоот Хаан банкны тодорхойлолт нь тус шаардлагад нийцэхгүй байна. 2.ТОӨЗ 2.3 Ижил	3

Дүүргийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

					төстэй бараа гэрээгээр нийлүүлсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил /2019, 2020/ Шалгарсан компани тус мэдээллийг ирүүлээгүй байна. 3.ТӨӨЗ 1.1 Төндөрт оролцогч хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-14.7-д дурдсан нөхцөл үүссэн тухай мэдэгдлийг захиалагчид бичгээр гаргаж ирүүлнэ. Шалгарсан компани ирүүлээгүй байна.	
			Нийт	9,875.7		