



**БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ  
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР**

64101 Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум,  
Номгон баг Утас/факс: (976) 7044 2584  
Вэбсайт: bayankhongor@audit.gov.mn

2020.04.20 № 2/404  
танай \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_ -т

Г ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН Г  
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ

Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн “Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт”-т хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, судалгааг хүргүүлэв.

Хавсралт 79 хуудас.

ХЭЛТСИЙН ДАРГА БӨГӨӨД  
АУДИТЫН МЕНЕЖЕР *[Signature]* АЦЭЭНЯМ



005030488

A5-ТООТ

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ  
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР



## ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

---

УЛСЫН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГТ  
ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

### **АУДИТЫН КОД: ГАГ-2020/02-ГА**

БАЯНХОНГОР АЙМАГТ ЭРХ ШИЛЖИЖ ИРСЭН  
УЛСЫН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГТ  
ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

---

Баянхонгор хот 2020 он

**Аудитын менежер А.Цээням**

Утас: 70442424 цахим хуудас: [tseenyma@audit.gov.mn](mailto:tseenyma@audit.gov.mn)

**Ахлах аудитор Б.Азбаяр**

Утас: 99061429 цахим хуудас: [azbayarb@audit.gov.mn](mailto:azbayarb@audit.gov.mn)

**Аудитор Б.Цэрэнчимэд**

Утас: 88117644 цахим хуудас: [tserenchimedb@audit.gov.mn](mailto:tserenchimedb@audit.gov.mn)

---

Энэхүү аудитын тайлантай холбоотой нэмэлт  
мэдээллийг дараах хаягаар авна уу

---



**БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ  
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА,  
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОРЫН ТУШААЛ**

2020 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар А/10

Номгон

Г Тайлан баталгаажуулах тухай Г

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/207 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эрх шилжүүлэх” тухай тушаалын 5-р хавсралтын 2.4 дэх заалтыг үндэслэн, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2016 оны А/92 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гүйцэтгэлийн аудитын журам”-ын 12 дугаар зүйлийн 12.40 дэх заалт, Монгол улсын Ерөнхий аудиторын орлогчийн 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдрийн 02/924 тоот эрх шилжүүлсэн албан бичгийг үндэслэн **ТУШААХ** нь:

Нэг. Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн “Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг баталгаажуулсугай.

Хоёр. Гүйцэтгэлийн аудитаар илэрсэн зөрчлийн жагсаалтыг хавсралтаар баталж, төлбөрийн акт, албан шаардлагын биелэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллахыг ахлах аудитор / Б.Азбаяр/, аудитор /Б.Цэрэнчимэд / нарт үүрэг болгосугай.

Гурав. Аудитын тайланг Үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитын газар, аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг дарга нарт тус тус хүргүүлсүгэй.

Дөрөв. Аудитын тайланг батлагдсан өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор архивын нэгж болгон хүлээлгэн өгөхийг ахлах аудитор /Б.Азбаяр/-т даалгасугай.


ХЭЛТСИЙН ДАРГА БӨГӨӨД  
АУДИТЫН МЕНЕЖЕР



Тушаал-2020

2519132

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/10 тоот тушаалын хавсралт.



Аудитын нэр: “Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”

6417143544 МЯН.ТӨГ

№	Шийдвэрийн дугаар	Зөрчлийн утга	Зөрчлийн дүн	Албан шаардлага	Акт	Зөвлөмж
1	88-89	Төсөл арга хэмжээний санхүүжилтийг бодит гүйцэтгэлд тулгуурлан өгөөгүйгээс 950.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг илүү олгосон.	950,000.0	950,000.0		
2		Төсөв батлагдах үед магадлалаар ТЭЗҮ, зураг төсвийг баталгаажуулаагүйгээс 8 төсөл арга хэмжээний төсөвт өртөг 2020 оны төсөвт 7556,1 сая төгрөгөөр нэмэгдэж тусгагдсан байна.	7,556,100.0			7,556,100.0
3	180-182	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа чанарын баталгааны барьцаанд ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 43.6 .-т заасны дагуу гэрээнд ашиглалтад орсон барилгын чанарын баталгаанд 5% барьцаа авч байршуулна гэж заасан байхад доорх гүйцэтгэгчээс 121,9 сая төгрөгийн барьцааг дутуу байршуулсан	121,900.0		121,900.0	
	183	Техник хяналтын болон нормчлолын сангийн зардлаас 10649.0 мянган төгрөгийг гүйцэтгэгчид илүү шилжүүлсэн	10,649.0		10,649.0	
<b>ДҮН</b>			<b>8,638,649.0</b>	<b>950,000.0</b>	<b>132,549.0</b>	<b>7,556,100.0</b>

## АГУУЛГА

**БҮЛЭГ 1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн тогтолцоо үр нөлөөтэй байна уу?** 7

**ЭРХ ШИЛЖИЖ ИРСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЭЗҮ, ЗУРАГ ТӨСӨВ ХИЙЛГЭХ, ТҮҮНИЙГ МАГАДЛАЛААР БАТАЛГААЖУУЛАХ АЖИЛ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ ДАРАА ХИЙГДЭЖ БАЙГАА ЗӨРЧИЛ ДАВТАГДАЖ БАЙГАА НЬ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮР НӨЛӨӨГ БҮРЭН ХАНГАХ БОЛОМЖИЙГ БУУРУУЛЖ БАЙНА.** 7

**А.2 Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ нь Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, 2019 оны нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, ТЕЗ-ийн санал зэрэгт тулгуурлан зохистой төлөвлөгдсөн байна.** 7

**А.1.1. Баянхонгор аймагт 2019 онд УТХО-аар хэрэгжүүлэхээр батлагдсан төсөл, арга хэмжээ нь Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2019 онд нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төсвийн хүрээний мэдээгдэл болон төсвийн хязгаарт нийцэж байна.** 7

**А.1.2. Баянхонгор аймагт УТХО-аар хэрэгжүүлж буй батлагдсан төсөл, арга хэмжээнүүд нь төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн болон түүний харьяа байгууллагуудын саналыг үндэслэн батлагдсан байна.** 7

**А.2.1. Зарим төсөл арга хэмжээний зураг төсөвт орчны стандартыг хангахуйц, зайлшгүй тусгах шаардлагатай гадна тохижилт, хашааны ажлыг орхигдуулснаар 422,0 сая төгрөгийн төсөв нэмэгдэх, нэмэгдэл ажлын гэрээ байгуулах шаардлага үүссэн байна.** 8

**А.2.2. Барилга байгууламжийн төсөвт өртгийг зохиох норм, дүрэм, программ өнөөгийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцэж байна.** 9

**А.2.3. ТАХ-ний зураг, төсвийг үнийн зохистой хэмжээг баримтлан зохиож магадлалаар баталгаажуулсан уу.** 10

**А.2.4. Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ зураг төслийг хууль батлагдахаас өмнө магадлалаар баталгаажуулаагүй зөрчил давтагдан гарсаар байна.** 11

**А.2.5. Шинээр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн газрын зөвшөөрөл, техникийн нөхцөлийг гаргуулж магадлалын дүгнэлтэд тусгаж байгаа ч баримт бичгийн хувийг хадгалах, техникийн баримт бичиг бүрдүүлэх асуудлыг онцгой анхаарах шаардлагатай байна.** 12

**А.2.6. УИХ-аар батлагдсан УТХО-ын төсөл арга хэмжээний хэрэгжүүлэх хугацаа, олгох санхүүжилт боломжтой байна.** 12

**А.2.7. Хөрөнгө шинж чанартай бус төсөл, арга хэмжээг төлөвлөж батлуулсан уу.** 13

**УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ЭРХ ШИЛЖИН ХЭРЭГЖСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮД ДҮНД ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖ САЙЖИРЧ ЗОРИЛТОД ТҮВШИНД ХҮРСЭН БАЙНА.** 13

**БҮЛЭГ 2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнтэй байна уу?** 13

**Б.1 Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан, гүйцэтгэж буй барилга угсралтын ажил дуусах шатандаа орсон, төсөвт өртөгт өөрчлөлт орж төсөв нэмэгдсэн төсөл арга хэмжээнд санхүүжилтийн эрх нээлгэх зорилгоор тендер зарладаг байдал давтагдсаар байна.** 13

**Б.1.1. 2019 онд шинээр эхэлж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний эрх шилжүүлэх ажлыг эхний улиралд багтаан шилжүүлсэн байна.** 13

**Б.1.2. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үйл явц нь хуулийн дагуу явагдаж байгаа боловч үнэлгээний хороог байгуулахад хамгийн их хугацааг зарцуулсан байна.** 15



Б.1.3. Тендерийн баримт бичгийг хууль, журмын дагуу жишиг баримт бичгийг үндэслэн боловсруулсан байна.....	15
Б.1.4. Төсөв нэмэгдэж батлагдсан ТАХ-ний гүйцэтгэгч барилга угсралтын ажлыг дуусгах шатанд гүйцэтгэлтэй байхад санхүүжилтийн эрх нээлгэх зорилгоор худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж байгаа зөрчил давтагдан гарсаар байна.....	16
Б.1.5. ТЕЗ худалдан авах ажиллагааны тайланг хугацаанд нь тайлагнаж байгаа хэдий ч гүйцэтгэлтэй уялдуулан тодотгол хийж байгаа зөрчил байна.....	17
Б.2 Захиалагчийн гэрээний хэрэгжилтэд тавих хяналт сайн байгаагаас гэрээнд заасан ажлыг ихэнх гүйцэтгэгч нар хугацаа алдалгүй гүйцэтгэсэн байна.....	18
Б.2.1. Гүйцэтгэгч гэрээнд заасан ажлыг хугацаандаа бүрэн гүйцэтгэсэн байна.....	18
Б.2.2. Захиалагч болон Мэргэжлийн байгууллагын хяналтаар илэрсэн зөрчлийг гүйцэтгэгчээр арилгуулах арга хэмжээг авч ажилласан байна.....	19
Б.2.3. Гүйцэтгэгч төсөл арга хэмжээний санхүүжилтийг зориулалтын дагуу зарцуулсан байна.....	21
Б.3 Гүйцэтгэгчид санхүүжилтийг олгоходоо бодит гүйцэтгэлд тулгуурлан санхүүжилтийг олгоогүй зөрчил жил бүр давтагдан гарч байна.....	22
Б.3.1. ТАХ-ний хэрэгжилтэд тавих захиалагчийн болон зохиогчийн хяналтын үе шатны хяналт уялдаа холбоо муутайгаас зарим төсөл арга хэмжээг мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч зогсоосон байна.....	22
Б.3.2. ТАХ-ний санхүүжилтийг бодит гүйцэтгэлд тулгуурлан олгоогүй зөрчил давтагдан гарсан байна.....	23
Б.3.3. Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний үйл явцад тавих тавих дотоод хяналт үр нөлөөтэй хэрэгжсэнээр гэрээний хугацаанд багтаан барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлсэн байна.....	25
Б.4 Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж, шинээр ашиглалтад орсон бүтээн байгуулалтын ажлууд нь үр ашгаа өгч, төрийн үйлчилгээний хүртээмж сайжирсан байна.....	25
Б.4.1. Засгийн газар, ТЕЗ-дын хөрөнгө оруулалтын тухайн жилд хүрэх зорилт, үр дүнг 91,6 хувиар биелүүлж ажилласан байна.....	25
Б.4.2. Засгийн газар, ТЕЗ-д ТАХ-ний тухайн жилд батлагдсан санхүүжилтийг гүйцэтгэлд тулгуурлан олгосноос гадна оны эцэст санхүүжих дүнгийн гүйцэтгээгүй ажлын үлдэгдлийг Засгийн газрын 2019 оны 430 тоот тогтоолын дагуу аймгийн ТЕЗ-чид шилжүүлсэн байна.....	26
Б.4.3. 2019 онд ашиглалтад орсон төсөл, арга хэмжээний бүртгэлд тусгах саналыг хүргүүлсэн бөгөөд хөрөнгө оруулалтаар бий болсон барилгыг хүчин чадлаар нь ашиглаж байна.....	27
ДҮГНЭЛТ:	28
ЗӨВЛӨМЖ:	29



## Товчилсон үгийн тайлбар

УИХ	Улсын их хурал
ЗГ	Засгийн газар
БСШУЯ	Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам
БСШУСС	Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайд
ЭМЯ	Эрүүл мэндийн яам
ЭМС	Эрүүл мэндийн сайд
ЗГХЭГ	Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар
ХНХС	Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд
ИТХ	Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
ЗДТГ	Засаг даргын Тамгын газар
МХГ	Мэргэжлийн хяналтын газар
СТСХ	Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
ААН	Аж ахуйн нэгж
ЕБС	Ерөнхий боловсрол сургууль
ЗГҮАХХАХТ	Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
УТХО	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
ТЭЗҮ	Техник эдийн засгийн үндэслэл
ХОХБТХ	Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
ОНӨГ	Орон нутгийн өмчийн газар
ГХБХБГ	Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
АДБОУС	Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт



## Хүснэгтийн товьёг

№	Тайлбар	Хуудасны дугаар
Хүснэгт № 1	Баянхонгор аймагт баригдаж буй соёлын төвүүдийн төсөвт өртгийг харьцуулсан судалгаа	9
Хүснэгт № 2	Төсөвт өртгийн материалын үнийн судалгаа	10
Хүснэгт № 3	Төсөвт өртөг нэмээдсэн ТАХ-ний судалгаа	11
Хүснэгт № 4	Санхүүжих дүнг хэрэгжих хугацаатай харьцуулсан судалгаа	12
Хүснэгт № 5	Гүйцэтгэгчид олгосон санхүүжилтийн судалгаа	23

## Хавсралтын товьёг

№	Тайлбар	Хуудасны дугаар
Хавсралт №1	Төсөл арга хэмжээний төлөвлөлтийн судалгаа	
Хавсралт №2	Төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны судалгаа	
Хавсралт № 3	Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гэрээний хэрэгжилт, санхүүжилтийн судалгаа	
Хавсралт № 4	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаад дуусаагүй, орхигдсон барилга, байгууламжийн судалгаа	
Хавсралт № 5	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2017-2019 онд ашиглалтад орсон барилга байгууламжийн нэгдсэн судалгаа	
Хавсралт № 5-1	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэж 2019 онд ашиглалтад орсон барилга, байгууламжийн үр нөлөөний судалгаа-Сургууль, цэцэрлэг	
Хавсралт № 5-2	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэж 2019 онд ашиглалтад орсон барилга, байгууламжийн үр нөлөөний судалгаа-ЭМС	
Хавсралт № 5-3	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэж 2019 онд ашиглалтад орсон барилга, байгууламжийн үр нөлөөний судалгаа-Авто зам гүүр	
Хавсралт № 5-4	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэж 2019 онд ашиглалтад орсон барилга, байгууламжийн үр нөлөөний судалгаа-ЦДАШ, дэд станц	
Хавсралт № 6	Орон нутгийн хэрэгцээ, шаардлагын судалгаа	



## Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, стандарт, арга зүйн талаарх мэдэгдэл

### Аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх

Аудитыг УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2019 оны 05 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын "Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай" 2019 оны А/100 дугаар тушаалаар батлагдсан сэдвийн дагуу, Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд "Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг"-т гүйцэтгэлийн аудит хийв

### Аудитын зорилт

Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн үр ашигт улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар аудит хийж, дүгнэлт гарган зөвлөмж боловсруулж, Үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитын газарт болон холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулж, олон нийтэд мэдээлэхэд аудитын зорилт чиглэгдэв.

Дээрх зорилтыг хангахын тулд дараах дэд зорилтын хүрээнд аудитыг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн тогтолцоо үр нөлөөтэй байгаа эсэх;
- Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнтэй байгаа эсэх;

### Аудитын хамарсан хүрээ

Аудитад Баянхонгор аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд санхүүжүүлэхээр баталсан 32 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны болон бусад байгууллага, аймгийн Засаг дарга түүний харьяа байгууллага болон төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэгч нарын холбогдох үйл ажиллагааг хамруулан гүйцэтгэлээ.

### Аудитын хязгаарлалт

Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хувьд аудитыг гүйцэтгэнэ.

### Аудитын арга зүй, шалгуур үзүүлэлт

Аудитыг гүйцэтгэхэд Гүйцэтгэлийн аудитын удирдамж /АДБОУС 300, 3000-3100/ Монгол улсын Төрийн аудитын стандарт, Гүйцэтгэлийн аудитын журмыг ашиглах бөгөөд шалгагдагч байгууллагын холбогдох албан тушаалтнуудтай ярилцлага хийх, лавлагаа болон судалгаа авах, аймгийн Засаг дарга түүний харьяа байгууллагын улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилтийн тайлан, бусад шаардлагатай баримт материалд дүн шинжилгээ хийх горимыг хэрэгжүүлж, асуудлын шинжилгээ, арга зүй, шалгах хуудасны дагуу нотлох зүйл цуглуулж, аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулав.

### Аудитад ашигласан шалгуур үзүүлэлтүүд:

Аудитад дараах хууль, эрх зүйн актыг шалгуур үзүүлэлт болгон ашиглав.

- Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хууль
- Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль



- Төсвийн тухай хууль
- Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль
- Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль
- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авах тухай хууль
- Барилгын тухай хууль
- Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 140 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”
- Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
- Сангийн сайдын 2017 оны 363 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”
- Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналын журам”
- Сангийн сайдын 2018 оны 295 дугаар тушаалаар баталсан “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг үнэлж, эрэмбэлэх үйл ажиллагааны журам болон холбогдох аргачлалууд”.
- Батлагдсан зураг төсөв, ТЭЗҮ, магадлалын ерөнхий дүгнэлт

**Аудитын  
бүрэлдэхүүн,  
хугацаа**

Аудитыг Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитын менежер А.Цээням хянан удирдаж чанарын хяналтыг хэрэгжүүлж, ахлах аудитор Б.Азбаяр, аудитор Б.Цэрэнчимэд нар хамтран гүйцэтгэв.

Аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 03 дугаар сарын 01-ний эхлүүлж, талбарын ажлыг 2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл гүйцэтгэж аудитын тайланг холбогдох үе шатны хяналтаар хянуулан Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Аудитын менежерийн тушаалаар баталгаажуулж, 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр ҮАГ-ын ГАГ-т болон холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэв.

**Хүндрэл бэрхшээл**

.Байхгүй.



## ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ДЭД ТАЙЛАН

**БҮЛЭГ 1.** Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн тогтолцоо үр нөлөөтэй байна уу?

*ЭРХ ШИЛЖИЖ ИРСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЭЗҮ, ЗУРАГ ТӨСӨВ ХИЙЛГЭХ, ТҮҮНИЙГ МАГАДЛАЛААР БАТАЛГААЖУУЛАХ АЖИЛ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ ДАРАА ХИЙГДЭЖ БАЙГАА ЗӨРЧИЛ ДАВТАГДАЖ БАЙГАА НЬ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮР НӨЛӨӨГ БҮРЭН ХАНГАХ БОЛОМЖИЙГ БУУРУУЛЖ БАЙНА.*

***А.2 Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ нь Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, 2019 оны нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, ТЕЗ-ийн санал зэрэгт тулгуурлан зохистой төлөвлөгдсөн байна.***

*А.1.1. Баянхонгор аймагт 2019 онд УТХО-аар хэрэгжүүлэхээр батлагдсан төсөл, арга хэмжээ нь Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2019 онд нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төсвийн хүрээний мэдэгдэл болон төсвийн хязгаарт нийцэж байна.*

1 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд Баянхонгор аймагт хэрэгжүүлэхээр улсын төсөвт тусгагдсан буюу эрх шилжиж ирсэн барилга байгууламж, авто зам, гүүр, их засвар, тоног төхөөрөмжийн 32 объектоос Өлзийт, Эрдэнэцогт, Баянговь сумын ЗДТГ-ын барилга, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга нь Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөр, Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдаагүй боловч аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн 1.61, 4.145-т тусгагдаж УИХ-ын гишүүдээр дэмжигдэн, Жаргалант сумын Халуун усны барилга нь БХБЯ-ны саналаар орж батлагдсан байна. Бусад объектууд нь Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн 2.111, 3.1.10, 3.2.3, 3.2.49, 3.3.5 дахь заалт, Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 7.1.1, 7.1.2, 11.1, 11.2, 12.1, 15.5 дахь заалтын хүрээнд нийцүүлж төлөвлөсөн байна. /Судалгааг /

### Аудитын илрүүлэлт

*Өлзийт, Эрдэнэцогт, Баянговь сумын ЗДТГ-ын барилга, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга, Жаргалант сумын Халуун усны барилга нь Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, Монгол Улсын 2019 онд нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдаагүй байна.*

*А.1.2. Баянхонгор аймагт УТХО-аар хэрэгжүүлж буй батлагдсан төсөл, арга хэмжээнүүд нь төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн болон түүний харьяа байгууллагуудын саналыг үндэслэн батлагдсан байна.*

2 УИХ-аар хэлэлцэгдэн 2019 оны улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтад багтаж, Баянхонгор аймагт хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээнээс Баянхонгор сумын 2,7,9-р багт баригдах сургуулийн барилга,



Жаргалант сумын халуун усны барилга, Баянхонгор сумын 14 ортой ЭМТөвийн барилга зэрэг нь аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, үндсэн чиглэлд тусгагдан УИХ-ын гишүүдээр дэмжигдэн санал хүргэгдсэн бусад төсөл арга хэмжээг аймгийн ТЭЗ-аас явуулсан саналын дагуу улсын төсөвт батлагдсан байна. /Судалгааг хавсаргав/

**А.2 Төсөл арга хэмжээний ТЭЗҮ, зураг төсвийг магадлалаар баталгаажуулах ажил нь хууль батлагдахаас өмнө хийгээгүйгээс төсөвт өртөг нэмэгдэх, холбогдох хууль тогтоомж зөрчигдөх, чанарын зорилтод түвшин хангагдахгүй байх эрсдэл үүсч болзошгүй байна.**

*А.2.1. Зарим төсөл арга хэмжээний зураг төсөвт орчны стандартыг хангахуйц, зайлшгүй тусгах шаардлагатай гадна тохижилт, хашааны ажлыг орхигдуулснаар 422,0 сая төгрөгийн төсөв нэмэгдэх, нэмэгдэл ажлын гэрээ байгуулах шаардлага үүссэн байна.*

1 Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрмийн дагуу архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг аймгийн ерөнхий архитектор баталж, зураг төсөв гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн байх ёстой бөгөөд 2019 онд Баянхонгор аймаг УТХО-аар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний хүрээнд зураг, төсөв зохиогчид зургийн даалгаврыг хүргүүлсэн байна.

Гэвч Барилга хөгжлийн төвийн магадлалын дүгнэлтэд зургийн даалгаврын огноо шийдвэрийн дугаар байгаа боловч тухайн зургийн даалгавар нь барилгын техникийн баримт бичигт үдэгдээгүй, баримт материалын хувийг авч үлдээгүй байна.

### **Аудитын илрүүлэлт**

*Зарим төсөл арга хэмжээний зураг төсөвт орчны стандартыг хангахуйц, зайлшгүй тусгах шаардлагатай гадна тохижилт, хашааны ажлыг орхигдуулснаар 422,0 сая төгрөгийн төсөв нэмэгдэх, нэмэгдэл ажлын гэрээ байгуулах шаардлага үүссэн байна. Тухайлбал:*

- *Богд сумын 240 суудалтай Соёлын төвийн барилгын зургийн даалгаварт гадна цахилгаан, холбоо дохиолол, дэд өртөө, гадна тохижилтын ажил төсөвт суугдаагүй байснаас 223,9 сая төгрөгийн;*
- *Баянхонгор аймгийн 2,7,9 дүгээр багийн 14 ортой эмнэлгийн барилгын зураг төсөвт гадна хашаа, гэрэлтүүлэг, гадна дулааны худаг хийх төсөвт тусгаагүй байснаас 103,1 сая төгрөгийн төгрөгийн;*
- *Баянхонгор аймгийн 280 хүүхэдтэй цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөвт гадна холболт болон гадна хашааны ажлыг тусгаагүйгээс 95,0 сая төгрөгийн;*



Зураг, төсвийн ажлыг хүлээн авахдаа орчны стандартын шаардлага хангасан эсэхийг хянаж, хэрэгцээ шаардлага бүрэн хангасан зураг төсвийг хүлээн авч байх зөвлөмжийг аймгийн Засаг даргад хүргүүлэв.

*А.2.2. Барилга байгууламжийн төсөвт өртгийг зохиох норм, дүрэм, программ өнөөгийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцэж байна.*

1 Баянхонгор аймагт хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоог харьцуулан үзэв.

Баянхонгор аймагт баригдаж буй соёлын төвүүдийн төсөвт өртгийг харьцуулсан судалгаа /сая.төг/

Хүснэгт №1

Төсөл арга хэмжээний нэр	Хүрээмарал Соёлын төв	Богд Соёлын төв	Эрдэнэцогт Соёлын төв	Бууцагаан Соёлын төв
Зураг төсөл зохиогчийн нэр	“ЦЭСДА” ЗБН	“ЦЭСДА” ЗБН	“ЦЭСДА” ЗБН	“ОСИБ-ТЗ” ХХК
Ажиллах хүчний зардал	192.7	196.1	95.2	177.8
Материалын зардал	868.8	914.5	670.1	462.5
тээврийн зардал	87.2	84.0	94.4	154.2
машин ашиглалт	71.6	77.7	43.9	33.9
шууд зардлын дүн	<b>1220.3</b>	<b>1272.3</b>	<b>903.6</b>	<b>828.4</b>
нэмэгдэл зардал /74.15%/	72.6	73.8	35.9	65.7
Ашиг /15%/	193.9	145.4	101.9	134.1
Барилга угсралтын ажлын дүн	<b>1486.8</b>	<b>1491.5</b>	<b>1041.4</b>	<b>1028.2</b>
НӨАТ 10%	148.7	149.2	104.1	102.8
Нормчлолын сан /0.18%/	2.7	2.7	1.9	1.8
Дүн	<b>1638.2</b>	<b>1643.4</b>	<b>1147.4</b>	<b>1132.8</b>
Захиалагчийн албаны зардал	29.7	29.8	20.8	20.6
Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	37	29.8	32.9	0
Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	14.9	9.9	8.8	10.3
Дүн	<b>1719.8</b>	<b>1712.9</b>	<b>1209.9</b>	<b>1163.7</b>
Магадлашгүй ажлын зардал	29.7	29.8	20.8	20.6
ДҮН	<b>1749.5</b>	<b>1742.7</b>	<b>1230.7</b>	<b>1184.3</b>
<b>Нийт талбай м2</b>	1669.2	1669.2	1179.7	1095.6
<b>1 м2-ийн үнэ /Мянган төгрөг/</b>	1,048.1	1,044.0	1,043.2	1,081.0

Дээрх харьцуулалтаас харахад, ижил хэмжээтэй барилгын төсөвт тооцогдсон зардлын үзүүлэлтүүд нь ойролцоо байгаагаас харахад төсвийг нэг норм дүрмийн дагуу гүйцэтгэж байна гэж үзэв. Тухайн төсөвт мэргэжлийн байгууллага, экспертээр магадлал хийлгэж байгаа тул эрсдэл бага гэж үзэв.

Баянхонгор аймаг хэрэгжиж буй УТХО-ын төсөл арга хэмжээний ихэнх буюу 13 төсөл арга хэмжээний зураг төвийг гүйцэтгэсэн “ЦЭСДА” ХХК-ийн захирал Ц.Орхонтамираас зураг, төсвийн гүйцэтгэж буй программ, түүний үйл ажиллагааны талаар тодруулахад: “Тус компани нь Барилгын яамны тусгай зөвшөөрлөөр Барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбооноос худалдан борлуулдаг, барилгын



зургийн “Autocad-2019”, барилгын эскиз зургийн “3d autocad-2020”, барилгын бүтээцийн тооцооллын “Lira”, төсвийн “Stimator-Pro” зэрэг орчин үеийн программуудаар ТЭЗҮ, зураг төсвийг гүйцэтгэж байна. Барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбооны гишүүн байгууллага учир тус холбооноос жил бүр тухайн программ-д орсон шинэчлэл, сайжруулалт болон барилгын материалын норм, нормчлол, үнэ зэргийн өөрчлөлт, шинэчлэлийг бэлтгэн нийлүүлж, байнгын холбоотой ажилладаг” гэсэн тайлбар өглөө.

Иймд барилга байгууламжийн төсөвт өртгийг зохиох норм, дүрэм, программ өнөөгийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцэж байна гэж үзлээ.

*А.2.3. ТАХ-ний зураг, төсвийг үнийн зохистой хэмжээг баримтлан зохиож магадлалаар баталгаажуулсан уу.*

1 Баянхонгор аймагт хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээний төсөвт тусгагдсан зарим материалын үнийн судалгаа хийв.

#### Хүснэгт № 2. Төсөвт өртгийн материалын үнийн судалгаа

№	ТАХ-ний нэр	Зураг төсөв зохиогч	Материалын нэр				Цонх /м2/
			Арматур /тн/	Цемент /тн/	Катанка /тн/	хөнгөн Блок /м3/	
	2019 оны 05-р сарын зах зээлийн үнэ /barilga.mn сайт/		1,760,000	166,980	1,760,000	140,000	108,500.0
1	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	"Урбан вижн" ХХК	1,700,000	200,000	1,650,000	138,000	115,000
2	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	"ЦЭСДА" ЗДН	1,650,000	200,000	2,100,000	135,000	115,000
3	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	"ЦЭСДА" ЗДН	1,760,000	167,000	1,760,000	130,000	102,000
4	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан сум/	"ОСИБ-ЗТ"ХХК	1,600,000	180,000	1,900,000	217,000	175,000
5	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	"ЦЭСДА" ЗДН	1,580,000	165,000	1,800,000	130,000	110,000
6	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	"ЦЭСДА" ЗДН	1,650,000	165,000	1,660,000	135,000	115,000

Дээрх хүснэгтээс харахад төсөв зохиохдоо тухайн үед мөрдөгдөж байсан зах зээлийн дундаж үнэтэй ойролцоо үнээр тооцсон байгаагаас харахад материалын үнийн судалгааг зэх зээлийн үнэ ханштай уялдуулан тооцсон гэж үзэхээр байна.



А.2.4. Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ зураг төслийг хууль батлагдахаас өмнө магадлалаар баталгаажуулаагүй зөрчил давтагдан гарсаар байна.

1 Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийг УИХ-ын 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хурлаар баталсан бөгөөд УТХО-аар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтад Баянхонгор аймагт хэрэгжүүлэхээр тусгасан Усан бассейн, спорт цогцолбороос бусад төсөл арга хэмжээ нь төсөв батлах үед ТЭЗҮ, зураг төсвийг магадлалаар баталгаажуулаагүй нь Төсвийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29.4<sup>1</sup> дэх заалтыг зөрчсөн байна.

### Аудитын илрүүлэлт

Төсөв батлагдах үед магадлалаар ТЭЗҮ, зураг төсвийг баталгаажуулаагүйгээс 8 төсөл арга хэмжээний төсөвт өртөг 2020 оны төсөвт 7556,1 сая төгрөгөөр нэмэгдэж тусгагдсан байна.

#### Хүснэгт № 3 Төсөвт өртөг нэмэгдсэн ТАХ-ний судалгаа

сая төгрөг

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	УИХ-ын 2019 оны УИХ-аар батлагдсан дүн	УИХ-ын 2020 оны УИХ-аар батлагдсан дүн	нэмэгдсэн дүн
1	IV.1.3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	850.0	1,270.1	420.1
2	XII.1.1.5	Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	1500.0	2,480.0	980.0
3	XII.1.1.216	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	3,432.9	4,383.0	950.1
4	XII.1.1.241	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номундалай сургууль/	6,500.0	9,126.2	2,626.2
5	XII.2.1.62	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Галуут сум/	1,230.0	1,970.0	740.0
6	XII.2.1.63	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Заг сум/	1,230.0	1,767.7	537.7
7	XII.2.1.66	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	1,230.0	1,830.0	600.0
8	XII.1.1.210	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	1,140.0	1,842.0	702.0
НИЙТ ДҮН			17,112.9	24,669.0	7,556.1

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад батлуулах төсөл арга хэмжээний ТЭЗҮ, зураг төсвийг урьдчилан хийлгэж, магадлалаар баталгаажуулсны дараа төсөвт оруулан батлуулж, Төсвийн тухай хуулийн 29.4 дэх заалтыг хангаж ажиллах зөвлөмжийг аймгийн Засаг даргад хүргүүлэв.

<sup>1</sup> Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана



Мөн дээрх зөрчлийг зогсоох талаар гүйцэтгэлийн аудитын нэгдсэн тайланд тусгуулах саналыг ҮАГ-ын ГАГ-т хүргүүлэв.

*А.2.5. Шинээр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн газрын зөвшөөрөл, техникийн нөхцөлийг гаргуулж магадлалын дүгнэлтэд тусгаж байгаа ч баримт бичгийн хувийг хадгалах, техникийн баримт бичиг бүрдүүлэх асуудлыг онцгой анхаарах шаардлагатай байна.*

1 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд гүйцэтгэх газрын болон техникийн нөхцөл шаардлагатай 30 төсөл арга хэмжээний дотор УИХ-аар төсөв нь батлагдахаас өмнө 15 төсөл арга хэмжээний газрын зөвшөөрлийг авсан, 8 төсөл арга хэмжээний газрын зөвшөөрөл хууль батлагдсаны дараа авсан, 7 төсөл арга хэмжээний газрын зөвшөөрөл хэзээ, ямар хугацаанд авсан эсэх нь тодорхой бус байна.

Техникийн нөхцөлийн зөвшөөрлийг 13 төсөл арга хэмжээ хууль батлагдахаас өмнө буюу журмын дагуу авсан, 10 төсөл арга хэмжээ хууль батлагдсанаас хойш, 7 төсөл арга хэмжээний техникийн нөхцөлийн зөвшөөрөл авсан эсэх баримт тодорхой бус байна. /Судалгааг хавсаргав/

*А.2.6. УИХ-аар батлагдсан УТХО-ын төсөл арга хэмжээний хэрэгжүүлэх хугацаа, олгох санхүүжилт боломжтой байна.*

1 УИХ-аар батлагдсан УТХО-ын төсөл арга хэмжээний хэрэгжүүлэх хугацааг санхүүжих хувьтай харьцуулан судалгаа хийв.

**Хүснэгт № 4 Санхүүжих дүнг хэрэгжих хугацаатай харьцуулсан судалгаа /сая төг/**

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн	Санхүүжих хувь	Дундаж хувь	Дунджаас хэлбэлзсэн хувь
1	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	2019	2020	979.5	800.0	81.67	57.04	24.63
2	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019	2020	5,166.1	4,086.7	79.11	57.04	22.07
3	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Хүрээмарал сум/	2019	2020	1,749.6	400.0	22.86	57.04	(34.18)
4	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	2019	2020	1,230.0	1,000.0	81.30	57.04	24.26
5	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан сум/	2019	2020	1,900.0	400.0	21.05	57.04	(35.99)
6	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/	2019	2020	827.3	700.0	84.61	57.04	27.57



Баянхонгор аймагт 2019 онд хэрэгжих ТАХ-нүүдийг санхүүжих дүн нь дунджаар 57 хувь бөгөөд төсөл арга хэмжээг дундаж хувьтай харьцуулахад дээрх 6 төсөл арга хэмжээ нь хамгийн их хэлбэлзэлтэй санхүүжих дүнтэй байна.

Хүснэгтээс харахад санхүүжилт 80 орчим хувь батлагдсан Баянговь сумын ЗДТГ, Шинэжинст сумын соёлын төв, Баацагаан сумын ЭМТ-ийн ажлууд хэрэгжиж дууссанаас харахад санхүүжих дүнг ТАХ бүрээр хэрэгжих боломжтой байдлаар баталсан байна.

Харин Хүрээмарал, Бууцагаан сумдын соёлын төвийн санхүүжилтийн 20 хувийг санхүүжүүлэх дүнгээр батлагдсан нь дараа жилдээ хэрэгжих хугацаандаа амжиж хийгдэхэд эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсэж болзошгүй байна.

*А.2.7. Хөрөнгө шинж чанартай бус төсөл, арга хэмжээг төлөвлөж батлуулсан уу.*

1 Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн 45 төсөл арга хэмжээний жагсаалтад хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай төсөл, арга хэмжээ батлагдаагүй байна.

Бүлэг 2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнтэй байна уу?

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ЭРХ ШИЛЖИН ХЭРЭГЖСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮД ДҮНД ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖ САЙЖИРЧ ЗОРИЛТОД ТҮВШИНД ХҮРСЭН БАЙНА.

***Б.1 Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан, гүйцэтгэж буй барилга угсралтын ажил дуусах шатандаа орсон, төсөвт өртөгт өөрчлөлт орж төсөв нэмэгдсэн төсөл арга хэмжээнд санхүүжилтийн эрх нээлгэх зорилгоор тендер зарладаг байдал давтагдсаар байна.***

*Б.1.1. 2019 онд шинээр эхэлж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний эрх шилжүүлэх ажлыг эхний улиралд багтаан шилжүүлсэн байна.*

1 Баянхонгор аймагт 2019 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 28 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны тендер зарлах эрх шилжиж ирснээс 27 төсөл арга хэмжээг нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар, 1 төсөл арга хэмжээг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулжээ.

Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ний өдрийн 388 тоот тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар аймаг, нийслэлд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах жагсаалтыг баталсан бөгөөд тухайн жагсаалтад Баянхонгор аймагт 24 төсөл арга хэмжээг зохион байгуулахаар батлагдаж, 4 төсөл арга хэмжээн ТЕЗ-аас эрх шилжүүлсэн байна.



Тогтоолын дагуу БСШУС-ын сайд 2019 оны 02-р сарын 14-ний өдрийн А/69 тушаалаар, Эрүүл мэндийн сайд 2019 оны 01-р сарын 29-ний өдрийн А/43 тоот албан бичгээр, БХБ-ын сайд 2019 оны 02-р сарын 27-ны өдрийн № 39 тоот албан бичгээр, ЗТХ-ийн сайд 2019 оны 01-р сарын 10-ны өдрийн 08 дугаар тушаалаар тус тус ТАХ-ний эрхийг шилжүүлсэн байгаагаас үзэхэд Засгийн газрын 388 тоот тогтоолоор шийдвэрлэсэн хугацаанаас 14-60 хоногийн дараа шийдвэрлэсэн байна.

Харин тогтоолд тусаагүй ХЗДХС-ын 2018 оны 12-р сарын 21-ний өдрийн А/236 тоот албан бичгээр VIII.2.1.8 хуулийн дугаартай Цагдаагийн газрын бэлтгэлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/, ЗГХЭГ-ын даргын 2019 оны 05 тоот тушаалын 2 хавсралтаар IV.1.3 хуулийн дугаартай Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/, ХЗДХС-ын 2019.06.03-ны А/98 тоот албан бичгээр VIII.6.1.1 хуулийн дугаартай Архивын хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/, ЭМС-ийн 2019.02.04-ний өдрийн А/63 тоот албан бичгээр XVII.2.2.7 хуулийн дугаартай Бөмбөгөр сумын ЭМТ-ийн барилгын халаалтын засварын ажлын худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах эрхийг тус тус шилжүүлсэн байна.

### Аудитын илрүүлэлт

*Тухайн жилийн төсөв батлагдсанаас хойш БСШУСС 2019.02.14-нд буюу 102 хоногийн дараа, БХБС 2019.02.27-нд буюу 115 хоногийн дараа, ЗТХС 2019.01.10-нд буюу 68 хоногийн дараа эрх шилжүүлсэн нь Сангийн сайдын 2017 оны 363 тоот тушаалын 1-р хавсралтаар баталсан “Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам”-ын 2.11<sup>2</sup>-дахь заалттай нийцэхгүй байна.*

*Мөн аймгийн Засаг дарга эрх шилжиж ирснээс хойш Баянбулаг сумын сургууль, Галуут сумын соёлын төвийн барилгад тус бүр 29 хоног, Заг сумын соёлын төвийн барилгад 76 хоногийн дараа үнэлгээний хороог байгуулсан нь цэвдэг бүхий хөрстэй дээрх ТАХ-үүдийн хувьд технологийн горимын дагуу газар хөлдөх хүртэлх хугацаанд ажил эхлэхгүй хүлээгдэх, тайлант онд бүрэн хэрэгжих боломж алдагдах нөхцөл байдал үүсэж байна.*

Иймд цаашид Сангийн сайдын 2017 оны 363 тоот тушаалын 1-р хавсралтаар баталсан “Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам”-ын 2.11 дэх заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах зөвлөмжийг холбогдох яамдад хүргүүлэх, эрх шилжсэн дээрх онцлог бүхий

<sup>2</sup> Захиалагч хуулийн 46.3-т заасны дагуу эрх шилжүүлэх тохиолдолд төсөв батлагдсанаас хойш 60 хоногийн дотор, хэрэв тодотгол орсон бол түүнээс хойш 30 хоногийн дотор тус тус холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлсэн байх



ТАХ-ний худалдан авах ажиллагааг шийдвэр ирсэн дариуд нь хугацаа алдахгүй зохион байгуулж, бүрэн хэрэгжих боломжоор хангаж ажиллах зөвлөмжийг аймгийн Засаг даргад хүргүүлэв.

*Б.1.2. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үйл явц нь хуулийн дагуу явагдаж байгаа боловч үнэлгээний хороог байгуулахад хамгийн их хугацааг зарцуулсан байна.*

1 Улсын төсвөөр хэрэгжих 28 төсөл, арга хэмжээнээс 3 ТАХ-ний эрхийг 2018 оны 12-р сард, 7 төсөл, арга хэмжээний эрхийг 2019 оны 1 дүгээр сард, 17 ТАХ-ний эрхийг 2019 оны 2-р сард 1 төсөл арга хэмжээний эрхийг 2019 оны 06-р сард шилжүүлсэн байхад үнэлгээний хороог дунджаар 46 хоногийн дараа байгуулсан байна. Үүнээс хамгийн богино хугацаанд үнэлгээний хороог байгуулсан 8 хоног буюу Жаргалант сумд байршилтай Халуун усны байрын барилга, хамгийн урт хугацаанд буюу 110 хоногт Бууцагаан сумын Соёлын төвийн барилгын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулжээ.

Архивын хэлтсийн барилгын эрх шилжүүлэх шийдвэр 2019.06.03-ний өдөр гарсан байхад аймгийн Засаг дарга 2019.05.22-ний өдөр урьдчилан үнэлгээний хороог байгуулжээ.

Үнэлгээний хороо нь байгуулагдсанаас хойш дунджаар 8 хоногт гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарласан бөгөөд хамгийн богино хугацаанд буюу үнэлгээний хороо байгуулагдсан тухай өдөр нь Баянговь сумын ЗДТГ-ын барилгын гүйцэтгэгчийг, хамгийн ихдээ 54 хоногт Эрдэнэцогт сумын ЗДТГ-ын барилгын тендерийг зарласан байна.

Нээлттэй тендерийг зарласнаас хойш тендерийг нээх, гэрээ байгуулах хугацаа нь хууль журамд заасан хугацааг мөрдөж ажилласан бөгөөд, үнэлгээний хороо байгуулсан тохиолдолд худалдан авах ажиллагаанд хугацаа алдаагүй байна.

Дээрх нөхцөл байдлаас харахад үнэлгээний хороог байгуулахад хамгийн их хугацаа зарцуулжээ.

*Б.1.3. Тендерийн баримт бичгийг хууль, журмын дагуу жишиг баримт бичгийг үндэслэн боловсруулсан байна.*

1 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо нь тендерийн баримт бичгийг боловсруулан дунджаар 8 хоногийн дараа тендерийг зарласан байна.



Тендерийн баримт бичгийг тендерийн жишиг баримт бичгийг үндэслэн дунджаар 11-15 ерөнхий шаардлагыг тавьж боловсруулсан бөгөөд оновчтой шаардлага тавьж ажилласны үр дүнд төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчид ажлаа гэрээнд заасан хугацаандаа биелүүлж байна.

*Б.1.4. Төсөв нэмэгдэж батлагдсан ТАХ-ний гүйцэтгэгч барилга угсралтын ажлыг дуусгах шатанд гүйцэтгэлтэй байхад санхүүжилтийн эрх нээлгэх зорилгоор худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж байгаа зөрчил давтагдан гарсаар байна.*

1 Тендер шалгаруулалтын холбоотой мэдээлэл, тендерт оролцоход шаардлагатай бүрдүүлэх материал, урилгыг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд нээлттэй мэдээлж, Тендер шалгаруулалтыг зарлахдаа тендерийн урилга, холбогдох баримтыг [www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn) цахим сайтаар болон “Монголын үнэн” сонин хэвлэлээр олон нийтэд нээлттэй мэдээлж, оролцох байгууллагын цахимаар авч, тендерийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулан, оролцогч болон үнэлгээний хорооны гишүүдийг байлцуулан тодорхой, товлосон цагт нээж байгаа нь гүйцэтгэгчийг ил, тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжоор ханган Сангийн сайдын 2013 оны 84-р тушаалаар батлагдсан “Цахим сүлжээнд тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам”-ын хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажилласан байна.

Эрдэнэцогт сумын ЗДТГ-ын барилга угсралтын ажилд ашиглагчийн зүгээс хүсэлт гарган зоорин давхар болон цэвэр ус, ариутгах татуургын холболтын ажлыг нэмж хийхээр санал гаргаж 420,1 сая төгрөгийн нэмэлт зураг төсвийг зохиогчоор хийлгүүлэн зураг төсөвт өөрчлөлт оруулсан ба 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалтад 420,1 сая төгрөгийн нэмж батлагдсан байна.

Он дамжин хэрэгжиж буй дээрх төсөл, арга хэмжээний төсөв нэмэгдсэн, нэмэгдсэн төсөв нь нийт төсөвт өртгийн 15 хувиас хэтэрсэн тул ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн дагуу дахин тендер зарлаж байгаа боловч тухайн барилгын гүйцэтгэл нь дууссан байсан бөгөөд тухайн тендерт өмнөх гүйцэтгэгчийг оролцуулан сонгон шалгаруулахаас өөр боломжгүй тендер зохион байгуулж байгаа нь бодит байдалтай нийцэхгүй, зөвхөн Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу санхүүжилт авах зорилгоор худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан байна. Үүний шалтгаан нь төсөв батлагдах үед зураг төсөвт магадлал хийгдээгүй, хэрэгцээ шаардлагыг бодитой тодорхойлоогүйгээс шалтгаалж байгаа бөгөөд цаашид ч тухайн зөрчил давтагдан гарахаар байна.



Иймд төсөвт өртөг нь батлагдаж магадлалаар орсон ТАХ-г хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад батлах шаардлагатай байна.

*Б.1.5. ТЕЗ худалдан авах ажиллагааны тайланг хугацаанд нь тайлагнаж байгаа хэдий ч гүйцэтгэлтэй уялдуулан тодотгол хийж байгаа зөрчил байна.*

1 Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний тайланг Сангийн сайдын 2017 оны 363 тоот тушаалаар батлагдсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, журам”-ын дагуу батлагдсан маягтаар болон бичмэл тайлангаар хагас бүтэн жилээр гарган Сангийн яаманд хүргүүлж ажилласан байна.

### Аудитын илрүүлэлт

*Аймгийн засаг даргын 2018 оны 12 сарын 5-ны өдрийн А/804 дүгээр захирамжаар “Улсын болон орон нутгийн төсөв бусад сангийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөө батлах тухай” баталсан боловч төлөвлөгөөнд заасан хугацааг гүйцэтгэлтэй уялдуулан удаа дараа тодотгосон байна.*

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг тухай жилийн төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт орсон тохиолдолд шийдвэр гарснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан өөрчлөлтийг тусгана гэж заасан байхад шалтгаангүйгээр гүйцэтгэлтэй уялдуулан өөрчилж байгаа нь Сангийн сайдын 2017 оны 363 тоот тушаалын 1-р хавсралтаар баталсан “Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам”-ын 2.6<sup>3</sup>-дахь заалттай нийцэхгүй байна.

Иймд Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Сангийн сайдын 2017 оны 363 тоот тушаалын 1-р хавсралтаар баталсан “Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам”-д заасны дагуу бодитой төлөвлөж, журамд заасны дагуу дотоод хяналтын нэгжээр хянуулан ТЕЗ-аар батлуулан өөрчлөлт орсон тохиолдолд “Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх

<sup>3</sup> ТЕЗ болон төрийн өмчийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч этгээд нь тухайн жилийн төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт орсон тохиолдолд шийдвэр гарснаас хойш ажлын 10 хоногт багтаан төлөвлөгөөнд өөрчлөлтийг тусгах төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.



тайлагнах журам”-ын 2.9<sup>4</sup> дэх заалтын дагуу тайлагнахдаа тодорхой тусгаж ажиллах зөвлөмжийг аймгийн Засаг даргад хүргүүлэв.

***Б.2 Захиалагчийн гэрээний хэрэгжилтэд тавих хяналт сайн байгаагаас гэрээнд заасан ажлыг ихэнх гүйцэтгэгч нар хугацаа алдалгүй гүйцэтгэсэн байна.***

***Б.2.1. Гүйцэтгэгч гэрээнд заасан ажлыг хугацаандаа бүрэн гүйцэтгэсэн байна.***

1 Баянхонгор аймагт 2019 онд эрх шилжин ирсэн 32 хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнээс 19 нь бүрэн хэрэгжсэн ба 3 төсөл арга хэмжээ нь өмнө онд дууссан тухайн онд үлдэгдэл санхүүжилт олгогдохоор батлагдсан, үлдсэн 16 төсөл арга хэмжээний 1 нь засварын ажил 15 нь барилга угсралтын ажил байгаагаас 5 нь өмнөх оноос дамжин хэрэгжиж байгаа, 10 нь тухайн онд гэрээ байгуулж шинээр эхэлсэн төсөл арга хэмжээнүүд байна.

Хэрэгжиж дууссан 19 төсөл, арга хэмжээнээс 17 төсөл арга хэмжээнд улсын комиссын актаар баталгаажсан бөгөөд Эрдэнэцогт болон Шинэжинст сумын соёлын төвийн комиссын акт нь албажих шатандаа байна.

Эрх шилжсэн хөрөнгө оруулалтын 32 төсөл арга хэмжээнээс 13 нь дараа онд шилжиж байгаагийн 12 төсөл арга хэмжээ нь хуулийн дагуу 2020-2021 онд дуусахаар байна. Харин Жинст сумд баригдаж байгаа 240 суудалтай соёлын төвийн хуульд заасан хугацаа нь 2019 оноор дуусгавар болж байгаа тул хяналтыг сайжруулан гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулж, гэрээнд заасны дагуу алданги тооцож хариуцлагын арга хэмжээ авч ажиллахыг аймгийн Засаг даргад зөвлөв.

Аудитаар ашиглалтад орсон ТАХ-ний чанар байдлыг газар дээр нь очиж үзэхэд зарим төсөл арга хэмжээ нь ашиглалтын явцад чанарын шаардлага хангахгүй байна. Тухайлбал:

### **Аудитын илрүүлэлт**

- 1. Баян-Овоо сумын сургуулийн халаалтын радиаторын тагаар ус тусч, зарим хэсгээр булан, холбоосыг муу гагнаснаар шалны доогуур ус гоожсон байдалтай.*
- 2. Жаргалант сумын халуун усны барилгын агааржуулалтын хоолойгоор шороо нурж орж ирдэг.*

<sup>4</sup> Захиалагч тухайн жилд батлагдсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг мөрдөж ажиллах бөгөөд төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагааны талаарх тайлбар үндэслэлийг худалдан авах ажиллагааны тайланд тодорхой тусгана.



Иймд дээрх зөрчлийг Барилгын тухай хуульд заасан чанарын баталгааг үндэслэн зөрчлийг арилгуулах албан шаардлагыг зөвлөмжийг хяналт хэрэгжүүлсэн аймгийн ГХБХБГ-т хүргүүлэв.

### **Аудитын илрүүлэлт**

Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа чанарын баталгааны барьцаанд ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 43.6 .-т заасны дагуу гэрээнд ашиглалтад орсон барилгын чанарын баталгаанд 5% барьцаа авч байршуулна гэж заасан байхад доорх гүйцэтгэгчээс 121,9 сая төгрөгийн барьцааг дутуу байршуулсан байна. Үүнд:

1. Баянхонгор сумд баригдсан 280 ортой цэцэрлэгийн барилгын гүйцэтгэгч "Гал хонгор" ХХК-аас 99.0 сая төгрөгийн барьцаа байршуулаагүй
2. Баянхонгор сумын 14 ортой эмнэлгийн гүйцэтгэгч "Хан халдун" ХХК-аас 1,8 сая төгрөгийн барьцаа дутуу байршуулсан
3. Эрдэнэцогт сумын ЗДТГ-ын барилгын гүйцэтгэгч "Зүүн шанд" ХХК-аас 21,0 сая төгрөгийн барьцаа байршуулаагүй

Иймд гэрээнд заасны дагуу дээрх 121,9 сая төгрөгийн барьцааг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансанд байршуулах төлбөрийн акт тогтоов.

*Б.2.2. Захиалагч болон Мэргэжлийн байгууллагын хяналтаар илэрсэн зөрчлийг гүйцэтгэгчээр арилгуулах арга хэмжээг авч ажилласан байна.*

1 Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 2019 оны байдлаар эрх шилжсэн болон эрх шилжээгүй 92,3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 45 хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа бөгөөд аймгийн ГХБХБГ нь Барилгын хөгжлийн төвтэй байгуулсан гэрээний дагуу 29 барилга байгууламжид хамтран захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд нэг барилга дээр давхардсан тоогоор 6 удаа хяналт хийж гүйцэтгэсэн байна.

Тайлант хугацаанд хяналт хийж илэрсэн зөрчлийг барилга байгууламжийн хяналтын дэвтэрт тухай бүрд нь тусгаж зөрчлийг арилгуулдаг бөгөөд явцын хяналтаар илэрсэн зөрчилд өгсөн үүрэг даалгавраас дурдвал:

- **Баянхонгор сумын 2,7,9-р багт баригдаж байгаа 640 хүүхдийн сургууль**
  - Спорт заалны баганын 16,10 арматурын зураг төслийн дагуу зангидаж хог хаягдал орохооргүй сайтар битүүлж орхин, цутгалтын ажлыг дулааны улиралд хийж гүйцэтгэх.
  - Парпетны цутгалтыг хийхдээ хүйтний нэмэлт хийж цутгаж дулаалах.
  - Блокын өрлөг хийхдээ 2 үе тутамд анкер бэхлэлгээ хийж, шаварт давс хийх.
  - Цонх суух хэсэгт тоосгон өрлөг өрөх
- **Жинст сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл**
  - Бетонон хийцэд үл эвдэх аргаар шинжилгээ хийлгэж чанарыг тодорхойлуулах.



- Дүүргэлтийн блокыг шинжилгээнд өгөх. /Шинжилгээг ГХБХБГ шинжлүүлж, чанарын шаардлага хангасан гэсэн дүгнэлт гарсан/

• **Жинст сумын 240 хүүхдийн сургуулийн барилга**

- 3-р давхрын өрлөгийн ажлыг хийхдээ хүйтний нэмэлттэй хийх.
- Хамар ханын өрлөгийн материалыг шинжилгээнд хамруулах.
- Гадна пасад болон нойтны ажлыг дулааны улиралд хийж гүйцэтгэх

Барилгын ажлыг зогсоохдоо технологийн горим баримталж хамгаалалт дулаалгыг хийж зогсоох

• **Жинст сумын 240 хүний соёлын төв**

- Заалны карказын тэнхлэгийн хэв гажилтыг мэргэжлийн байгууллагаар үзүүлж шалгуулах. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хүчитгэл хийлгэх.
- Заалны суурийг дагуулж босоо өрсөн тоосгон өрлөгийг хүчитгэх.
- Бетоны үл эвдэх шинжилгээ хийлгэх. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гарсны дараа барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэх.

Захиалагч нь барилга угсралтын ажлын үе шатны хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласны үр дүнд зөрчлүүдийг тухай бүрд нь засаж, залруулж байгаа нь цаашид барилгын чанар, насжилт сайжрах нөхцөлийг хангуулж байна.

Зохиогчийн хяналтыг захиалагчтай хийсэн гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд хэрэгжилт дуусаж хүлээн авсан барилгын хувьд зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт гаргаж захиалагчид ирүүлдэг бөгөөд, хэрэгжиж дуусаагүй барилгын хувьд хяналтын тайланг явцын дундуур захиалагчид ирүүлээгүй байна.

Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлтэд барилга явцад илэрсэн зөрчлийг тухай бүрд засаж, залруулж байсныг тусгасан байна. Тухайлбал: Өлзийт сумын сургуулийн барилгын бетон цутгах ажлыг гүйцэтгэхээс өмнө бетоны орц нормыг яаралтай тодорхойлуулах үүрэг даалгавар өгч, тодорхойлуулсан байна.

Харин ашиглалтад ороогүй байгаа Жинст сумын ЭМТ, Жинст сумын Соёлын төвийн барилгын ажилд хийсэн зохиогчийн хяналтын тайланг ирүүлээгүй бөгөөд эдгээр барилгын гүйцэтгэлийн явцад аймгийн МХГ-аас 2019 оны 10-р сард хяналт хийж, Барилгын тухай хууль, холбогдох дүрэм, журам, норм, норматив, стандартыг зөрчсөн байх тул тус барилгуудын барилга угсралтын ажлыг түр зогсоож, зөрчлийг арилгуулах албан шаардлага өгсөн байна. Үүнд:

**1. Жинст сумын Эрүүл мэндийн төв**

- Барилгын багануудын тэнхлэг хоорондын зай зургаас 1-2 см-ийн алдаатай, шилжилттэй, хэв хашмалын геометр хэмжээ алдсанаас бетон цүлхийсэн.
- Бетоны найрлагад орсон элс, хайргыг угааж, шигшиж ангилж, холбогдох стандартын дагуу зуураагүйгээс хайрга, элс нь бөөгнөрч бетоны бат бэх байдлын тогтворт байдал алдагдсан
- Өргийн хэвтээ, босоо заадас 2-3 см зуурмагт налархайжуулагч хэрэглээгүй



- Баганаас өргийн гаргалгаа арматур гараагүй
- Барилгын хоёрдугаар давхрын хучилтын бетоны нягтруулалт хангалтгүй, элс хайрга холигдоогүй, бат бэх төслийн шаардлагад нийцэхгүй

## 2. Жинст сумын соёлын төв

- Үзэгчдийн заалны багануудын тэнхлэг хоорондын зай зургаас 4-6 см-ийн алдаатай, шилжилттэй, хэв хашмалын геометр хэмжээ алдсанаас бетон цүлхийсэн, овон товон ан цав үүссэн.
- Бетоны найрлагад орсон элс, хайргыг угааж, шигшиж ангилж, холбогдох стандартын дагуу зуураагүйгээс хайрга, элс нь бөөгнөрч бетоны бат бэх байдлын тогтворт байдал алдагдсан
- Өргийн хэвтээ, босоо заадас 2-3 см зуурмагт налархайжуулагч хэрэглээгүй
- Өргийн уулзварын торлолт хангалтгүй
- Баганаас өргийн гаргалгаа арматур гараагүй
- Барилгын үзэгчдийн заалны түшэц ханыг эвдэж, хаалга гаргасан нь бат бэх, тогтворт аюулгүй байдлыг алдагдуулсан, нягтруулалт хангалтгүй

Дээрх алдаа зөрчлийг илэрсний улмаас тухайн барилга угсралтын ажлуудыг 2019.10.14-ний өдөр зогсоосон байна.

Тухайн бетоныг ШУТИС-ийн мэргэжлийн багаар шинжилгээ хийлгэн дүгнэлтийг гаргуулсан. 2 баныг хүчтгэх заавар зөвлөмж гаргуулан зураг төсөл хийгдсэн. Гүйцэтгэч нь тухайн багана суурийн хүчитгэлийг хийхээр болсон.

*Б.2.3. Гүйцэтгэгч төсөл арга хэмжээний санхүүжилтийг зориулалтын дагуу зарцуулсан байна.*

Гүйцэтгэгч төсөл арга хэмжээний санхүүжилтийг авахдаа Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар батлагдсан Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт тайлагналын журамд заасны дагуу батлагдсан маягтаар гүйцэтгэл гаргуулан захиалагчаар хянуулан санхүүжилт авч байгаа тул хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг ТАХ-ний гүйцэтгэлд зарцуулсан байна.

Харин Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны баталгаагаар олгогдсон 2 ТАХ-ний 1115,2 сая төгрөгийн санхүүжилт нь улирлын онцлогоос шалтгаалан зарцуулагдаагүй байгаа бөгөөд тогтоолд заасны дагуу гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж 2020.07.30-ны дотор гүйцэтгэлийг хангуулж ажиллахыг захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч ГХБХБГ-т зөвлөв.



### ***Б.3 Гүйцэтгэгчид санхүүжилтийг олгоходоо бодит гүйцэтгэлд тулгуурлан санхүүжилтийг олгоогүй зөрчил жил бүр давтагдан гарч байна.***

*Б.3.1. ТАХ-ний хэрэгжилтэд тавих захиалагчийн болон зохиогчийн хяналтын үе шатны хяналт уялдаа холбоо муутайгаас зарим төсөл арга хэмжээг мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч зогсоосон байна.*

Захиалагчийн хяналтыг БСШУСС, ЭМС, БХБС –ын багцад батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнд Барилгын хөгжлийн төв, аймгийн ГХБХБГ хамтран хяналт хийж байгаа бөгөөд дээрх мэргэжлийн байгууллага үе шатны хяналтыг хэрэгжүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч байгаа нь үр дүнгээ өгч байгаа бөгөөд төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчид гэрээт хугацаанд гэрээний үүргээ биелүүлж, 19 төсөл арга хэмжээ ашиглалтад оруулсан байгаа нь барилгын явц удаашрах, барилга орхигдох эрсдэлийг бууруулж байна.

Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгчид нь барилга угсралтын явц тухай бүрд нь ил далд ажлын актаар гүйцэтгэлийг баталгаажуулж, санхүүжилтийн гүйцэтгэл гаргах тухай бүр нь гүйцэтгэлийг баталгаажуулан ажилласан байна.

Зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ төсөвт батлагдсан нормын дагуу тооцогдсон зохиогчийн хяналтын зардлын дүнгээр захиалагчтай гэрээг байгуулан ажиллаж ирсэн байна. Зохиогч нь барилгын үе шат бүрд хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласнаар гарсан зөрчилд тухай бүрд нь үүрэг өгч ажилласан байна. Тухайлбал:

Зохиогчийн хяналтын ажлуудаас Өлзийт сумын сургуулийн барилгын ажилд зураг төслийн ЦЭСДА ХХК-ний гүйцэтгэсэн зохиогчийн хяналтын тайланд зохиогчийн хяналтыг барилгын суурийн бэлтгэл ажил буюу суурийн газар шорооны ажил, суурийн угсралтын ажил, барилгын суурийн болон давхар, дам нурууны арматурын ажил, бетонон хана, багана, шалны бетонон цутгалт, тэдгээрийн хөрстэй харьцах гадаргууд хар тосон түрхлэг хийх ажил, суурийн тоосгон болон хөөсөн дулаалгын ажил, баганын хэв хашмал босгох, давхрын тус бүрийн цутгалтын ажил, шатны хучилт, гадна дүүргэлтийн ажил, дотор ханын өрлөг, саравч цутгалтын ажилд гэх мэтчилэн барилгын үе шатны ажил тус бүрд хяналт хийж тайлан бичиж, зургаар баталгаажуулсан байна.

#### **Аудитын илрүүлэлт**

*Хэрэгжилт нь дуусаагүй барилгын явцад хийж буй зохиогчийн хяналтын тайлан байхгүй хяналтыг хийж үүрэг даалгавар өгсөн эсэх нь тодорхойгүй байна. Тухайлбал: Жинст сумын соёлын төв, Жинст сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгуудад зөрчил дутагдал гарч Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч дээрх ажлуудыг акт тогтоож зогсоосон байна.*



Иймд зохиогчийн хяналт тавьсан тухай бүрд нь хяналт хийсэн тайланг захиалагч авч гарч буй зөрчил дутагдлыг арилгах ажлыг шуурхай зохион байгуулж, зохиогчийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг дүгнэж ажиллах зөвлөмжийг аймгийн Засаг даргад хүргүүлэв.

*Б.3.2. ТАХ-ний санхүүжилтийг бодит гүйцэтгэлд тулгуурлан олгоогүй зөрчил давтагдан гарсан байна.*

1 Баянхонгор аймагт санхүүжилтийн эрх шилжиж ирсэн 32 төсөл арга хэмжээний санхүүжилтэд 29080,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эрх нээгдсэнээс БСШУСС-аас 21 төсөл арга хэмжээний 23655,4 сая, ЭМС-аас 5 төсөл арга хэмжээний 2542,8 сая, ЗГХЭГ-аас 3 төсөл арга хэмжээний 1958,3 сая, ХНХС-аас 780,0 сая, БХБС-аас 143,4 сая төгрөг тус тус шилжиж иржээ.

*Хүснэгт№ 5. Гүйцэтгэгчид олгосон санхүүжилтийн судалгаа /сая төгрөг/*

№	ТАХ-ний нэр	Гэрээ байгуулсан дүн	Нийт олгосон санхүүжилт	2019 онд олгосон санхүүжилт	Банкны баталгаа	Барьцаа дансанд
1	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	798.2	798.2	338.2		39.9
2	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	850.0	1,270.5	820.1		42.5
3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	888.6	800.0	800.0		
4	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	1016.0	780.0	780.0		
5	Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/	143.7	143.4	143.4		7.2
6	Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	1420.9	1,416.8	670.9		113.6
7	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт сургууль/	1973.5	1,967.1	1,474.3		104.1
8	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	1980.0	1,972.8	430.0		
9	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Баянговь сум/	1255.1	1,225.1	725.1		61.3
10	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/	2069.9	1,000.0	1,000.0		
11	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	1994.6	1,994.6	1,994.6		99.7
12	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	1130.3	400.0	400.0		
13	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	2396.4	978.1	978.1		
14	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	3264.3	800.0	800.0		401.1
15	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	4995.4	4,086.6	4,086.6	1001.1	
16	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номундалай сургууль/	7000.0	2,500.0	2,500.0		
17	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	1266.8	500.0	500.0	114.1	-
18	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Баянхонгор, Шинэжинст сум/	347.2	347.2	59.2		
19	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Богд сум/	1498.0	1,721.9	921.9	-	223.9
20	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	1495.8	1,295.5	937.9	-	-



21	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Галуут сум/	1230.0	869.0	869.0	209.6
22	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Заг сум/	1130.4	643.2	643.2	
23	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Хүрээмарал сум/	1669.6	400.0	400.0	
24	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	1189.9	1,000.0	1,000.0	
25	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	1192.9	864.7	864.7	
26	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан сум/	1678.3	400.0	400.0	
27	Усан бассейн, спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	8730.6	2,000.0	2,000.0	
28	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	908.3	1,011.4	1,011.4	45.4
29	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/	728.0	700.0	700.0	
30	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	756.9	400.0	400.0	
31	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	781.9	400.0	400.0	
32	Бөмбөгөр сумын ЭМТ-ийн барилгын халаалтын засвар	31.4	31.4	31.4	
	НИЙТ	<b>57,812.9</b>	<b>34,717.5</b>	<b>29,080.0</b>	<b>1,115.2</b>
					<b>1,348.4</b>

### Аудитын илрүүлэлт

Аудитаар газар дээр нь очиж шалгахад зарим төсөл арга хэмжээг бодит гүйцэтгэлээс илүү санхүүжүүлсэн байна. Тухайлбал:

- **Баянцагаан сумын 320 хүүхэдийн сургуулийн барилга** нь ажлын гүйцэтгэл гаргахдаа газар шорооны ажлыг 100 хувь, суурийн ажлыг 85 хувь гүйцэтгэсэн гэж гаргасан боловч газар шорооны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн боловч, суурийн 307.0 сая төгрөгийн ажил хийгдээгүй.
- **Заг сумын 240 суудалтай соёлын төвийн барилгын суурийн ажил** хийгдээгүй байхад гүйцэтгэл гаргаж 643,0 сая төгрөгийн баталгаажуулж санхүүжилт авсан

Дээрх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүдэд нийт 950,0 сая төгрөг илүү олгосон нь Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналын журам”-ын 4.3-т<sup>5</sup> заасан заалтыг зөрчсөн байх тул илүү авсан санхүүжилтийн ажлыг бүрэн гүйцэтгүүлж, чанар байдалд хяналт хийн, хяналт хийсэн тайланг ирүүлэх албан шаардлага хүргүүлж, цаашид гүйцэтгээгүй ажилд санхүүжилт олгодог байдлыг зогсоох зөвлөмжийг аймгийн Засаг даргад хүргүүлэв.

Боловсролын болон Эрүүл мэндийн яам нь захиалагчийн хяналтыг Барилгын хөгжлийн төвөөр хийлгэж байгаа бөгөөд санхүүжилт олгох албан бичгийг аймгийн Засаг даргад ирүүлсний дагуу санхүүжилтийг олгож байна.

<sup>5</sup> Захиалагч байгууллага ... ажлын батлагдсан зураг төсөл, гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээгээр тохирсон барилгын үе шатны хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж, баталгаажуулна”



Мөн Богд сумын соёлын төвийн барилгын гүйцэтгэгч “РМБ”ХХК-нд техник хяналтын болон нормчлолын сангийн зардлаас 10649.0 мянган төгрөгийг шилжүүлсэн тул барьцаа дансанд байршуулсан нэмэлт ажлын төсвөөс суутган тооцох төлбөрийн акт тогтоов.

*Б.3.3. Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний үйл явцад тавих тавих дотоод хяналт үр нөлөөтэй хэрэгжсэнээр гэрээний хугацаанд багтаан барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлсэн байна.*

1 Барилгын ажлын гүйцэтгэлд Барилгын хөгжлийн төвийн хяналтын инженерүүд, аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга мэргэжилтнүүд, СТСХ-ийн дарга, аймгийн ГХБХБГ-ын дарга барилга хариуцсан хяналтын инженер тухай бүрд нь гарын үсэг зурж баталгаажуулж байна.

Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлийг үе шат бүрээр нь хянасны үр дүнд 2019 онд эрх шилжиж ирсэн барилгын болон засварын ажлыг чанартай үр дүнтэй гүйцэтгүүлсэн бөгөөд үүний үр дүнд ашиглалтад орсон 19 объект нь чанарын шаардлага хангасан, зөрчил доголдолтой асуудал гараагүй байна.

***Б.4 Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж, шинээр ашиглалтад орсон бүтээн байгуулалтын ажлууд нь үр ашгаа өгч, төрийн үйлчилгээний хүртээмж сайжирсан байна.***

*Б.4.1. Засгийн газар, ТЕЗ-дын хөрөнгө оруулалтын тухайн жилд хүрэх зорилт, үр дүнг 91,6 хувиар биелүүлж ажилласан байна.*

1 Аймгийн ТЕЗ-чид эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний тайлант онд санхүүжих дүн нь 2019 оны Төсвийн тухай хуулиар 29705,6 сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэхээр төлөвлөснөөс 97,9 хувь буюу 29080,0 сая төгрөгийн эрх нээж 27211,0 ажил гүйцэтгүүлж зорилтыг 91,6 хувиар хангаж ажилласан байна.

ЭМС-ийн багцаас хэрэгжсэн 3 эмнэлэг шинээр ашиглалтад орсон бөгөөд үүний 2 эмнэлгийг ашиглаж эхэлснээр суурилагдсан хүчин чадал 20 ороор нэмэгдэж, үйлчилгээний хүртээмж сайжирсан ба 1 ЭМТ-ийн халаалтын засвар хийгдсэнээр мөн 10 хүн хүлээж авах ая тухтай орчин бүрдүүлсэн байна. Харин шинэ суурьшлын бүсэд төлөвлөлт хийгдсэний дагуу 14 ортой эмнэлэг ашиглалтад орсон бөгөөд тус эмнэлэг нь одоогоор ашиглаж эхлээгүй байна

Тухайн онд шинээр 2 цэцэрлэг ашиглалтад орсон 510 хүүхэд ая тухтай орчинд сурч хүмүүжих бололцоотой болсны 310 хүүхэд шинээр сургуулийн өмнөх



боловсролд хамрагдах боломж нэмэгджээ. Мөн Ерөнхий боловсролын 3 сургууль шинээр байгуулагдаж 1 сургууль шинэчлэн засварлагдсанаар нийт 1581 хүүхдийн сурах орчин сайжирчээ.

2018-2019 онд нийт 3 ЗДТГ ашиглалтад орсон бөгөөд хөрөнгө оруулалтын үр дүнд төрийн албан хаагчид тав тухтай орчинд ажиллах, иргэд төрийн үйлчилгээг тохилог тухтай орчинд авах нөхцөл бүрдсэн байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үйлчлэх, хөгжлийн төв ашиглалтад орсноор тэдний хөгжих, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх бололцоо бүрдэж нийт 3484 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгэмд оролцох оролцоог сайжруулах асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

*Б.4.2. Засгийн газар, ТЕЗ-д ТАХ-ний тухайн жилд батлагдсан санхүүжилтийг гүйцэтгэлд тулгуурлан олгосноос гадна оны эцэст санхүүжих дүнгийн гүйцэтгээгүй ажлын үлдэгдлийг Засгийн газрын 2019 оны 430 тоот тогтоолын дагуу аймгийн ТЕЗ-чид шилжүүлсэн байна.*

1 Эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлийг аймгийн ЗДТГ-ын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтсээс хяналт тавьж санхүүжилтийн мэдэгдлийг аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст ирүүлсний үндсэн дээр зарлагын гүйлгээг хийж байна.

Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн мэргэжилтнээс хяналтыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар тодруулахад бид ажлын гүйцэтгэлд бол хяналт тавихгүй харин санхүүжилтийн мэдэгдэлд дагалдаж ирж байгаа ажлын гүйцэтгэлийн баталгаажилт, гарын үсгийн бүрдэл, НББ-ийн анхан шатны баримт нэхэмжлэх зэргийн дүнг тулган гүйлгээ хийж байна гэсэн тайлбар өгөв. Харин Сангийн сайдын 2016 оны 415-р тушаалаар батлагдсан журмын 4-р хавсралтаар гаргаж буй барилгын ажлын гүйцэтгэлд аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн дарга гарын үсэг зурж байна.

ЭМС, ЗГХЭГ, БХБС, ХНХС-аас эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын ТАХ-ний санхүүжилтийг бодит гүйцэтгэлд тулгуурлан олгосон ба БСШУСС нь 1949,9 сая төгрөгийн санхүүжилтийг оны эцэст шилжүүлснийг Засгийн газрын 2019 оны 430 тоот тогтоолын дагуу 115,2 сая төгрөгийг банкны баталгаагаар гүйцэтгэгчид шилжүүлж, 834,7 сая төгрөг нь аймгийн ТЕЗ-ийн барьцаа дансанд төвлөрүүлсэн байна.



*Б.4.3. 2019 онд ашиглалтад орсон төсөл, арга хэмжээний бүртгэлд тусгах саналыг хүргүүлсэн бөгөөд хөрөнгө оруулалтаар бий болсон барилгыг хүчин чадлаар нь ашиглаж байна.*

1 Баянхонгор аймагт 2019 оны УТХО-аар хэрэгжүүлж, хэрэгжилт нь дууссан 21815,7 сая төгрөгийн 19 ТАХ-нээс 2415,5 сая төгрөгийн 3 төсөл, арга хэмжээг хөрөнгөд бүртгэсэн ба үлдсэн 19400,2 сая төгрөгийн 16 хөрөнгийг хөрөнгөд бүртгээгүй байна.

Дээрх 16 төсөл, арга хэмжээний 6 барилга угсралтын ажил нь 2020 онд хүлээн авсан бөгөөд харин 10 төсөл арга хэмжээний хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэх саналыг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлснээс ТӨБЗГ-ын 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн №64 тоот тогтоолоор Жинст сумын Дотуур байрны барилгыг 1420,9 сая, Баянхонгор сумын Баян-Ойт сургуулийн барилгыг 1973,5 сая, Баянхонгор сумын 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг 1980,0 сая, Баянговь сумын цэцэрлэгийн барилгыг 1225,1 сая төгрөгөөр тус тус бүртгэлд тусгах шийдвэр ирсэн байна.

Дээрх хөрөнгө оруулалтаар бий болсон 17 барилга, 2 барилгын их засварын ажлаас 18 барилга нь ашиглагдаж байгаа бөгөөд Баянхонгор сумын шинэ суурьшлын бүс байгуулахаар төлөвлөсөн газарт 14 ортой Эрүүл мэндийн төвийн барилгыг барьсан нь одоогоор ашиглагдаж эхлээгүй байна.

Аудитаар нийт 8638,6 сая төгрөгийн зөрчил илэрч 132,5 сая төлбөрийн акт тогтоож, 950,0 сая төгрөгийн албан шаардлага хүргүүлж, 7556,1 сая төгрөгийн зөрчилд зөвлөмж хүргүүлэн ажиллав.

**ДҮГНЭЛТ:**

Аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг гаргаж байна.

1. Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ нь Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, 2019 оны нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, ТЕЗ-ийн санал зэрэгт тулгуурлан зохистой төлөвлөгдсөн байна

2. Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ зураг төслийг хууль батлагдахаас өмнө магадлалаар баталгаажуулаагүй зөрчил давтагдан гарсаар байна.

3. Шинээр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн зургийн даалгавар, газрын зөвшөөрөл, техникийн нөхцөлийг үндэслэн зураг төсөв зохион гаргуулж магадлалын дүгнэлтэд тусгаж байгаа ч баримт бичгийн хувийг хадгалах, техникийн баримт бичиг бүрдүүлэх асуудлыг онцгой анхаарах шаардлагатай байна.

4. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан, гүйцэтгэж буй барилга угсралтын ажил дуусах шатандаа орсон, төсөвт өртөгт өөрчлөлт орж төсөв нэмэгдсэн төсөл арга хэмжээнд санхүүжилтийн эрх нээлгэх зорилгоор тендер зарладаг байдал давтагдсаар байна.

5. Захиалагчийн гэрээний хэрэгжилтэд тавих хяналт сайн байгаагаас гэрээнд заасан ажлыг дийлэнх гүйцэтгэгч нар хугацаа алдалгүй гүйцэтгэсэн байна.

6. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч худалдан авах ажиллагааны тайланг хугацаанд нь тайлагнаж байгаа хэдий ч гүйцэтгэлтэй уялдуулан тодотгол хийж байгаа зөрчил байна.

7. ТАХ-ний санхүүжилтийг бодит гүйцэтгэлд тулгуурлан олгоогүй зөрчил давтагдан гарсан байна.

8. Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж, шинээр ашиглалтад орсон бүтээн байгуулалтын ажлууд нь үр ашгаа өгч, төрийн үйлчилгээний хүртээмж сайжирсан байна.

ХЭЛТСИЙН ДАРГА БӨГӨӨД  
АУДИТЫН МЕНЕЖЕР



А.ЦЭЭНЯМ

**ЗӨВЛӨМЖ:**

Аудитын дүн, дүгнэлт нотлох зүйлст үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:

**АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Г.БАТЖАРГАЛ ТАНАА:**

1. Зураг, төсвийн ажлыг хүлээн авахдаа орчны стандартын шаардлага хангасан эсэхийг хянаж, гадна тохижилт, хашаа хайс бүхий ирж бүрэн, хэрэгцээ шаардлага бүрэн хангасан зураг төсвийг хүлээн авч байх.

2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад батлуулах төсөл арга хэмжээний ТЭЗҮ, зураг төсвийг урьдчилан хийлгэж, магадлалаар баталгаажуулсны дараа төсөвт оруулан батлуулж, Төсвийн тухай хуулийн 29.4 дэх заалтыг хангаж ажиллах

3. Төсөл, арга хэмжээний эрх шилжиж ирсэн шийдвэр ирсэн дариуд нь үнэлгээний хороог байгуулан, худалдан авах ажиллагааг богино хугацаанд зохион байгуулж ажиллах.

4. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Сангийн сайдын 2017 оны 363 тоот тушаалаар батлагдсан журмын дагуу бодитой төлөвлөж, дотоод хяналтын нэгжээр хянуулан, өөрчлөлт орсон тохиолдолд "Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам"-ын 2.9 дэх заалтын дагуу өөрчлөлтийг тайлагнахдаа тодорхой тусгаж ажиллах.

5. Зохиогчийн хяналт тавьсан тухай бүрд нь хяналт хийсэн тайланг авч, гарч буй зөрчил дутагдлыг арилгах ажлыг шуурхай зохион байгуулж, зохиогчийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг дүгнэж ажиллах.

6. Гэрээгээр ажил гүйцэтгэж байгаа гүйцэтгэгч нарт санхүүжилт олгохдоо ажлын гүйцэтгэлийг хянаж, гүйцэтгэлд гарын үсэг зурж байгаа албан тушаалтнуудын хариуцлагыг сайжруулан, гүйцэтгээгүй ажилд санхүүжилт өгдөг байдлыг бүрэн зогсоох.

7. Хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний гэрээнд заасан чанарын баталгааны барьцааг бүрэн төвлөрүүлж байх.

Зөвлөмжийн мөрөөр зохиосон ажил, түүний хэрэгжилт, үр дүнг 2020 оны 06 дугаар сарын 25-ний дотор Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ирүүлэх.

ХЭЛТСИЙН ДАРГА БӨГӨӨД  
АУДИТЫН МЕНЕЖЕР



А.ЦЭЭНЯМ

## ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН СУДАЛГАА

(сая төгрөг)

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн	ТЭЗ-ийн нэр	Барилга, байгууламж				Их засвар		Тоног төхөөрөмж
			Эхлэх	Дуусах				Шилжих	Шинэ	Хэмжих нэгж	Хүчин чадал	Шилжих	Шинэ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	IV.1.2	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2018	2019	850.0	390.0	ЗГХЭГД	1		талбай	Тэнхлэгээрээ 34.0 м *17.9 м зорьгүй 2 давхар			
2	IV.1.3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	2018	2019	1,270.1	820.1	ЗГХЭГД	1		талбай	Тэнхлэгээрээ 34.0 м *17.9 м зорьгүй 2 давхар			
3	IV.1.30	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	2019	2020	979.5	800.0	ЗГХЭГД		1	талбай	Тэнхлэгээрээ 34.4 м *17.9 м зорьгүй 2 давхар			
4	IX.1.1.12	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2019	2020	1,020.0	780.0	ХНХС		1	талбай	Тэнхлэгээрээ 34 м *17.9 м зорьгүй 1 давхар			
5	XI.1.99	Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/	2019	2019	150.0	150.0	БХБС		1	талбай	Тэнхлэгээрээ 12 м *10.4 м зорьгүй 1 давхар			
6	XII.1.1.5	Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	2018	2019	1,500.0	750.0	БСШУСС	1		Хүүхэд	150			
7	XII.1.1.17	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт сургууль/	2018	2019	2,649.0	2,149.0	БСШУСС	1		Хүүхэд	250			
8	XII.1.1.14 6	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2018	2019	2,050.0	500.0	БСШУСС	1		Хүүхэд	280			
9	XII.1.1.15 7	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Баянговь сум/	2018	2019	1,276.7	776.7	БСШУСС	1		Хүүхэд	75			
10	XII.1.1.170	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/	2019	2020	2,155.6	1,000.0	БСШУСС		1	Хүүхэд	240			
11	XII.1.1.205	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2019	2020	2,100.0	1,400.0	БСШУСС		1	Хүүхэд	240			

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн	ТЭЗ-ийн нэр	Барилга, байгууламж				Их засвар		Тоног төхөөрөмж
			Эхлэх	Дуусах				Шилжих	Шинэ	Хэмжих нэгж	Хүчин чадал	Шилжих	Шинэ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	XII.1.1.210	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	2019	2020	1,140.0	400.0	БСШУСС		1	Хүүхэд	160			
13	XII.1.1.212	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	2019	2020	2,480.0	980.0	БСШУСС		1	Хүүхэд	240			
14	XII.1.1.216	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	2019	2020	3,432.9	800.0	БСШУСС		1	Хүүхэд	320			
15	XII.1.1.230	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019	2020	5,166.1	4,086.7	БСШУСС		1	Хүүхэд	640			
16	XII.1.1.241	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номундалай сургууль/	2019	2020	6,500.0	2,500.0	БСШУСС		1	Хүүхэд	1200			
17	XII.1.1.251	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019	2020	1,300.0	500.0	БСШУСС		1	Хүүхэд	100			
18	XII.1.2.3	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Баянхонгор, Шинэжинст сум/	2018	2019	382.0	94.0	БСШУСС	1		Хүүхэд	320	1		
19	XII.2.1.9	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Богд сум/	2018	2019	1,737.9	937.9	БСШУСС	1		Суудал	240			
20	XII.2.1.10	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	2018	2019	1,737.9	937.9	БСШУСС	1		Суудал	240			
21	XII.2.1.62	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Галуут сум/	2019	2020	1,230.0	869.0	БСШУСС		1	Суудал	240			
22	XII.2.1.63	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Заг сум/	2019	2020	1,230.0	869.0	БСШУСС		1	Суудал	240			
23	XII.2.1.64	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Хүрээмарал сум/	2019	2020	1,749.6	400.0	БСШУСС		1	Суудал	240			

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн	ТЭЗ-ийн нэр	Барилга, байгууламж				Их засвар		Тоног төхөөрөмж
			Эхлэх	Дуусах				Шилжих	Шинэ	Хэмжих нэгж	Хүчин чадал	Шилжих	Шинэ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
24	XII.2.1.65	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	2019	2020	1,230.0	1,000.0	БСШУСС		1	Суудал	240			
25	XII.2.1.66	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	2019	2020	1,230.0	869.0	БСШУСС		1	Суудал	240			
26	XII.2.1.71	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан сум/	2019	2020	1,900.0	400.0	БСШУСС		1	Суудал	250			
27	XII.3.1.36	Усан бассейн, спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2019	2021	9,000.0	2,000.0	БСШУСС		1	Суудал	700			
28	XVII.1.57	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019	2019	1,013.3	1,013.3	ЭМС		1	талбай	Тэнхлэгээрээ 24.2 м *15.8 м зорьгүй 2 давхар			
29	XVII.1.61	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/	2019	2020	827.3	700.0	ЭМС		1	талбай	Тэнхлэгээрээ 34.4 м *17.9 м зорьгүй 2 давхар			
30	XVII.1.63	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	2019	2020	826.7	400.0	ЭМС		1	талбай	Тэнхлэгээрээ 20.4 м *17.6 м зорьгүй 2 давхар			
31	XVII.1.64	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2019	2020	824.7	400.0	ЭМС		1	талбай	Тэнхлэгээрээ 20.4 м *17.6 м зорьгүй 2 давхар			
32	XVII.2.2.7	Бөмбөгөр сумын ЭМТ-ийн барилгын халаалтын засвар	2019	2019	33.0	33.0	ЭМС						1	
<b>НИЙТ ДҮН</b>					<b>60,972.3</b>	<b>29,705.6</b>		<b>9</b>	<b>22</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	ТЭЗҮ	Холбогдох бичиг баримт байгаа эсэх					Зураг, төсөл боловсруулсан байдал		
				Төслийн судалгаа үнэлгээ	Батлагдсан зураг төсөл	Батлагдсан төсөв	Газрын зөвшөөрөл	Техникийн нөхцөл	Гүйцэтгэгчийн нэр	Гэрээний үнийн дүн	Зураг, төсөл боловсруулж дуусгасан огноо
1	2		15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	IV.1.2	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	1	1	1	1	1	1	"ЦЭСДА" ЗБН	27.0	2017.09.12
2	IV.1.3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	1	1	1	1	1	1	"ЦЭСДА" ЗБН	28.4	2017.10.10
3	IV.1.30	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	1	1	1	1	1	1	"ЦЭСДА" ЗБН	21.2	2019.05.25
4	IX.1.1.12	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	1	1	1	1	1	1	"ЦЭСДА" ЗБН	19.7	2019.05.27
5	XI.1.99	Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/		1	1	1			"ЦЭСДА" ЗБН	11.2	2019.05.29
6	XII.1.1.5	Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	1	1	1	1	1	1			
7	XII.1.1.17	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт сургууль/	1	1	1	1	1	1	"Марсконсракшн" ХХК	6.0	байхгүй
8	XII.1.1.14 6	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	1	1	1	1	1	1			
9	XII.1.1.15 7	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Баянговь сум/	1	1	1	1	1	1	Хангайн нар ХХК	10.0	
10	XII.1.1.170	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/	1	1	1	1	1	1	"ОСИБ-ЗТ"ХХК	39.2	2019.05.07
11	XII.1.1.205	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	1	1	1	1	1	1	"ЦЭСДА" ЗБН	47.4	2019.05.28

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	ТЭЗҮ	Холбогдох бичиг баримт байгаа эсэх					Зураг, төсөл боловсруулсан байдал		
				Төслийн судалгаа үнэлгээ	Батлагдсан зураг төсөл	Батлагдсан төсөв	Газрын зөвшөөрөл	Техникийн нөхцөл	Гүйцэтгэгчийн нэр	Гэрээний үнийн дүн	Зураг, төсөл боловсруулж дуусгасан огноо
	1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12	XII.1.1.210	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	1	1	1	1	1	1	"Баян дизайн" ХХК	33.9	
13	XII.1.1.212	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	1	1	1	1	1	1	"ЦЭСДА" ЗБН	52.6	2019.05.26
14	XII.1.1.216	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	1	1	1	1	1	1	"Проект сити" ХХК	22.0	2019.10.05
15	XII.1.1.230	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	1	1	1	1	1	1	"ЦЭСДА" ЗБН	92.4	
16	XII.1.1.241	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номундалай сургууль/	1	1	1	1	1	1	"ХБХДТ"ХХК	40.2	
17	XII.1.1.251	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	1	1	1	1	1	1	"ЦЭСДА" ЗБН	36.5	2019.05.27
18	XII.1.2.3	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Баянхонгор, Шинэжинст сум/	1	1	1	1	1	1	"ЦЭСДА" ЗБН	11.0	
19	XII.2.1.9	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Богд сум/	1	1	1	1	1	1	"ЦЭСДА" ЗБН	29.8	2018.02.06
20	XII.2.1.10	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	1	1	1	1	1	1	"ЦЭСДА" ЗБН	39.0	2018.02.04
21	XII.2.1.62	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Галуут сум/	1	1	1	1	1	1	"Өрх" ХХК	70.0	
22	XII.2.1.63	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Заг сум/	1	1	1	1	1	1	"ДТУА" ХХК		
23	XII.2.1.64	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Хүрээмарал сум/	1	1	1	1	1	1	"ЦЭСДА" ЗБН	37.0	2019.05.28

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Магадлалын дүгнэлт		ТЭЗ-ын саналд тусгагдсан мөнгөн дүн	ТЭЗ-ын саналаас өртөг өөрчлөгдсөн эсэх		Өмнөх оноос шилжин ирсэн төсөл арга хэмжээний хувьд:				Тайлбар
			Огноо	Хянагдсан дүн		Нэмэгдсэн дүн	Хасагдсан дүн	Төсөвт өртөг нэмэгдсэн дүн	Төсөвт өртөг хасагдсан дүн	Дахин магадлал хийсэн огноо	Хянагдсан төсөв	
1	2		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	IV.1.2	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2018.03.02	854.1	850.0	-	-					
2	IV.1.3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	2018.03.02	1054.7	1054.0	216.10						
3	IV.1.30	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	2019.01.31	979.5	979.5	-	-					
4	IX.1.1.12	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2019.05.24	-	4200.0		3,180.00					
5	XI.1.99	Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/				150.00						
6	XII.1.1.5	Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	2018.03.07	1505.6	1500.0	-	-					
7	XII.1.1.17	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт сургууль/	2018.05.03	2353.5	2648.0	1.00						
8	XII.1.1.14 6	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2019.09.04	3339.0	2050.0	-	-					
9	XII.1.1.15 7	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Баянговь сум/	2018.06.28	1361.3	1276.7	-	-					
10	XII.1.1.170	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/	2019.05.07	2156.4	2155.6	-	-					
11	XII.1.1.205	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2019.01.31	2102.1	3989.8		1,889.80					

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Магадлалын дүгнэлт		ТЭЗ-ын саналд тусгагдсан мөнгөн дүн	ТЭЗ-ын саналаас өртөг өөрчлөгдсөн эсэх		Өмнөх оноос шилжин ирсэн төсөл арга хэмжээний хувьд:				Тайлбар
			Огноо	Хянагдсан дүн		Нэмэгдсэн дүн	Хасагдсан дүн	Төсөвт өртөг нэмэгдсэн дүн	Төсөвт өртөг хасагдсан дүн	Дахин магадлал хийсэн огноо	Хянагдсан төсөв	
	1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
12	XII.1.1.210	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	2019.11.01	1842.3	3919.4		2,779.40					
13	XII.1.1.212	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	2019.01.31	2480.0	2670.9		190.90					
14	XII.1.1.216	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	2019.03.29	4382.2	3432.9	-	-					
15	XII.1.1.230	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019.05.24	-								
16	XII.1.1.241	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номундалай сургууль/	2019.05.17	9126.2	6500.0	-	-					
17	XII.1.1.251	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/			2120.0	820.00						
18	XII.1.2.3	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Баянхонгор, Шинэжинст сум/	2018.03.16	382.0	382.0	-	-					
19	XII.2.1.9	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Богд сум/	2018.12.18	1741.9	1737.9	-	-	223.9	-			
20	XII.2.1.10	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	2018.12.18	1741.9	1737.9	-	-					
21	XII.2.1.62	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Галуут сум/	0	0	1737.9		507.90					
22	XII.2.1.63	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Заг сум/	2019.08.05	1292.3	1700.0		470.00					
23	XII.2.1.64	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Хүрээмарал сум/	2019.01.31	1749.6	1749.6	-	-					

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Магадлалын дүгнэлт		ТЭЗ-ын саналд тусгагдсан мөнгөн дүн	ТЭЗ-ын саналаас өртөг өөрчлөгдсөн эсэх		Өмнөх оноос шилжин ирсэн төсөл арга хэмжээний хувьд:				Тайлбар
			Огноо	Хянагдсан дүн		Нэмэгдсэн дүн	Хасагдсан дүн	Төсөвт өртөг нэмэгдсэн дүн	Төсөвт өртөг хасагдсан дүн	Дахин магадлал хийсэн огноо	Хянагдсан төсөв	
	1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
24	XII.2.1.65	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	2019.08.05	1292.3	1749.6		519.60					
25	XII.2.1.66	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	2019.02.01	1230.9	1740.9		510.90					
26	XII.2.1.71	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан сум/	2019.07.04	1746.1	1900.0	-	-					
27	XII.3.1.36	Усан бассейн, спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2012.11.12	9902.1	9900.0		900.00					
28	XVII.1.57	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019.05.24	-		-	-					
29	XVII.1.61	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/	2019.01.31	826.7	827.3	-	-					
30	XVII.1.63	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	2019.01.31	826.7	826.7	-	-					
31	XVII.1.64	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2019.01.31	826.7	824.7	-	-					
32	XVII.2.2.7	Бөмбөгөр сумын ЭМТ-ийн барилгын халаалтын засвар	-	-								
<b>НИЙТ ДҮН</b>				<b>57,096.1</b>	<b>66,161.3</b>	<b>1,187.1</b>	<b>10,948.5</b>					

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР

АУДИТОР

СУДАЛГААГ ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

Б.АЗБАЯР

Б.ЦЭРЭНЧИМЭД

А.ЦЭЭНЯМ



ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ СУДАЛГАА

Судалгаа 2

(сая төгрөг)

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн	ТЭЗ-ийн нэр	Эрх шилжүүлсэн		ХАА-нд мөрдөгдсөн журам				ХАА-г зарласан хэлбэр	
			Эхлэх	Дуусах				ЗГ-ын шийдвэр, огноо, дугаар	ТЭЗ-ийн шийдвэр, огноо, дугаар	Нээлттэй	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам			уламжлалт	Цахим
											Хязгаарлагдмал	Харьцуулалт	Шууд гэрээ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	IV.1.3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	2018	2019	1,270.1	820.1	ЗГХЭГД		ЗГХЭГ-ын даргын 2019.01.10-ний 05 тоот тушаалын 2 хавсралт	1					1
2	IV.1.30	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	2019	2020	979.5	800.0	ЗГХЭГД		ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	1					1
3	VIII.2.1.8	Цагдаагийн газрын бэлтгэлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2019	2019	384.0	384.0	ХЗДХС		ХЗДХС-ын 2018.12.21-ний А/236 тоот албан бичиг	1					1
4	VIII.6.1.1	Архивын хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2018	2019	1,814.2	1,381.7	ХЗДХС		ХЗДХС-ын 2019.06.03-ны А/98	1					1
5	IX.1.1.12	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2019	2020	1,020.0	780.0	ХНХС		ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	1					1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	XI.1.99	Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/	2019	2019	150.0	150.0	БХБС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БХБС-ын 2019.02.27-ны 39 тоот албан бичиг	1				1
7	XII.1.1.170	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/	2019	2020	2,155.6	1,000.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
8	XII.1.1.205	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2019	2020	2,100.0	1,400.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
9	XII.1.1.210	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	2019	2020	1,140.0	400.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
10	XII.1.1.212	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	2019	2020	2,480.0	980.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
11	XII.1.1.216	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	2019	2020	3,432.9	800.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
12	XII.1.1.230	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019	2020	5,166.1	4,086.7	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
13	XII.1.1.241	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номундалай сургууль/	2019	2020	6,500.0	2,500.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	XII.1.1.251	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019	2020	1,300.0	500.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
15	XII.2.1.62	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Галуут сум/	2019	2020	1,230.0	869.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
16	XII.2.1.63	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Заг сум/	2019	2020	1,230.0	869.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
17	XII.2.1.64	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Хүрээмарал сум/	2019	2020	1,749.6	400.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
18	XII.2.1.65	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	2019	2020	1,230.0	1,000.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
19	XII.2.1.66	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	2019	2020	1,230.0	869.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
20	XII.2.1.71	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан сум/	2019	2020	1,900.0	400.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
21	XII.3.1.36	Усан бассей, спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2019	2021	9,000.0	2,000.0	БСШУСС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	БСШУСС-ын 2019.02.14-ний А/69 тушаал	1				1
22	XIII.2.1.15	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2020	3,100.0	1,400.0	ЗТХС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	ЗТХС-ын 2019.01.10-ны 08 дугаар тушаал	1				1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	XIII.2.1.16	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 70 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2019	2020	980.0	700.0	ЗТХС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	ЗТХС-ын 2019.01.10-ны 08 дугаар тушаал	1				1
24	XVII.1.57	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019	2019	1,013.3	1,013.3	ЭМС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	ЭМС-ын 2019.01.29-ний А/43 тоот албан бичиг	1				1
25	XVII.1.61	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/	2019	2020	827.3	700.0	ЭМС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	ЭМС-ын 2019.01.29-ний А/43	1				1
26	XVII.1.63	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	2019	2020	826.7	400.0	ЭМС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	ЭМС-ын 2019.01.29-ний А/43 тоот албан бичиг	1				1
27	XVII.1.64	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2019	2020	824.7	400.0	ЭМС	ЗГ-ын 2018.12.26-ны өдрийн 388 тогтоолын хавсралт 2	ЭМС-ын 2019.01.29-ний А/43 тоот албан бичиг	1				1
28	XVII.2.2.7	Бөмбөгөр сумын ЭМТ-ийн барилгын халаалтын засвар	2019	2019	33.0	33.0	ЭМС		ЭМС-ийн 2019.02.04-ний өдрийн А/63 тоот албан бичиг			1		1
<b>НИИТ ДҮН</b>					<b>55,067.0</b>	<b>27,035.8</b>				<b>27</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>28</b>

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа													Тендер хүлээж авах эцсийн хугацаа	Хүчинтэй байх хугацаа	
			Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	хэтэрсэн хоног	Тендер зарлах огноо	Тендер зарласан огноо	Тендер зарцуулсан хоног	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Хэтэрсэн хоног	гэрээ дуусгавар болох, гэрээг дүгнэх огноо	Гэрээг дуусгаж, дүгнэсэн огноо	хэтэрсэн хоног	Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа		Тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгуулсан эсэх /гийм, үгүй/	
1	2		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	IV.1.3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	1/14/2019	3/7/2019	52	1/15/2019	4/30/2019	85	2/5/2019	5/31/2019	115	6/30/2019			2019/5/30	7/14/2019	үгүй	
2	IV.1.30	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	2/25/2019	3/7/2019	10	2/26/2019	3/7/2019	34	3/27/2019	4/10/2019	14	9/1/2019			2019/4/8	5/23/2019	үгүй	
3	VIII.2.1.8	Цагдаагийн газрын бэлтгэлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	1/14/2019	2/2/2019	19	1/15/2019	2/25/2019	54	2/25/2019	3/28/2019	31	9/2/2019			2019/3/27	5/11/2019	үгүй	
4	VIII.6.1.1	Архивын хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2/18/2019	5/22/2019	93	2/19/2019	6/7/2019	47	3/20/2019	7/8/2019	110	9/3/2019			2019/7/7	8/6/2019	үгүй	
5	IX.1.1.12	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2/25/2019	4/3/2019	37	2/26/2019	5/24/2019	86	3/27/2019	6/28/2019	93	9/2/2019			2019/5/8	6/22/2019	үгүй	

	1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	XI.1.99	Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/	1/28/2019	3/7/2019	38	1/29/2019	3/15/2019	47	3/4/2019	4/23/2019	50	8/9/2019			2019/4/15	5/30/2019	үгүй
7	XII.1.1.170	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/	1/28/2019	4/24/2019	86	1/29/2019	5/1/2019	50	3/4/2019	6/13/2019	101	8/29/2019			2019/5/31	7/15/2019	үгүй
8	XII.1.1.205	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2/18/2019	3/7/2019	17	2/19/2019	3/14/2019	41	3/20/2019	4/17/2019	28	9/3/2019			2019/4/15	5/30/2019	үгүй
9	XII.1.1.210	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	1/28/2019	3/15/2019	46	1/29/2019	3/22/2019	49	3/4/2019	5/3/2019	60	8/29/2019			2019/4/22	6/6/2019	үгүй
10	XII.1.1.212	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	1/21/2019	3/7/2019	45	1/22/2019	3/15/2019	54	2/28/2019	4/30/2019	61	9/3/2019			2019/4/15	5/30/2019	үгүй
11	XII.1.1.216	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	1/21/2019	4/5/2019	74	1/22/2019	4/11/2019	45	2/28/2019	5/20/2019	81	9/3/2019			2019/5/13	6/27/2019	үгүй
12	XII.1.1.230	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2/5/2019	4/5/2019	59	2/6/2019	4/22/2019	56	3/11/2019	5/31/2019	81	9/1/2019			2019/5/15	6/29/2019	үгүй
13	XII.1.1.241	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номундалай сургууль/	1/14/2019	4/5/2019	81	1/15/2019	4/10/2019	39	2/25/2019	5/14/2019	78	9/2/2019			2019/5/10	6/24/2019	үгүй

	1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	XII.1.1.251	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2/5/2019	5/1/2019	85	2/6/2019	5/9/2019	62	3/11/2019	7/2/2019	113	9/1/2019			2019/6/10	7/25/2019	үгүй
15	XII.2.1.62	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Галуут сум/	2/11/2019	3/15/2019	32	2/12/2019	3/22/2019	53	3/14/2019	5/7/2019	54	8/30/2019			2019/4/22	7/5/2019	үгүй
16	XII.2.1.63	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Заг сум/	1/21/2019	5/1/2019	100	1/22/2019	5/8/2019	48	2/28/2019	6/18/2019	110	8/1/2019			2019/6/7	7/22/2019	үгүй
17	XII.2.1.64	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Хүрээмарал сум/	1/21/2019	3/7/2019	45	1/22/2019	3/15/2019	60	2/28/2019	5/6/2019	67	8/2/2019			2019/4/15	5/30/2019	үгүй
18	XII.2.1.65	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	1/10/2019	4/5/2019	85	1/11/2019	4/17/2019	58	2/14/2019	5/31/2019	106	8/20/2019			2019/5/17	7/29/2019	үгүй
19	XII.2.1.66	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	2/4/2019	3/7/2019	31	2/5/2019	3/14/2019	41	3/8/2019	4/17/2019	40	8/21/2019			2019/4/15	5/30/2019	үгүй
20	XII.2.1.71	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан сум/	2/4/2019	6/4/2019	120	2/5/2019	6/5/2019	55	3/9/2019	7/29/2019	142	8/22/2019			2019/7/5	8/2/2019	үгүй
21	XII.3.1.36	Усан бассейн, спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2/25/2019	3/25/2019	28	2/26/2019	4/3/2019	48	3/29/2019	5/10/2019	42	7/3/2019			2019/5/3	6/17/2019	үгүй
22	XIII.2.1.15	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2/15/2019	2/12/2019	-3	2/16/2019	2/19/2019	71	3/21/2019	4/24/2019	34	8/30/2019			2019/4/12	5/27/2019	үгүй



№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Тендерт оролцогчийн тоо	Тендер шалгаруулалт зохион байгуулсан удаа	Цахим системд тендерийн үр дүнг олон нийтэд нээлттэйгээр мэдээлсэн огноо	Гэрээ шууд байгуулах аргаар төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан бол уг мэдээллийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн огноо, албан бичгийн дугаар	Шалгарсан гүйцэтгэгчийн нэр	Шалгарсан төсөвт өртгийн дүн	Тайлбар тодруулга
1	2	31	32	33	34	35	36	37	
1	IV.1.3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	1	1	2019/6/28		"Зүүншанд" ХХК	420.1	Тендерт "Зүүн шанд" ХХК оролцсон.
2	IV.1.30	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	3	1	2019/4/18		"Очир заан" ХХК	897.6	Тендерт "Очир заан" ХХК, Хүрэн жинстийн овоо" ХХК, "Арвинхонгор" ХХК оролцсон
3	VIII.2.1.8	Цагдаагийн газрын бэлтгэлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2	1	2019/4/8		"Гал гэрэл констракшн" ХХК	381.7	Тендерт "Гал гэрэл констракшн" ХХК, "Түмэн алт" ХХК оролцсон
4	VIII.6.1.1	Архивын хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	1	1	2019/9/13		"Навтархайрхан" ХХК	417.2	Тендерт "Навтархайрхан" ХХК оролцсон.
5	IX.1.1.12	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	5	2	2019/7/6		"Эх бүрдэн" ХХК	1016.0	Тендерийн үнэлгээний хорооны 2019 оны 06 сарын 28-ны өдрийн 6/127 тоот албан бичгээр тендерт гүйцэтгэгч шалгараагүй тул шууд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг аймгийн Засаг даргад хүргүүлсэн

	1	2	31	32	33	34	35	36	37
6	XI.1.99	Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/	5	1	2019/11/18		"Бэнжцэс" ХХК	143.7	Тендерт "Интер консалтинг констракшн" ХХК, Нанобриллиант констракшн" ХХК, "Бэнжцэс" ХХК, "Вектор ус дриллинг" ХХК, "Баяншар булаг" ХХК оролцсон
7	XII.1.1.170	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/	3	1	2019/7/1		"Зүүншанд" ХХК	2090.8	Тендерт Зүүншанд ХХК, Аминхүү констракшн ХХК, Гал хонгор ХХК оролцсон
8	XII.1.1.205	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2	1	2019/5/3		"Зүүншанд" ХХК	2035.3	Тендерт "Зүүншанд" ХХК, "Гал хонгор" ХХК оролцсон.
9	XII.1.1.210	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	1	1	2019/5/20		"Шинэ өлгийн зам" ХХК	1130.3	Тендерт "Шинэ өлгийн зам" ХХК оролцсон
10	XII.1.1.212	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	2	1	2019/7/1		"Эх бүрдэн" ХХК	2386.4	Тендерт "Эх бүрдэн" ХХК, "Жамьян пайтан" ХХК оролцсон.
11	XII.1.1.216	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	1	1	2019/5/24		"Навтархайрхан" ХХК	3264.2	Тендерт "Навтархайрхан" ХХК оролцсон.
12	XII.1.1.230	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	3	1	2019/7/1		"Хөх бүрдний эх" ХХК	4995.4	Тендерт "Хөх бүрдний эх" ХХК, "Гал хонгор" ХХК, "Зос трейд" ХХК оролцсон
13	XII.1.1.241	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номундалай сургууль/	3	1	2019/6/3		"Хашгоёо" ХХК	6999.9	Тендерт "Хаш гоёо" ХХК, "Өсөх урам" ХХК, "Жи жи ай" ХХК оролцсон

1	2	31	32	33	34	35	36	37	
14	XII.1.1.251	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	5	1	2019/7/16		"Жамьян пайтан" ХХК	1266.8	Тендерт "Хоролбагана контракшн" ХХК, "Гурван тахилгат оргил" ХХК, "Жамьянпайтан" ХХК, "Эрч хүч хөгжил" ХХК, "Хөвсгөлбулаг" ХХК оролцсон
15	XII.2.1.62	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Галуут сум/	1	1	2019/5/14		"Жи жи Ай" ХХК	1,230.00	Тендерт "Жи жи ай" ХХК оролцсон
16	XII.2.1.63	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Заг сум/	5	1	2019/7/1		Алегротовер контракшн ХХК	1130.3	Тендерт "Даяар трейд" ХХК, "Гичгэнэ хяр" ХХК, "Ган бүрэн" ХХК, "Алегротовер контракшн" ХХК, "Зейч ар ви контракшн" ХХК оролцсон.
17	XII.2.1.64	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Хүрээмарал сум/	5	1	2019/7/1		"Ган мөнжин" ХХК	1669.6	Тендерт "Бридж контракшн" ХХК, "Их цэнхэр" ХХК, "Алтан бумбат өргөө" ХХК, "Их богд оргил" ХХК, "Ганмөнжин" ХХК оролцсон.
18	XII.2.1.65	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	2	1	2019/6/18		"Стандарт тоосго" ХХК	1198.9	Тендерт "Гал гэрэл констракшн" ХХК, "Стандарт тоосго" ХХК оролцсон
19	XII.2.1.66	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	3	1	2019/5/20		"Хаш гоёо" ХХК	1192.9	Тендерт "Халзан хайрхан" ХХК, "Жамьян пайтан" ХХК, "Хаш гоёо" ХХК оролцсон
20	XII.2.1.71	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан сум/	3	1	2019/11/15		Рок пэйнт групп	1678.3	Тендерт "Рокпэйнт групп" ХХК, "Манхант-уст" ХХК, "Ган бүрд" ХХК оролцсон
21	XII.3.1.36	Усан бассейн, спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	3	1	2019/7/1		"РМБ" ХХК	8730.5	"Өсөх урам" ХХК, Гэгээ бюлдинг" ХХК, РМБ ХХК оролцсон.
22	XIII.2.1.15	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	3	1	2019/7/1		"Их богд зам" ХХК	3029.2	Тендерт "Эйч Кэ Би интернэшл холдинг" ХХК, "Рапид контракшн" ХХК, "Их богд зам" ХХК оролцсон

	1	2	31	32	33	34	35	36	37
23	XIII.2.1.16	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 70 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	0	2	2019/6/28		"Хөх байгаль" ХХК		Тендер зарлаад санал ирээгүй тул үнэлгээний хорооны 2019.05.08-ны өдрийн Б/85 тоотойр аймгийн Засаг даргад шууд гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн
24	XVII.1.57	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	5	2	2019/6/26		"Хан халдун" ХХК	908.3	Тендерт Алгеротонер контракшн" ХХК, Хан халдун ХХК, Экстракт ХХК, "Рино-инженеринг" ХХК, "ОРИС" ХХК оролцсон "Экстракт" ХХК гомдлын дагуу Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг Сангийн яамны 2019.06.03-ны өдрийн албан бичгийн дагуу дахин хийж "Хан халдун" ХХК-ийг шалгаруулсан.
25	XVII.1.61	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/	6	1	2019/7/1		"Өлзийтийн хиймор өөдөө" ХХК	728	Тендерт "Өлзийтийн хиймор өөдөө" ХХК, "Баян могод" ХХК, "Шидэт гал" ХХК, "Стандарт тоосго" ХХК, "Навтгар хайрхан" ХХК, "Жи ти кей эс" ХХК оролцсон
26	XVII.1.63	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	4	1	2019/5/3		"Шинэ өлгийн зам" ХХК	756.9	Тендерт "Шинэ өлгийн зам" ХХК, "Алегротонер констракши" ХХК, "Хүрэнжинстийн овоо" ХХК, "Зоригтболд" ХХК оролцсон
27	XVII.1.64	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	4	1	2019/7/1		"Хүрэн жинсний овоо" ХХК	781.9	"Өлзийтийн хиймор өөдөө" ХХК, "Нэкт стандарт" ХХК, "Хүрэн жинсний овоо" ХХК, "Хоролбагана констракшн" ХХК оролцсон
28	XVII.2.2.7	Бөмбөгөр сумын ЭМТ-ийн барилгын халаалтын засвар	1	1	2019/6/3		"Базардарь" ХХК	31.9	Тендерт 1 оролцогч материал ирүүлсэн
<b>НИЙТ ДҮН</b>			<b>82</b>	<b>31</b>	<b>1,221,977</b>			<b>50,522</b>	

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР

АУДИТОР

СУДАЛГААГ ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

Б.АЗБАЯР

Б.ЦЭРЭНЧИМЭД

А.ЦЭЭНЯМ



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, САНХҮҮЖИЛТИЙН СУДАЛГАА

(сая төгрөг)

№	Хуулийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЭЗ-ийн нэр	Төсвийн тухай хуулиарх				Гэрээний						
				Хэрэгжих хугацаа		Төсөвт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн	Гүйцэтгэгч		Байгуулсан			Ажил гүйцэтгэх хугацаа	
				Эхлэх	Дуусах			Нэр	Регистрийн дугаар	Огноо	Дугаар	Үнийн дүн	Эхлах огноо	Дуусах огноо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	IV.1.2	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	ЗГХЭГД	2018	2019	850.0	390.0	"Гал хонгор" ХХК	3122247	2018.04.25	БХ-2018/А-04	798.2	2018.05.05	2018.12.20
2	IV.1.3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	ЗГХЭГД	2018	2019	1,270.1	820.1	"Зүүншанд" ХХК	2006642	2018.07.17	БХ-2018/АГ-04	850.0	2018.07.17	2018.12.25
3	IV.1.30	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	ЗГХЭГД	2019	2020	979.5	800.0	"Очир заан" ХХК	3125572	2019.04.18	№2019/64	888.6	2019.05.10	2019.12.01
4	IX.1.1.12	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	ХНХС	2019	2020	1,020.0	780.0	"Эх бүрдэн" ХХК	2605325	2019.07.16	№ 2019/115	1016.0	2019.07.20	2019.12.31
5	XI.1.99	Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/	БХБС	2019	2019	150.0	150.0	"БЭНЖЦЭС" ХХК	5239869	2019.04.29	№ 2019/7/66	143.7	2019.05.10	2019.08.01
6	XII.1.1.5	Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	БСШУСС	2018	2019	1,498.0	750.0	"Жамъян пайтан" ХХК	5044413	2019.05.30	№ 2019/7/90	1420.9	2019.06.05	2020.03.30
7	XII.1.1.17	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт сургууль/	БСШУСС	2018	2019	2,649.0	2,149.0	"Хаш гоёо" ХХК	2133709	2018.06.27	БХАОНӨГ/ 201812008	1973.5	2018.06.27	2018.12.19
8	XII.1.1.146	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	БСШУСС	2018	2019	2,050.0	500.0	"Гал хонгор" ХХК	3122247	2018.06.25	БСШУСЯ/ 201801144	1980.0	2018.06.28	2018.12.20
9	XII.1.1.157	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Баянговь сум/	БСШУСС	2018	2019	1,276.7	776.7	"Арвинхонгор" ХХК	5952077	2018.08.02	БСШУСЯ/ 201801098	1255.1	2018.08.06	2018.12.30
10	XII.1.1.170	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/	БСШУСС	2019	2020	2,155.6	1,000.0	"Зүүншанд" ХХК	2006642	2019.07.01	№ 2019/7/103	2069.9	2019.07.05	2020.08.25
11	XII.1.1.205	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	БСШУСС	2019	2020	2,100.0	1,400.0	"Зүүншанд" ХХК	2006642	2019.04.29	№ 2019/65	1994.6	2019.05.10	2019.12.01
12	XII.1.1.210	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	БСШУСС	2019	2020	1,140.0	400.0	"Шинэ Өлгийн зам" ХХК	5824745	2019.05.14	№ 2019-7/80	1130.3	2019.06.27	2020.10.30

№	Хуулийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЕЗ-ийн нэр	Төсвийн тухай хуулиарх				Гүйцэтгэгч		Гэрээний				
				Хэрэгжих хугацаа		Төсөвт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн			Байгуулсан			Ажил гүйцэтгэх хугацаа	
				Эхлэх	Дуусах			Нэр	Регистрийн дугаар	Огноо	Дугаар	Үнийн дүн	Эхлэх огноо	Дуусах огноо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	XII.1.1.212	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	БСШУСС	2019	2020	2,480.0	980.0	"Эх бүрдэн" ХХК	2805326	2019.05.30	№ 2019/7/90	2396.4	2019.06.05	2020.03.30
14	XII.1.1.216	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	БСШУСС	2019	2020	3,432.9	800.0	"Навтгар хайрхан" ХХК	2006952	2019.06.03	№2019/7/100	3264.3	2019.07.01	2020.08.01
15	XII.1.1.230	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	БСШУСС	2019	2020	5,166.1	4,086.7	"Хөх бүрдний эх" ХХК	2605694	2019.06.12	№ 2019/7/95	4995.4	2019.06.25	2020.08.25
16	XII.1.1.241	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номундалай сургууль/	БСШУСС	2019	2020	6,500.0	2,500.0	"Хаш гоёо" ХХК	2133709	2019.05.28	№ 2019/7/82	7000.0	2019.06.05	2020.06.01
17	XII.1.1.251	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	БСШУСС	2019	2020	1,300.0	500.0	"Жамъян пайтан" ХХК	5044413	2019.07.16	№ 2019/114	1266.8	2019.07.20	2020.08.01
18	XII.1.1.2.3	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Баянхонгор, Шинэжинст сум/	БСШУСС	2018	2019	382.0	94.0	"Шинэ Өлгийн зам" ХХК	5824745	2018.07.23	№БХ-2018/А-15	347.2	2018.07.25	2018.08.31
19	XII.2.1.9	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Богд сум/	БСШУСС	2018	2019	1,737.9	937.9	"РМВ" ХХК	2551276	2018.06.26	БХ-2018/А-19	1498.0	2018.06.17	2018.12.01
20	XII.2.1.10	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	БСШУСС	2018	2019	1,737.9	937.9	"Рино инженеринг" ХХК	5397766	2018.09.10	БХ-2018/А-21	1495.8	2018.09.20	2019.07.10
21	XII.2.1.62	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Галуут сум/	БСШУСС	2019	2020	1,230.0	869.0	"ЖИ ЖИ АЙ	5197341	2019.05.21	№ 2019/79	1230.0	2019.05.21	2019.11.30
22	XII.2.1.63	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Заг сум/	БСШУСС	2019	2020	1,230.0	869.0	"Алегротонер констракшн" ХХК	4264185	2019.06.27	№ 2019/7/99	1130.4	2019.07.01	2020.05.01
23	XII.2.1.64	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Хүрээмарал сум/	БСШУСС	2019	2020	1,749.6	400.0	"Ганмөнхжин" ХХК	2551195	2019.05.17	№ 2019/74	1669.6	2019.05.20	2020.04.30
24	XII.2.1.65	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	БСШУСС	2019	2020	1,230.0	1,000.0	"Стандарт тоосго" ХХК	5816289	2019.06.12	№ 2019/7/96	1189.9	2019.06.25	2019.12.25

№	Хуулийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ТЭЗ-ийн нэр	Төсвийн тухай хуулиарх				Гүйцэтгэгч		Гэрээний				
				Хэрэгжих хугацаа		Төсөвт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн			Байгуулсан			Ажил гүйцэтгэх хугацаа	
				Эхлэх	Дуусах			Нэр	Регистрийн дугаар	Огноо	Дугаар	Үнийн дүн	Эхлэх огноо	Дуусах огноо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25	XII.2.1.66	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	БСШУСС	2019	2020	1,230.0	869.0	"Хаш гоёо" ХХК	2133709	2019.05.03	№ 2019/7/68	1192.9	2019.05.10	2020.12.25
26	XII.2.1.71	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан сум/	БСШУСС	2019	2020	1,900.0	400.0	"Рок пэйнт групп" ХХК	5669863	2019.08.12	№2019/7/121	1678.3	2019.08.20	2020.06.30
27	XII.3.1.36	Усан бассейн, спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	БСШУСС	2019	2021	9,000.0	2,000.0	"РМВ" ХХК	2551276	2019.06.03	№ 2019/7/90	8730.6	2019.06.05	2021.12.01
28	XVII.1.57	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	ЭМС	2019	2019	1,013.3	1,013.3	"Хан халдун" ХХК	5649757	2019.07.02	№ 2019/7/102	908.3	2019.07.05	2019.10.30
29	XVII.1.61	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/	ЭМС	2019	2020	827.3	700.0	"Өлзийтийн хийморь өөдөө" ХХК	3124339	2019.05.30	№2019/7/88	728.0	2019.06.05	2019.11.30
30	XVII.1.63	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	ЭМС	2019	2020	826.7	400.0	"Шинэ Өлгийн зам" ХХК	5824745	2019.05.01	№ 2019/7/67	756.9	2019.05.10	2020.08.01
31	XVII.1.64	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	ЭМС	2019	2020	824.7	400.0	"Хүрэн жинсны овоо" ХХК	3128164	2019.06.07	№ 2019/7/93	781.9	2019.06.15	2020.02.15
32	XVII.2.2.7	Бөмбөгөр сумын ЭМТ-ийн барилгын халаалтын засвар	ЭМС	2019	2019	33.0	33.0	"Базардарь" ХХК	3123103	2019.05.31	№2019/7/89	31.9	2019.06.10	2019.07.05
НИЙТ ДҮН						60,970.3	29,705.6	-	-	-	57,813.4	-	-	

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТЕЗ

№	Хуулийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Гэрээнд оруулсан		Олгосон санхүүжилт				Ажлын гүйцэтгэл			Хэрэгжиж дууссан эсэх /Тийм, үгүй/	Хэрэгжиж дууссан Байнгын ашиглалтад хүлээн авсан улсын комиссын	
			Гэрээний үнийн дүн	Сунгалт хийсэн огноо	Ажил эхэлснээс хойш олгосон нийт санхүүжилт	2019 онд олгосон санхүүжилт	Үүнээс		Ажил эхэлснээс хойших гүйцэтгэл	Тайлант үеийн гүйцэтгэл	Хувиар		Актын дугаар	Актын огноо
							Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн олгосон	Барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан						
1	2		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	IV.1.2	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/			798.2	338.2		39.9	798.2	338.2	100.0	1	№ 2018/53	2018.11.17
2	IV.1.3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	1270.1	2019.07.01	1,270.5	820.1		42.5	1270.1	820.1	100.0	1	№ 2019/09	2019.07.05
3	IV.1.30	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	-	-	800.0	800.0			800.0	800.0	90.0	1	№ 2020/	2020.03.19
4	IX.1.1.12	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	0	0	780.0	780.0			780.0	780.0	76.8	1	2019/34	2019.12.30
5	XI.1.99	Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/	143.7	2019.11.01	143.4	143.4		7.2	143.4	143.4	99.8	1	№2019/19	2019.10.29
6	XII.1.1.5	Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	1420.9	2019.12.15	1,416.8	670.9		113.6	1,416.8	670.9	99.7	1	№2019/35	2019.12.18
7	XII.1.1.17	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт сургууль/	1973.5	2019.06.15	1,967.1	1,474.3		104.1	1,967.1	1,474.3	99.7	1	№БХ2019/18	2019.09.03
8	XII.1.1.146	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	1980.0	2019.07.10	1,972.8	430.0			1,972.8	430.0	99.6	1	№1	2019.08.22
9	XII.1.1.157	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Баянговь сум/	1,225.0	2019.08.20	1,225.1	725.1		61.3	1,225.1	725.1	97.6	1	№2019/17	2019.10.22
10	XII.1.1.170	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/	-	-	1,000.0	1,000.0			1,000.0	1,000.0	48.3	1	№2020/05	2020.02.18
11	XII.1.1.205	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	-	-	1,994.6	1,994.6		99.7	1,994.6	1,994.6	100.0	1	№2019/28	2019.11.18
12	XII.1.1.210	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	-	-	400.0	400.0			400.0	400.0	35.4		-	-

№	Хуулийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Гэрээнд оруулсан		Олгосон санхүүжилт				Ажлын гүйцэтгэл			Хэрэгжиж дууссан эсэх /тийм, үгүй/	Хэрэгжиж дууссан Байнгын ашиглалтад хүлээн авсан улсын комиссын	
			Гэрээний үнийн дүн	Сунгалт хийсэн огноо	Ажил эхэлснээс хойш олгосон нийт санхүүжилт	2019 онд олгосон санхүүжилт	Үүнээс		Ажил эхэлснээс хойших гүйцэтгэл	Тайлант үеийн гүйцэтгэл	Хувиар		Актын дугаар	Актын огноо
							Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн олгосон	Барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан						
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	XII.1.1.212	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	-	-	978.1	978.1			978.1	978.1	40.8		-	-
14	XII.1.1.216	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	-	-	800.0	800.0		401.1	800.0	800.0	24.5		-	-
15	XII.1.1.230	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	-	-	4,086.6	4,086.6		1001.1	4,086.6	4,086.6	81.8		-	-
16	XII.1.1.241	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номундалай сургууль/	-	-	2,500.0	2,500.0			2,500.0	2,500.0	35.7		-	-
17	XII.1.1.251	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	-	-	500.0	500.0		114.1	500.0	500.0	39.5		-	-
18	XII.1.2.3	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Баянхонгор, Шинэжинст сум/	-	-	347.2	59.2			347.2	-	100.0	1	№2018/ 34-35	2018.09.29
19	XII.2.1.9	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Богд сум/	1,721.9	2019.06.20	1,721.9	921.9		223.9	1,721.9	921.9	100.0	1	2019/23	2019.10.14
20	XII.2.1.10	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/	1495.8	2019.12.01	1,295.5	937.9		-	1,295.5	937.9	86.6		-	-
21	XII.2.1.62	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Галуут сум/	1,230.0	2020.06.30	869.0	869.0		209.6	869.0	869.0	70.6		-	-
22	XII.2.1.63	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Заг сум/	-	-	643.2	643.2			643.2	643.2	56.9		-	-
23	XII.2.1.64	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Хүрээмарал сум/	-	-	400.0	400.0			400.0	400.0	24.0		-	-
24	XII.2.1.65	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	-	-	1,000.0	1,000.0			1,000.0	1,000.0	84.0	1	-	-

№	Хуулийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Гэрээнд оруулсан		Олгосон санхүүжилт				Ажлын гүйцэтгэл			Хэрэгжиж дууссан эсэх /гийм, үгүй/	Хэрэгжиж дууссан	
			Гэрээний үнийн дүн	Сунгалт хийсэн огноо	Ажил эхэлснээс хойш олгосон нийт санхүүжилт	2019 онд олгосон санхүүжилт	Үүнээс		Ажил эхэлснээс хойших гүйцэтгэл	Тайлант үеийн гүйцэтгэл	Хувиар		Байнгын ашиглалтад хүлээн авсан улсын комиссын	
							Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн олгосон	Барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан					Актын дугаар	Актын огноо
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
25	XII.2.1.66	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	-	-	864.7	864.7			864.7	864.7	72.5	1	-	-
26	XII.2.1.71	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан сум/	-	-	400.0	400.0			400.0	400.0	23.8		-	-
27	XII.3.1.36	Усан бассей, спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	-	-	2,000.0	2,000.0			2,000.0	2,000.0	22.9		-	-
28	XVII.1.57	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	1011.4	2019.10.30	1,011.4	1,011.4		45.4	1,011.4	1,011.4	100.0	1	№ 2019/ 24	2019.11.18
29	XVII.1.61	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/	-	-	700.0	700.0			700.0	700.0	96.2	1	№2020/08	2019.12.15
30	XVII.1.63	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	-	-	400.0	400.0			400.0	400.0	52.8		-	-
31	XVII.1.64	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	-	-	400.0	400.0			400.0	400.0	51.2	1	дугааргүй	2020.04.01
32	XVII.2.2.7	Бөмбөгөр сумын ЭМТ-ийн барилгын халаалтын засвар			31.4	31.4			31.4	31.4	98.4	1	№2019/02	2019.06.14
НИЙТ ДҮН			13,472.3	-	34,717.5	29,080.0		1,115.2	1,348.4	34,717.1	29,020.8	19	-	-

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТЭЗ

№	Хуулийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хэрэгжиж дууссан боловч улсын комисс ажиллаагүй	Гэрээнд заасан хугацаанаас хэтэрсэн хугацаа (хоног)	Хэрэгжилт дутуу шалтгаан								Хэрэгжээгүй шалтгаан						Тайлбар /ТАХ хэрэгжилт дутуу болон хэрэгжээгүй шалтгааныг "бусад" гэсэн агуулгаар сонгосон тохиолдолд шалтгааныг бичих/
					Захиалагчийн үйл ажиллагаанаас	Гүйцэтгэлийн үйл ажиллагаанаас	Санхүүжилт хугацаандаа олгоогдоогүйгээс	Зураг, төсөвт өөрчлөлт орж дахин магадлал хийлгэснээс	Гадна инженерийн дэд бүтэц шийдэгдээгүйгээс	Хуулиар хэрэгжүүлэх хугацааг бодитой тогтоогоогүйгээс	Гэрээний хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжгүйгээс	Бусад*	Газрын зөвшөөрөлгүй	ХАА зохион байгуулагдаагүй	ХАА хүчингүй болсон	ХАА хийгдсэн боловч ажил 2020 онд эхэлнэ	Гүйцэтгэх ажлаа хийгээгүй	Бусад*	
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
1	IV.1.2	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	үгүй	0															
2	IV.1.3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	үгүй	4															
3	IV.1.30	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	үгүй	109															
4	IX.1.1.12	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	үгүй	0															
5	XI.1.99	Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/	үгүй	88															
6	XII.1.1.5	Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	үгүй	3														Хэрэгжилт дууссан комиссын акт зурагдах шатандаа байгаа	
7	XII.1.1.17	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт сургууль/	үгүй	77															
8	XII.1.1.146	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	үгүй	42															
9	XII.1.1.157	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Баянговь сум/	үгүй	62															
10	XII.1.1.170	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/	үгүй	0															
11	XII.1.1.205	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	үгүй	0															
12	XII.1.1.210	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	үгүй	0							1							2019-2020 онд он дамжин хэрэгжинэ	



№	Хуулийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хэрэгжиж дууссан боловч улсын комисс ажиллаагүй	Гэрээнд заасан хугацаанаас хэтэрсэн хугацаа (хонор)	Хэрэгжилт дутуу шалтгаан								Хэрэгжээгүй шалтгаан					Тайлбар /ТАХ хэрэгжилт дутуу болон хэрэгжээгүй шалтгааныг "бусад" гэсэн агуулгаар сонгосон тохиолдолд шалтгааныг бичих/
					Захиалагчийн үйл ажиллагаанаас	Гүйцэтгэчийн үйл ажиллагаанаас	Санхүүжилт хугацаандаа олгоогүйгээс	Зураг, төсөвт өөрчлөлт орж дахин магадлал хийлгэснээс	Гадна инженерийн дэд бүтэц шийгддэггүйгээс	Хуулиар хэрэгжүүлэх хугацааг бодитой тогтоогоогүйгээс	Гэрээний хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжгүйгээс	Бусад*	Газрын зөвшөөрөлгүй	ХАА зохион байгуулагдаагүй	ХАА хүчингүй болсон	ХАА хийгдсэн боловч ажил 2020 онд эхэлнэ	Гүйцэтгэч ажлаа хийгээгүй	
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
25	XII.2.1.66	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	тийм	0														
26	XII.2.1.71	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан сум/	үгүй	0							1							2019-2020 онд он дамжин хэрэгжинэ
27	XII.3.1.36	Усан бассейн, спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	үгүй	0							1							2019-2020 онд он дамжин хэрэгжинэ
28	XVII.1.57	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	үгүй	18														
29	XVII.1.61	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/	үгүй	15														
30	XVII.1.63	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	үгүй	0							1							2019-2020 онд он дамжин хэрэгжинэ
31	XVII.1.64	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	тийм	0														
32	XVII.2.2.7	Бөмбөгөр сумын ЭМТ-ийн барилгын халаалтын засвар	үгүй	0														
НИИТ ДҮН			-	701.0	-	1.0	-	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР


АУДИТОР

СУДАЛГААГ ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

Б.АЗБАЯР

Б.ЦЭРЭНЧИМЭД

А.ЦЭЭНЯМ



УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГААД ДУУСААГҮЙ, ОРХИГДСОН БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН СУДАЛГАА

(сая төгрөг)

№	Барилга байгууламжийн нэр, хүчин чалал, байршил	ТЕЗ-ийн нэр	Төсөвт өртөг	Гүйцэтгэгчийн				Нийт олгосон санхүүжилт	Дуусаагүй орхигдсон шалтгаан, тайлбар	
				Нэр	Регистр	Гэрээний үнийн дүн	Ажил гүйцэтгэх хугацаа			
							Эхлэх			Дуусгах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Байхгүй									
<b>НИЙТ ДҮН</b>										


СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР  
АУДИТОР

СУДАЛГААГ ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

Б.АЗБАЯР

Б.ЦЭРЭНЧИМЭД

А.ЦЭЭНЯМ



## УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2017-2019 ОНД АШИГЛАЛТАД ОРСОН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭГДСЭН СУДАЛГАА

(сая төгрөг)

№	Барилга байгууламжийн нэр, байршил	ТЕЗ-ийн нэр	Ашиглалтад орсон				Захиалагч байгууллага	Ашиглагч байгууллага	Гүйцэтгэгч байгууллага	Чанарын баталгаат хугацаанд гэмтэл, доголдол гарсан эсэх /тийм, үгүй/
			Хүчин чадал	Хөрөнгийн дансанд бүртгэгдсэн дүн	Улсын комиссын актын					
					Огноо	Дугаар				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	ЗГХЭГ	Тэнхлэгээрээ 34.0 м *17.9 м зорьгүй 2 давхар	798.2	2018.11.17	№ 2018/53	ЗГХЭГ	Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын ЗДТГ	"Гал хонгор" ХХК	Үгүй
2	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	ЗГХЭГ	Тэнхлэгээрээ 34.0 м *17.9 м зорьгүй 2 давхар	1,270.1	2019.07.05	№ 2019/09	ЗГХЭГ	Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын ЗДТГ	"Зүүншанд" ХХК	Үгүй
3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/	ЗГХЭГ	Тэнхлэгээрээ 34.4 м *17.9 м зорьгүй 2 давхар	-	2020.03.19	№ 2020/	ЗГХЭГ	Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын ЗДТГ	"Очир заан" ХХК	Үгүй
4	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	ХНХС	Тэнхлэгээрээ 34 м *17.9 м зорьгүй 1 давхар	-	2019.12.30	2019/34	ХНХС	Баянхонгор аймгийн ОНӨГ	"Эх бүрдэн" ХХК	Үгүй
5	Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/	БХБС	Тэнхлэгээрээ 12 м *10.4 м зорьгүй 1 давхар	-	2019.10.29	№2019/19	БХБС	Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГ	"БЭНЖЦЭС" ХХК	Үгүй
6	Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	БСШУСС	150 ортой	-	2019.12.18	2019.12.18	БСШУСС	Баянхонгор аймгийн Жинст сумын ЕБС	"Жамъян пайтан" ХХК	Үгүй
7	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт сургууль/	БСШУСС	250 хүүхдийн	-	2019.09.03	№БХ2019/18	БСШУСС	Баянхонгор сумын Баян-Ойт цогцолбор сургууль	"Хаш гоёо" ХХК	Үгүй
8	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	БСШУСС	280 хүүхдийн	-	2019.08.22	2019.08.22	БСШУСС	Баянхонгор сумын Засаг дарга	"Гал хонгор" ХХК	Үгүй

№	Барилга байгууламжийн нэр, байршил	ТЭЗ-ийн нэр	Ашиглалтад орсон				Захиалагч байгууллага	Ашиглагч байгууллага	Гүйцэтгэгч байгууллага	Чанарын баталгаат хугацаанд гэмтэл, доголдол гарсан эсэх /Тийм, үгүй/
			Хүчин чадал	Хөрөнгийн дансанд бүртгэгдсэн дүн	Улсын комиссын актын					
					Огноо	Дугаар				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Баянговь сум/	БСШУСС	75 хүүхдийн	-	2019.10.22	№2019/17	БСШУСС	Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын Цэцэрлэг	"Арвинхонгор" ХХК	Үгүй
10	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/	БСШУСС	240 суудал	-	2020.02.18	№2020/05	БСШУСС	Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын ЕБС	"Зүүншанд" ХХК	Үгүй
11	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	БСШУСС	240 хүүхдийн	-	2019.11.18	№ 2019/28	БСШУСС	Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын ЕБС	"Зүүншанд" ХХК	Үгүй
12	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Богд сум/	БСШУСС	240 суудалтай	-	2019.10.14	2019/23	БСШУСС	Баянхонгор аймгийн Богд сумын Соёлын төв	"РМВ" ХХК	Үгүй
13	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/	БСШУСС	240 суудалтай	-	-	-	БСШУСС	Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын Соёлын төв	"Стандарт тоосго" ХХК	Үгүй
14	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/	БСШУСС	240 суудалтай	-	-	-	БСШУСС	Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын Соёлын төв	"Хаш гоёо" ХХК	Үгүй
15	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	ЭМС	14 ортой	-	2019.11.18	№ 2019/24	ЭМЯ	Баянхонгор аймгийн ЭМГ	"Хан халдун" ХХК	Үгүй
16	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/	ЭМС	Тэнхлэгээрээ 24.2 м *15.8 м зoorьгүй 2 давхар	-	2019.11.18	№ 2019/ 24	ЭМЯ	Баацагаан сумын Эрүүл мэндийн төв	"Өлзийтийн хийморь өөдөө" ХХК	Үгүй

№	Барилга байгууламжийн нэр, байршил	ТЕЗ-ийн нэр	Ашиглалтад орсон				Захиалагч байгууллага	Ашиглагч байгууллага	Гүйцэтгэгч байгууллага	Чанарын баталгаат хугацаанд гэмтэл, доголдол гарсан эсэх /тийм, үгүй/
			Хүчин чадал	Хөрөнгийн дансанд бүртгэгдсэн дүн	Улсын комиссын актын					
					Огноо	Дугаар				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	ЭМС	Тэнхлэгээрээ 20.4 м *17.6 м зoorьгүй 2 давхар	-	2020.04.01	дугааргүй	ЭМЯ	Өлзийт сумын Эрүүл мэндийн төв	"Хүрэн жинсны овоо" ХХК	Үгүй
18	Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	БСШУСС	75 хүүхдийн	-	2018.01.08	2018/33	БСШУСС	Баянхонгор сумын 15-р цэцэрлэг	Хаш гоёо ХХК	Үгүй
19	Соёлын төвийн барилга./Баянхонгор. Баянговь сум/	БСШУСС	5 хүүхдийн	1157.0	2017.12.01	№ 2017/30	БСШУСС	Баянговь сумын Соёлын төв	"Эй Ар Би Си" ХХК	Үгүй
20	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга 10 ор /Баянхонгор, Шаргалжуут сум/	ЭМС	10 ортой	-	2017.10.04	№ БУ 43-959	ЭМС	Шаргалжуут тосгоны эмнэлэг	"Алтайн газрын хүч" ХХК	Үгүй
21	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга 10 ор /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	ЭМС	10 ортой	-	2017.03.10	№ 2017/03	ЭМС	Баянбулаг сумын ЭИТ	"Хорол багана констракшн" ХХК	Үгүй
22	Цагдаагийн газрын бэлтгэлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	ХЗДХС	Тэнхлэгээрээ 32 м *15 м зoorьгүй 1 давхар	-	2019.09.20	№2019/47	Баянхонгор аймгийн Засаг дарга, ХЗДХС	Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газар	"Гал гэрэл констракшн" ХХК	Үгүй
23	Архивын хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	ХЗДХС	Тэнхлэгээрээ 24 м *24 м зoorьгүй 3 давхар	-	2019.08.21	№ 2019/16	Баянхонгор аймгийн Засаг дарга, ХЗДХС	Аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасаг	"Навтар хайрхан" ХХК	Үгүй
24	Хүүхдийн эмнэлгийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	ЭМС	50 ортой	-	0	0	Баянхонгор аймгийн Засаг дарга, ЭМЯ	Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг	"Хаш гоёо" ХХК	Үгүй
<b>НИИТ ДҮН</b>				<b>3,225.3</b>						

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТЕЗ

№	Барилга байгууламжийн нэр, байршил	Гэмтэл, доголдлыг засварласан хөрөнгийн эх үүсвэр				Чанарын баталгаат хугацаанд өргөтгөл хийгдсэн эсэх /тийм, үгүй/	Өргөтгөл хийсэн хөрөнгийн эх үүсвэр		Чанарын баталгаат хугацаанд их завсар хийгдсэн эсэх /тийм, үгүй/	Их завсар хийсэн хөрөнгийн эх үүсвэр	
		Гүйцэтгэгч байгууллагын санхүүжилтээр		Ашиглагч байгууллагын санхүүжилтээр			Улсын төсвөөс санхүүжилтээр	Орон нутгийн санхүүжилтээр		Улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн дүн	Орон нутгийн санхүүжүүлсэн дүн
		Зассан огноо	Мөнгөн дүн	Зассан огноо	Мөнгөн дүн						
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/					Үгүй			Үгүй		
2	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/					Үгүй			Үгүй		
3	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/					Үгүй			Үгүй		
4	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/					Үгүй			Үгүй		
5	Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/					Үгүй			Үгүй		
6	Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст сум/					Үгүй			Үгүй		
7	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт сургууль/					Үгүй			Үгүй		
8	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/					Үгүй			Үгүй		

№	Барилга байгууламжийн нэр, байршил	Гэмтэл, доголдлыг засварласан хөрөнгийн эх үүсвэр				Чанарын баталгаат хугацаанд өргөтгөл хийгдсэн эсэх /тийм, үгүй/	Өргөтгөл хийсэн хөрөнгийн эх үүсвэр		Чанарын баталгаат хугацаанд их завсар хийгдсэн эсэх /тийм, үгүй/	Их завсар хийсэн хөрөнгийн эх үүсвэр	
		Гүйцэтгэгч байгууллагын санхүүжилтээр		Ашиглагч байгууллагын санхүүжилтээр			Улсын төсвөөс санхүүжилтээр	Орон нутгийн санхүүжилтээр		Улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн дүн	Орон нутгийн санхүүжүүлсэн дүн
		Зассан огноо	Мөнгөн дүн	Зассан огноо	Мөнгөн дүн						
1		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Баянговь сум/					Үгүй			Үгүй		
10	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/					Үгүй			Үгүй		
11	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/					Үгүй			Үгүй		
12	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Богд сум/					Үгүй			Үгүй		
13	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/					Үгүй			Үгүй		
14	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/					Үгүй			Үгүй		
15	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/					Үгүй			Үгүй		
16	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/					Үгүй			Үгүй		

№	Барилга байгууламжийн нэр, байршил	Гэмтэл, доголдлыг засварласан хөрөнгийн эх үүсвэр				Чанарын баталгаат хугацаанд өргөтгөл хийгдсэн эсэх /тийм, үгүй/	Өргөтгөл хийсэн хөрөнгийн эх үүсвэр		Чанарын баталгаат хугацаанд их завсар хийгдсэн эсэх /тийм, үгүй/	Их завсар хийсэн хөрөнгийн эх үүсвэр	
		Гүйцэтгэгч байгууллагын санхүүжилтээр		Ашиглагч байгууллагын санхүүжилтээр			Улсын төсвөөс санхүүжилтээр	Орон нутгийн санхүүжилтээр		Улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн дүн	Орон нутгийн санхүүжүүлсэн дүн
		Зассан огноо	Мөнгөн дүн	Зассан огноо	Мөнгөн дүн						
1		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/					Үгүй			Үгүй		
18	Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/					Үгүй			Үгүй		
19	Соёлын төвийн барилга./Баянхонгор. Баянговь сум/					Үгүй			Үгүй		
20	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга 10 ор /Баянхонгор, Шаргалжуут сум/					Үгүй			Үгүй		
21	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга 10 ор /Баянхонгор, Баянбулаг сум/					Үгүй			Үгүй		
22	Цагдаагийн газрын бэлтгэлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/					Үгүй			Үгүй		
23	Архивын хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/					Үгүй			Үгүй		
24	Хүүхдийн эмнэлгийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/					Үгүй			Үгүй		
<b>НИИТ ДҮН</b>											

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР

Б.АЗБАЯР

АУДИТОР

Б.ЦЭРЭНЧИМЭД

СУДАЛГААГ ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

А.ЦЭЭНЯМ

6417143544  
БҮОА0067 9007.23

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэж 2019 онд ашиглалтад орсон барилга, байгууламжийн үр нөлөөний судалгаа

ТЕЗ: БСШУСС

Сургууль, цэцэрлэг

(сая төгрөг)

№	Барилга байгууламжийн		Улсын комиссын акт		Төлөвлөгдсөн хүчин чадал	Суралцаж байгаа хүүхдийн тоо	Ажиллаж байгаа хүний тоо			Ашиглалтын зардал, жилээр
	Хуулийн дугаар	Нэр, байршил	Огноо	Дугаар			Удирдах	Гүйцэтгэх	Үйлчлэх	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	XII.1.1.5	Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст сум/	2019.12.18	2019.12.18	150	199	1	17	16	19.5
2	XII.1.1.17	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт сургууль/	2019.09.03	№БХ2019/18	250 хүүхдийн	544	3	22	14	127.2
3	XII.1.1.146	Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2019.08.22	2019.08.22	280 хүүхдийн	310	1	24	13	139.8
4	XII.1.1.157	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Баянговь сум/	2019.10.22	№2019/17	75 хүүхдийн	200	1	5	8	35.8
5	XII.1.1.170	Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/	2020.02.18	№2020/05	240 суудал	133	1	14	15	50.1
6	XII.1.1.205	Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2019.11.18	№ 2019/28	240 хүүхдийн сургууль	523	3	31	19	142.6
7	XII.1.2.3	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Баянхонгор, Шинэжинст сум/	2018.09.29	№ 2018/ 34-35	320 хүүхдийн сургууль	381	1	25	16	101.5
<b>НИЙТ ДҮН</b>						<b>2290</b>	<b>11</b>	<b>138</b>	<b>101</b>	<b>616.5</b>

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР

АУДИТОР

СУДАЛГААГ ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

Б.АЗБАЯР

Б.ЦЭРЭНЧИМЭД

А.ЦЭЭНЯМ



## Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэж 2019 онд ашиглалтад орсон барилга, байгууламжийн үр нөлөөний судалгаа

ТЭЗ: ЭМС

Эмнэлэг

(сая төгрөг)

№	Барилга байгууламжийн		Улсын комиссын акт		Төлөвлөгдсөн хүчин чадал	Үйлчлүүлэгчийн тоо			Ажиллаж байгаа хүний тоо			Ашиглалтын зардал, жилээр
	Хуулийн дугаар	Нэр, байршил	Огноо	Дугаар		Амбулаторийн үзлэг	Орны тоо	Хэвтэн эмчлүүлсэн	Удирдах	Гүйцэтгэх	Үйлчлэх	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	XVII.1.61	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/	2019.11.18	№ 2019/ 24	10 ортой	340	10	372	1	22	4	21.6
2	XVII.1.57	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/	2019.11.18	№ 2019/24	14 ортой	0	14	0	0	0	0	0
3	XVII.1.64	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2020.04.01	дугааргүй	10 ортой	718	10	401	1	12	11	18.8
4	XVII.2.2.7	Бөмбөгөр сумын ЭМТ-ийн барилгын халаалтын засвар	2019.06.14	№ 2019/02	10 ортой	2791	10	467	1	13	14	4.0
<b>НИЙТ ДҮН</b>						3849	44	1240	3	47	29	

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР

АУДИТОР

СУДАЛГААГ ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

Б.АЗБАЯР

Б.ЦЭРЭНЧИМЭД

А.ЦЭЭНЯМ

6417143/44  
БН0А0067007423

## Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэж 2019 онд ашиглалтад орсон барилга, байгууламжийн үр нөлөөний судалгаа

ТЭЗ: ЗТХС

Авто зам, гуур

(сая төгрөг)

№	Барилга байгууламжийн		Улсын комиссын акт		Төлөвлөгдсөн хүчин чадал	Авто зам, гүүр ашиглалтад орохоос өмнөх замын хөдөлгөөний эрчим	Авто зам, гүүр ашиглалтад орсны дараах замын хөдөлгөөний эрчим	Ажиллаж байгаа хүний тоо			Авто зам, засвар арчлалтын зардал, жилээр
	Хуулийн дугаар	Нэр, байршил	Огноо	Дугаар				Удирдах	Гүйцэтгэх	Үйлчлэх	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	XIII.1.1.4	Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу хучилттай авто зам, 4.4 км	2020.03.30	№ 10/07/20	4.478 км	101	185	3	16	46	295.3
<b>НИЙТ ДҮН</b>						<b>101</b>	<b>185</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>295.3</b>

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР

АУДИТОР

СУДАЛГААГ ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

Б.АЗБАЯР

Б.ЦЭРЭНЧИМЭД

А.ЦЭЭНЯМ

Official stamp and signatures of the audit team. The stamp is pink and contains the text 'Байнгын үйлчилгээний газар' (Permanent Service Center) and the number '641714354'. There are three handwritten signatures in black ink over the stamp.

ТЕЗ: ЭХС  
ЦДАШ, дэд стниц

(сая төгрөг)

№	Барилга байгууламжийн		Улсын комиссын акт		Төлөвлөгдсөн хүчин чадал	Шинээр ашиглалтад орсон хүчин чадал	Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн тоо		Төвлөрсөн шугамд холбогдсоноор ашиглагдахаа больсон уурын зуухны тоо	Ажиллаж байгаа хүний тоо			Шинээр нэмэгдсэн ашиглалтын зардал, жилээр
	Хуулийн дугаар	Нэр, байршил	Огноо	Дугаар			Төсөл арга хэмжээ ашиглалтад орохоос өмнө	Төсөл арга хэмжээ ашиглалтад орсноос хойш		Удирдах	Гүйцэтгэх	Үйлчлэх	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Байхгүй											
	НИЙТ ДУН												

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР

АУДИТОР

СУДАЛГААГ ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

Б.АЗБАЯР

Б.ЦЭРЭНЧИМЭД

А.ЦЭЭНЯМ



Орон нутгийн хэрэгцээ, шаардлагын судалгаа  
Аймгийн нэр: Баянхонгор аймаг

(сая төгрөг)

№	Сумдын нэр	Нийт хүн амын тоо	Үүнээс		Өрхийн тоо	Үүнээс		Цэцэрлэгийн барилга			
			0-5 насны хүүхдийн тоо	6-18 насны хүүхдийн тоо		Эрчим хүчний төвийн шугамд холбогдсон өрхийн тоо	Төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон өрхийн тоо	Ашиглалтад орсон огноо	Бүртгэлд тусгагсан үнэ	Хүчин чадал	Суралцаж буй хүүхдийн тоо
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Баацагаан сум	3307	451	715	1067	111		1986.01.02	407.7	90-120 хүүхэд	220
	Баацагаан сум хуучин хичээлийн байр										
	Баацагаан сум дотуур байр										
	Баацагаан сум дотуур байр-1										
2	Баянбулаг сум	1767	242	439	495	90		1987.01.01	479.7		146
	Баянбулаг сум Шинэ эмнэлэг										
3	Баянговь сум	2922	424	707	866	162		1978.01.01	151.8		200
	Баянговь 40 хүүхдийн хичээлийн байр										
4	Баянлиг сум	3848	575	940	1072	292		2014.11.13	1270.6		339
5	Баян-Овоо сум	2650	355	601	877	207		1981.01.01	230		130
6	Баян-Өндөр сум	2668	389	683	753	155		1989.06.16	286.1		200
	Баян-Өндөр сум хичээлийн байр										
7	Баянхонгор сум	31685	4923	7061	9679						
	Нэгдсэн эмнэлэг										
	ЭМГ										
	1-р 10 жил хичээлийн 1-р байр										
	1-р 10 жил хичээлийн 2-р байр										
	Дотуур байрх-1										
	Дотуур байрх-2										
	2-р 10 жил										
	3-р 10 жил										
	4-р 10 жил										
	Япон сургууль										
	Баян-Ойт										
	1-р цэцэрлэг							2015.02.17	3		375
	2-р цэцэрлэг							1982.09.01	435.6		170
	3-р цэцэрлэг							1974.09.01	917.4		205
	4-р цэцэрлэг							1985.09.01	539.2		160
	5-р цэцэрлэг							1980.01.01	726.2		260
	6-р цэцэрлэг							2005	135.5		280

№	Сумдын нэр	Нийт хуу- амын тоо	Үүнээс		Өрхийн тоо	Үүнээс		Цэцэрлэгийн барилга			
			0-5 насны хүүхдийн тоо	6-18 насны хүүхдийн тоо		Эрчим хүчний төвийн шугамд холбогдсон өрхийн тоо	Төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон өрхийн тоо	Ашиглалтад орсон оглоо	Бүртгэлд тусгагсан үнэ	Хүчин чадал	Суралцаж буй хүүхдийн тоо
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-р цэцэрлэг							1993.01.01	559.9		200
	8-р цэцэрлэг										
	9-р цэцэрлэг							2011.04.25	375.6		120
	10-р цэцэрлэг							2014.12.31	1606.6		280
	11-р цэцэрлэг							2014.07.23	1273.2		200
	12-р цэцэрлэг							2014.11.01	684.1		188
	13-р цэцэрлэг										150
	14-р цэцэрлэг							1978.10.01	203.2		101
	15-р цэцэрлэг										163
	16-р цэцэрлэг										310
8	Баянцагаан сум	3590	560	873	1026	166		2011.12.30	330		303
9	Богд сум	3113	434	764	908	189		1985.01.01	221.5		266
10	Бөмбөгөр сум	3288	561	790	997	231		2014.11.01	707.8		336
11	Бууцагаан сум	3670	526	847	1085	164		1984.01.01	312.5		318
12	Галуут сум	4103	541	965	1264	199		1990.12.31	575		235
	Галуут Мандалын бага сургууль										
13	Гурванбулаг сум	2216	321	527	636	76		2015.10.01	874.7		213
14	Жаргалант сум	2961	393	626	939	196		1977.01.01	344.4		225
	Жаргалант сум хичээлийн 2-р байр										
15	Жинст сум	2192	314	537	647	135		1990.01.01	454.1		120
	Жинст сум дотуур байр										
16	Заг сум	2073	275	478	634	189		2011.12.30	490		157
	Заг сум спорт заал										
17	Өлзийт сум	3870	532	940	1144	204		1974.01.01	194.7		170
18	Хүрээмарал сум	1748	238	389	519	82		1984.01.01	381.3		122
	Хүрээмарал сум хичээлийн 2-р байр										
19	Шинэжинст сум	2449	389	604	754	99		2007.01.01	40.1		198
	Шинэжинст сум Шинэ цэцэрлэг							2017.12.31	611		
20	Эрдэнэцогт сум	4239	566	1092	1281	280		1983.05.24	163		255
	Шаргалжуут										141
	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>88369</b>	<b>13009</b>	<b>20678</b>	<b>26643</b>	<b>3227</b>	<b>0</b>	<b>2005</b>	<b>16985.6</b>	<b>0</b>	<b>7456</b>



№	Сумдын нэр	Ашиглагдаж буй												
		Сургуулийн барилга				Соёлын төвийн барилга			Эмнэлгийн барилга					
		Ашиглалтад орсон огноо	Бүртгэлд тусгагсан үнэ	Хүчин чадал	Суралцаж буй хүүхдийн тоо	Ашиглалтад орсон огноо	Бүртгэлд тусгагсан үнэ	Хүчин чадал	Ашиглалтад орсон огноо	Бүртгэлд тусгагсан үнэ	Хүчин чадал	Үйлчлүүлэгчийн тоо, жилд		
Амбулатори	Орны тоо											Хэвтэн эмчлүүлсэн		
	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	7-р цэцэрлэг													
	8-р цэцэрлэг													
	9-р цэцэрлэг													
	10-р цэцэрлэг													
	11-р цэцэрлэг													
	12-р цэцэрлэг													
	13-р цэцэрлэг													
	14-р цэцэрлэг													
	15-р цэцэрлэг													
	16-р цэцэрлэг													
8	Баянцагаан сум	1995.12.31	586.3		641	2011.12.30	790		1957.09.01	131.4	13	2773	13	374
9	Богд сум	1976.01.01	732.9		573	1957.01.01	51.8		1980.01.01	850.5	14	2151	14	405
10	Бөмбөгөр сум	1984.08.25	404.1		460	2008.08.15	327.4		1982.08.14	50.9	9	3279	9	467
11	Бууцагаан сум	1988.10.01	676.5		558	2014.10.01	2382.6				12	2348	12	375
12	Галуут сум	2011.11.01	711.1		438				2017.12.01	127.9	13	1728	13	567
	Галуут Мандалын бага сургууль	1982.01.01	230.4											
13	Гурванбулаг сум	1972.01.01	247.6		346				2000.07.25	88.3	9	1564	9	283
14	Жаргалант сум	1977.12.31	497.9		456	1992.12.01	1444.1		1978.01.01	116.4	13	789	13	331
	Жаргалант сум хичээлийн 2-р байр	1960.12.31	219.2											
15	Жинст сум				199	2007.01.01	75.3		2009.01.01	172.8	9	1429	9	181
	Жинст сум дотуур байр	1976.01.01	286.6											
16	Заг сум	1985.01.01	445.3		269	2004.01.01	64.3		1992.01.01	115.2	10	1043	10	333
	Заг сум спорт заал	2017.12.31	400											
17	Өлзийт сум	1951.01.01	6.3		477	2007.01.01	159.9		1990.05.05	0.3	9	1865	9	401
18	Хүрээмарал сум	1980.09.01	184.7		210	2003	136.6		1981.01.01	229.2	11	2816	11	397
	Хүрээмарал сум хичээлийн 2-р байр	1971.01.01	129.5											
19	Шинэжинст сум	1986.01.01	295.3		381	2004.01.01	72.6				10	1304	10	294
	Шинэжинст сум Шинэ цэцэрлэг													
20	Эрдэнэцогт сум	1977.05.02	636.7		409	2011.09.11	340.1		1982	262.7	11	1909	11	335
	Шаргалжуут	1973.01.01	194.8		138				2008.01.01	21.1	9	1260	9	335
	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>7865</b>	<b>17821.9</b>	<b>0</b>	<b>16222</b>	<b>2003</b>	<b>7282.7</b>	<b>0</b>	<b>1982</b>	<b>8365.9</b>	<b>598</b>	<b>85025</b>	<b>598</b>	<b>23132</b>

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР

Б.АЗБАЯР

АУДИТОР

Б.ЦЭРЭНЧИМЭД

СУДАЛГААГ ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

А.ЦЭЭНЯМ

641714354  
БЮА0067 2017.12.23



№	Сумын нэр	Нийт хуу- амын тоо	Үүнээс		Өрхийн тоо	Үүнээс		Цэцэрлэгийн барилга			
			0-5 насны хүүхдийн тоо	6-18 насны хүүхдийн тоо		Эрчим хүчний төвийн шугамд холбогдсон өрхийн тоо	Төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон өрхийн тоо	Ашиглалтад орсон огноо	Бүртгэлд тусгагсан үнэ	Хүчин чадал	Суралцаж буй хүүхдийн тоо
								1993.01.01	559.9		200
	7-р цэцэрлэг										
	8-р цэцэрлэг										
	9-р цэцэрлэг							2011.04.25	375.6		120
	10-р цэцэрлэг							2014.12.31	1606.6		280
	11-р цэцэрлэг							2014.07.23	1273.2		200
	12-р цэцэрлэг							2014.11.01	684.1		188
	13-р цэцэрлэг										150
	14-р цэцэрлэг							1978.10.01	203.2		101
	15-р цэцэрлэг										163
	16-р цэцэрлэг										310
8	Баянцагаан сум	3590	560	873	1026	166		2011.12.30	330		303
9	Богд сум	3113	434	764	908	189		1985.01.01	221.5		266
10	Бөмбөгөр сум	3288	561	780	997	231		2014.11.01	707.8		336
11	Бууцагаан сум	3670	526	847	1085	164		1984.01.01	312.5		318
12	Галуут сум	4103	541	965	1264	199		1990.12.31	575		235
	Галуут Мандалын бага сургууль										
13	Гурванбулаг сум	2216	321	527	636	76		2015.10.01	874.7		213
14	Жаргалант сум	2961	393	626	939	196		1977.01.01	344.4		225
	Жаргалант сум хичээлийн 2-р байр										
15	Жинст сум	2192	314	537	647	135		1980.01.01	454.1		120
	Жинст сум дотуур байр										
16	Заг сум	2073	275	478	634	189		2011.12.30	490		157
	Заг сум спорт заал										
17	Өлзийт сум	3870	532	940	1144	204		1974.01.01	194.7		170
18	Хүрээмарал сум	1748	238	389	519	82		1984.01.01	381.3		122
	Хүрээмарал сум хичээлийн 2-р байр										
19	Шинэжинст сум	2449	389	604	754	99		2007.01.01	40.1		198
	Шинэжинст сум Шинэ цэцэрлэг							2017.12.31	611		
20	Эрдэнэцогт сум	4239	566	1092	1281	280		1983.05.24	163		255
	Шаргалжуут										141
	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>88359</b>	<b>13009</b>	<b>20578</b>	<b>26643</b>	<b>3227</b>	<b>0</b>	<b>2005</b>	<b>16985.5</b>	<b>0</b>	<b>7466</b>



№	Сумдын нэр	Ашиглагдаж буй												
		Сургуулийн барилга				Соблын төвийн барилга			Эмнэлгийн барилга					
		Ашиглалтад орсон огноо	Бүртгэлд тусгагсан үнэ	Хүчин чадал	Суралцаж буй хүүхдийн тоо	Ашиглалтад орсон огноо	Бүртгэлд тусгагсан үнэ	Хүчин чадал	Ашиглалтад орсон огноо	Бүртгэлд тусгагсан үнэ	Хүчин чадал	Үйлчлүүлэгчийн тоо, жилд		
Амбулатори	Орны тоо											Хэвтэн эмчлүүлсэн		
	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	7-р цэцэрлэг													
	8-р цэцэрлэг													
	9-р цэцэрлэг													
	10-р цэцэрлэг													
	11-р цэцэрлэг													
	12-р цэцэрлэг													
	13-р цэцэрлэг													
	14-р цэцэрлэг													
	15-р цэцэрлэг													
	16-р цэцэрлэг													
8	Баянцагаан сум	1995.12.31	586.3		641	2011.12.30	790		1957.09.01	131.4	13	2773	13	374
9	Богд сум	1976.01.01	732.9		573	1957.01.01	51.8		1980.01.01	850.5	14	2151	14	405
10	Бөмбөгөр сум	1984.08.25	404.1		460	2008.08.15	327.4		1982.08.14	50.9	9	3279	9	467
11	Бууцагаан сум	1988.10.01	676.5		558	2014.10.01	2382.6				12	2348	12	375
12	Галуут сум	2011.11.01	711.1		438				2017.12.01	127.9	13	1728	13	567
	Галуут Мандалын бага сургууль	1982.01.01	230.4											
13	Гурванбулаг сум	1972.01.01	247.6		346				2000.07.25	88.3	9	1564	9	283
14	Жаргалант сум	1977.12.31	497.9		456	1992.12.01	1444.1		1978.01.01	116.4	13	789	13	331
	Жаргалант сум хичээлийн 2-р байр	1960.12.31	219.2											
15	Жинст сум				199	2007.01.01	75.3		2009.01.01	172.8	9	1429	9	181
	Жинст сум дотуур байр	1976.01.01	286.6											
16	Заг сум	1985.01.01	445.3		269	2004.01.01	64.3		1992.01.01	115.2	10	1043	10	333
	Заг сум спорт заал	2017.12.31	400											
17	Өлзийт сум	1951.01.01	6.3		477	2007.01.01	159.9		1990.05.05	0.3	9	1865	9	401
18	Хүрээмарал сум	1980.09.01	184.7		210	2003	136.6		1981.01.01	229.2	11	2816	11	397
	Хүрээмарал сум хичээлийн 2-р байр	1971.01.01	129.5											
19	Шинэжинст сум	1986.01.01	295.3		381	2004.01.01	72.6				10	1304	10	294
	Шинэжинст сум Шинэ цэцэрлэг													
20	Эрдэнэцогт сум	1977.05.02	636.7		409	2011.09.11	340.1		1982	262.7	11	1909	11	335
	Шаргалжуут	1973.01.01	194.8		138				2008.01.01	21.1	9	1260	9	335
	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>7855</b>	<b>17821.9</b>	<b>0</b>	<b>16222</b>	<b>2003</b>	<b>7282.7</b>	<b>0</b>	<b>1982</b>	<b>8365.9</b>	<b>598</b>	<b>85025</b>	<b>598</b>	<b>23132</b>

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АХЛАХ АУДИТОР

Б.АЗБАЯР

АУДИТОР

Б.ЦЭРЭНЧИМЭД

СУДАЛГААГ ХЯНАСАН: АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

А.ЦЭЭНЯМ

641714354  
БҮОА0067 007423