



НИЙСЛЭЛ  
ДЭХ ТӨРИЙН  
АУДИТЫН  
ГАЗАР

# “НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”

## АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС





Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөх, ХАА зохион байгуулах, гүйцэтгүүлэх, шат шатны хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ хууль тогтоомжийг бүрэн мөрддөггүйгээс өмнөх жилүүдэд гарсан зөрчлүүд дахин давтагдаж байна.

- НИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11/34 дугаар тогтоолоор 2022 онд шинээр хэрэгжих болон өмнөх оноос дамжин хэрэгжиж байгаа :

Төсөвт  
өртөг

1,412,527.2

сая  
төгрөг



211

багц ТАХ-г баталсан



Дээрх 11/34 дугаар тогтоолд нийт 2 удаа нэмэлт өөрчлөлт орж, ТАХ-ний тоог 179 багц, төсөвт өртгийг 1,345,953.7 сая төгрөг болгон баталсан.

100

багц ТАХ

Хэрэгжүүлэхээр баталсан 179 багц ТАХ-ний 428,799.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 79 ТАХ он дамжих буюу шилжих, 917,154.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй **100 багц ТАХ** шинээр хэрэгжих ТАХ.



## ТӨЛӨВЛӨЛТ

2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан **123 багц ТАХ**-нээс **91.0%-ийг** хөгжлийн бодлогын дунд хугацааны баримт бичигт нийцүүлэн баталсан.

Харин **100,316.6 сая** төгрөгийн төсөвт **13 багц ТАХ**-г хөгжлийн бодлогын дунд хугацааны баримт бичигтэй нийцүүлээгүй төлөвлөж батлуулсан байна.





## “НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”



“Нийслэлийг хөгжүүлэх 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө”-г төлөвлөгөөг тухайн жилийн 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор батлахаар заасан ч тус заалтыг мөрдөөгүй, 2 сарын хугацаа хоцроож дараа жилийн төсөвтэй хамт баталсан байна. Үүнд:



НИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ний 11/31 дүгээр тогтоолоор “Нийслэлийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө”-г баталсан. Мөн өдрийн 11/34 тогтоолоор “Нийслэлийн 2022 оны төсөв”-ийг баталсан байна.

Цаглабарын хувьд хөгжлийн бодлогын богино хугацааны баримт бичиг, нийслэлийн төсөв батлах тогтоолууд нэг өдөр батлагдсан учир дараа жилд хэрэгжүүлэх төсвийн хөрөнгө оруулалтын ТАХ нь хөгжлийн төлөвлөгөөнд нийцсэн эсэхийг тодорхойлох боломжгүй байсан.

### ТАХ-г хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэсэн байдал




Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд шинээр хэрэгжих ТАХ-г төлөвлөхдөө хэрэгжүүлэх дараалал, ач холбогдолоор нь эрэмблээгүй, олон нийтийн саналд үндэслээгүй байна.

Нийслэлийн харьяа 92 байгууллагаас 2022 оны нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай **3,018,900.0** сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй **896** ТАХ-ний санал ирүүлсэн. Дээрх ирүүлсэн саналаас 33.9% буюу **816,058.3** сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй **98** багц ТАХ-г нийслэлийн 2022 оны төсөвт тусгасан.


Нийслэлд 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр НИТХ-ын тогтоолоор баталсан **951,650.3** сая төгрөг өртөгтэй **123** багц ТАХ-г олон нийтийн саналд үндэслэсэн эсэхийг тулган баталгаажуулахад **81.3%** буюу **849,596.4** сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй **100** багц ТАХ-г саналд үндэслэсэн, **23** багц буюу 18.6%-нь үндэслээгүй байна.

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5.2 дахь заалтын дагуу 2021 оны 11 дүгээр сарын 18-22-ны өдрүүдэд / Ковид-19 халдварт цар тахлаас шалтгаалж/ [www.ulaanbaatar.mn](http://www.ulaanbaatar.mn) цахим хуудсаар иргэдэд танилцуулж, санал авахад нийслэлийн **9** дүүргийн **262** иргэн хандаж, давхардсан тоогоор **266** санал өгсөн байна. Энэ нь УБ хотод оршин сууж буй 18-аас дээш насны нийт **1,028,337** иргэдээс 0.03%-ийг эзэлж байна.





## Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай бус төсөл, арга хэжээг төлөвлөж батлуулсан байна.



2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан 79,387.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 18 ТАХ өмчид бүртгэгдэхгүй, хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай орон сууцны засвар, цахилгаан шатны шинэчлэлт, чадавхын сургалт, магадлан шалгалт, сургалтын бэлтгэл зэрэг ажил байна.

Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай бус зарим төсөл, арга хэмжээг төлөвлөж, баталсан байна.



Шинээр хэрэгжүүлэх ТАХ-нээс 104 ТАХ-г зураг төсөвгүй байна. Мөн 47 ТАХ-нд газар чөлөөлөлт хийгдэх буюу газрын зөвшөөрөлгүй баталжээ.

Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө Төсвийн тухай хуульд заасан төсөвлөлтийн шаардлагыг бүрэн хангуулаагүй байна.



Санхүүжилтыг батлахдаа ТАХ-г хугацаандаа хэрэгжих боломжтой байдлыг тооцоогүй байна.



2022 онд хэрэгжүүлэх 401,621.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 43 ТАХ-ний тухайн онд санхүүжих дүнг 1.3-18,119.7 сая төгрөгөөр дутуу, нийт 87,053.0 сая төгрөгөөр дутуу баталсан байна.

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх 401,621.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 43 ТАХ-ний тухайн онд санхүүжих дүнг 1.3-18,119.7 сая төгрөгөөр дутуу, нийт 87,053.0 сая төгрөгөөр дутуу баталжээ.

Дээрхи 43 ТАХ-ний тухайн онд санхүүжих дүнг 21.6%-иар дутуу баталсан нь зураг төсөвгүй, газаргүй ТАХ-ээг төсөвт суулгаснаас шалтгаалан төсөвт өртөгт өөрчлөлт орох, барилгын материалын үнэ нэмэгдсэн зэрэгтэй холбоотой байна.

Энэ нь барилга байгууламж, зам тээвэр, дэд бүтцийн ажлууд төлөвлөсөн онд бүрэн хэрэгжиж дуусахгүй байх, он дамжин хэрэгжих, удаашрах, олон жилээр хэрэгжихгүй орхигдох зэргээр ажлын үр дүн бүтээмжид нөлөөлөх үр дагавартай байна.



2022 онд хэрэгжүүлэх 401,621.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 43 ТАХ-ний тухайн онд санхүүжих дүнг 1.3-18,119.7 сая төгрөгөөр дутуу, нийт 87,053.0 сая төгрөгөөр дутуу баталсан байна.



## ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮНТЭЙ БАЙНА УУ?

### Худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулсан уу?



НЗД 2022 онд харьяа 37 газарт 233 удаагийн захирамжаар **917,154.5** сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй **673** ТАХ-ний ХАА-ны эрхийг шилжүүлсэн.

Нийт 673 ТАХ-нээс **713,855.87** сая төгрөгийн төсөвтэй **596** ТАХ буюу 87.6%-ийн ХАА-г тухайн онд багтаан зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан.

**Дараах төсөл, арга хэмжээ 2022 ондоо багтаж худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж дуусаагүй байна.**

2022 онд 51,386.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 77 ТАХ дараах байдлаар хэрэгжиж дуусаагүй байна.

6,025.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 9 ТАХ буюу 0.1%-ийн худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулагдсан ч зураг төсөвгүй болон бусад шалтгаанаар төсвийн тодотголоор хөрөнгө нь хасагдаж ХАА зохион байгуулагдаагүй, хөрөнгө татагдсан.

45,361.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 68 ТАХ буюу 11.0%-ийн ТББ боловсруулах, үнэлгээ хийх зэргээр тухайн онд бүрэн дуусаагүй, 2022-2023 он дамжин үргэлжилж байна.



**Төсөл, арга хэмжээг хэрэгжих боломжтой хугацаанд эрхийг шилжүүлж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан уу?**

1	2	3	4
Эрх шилжүүлсний дараа ХАА-г зохион байгуулах үнэлгээний хороо байгуулагдаж байгаа ч зарим ХАА-ны үнэлгээний 100 хоногийн дараа байгуулагджээ.	Тендерт оролцогчдын ерөнхий нөхцөл, санхүүгийн чадавх, <b>техникийн болон туршлагын шаардлага хангаагүй</b> , тендер ирүүлээгүй зураг, төсөв зөрүүтэй, НЗД-аас цахим системээр эрх шилжүүлээгүй зэрэг шалтгаанаар 35 ТАХ-ний ХАА 5-10 удаа зохион байгуулагдсанаас хугацаа хойшлогдсон байна.	НЗД-аас 2022 онд шинээр хэрэгжиж эхлэх ТАХ-ний 673 ТАХ байна. Үүнээс 82% буюу 549 ТАХ-г 100 хүртэл хоногийн хугацаанд багтаан эрх шилжүүлсэн харин 18%-ийг буюу 124 ТАХ-г 100-аас илүү хоногийн хугацаанд буюу 2022.04.21-2022.12.16-нд эрх шилжүүлэх захирамж гаргасан байна.	Үнэлгээний хороод байгуулагдсан ч газрын зөвшөөрөл, зураг төсөв, зургийн даалгавар, ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох баримт материал нь дутуу, боловсруулагдаагүй байсан зэрэг шалтгаанаар нийт 69 ТАХ, үүнээс 14 ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулж эхлэхэд 200-аас дээш хоног, 55 ТАХ 100-200 хоногийн хугацаа алдсан байна.



НЗД-аас 2022 онд шинээр хэрэгжиж эхлэх ТАХ-ний 549 ТАХ буюу 82%-ийг нь 100 хүртэл хоногийн хугацаанд багтаан эрх шилжүүлсэн, 124 ТАХ буюу 18%-ийг 100-аас дээш хоногийн дараа шилжүүлсэн байна.





# “НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”

НХААГ-аас зохион байгуулсан 29.3 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 13 ТАХ, НОСБГ-аас зохион байгуулсан 6.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1 ТАХ нийт 39.8 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 14 ТАХ-ний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахдаа үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой заавар журмыг мөрдөөгүй, ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 12.3-т заасан ТББ-т тусгасан санхүү, боловсон хүчин, техникийн чадавхи, тоног төхөөрөмж, туршлагын шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзаагүй, ТББ-т тусгасан шаардлага хангаагүй оролцогчдыг гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулсан;



НЗД-с эрх шилжүүлсэн ТАХ-ээс “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ нь 23.4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 9 ТАХ, “Улаанбаатар зам засварын газар” ОНӨААТҮГ нь 0.6 тэрбум төгрөгийн 2 ТАХ-ий туслан гүйцэтгэгчийг ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 3.12-т хамааруулан сонгон шалгаруулж гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулж хууль тогтоомж зөрчсөн. /НЗД-аас эрх шилжүүлэх заалтыг баримтлан гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулж эрх мэдлээ хэтрүүлсэн/

**970,784.3** сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй **659** ТАХ-д нийт 32 газраас захилагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн байна. 2022 онд **374,800.5** сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй **345** ТАХ буюу 53.6% нь хэрэгжиж дууссан, **312,697.9** сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй **233** ТАХ буюу 36.2% нь дуусаагүй он дамжин хэрэгжиж байна. Харин **21,451.5** сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй **19** ТАХ буюу 2.9% нь 2022 онд хэрэгжиж эхлээгүй байна.



• НЗД-ын захирамжаар 11 байршилд

“Цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын 100 ор өргөө” цэцэрлэгийг зураг төсөвгүйгээр, 1 барилгын үнийг 0.65 тэрбум төгрөгөөр тооцож, нийт 7.1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр төлөвлөн батлуулсан ч төсөвт өртөг нь магадлалаар /1 байршлын цэцэрлэгийн зураг төсөв 2022.12.23-ны 2669/2022 өдөр баталгаажсан/ баталгаажихад 0.45 тэрбум төгрөг буюу 39.0 хувиар өсч, 1 барилгын нийт өртөг нь 1.1 тэрбум төгрөг болсон байна.




**Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан журмыг баримтлаагүй, ТАХ-ний хэрэгжилтийн явцад тавих захиалагчийн хяналтыг дутуу хэрэгжүүлсэн байна.**



**Гүйцэтгэгчээс техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгаварт тусгагдсан ажлуудыг дутуу, чанаргүй гүйцэтгэсэн**



**Захилагчаас өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлт хангалтгүй, үе шатны хяналтыг дутуу хэрэгжүүлсэн**



Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4-т төсөл, арга хэмжээ төлөвлөсөн хугацаанд бүрэн хэрэгжих боломжгүй нөхцөл үүссэн тохиолдолд гэрээ байгуулах шийдвэр гаргахгүй байхаар тусгасан ч 2022 онд хэрэгжиж дуусах 35,457.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 203 ТАХ-ний гэрээг 2022 оны 10 дугаар сараас хойш байгуулсан



## “НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан журмыг баримтлаагүй, ТАХ-ний хэрэгжилтийн явцад тавих захиалагчийн хяналтыг дутуу хэрэгжүүлсэн байна.



НИТХ-аас баталсан тогтоолд нийсэллийн хэмжээнд он дамжих болон шинээр хэрэгжих **1,345,953.7 сая** төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 179 багц ТАХ-нд /800 гүйцэтгэгч байгууллага/ 2022 онд **611,414.6 сая** төгрөгийн санхүүжилт олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 550 гүйцэтгэгчид **391,223.0 сая** төгрөг буюу 64.0%-ийн санхүүжилт олгожээ. Үүнээс он дамжин санхүүжих 28 багц ТАХ /163 гүйцэтгэгч байгууллага/-нд гүйцэтгэлээр **35,971.2 сая** төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна.

Санхүүжилтийг олгохдоо хууль журам, гэрээ, бодит гүйцэтгэлд үндэслэсэн эсэхийг шалгахад :



3,626.9 сая төгрөгийн дүнтэй 5 ТАХ-д бодит гүйцэтгэлээс илүү олгож, ЗГ-ын 2021 оны 160 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах” журмын 4.1.4 -д заасныг зөрчсөн.

Төсвийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.7 заалт, ТБОНӨХБАҮХАТХ-д заасан “барьцаа хөрөнгийн дансанд гэрээний үнийн дүнгийн 5-10%-ийг байршуулж болох” заалтыг зөрчин 14 ТАХ-ний 3,564.0 сая төгрөгийг дуусаагүй ажлын санхүүжилтийг барьцаахөрөнгийн дансанд байршуулсан байна.

НБГ-аас захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлж буй 237,4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5 ТАХ-ны гэрээ хугацаа хэтэрсэн байхад 13,102.9 мянган төгрөгийн алданги тооцоогүй байна.



Шинээр хэрэгжих 30,523.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5 ТАХ ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хуваарийн дагуу ажил хийгдээгүй байхад захиалагчийн хяналтын зардалд 292.6 сая төгрөгийг олгосон байна.



Он дамжих болон шинээр хэрэгжих 179 багц ТАХ-нд 2022 онд нийт 611,414.6 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 391,223.0 сая төгрөг олгосон ч зарим ТАХ-ний санхүүжилтийг хууль, журамд заасны дагуу олгоогүй байна.



**“НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”**

**Аудитаар нийт 874,063,700.0 сая төгрөгийн алдаа зөрчлийг  
илрүүлсэн. Үүнээс :**

**Төлбөрийн акт : 13,102,900.0 мянган төгрөг**

**Албан шаардлага : 719,040,300.0 мянган төгрөг**

**Зөвлөмж : 141,920,500.0 мянган төгрөг**



№	Алдаа зөрчилтэй асуудал гаргасан	Тоо	Дүн	Үүнээс		
				Зөвлөмж	Төлбөрийн акт	Албан шаардлага
1	Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч /Д.Сүмъяабазар/-д	7		4		3
2	Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар	2		2		
3	Нийслэлийн боловсролын газар	1	13,1		1	
4	Нийслэлийн Замын хөгжлийн газар, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар <u>ОНӨААТҮГ</u>	2		2		
		14		8	1	3



## ДҮГНЭЛТ

Аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг гаргаж байна.



1.Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд шинээр хэрэгжих ТАХ-г төлөвлөхдөө Төсвийн тухай хуульд тогтоомжид заасан “хэрэгжүүлэх дараалал, ач холбогдолоор нь эрэмблэх, олон нийтийн саналд үндэслэх, хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай ТАХ-г тусгахгүй байх, төсөвлөлтийн шаардлагыг бүрэн хангуулсан байх /зураг төсөв, газар, техникийн нөхцөлтэй байх/ зэрэг шаардлага хангаагүй байна.



2.Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4-т заасныг зөрчин 2022 онд хэрэгжиж дуусах 35,457.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 203 ТАХ-ний гэрээг 2022.10 дугаар сараас хойш байгуулсан.



3.Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг шилжүүлэхэд хугацаа алдсан, худалдан авах ажиллагааны журмыг дагаж мөрдөхгүй ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 3.4-т хамааруулах, нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаас зайлсхийн харьцуулалтаар зохион байгуулах, шаардлагад нийцээгүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан зэрэг алдаа зөрчил илэрч байна.



4.Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд тавих захиалагчийн хяналтыг дутуу хэрэгжүүлсэн, хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон барилга байгууламж, техник тоног төхөөрөмж нь стандартын болон чанарын шаардлагыг бүрэн хангаагүй байна.



5.Аудитаар илэрсэн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, ТАХ-г төлөвлөх, худалдан авах, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэхэд хууль тогтоомжийг мөрдлөгө болгон ажиллах, байгуулага, албан тушаалтны үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлэх, зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох албан шаардлага, зөвлөмж хүргүүлээ.



## Аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна.

### Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч / Д.Сумъяабазар/-д:



1. Төсвийн тухай хууль тогтоомжид заасан шаардлага хангаагүй ТАХ-г төсөвт тусган баталдагаас шалтгаалж хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил төлөвлөсөн хугацаанд хийгдэхгүй байх, хэрэгжихгүй орхигдох, төсөвт өртөг нь нэмэгдэх зэргээр үр нөлөөг нь бууруулж, төсвийн хөрөнгө үр дүнгүй зарцуулагдах нөхцөл үүсч байна. Иймд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхөд ТАХ бүрээр хуульд заасан шаардлагыг бүрэн хангуулж, шат шатны хяналтыг сайжрууж, хариуцлагтай, сахилга баттай байх зарчмыг мөрдөн ажиллах;
2. Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжилтийг зохион байгуулахад Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан журмыг чанд баримталж ажиллах;
3. Төсөл арга хэмжээний худалдан авалт, гүйцэтгэлийн үе шатанд гардаг зөрчил арилахгүй жил бүр давтагдан гарч буй байдалд анхаарал хандуулж, түүнийг таслан зогсоож, хууль тогтоомжийг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.
4. Төлөвлөлт, худалдан авах үйл ажиллагаа, захиалагчийн хяналтыг дутуу хэрэгжүүлсэн, зөрчил гаргасан албан тушаалтан, хянах чиг үүрэг бүхий удирдлагуудад нь хариуцлага тооцож зөвлөмжийн биелэлтийг хугацаанд нь эргэн мэдэгдэх, цаашид зөрчлийг таслан зогсоох.

### Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар”, “Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар”-т “



НИЙСЛЭЛИЙН  
ХУДАЛДАН АВАХ  
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

1. Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн баримт материалыг хууль тогтоомжийн хүрээнд үнэлж, шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулдаг зөрчлийг таслан зогсоож, үнэлгээний хорооны гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлж, хууль тогтоомжийг мөрдлөгө болгох;  
1. Аудитаар илэрсэн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх талаар бодитой ажил хэрэгжүүлэн танилцуулах.

### “Нийслэлийн боловсролын газар”, “Нийслэлийн Замын хөгжлийн газар, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-т

1. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад тавих захиалагчийн хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, ажлыг дутуу болон чанаргүй гүйцэтгүүлсэн зөрчлүүдийг таслан зогсоож, стандартын шаардлагад нийцүүлэн засуулж, давтан гаргахгүй байх албан шаардлагыг биелүүлж, хугацаанд нь эргэн мэдэгдэх;
2. Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлдэг эрх бүхий нэгж, албан хаагчдийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлж, хяналтыг дутуу болон чанаргүй гүйцэтгүүлсэн албан хаагчдад хариуцлагыг тухай бүр хүлээлгэж хэвших.