



Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

УВС АЙМАГ
2024 ОН


Аудитын тайлан, дүгнэлттэй
холбоотой асуудлаар асууж
тодруулах, зүйл байвал
70453317 дугаарын утсаар
харилцана уу.

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 14/01 дүгээр тогтоолоор аймгийн 2023 оны төсөвт тодотгол хийхдээ орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1,886.0 сая төгрөгийн 34 төсөл, арга хэмжээ, замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 745.6 сая төгрөгийн 4 төсөл, арга хэмжээ, байгаль орчныг нөхөн сэргээхэд 22.7 сая төгрөгийн 1 төсөл, арга хэмжээ, нийт 2,654.3 сая төгрөгийн 39 төсөл, арга хэмжээг баталсан байна

Эрх шилжсэн төсөл арга хэмжээ



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт хэрэгжүүлэх 39 төсөл, арга хэмжээнээс өмнөх онд эрх шилжүүлсэн 2 төсөл, арга хэмжээ, 19 төсөл, арга хэмжээний эрхийг тайлант онд харьяалах төсвийн захирагч нарт хэрэгжих боломжтой хугацаанд шилжүүлсэн байна.

Тайлант онд хэрэгжсэн



Тайлант онд хэрэгжүүлэх 39 төсөл, арга хэмжээнээс зураг төсөв, магадлалын дүгнэлттэй 3 төсөл, арга хэмжээ, ажлын даалгавар техникийн тодорхойлолттой 36 төсөл, арга хэмжээ байна.



Барилга байгууламж

Төсөвт өртөг-1,219.9
сая төгрөг
Төсөл, арга хэмжээний
тоо-10
Олгосон санхүүжилт-
1,229.8 сая төгрөг



Тоног төхөөрөмж

Төсөвт өртөг-401.5
сая төгрөг
Төсөл, арга хэмжээний
тоо-11
Олгосон санхүүжилт-
401.5 сая төгрөг



Их засвар

Төсөвт өртөг-1,032.9
сая төгрөг
Төсөл, арга хэмжээний
тоо-18
Олгосон санхүүжилт-
900.1 сая төгрөг

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ



Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар баталсан нэг төсөл, арга хэмжээг Засаг даргын захирамжаар хоёр багц болгож өөрчилсөн байна.



Худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулсан ч 3 сум үнэлгээний хороонд төрийн бус байгууллагын төлөөлөл оруулаагүй байна.



Хяргас нуурын эргийн тохижилт, засвар шинэчлэлийн төсөл, арга хэмжээг үүрэг даалгавартайгаар хүлээн авч санхүүжилтийг бүрэн олгосон байна.



Гэрээний хугацаанд хийгдэж дуусаагүй 3 төсөл, арга хэмжээ байна.



Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан байна.



Хөх нуурын эргийн тохижилтын ажлыг данс бүртгэлд тусгаагүй байна.



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн Улаангом сумын нэгдүгээр цэцэрлэгийн урлаг заалны дээврийн засварын ажил чанар муутай хийгдсэн байна.

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд:

1. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар орон нутгийн төсөв баталсан тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах.

Аймгийн Засаг дарга, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт:

1. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор баталсан төсөл, арга хэмжээг өөрчлөхгүй байх.
2. Гэрээний хугацаанд хийж дуусгаагүй төсөл, арга хэмжээг гүйцэтгэгч компаниар хийлгэж хүлээн авах.
3. Улаангом сумын 1-р Цэцэрлэгийн урлаг заалны дээврийн засварын ажилтай холбоотой зөрчлийг гүйцэтгэгч компаниар арилгуулах.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт:

1. Хог шатаах зуухыг зориулалтын дагуу, бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллуулах

Улаангом сумын Засаг даргын тамгын газарт:

1. Хөх нуурын эргийн тохижилтын ажлыг данс бүртгэлд тусгах

Тэс, Өндөрхангай, Зүүнхангай сумын Засаг дарга нарт:

1. Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог байгуулахдаа хараат бус гишүүнээр иргэний нийгмийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөллийг томилж байх.

Хаяг: Аймгийн ЗДТГ-ын 3 давхар 304 тоот
И-Мэйл: Uvs@audit.gov.mn
Утас: 70453317