



АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2024 ОНЫ БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨД ХИЙСЭН АУДИТААС



ОРОН НУТГИЙН
ХӨГЖЛИЙН
САН

ОРОН НУТГИЙН
ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ

БҮС НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН
ТЭНЦВЭРТЭЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

ИРГЭД ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АМЬДРАХ
ОРЧИН НӨХЦӨЛ БҮРДҮҮЛЭХ



АУДИТЫН КОД:
АРА-2025/31-01-ШТА-ГА

Цэцэрлэг хот
2025 он




Аймгийн хэмжээнд 2024 оны ОНХС-ийн 14,272.6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 298 ТАХ-г санхүүжүүлсэн байна

Аймгийн хэмжээнд ОНХС-ийн эхний үлдэгдэл 3,091.7 сая төгрөг байсан бөгөөд 2024 онд гүйцэтгэлээр 14,843.6 сая төгрөгийн эх үүсвэр бүрдүүлж 14,272.6 сая төгрөгийг зарцуулж, жилийн эцэст 3,010.5 сая төгрөгийн зарцуулаагүй үлдэгдэлтэй тайлагнасан байна.



Төлөвлөлт
17,935.3



Гүйцэтгэл
14,272.6



Үлдэгдэл
3,010.5



Сумдын ИТХ нь иргэдийн саналаар дэмжигдээгүй, орон нутгийн хөгжлийн бодлого, тэргүүлэх чиглэлтэй уялдаагүй төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр баталдаг зөрчил давтагдсаар байна

78.9 %



2.3%



18.8%




Нийт 122,346 иргэнээс санал авсны 78.9 хувь буюу 96,582 саналыг цаасаар, 18.8 хувь буюу 22,951 саналыг бүлгийн ярилцлагаар, 2.3 хувь буюу 2,813 цахимаар авсан байна.

Нийт батлагдсан 401 ТАХ-ны 79.6 хувь буюу 319 ТАХ нь иргэдийн саналаар дэмжигдэж харин 20.4 хувь буюу 82 ТАХ нь иргэдийн санал аваагүй байна.



Сумдын ЗДТГ нь ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлтөд иргэд олон нийтийн оролцоог хангах үйл ажиллагаа хангалтгүй хэрэгжүүлсэн байна.





ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН 2024



Тайлант онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны 61 хувь нь тендерийн босго үнээс доош буюу /20 сая-с доош/ шууд худалдан авалт эзэлсэн нь төсөвтөртгийг хэт жижиглэж, урсгал шинжтэй арга хэмжээнд зарцуулж байгааг харуулж байна.



Аймгийн хэмжээнд 2024 онд шинээр нийт 15,542.6 сая төгрөгийн 311 төсөл, арга хэмжээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан байна.



ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хууль тогтоомжийг баримтлан ажиллаж байгаа хэдий ч зарим сумд санхүүжилтийг бодит гүйцэтгэлд үндэслэн олгоогүй байна

Аймгийн хэмжээнд 2024 онд 12,383.2 сая төгрөгийн 298 төсөл, арга хэмжээ бүрэн хэрэгжсэн, 3,688.3 сая төгрөгийн 25 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжих шатандаа, харин 2,645.5 сая төгрөгийн 78 төсөл арга хэмжээ огт хэрэгжээгүй байна

2024 онд аймаг, сумдын хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ



ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний 97.3 хувь нь төлөвлөсөн зорилтот түвшний үр дүнд хүрсэн байна

ОНХС-ийн хөрөнгөөр бий болсон хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт сайжирсан байна



ОНХС-ийн хөрөнгөөр бий болсон хөрөнгийн 12,091.3 сая төгрөгийн 293 төсөл арга хэмжээг зориулалтын дагуу бүрэн хүчин чадлаар ашиглаж байгаа бол 173.8 сая төгрөгийн 3 төсөл арга хэмжээг зориулалт бусаар ашиглаж байна.

ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн 298 төсөл арга хэмжээгээр ашиглагч байгууллагын чанарын үнэлгээг хийхэд 95.0 хувь нь ашиглалт сайн, 2.7 хувь нь ашиглалт дунд, 2.3 хувь нь ашиглалт муу байна.

Ашиглагч байгууллагын чанарын үнэлгээ



283 TAX



8 TAX



7 TAX



Аймгийн хэмжээнд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн 2,121.7 сая төгрөгийн 86 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлээгүй байна.

Захиалагчийн хяналт

73.5%



26.5%



Аймгийн хэмжээнд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн 12,150.9 сая төгрөгийн 238 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж, 2,121.7 сая төгрөгийн 86 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлээгүй байна.



Сангийн сайдын 2021 оны 86 дугаар тушаалаар баталсан "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам"-ын 3.3.3, 3.3.5, 3.4.3-т заасны дагуу ОНХС-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хэрэгжилтэд аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг дарга нар нь хяналт тавьж, цаашид авах хэмжээг зохион байгуулан ажиллахаар заасан




Захиалагчийн хяналт хангалтгүйгээс тухайн төсөл, арга хэмжээ чанаргүй болох, зорилтот түвшний үр дүнд хүрэхгүй байх, хөрөнгө үр ашиггүй зарцуулагдах эрсдэл үүсэж байна.



2024 онд гүйцэтгэсэн 324 төсөл арга хэмжээнд хяналт хэрэгжүүлсэн эсэхийг авч үзэхэд шат, шатны ИТХ-аас 162, дотоод аудитын нэгжээс 43 төсөл, арга хэмжээнд хяналт хэрэгжүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл: ИТХ-аас нийт хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний 50.0 хувьд, дотоод аудитын нэгжээс 13.3 хувьд хяналт хийсэн байна.

ДОТООД АУДИТЫН ХЯНАЛТ



ИТХ-ЫН ХЯНАЛТ



■ Хяналт хэрэгжүүлсэн

■ Хяналт хэрэгжүүлээгүй



САЙН ЖИШЭЭ




Батцэнгэл сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн 106.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Гудамж талбайн тохижилт”-ын ажлыг Зэвсэгт хүчний ... дугаар анги гүйцэтгэж, сумын төвийн 2км сайжруулсан замыг асфальтаар хучсан нь бага төсвөөр сумын төвдөө засмал замтай болж орон нутгийн хөгжилд бодит хувь нэмэр өгөхүйц үр нөлөөтэй ажил хийгджээ.



Аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн 265.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Тамир зуслангийн их засвар, тохижилт”-ын ажил нь хүүхдүүдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх ая тухтай орчныг бүрдүүлж, хүүхдийн хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулсан, ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийгдсэн ач холбогдолтой ажил болжээ.



Аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн 199.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Авто худаг, усны төв” нь Reverse Osmosis (RO) буюу урвуу осмосын мембран шүүлтүүр бүхий өөртөө үйлчлэх 3 ш автомат түгээгүүр ашиглан өндөр даралтаар шүүлтүүрт усыг шахах замаар усны бохирдлыг 99%-ийн үр дүнтэй шүүж аймгийн төвийн хүн амд үйлчилж байна.





ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТӨД ИРГЭД ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦОО ХАНГАЛТГҮЙ, ИРГЭДИЙН САНАЛААР ДЭМЖИГДЭЭГҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ БАТАЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ ЗӨРЧИЛ АРИЛАХГҮЙ БАЙНА ГЭСЭН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙГ ХИЙЖ БАЙНА.



ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2024 ОНЫ БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН ҮР НӨЛӨӨД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТААР НИЙТ 8 ТЭРБУМ 215.0 САЯ ТӨГРӨГИЙН ЗӨРЧИЛ ИЛЭРСЭНД ДАРААХ ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.



62
АЛБАН
ШААРДЛАГА

9
ЗӨВЛӨМЖ



ЗӨВЛӨМЖ:

Аймгийн ИТХ-ын даргад :

- ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журмын 9.4 дэх заалтын дагуу аймаг, сумын ИТХ-ын дэргэдэх хорооны хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх
- Төсвийн хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.4-т заасан төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй төсөл, арга хэмжээг аймгийн ИТХ-аар батлахгүй байхад чиглэсэн холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах

Аймгийн Засаг даргад:

- ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журмын 9.4, 9.5-т заасны дагуу ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, гүйцэтгэлд Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, Хяналт -шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллах



Монгол Улс, Архангай, Эрдэнэбулган сум 2 дугаар
баг, аймгийн ЗДТГ-ын байр
Утас: 70333141 , Факс : +976 70333141
И-мэйл : Arkhangai@audit.gov.mn, Веб сайт: www.audit.mn