



БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ  
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

# ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

"ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ,  
ҮР ДҮН"-Д ХИЙСЭН АУДИТЫН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

**АУДИТЫН КОД: ГНАГ-2025/03-ШТА-НА**

Энэхүү аудитын тайлантай холбоотой нэмэлт  
мэдээллийг дараах хаягаар авна уу  
Цахим хуудас: [www.open.audit.mn](http://www.open.audit.mn)

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга,  
тэргүүлэх аудитор **Б.Мөнхбат**

Утас: 70442584 цахим хуудас: [Munkhbatb@audit.gov.mn](mailto:Munkhbatb@audit.gov.mn)

Аудитын менежер **М.Алтантуяа**

Утас: 70442424 цахим хуудас: [Altantuyam@audit.gov.mn](mailto:Altantuyam@audit.gov.mn)

Ахлах аудитор **Б.Азбаяр**

Утас: 99061429 цахим хуудас: [Azbayarb@audit.gov.mn](mailto:Azbayarb@audit.gov.mn)

Аудитор **Д.Даваадорж**

Утас: 88953144 цахим хуудас: [Davaadorbj@audit.gov.mn](mailto:Davaadorbj@audit.gov.mn)

Баянхонгор хот 2025 он

Энэхүү аудитын тайлантай холбоотой нэмэлт мэдээллийг  
дараах хаягаар авна уу. Цахим хуудас: [www.open.audit.mn](http://www.open.audit.mn)

## ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 оны их засвар, тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг батлахдаа өмнөх оноос шилжин хэрэгжиж байгаа 496.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 139.5 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 3 ТАХ, тайлант онд шинээр эхлэх 6,493.9 сая төгрөгийн өртөг бүхий 2,906.9 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 34 ТАХ хэмжээг хэрэгжүүлэхээр баталсан байна.

Замын сангийн хөрөнгөөр 2024 онд 2,973.7 сая төгрөгийн өртөг бүхий 1,718.7 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 16 төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр баталсан байна.

## ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ДҮН

### Аудитын зорилго

Орон нутгийн төсвийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд гүйцэтгэлийн аудит хийж дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах.

### Хамрах хүрээ

- **Орон нутгийн төсөв:** 9,467.6 сая төгрөгийн 50 төсөл арга хэмжээ
- **Замын сан:** 2,973.7 сая төгрөгийн 16 төсөл арга хэмжээ
- **Нийт:** 12,441.3 сая төгрөг

## ● ЭЕРЭГ ТАЛУУД

### Төлөвлөлтийн уялдаа холбоо

- Төсөл арга хэмжээнүүд аймгийн хөгжлийн бодлого, засаг даргын хөтөлбөр, жилийн төлөвлөгөөтэй нийцсэн
- Худалдан авах ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулсан
- Тендерийн үр дүнд 161.7 сая төгрөгийн хэмнэлт гарсан

### | Нийгмийн үр дүн

**1,600+**

Сурагчийн орчин сайжирсан

**380+**

Цэцэрлэгийн хүүхэд

**200+**

Дотуур байрын хүүхэд

**1,000+**

Спортын хүртээмж

## ● ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, АСУУДЛУУД

**1. Төлөвлөлтийн зөрчил:** "Баянхонгор аймгийн ИТХ нь хууль зөрчиж зураг төсөв хийгээгүй төсөл арга хэмжээнүүдийг батлуулсан. Ингэснээр 4,845.9 сая төгрөгийн 18 төсөл арга хэмжээ техникийн баримт бичиггүй төлөвлөгдсөн бөгөөд үүний 5 нь (163.0 сая төгрөг) бүрэн хэрэгжээгүй байна.

**2. Санхүүжилтийн зөрчил:** "Аудитаар Баянхонгор сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн ажил бодитоор хийгээгүй боловч 42.4 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон санхүүжилтийн зөрчлийг илрүүлж төлбөрийн акт тогтоосон."

**3. Хөрөнгийн бүртгэлийн асуудал:** 2,664.6 сая төгрөгийн төсөвтэй 15 төсөл арга хэмжээний хөрөнгийг холбогдох байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэж аваагүй.

**4. Худалдан авах ажиллагааны саатал** "Зураг төсөвгүй батлуулснаас шалтгаалан худалдан авах ажиллагаа удааширч 3,105.0 сая төгрөгийн 6 төсөл арга хэмжээ хугацаанаасаа хоцорсон."

#### Гүйцэтгэлийн хувь

| Салбар             | Төлөвлөсөн          | Хэрэгжүүлсэн       | Хувь         |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Орон нутгийн төсөв | 9,467.6 сая         | 8,395.0 сая        | 88.7%        |
| Замын сан          | 2,973.7 сая         | 853.1 сая          | 96.2%        |
| <b>Нийт</b>        | <b>12,441.3 сая</b> | <b>9,248.1 сая</b> | <b>89.6%</b> |

#### Илэрсэн зөрчлүүд

Төлбөрийн акт

**42.4 сая ₮**

Ажил хийгээгүйд санхүүжилт олгосон

Нийт зөрчил

**7.1 тэрбум ₮**

8 төрлийн зөрчил илэрсэн

Аудитаар нийт 7,118.9 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлж 42.4 сая төгрөгийн 1 зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 7,076.5 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах 7 албан шаардлага өгч, зөрчлийг давтан гаргуулахгүй байх 4 зөвлөмжийг холбогдох байгууллага албан тушаалтнуудад хүргүүлэв:

#### ДҮГНЭЛТ:

Аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг гаргаж байна.

- Баянхонгор аймгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүдийг дунд хугацааны хөгжлийн бодлого, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан төлөвлөсөн байна.
- Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх төсөл, арга хэмжээний хэрэгцээ шаардлага, нийгмийн ач холбогдлыг эрэмбэлэхгүй байна.

3. Аймгийн ИТХ нь Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас өргөн барьсан төсвийг батлахдаа хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгээгүй, зураг төсөвгүй, хуульд заасан төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй төсөл, арга хэмжээг оруулан баталсан байна.
4. Баянхонгор аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журмын хүрээнд зохион байгуулсан байна.
5. Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж буй Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газарт хяналт хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн хүрэлцээ дутмаг байгаагаас хяналтыг чанартай гүйцэтгэж чадахгүй, сумдад захиалагчийн хяналтыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчин байхгүйгээс төсөл, арга хэмжээ чанаргүй, дутуу хийгдэж байна.
6. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон зарим хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалт хангалтгүй байна.
7. Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж ашиглалтад орсон төсөл, арга хэмжээ нь хүүхдийн сурч, боловсрох болон иргэдийн ажиллаж, амьдрах орчинд эерэг нөлөө үзүүлж байна.

## **ЗӨВЛӨМЖ:**

### **НЭГ. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯНХОНГОР ИТХ-Д ТОЛИЛУУЛАХ НЬ:**

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас өргөн барьсан төсөвт өөрчлөлт оруулан батлахдаа ТЭЗҮ хийгээгүй, төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй төсөл, арга хэмжээг баталснаас хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө тасарч төсвийн хөрөнгийн үр ашиг гарахгүй байна.

Аудитын дүн, дүгнэлт нотлох зүйлст үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна.Үүнд:

### **НЭГ. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.МӨНХСАЙХАН ТАНАА:**

1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг холбогдох хууль, журмын дагуу ач холбогдол, үр ашгийг дагуу эрэмбэлж байх
2. Төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа Төрийн хэмнэлийн хууль болон бусад хууль тогтоомжоор заасан хугацаанд багтаан худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байх.
3. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж аймгийн ИТХ-аар баталсан төсөл, арга хэмжээг тайлант хугацаанд нь багтаан бүрэн хэрэгжүүлж байх.

### **ХОЁР. СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ:**

4. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа барилга, байгууламжийн гүйцэтгэлд тавих захиалагчийн хяналт, хүлээн авах улсын комисст мэргэжлийн шинжээчийг оруулж байх.

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2025 оны 12 дугаар сарын 01-ны дотор Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт холбогдох нотлох баримтын хамт ирүүлнэ үү.