



ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГЭЭС



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ нь хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөтэй уялдсан, 452.8 сая төгрөгийн 2 төсөл, арга хэмжээ гэрээний хугацаанд бүрэн хэрэгжээгүй байна.

Аудитын ерөнхий дүгнэлтээс, 2025 он



“ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НИЙЦЛИЙН АУДИТ

Аймгийн ИТХ-ын 2024 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 21/01 дүгээр тогтоолоор аймгийн 2024 оны төсөвт тодотгол хийхдээ орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5,228.3 сая төгрөгийн 36, замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 1,767.7 сая төгрөгийн 10, байгаль орчныг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 60.5 сая төгрөгийн 2, нийт 7,056.5 сая төгрөгийн 48 төсөл, арга хэмжээг баталсан байна. Энэ нь анх баталсан төсөл, арга хэмжээнээс 40.5 сая төгрөгийн 2 төсөл, арга хэмжээг хасаж, 509.1 сая төгрөгийн 5 төсөл, арга хэмжээг нэмж баталсан байна



Аймгийн засаг даргын захирамжаар 1,150.3 сая төгрөгийн 18 төсөл арга хэмжээний эрх шилжүүлсэн байна.



№	Захирамжийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр
1	Аймгийн Засаг даргын 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/04 дүгээр захирамж	<ul style="list-style-type: none"> Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын барилгын хэсэгчилсэн засвар Сургуулийн хуучин спорт заалыг сурагчдын хоолны газар, урлаг заал болгон засварлах /Сагил сум/ Сургуулийн урд талбайн тохижилт засвар /Сагил сум/ Наадмын талбайн засвар шинэчлэл /Бөхмөрөн сум/ Наадмын талбайн засвар шинэчлэл /Өмнөговь сум/ Наадмын талбайн засвар шинэчлэл /Малчин сум/ Хилийн цэргийн 0311 дүгээр ангийн хилийн хяналтын тоног төхөөрөмж /Баруунтуруун сум/ 6 айлын 1 орон сууцны барилгын материал /Давст, Боршоо боомт/ Наадмын талбайн шинэчлэл /Тэс сум/ Наадмын талбайн шинэчлэл /Зүүнхангай сум/ Зэвсэгт хүчний 328 дугаар ангийн холбооны тоног төхөөрөмж /Зүүнговь сум/
2	Аймгийн Засаг даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/103 дугаар захирамж	<ul style="list-style-type: none"> Шивэрийн голын зам засвар /Ховд сум/ Намирын голын гүүрнээс Холбооны багийн төв чиглэлийн 5 км хайрган замын засвар /Өмнөговь сум/
3	Аймгийн Засаг даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/122 дугаар захирамж	<ul style="list-style-type: none"> Мал эмнэлгийн газрын хуучин вакцин, био бэлдмэлийн хөргүүрийг нүүлгэх, засварлах
4	Аймгийн Засаг даргын 2024 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/441 дүгээр захирамж	<ul style="list-style-type: none"> Аймгийн ерөнхий агнуур зохион байгуулалтын судалгаа хийх
5	Аймгийн Засаг даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/559 дүгээр захирамж	<ul style="list-style-type: none"> Улаангом сум доторх хатуу хучилттай авто замын засвар /Улаангом сум/
5	Аймгийн Засаг даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/559 дүгээр захирамж	<ul style="list-style-type: none"> Соёлын төвийн орон нутгийн музейн тохижилт /Улаангом сум/ Увс аймгийн аялал жуулчлалын лавлах хэвлэх



“ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТ

ТӨЛӨВЛӨЛТ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ НЬ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТЭЙ УЯЛДАЖ БАЙГАА Ч ХУУЛЬ, ЖУРАМД ЗААСАН ШААРДЛАГА ХАНГААГҮЙ 1 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨСӨН БАЙНА.

Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр

Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр



Увс аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Увс аймгийн 2024 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд уялдсан байдал:


Д/д	Бодлогын баримт бичиг	Бүлгийн агуулга	ТАХ-ийн тоо
1	Увс аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг Монгол улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль, Монгол Улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлого “Алсын хараа-2050”, Монгол улсын 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 5 бүлэг болгон баталсанд нийцэж байна.	Хүний хөгжлийн бодлого	11
		Эдийн засгийн бодлого	1
		Засаглалын бодлого	7
		Ногоон хөгжлийн бодлого	2
		Бүс, сүм, орон нутгийн хөгжлийн бодлого	26
2	Увс аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийг Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль, Монгол Улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлого “Алсын хараа-2050”, Монгол Улсын 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 8 бүлэг болгон баталсанд нийцэж байна.	Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл	3
		Хүний хөгжил	9
		Амьдралын чанар ба дундаж давхарга	2
		Эдийн засаг	
		Засаглал	
		Ногоон хөгжил	2
		Амар тайван, аюулгүй нийгэм	5
		Бүс, сүм, орон нутгийн хөгжил	26

Харин хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд таван жилийн үндсэн чиглэлд нийцээгүй “Алтан үе ахмадын сувилал”-ын ажлын барьцаа 5 хувь болох 20.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй төсөл, арга хэмжээг баталсан байна.



ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

Төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг хуульд нийцүүлэн боловсруулан батлуулсан байна.



Тендер шалгаруулалтын аргыг зөв сонгон хэрэглэсэн байна.

Гүйцэтгэгчийг ил тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжоор хангасан ч, сонгон шалгаруулалттай холбоотой Сангийн яаманд 1 гомдол гаргасан байна.



Тендер шалгаруулалттай холбоотой Сангийн яаманд гомдол гаргасан төсөл, арга хэмжээ.




№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Гомдол гаргасан оролцогчийн нэр	Сангийн яамны шийдвэрлэлт	Эцсийн шийдвэрлэлт
1	Гэр хорооллын хогны автомашин худалдан авах/Улаангом тохижилт үйлчилгээний газар ОНӨГ/	“Монтех дистрибьюшн” ХХК	Дахин үнэлгээ хийх	Сангийн яаманд ирсэн гомдлын дагуу үнэлгээний хороо хуралдан дахин үнэлгээ хийж үнэлгээний хорооны гишүүд саналаа хэвээр үлдээсэн.



САНХҮҮЖИЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг ажлын гүйцэтгэлд үндэслэн хууль журмын дагуу санхүүжүүлсэн байна.



Тайлант онд хэрэгжих 48 төсөл, арга хэмжээнээс бүрэн хэрэгжсэн 42, огт хэрэгжээгүй 2, гүйцэтгэл дутуу он дамжин хэрэгжих 4 төсөл, арга хэмжээний гэрээг дүгнээгүй байна.


- Ажлын хэрэгжилт хангалтгүй, ажил зогссон байдалтай;
- Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалсан;
- Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан ч оролцогч оролцоогүй;
- Тодотголоор хэрэгжих хугацааг өөрчилсөн.

Хэрэгжээгүй төсөл, арга хэмжээ

1. Тэс авто замын боомтод Гадаадын иргэн харьяатын газрын албан хаагчийн амьдрах байр /Улаангом сум/
2. Авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ /Улаангом сум/

Гүйцэтгэл дутуу он дамжин хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ

1. Сургуулийн урд талбайн тохижилт, засвар /Сагил сум/
2. “Ногоон бүс” камержуулалт /Улаангом сум/
3. Улаангом сумын 5-р багийн авто зам /Улаангом сум 5-р баг, “Ногоон төгөл” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн уулзвараас Улаан уул чиглэлд/ зураг төсөв шинэчлэх
4. Хатуу хучилттай авто зам, тохижилтын ажил /Улаангом 5-р баг /



1	Аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй нийцээгүй 1 төсөл, арга хэмжээг төлөвлөсөн байна.
2	Гүйцэтгэгчийг ил тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжоор хангасан ч, сонгон шалгаруулалттай холбоотой Сангийн яаманд 1 гомдол гаргасан байна.
3	Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд үндэслэн хууль, журмын дагуу санхүүжилтийг олгосон байна.
4	Гэрээний хугацаанд хийж дуусгаагүй 452.8 сая төгрөгийн 2 төсөл, арга хэмжээ байна.
5	Гэрээ байгуулаагүй “Тэс авто замын боомтод Гадаадын иргэн харьяатын газрын албан хаагчийн амьдрах байр” төсөл, арга хэмжээний 60.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан байна.
6	Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан байна.
7	Хэрэгжиж дууссан 3 төсөл, арга хэмжээний 425.5 сая төгрөгийн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгаагүй байна.



АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ



АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД:

1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд уялдуулан төлөвлөх.
2. Гэрээ байгуулаагүй төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулахгүй байх.



АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ:

1. Гэрээний хугацаанд хийж дуусаагүй 2 төсөл, арга хэмжээг гүйцэтгэгчээр хийлгэж хүлээн авах.



АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАРТ:

1. Хэрэгжиж дууссан 3 төсөл, арга хэмжээний 425.5 сая төгрөгийн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгуулах.



ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН НЭГТГЭЛ ТАЙЛАНД ТУСГУУЛАХ САНАЛ:

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хүрээнд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдлыг Сангийн яам хянан үзэж захиалагчийн шийдвэрийг хүчингүй болгон шийдвэрлэж, тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хуульд нийцүүлэн дахин хийхийг мэдэгдсэн байна. Уг мэдэгдлийн дагуу үнэлгээний хороо дахин хуралдаж сонгон шалгаруулалтын өмнөх шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн байна. Үнэлгээний хороо дахин хуралдсан ч шийдвэртээ өөрчлөлт оруулаагүй тохиолдлыг шийдвэрлэх хууль, эрх зүйн нарийвчилсан зохицуулалтгүйгээс маргаан үүсч Шүүхийн байгууллагад шилжих, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт удаашрах, хэрэгжихгүй байх эрсдэл үүсгэж байна. Иймд Сангийн яаманд гаргасан гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар эргэх холбоотой ажиллаж байхыг нэгтгэл тайланд тусгаж холбогдох яам, агентлагт уламжлуулах саналыг хүргүүлж байна.