



ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН УРТ БОЛОН ДУНД ХУГАЦААНЫ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ НИЙЦСЭН ЭСЭХ, ЧАНАР, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ (2016 - 2021 ОН)

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
АУДИТЫН ТАЙЛАН

АУДИТЫН КОД:
АГГ-2022/23-ШТА-ГА

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ



Аймгийн
ИТХ

УИХ-аас 2015 онд Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг баталснаар Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх эрх зүйн орчин бий болсон байна.

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор баталсан

2016 он	2017 он	2018 он	2019 он	2020 он	2021 он
43 төсөл арга хэмжээнд 15,739.1 сая	121 төсөл арга хэмжээнд	137 төсөл арга хэмжээнд	85 төсөл арга хэмжээнд 63,331.1 сая	107 төсөл арга хэмжээнд	90 төсөл арга хэмжээнд

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016-2021 онуудад хийгдсэн хөрөнгө оруулалт.

1280 хүүхдийн 4 сургууль	47.2 км автозам
400 ортой 4 цэцэрлэг	250 суудалтай 1 соёлын төв
30 ортой 2 эмнэлэг	Дэд бүтцийн барилга байгууламж

Уул уурхайн бүс нутгийн хувьд байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөж хэрэгжүүлээгүй байгаа нь экосистемийн тэнцвэрт байдалд сөргөөр нөлөөлж байна.

Жил бүр орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар Төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.24 -д заасантай нийцэхгүй орон нутгийн өмчлөлд хамаарахгүй, улсын төсвийн байгууллагуудын урсгал болон хөрөнгө худалдан авдаг зөрчил илэрсээр байна.

БҮЛЭГ-1**Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн урт болон дунд хугацааны бодлоготой уялдсан байна.****Монгол Улсын
Их Хурал**

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор “Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” үзэл баримтлалыг 4 зорилттойгоор баталсан байна

**Аймгийн
ИТХ**

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2016-2019 онуудад санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн 493 төсөл арга хэмжээ “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” -ийн 4 зорилтын хүрээнд дараах байдлаар хуваагдаж байна.

*Хүснэгт-1 Төсөл арга хэмжээний ангилбал**/сая төгрөг/*

Зорилт Он	Эдийн засгийн тогтвортой хөгжил		Нийгмийн тогтвортой хөгжил		Байгаль орчны тогтвортой хөгжил		Тогтвортой хөгжлийн засаглал	
	TAX	Мөнгөн дүн	TAX	Мөнгөн дүн	TAX	Мөнгөн дүн	TAX	Мөнгөн дүн
2016 он	18	12,571.1	10	1,217.5	1	100.0	4	200.0
2017 он	67	27,823.2	25	4,078.6	2	58.9	15	2,368.8
2018 он	71	47,661.6	39	11,302.4	3	1,140.0	10	2237.7
2019 он	46	47,392.0	22	11,033.9	4	1,785.2	6	621.0
2020 он	58	42,142.0	45	19,672.7	2	1,055.2	2	138.4
Нийт	260	177,589.90	141	47,305.10	12	4,139.30	37	5,565.90



Дээрх судалгаанаас харахад 260 төсөл, арга хэмжээ буюу 52.7 хувийг эдийн засгийн тогтвортой хөгжил зорилтыг хангах чиглэлд төлөвлөсөн байна. Хэдий эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангах чиглэлд хөрөнгө оруулалт их хийсэн харагдаж байгаа ч томоохон бүтээн байгуулалт байхгүй, хэт жижиглэсэн зардлын шинж чанартай байна.



Байгаль орчны тогтвортой хөгжил зорилтыг хангах чиглэлд хамгийн бага буюу 12 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Байгаль орчин, аялал яамнаас

хийсэн судалгаагаар 2020 оны байдлаар уул уурхайн улмаас Өмнөговь аймгийн нийт газар нутгийн 50-70% цөлжилт, газрын доройтолд өртсөн гэсэн дүн гарсан байгаа нь дээрх чиглэлд анхаарах шаардлагатай байгааг харуулж байна.



“Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ийн 4 зорилтод хамаарахгүй 43 төсөл арга хэмжээг төлөвлөсөн нь нийт төсөл арга хэмжээний 8.7 хувийг эзэлж байна. Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.5 дахь заалттай нийцэхгүй байна.

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 91.3 ХУВЬ НЬ ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2030 УРТ ХУГАЦААНЫ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТЭЙ НИЙЦЭЖ БАЙНА.

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор “Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг баталсан байна.

Хүснэгт-2 “Алсын хараа 2050” урт хугацааны бодлогын баримт бичигтэй уялдуулан төлөвлөсөн 197 төсөл арга хэмжээ зорилтоор нь ангилбал

№	Зорилт	ТАХ-ны тоо	Мөнгөн дүн /сая төг/	Эзлэх хувь
1	Хүний хөгжил	99	80,345.5	51.3
2	Амьдралын чанар ба дундаж давхарга	4	2,724.6	2
3	Амар тайван аюулгүй нийгэм	19	2,633.3	9.9
4	Эдийн засаг	2	141.7	0.6
5	Ногоон хөгжил	12	3,264.9	6.2
6	Бүсчилсэн хөгжил	1	17.5	1
7	Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл	10	10,526.7	5.1
8	Сайн засаглал	46	13,281.1	23.9
Нийт		193	112,935.3	100

Хүснэгтээс харахад “Хүний хөгжил”-ийн бүлэгт буюу Боловсрол, эрүүл мэнд, гэр бүл, хүнд ээлтэй орчинд чиглэсэн төсөл, арга хэмжээ их байгаа бол “Эдийн засаг”-т чиглэсэн төсөл, арга хэмжээ бага байна.



“Эдийн засаг”, “Ногоон хөгжил”, “Бүсчилсэн хөгжил”-д чиглэсэн хөрөнгө оруулалт нь нийт төсөл, арга хэмжээний 8 хувийг эзэлж байгаа нь цаашид энэ талын төсөл, арга хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлага байгааг харуулж байна.

Алсын хараа 2050” -ийн зорилттой уялдуулаагүй 4 төсөл арга хэмжээ байна. Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2.5 дахь заалттай нийцэхгүй байна.

Дүрслэл-1 Алсын хараа 2050 урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичигтэй уялдаагүй хөрөнгө оруулалтын жагсаалт



Төсөв
50.0 сая ₮

Орон нутгийн болон хот доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагааг хангах хүрээнд 8 эко автобусын зайг шинэчлэх

Төсөв
32.0 сая ₮

"Дорж Мээрэн хэмээх Бунибазарын Дорж агсан"-ы цээж баримал цогцолбор бүтээх

Төсөв
52.6 сая ₮

Даланзадгад ахуйн үйлчилгээний барилгын дээврийн засварын ажил

Төсөв
23.3 сая ₮

Аймгийн ахмадын хорооны дотор дулааны шугам сүлжээний засвар, шинэчлэл

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ НЬ АЛСЫН ХАРАА 2050 УРТ ХУГАЦААНЫ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТЭЙ НИЙЦСЭН БАЙНА.



Монгол Улсын
Их Хурал

Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, УИХ-ын 24 дүгээр тогтоолоор Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг тус тус баталсан байна. Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2016-2021 онуудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн төсөл, арга хэмжээ Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтыг хангахад чиглэсэн байна.



Монгол Улсын
Засгийн газар

Хүснэгт-3 Төсөл арга хэмжээний задаргаа

№	Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт	Төсөл, арга хэмжээний тоо	Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт	Төсөл, арга хэмжээний тоо
1	Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлого	137	Хүний хөгжлийн бодлого	63
2	Нийгмийн бодлого	129	Эдийн засгийн бодлого	84
3	Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлого	15	Засаглалын бодлого	33
4	Засаглалын бодлого	105	Ногоон хөгжлийн бодлого	1
5			Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого	16
Дүн		386		197

Хүснэгтээс харахад эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлогын чиглэлээр 35.5 хувь, нийгмийн бодлогын чиглэлээр 33.4 хувь, засаглалын бодлогын чиглэлээр 27.2 хувь, байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогын чиглэлээр 3.9 хувийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна.

Үндэсний хөгжлийн газраас "Орон нутгийн хөгжлийн индекс тооцох аргачлал"-ын дагуу боловсрол, эрүүл мэнд, эдийн засаг, бусад, дэд бүтэц, байгаль орчин гэсэн 6 үзүүлэлтээр хөгжлийн индексийг тодорхойлжээ.

Хүснэгт-4 Сумдын хөгжлийн индекс

№	Сумдын нэр	Боловсрол	Эрүүл мэнд	Эдийн засаг	Бусад	Дэд бүтэц	Байгаль орчин
1	Баяндалай	0.79	0.76	0.31	0.94	0.69	1.0
2	Баян-Овоо	0.78	0.90	0.41	0.92	0.44	1.0
3	Булган	0.72	0.66	0.30	0.54	0.43	1.0
4	Гурвантэс	0.76	0.68	0.51	0.43	0.66	1.0
5	Даланзадгад	0.67	0.81	0.50	0.89	0.65	0.83
6	Мандал-Овоо	0.83	0.70	0.31	0.64	0.45	1.0
7	Манлай	0.71	0.65	0.37	0.64	0.50	1.0
8	Ноён	0.83	0.72	0.43	0.95	0.48	1.0
9	Номгон	0.69	0.64	0.35	0.93	0.49	1.0
10	Сэврэй	0.85	0.72	0.34	0.98	0.51	1.0
11	Ханбогд	0.59	0.89	0.65	0.67	0.41	1.0
12	Ханхонгор	0.79	0.76	0.35	0.90	0.41	0.83
13	Хүрмэн	0.58	0.82	0.44	0.86	0.57	1.0
14	Цогт-Овоо	0.87	0.76	0.35	0.60	0.72	1.0
15	Цогтцэций	0.67	0.91	0.68	0.85	0.48	1.0
16	Аймгийн дундаж	0.74	0.76	0.42	0.78	0.53	0.98

Судалгаагаар аймгийн дундаж дүнгээр байгаль орчны үзүүлэлтүүд хамгийн өндөр, эдийн засгийн чиглэлээр тайлант хугацаанд хамгийн бага хөрөнгө оруулалт хийсэн нь хөгжлийн индекс бага түвшинд байхад нөлөөлсөн байна.



Энэ нь хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг хөгжлийн индекстэй нийцүүлэн төлөвлөхгүй байгаатай холбоотой байна.



Аймгийн
ИТХ

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 2/2 дугаар тогтоолоор Өмнөговь аймгийг 2016-2020 онд хөгжүүлэх Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2020 оны 2/4 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг тус тус баталсан байна.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХДӨӨ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКСИЙГ ХАРГАЛЗАЖ ҮЗЭХГҮЙ БАЙНА.



Сангийн яам

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний ач холбогдол, хэрэгцээ шаардлага, хүрэх үр дүнг Сангийн сайдын 2016 оны 415 тоот тушаалаар баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналын журам”, Засгийн газрын 2021 оны 160 дугаар тогтоол “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам”-д заасны дагуу тэдгээрт нийцүүлэн тодорхойлдог байна.



Монгол Улсын
Засгийн газар



Аймгийн ИТХ


Орон нутгийн болон улсын төсвийн байгууллагуудаас АЗДТГ-т ирүүлсэн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийлгэх ажлын хүсэлтүүдийг эрэмбэлж орон нутгийн төсвийн төсөлд тусган аймгийн ИТХ-аар төлөөлөгч нар хэлэлцэн баталдаг байна.

Өмнөговь аймгийн ИТХ 33 мандаттайгаас Даланзадгад сум 12, Цогтцэций сум 4, Ханбогд сум 3 төлөөлөгчтэй бусад сум тус бүр 1 төлөөлөгчтэй байгаа нь орон нутгийн хөрөнгө оруулалт сумдын хэмжээнд ялгаатай батлагдах эрсдэлтэй байна. Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 “Батлагдсан төсвийн хүрээнд зарлага гаргах”-дахь заалттай нийцэхгүй байна.



Төрийн аудит

График-1 Аймгийн 2016-2021 онд хийгдсэн ТАХ-г төрлөөр нь ангилбал



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2016-2021 оны төсөл, арга хэмжээнд дүн шинжилгээ хийж үзвэл дийлэнх нь барилгын засвар тохижилтын ажлууд байх бөгөөд иргэд, ААНБ-аас ирж буй саналыг оновчтой эрэмбэлээгүйгээс хэрэгцээ шаардлагыг зөв тодорхойлж чадаагүйг харуулж байна.

**ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ,
ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА ТОДОРХОЙЛДОГҮЙ БАЙНА.**

БҮЛЭГ-2

Хуулийн шаардлага хангаагүй төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн нь хөрөнгө оруулалтын үр дүнг бууруулж байна



Аймгийн ИТХ

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 2016-2021 онуудад орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр нийт 583 төсөл арга хэмжээнд 292,941.8 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр АИТХ-ын тогтоолоор баталсан байна. 2.1.2


Жил бүр орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар Төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.24 -д заасантай нийцэхгүй орон нутгийн өмчлөлд хамаарахгүй, улсын төсвийн байгууллагуудын урсгал болон хөрөнгө худалдан авахад нийт 92,236.3 сая төгрөг баталсан зөрчил илэрсэн.

Хүснэгт-5 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016-2021 онуудад санхүүжүүлэхээр баталсан хөрөнгө

Д/д	Огноо	Шийдвэрийн дугаар	Төсөл арга хэмжээний тоо	Санхүүжүүлэхээр баталсан мөнгөн дүн
1	2016	Аймгийн ИТХ-ын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 9/7 дугаар тогтоол, 2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 2/1 дугаар тодотгол	43	15,739.1
2	2017	Аймгийн ИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 3/10 дугаар тогтоол, 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 5/3 дугаар тодотгол	121	35,796.1
3	2018	Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 5/4 дугаар тогтоол	137	64,981.9
4	2019	Аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 11 дугаар сарын 29-ны өдрийн 7/5 дугаар тогтоол, 2019 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 8/1 дугаар тодотгол	85	63,331.1
5	2020	Аймгийн ИТХ-ын 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 9/6 дугаар тогтоол, 2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 2/7 дугаар тодотгол	107	63,008.3
6	2021	Аймгийн ИТХ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 2/8 дугаар тогтоол, 2021 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 3/2 дугаар тодотгол	90	50,085.4
Нийт дүн			583	292,941.8

Тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжихгүй төсөл арга хэмжээг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсээр байгаа нь төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх зарчмыг алдагдуулж байна.

График-2 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016-2021 онуудад санхүүжүүлэхээр баталсан хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээ, мөнгөн дүн (сая төгрөг)





Төрийн аудит

Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4 -т заасны дагуу техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвийг батлуулсан байх шаардлагыг хангаагүй нийт 10,941.6 сая төгрөгийн 19 төсөл арга хэмжээг баталсан байна.

Орон нутагт гүйцэтгэх засаглал солигдох, төрийн байгууллагуудын уялдаа хангалтгүй, хариуцлага тооцох асуудал сул байгаа нь хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн тогтолцоо алдагдах нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн хяналтыг ГХБХБГ хэрэгжүүлж байна.

Үе шатны хяналтын явцад илэрсэн алдаа зөрчлийг тухай бүр арилгуулах арга хэмжээ авдаггүйгээс өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн биелээгүй байхад улсын комиссын акт үйлдэж баталгаажуулдаг байна.

Энэ хөрөнгийн үр өгөөжийн бууруулж, үргүй зардал гарах эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна.

**ХУУЛИЙН ШААРДЛАГА ХАНГААГҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ,
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭЭР БАЙНА.**



Төрийн аудит

Төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц, үр дүнг нэгтгэсэн мэдээллийн сан байдаггүй байна.

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2016-2021 онуудад 292,941.8 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоор төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 214,812.9 сая төгрөг зарцуулсан байна.

Хөрөнгө оруулалтаар хийсэн боловсролын байгууллагын сургуулийн барилгын хүчин чадлыг суралцаж буй хүүхдийн тоотой харьцуулан үзэхэд:

01

Цогт-Овоо суманд 320 хүүхдийн сургуулийн барилга - суралцаж байгаа хүүхдийн тооноос 120 хүүхдээр хэтэрсэн,

02

Хүрмэн сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилга- суралцаж байгаа хүүхдийн тооноос 160 хүүхдээр хэтэрсэн,

03

Сэврэй сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилга- суралцаж байгаа хүүхдийн тооноос 113 хүүхдээр хэтэрсэн,

04

Номгон сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилга- суралцаж байгаа хүүхдийн тооноос 69 хүүхдээр хэтэрсэн,

Энэ нь ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын хэрэгцээ, шаардлагын бодитой төлөвлөдөггүйг харуулж байна.

Мөн хөрөнгө оруулалтаар тоног төхөөрөмжийг хэрхэн ашиглах талаар сургалт, зааварчилгаа өгөөгүйгээс ашиглаж чадахгүй, хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлаж худалдан авалт хийгээгүйгээс илүүдэлтэй, хөрөнгийг бүртгэлд тусгаагүй, чанаргүй хөрөнгө нийлүүлсэн зэрэг зөрчил жил бүр нийтлэг илэрдэг нь хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг бууруулж байна.

Томоохон бүтээн байгуулалтын нэг болох Улаанбаатар хотод барьж байгуулах 500 оюутны хотхоны барилгын ажлын үнэлгээний хороог Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаалаар 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилж, уг ажлын хэсгийн дүгнэлтээр “Мэнд констракшн” ХХК-тай 9,609.8 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан байна.

ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮР ДҮНГ ТООЦОХГҮЙ БАЙНА.



Төрийн аудит

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дотоод хяналт болох Санхүүгийн хяналт, аудитын алба нь 2016-2021 онуудад орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн байдалд хяналт шалгалт хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөөгүй байна.

Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дахь заалттай нийцэхгүй байна.

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд 2016-2021 онуудад хийсэн аудитаар 28,340.8 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 26,731.0 сая төгрөгийн албан шаардлага, 1,609.8 сая төгрөгийн зөвлөмж өгч, биелэлт 88 хувьтай байна.

Алдаа зөрчил жил бүр давтан гарч байгаа нь аудитаар өгсөн албан шаардлагыг бүрэн биелүүлэхгүй байгаатай холбоотой байна.

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

Аудитын явцад цуглуулсан нотлох зүйлс болон аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг гаргаж байна. Үүнд:



ӨМНӨГОВЬ
АЙМАГ ДАХЬ
ТӨРИЙН АУДИТЫН
ГАЗАР



01

Хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний 91.3 хувь нь Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 урт хугацааны бодлогын баримт бичигтэй нийцэж байна.

02

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ нь Алсын хараа 2050 урт хугацааны бодлогын баримт бичигтэй нийцсэн байна.

03

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхдөө хөгжлийн индексийг харгалзаж үзэхгүй байна.

04

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний ач холбогдол, хэрэгцээ шаардлага тодорхойлдоггүй байна.

05

Хуулийн шаардлага хангаагүй төсөл, арга хэмжээг, хэрэгжүүлсээр байна.

06

Төсөл арга хэмжээний үр дүнг тооцохгүй байна

07

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлдэггүй байна