



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 75.2
ХУВЬТАЙ БАЙНА



АГУУЛГА

1.

А.ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 83.4 ХУВИЙГ ХУУЛЬ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТЭЙ НИЙЦҮҮЛЭН ТӨЛӨВЛӨСӨН БАЙНА

А.1. Төсвийн хуулиар батлагдсан төсөл арга хэмжээний 12.7 хувь буюу 7 төсөл арга хэмжээг аймгийг хөгжүүлэх 2022 оны жилийн төлөвлөгөөнд тусгаагүй байна

А.2. Төсвийн хуулиар батлагдсан төсөл арга хэмжээний 98.2 хувь нь аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн саналд үндэслэгдээгүй байна

2.

Б: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 72.7 ХУВЬ НЬ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН БАЙНА.

Б.1. Улсын төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний 17.7 хувь нь үр дүнгүй байна.

Б.2. Холбогдох хууль, журмын шаардлагыг хангаагүй байхад 2 төсөл, арга хэмжээнд 1,590.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгожээ.

Б.3. Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд аймгийн Засаг даргаас дотоод хяналт шалгалт хийгдээгүй байна.

Б.4. Зарим төсөл, арга хэмжээг ашиглалтад оруулах үйл ажиллагаа хууль, журмын дагуу зохион байгуулаагүй байна.

3.

В: ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ 69.4 ХУВЬТАЙ БАЙНА.

В.1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хуульд нийцүүлэн төлөвлөгөөгүй, хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн арга хэмжээний 30.6% нь урсгал зардлыг санхүүжүүлсэн байна.

В.2. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнтэй байна.



87.3%




12.7%





УЛСЫН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

АУДИТЫН ХАМАРСАН ХҮРЭЭ



ТӨСВИЙН ХУУЛИАР БАТЛАГДСАН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 12.7 ХУВЬ БУЮУ 7 ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭГ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГААГҮЙ БАЙНА.



АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДААГҮЙ 7 ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ






УЛСЫН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

ТӨСВИЙН
БАТЛАГДСАН
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 98.2
ХУВЬ НЬ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН
ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН
САНАЛД ҮНДЭСЛЭГДЭЭГҮЙ БАЙНА.


ХУУЛИАР
ТӨСӨЛ



- ❖ Саналд үндэслэсэн
- ❖ Саналд үндэслээгүй


Улсын төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний 17.7 хувь нь үр дүнгүй байна

- Үр дүнгүй – 17.7%
- Үр дүнтэй – 82.3%




Улсын төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн 11 барилга байгууламжийн 72.7 хувь нь зохиогч, захиалагчийн хяналтын дор норм, дүрэм, стандарт, батлагдсан зураг төслийн дагуу хугацаанд нь гүйцэтгэжээ.

- Хугацаандаа гүйцэтгэсэн-72.7%
- Хугацаандаа гүйцэтгээгүй-27.3%



Архангай аймагт хэрэгжүүлэхээр 55 ТАХ-г баталснаас 45 ТАХ нь барилга байгууламж, 5 ТАХ нь тоног төхөөрөмж, 2 ТАХ нь ТЭЗҮ, 3 ТАХ нь их засвар байна.

- ❖ Барилга, байгууламж
- ❖ Тоног, төхөөрөмж
- ❖ ТЭЗҮ
- ❖ Их, засвар



ТАХ- Төсөл арга хэмжээ

ТЭЗҮ- Техник, эдийн засгийн үндэслэл

ТЕЗ- Төсвийн ерөнхийлөн захирагч



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС


Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн 2-р хавсралтад Архангай аймагт 282,047.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 55 ТАХ-ний 51,527.7 сая төгрөгийг 2022 онд санхүүжүүлэхээр баталсан байна.

2022 онд шинээр хэрэгжүүлэх ТАХ	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Гүйцэтгэлээр олгосон санхүүжилт	Барьцаа хөрөнгийн дансанд
Эрх шилжүүлсэн	38	203,575.10	24,093.20	20,129.1	1,018.0
Эрх шилжээгүй	17	78,472.10	27,434.50		
ДҮН	55	282,047.20	51,527.70	20,129.1	1,018.0



Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 72.7 хувь нь хуульд нийцсэн байна

2022 онд аймгийн хэмжээнд 28 ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулахдаа төсөвт өртөгт уялдуулан 85.7 хувь буюу 24 ТАХ-г нээлттэй тендер шалгаруулалтаар, 10.7 хувь буюу 3 ТАХ-г харьцуулалтын аргаар, 3.6 хувь буюу 1 ТАХ-г зөвлөх үйлчилгээний тендерээр шалгаруулсан байна.



2022 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад батлагдаагүй он дамжин *орхигдсон 3 барилга, байгууламж байна.*



Тариат сум цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 50 ор Тариат сум



Өгийнуурын бохирдолт, ширгэлтээс хамгаалах, урсцыг сайжруулах



Өгийнуур сумын 120 хүүхдийн дотуур байр
Өгийнуур сум



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС




Төсөл арга хэмжээний бодит гүйцэтгэлд үндэслэлгүйгээр дараах 2 төсөл, арга хэмжээнд 1,590.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна



Улсын төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтаар бүрэн хэрэгжсэн 14 ТАХ байгаагаас 21.4 хувь буюу 3 ТАХ нь захиалагчийн өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлээгүй байна



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хуульд нийцүүлэн төлөвлөгөөгүй, хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн арга хэмжээний 30.6% нь урсгал зардлыг санхүүжүүлсэн байна



Тайлант жилд нийт 1,725.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй 49 ТАХ бүрэн хэрэгжсэн байна





УЛСЫН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

АУДИТЫН ДҮН



Аудитаар нийт **16,971.3 сая төгрөгийн** зөрчил илэрснээс 7,399.3 сая төгрөгийн зөрчилд 11 албан шаардлага, 9,572.0 сая төгрөгийн зөрчилд 6 заалт бүхий зөвлөмжийг аймгийн Засаг дарга болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүлээ

АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ

Монгол улсын Төсвийн тухай хуулиар батлагдсан Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг аймгийн тухайн жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд бүрэн тусгаж, хүрэх үр дүнд тайлагнаж ажиллах

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг хийхдээ урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийн уялдааг хангаж, үндэслэн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон, эрэмбэлж үнэлсэн төсөл, арга хэмжээг тусгахад анхаарч ажиллах

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар төсвийн төлөвлөлтийн шаардлага хангаагүй урсгал шинжтэй төсөл арга хэмжээг төлөвлөж санхүүжүүлэхгүй байх

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчтэй байгуулах гэрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 160 дугаар тогтоолоор баталсан "Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам"-ыг тодорхой тусгаж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Сумын орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төсвийн төлөвлөлтийн шаардлага хангаагүй урсгал шинжтэй төсөл арга хэмжээнд төлөвлөж санхүүжүүлэхгүй байх

Өгийнуур сумын 120 хүүхдийн дотуур байрны барилгын ТЭЗҮ, зураг төсөвт өөрчлөлт орж байгаа тул магадлалын ерөнхий дүгнэлттэй зураг төсвийг үндэслэн гүйцэтгэгчээр гэрээний үүрэг, хариуцлагын дагуу ажлыг гүйцэтгүүлэх арга хэмжээ авах албан шаардлагыг БШУЯ-нд хүргүүлэх

батлагдсан зураг төсөвгүй, бусад зөвшөөрөл шийдэгдээгүй төсөл, арга хэмжээг төсвийн хуулиар батлуулахгүй байх

Уламжлах санал



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

Хаяг: Аймгийн ЗДТГ-ын А корпус, 3-н давхар 312 тоот

Утас: 70333141

И-Мэйл: arkhangai@audit.gov.mn