



ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОРЫН
ТУШААЛ

2021 оны 05 сарын 17 өдөр

Дугаар А/17

Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг
баталгаажуулах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.4, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/207 дугаартай “Эрх, үүрэг шилжүүлэх тухай” тушаалын 5 дугаар хавсралт, 2020 оны А/106 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагаас аудит хийх журам”-ын 18.9, 2021 оны Б/08 дугаартай “Албан үүрэг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай” тушаал, Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын удирдлагын зөвлөлийн 2021 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын /НАГ 2021/86-ШТА-ГА/ тайлан, албан шаардлагыг хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Гүйцэтгэлийн аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, зөвлөмж, албан шаардлагын хэрэгжилтийг бүрэн хангуулж, дүнг 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор хариу мэдэгдэхийг Баянгол дүүргийн Засаг дарга /Ө.Сумьяабаатар/, Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга /Н.Баярмөнх/, Багануур дүүргийн Засаг дарга /С.Даваасүрэн/, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга /Н.Алтаншагай/, Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга /Х.Болормаа/, Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга /Ж.Алдаржавхлан/, Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга /Н.Батсүмбэрэл/-д тус тус зөвлөсүгэй.

3. Гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг 2021 оны 4 дүгээр улиралд гаргаж танилцуулахыг Аудитын гуравдугаар хэлтэс /Э.Мөнхмандах/-т үүрэг болгосугай

4. Тайланг Баянгол, Баянзүрх, Багануур, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга нарт тус тус хүргүүлсүгэй.

ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ
АУДИТОРЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ



М.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ



НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

ТАХ-г батлах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтны хариуцлагагүйгээс төсвийн хөрөнгө арвилан хэмнэлтгүй, үр ашиггүй зарцуулагдах нөхцөлийг бий болгож байна.



АУДИТЫН СЭДЭВ: ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГ

Улаанбаатар хот
2021 он

Аудитын тайланг бэлтгэсэн:	Товчилсон үг	2
Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар	Хүснэгтийн жагсаалт	3
Аудитын 3 дугаар хэлтсийн дарга, аудитын менежер:	Хавсралтын жагсаалт	3
 Э.Мөнхмандах	Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, стандартын талаарх мэдэгдэл	4
Аудитын менежер:	Ерөнхий мэдээлэл	5-6
 Л.Саранбаатар		
Аудитор:	Бүлэг 1. Хуулийн шаардлагад нийцүүлэн тах-г төлөвлөж батлуулсан эсэх	7-9
 Г.Чулуунцэцэг		
Гэрээт ажилтан:	3.Баярбилэгт Бүлэг 2. Худалдан авах ажиллагааг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулсан эсэх	9-15
 Б.Номин		
	Бүлэг 3. ТАХ-ний санхүүжилт болон хэрэгжилт нь үр нөлөөтэй, үр дүнтэй байсан эсэх	15-23
	Аудитын дүгнэлт	24
	Аудитын зөвлөмж	25
	Холбогдох байгууллагын санал	26-27
	Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын тайлбар	28
	Хавсралтууд	29-49

Хаяг: УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, Соёлын Төв өргөө "Г" корпус, Утас: 327787

Тайланг НТАГ-ын <http://www.audit.mn/> веб сайтаас үзнэ үү.

Товчилсон үг

АДБОУС	Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт
БГД	Баянгол дүүрэг
БНД	Багануур дүүрэг
БЗД	Баянзүрх дүүрэг
БТХ	Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
ДБТХ	Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс
ЗГ	Засгийн газар
ЗД	Засаг дарга
ЗДТГ	Засаг даргын тамгын газар
ИТХ	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
ИТХТ	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчид
НАЗХГ	Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар
НД	Налайх дүүрэг
НХОГ	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
НӨХГ	Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
СБД	Сүхбаатар дүүрэг
СХД	Сонгинохайрхан дүүрэг
СТСХ	Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
ТАХ	Төсөл, арга хэмжээ
ТББ	Тендерийн баримт бичиг
ТБОНӨХБАҮХАТ	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
ХААА	Худалдан авах ажиллагааны алба
ХУД	Хан-Уул дүүрэг
ЧД	Чингэлтэй дүүрэг
ЭЗТХ	Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс

Хүснэгтийн жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
Хүснэгт 1	2019, 2020 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан ТАХ	5
Хүснэгт 2	Дүүргүүдийн ИТХ-аар баталсан ТАХ	7
Хүснэгт 3	Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгаагүй ТАХ	8
Хүснэгт 4	Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ	8
Хүснэгт 5	Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан ТАХ	9
Хүснэгт 6	Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан журам	10
Хүснэгт 7	Шууд худалдан авах гэрээ байгуулсан ТАХ	10
Хүснэгт 8	Тендерийн баримт бичигт заасан нөхцөл хангаагүй гүйцэтгэгч шалгаруулсан	13
Хүснэгт 9	2018-2020 онд шалгуур хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан ТАХ-ний тоо	14
Хүснэгт 10	ТАХ-ний хэрэгжилтийн судалгаа	15
Хүснэгт 11	Аудитын түүвэрт хамрагдсан ТАХ	16
Хүснэгт 12	Захиалагчийн хяналтын зардалд олгосон санхүүжилт	19
Хүснэгт 13	ТАХ-ний санхүүжилтийн судалгаа	20
Хүснэгт 14	2019, 2020 онд хэрэгжсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт барьцаа, алданги	20
Хүснэгт 15	Гэрээний хугацаа хэтэрсэн ТАХ-ний хоногийн тооцоо	21
Хүснэгт 16	Хөрөнгийн бүртгэлийн судалгаа	21
Хүснэгт 17	Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагын биелэлт	22

Хавсралтын жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
Хавсралт 1	Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгаагүй ТАХ	29-37
Хавсралт 2	Зураг төсөвгүй болон зураг төсвийг хугацаанд батлуулаагүй ТАХ	38
Хавсралт 3	ХАА зохион байгуулахад үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил	38-45
Хавсралт 4	Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил	45-49

Аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх	Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, стандарт, арга зүйн талаарх мэдэгдэл Аудитыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд НТАГ-аас гүйцэтгэх аудитын сэдвийг үндэслэн хийв.
Аудитын зорилт	Аудитын зорилт Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт аудит хийж дүгнэлт гарган, зөвлөмж боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэхэд чиглэгдсэн. Дээрх зорилтыг хангахын тулд дараах дэд зорилтын хүрээнд аудитыг гүйцэтгэсэн. Үүнд:
Аудитын хамарсан хүрээ	 Хуулийн шаардлагад нийцүүлэн ТАХ-г төлөвлөж батлуулсан эсэх  ХАА-г хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулсан эсэх  ТАХ-ний санхүүжилт болон хэрэгжилт нь үр нөлөөтэй, үр ашигтай байсан эсэх
Аудитын арга зүй, шалгуур үзүүлэлт	Аудитыг дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэс, Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба, “НХОГ” ОНӨААТҮГ, СХД-ийн захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ, “Алтай Рөүд”, “Алтан дуулга” ХХК-ийг хамруулан гүйцэтгэлээ. Аудитыг АДБООУС 300, 3000-3100 үндэслэн боловсруулсан гүйцэтгэлийн аудитын журмыг баримтлан холбогдох албан тушаалтнуудтай уулзалт, ярилцлага хийх, асуулга, судалгаа авах, мэдээ, тайланг судалж, санхүүгийн тайлангийн болон нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх зэргээр аудитын хөтөлбөр, горим, асуудлын шинжилгээ, шалгах хуудасны дагуу нотлох зүйл цуглуулж, ажлын баримт боловсруулж, аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулав.
Аудитын бүрэлдэхүүн, хугацаа	Аудитыг 3 дугаар хэлтсийн дарга Э.Мөнхмандах хянан удирдаж, үе шатны чанарын хяналтыг аудитын менежер Л.Саранбаатар хэрэгжүүлж, аудитор Г.Чулуунцэцэг ахалж, аудитор З.Баярбилэгт, Б.Номин нар гүйцэтгэв. Аудитыг 2021 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл хэрэгжүүлэв. Аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг 2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр батлуулж аудитыг эхлүүлсэн ч “Covid 19” цар тахлын үеийн хөл хорио, “1 хаалга 1 шинжилгээ” аудит хийгдсэн зэргээс шалтгаалан 2 дугаар сарын 24-ны өдрөөс эхлэн гүйцэтгэлийн үе шатны ажлыг эхлүүлж, 2021 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрөөс талбарт ажиллаж эхэлсэн. Талбарын үе шат 30 хоног үргэлжилсэн. Төлөвлөгөөний дагуу СБД-т 2021 оны 4 дүгээр сарын 05-аас 16-ны хооронд ажиллах байсан ч тус дүүргийн Тамгын газарт цар тахал гарсан, 2021 оны 4 дүгээр сарын 10-аас бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжсэн зэрэгтэй холбоотойгоор тус дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжсэн ТАХ-г аудитад хамруулах цаг хугацаа байгаагүй болно. Иймд НТАГ-ын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудиторын шийдвэрээр аудитын хугацааг 2021 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хүртэл ажлын 10 хоног сунгасан. Мөн цар тахлын үеийн дэглэмтэй холбоотойгоор БНД, НД, БХД-т хэрэгжсэн ТАХ-ний хэрэгжилтийг газар дээр нь тулган баталгаажуулах боломжгүй байсан.
Аудитын явцад үүссэн хүндрэл бэрхшээл	Аудитыг 3 дугаар хэлтсийн дарга Э.Мөнхмандах хянан удирдаж, үе шатны чанарын хяналтыг аудитын менежер Л.Саранбаатар хэрэгжүүлж, аудитор Г.Чулуунцэцэг ахалж, аудитор З.Баярбилэгт, Б.Номин нар гүйцэтгэв. Аудитыг 2021 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл хэрэгжүүлэв. Аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг 2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр батлуулж аудитыг эхлүүлсэн ч “Covid 19” цар тахлын үеийн хөл хорио, “1 хаалга 1 шинжилгээ” аудит хийгдсэн зэргээс шалтгаалан 2 дугаар сарын 24-ны өдрөөс эхлэн гүйцэтгэлийн үе шатны ажлыг эхлүүлж, 2021 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрөөс талбарт ажиллаж эхэлсэн. Талбарын үе шат 30 хоног үргэлжилсэн. Төлөвлөгөөний дагуу СБД-т 2021 оны 4 дүгээр сарын 05-аас 16-ны хооронд ажиллах байсан ч тус дүүргийн Тамгын газарт цар тахал гарсан, 2021 оны 4 дүгээр сарын 10-аас бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжсэн зэрэгтэй холбоотойгоор тус дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжсэн ТАХ-г аудитад хамруулах цаг хугацаа байгаагүй болно. Иймд НТАГ-ын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудиторын шийдвэрээр аудитын хугацааг 2021 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хүртэл ажлын 10 хоног сунгасан. Мөн цар тахлын үеийн дэглэмтэй холбоотойгоор БНД, НД, БХД-т хэрэгжсэн ТАХ-ний хэрэгжилтийг газар дээр нь тулган баталгаажуулах боломжгүй байсан.

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дүүргүүдийн ИТХ-аар дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар өмнөх оноос болон 2020 онд шинээр хэрэгжих нийт 85,553.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 357 ТАХ баталжээ.


Эдгээр 357 ТАХ-ээс 37,427.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 239 ТАХ нь 2020 онд шинээр хэрэгжих, 48,126.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 118 ТАХ нь өмнөх оноос дамжин хэрэгжсэн байна.

Шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 239 ТАХ-ээс 2020 онд 210 ТАХ-нд ХАА-г зохион байгуулсан байна. Харин зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулаагүй, тендер зохион байгуулах ажил явагдаж байгаа зэргээс шалтгаалан 29 ТАХ-ний ХАА тухайн онд хэрэгжээгүй байна.

Өмнөх оноос дамжин хийгдсэн болон 2020 онд шинээр эхэлсэн 8 дүүргийн 39,056.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 226 ТАХ-нд дүүргүүдийн ЗДТГ болон “НХОГ” ОНӨААТҮГ, НАЗХГ, мөн “Алтан дуулга”, “Алтай Рөүд” ХХК зэрэг газрууд гэрээний үндсэн дээр хяналт хэрэгжүүлжээ.

2020 онд 32,405.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 182 ТАХ хэрэгжиж дууссан, 983.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 14 ТАХ хэрэгжилт дутуу 2021 онд үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа бол 926.8 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 30 ТАХ хэрэгжээгүй байна.

2020 онд хэрэгжсэн ТАХ-г өмнөх онтой харьцуулахад ТАХ-ний тоо 7-оор буурсан ч төсөвт өртөг нь 16,261.0 сая төгрөгөөр өссөн байна. График



Тухайлбал: ЧД, СБД-т ТАХ-ний тоог 11-50 хүртэл, төсөвт өртгийн дүнг 3,030.5-3,453.2 сая төгрөгөөр багасгаж баталсан бол БГД, ХУД-т ТАХ-ний тоо нь 21-42 хүртэл багассан ч төсөвт өртгийн дүн нь өмнөх оноос 3,975.2-16,741.5 сая төгрөгөөр өсжээ.

Хүснэгт 1. 2019, 2020 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан ТАХ

/сая.төг/

№	Дүүргийн нэр	2019 он		2020 он		Өсөлт, бууралт	
		Баталсан ТАХ тоо	Төсөвт өртөг	Баталсан ТАХ тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ тоо	Төсөвт өртөг
1	БНД	4	126.0	21	441.0	17	315.0
2	БГД	56	4,678.9	35	8,654.1	-21	3,975.2
3	БЗД	31	4,034.2	45	5,313.3	14	1,279.1
4	БХД	-	-	3	33.1	3	33.1
5	НД	11	280.6	12	530.3	1	249.7
6	СХД	31	4,464.5	29	4,623.8	-2	159.3
7	СБД	166	38,924.0	116	35,893.5	-50	(3,030.5)
8	ЧД	33	11,477.8	22	8,024.6	-11	(3,453.2)
9	ХУД	32	5,298.7	74	22,040.2	42	16,741.5
	Нийт	364	69,284.7	357	85,553.9	-7	16,269.2

Аудитын түүврийг хийхдээ МУ-ын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/351 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Гүйцэтгэлийн аудитад түүвэрлэлтийг ашиглах” зааврын дагуу эх олонлогийг бүхэлд нь хамруулах үүднээс 2020 онд хэрэгжсэн ТАХ-ний төсөвт өртөг болон төрөл тус бүрээс хамруулсан. Үүнд:

- 2020 онд худалдан авалт зохион байгуулсан 31,326.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 192 ТАХ-ээс 24,443.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 151 ТАХ буюу 78.6%-ийг ХАА-ны түүвэрт;
- 2020 онд санхүүжилт олгосон 27,247.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 91 ТАХ-ээс 22,500.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 56 ТАХ буюу 61.5% гүйцэтгэлийн түүвэрт хамруулсан.

БҮЛЭГ 1. ХУУЛИЙН ШААРДЛАГАД НИЙЦҮҮЛЭН ТАХ-Г ТӨЛӨВЛӨЖ БАТЛУУЛСАН ЭСЭХ

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.4¹ дэх заалтын дагуу нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд Дүүргийн ИТХ-аас дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2020 онд шинээр хэрэгжих 37,427.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 239 ТАХ, өмнөх оноос он дамжин хэрэгжих 48,126.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 118 ТАХ, нийт 85,553.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 354 ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр баталж, төсвийн тодотголоор дараах байдлаар өөрчлөлт оруулсан байна. Үүнд:

- 3,551.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 29 ТАХ шинээр нэмэгдэж;
- 3,474.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 26 ТАХ хасагджээ.

Хүснэгт 2. Дүүргүүдийн ИТХ-аар баталсан ТАХ

№	Дүүргийн нэр	Анх батлагдсан		Нэмэлтээр		Хасагдсан		Сүүлийн тодотголоор	
		ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг
1	БЗД	55	6 180.3	-	-	10	867.0	45	5 313.3
2	БГД	37	11 684.1	2	340.0	4	270.0	35	8 654.1
3	СХД	28	4 762.8	4	48.0	3	187.0	29	4 623.8
4	СБД	107	35 550.4	16	2 997.1	7	2 090.0	116	35 893.5
5	ХУД	73	18 597.0	1	40.0	-	-	74	22 040.2
6	ЧД	21	8 104.3	1	58.0	-	-	22	8 024.6
7	БНД	21	441.0	-	-	-	-	21	441.0
8	НД	9	522.3	5	68.0	2	60	12	530.3
9	БХД	3	33.1	-	-	-	-	3	33.1
Нийт		354	85 875.3	29	3 551.1	26	3 474.0	357	85 553.9

БГД, ХУД, НД, ЧД-үүд нь ТАХ-ны анхны батлагдсан үнийн дүнг тодотголоор оруулахдаа өөрчилснөөр 26 ТАХ-г хасаж, 29 ТАХ-г нэмснээс шалтгаалж төсөвт өртөг нь анх баталсан дүнгээс 398.5 сая төгрөгөөр хасагдсан байна. Дээрх байдлаар өөрчлөлт орж нийт 85,553.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 357 ТАХ-г баталжээ.

1.1. Хөрөнгө оруулалтын ТАХ-г Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөртэй уялдуулан төлөвлөж батлуулсан уу?

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2020 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан 357 ТАХ-г 9 дүүргүүдийн 2020 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөртэй уялдсан эсэхийг тулган баталгаажууллаа.

- 42,395.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 150 ТАХ буюу 42.0% нь эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд;
- 38,612.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 147 ТАХ буюу 41.2% Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тус тус тусгагдаагүй байна.

Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.3², 63.4³, Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам”-ын 3.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотой байна. Хавсралт 1.

¹ 8.5.4. “Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг хэлэлцэн жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор батлах.”

² 63.3. “Энэ хуулийн 63.2-т заасны дагуу баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлаас ирүүлсэн саналыг сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар ач холбогдол, тухайн орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан эрэмбэлж, төсвийн төсөлд тусган сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлнэ.”

³ 63.4. “Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь энэ хуулийн 63.3-т заасан саналыг хэлэлцэж, төсвийн төсөлд тусган, батална.”

**Хүснэгт 3. Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл,
Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгаагүй ТАХ**

№	Дүүргийн нэр	Нийт ТАХ-ний тоо	ЭЗНХҮЧ-д тусгаагдаагүй		ЗДМХ-т тусгаагдаагүй	
			ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг
1	БЗД	45	30	3 560.2	32	3 652.2
2	БГД	35	16	4 232.7	15	3 892.9
3	СХД	29	15	1 868.6	16	1 938.6
4	СБД	116	42	23 227.0	9	16 476.4
5	ХУД	74	13	1 206.4	35	7 449.3
6	ЧД	22	12	1 669.6	12	4 370.5
7	БНД	21	13	323.5	18	390.0
8	НД	12	8	442.2	8	442.2
9	БХД	3	1	4.0	2	24.0
Нийт дүн		357	150	36 530.2	147	38 636.1

Дүгнэлт: 2020 оны хэрэгжүүлэхээр жагсаалтад батлагдсан ТАХ-ний 41.6% нь дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөртэй бүрэн уялдаагүй байна.

1.2. Зураг төсөв, ТЭЗҮ, газрын зөвшөөрөлтэй ТАХ баталсан уу?

2020 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан 239 ТАХ-ээс 73 нь зураг төсөв шаардлагатай ТАХ байна. Үүнээс 1,450.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 6 ТАХ буюу 8.2%-ийг зураг төсөвгүй баталсан байна. Хавсралт 2. Үүнд:

- ЧД-т хэрэгжих 16 дугаар хороо, Ахмадын төв орчмын тохижилт хийх ажил, төсөвт өртөг 150.0 сая төгрөг;
- ЧД-т хэрэгжих 13-р хороо, Сургуулийн 33 дугаар гудамжнаас, 15 дугаар хороо Жаргалантын 47 дугаар гудамж хүртэлх авто зам /500м/ ажил, төсөвт өртөг 600.0 сая төгрөг;
- БГД-т хэрэгжих Баянгол дүүргийн архивын барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил, төсөвт өртөг 400.0 сая төгрөг;
- БГД-т хэрэгжих Тохижилт бүтээн байгуулалтын зураг төслийн ажил, төсөвт өртөг 220.0 сая төгрөг;
- ХУД-т хэрэгжих Гүний худаг байгуулах /14 дүгээр хороо/ ажил, төсөвт өртөг 30.0 сая төгрөг;
- БНД-т хэрэгжих Дүүргийн авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах ажил, төсөвт өртөг 50.0 сая төгрөг.

Зураг төсөвгүй ТАХ баталсан нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4⁴, 29.5⁵ дах заалтыг зөрчжээ.

Хүснэгт 4. Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ

№	Дүүрэг нэр	Зураг төсөв батлах шаардлагатай нийт ажил	Зураг төсөв хугацаандаа батлуулаагүй болон зураггүй	
			ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг
1	БЗД	11		
2	БГД	2	2	620.0
3	СХД	7		
4	СБД	47		
5	ХУД	24	1	30.0
6	ЧД	10	2	750.0
7	БНД	1	1	50.0
8	НД			
9	БХД	1		
Нийт		120	6	1 450.0

⁴ 29.4. "Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана."

⁵ 29.5. "Энэ хуулийн 28.3-т заасан шаардлагыг нийт төсөвт өртөг нь 30.0 тэрбум төгрөгөөс бага өртөгтэй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд нэгэн адил мөрдөнө."

ТАХ-г төлөвлөхдөө холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлээгүй, урьдаас төлөвлөгдсөн хэрэгжихэд бэлэн, нэн шаардлагатай ТАХ-г тусгаагүй зэргээс шалтгаалан тогтоолоор баталсан дэд бүтэц, тохижилт зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлууд төлөвлөсөн хугацаандаа хэрэгжихгүй болох, он дамжих, төсөвт өртөг нь нэмэгдэх зэрэг сөрөг үр дагавар үүсэж байна.

Дүгнэлт: 2020 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн зураг төсөв шаардлагатай 120 ТАХ-ний 95.0% нь зураг төсөвтэй байна.

БҮЛЭГ 2. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ЭСЭХ

Дүүргүүд Төсвийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.6⁶-д заасны дагуу худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний төслийг батлуулсан байна.

2020 онд худалдан авахаар төлөвлөсөн нийт 34,277.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 210 ТАХ-ээс 199 ТАХ-нд ХАА зохион байгуулж, үүнээс 31,326.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 192 ТАХ-ний гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулжээ.

Хүснэгт 5. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан ТАХ

№	Дүүргийн нэр	2020 онд хэрэгжих		Гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан			Гүйцэтгэгч шалгараагүй		/сая.төг/ Сонгон шалгаруулалт явагдаагүй	
		Тоо	Батлагдсан төсөвт өртөг	Тоо	Шалгарсан өртөг	Тендерийн хэмнэлт	Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Төсөвт өртөг
1	БНД	8	336.0	6	250.2	4.8			2	81.1
2	БХД	3	33.1	3	33.0	0.1				
3	БГД	16	7 917.5	14	7 042.2	255.3			2	620.0
4	БЗД	30	2 816.4	29	2 761.7	52.7			1	2.0
5	НД	10	517.3	10	475.9	41.4				
6	СХД	10	1 036.6	8	893.3	28.7	1	14.6	1	100.0
7	СБД	72	6 218.7	67	5 769.7	355	3	74.4	2	19.7
8	ХУД	41	13 645.5	37	13 031.4	285.9	2	98.0	2	230.0
9	ЧД	20	1 756.1	18	1 069.3	80.7	1	600.0	1	6.1
	Дүн	210	34 277.2	192	31 326.7	1 104.6	7	787.0	11	1 058.9

ХАА-ны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 1,845.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 18 ТАХ-ний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажил дараах шалтгаанаар хэрэгжээгүй байна. Үүнд:

- Харин 787.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 ТАХ буюу 3.3%-д сонгон шалгаруулалт явагдсан гүйцэтгэгч шалгараагүй;
- 1,058.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 11 ТАХ нь буюу 5.2% нь газрын асуудал шийдэгдээгүй болон зураг төсөвгүй мөн тодотголоор хасагдсан зэрэг шалтгаанаар сонгон шалгаруулалт явагдаагүй.

2.1. Худалдан авах ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулсан уу?

Дүүргийн ЗД нарын 108 удаагийн захирамжаар ХАА-г зохион байгуулан гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороодыг байгуулжээ.

ХАА зохион байгуулсан ТАХ-ний худалдан авалтын 46.4%-ийг нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар, 3.1%-ийг зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмаар, 47.9%-ийг харьцуулалтын аргаар, 2.6%-ийг шууд гэрээ байгуулах аргаар тус тус зохион байгуулжээ.

⁶ 31.1.6.худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний төслийг хавсаргасан байх.

Хүснэгт 6. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан журам

№	Дүүргийн нэр	Гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан		Нээлттэй тендер шалгаруулалт		Харьцуулалтын аргаар		Шууд гэрээ байгуулах		Зөвлөх үйлчилгээ	
		Тоо	Шалгарсан өртөг	Тоо	Шалгарсан өртөг	Тоо	Шалгарсан өртөг	Тоо	Шалгарсан өртөг	Тоо	Шалгарсан өртөг
1	БЗД	29	2 761.8	13	1 874.8	13	501.2	1	5.8	2	380.0
2	БГД	14	7 042.2	7	6 679.2	7	363.0	-	-	0	-
3	СХД	8	893.3	4	717.8	4	175.5	0	-	0	-
4	СБД	67	5 769.7	30	4 051.1	36	1 360.1	0	-	1	358.6
5	ХУД	37	13 031.4	16	12 016.7	19	725.0	1	89.8	1	200.0
6	ЧД	18	1 069.3	13	859.5	3	93.8	1	79.0	1	36.9
7	БНД	5	250.2	2	78.4	3	121.8	-	-	1	50
8	НД	10	475.9	4	339.3	6	136.7	-	-	0	-
9	БХД	3	33	0	-	1	20.0	2	13.0	0	-
Нийт дүн		192	31 326.7	89	26 616.8	92	3 497.1	5	187.6	6	1 025.5


СБД, ЧД-ийн ЗДТГ-аас 25.5 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 3 ТАХ-г босго үнээс хэтрээгүй тул шууд худалдан авалт хийсэн байна.

Хүснэгт 7. Шууд худалдан авах гэрээ байгуулсан ТАХ

№	Дүүргийн нэр	Тоо	Гэрээний дүн
1	СБД	2	6.1
2	ЧД	1	19.4
Нийт		3	25.5

Аудитаар 2020 онд ХАА зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 31,326.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 192 ТАХ-с 24,443.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 151 ТАХ буюу 78.6%-ийг түүвэрт хамруулсан.

График 2. Хэрэгжсэн ТАХ-ээс түүвэрт хамрагдсан тоо



БЗД, БГД, ХУД, ЧД, СБД, СХД, БНД-ийн ХААА нь үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой заавар журмуудыг мөрдөөгүй, ТББ-д тусгасан санхүү, боловсон хүчин, техникийн чадавх, тоног төхөөрөмж, тусгай зөвшөөрөл, туршлагын шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзаагүй ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 12.3⁷ дахь заалтыг хэрэгжүүлээгүй байна. Хавсралт 3. Тухайлбал:

⁷ 12.3.Энэ хуулийн 12.2 дахь хэсэгт заасны дагуу захиалагчийн тогтоосон чадварын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаагүй тендерээс татгалзаж, энэ тухай тендер ирүүлсэн этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ.

БЗД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 47.4⁸ дэх хэсэгт заасан үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллах иргэдийн төлөөллийн томилсон шийдвэрийг гаргасан эсэх нь тодорхойгүй, баримт материалд хавсаргаагүй;
- “Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах” Төсөвт өртөг 60.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Дата хаус центр” ХХК. Нийлүүлэх 2 ширхэг автомашины гаалийн бичигт тусгагдсанаар тухайн автомашинууд нь гэмтэлтэй /урд гупер, копуд, крыло/ байхад үнэлгээний хороо харгалзаж үзээгүй, тус компанийг гүйцэтгэгчээр шалгаруулсан.
- БЗД-ийн авто баазын камержуулалтын ажил. Төсөвт өртөг 22.3 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Эрчу” ХХК. Гэрээг гүйцэтгэх удирдах болон инженер техникийн ажилтнуудын тухайн байгууллагад ажилладаг эсэхийг тодорхойлох нийгмийн даатгал төлсөн баримт, лавлагаа ирүүлээгүй байхад үнэлгээнд харгалзаагүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд нь ашиг сонирхлын зөрчил илэрхийлэх хуудас бөглөөгүй.

БГД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1⁹-т заасан захиалагч буюу ЗДТГ-аас гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай гүйцэтгэгчид бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин Худалдан авах ажиллагааны албанаас тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн.

БНД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах. Төсөвт өртөг 80.0 сая төгрөг. 1-р багц ажил. Гүйцэтгэгч “Уаз мега” ХХК. Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэгт гишүүн А.Эрхэсийн гарын үсэг зурагдаагүй. ТБОНӨХБӨҮХАТ хуулийн 21.1¹⁰ дэх хэсэгт заасан тендерийн урилгыг өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлээгүй. 2-р багц ажил. “Роял Алтай констракшн” ХХК. Ижил төстэй ажлын гэрээ акт ирүүлэхээр ТШӨХ-д тусгасан ч ирүүлээгүй. Үнэлгээний хороо нь ТШӨХ-д тусгагдсан бүрдлийг гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Роял Алтай” ХХК дутуу ирүүлсэн байхад үнэлгээний хүснэгтийг бүх гишүүд бүрэн ирүүлсэн гэж бөглөсөн.
- “ОБХ-ийн цахилгаан эрчим хүчний чанарыг сайжруулахад шаардагдах материал худалдан авах” Төсөвт өртөг 40.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Чандмань буудай” ХХК. Архивын баримтад тус байгууллага нь тайлант үед -166.8 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байхад тендерт шалгаруулсан.

СБД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- “Дүүргийн 20 дугаар хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайрган хучилт хийх” Төсөвт өртөг 320.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “БСМ” ХХК. ТБОНӨХБӨҮХАТ хуулийн 21.1¹⁰ дэх хэсэгт заасан тендерийн урилгыг өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлээгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Амгалан, Г.Энхтөр, Ю.Болорцэцэг, Э.Цэнд-Аюуш нар ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх мэдэгдлийн “сонирхлын зөрчилтэй эсэх”-ийг бөглөөгүй.

⁸ 47.4.Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна.

⁹ 29.1.Захиалагч энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан, 28 дугаар зүйлд зааснаар “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэж, энэ тухай түүнд болон бусад тендерт оролцогч бүрт шалгараагүй үндэслэлийн хамт нэгэн зэрэг бичгээр мэдэгдэнэ.

¹⁰ 21.1.Захиалагч тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, худалдан авах ажиллагааны цахим систем болон хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ.

- “Дүүргийн 4 дүгээр хороонд авто замын засвар, шинэчлэлт, нөхөөс болон бусад замын байгууламж хийх” Төсөвт өртөг 275.8 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Жи Пи Экспресс Финанс” ХХК. Тендерийн урилгыг өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлээгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүн З.Азаяа, С.Должин нарын сертификатын хугацаа нь тендерийн үйл ажиллагааны явцад буюу 2020.04.28, 2020.03.27-ны өдөр дуусгавар болсон. ТБОНӨХБӨҮХАТ хуулийн 29.1¹¹ дэх хэсэгт заасан тендерт оролцсон “Өвгөдийн жим” ХХК-д шалгараагүй тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн баримт байхгүй байна.

СХД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- Үнэлгээний хорооны гишүүд нь ХАА-г зохион байгуулахдаа үнэлгээний хорооны гишүүдээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг бөглөөгүй нь Сангийн сайдын 2014 оны “Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам”-ын Хавсралт 1¹²-г зөрчсөн.
- Үнэлгээний хороо нь тендерийн баримт бичгийг захиалагчаар батлуулаагүй нь Сангийн сайдын 2014 оны “Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам”-ын 3.2¹³ заалтыг зөрчсөн.

ХУД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- Үнэлгээний хорооны гишүүний ХАА-ны чиглэлээр мэргэшсэн байх сертификатын хугацаа дууссан байхад гишүүнээр ажиллуулсан нь Сангийн сайдын 2014 оны “Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам”-ын 2.2¹⁴ дэх заалтыг зөрчсөн.
- “Явган хүний зам барих” Төсөвт өртөг. 463.3 сая төгрөг. Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгийг илэрхийлэх хуудсанд үнэлгээний хорооны гишүүн сонирхлын зөрчилтэй эсэх бөглөгдөөгүй.

ЧД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллах иргэдийн төлөөллийн томилсон шийдвэр нь үнэлгээний хороо байгуулагдсан огнооноос хойш гарсан нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 47.4¹⁵ дэх хэсэгт заасныг зөрчсөн.
- Үнэлгээний хорооны гишүүд нь үнэлгээний хуудсыг үнэлж үнэлгээ дутуу хийсэн нь Сангийн сайдын 2014 оны “Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам”-ын 4.3¹⁶ дахь заалтыг зөрчсөн.

Иймд илэрсэн зөрчлүүдийг давтан гаргахгүй байх талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Цаашид зөрчил давтагдан гарсан тохиолдолд хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэн шалгуулахыг анхаарах шаардлагатай байна.

Цаашид худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа, ТБОНӨХБАҮХАТ хууль, Сангийн сайдын 2014 оны “Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл

¹¹ 29.1.Захиалагч энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан, 28 дугаар зүйлд зааснаар “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэж, энэ тухай түүнд болон бусад тендерт оролцогч бүрт шалгараагүй үндэслэлийн хамт нэгэн зэрэг бичгээр мэдэгдэнэ.

¹² Сангийн сайдын 2014 оны “Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам”-ын Хавсралт 1 Үнэлгээний хорооны гишүүдээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг

¹³ 3.2 Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийн төслийг боловсруулан захиалагчаар батлуулж, баталгаажсан хувийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тараана.

¹⁴ 2.2 Хуулийн 47.6-д заасны дагуу Үнэлгээний хорооны гишүүд худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн байна.

47.6 Үнэлгээний хорооны гишүүд худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн байна.

¹⁵ 47.4.Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна.

¹⁶ Тендер шалгаруулалтыг нээсэн өдөр үнэлгээний хороо эхний хуралдааныг хийх бөгөөд хуулийн 28 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу үнэлгээг хийнэ. 28.2 Тендерийн үнэлгээг тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж аль болох богино хугацаанд хийнэ.

ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам”-ыг мөрдлөг болгон ажиллах шаардлагатай байна.

Дүгнэлт: 2020 онд худалдан авахаар төлөвлөсөн нийт ТАХ-ний 91.0%-ийн ХАА-г зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулжээ. Аудитын түүвэрт хамрагдсан 24,443.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 151 ТАХ-ээс 11,710.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 53 ТАХ буюу 35.1% нь холбогдох хууль тогтоомжийн заалтуудыг зөрчсөн байна.

2.2. Шаардлага хангасан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан уу?

Аудитын түүвэрт хамрагдсан 151 ТАХ-ний тендерийн баримт бичиг, гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн баримт, материалыг шалгуур үзүүлэлттэй тулган шалгахад 2,916.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 27 ТАХ-нд шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан нь ТБОНӨХБӨҮХАТ хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 “Тендер нь энэ хуулийн 27.1-д заасан бүх нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан бол шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ” заалтыг зөрчжээ. Хавсралт 4.

Хүснэгт 8. Тендерийн баримт бичигт заасан нөхцөл хангаагүй гүйцэтгэгч шалгаруулсан

№	ХАА зохион байгуулсан	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Шалгуур хангаагүй үзүүлэлтийн тоо
1	БЗД-ийн ХААА	10	820.8	21
2	БГД-ийн ХААА	1	60.0	1
3	СХД-ийн ХААА	2	142.0	9
4	ХУД-ийн ХААА	8	1 398.9	22
5	БНД-ийн ХААА	5	255.0	9
6	ЧД-ийн ХАА	1	200.0	2
	Нийт дүн	27	2 916.7	64

Дээрх 27 гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн баримтыг шалгахад ерөнхий нөхцөлийг магадлах шалгуур 30, техникийн чадавх болон туршлагыг үнэлэх шалгуур 25, бусад 9, нийт 64 шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй байна. Тухайлбал:

БЗД-ийн ХААА-с зохион байгуулсан ТАХ:

- Гэр хороолол болон орон сууцны хорооллын гудамж талбайн хаягжуулалтын ажил. Төсөвт өртөг 100.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Мөнх аригу трейд” ХХК. Санхүүгийн аудитын 2018 оны тайланг аудитаар баталгаажуулсан дүгнэлт ирүүлээгүй. Инженер техникийн ажилтнуудын сургууль төгссөн диплом, иргэний үнэмлэх, CV анкет, мэргэжлийн үнэмлэхийн хуулбар ирүүлээгүй /нотлох баримт хангалтгүй/;
- “Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах”. Төсөвт өртөг 60.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Датахаус” ХХК. Сүүлийн 2 жилийн хугацааны туршлагад автомашин нийлүүлсэн туршлагын баримт материал дутуу фото зураг байхгүй. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь 2018 онд 57,782.1, 2019 онд 30,657.3 төгрөгийн хөрвөх хөрөнгийн чадвартай байгаа нь шаардлагад нийцээгүй байна.

СХД-ийн ХААА-с зохион байгуулсан ТАХ:

- “Дулааны шугам өргөтгөх”. Төсөвт өртөг 92.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Баялаг говь” ХХК. Инженер Г.Мөнхбат, О.Ариунжаргал нь ТББ-т заасан мэргэжлийн шаардлага хангаагүй;
- “Зарлан мэдээллийн дуут дохионы цамхаг суурилуулах” Төсөвт өртөг 50.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Буянт мянгад” ХХК. ТШӨХ-д заасан тусгай зөвшөөрөлгүй. Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тодорхойлолт, зайлшгүй шаардлагатай ажилчдын нийгмийн даатгалын лавлагааг ирүүлээгүй 2018, 2019 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар захиалагчаас чанартай гүйцэтгэсэн эсэх тодорхойлолт ирүүлээгүй. Дээрх оны

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

санхүүгийн тайлан болон 2019 оны жилийн эцэст хийсэн аудитын дүгнэлтийг ирүүлээгүй.

ЧД-ийн ХААА-с зохион байгуулсан ТАХ:

- “Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай хөгжим апартур нийлүүлэх”. Төсөвт өртөг 200 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Цуурай” ХХК. Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын хэмжээ, сүүлийн 2 жилийн түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээг ирүүлээгүй.

ХУД-ийн ХААА-с зохион байгуулсан ТАХ:

- “Үерийн ус зайлуулах сувгийн засвар”. Төсөвт өртөг 41.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Жей Эм Жи ЮУ” ХХК. ТББ-т заасан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан П.Мягмаржаргалын ажилласан жилийн хугацаа туршлагын шаардлага хангахгүй. Тендерт оролцогч байгууллага баталгааны бичиг ирүүлээгүй;
- “Явган хүний зам барих ажил”. Төсөвт өртөг 463.6 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Морин сувд” ХХК. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртэй, зураг төслийн ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн баримт байхгүй;
- “Дүүргийн харьяа байгууллага, хороодын засвар”. Төсөвт өртөг 160.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Центр лайн констракшн” ХХК. ТББ-т заасан тусгай зөвшөөрлийг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлээгүй. Тусгай зөвшөөрөлд ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай БА-6.2 заалт байхгүй, инженер техникийн ажилчдын нийгмийн даатгал төлсөн талаарх баримтыг ирүүлээгүй, зайлшгүй шаардлагатай машин механизмгүй байсан.

БНД-ийн ХААА-с зохион байгуулсан ТАХ:

- “Дулааны станц ТӨХК-д шуурхай ажиллагааны авто машин худалдан авах”. Төсөвт өртөг 35.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “УАЗ МЕГА” ХХК. Шүүхийн төрөлжсөн архив, татвар, НД, ШШГЕГ зэрэг газрын тодорхойлолтууд нь тендерийн урилга нийтлэгдэхээс өмнөх он сартай. Байгууллагын харилцах банкны дансны үлдэгдэл, зээл авах боломжтойг нотолсон тодорхойлолт ирүүлээгүй;
- “Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах”. Төсөвт өртөг 80.0 сая төгрөг /Шүүх, Улсын бүртгэл, ЗДТГ, Багануур-Ус ААТҮГазарт/ ажил. Гүйцэтгэгч “Роял Алтай констракшн” ХХК. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээ болон акт ирүүлээгүй. Өөр газар хандсан шүүхийн төрөлжсөн архивын лавлагаа ирүүлсэн. /Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ-т хандсан Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын лавлагаа/.

2020 оны дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн ТАХ-ний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахдаа ТБОНӨХБӨҮХАТ хууль болон тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт хангаагүй гүйцэтгэгчийн тоо, төсөвт өртгийг 2018, 2019, 2020 оноор нь харьцуулж үзлээ.

Хүснэгт 9. 2018-2020 онд шалгуур хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан ТАХ-ний тоо

Он	Түүвэрт хамрагдсан ТАХ-ний тоо	ТББ ч заасан шалгуур хангаагүй үзүүлэлт			/сая.төг/
		Төсөвт өртөг	ТАХ-ний тоо	Хувь	
2018	280	21 828.2	43	15%	
2019	181	1 542.1	17	9.4%	
2020	151	2 916.7	27	17.9%	
Нийт		26 287.0			

Хүснэгтээс харахад 2018, 2019 оны дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт хийсэн аудитаар худалдан авах

ажиллагаатай холбоотой тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт хангаагүй гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан зөрчил дахин давтагдсаар байна.

Зөрчил давтагдсаар байгаа нь үнэлгээний хорооны гишүүдийн мэдлэг, ур чадвар нь дутмаг, ажилдаа хайнга хариуцлагагүй хандсан зэрэгтэй холбоотой байна. Холбогдох шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгарснаар ажил төлөвлөсөн хугацаандаа дуусахгүй байх, чанаргүй болох зэрэг үр дагавартай байна.

Иймд илэрсэн зөрчлүүдийг давтан гаргахгүй байх талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Цаашид зөрчил давтагдан гарсан тохиолдолд хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэн шалгуулахыг анхаарах шаардлагатай байна.

Дүгнэлт: Аудитын түүвэрт хамрагдсан 24,443.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 151 ТАХ-ээс 2,916.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 27 ТАХ буюу 17.9%-д ТББ болон ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлагыг хангаагүй гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулжээ.

БҮЛЭГ 3. ТАХ-НИЙ САНХҮҮЖИЛТ БОЛОН ХЭРЭГЖИЛТ НЬ ҮР НӨЛӨӨТЭЙ, ҮР ДҮНТЭЙ БАЙСАН ЭСЭХ

Нийслэлийн 9 дүүрэгт 2020 онд шинээр 24,646.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 220 ТАХ, өмнөх оноос дамжин хэрэгжсэн 29,490.6 сая төгрөгийн дүнтэй 109 ТАХ, нийт 54,136.7 сая төгрөг дүнтэй 329 ТАХ хэрэгжиж байна.

Үүнээс 2020 онд 43,881.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 275 ТАХ буюу 81.1% нь бүрэн хэрэгжсэн, 4,437.0 сая төгрөгийн дүнтэй 22 ТАХ буюу 8.2%-ийн хэрэгжилт дутуу, 1,077.5 сая төгрөгийн дүнтэй 32 ТАХ буюу 10.7% нь хэрэгжээгүй байна.

Хүснэгт 10. ТАХ-ний хэрэгжилтийн судалгаа

№	Дүүргийн нэр	Он	Хэрэгжсэн TAX		Хэрэгжилт дутуу TAX		Хэрэгжээгүй TAX		/сая.төг/ Нийт TAX	
			Тоо	Гэрээний дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Гэрээний дүн
1	БГД	2019	14	2 145.4	-	-	1	416.8	15	2 562.2
		2020	13	6 213.8	1	400.0	1	220.0	15	6 833.8
2	БЗД	2019	17	2 959.7	1	50.7	2	-	20	3 010.4
		2020	21	1 882.4	4	172.8	1	49.5	26	2 104.7
3	СХД	2019	15	305.5	-	-	-	-	15	305.5
		2020	8	447.3	2	297.6	1	240.5	11	985.4
4	ЧД	2019	7	5 514.5	-	-	-	-	7	5 514.5
		2020	14	6 156.1	4	62.8	3	-	21	6 218.9
5	ХУД	2019	11	3 259.5	-	-	3	4 741.0	14	8 000.5
		2020	30	2 600.8	-	-	16	-	46	2 600.8
6	НД	2020	11	513.9	-	-	1	-	12	513.9
7	БНД	2020	18	373.1	2	-	1	-	21	373.1
8	БХД	2020	3	33.0	-	-	-	-	3	33.0
9	СБД	2019	34	6 735.7	5	3 205.5	1	68.8	40	10 010.0
		2020	59	4 740.5	3	247.6	1	81.9	63	5 070.0
	Нийт		275	43 881.2	22	4 437.0	32	5 818.5	329	54 136.7

3.1. Захиалагчийн хяналтыг эрх бүхий этгээд хяналт тавьж байна уу?

Захиалагчийн хяналтыг “НХОГ” ОНӨААТҮГ, БЗД, ХУД-ийн ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, БГД-д “Алтан дуулга” ХХК, СХД-д дүүргийн захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ, ЧД-т “Алтай Рөүд” ХХК зэрэг байгууллагууд хэрэгжүүлжээ.

Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн дээрх этгээдүүд эрх бүхий эсэхийг дүрэм, чиг үүрэг, албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, холбогдох баримт бичиг зэрэгтэй тулган шалгасан. Үүнд:

- БЗД, ХУД-ийн холбогдох хэлтсээс нийт 28 ТАХ-нд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2 албан хаагч хяналт хэрэгжүүлэн ажиллажээ. Эдгээр албан хаагч санхүү, эрх

- зүй, эдийн засаг, экологийн чиглэлийн мэргэжилтэй, мэргэжлийн бус, холбогдох албан тушаалд 1-4 жил ажилласан.
- “НХОГ” ОНӨААТҮГ, СХД-ийн захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ, “Алтан дуулга” ХХК, “Алтай Рөүд” ХХК зэрэг нь 3Г-ын 2017 оны 170 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилга захиалагчийн дүрэм”-ийн 2.2¹⁷-т заасан мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий этгээдүүд байна.

Дүгнэлт: Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй ТАХ-ний захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн бус ажилтнууд, ажил мэргэжилдээ хариуцлаггүй инженерүүд хэрэгжүүлснээр төсвийн мөнгийг үр ашиг, үр нөлөө, арвилан хэмнэлттэй зарцуулж чадаагүй байна.

3.2. Захиалагчийн хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн үү?

БЗД, БГД, СХД, ХУД, ЧД-д хэрэгжиж дууссан 91 ТАХ-ээс 14,828.8 сая төгрөгийн дүнтэй 32 ТАХ-нд мэргэжлийн байгууллага болон гэрээт инженерүүд хяналт тавьсан бол 12,417.3 сая төгрөгийн дүнтэй 59 ТАХ-нд дүүргүүдийн ЗДТГ-ын холбогдох хэлтсээс тус тус захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлжээ.

Аудитад 2020 онд хэрэгжиж дууссан 32,405.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 182 ТАХ-ээс төрөл тус бүрээс түүвэрлэн 22,500.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 56 ТАХ-г хамруулан газар дээр нь шалгаж тулган баталгаажуулалт хийхэд дараах зөрчлүүд илэртэй. Үүнд:

Хүснэгт 11. Аудитын түүвэрт хамрагдсан ТАХ

№	Дүүргийн нэр	Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ		Үүнээс аудитын түүвэрт хамрагдсан	
		Тоо	Гэрээний дүн	Тоо	Гэрээний дүн
1	БГД	20	8 287.1	9	6 602.1
2	ХУД	28	9 945.5	15	8 439.7
3	СХД	16	1 722.5	8	691.5
4	БЗД	15	2 472.8	13	2 267.9
5	ЧД	12	4 819.2	11	4 499.3
	Нийт	91	27 247.1	56	22 500.5

БЗД-ийн Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсээс хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ:

Нийт 2,267.9 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 13 ТАХ-г түүвэрлэн үзэхэд 2 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн. Үүнд:

- “Өөрөө буулгагч ачааны машин” авах ажил. Гэрээний дүн: 194.2 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Энх Энгүүн зам” ХХК 2020.09 сард нийлүүлэгдсэн 2 ширхэг Howo маркийн ачааны автомашин. Хүлээж авсанаас хойш хөл хорио тогтоогоод ашиглаагүй, явах эд анги нь эвдэрсэн. Засварт байгаа. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байна.
- “Суудлын авто машин худалдан авах” Гэрээний дүн: 59.8 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Дата хаус центр” ХХК, 2010 онд үйлдвэрлэгдсэн 2 ширхэг Prius-30 маркийн суудлын автомашин. Ижил төрлийн авто машинтай харьцуулахад 7.5 сая төгрөгийн илүү үнээр нийлүүлэгдсэн. Гаалийн бүрдүүлбэрийн баримт бичигт “Эвдрэлтэй автомашин” гэсэн ангилалд тусгасан. Ашиглалтын байдалтай танилцахад кузов нь эвдэрч хэмхэрсэн байдалтай байсан.

СХД-ийн захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ-аас захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ.

¹⁷ 2.2.Барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулагч захиалагчийн чиг үүрэг хэрэгжүүлэх этгээдийг байнгын ажиллагаатай, эсхүл тухайн барилга байгууламжийн барилгын ажил гүйцэтгэх хугацаагаар байгуулан ажиллуулах бөгөөд Барилгын тухай хуулийн 37.2-т заасан мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээр захиалагчийн чиг үүргийг төлөөлүүлэн хэрэгжүүлж болно.

Нийт 691.5 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 8 ТАХ-г түүвэрлэн үзэхэд 3 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн. Үүнд:

- “Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Амралт цогцолборын газрын барилгын ажил”. Гэрээний дүн: 248.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Алтан шар говь” ХХК. Барилгын ажлын зураг төсөв нь магадлалаар батлагдаагүй байхад барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Захиалагчаас ирүүлсэн зургийн даалгаварт барилгажих талбайн хэмжээг 315м² гэж тусгасан байхад ажлын тоо хэмжээг 27м²-аар багасгаж 288м² талбайн суурийг цутгаж өрлөг хийсэн. Өрлөг хийхдээ налуугийн нэг хэмийг алдагдуулж, чанаргүй гүйцэтгэсэн. Захиалагчаас гүйцэтгэсэн ажлын гэрээг дүгнэж 53.0%-н санхүүжилт буюу 133.1 сая төгрөгийг олгоходоо гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээгээр тохирсон барилгын үе шатны ажлын хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган баталгаажуулаагүй нь Төсвийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.6¹⁸, Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам”-ын 4.3¹⁹ дэх заалтыг зөрчсөн байна.



- “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилтын ажил”. Гэрээний дүн: 75.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Затус ХХК. 2020.10 сард ашиглалтад хүлээн авсан. Ашиглалтад хүлээж авах комиссын хурал тэмдэглэл болон ажил хүлээлцсэн актад ажлын тоо хэмжээг дурдаагүй. Бүх ажлыг бүрэн хийгдсэн гэж дүгнэсэн. Ажлын гүйцэтгэлтэй танилцахад төмөр торон хашааны будаг арилж, зэвэрсэн, доод хаяавчийг нь дутуу хийсэн, хөл бөмбөгийн талбайн зүлэгжүүлэлтийг чанаргүй материалаар хийснээс ховхорч, наалт нь салсан, сагсан бөмбөгийн талбайн суурь цемент эвдэрч, будаг нь ховхорсон, сандал нь зурагт тусгагдсаны дагуу 2 метр байхаар байхад 1.5 метрийн урттай сандал байршуулсан, ашиглалтын явцад эвдэрсэн. Иймд захиалагч болон гүйцэтгэгчид зөрчлийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор арилгаж, эргэн мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.



¹⁸ 24.6. Төсөв захирагчийн үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний урсгал болон хөрөнгийн зардлыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийн хяналт хийхдээ холбогдох норм, норматив, батлагдсан стандарт, зураг төсвийг үндэслэнэ.

¹⁹ 4.3. Захиалагч байгууллага төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг барилгын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын батлан гаргасан норм, норматив, дүрэм болон тухайн барилгын ажлын батлагдсан зураг төсөв, гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээгээр тохирсон барилгын үе шатны ажлын хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж, баталгаажуулна.

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

- “Авто замын зорчих хэсгийг өргөтгөх /13-р хороо, 9-р байрны хойд тал/” ажил. Гэрээний дүн: 39.6 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: “Шинэ цагийн зам” ХХК. Замын хашлага броджур эмтэрч хагарсан.


ХУД-ийн Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтсээс хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ:

Нийт 8,439.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 15 ТАХ-г түүвэрлэн үзэхэд 5 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн. Үүнд:

- “Нисэх яармагт дөрвөн улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах” ажил. Гэрээний дүн: 678.5 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Чингисийн отог ХХК, ОАКС экспресс ХХК. Ажлын зурагт тэргэнцэртэй иргэдийн налуу шатыг тусгаагүй орхигдуулснаас гүйцэтгэлийн явцад хийлгэсэн ч тэргэнцэртэй иргэн явахад хүндрэлтэй эгц уруу байдалтай хийсэн, зорчих хэсгийг нь барьцалдуулагч материалаар будаагүйгээс гэмтэх бэртэх эрсдэлтэй, талбайн хэсгүүдийн явган хүний замд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний чиглүүлэх, анхааруулах хавтанг дутуу хийсэн байна. Чанаргүй материалаар хийснээс сагсан бөмбөгийн талбайн суурь цемент эвдэрч, будаг нь ховхорсон байна. ТАХ-г хараа хяналтгүй орхисноос гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээ нь дутсан /4 ширхэг сандал, 1 ширхэг дасгалыг төхөөрөмж, гэрэлтүүлэг, хогийн сав эвдэрч ашиглах боломжгүй болсон.



- “Ахмадын хөгжлийн төвийн байр, тоног төхөөрөмж худалдан авах” ажил. Гэрээний дүн: 195.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Жеопро Монголиа ХХК. 49 ширхэг чийрэгжүүлэлт, тавилга тоног төхөөрөмж үнэ нь зах зээлийн үнээс 2-3 дахин их үнэлгээтэйгээр нийлүүлэгдсэн байхад захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэхдээ харьцуулсан бодит үнийн тооцоолол хийгээгүй.



- “Замын индүү худалдан авах” ажил. Гэрээний дүн:88.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Жеопро Монголиа ХХК. 2020 оны 6 дугаар сард нийлүүлэгдсэн. 2 сар ашигласан. Техникийн үзүүлэлт, арлын дугаар нь тодорхойгүй. Мотор хөлөрч, 4 дугуй нимгэрч язарсан байдалтай байсан. Аудитаар өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу зөрчлийг арилгасан болно.
- “Ахмадын хөгжлийн төвийн орон сууц худалдан авах” ажил. Гэрээний дүн:142.5 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Моншике ХХК. Ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлээгүй. Энэ талаар захиалагчаас тодруулахад байрны өртөг өндөр /142,500,000.0 төгрөг/ учраас нийлүүлээгүй гэж тайлбарласан. Тухайн 71.3м² байрных нь зах зээлийн үнэлгээг судалж үзэхэд ойролцоогоор 1м² нь 1,800,000.0 төгрөг буюу $71.3\text{м}^2 \times 1,800,000.0 = 128,340,000.0$ төгрөг болж байна. Тус байрыг 14,160,000.0 төгрөгийн илүү үнээр худалдан авсан байна.

Захиалагчийн хяналтыг дутуу хэрэгжүүлсэн, ажилдаа хариуцлаггүй хандсанаас шалтгаалж, хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлэгдсэн бараа, ажил үйлчилгээ нь чанаргүй, дутуу хийгдэх, зэх зээлийн үнээс өндөр үнээр нийлүүлэгдсэн байна.

Иймд илэрсэн зөрчлийг арилгах, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар холбогдох дүүргүүд, албан тушаалтанд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Цаашид зөрчил давтагдан гарсан тохиолдолд хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэн шалгуулахыг анхаарах шаардлагатай байна.

Дүгнэлт: Аудитын түүвэрт хамруулсан 22,500.5 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 56 ТАХ-ээс 1,729.9 сая гэрээний дүнтэй 9 ТАХ буюу 16.1%-д захиалагчийн хяналтыг хангалтгүй, үр дүн муутай хэрэгжүүлсэн нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүн, үр өгөөжид сөргөөр нөлөөлж байна.

3.3. Захиалагчийн хяналтын зардлыг зориулалтын дагуу зарцуулсан уу?

Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд 43,881.2 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүн бүхий 275 ТАХ хэрэгжсэнээс захиалагчийн хяналт хийлгэх 40,398.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 168 ТАХ-ээс /6 дүүргийн хүрээнд/ 431 сая төгрөгийн захиалагчийн хяналтын зардал тооцож авсан байна.

Хүснэгт 12. Захиалагчийн хяналтын зардалд олгосон санхүүжилт

				/сая.төг/
№	Дүүргийн нэр	Хяналт хийсэн ажлын тоо	Хяналтын хэрэгжүүлсэн байгууллага	Шилжүүлсэн санхүүжилт
1	БГД	12	Алтан дуулга ХХК, НХОГ	13.9
		8	Алтан дуулга ХХК	51.9
2	СХД	16	Дүүргийн захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ	28.6
3	ЧД	6	"Алтай Рөүд" ХХК, НХОГ	67.5
		6	"Алтай Рөүд" ХХК, НХОГ, НАЗХГ	3.3
4	ХУД	6	Дүүргийн төрийн сан	15.2
		22	Дүүргийн төрийн сан	30.5
5	БЗД	7	Дүүргийн төрийн сан	9.1
		8	Дүүргийн төрийн сан	0.1
6	СБД	46	Дүүргийн төрийн сан	69.6
		31	Дүүргийн төрийн сан	141.3
	Нийт	168	-	431

Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн “НХОГ” ОНӨААТҮГ, “Алтан дуулга” ХХК, “Алтай Рөүд” ХХК нь захиалагчийн хяналтын зардалд олгосон 165.2 сая төгрөгийг үйл ажиллагааныхаа зардалд зарцуулсан байна.

Харин БЗД, ХУД, СБД захиалагчийн хяналтын зардал 265.8 сая төгрөгийг төрийн сангийн ерөнхий орлогын дансанд төвлөрүүлжээ.

Дүгнэлт: Захиалагчийн хяналтын зардлыг холбогдох газрууд үйл ажиллагаандаа зарцуулсан байна.

3.4 Санхүүжилтийг гүйцэтгэлд үндэслэж олгосон уу?

Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд 2019 оноос он дамжин хэрэгжих болон 2020 онд шинээр хэрэгжих ТАХ-үүдэд олгохоор баталсан 59,265.7 сая төгрөгийн санхүүжилтээс гүйцэтгэгч байгууллагад 24,739.1 сая төгрөг буюу 41.7%-ийг олгожээ.

Нийт олгосон 59,265.7 сая төгрөгөөс 616.7 сая төгрөгийг дүүргүүд техник хяналтын зардал болон зураг төсөв, магадалшгүй ажил, зохиогчийн хяналтын зардалд зарцуулсан.

Хүснэгт 13. ТАХ-ний санхүүжилтийн судалгаа

№	Дүүрэг нэр	Өмнөх оноос хэрэгжсэн				2020 онд шинээр хэрэгжсэн				Нийт			
		Санхүүжих		Санхүүжсэн		Санхүүжих		Санхүүжсэн		Санхүүжих		Санхүүжсэн	
		Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
1	БГД	15	984.2	14	888.8	15	4 127.5	13	3 485.6	30	5 111.7	27	4 374.4
2	БЗД	20	3 214.6	17	2 268.5	26	2 148.2	23	1 798.1	46	5 362.8	40	4 066.6
3	СХД	-	-	-	-	11	1 015.6	9	580.4	11	1 015.6	9	580.4
4	ХУД	14	3 435.4	8	3 259.5	30	2 297.5	30	1 920.0	44	5 732.9	38	5 179.5
5	ЧД	7	3 321.1	6	2 070.5	43	2 352.7	43	1 021.3	50	5 673.8	49	3 091.8
6	БНД	-	-	-	-	21	441	18	360.4	21	441	18	360.4
7	НД	-	-	-	-	12	522.4	11	513.9	12	522.4	11	513.9
8	БХД	-	-	-	-	3	33	3	33	3	33	3	33
9	СБД	36	30 048.7	31	3 639.8	63	5 323.8	61	2 899.3	99	35 372.5	92	6 539.1
	Нийт	92	41 004.0	76	12 127.1	224	18 261.7	211	12 612.0	316	59 265.7	287	24 739.1

Аудитын явцад 9 дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс санхүүжилт олгосон дансны хуулгыг гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой баримтууд /гэрээ дүгнэсэн протокол, ажлын гүйцэтгэл, ажил хүлээлцсэн актууд/-тай тулган шалгахад олгосон нийт санхүүжилтийг бодит ажлын гүйцэтгэлд нь үндэслэн олгожээ. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа болон дутуу ажилд үндэслэн олгосон зөрчил илрээгүй.

Хэрэгжиж дууссан ТАХ-ний барьцаанд 1,505.9 сая төгрөгийг төрийн сангийн барьцаа хөрөнгийн дансанд төвлөрүүлж, гэрээний үүргээ зөрчсөн 18 гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацаа хэтрүүлсэн алдангид 56.6 сая төгрөг суутган тооцож дүүргийн төрийн сангийн дансанд байршуулжээ.

Хүснэгт 14. 2019, 2020 онд хэрэгжсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт барьцаа, алданги

№	Дүүргийн нэр	Батлагдсан төсөвт өртөг		Олгосон санхүүжилт дүн		Барьцаанд		Алдангид	
		ТАХ тоо	Дүн	ТАХ тоо	Дүн	ТАХ тоо	Дүн	ТАХ тоо	Дүн
1	БГД	15	2 576.6	12	888.8	12	79.8	2	1
		15	7 707.5	13	3 485.6	12	78.3	1	0.7
2	БЗД	20	3 214.6	17	2 268.5	15	115.1	-	-
		26	2 148.2	23	1 798.1	18	109.8	-	-
3	СХД	11	1 015.6	9	580.4	7	20.2	2	0.2
4	ХУД	14	10 586.2	8	3 259.5	-	-	-	-
		30	2 805.8	30	1 920.1	27	123.4	4	0.8
5	ЧД	7	5 908.2	7	3 922.9	6	200.9	1	35
		28	2 352.4	21	736	2	10.2	2	9.7
6	БНД	21	441	18	360.4	6	12.7	-	-
7	БХД	3	33.2	3	33.0	3	1.9	1	0.2
8	НД	12	522.4	11	513.9	11	25.7	4	8.4
9	СБД	36	30 048	31	3 639.8	32	470.27	1	0.6
		63	5 323.8	61	2 899.3	61	247.7	-	-
	Нийт	301	74 683.5	264	26 306.3	212	1 505.9	18	56.6

Дүүргүүдийн санхүүжилтийг тулган шалгах явцад СБД, ЧД-үүд 255.3 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 3 ТАХ-нд 6.2 сая төгрөгийн /гэрээний үүргээ хугацаанд

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

биелүүлээгүй/ алданги тооцоогүй зөрчил илэрсэн тул алдангийг нөхөн тооцож авах албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Хүснэгт 15. Гэрээний хугацаа хэтэрсэн ТАХ-ний хоногийн тооцоо

№	Дүүргийн нэр	ТАХ-ий нэр	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч байгууллага	/сая.төг/ Хугацаа хэтэрсэн хоног Нөхөж тооцсон	
1	ЧД	Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж	20	17.1	"Онцгой Өргөө" ХХК	38	1.7
		Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай тавилга тоног төхөөрөмж	200	105.0	"Компас саплай" ХХК	4	2.1
2	СБД	Дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүүхдийн автобус худалдан авах	140	133.3	"ДАРХАН НЭГДЭЛ" ХХК	18	2.4
		Нийт	360	255.4		60	6.2

Дүгнэлт: Санхүүжилтийг ажлын гүйцэтгэлд нь үндэслэн олгожээ.

3.5 Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч, бүртгэлд тусгасан уу?

2019-2020 онд 32,405.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 275 ТАХ хэрэгжиж дууссан. Үүнээс аудитын түүвэрт хамрагдсан 6 дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж дууссан 155 ажлыг хүлээн авч, бүртгэлд тусгасан эсэхийг шалгахад хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэж, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1²⁰-дэх хэсэгт заасны дагуу тайлан баланст тусгажээ.

Хүснэгт 16. Хөрөнгийн бүртгэлийн судалгаа

№	Дүүргийн нэр	Бүртгэх		Бүртгэгдсэн		/сая.төг/ Бүртгэгдээгүй	
		Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
1	БГД	22	2 712.6	22	2 712.6	-	-
2	СХД	27	976.1	27	976.1	-	-
3	ЧД	6	3 134.1	6	3 134.1	-	-
4	БЗД	25	3 168.0	25	3 168.0	-	-
5	ХУД	41	3 548.8	41	3 548.8	-	-
6	СБД	34	4 261.3	34	4 261.3	-	-
	Нийт	155	17 800.9	155	17 800.9		

Бүртгэсэн хөрөнгийг төрлөөр ангилбал дүүргийн өмчид 13,661.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 116, нийтийн эзэмшилд 3,452.3 сая төгрөгийн өртөг бүхий 30, ашиглагч байгууллагуудад 687.4 сая төгрөгийн өртөг бүхий 9 ТАХ бүртгэгдсэн байна.

Дүгнэлт: Ашиглалтад орсон барилга байгууламж, хүлээн авсан тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгслийг бүртгэлд тусгасан байна.

3.6. Төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, төсвийн зардлыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх боломж байна уу?

Аудитын явцад илэрсэн зөрчлөөс харахад төсвийн зардлыг бууруулах, хөрөнгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх дараах боломж байна. Тухайлбал:

- "БЗД Замын цагдаагийн хэлтэст суудлын автомашин нийлүүлэх". Гэрээний дүн 42.9 сая төгрөг. Ижил үзүүлэлттэй суудлын автомашины зах зээлийн үнэлгээг судалж

²⁰ 9.1. "Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хөрөнгө, өр төлбөрөө нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэлж дансанд тусгана."

- үзэхэд ойролцоогоор Hyundai Sonata-8 /Үйлдвэрлэсэн он: 2015 он.Хөдөлгүүр: Бензин/ маркын авто машин зах зээлийн үнэ 23.0 сая төгрөг байна. Тус машиныг 19.9 сая төгрөгийн илүү үнээр худалдан авсан;
- “БЗД суудлын автомашин худалдан авах” 2 ширхэг. Гэрээний дүн 59.7 сая төгрөг. /1 бүрийн үнэ 29.8 сая төгрөг/ Ижил үзүүлэлттэй суудлын автомашины зах зээлийн үнэлгээг судалж үзэхэд 1 бүрийн үнэ ойролцоогоор Toyota Prius-30 /Үйлдвэрлэсэн он: 2010 он/ 22.5 сая төгрөг байна. Тус 2 машиныг 14.7 сая төгрөгийн илүү үнээр худалдан авсан;
 - ХУД “Ахмадын хөгжлийн төвийн орон сууц худалдаж авч тохижуулах”. Гэрээний дүн 195.9 сая төгрөг. ТАХ-нд 60м^2 байрны зах зээлийн үнэлгээг судалж үзэхэд ойролцоогоор 1м^2 нь 2.2 сая төгрөг буюу $60\text{м}^2 \times 2.2$ сая төгрөг=132.0 сая төгрөг болж байна. Тус орон сууцыг тохижуулах ажлын хамт ойролцоогоор 45.0 сая төгрөгийн илүү үнээр худалдан авсан;
 - ХУД “Ахмадын хөгжлийн төвийн орон сууц худалдаж авч тохижуулах”. Гэрээний дүн 142.5 сая төгрөг. ТАХ-нд $71,3\text{м}^2$ байрны зах зээлийн үнэлгээг судалж үзэхэд ойролцоогоор 1м^2 нь 1.8 сая төгрөг буюу $71,3\text{м}^2 \times 1.8$ сая төгрөг=128.3 сая төгрөг болж байна. Тус байрыг тохижилтгүй хүлээн авсан бөгөөд 14.2 сая төгрөгийн илүү үнээр худалдан авсан байна.
 - Мөн 2020 онд хэрэгжсэн хөл бөмбөг, сагсан бөмбөгийн талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэгт тохижилтын ажлуудыг чанаргүй гүйцэтгэх нь төсвийн хөрөнгийг үр өгөөж муутай, дахин засварлагдах хэмжээнд хүргэсэн байна.

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлсэн хөрөнгийг зах зээлийн үнийн судалгаанд үндэслэн төлөвлөн худалдан авах, гэрээний биелэлтийг хангуулж ажилласнаар төсвийн зардлыг бууруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх боломж байсан байна.

3.7. Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж зөрчлийг арилгасан уу?

2019 оны хөрөнгө оруулалтын аудитаар дүүргүүдэд төлөвлөлт, санхүүжилт, ХАА, захиалагчийн хяналттай холбоотой 5 зөвлөмж, БЗД, ХУД, СХД-үүдэд ХАА-нд 958.1 сая төгрөгийн 3, ЧД-т санхүүжилт илүү шилжүүлсэн 97.1 сая төгрөгийн 1 зөрчил арилгах, нийт 4 албан шаардлагыг тус тус хүргүүлсэн.

Албан шаардлага: ХУД, БЗД албан шаардлагын биелүүлж ажилласан. Харин ЧД, СХД албан шаардлагын биелэлтийг ирүүлээгүй, албан шаардлагыг хэрэгжүүлээгүй байна.

Хүснэгт 17. Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагын биелэлт

№	Дүүргийн нэр	Зөвлөмж		Албан шаардлага			
		Өгсөн /тоо/	Биелсэн /тоо/	Өгсөн /тоо/	Дүн	Биелсэн /тоо/	Дүн
1	БЗД	5	-	1	458.1	1	458.1
2	СХД	5	-	1	255		
3	ХУД	5	-	1	245	1	245
4	ЧД	5	-	1	97.1		
5	БГД	5	-				
6	БНД	5	-				
7	НД	5	-				
8	СБД	5	-				
	Нийт	5	-	4	1 055.2	2	703.1

Зөвлөмж: Биелэлтийг дүүргүүдээс ирүүлсэн ч биелэлт хангалтгүй, зөрчил дахин давтагдаж байна.

Аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй нь тухайн үед ажил хариуцаж байсан албан хаагчид ажлаас чөлөөлөгдсөн, ажлын уялдаа холбоогүй, залгамж чанар алдагдсантай холбоотой байна.

Дүгнэлт: Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагын биелэлтийг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, зөрчил дахин давтагдаж байна.

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

Аудитаар илрүүлсэн зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтүүдийг хийж байна. Үүнд:

1. Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө ЭЗНХҮЧ, ЗДМХ-т тусгагдаагүй, зураг төсөв, ТЭЗҮ, газрын зөвшөөрөлгүй ТАХ төлөвлөж батлуулсан.
2. Хэрэгжих боломж бүрдээгүй ажлыг төлөвлөснөөс гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад хугацаа хойшлогдох, ажил гүйцэтгэх явцад хүндрэл бэрхшээл үүсэх, төлөвлөсөн ажил хэрэгжихгүйд хүрэх, хөрөнгө оруулалтад батлагдсан төсөв зарцуулагдахгүй үлдэх зэрэг үр дагаврыг бий болгосон.
3. ХАА зохион байгуулах явцад илэрсэн зөрчил нь ХАА-ны өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг алдагдуулж байна.
4. Захиалагчийн хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, ажлыг дутуу болон чанаргүй гүйцэтгүүлсэн, чанарын шаардлага хангаагүй хөрөнгө нийлүүлснээс шалтгаалж зарим техник тоног төхөөрөмж нь ашиглалтын шаардлага хангалтгүй.
5. ТАХ-ний санхүүжилтийг гүйцэтгэлд үндэслэн олгож байгаа боловч тухай ажил үйлчилгээ нь чанарын болоод хуулийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд анхаарал хандуулахгүй, хугацаа хэтэрсэн гүйцэтгэл дээр алдангийг үнэн бодитоор тооцохгүй байгаа зэрэг нь санхүүгийн сахилга бат сул байгааг харуулж байна.
6. Төлөвлөж, баталсан нийт ТАХ-ний 87.9%-ийг хэрэгжүүлсэн ч 41.6% нь төлөвлөлттэй холбоотой, 35.1% нь ХАА зохион байгуулахтай холбоотой, 17.9% нь шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч шалгаруулсан, 16.1% нь захиалагчийн хяналттай холбоотой зөрчил тус тус илэрсэн.
7. ТАХ-ний төлөвлөлт, худалдан авалт, гүйцэтгэлтэй холбоотой зөрчил жил бүр давтагдаж арилахгүй байгаа нь үнэлгээний хороо, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн байгууллага, албан тушаалтан, ашиглалтад хүлээн авах комисс, хяналт тавьж буй ИТХ, ЗД, төрийн албан тушаалтнууд хууль тогтоомж дүрэм журмыг мөрдөхгүй хариуцсан ажилдаа хайнга, хариуцлагагүй ханддагтай холбоотой байна.

АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ

Аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:

Дүүргүүдийн ИТХ-д:

1. Хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу ТАХ-ний төлөвлөлтийг хийж, батлах;
2. Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4, 29.5 дах заалтын шаардлага хангасан ТАХ-г төсөл нэг бүрийг бүрэн хэмжээгээр батлах;
3. Хөрөнгө оруулалтын ТАХ-нд хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх.

Дүүргийн Засаг дарга болон худалдан авах ажиллагааны албаны дарга нарт:

1. Хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу ТАХ-ний төлөвлөлтийг батлуулах;
2. ХАА-ны ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтлан бараа болон ажлын онцлогт тохирсон шалгуур үзүүлэлтүүдийг ТББ-т тусгаж, шаардлага хангасан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах;
3. Захиалагчийн хяналтыг хангалтгүй, үр дүн муутай хэрэгжүүлсэн нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүн, үр өгөөжид муугаар нөлөөлж байгааг анхаарч хяналтыг мэргэжлийн ажилтнууд, эрх бүхий этгээдээр гүйцэтгүүлэх;
4. ТАХ-г чанарын хувьд ашиглалтын шаардлага хангахуйц түвшинд гүйцэтгүүлэх, ажлын тоо хэмжээ дутуу болон чанаргүй хийсэн ажлуудыг гүйцэтгэгчдээр дахин хийлгүүлэх;
5. ТАХ-ний төлөвлөлт, худалдан авалт, гүйцэтгэлтэй холбоотой зөрчил жил бүр давтагдаж арилахгүй байгаад анхаарал хандуулж төлөвлөлт, үнэлгээний хороо, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн, байгууллага, албан тушаалтан, ашиглалтад хүлээн авах комисс, төрийн албан хаагчдын ажлын хариуцлагыг эрс сайжруулж, цаашид давтан гаргахгүй байж зөрчлийг таслан зогсоох.

Холбогдох байгууллагын санал

**НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**


Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
1 дүгээр хороо, Наран хороолол,
Нацагдоржийн гудамж 58, 12090
Утас/Факс: (976) 7021-0017, 7021-0330
http://bnd.ub.gov.mn

2021.05.06 № 03/130
таний 2021.04.30 -ны № 865 -т

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлантай танилцлаа.

Илэрсэн зөрчлийг дахин давтахгүй байхад анхаарч ажиллах болно.



**НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
13 дугаар хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-57, 13330
Утас/Факс: (976-51) 26-63-59
http://www.bzd.ub.gov.mn

2021.05.05 № 02/164
таний 2021.04.30 -ны № 864 -т

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОРЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
М.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ ТАНАА

Тус дүүрэгт хэрэгжүүлсэн "2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг" хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөл болон сонсох ажиллагааны мэдэгдэлтэй танилцлаа. Аудитын дүгнэлттэй холбоотой санал байхгүй болно.

Цаашид тайлангийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах болно.

ДАРГА  И-БАТТӨГС


**СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

Дөнөөрийн гудамж-13, 11 дүгээр хороолол,
7 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар хот 14190
Утас: (976) 7007-0109
E-mail: info@sbd.gov.mn
http://www.sbd.ub.gov.mn

2021.05.05 № 3/489
таний 2021.04.30 -ны № 868 -т

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ

Дүүргийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын ажилд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөл болон сонсох ажиллагааны мэдэгдэлтэй танилцлаа. Өгсөн зөвлөмжүүдийг мөрдөж ажиллах болно.



**НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг,
4 дүгээр хороо, Замдрын гудамж 3, 16052
Утас: 7012-0320, Факс: 7012-3132
E-mail: info@bgd.mn
http://www.bgd.mn

2021.05.10 № 03/915
таний 2021.04.30 -ны № 868 -т

НИЙСЛЭЛ ДЭХ
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцлаа.

Зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллана.

ДАРГА  Б.НАРАНГЭРЭЛ

**НИЙСЛЭЛИЙН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

Баянголын гудамж-1, 27 дугаар хороо,
Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот, 18082
Утас: 7017-0109
<http://www.shd.mn>

2021.05.05	№	03/910
таний	2021.04.30	-ны № 868 -т

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцлаа.

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд шинээр болон дамжин хэрэгжсэн ажлуудыг бодлогын баримт бичигт тусгасан талаарх мэдээллийг хавсралтаар хүргүүлэв.

Цаашид аудитын тайланд дурдсан алдаа, зөрчлийг гаргахгүй байхад анхаарч ажиллах болно.

Хавсралт 2 хуудастай.

**НИЙСЛЭЛИЙН
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
4 дүгээр хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, 15170
Утас: (976) 7777-1992, Факс: (976-11) 31-02-04
E-mail: info@chingeltai.gov.mn

2021.05.05	№	3/661
таний	2021.04.30	-ны № 868 -т

Хариу хүргүүлэх тухай

“Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийсэн гүйцэтгэлийн тайлангийн төсөлтэй танилцаж, дараах тайлбарыг хүргүүлж байна.

1. “Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай тоног төхөөрөмж” бэлтгэн нийлүүлэх гэрээний хувьд “Компас саллай” ХХК нь ажил хүлээлцэх, комисс ажиллуулах тухай албан хүсэлтээ гэрээний хүчинтэй байх хугацаанд ирүүлсэн бөгөөд ажил хүлээлцэх комисс 4 хоногийн дараа ажилласан нь гэрээнд заасны дагуу алданги тооцох үндэслэл болохгүй гэж үзсэн болно.

2. “Тэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж” бэлтгэн нийлүүлэх гэрээний дагуу компани нь цар тахлын улмаас олон улсын тээвэр зууч саатсантай холбоотойгоор алданги тооцохгүй байхыг хүссэн албан бичгийг ирүүлсэн нь давагдашгүй хүчин зүйл гэж үнэлэх боломжтой байна.

Гүйцэтгэлийн тайланд өөр саналгүй бөгөөд зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах болно.

**НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

Иргэздэд үйлчлэх төв байр, Чингэлтэй дүүрэг, 20 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, 17042
Утас: 7777-1965, Факс: (976-11) 34-44-77
E-mail: info@khanuul.mn
<http://www.khanuul.mn>

2021.05.06	№	06/626
таний	2021.04.20	-ны № 868 -т

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцаад Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2-т заасны дагуу саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт.... хуудастай.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮНГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ С.ЭНХБАЯР

Саналд өгсөн тайлбар

БЗД, БГД, БНД, СБД-ийн ЗДТГ-аас тайлангийн төсөлтэй тусгуулах саналгүй, аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахаа илэрхийлсэн.

ХУД, ЧД, СХД-ийн ЗДТГ-аас албан бичгээр 8 санал ирүүлсэн. Үүнээс 3 саналыг хүлээн авч тайланд холбогдох өөрчлөлтийг хийсэн.

	Ирүүлсэн санал	Саналыг хүлээн авсан эсэх	НТАГ-ын тайлбар
ХУД-ийн ЗДТГ-аас 2021 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдөр ирүүлсэн 06/626 дугаартай албан бичиг			
1	“Замын индүү худалдан авах” ажил. Гэрээний дүн:88.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Жеопро Монголиа ХХК. 2020 оны 6 дугаар сард нийлүүлэгдсэн. 2 сар ашигласан. Техникийн үзүүлэлт, арлын дугаар нь тодорхойгүй. Мотор хөлөрч, 4 дугуй нимгэрч язарсан байдалтай байсан. Зөрчлийг арилгасан талаар санал ирүүлсэн.	Тийм	Аудитаар өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу зөрчлийг арилгасан гэж тайланд тусгав.
2	Нисэх яармагт дөрвөн улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах” ажил. Гэрээний дүн: 678.5 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Чингисийн отог ХХК, ОАКС экспресс ХХК. Цаашид зөрчлийг арилгах талаар анхаарч ажиллах санал ирүүлсэн.	Үгүй	Зөрчил арилаагүй.
3	2020 оны хэрэгжүүлэхээр жагсаалтад батлагдсан ТАХ-ний 36.5 % нь дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлтэй бүрэн уялдаагүй байна. 18 ТАХ уялдсан тул өөрчлөлт оруулах санал ирүүлсэн.	Тийм	Хүснэгт 3-т тусгагдсан 27 ТАХ гэснийг 13 ТАХ гэж өөрчиллөө.
4	“Ахмадын хөгжлийн төвийн орон сууц худалдан авах” ажил. Гэрээний дүн:142.5 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Моншике ХХК. Ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлээгүй байсан. Зах зээлийн үнийн дагуу худалдан авсан гэсэн санал ирүүлсэн.	Үгүй	Ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдээгүй тул саналыг хүлээн аваагүй.
5	ХАА-г зохион байгуулахад гарсан зөрчил, ТАХ-ны гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчлүүдтэй холбоотой санал.	Үгүй	Архивын баримтад дутуу бүрдүүлсэн холбогдох баримтыг нөхөн бүрдүүлж ирүүлсэн. учир саналыг хүлээн аваагүй.
ЧД-ийн ЗДТГ-аас 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр ирүүлсэн 03/661 дугаартай албан бичиг			
6	“Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай тавилга тоног төхөөрөмж” ажлын гэрээний тусгай нөхцөлийн 17.1 дэх заалтыг үндэслэн “Компас саплай” ХХК-д хугацаа хэтэрсэн 4 хоногийн алдангийг тооцох боломгүй гэсэн санал ирүүлсэн.	Үгүй	Комисс ажиллуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн албан тоот байхгүй учир саналыг хүлээн аваагүй.
7	“Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж” ажлын гэрээний тусгай нөхцөлийн 9.1 дэх заалтыг үндэслэн “Онцгой Өргөө” ХХК-д хугацаа хэтэрсэн 38 хоногийн алдангийг тооцох боломгүй гэсэн санал ирүүлсэн.	Үгүй	Ачаа бараа хил, гааль дээр саатсан талаар тодорхойлох баримт материал байхгүй учир саналыг хүлээн аваагүй.
СХД-ийн ЗДТГ-аас 2021 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдрийн 03/910 дугаартай албан бичиг			
8	2020 онд хэрэгжүүлэхээр жагсаалтад батлагдсан ТАХ-нууд нь дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөртэй бүрэн уялдаагүй байна.	Тийм	Хүснэгт 3-т тусгагдсан 19 ТАХ гэснийг 15 ТАХ гэж өөрчиллөө.

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдаагүй ТАХ

№	Дүүрэг нэр	Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний нэр	Сүүлийн тодотгол		ЭЗНХҮЧ туссан эсэх	
			Тогтоолын огноо	Төсөвт өртөг	Тийм/үгүй	Заалтын дугаар
1	БЗД	Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин нийлүүлэх /Бараа/	2020.11.25 №06	4.00	үгүй	-
2	БЗД	Цэргийн төв эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн 61, 62-р өрөөний урсгал засварын ажил /Ажил/	2020.11.25 №06	5.82	үгүй	-
3	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст автомашин нийлүүлэх /Бараа/	2020.11.25 №06	33.50	үгүй	-
4	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн барилгын засварын ажил /Ажил/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	2020.11.25 №06	115.09	үгүй	-
5	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд хүүхдийн өрөөний тавилга, эд хогшил нийлүүлэх /Бараа/	2020.11.25 №06	2.00	үгүй	-
6	БЗД	Дүүргийн гэр хороолол болон орон сууцны хорооллын гудамж талбайн хаягжуулалтын ажил /Ажил/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	2020.11.25 №06	100.00	үгүй	-
7	БЗД	БЗД-ийн 20-р хорооны ерөнхий төлөвлөгөө	2020.11.25 №06	300.00	үгүй	-
8	БЗД	БЗД-ийн авто баазын камержуулалтын ажил /Ажил/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	2020.11.25 №06	22.30	үгүй	-
9	БЗД	Баянзүрх дүүргийн авто баазын хашааны ажил /Ажил/	2020.11.25 №06	30.00	үгүй	-
10	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт өөрөө буулгагч ачааны машин худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	200.00	үгүй	-
11	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт усны авто машин /дунд оврын/ худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	50.00	үгүй	-
12	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт бага оврын ковш худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	50.00	үгүй	-
13	БЗД	Баянзүрх дүүргийн НҮГ-т хог тээврийн машин худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	300.00	үгүй	-
14	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	60.00	үгүй	-
15	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт ачааны авто машин /давхар кабинтай/ худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	29.50	үгүй	-
16	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт хагас ачааны микро автобус худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	39.50	үгүй	-
17	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил /Ажил/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	2020.11.25 №06	190.00	үгүй	-
18	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил	2020.11.25 №06	189.00	үгүй	-
19	БЗД	Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах	2020.11.25 №06	84.58	үгүй	-
20	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Иргэний анхан шатны шүүх байгууллагын өрөөний тохижилт	2020.11.25 №06	21.00	үгүй	-
21	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 45-р цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил	2020.11.25 №06	14.12	үгүй	-
22	БЗД	Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажил	2020.11.25 №06	370.00	үгүй	-
23	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороонд хийгдэх гадна хяналтын камерын ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ /Ажил/	2020.11.25 №06	53.15	үгүй	-
24	БЗД	БЗД-ийн Тамгын газрын төр захиргааны төв байрны засварын ажил	2020.11.25 №06	113.80	үгүй	-
25	БЗД	БЗД-ийн 18 дугаар хороо 13-р байрны барилгын дээврийн засварын ажил	2020.11.25 №06	75.74	үгүй	-

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

26	БЗД	БЗД-ийн Прокурорын байгууллагад авто машин худалдан авах	2020.11.25 №06	43.00	үгүй	-
27	БЗД	БЗД-ийн 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 26-р хороодын барилгын засварын ажил	2020.11.25 №06	327.17	үгүй	-
28	БЗД	БЗД-ийн 12, 18, 19, 24, 25, 28-р хороодын цогцолбор байрны засварын ажил	2020.11.25 №06	147.99	үгүй	-
29	БЗД	Шижир амралтын засварын ажил	2020.11.25 №06	250.00	үгүй	-
30	БЗД	Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	2020.11.25 №06	300.00	үгүй	-
31	БГД	Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн барилгын гадна тохижилтын ажил	2020.12.18 №03/01	50.00	үгүй	-
32	БГД	Баянгол дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	2020.12.18 №03/01	130.00	үгүй	-
33	БГД	Баянгол дүүргийн орон сууцны хороололд хог ангилан ялгах хогийн сав суурилуулах ажил	2020.12.18 №03/01	480.00	үгүй	-
34	БГД	"Баянгол дүүргийн Түрээсийн орон сууцны барилгын ажил"	2020.12.18 №03/01	1,920.00	үгүй	-
35	БГД	"Дүүргийн сурталчилгааны лед дэлгэц суурилуулах ажил"	2020.12.18 №03/01	210.00	үгүй	-
36	БГД	"Баянгол дүүрэгт зөөврийн хогийн сав худалдан авах ажил"	2020.12.18 №03/01	60.00	үгүй	-
37	БГД	"Засаг даргын Тамгын газарт тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдан авах ажил" БГД-ХААА/ОН-20-22	2020.12.18 №03/01	50.00	үгүй	-
38	БГД	"Баянгол дүүргийн Архивын тоног төхөөрөмж, тавилга худалдан авах ажил" БГД-ХААА/ОН-20-02	2020.12.18 №03/01	200.00	үгүй	-
39	БГД	Баянгол дүүргийн Архивын барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил	2020.12.18 №03/01	400.00	үгүй	-
40	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын зураг төслийн ажил	2020.12.18 №03/01	220.00	үгүй	-
41	БГД	Баянгол хүүхдийн зуслангийн цогцолбор барилгын нэмэлт ажил	2020.12.18 №03/01	200.00	үгүй	-
42	БГД	15,16,17,18,19,20,21,22,23 дугаар хороодын цогцолбор байрны барилгын их засвар	2020.12.18 №03/01	106.10	үгүй	-
43	БГД	Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн гадна дулааны шугам сүлжээний нэмэлт ажил	2020.12.18 №03/01	39.80	үгүй	-
44	БГД	Баянгол дүүргийн 14 дүгээр хорооны иргэний танхимын өргөтгөлийн нэмэлт ажил	2020.12.18 №03/01	35.95	үгүй	-
45	БГД	Зураг төслийн ажил	2020.12.18 №03/01	50.00	үгүй	-
46	БГД	Баянгол дүүргийн түрээсийн орон сууцны газар шороо суурийн ажил	2020.12.18 №03/01	80.00	үгүй	-
47	СХД	Газар чөлөөлөлтөд орсон иргэн С.Даваадоржийн Трансформаторыг худалдан авах /26-р хороо/	2020.11.19 №02/04	43.80	үгүй	-
48	СХД	Авто замын зорчих хэсгийг өргөтгөх /13-р хороо, 9-р байрны хойд тал/	2020.11.19 №02/04	40.00	үгүй	-
49	СХД	Хот тохижилтын тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, машин механизм	2020.11.19 №02/04	250.00	үгүй	-
50	СХД	Гоёлын гэрэлтүүлэг	2020.11.19 №02/04	150.00	үгүй	-
51	СХД	Эрчим хүчний хүчдэл сайжруулах /21 дүгээр хороо/	2020.11.19 №02/04	100.00	үгүй	-
52	СХД	Гүний худаг барих /21 дүгээр хороо/	2020.11.19 №02/04	50.00	үгүй	-
53	СХД	11-р хорооны "Гурван тэрх" ӨЭМТ-д авто машин худалдан авах	2020.11.19 №02/04	20.00	үгүй	-
54	СХД	19 дүгээр хорооны 90 дүгээр байрны халаалт болон халуун хүйтэн усны хэрэгцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх засвар	2020.11.19 №02/04	9.00	үгүй	-
55	СХД	Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Номын сан барих /2-р хороо/	2020.11.19 №02/04	155.00	үгүй	-
56	СХД	Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Номын сан барих /19-р хороо/	2020.11.19 №02/04	30.00	үгүй	-
57	СХД	Тээвэрлэлт үйлчилгээний төвийн засварын байр, граш, сургалтын төв барихад дэмжлэг	2020.11.19 №02/04	40.00	үгүй	-
58	СХД	Автобусны буудал шинээр барих	2020.11.19 №02/04	150.00	үгүй	-
59	СХД	Номын сангийн тохижилт, номын фондын баяжилт /2-р хороо/	2020.11.19 №02/04	30.00	үгүй	-
60	СХД	Газар чөлөөлөх нөхөн олговор олгох	2020.11.19 №02/04	300.00	үгүй	-
61	СХД	Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын зураг, төсөв боловсруулах	2020.11.19 №02/04	500.00	үгүй	-

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

62	ХУД	зураг төсөв	2020.12.11 №10	200.00	үгүй	-
63	ХУД	Анхан шатны шүүхийн барилгын гадна фасадын засвар	2020.12.11 №10	80.00	үгүй	-
64	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны засвар, тохижилт	2020.12.11 №10	432.00	үгүй	-
65	ХУД	Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх дуут дохиоллын цамхаг суурилуулах	2020.12.11 №10	90.00	үгүй	-
66	ХУД	Гүний худаг байгуулах	2020.12.11 №10	30.00	үгүй	-
67	ХУД	Хуучин байрны орцны засвар, үйлчилгээ	2020.12.11 №10	20.00	үгүй	-
68	ХУД	Эрүүл мэндийн төвийн засвар	2020.12.11 №10	50.00	үгүй	-
69	ХУД	Гудамж, зам талбайн тохижилт	2020.12.11 №10	50.00	үгүй	-
70	ХУД	Хорооны байрны зоорины давхрыг тохижуулах	2020.12.11 №10	40.00	үгүй	-
71	ХУД	Гудамж, зам талбайн засвар, тохижилтын ажил	2020.12.11 №10	150.00	үгүй	-
72	ХУД	Хорооны байрны дээврийг засварлах	2020.12.11 №10	15.00	үгүй	-
73	ХУД	Ажилчны цагаан хаалгыг засварлах	2020.12.11 №10	20.00	үгүй	-
74	ХУД	Соёлын ордны засварын ажил	2020.12.11 №10	29.50	үгүй	-
75	ЧД	Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн шуурхай албанд тавилга, машин, тоног төхөөрөмж	2020.11.19 №9	60.00	үгүй	-
76	ЧД	Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн газар, эрх зүйн туслалцааны төвийн засвар, тоног төхөөрөмж	2020.11.19 №9	10.00	үгүй	-
77	ЧД	Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн байцаалтын өрөө болон камерын хяналтын өрөөний засвар тохижилт	2020.11.19 №9	70.00	үгүй	-
78	ЧД	Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж	2020.11.19 №9	20.00	үгүй	-
79	ЧД	Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж	2020.11.19 №9	40.00	үгүй	-
80	ЧД	Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж	2020.11.19 №9	6.10	үгүй	-
81	ЧД	Иргэний бүртгэлийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж	2020.11.19 №9	40.00	үгүй	-
82	ЧД	Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж	2020.11.19 №9	200.00	үгүй	-
83	ЧД	Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт автомашин	2020.11.19 №9	68.50	үгүй	-
84	ЧД	Чингэлтэй дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин	2020.11.19 №9	58.00	үгүй	-
85	ЧД	Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Жигжидийн тасгийн барилга	2020.11.19 №9	1,000.00	үгүй	-
86	ЧД	19-р хорооны Тахилтын аманд гүний худаг болон гэрэлтүүлгийн гадна цахилгаан хангамжийн 400КВА-гийн иж бүрэн дэд өртөө барих ажил	2020.11.19 №9	97.00	үгүй	-
87	БНД	Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах /Шүүх, Улсын бүртгэл, ЗДТГ, Багануур-Ус ААТҮГазарт/ Багц-2	2020.11.25 №07	80.00	үгүй	-
88	БНД	Төрийн байгууллагуудад компьютер, техник хэрэгсэл, эд хөрөнгө худалдан авах	2020.11.25 №07	50.00	үгүй	-
89	БНД	Дүүргийн авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	50.00	үгүй	-
90	БНД	Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-т автобус худалдан авах	2020.11.25 №07	50.00	үгүй	-
91	БНД	Багануур Дулааны станц ТӨХК-д шуурхай ажиллагааны авто машин худалдан авах	2020.11.25 №07	35.00	үгүй	-
92	БНД	ЭМТөвийн өмнөх усан оргилуурыг засварлах материал худалдан авах	2020.11.25 №07	8.00	үгүй	-
93	БНД	Төв талбайн лед дэлгэцийг засварлах материал худалдан авах	2020.11.25 №07	10.00	үгүй	-
94	БНД	Усан спорт боулингийн төвд насос 2ш худалдан авах	2020.11.25 №07	6.00	үгүй	-
95	БНД	Дүүргийн төв зам дагуух гэрлэн дохионы зураг төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	2.00	үгүй	-
96	БНД	23, 9 дүгээр байрнуудын гадна фасад засварын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	10.00	үгүй	-
97	БНД	13-18 дугаар байр, 19- 23 дугаар байрнуудын дундах тохижилтын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	10.00	үгүй	-

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

98	БНД	132-р цэцэрлэгийн дээврийн засварын зураг төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	2.00	үгүй	-
99	БНД	Ахмадын хөгжлийн төвийн барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	10.00	үгүй	-
100	НД	Усалгааны машин 10 тн	2020.11.25 №02/02	96.00	үгүй	-
101	НД	Боб кат	2020.11.25 №02/02	143.50	үгүй	-
102	НД	Хогны машин	2020.11.25 №02/02	68.75	үгүй	-
103	НД	75 дугаар байрны халуун усны бойлер худалдан авч, угсарч суурилуулах ажил	2020.11.25 №02/02	25.00	үгүй	-
104	НД	Ахмадын сувилалд тавилга эд хогшил худалдан авах ажил	2020.11.25 №02/02	5.00	үгүй	-
105	НД	Гэрэлтүүлгийн материал худалдан авах	2020.11.25 №02/02	66.00	үгүй	-
106	НД	Цэргийн ангид иж бүрэн үлээвэр хөгжим	2020.11.25 №02/02	18.00	үгүй	-
107	НД	7 Бүтэн сийлбэртэй гэр худалдан авах	2020.11.25 №02/02	20.00	үгүй	-
108	БХД	Зураг төсөв, магадлал	2020.11.18 А/06	4,00	үгүй	-
109	СБД	2-р хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний байр шинээр барих	2019.11.25 №03	600.0	үгүй	-
110	СБД	7-р хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний байр шинээр барих	2019.11.25 №03	600.0	үгүй	-
111	СБД	12-р хороонд цэцэрлэг барих	2019.11.25 №03	1,900.00	үгүй	-
112	СБД	Эрүүл мэндийн төвд Цахим эрүүл мэнд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	2019.11.25 №03	49.30	үгүй	-
113	СБД	Дүүргийн 19 дүгээр хорооны байрны засвар хийх	2019.11.25 №03	69.00	үгүй	-
114	СБД	Дүүргийн 1-20 дугаар хорооны байрны гадна хаягжуулалт хийх	2019.11.25 №03	70.00	үгүй	-
115	СБД	Дүүргийн 16-р хорооны байрыг гадна цэвэр усны шугамд холбох	2019.11.25 №03	19.80	үгүй	-
116	СБД	248-р цэцэрлэгийн эдэлбэр газарт тохижилт хийх	2019.11.25 №03	100.00	үгүй	-
117	СБД	29-р тусгай дунд сургуулийн эдэлбэр газарт хөл бөмбөгийн талбай байгуулах	2019.11.25 №03	133.90	үгүй	-
118	СБД	Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга барих	2019.11.25 №03	16,000.00	үгүй	-
119	СБД	143-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга барих	2019.11.25 №03	1,313.00	үгүй	-
120	СБД	143-р цэцэрлэгийн өргөтгөлд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах	2019.11.25 №03	468.67	үгүй	-
121	СБД	Дүүргийн 13 дугаар хорооны цогцолбор барилгыг цэвэр усны шугамд холбох	2019.11.25 №03	50.00	үгүй	-
122	СБД	Дүүргийн 8 дугаар хорооны 34 дүгээр байрны лифт засварлах	2019.11.25 №03	18.00	үгүй	-
123	СБД	58 дугаар сургуулийн хичээлийн 1, 2 дугаар байрыг холбосон хүзүүвч барих	2019.12.16 №05	151.14	үгүй	-
124	СБД	Бэлхэд Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн пост барих	2019.12.16 №05	140.00	үгүй	-
125	СБД	2 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар хийх	2019.12.16 №05	94.35	үгүй	-
126	СБД	4 дүгээр сургуулийн сантехникийн засвар хийх	2019.12.16 №05	188.11	үгүй	-
127	СБД	4 дүгээр сургуулийн урлаг заалны засвар хийх	2019.12.16 №05	100.00	үгүй	-
128	СБД	31 дүгээр сургуулийн цонхны засвар хийх	2019.12.16 №05	49.64	үгүй	-
129	СБД	31 дүгээр сургуулийн спорт талбайн тохижилт хийх	2019.12.16 №05	50.00	үгүй	-
130	СБД	58 дугаар сургуулийн спорт талбайн тохижилт хийх	2019.12.16 №05	50.00	үгүй	-
131	СБД	130 дугаар цэцэрлэгийн А байрны дотор засвар хийх	2019.12.16 №05	57.98	үгүй	-
132	СБД	130 дугаар цэцэрлэгийн А байрны сантехникийн засвар хийх	2019.12.16 №05	59.28	үгүй	-
133	СБД	130 дугаар цэцэрлэгийн А байрны цахилгааны засвар хийх	2019.12.16 №05	44.85	үгүй	-

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

134	СБД	11 дүгээр хороо, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дотор засвар хийх	2019.12.16 №05	42.32	үгүй	-
135	СБД	14 дүгээр хороо, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн сантехник, цахилгааны засвар хийх	2019.12.16 №05	53.13	үгүй	-
136	СБД	Дүүргийн 16, 18-р хорооны байр, 1 дүгээр хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байрны гадна фасад засвар хийх	2019.12.16 №05	59.93	үгүй	-
137	СБД	Дүүргийн Прокурорын барилгын засвар хийх	2019.12.16 №05	50.00	үгүй	-
138	СБД	Дүүргийн 6, 31, 35, 58, 71 дүгээр сургуулиудад сургалтын самбар худалдан авах	2019.12.16 №05	100.00	үгүй	-
139	СБД	Дүүргийн 51-р цэцэрлэгт 1, 2 дугаар хоолны тогоо худалдан авах	2019.12.16 №05	11.00	үгүй	-
140	СБД	Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс шуурхай албаны автомашин худалдан авах	2019.12.16 №05	35.00	үгүй	-
141	СБД	Дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	2019.12.16 №05	24.35	үгүй	-
142	СБД	Дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тавилга худалдан авах	2019.12.16 №05	25.64	үгүй	-
143	СБД	Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	2019.12.16 №05	43.03	үгүй	-
144	СБД	Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт шаардлагатай тавилга худалдан авах	2019.12.16 №05	23.75	үгүй	-
145	СБД	Дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	2019.12.16 №05	192.40	үгүй	-
146	СБД	Дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст шаардлагатай тавилга худалдан авах	2019.12.16 №05	127.60	үгүй	-
147	СБД	Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	2019.12.16 №05	9.90	үгүй	-
148	СБД	Дүүргийн Боловсролын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	2019.12.16 №05	11.65	үгүй	-
149	СБД	Дүүргийн Статистикийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	2019.12.16 №05	9.76	үгүй	-
150	СБД	Дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвд шаардлагатай үйлдвэрийн зориулалттай тусгай тоног төхөөрөмж худалдан авах	2019.12.16 №05	30.00	үгүй	-
Дүн				36,530.21		
№	Дүүрэг нэр	Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний нэр	Тодотгол сүүлийнх		ЗДМХ туссан эсэх	
			тогтоолын огноо	Төсөвт өртөг	Тийм/үгүй	Заалтын дугаар
1	БЗД	Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин нийлүүлэх /Бараа/	2020.11.25 №06	43.00	үгүй	-
2	БЗД	Цэргийн төв эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн 61, 62-р өрөөний урсгал засварын ажил /Ажил/	2020.11.25 №06	5.82	үгүй	-
3	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст автомашин нийлүүлэх /Бараа/	2020.11.25 №06	33.50	үгүй	-
4	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн барилгын засварын ажил /Ажил/ /түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	2020.11.25 №06	115.09	үгүй	-
5	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд хүүхдийн өрөөний тавилга, эд хогшил нийлүүлэх /Бараа/	2020.11.25 №06	2.00	үгүй	-
6	БЗД	Дүүргийн гэр хороолол болон орон сууцны хорооллын гудамж талбайн хаягжуулалтын ажил /Ажил/ /түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	2020.11.25 №06	100.00	үгүй	-
7	БЗД	БЗД-ийн 20-р хорооны ерөнхий төлөвлөгөө	2020.11.25 №06	300.00	үгүй	-
8	БЗД	БЗД-ийн авто баазын камержуулалтын ажил /Ажил/ /түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	2020.11.25 №06	22.30	үгүй	-
9	БЗД	Баянзүрх дүүргийн авто баазын хашааны ажил /Ажил/	2020.11.25 №06	30.00	үгүй	-
10	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт өөрөө буулгагч ачааны машин худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	200.00	үгүй	-
11	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт усны авто машин /дунд оврын/ худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	50.00	үгүй	-
12	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт бага оврын ковш худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	50.00	үгүй	-

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

13	БЗД	Баянзүрх дүүргийн НҮГ-т хог тээврийн машин худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	300.00	үгүй	-
14	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	60.00	үгүй	-
15	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт ачааны авто машин /давхар кабинтай/ худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	29.50	үгүй	-
16	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт хагас ачааны микро автобус худалдан авах /Бараа/	2020.11.25 №06	39.50	үгүй	-
17	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил /Ажил/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	2020.11.25 №06	190.00	үгүй	-
18	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 2, 16, 18, 19-р хорооны камержуулалтын ажил /Ажил/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	2020.11.25 №06	64.00	үгүй	-
19	БЗД	БЗД-ийн 2, 10-р хороонд хог ангилан ялгах сав нийлүүлэх, тохижуулах ажил /Ажил/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	2020.11.25 №06	28.00	үгүй	-
20	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил	2020.11.25 №06	189.00	үгүй	-
21	БЗД	Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах	2020.11.25 №06	84.58	үгүй	-
22	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Иргэний анхан шатны шүүх байгууллагын өрөөний тохижилт	2020.11.25 №06	21.00	үгүй	-
23	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 45-р цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил	2020.11.25 №06	14.12	үгүй	-
24	БЗД	Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажил	2020.11.25 №06	370.00	үгүй	-
25	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороонд хийгдэх гадна хяналтын камерын ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ /Ажил/	2020.11.25 №06	53.15	үгүй	-
26	БЗД	БЗД-ийн Тамгын газрын төр захиргааны төв байрны засварын ажил	2020.11.25 №06	113.80	үгүй	-
27	БЗД	БЗД-ийн 18 дугаар хороо 13-р байрны барилгын дээврийн засварын ажил	2020.11.25 №06	75.74	үгүй	-
28	БЗД	БЗД-ийн Прокурорын байгууллагад авто машин худалдан авах	2020.11.25 №06	43.00	үгүй	-
29	БЗД	БЗД-ийн 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 26-р хороодын барилгын засварын ажил	2020.11.25 №06	327.17	үгүй	-
30	БЗД	БЗД-ийн 12, 18, 19, 24, 25, 28-р хороодын цогцолбор байрны засварын ажил	2020.11.25 №06	147.99	үгүй	-
31	БЗД	Шижир амралтын засварын ажил	2020.11.25 №06	250.00	үгүй	-
32	БЗД	Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	2020.11.25 №06	300.00	үгүй	-
33	БГД	Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн барилгын гадна тохижилтын ажил	2020,12,18 №03/01	50.00	үгүй	-
34	БГД	"Баянгол дүүргийн Түрээсийн орон сууцны барилгын ажил"	2020,12,18 №03/01	1,920.00	үгүй	-
35	БГД	"Дүүргийн сурталчилгааны лед дэлгэц суурилуулах ажил"	2020,12,18 №03/01	210.00	үгүй	-
36	БГД	"Баянгол дүүрэгт зөөврийн хогийн сав худалдан авах ажил"	2020,12,18 №03/01	60.00	үгүй	-
37	БГД	"Засаг даргын Тамгын газарт лед дэлгэц худалдан авах ажил"	2020,12,18 №03/01	50.00	үгүй	-
38	БГД	"Засаг даргын Тамгын газарт тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдан авах ажил" БГД-ХААА/ОН-20-22	2020,12,18 №03/01	50.00	үгүй	-
39	БГД	"Баянгол дүүргийн Архивын тоног төхөөрөмж, тавилга худалдан авах ажил" БГД-ХААА/ОН-20-02	2020,12,18 №03/01	200.00	үгүй	-
40	БГД	"Хүүхэд залуучуудын соёлын ордны тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил, хяналтын камер шинэчлэх ажил" БГД-ХААА/ОН-20-05	2020,12,18 №03/01	27.50	үгүй	-
41	БГД	Баянгол дүүргийн Архивын барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил	2020,12,18 №03/01	400.00	үгүй	-
42	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын зураг төслийн ажил	2020,12,18 №03/01	220.00	үгүй	-
43	БГД	Зураг төслийн ажил	2020,12,18 №03/01	499.70	үгүй	-
44	БГД	Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн гадна дулааны шугам сүлжээний нэмэлт ажил	2020,12,18 №03/01	39.80	үгүй	-

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

45	БГД	Баянгол дүүргийн 14 дүгээр хорооны иргэний танхимын өргөтгөлийн нэмэлт ажил	2020.12.18 №03/01	35.95	үгүй	-
46	БГД	Зураг төслийн ажил	2020.12.18 №03/01	50.00	үгүй	-
47	БГД	Баянгол дүүргийн түрээсийн орон сууцны газар шороо суурийн ажил	2020.12.18 №03/01	80.00	үгүй	-
48	СХД	Газар чөлөөлөлтөд орсон иргэн С.Даваадоржийн Трансформаторыг худалдан авах /26-р хороо/	2020.11.19 №02/04	43.80	үгүй	-
49	СХД	Зарлан мэдээллийн дуут дохионы цамхаг суурилуулах	2020.11.19 №02/04	50.00	үгүй	-
50	СХД	Тохилог орц /20 дугаар хороо/	2020.11.19 №02/04	50.00	үгүй	-
51	СХД	Хот тохижилтын тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, машин механизм	2020.11.19 №02/04	250.00	үгүй	-
52	СХД	Гоёлын гэрэлтүүлэг	2020.11.19 №02/04	150.00	үгүй	-
53	СХД	Гүний худаг барих /21 дүгээр хороо/	2020.11.19 №02/04	50.00	үгүй	-
54	СХД	11-р хорооны "Гурван тэрх" ӨЭМТ-д авто машин худалдан авах	2020.11.19 №02/04	20.00	үгүй	-
55	СХД	19 дүгээр хорооны 90 дүгээр байрны халаалт болон халуун хүйтэн усны хэрэгцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх засвар	2020.11.19 №02/04	9.80	үгүй	-
56	СХД	Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Номын сан барих /2-р хороо/	2020.11.19 №02/04	155.00	үгүй	-
57	СХД	Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Номын сан барих /19-р хороо/	2020.11.19 №02/04	30.00	үгүй	-
58	СХД	Тээвэрлэлт үйлчилгээний төвийн засварын байр, граш, сургалтын төв барихад дэмжлэг	2020.11.19 №02/04	40.00	үгүй	-
59	СХД	Автобусны буудал шинээр барих	2020.11.19 №02/04	150.00	үгүй	-
60	СХД	Амралт цогцолборын газарт амралтын байр барих /21-р хороо/	2020.11.19 №02/04	110.00	үгүй	-
61	СХД	Номын сангийн тохижилт, номын фондын баяжилт /2-р хороо/	2020.11.19 №02/04	30.00	үгүй	-
62	СХД	Газар чөлөөлөх нөхөн олговор олгох	2020.11.19 №02/04	300.00	үгүй	-
63	СХД	Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын зураг, төсөв боловсруулах	2020.11.19 №02/04	500.00	үгүй	-
64	ХУД	зураг төсөв	2020.12.11 №10	200.00	үгүй	-
65	ХУД	Иргэд олноор цуглардаг амралт, зугаалгын бүсэд утасгүй интернэтийн сүлжээ суурилуулах	2020.12.11 №10	20.00	үгүй	-
66	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга 100 ор	2020.12.11 №10	2,290.13	үгүй	-
67	ХУД	Анхан шатны шүүхийн барилгын гадна фасадын засвар	2020.12.11 №10	80.00	үгүй	-
68	ХУД	Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны засвар	2020.12.11 №10	50.00	үгүй	-
69	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны засвар, тохижилт	2020.12.11 №10	432.00	үгүй	-
70	ХУД	Шинээр байгуулагдсан хороодын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд тавилга, тоног төхөөрөмж	2020.12.11 №10	50.00	үгүй	-
71	ХУД	Замын цагдаагийн хэлтсийн Эргүүлийн авто машин худалдан авах	2020.12.11 №10	30.00	үгүй	-
72	ХУД	Цагдаагийн газрын Эргүүлийн авто машин худалдан авах	2020.12.11 №10	30.00	үгүй	-
73	ХУД	Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх дуут дохиоллын цамхаг суурилуулах	2020.12.11 №10	90.00	үгүй	-
74	ХУД	Нисэх Яармагт 4 улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах	2020.12.11 №10	268.10	үгүй	-
75	ХУД	11, 12 дугаар хорооны цахилгааны хүчдэл сайжруулах	2020.12.11 №10	154.32	үгүй	-
76	ХУД	Туул голын эрэг дагуу эко зурвас байгуулах	2020.12.11 №10	257.26	үгүй	-
77	ХУД	Таксины зогсоол байгуулах	2020.12.11 №10	30.00	үгүй	-
78	ХУД	Тохижилт, үерийн хамгаалалт хийх / Буянт-Ухаа 23-р гудамж/	2020.12.11 №10	40.00	үгүй	-
79	ХУД	Гүний худаг байгуулах	2020.12.11 №10	30.00	үгүй	-
80	ХУД	Тоглоомын талбай байгуулах	2020.12.11 №10	20.00	үгүй	-
81	ХУД	Явган хүний зам	2020.12.11 №10	20.00	үгүй	-

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

82	ХУД	Хуучин байрны орчны засвар, үйлчилгээ	2020.12.11 №10	20.00	үгүй	-
83	ХУД	Эрүүл мэндийн төвийн засвар	2020.12.11 №10	50.00	үгүй	-
84	ХУД	Гудамж, зам талбайн тохижилт	2020.12.11 №10	50.00	үгүй	-
85	ХУД	Ахмадын хөгжлийн төвийг орон сууц худалдан авч тохижуулах	2020.12.11 №10	200.00	үгүй	-
86	ХУД	Хорооны байрны зоорины давхрыг тохижуулах	2020.12.11 №10	40.00	үгүй	-
87	ХУД	Гудамж, зам талбайн засвар, тохижилтын ажил	2020.12.11 №10	150.00	үгүй	-
88	ХУД	Хорооны байрны дээврийг засварлах	2020.12.11 №10	15.00	үгүй	-
89	ХУД	Ахмадын хөгжлийн төвийг орон сууц худалдан авч тохижуулах	2020.12.11 №10	150.00	үгүй	-
90	ХУД	Сургуулийн хашаа	2020.12.11 №10	40.00	үгүй	-
91	ХУД	Ажилчны цагаан хаалгыг засварлах	2020.12.11 №10	20.00	үгүй	-
92	ХУД	Яармагийн 19-р гудамжны 20 айлыг цэвэр усны шугамд холбох	2020.12.11 №10	50.00	үгүй	-
93	ХУД	Хаягжуулалт	2020.12.11 №10	15.00	үгүй	-
94	ХУД	Жишиг гудамж байгуулах	2020.12.11 №10	30.00	үгүй	-
95	ХУД	Явган хүний зам тавих	2020.12.11 №10	15.00	үгүй	-
96	ХУД	Ахмадын сувиллын барилга барих	2020.12.11 №10	2,063.04	үгүй	-
97	ХУД	Соёлын ордны засварын ажил	2020.12.11 №10	29.50	үгүй	-
98	ХУД	Нисэх Яармагт 4 улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах	2020.12.11 №10	420.00	үгүй	-
99	ЧД	Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн шуурхай албанд тавилга, машин, тоног төхөөрөмж	2020.11.19 №9	60.00	үгүй	-
100	ЧД	Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн газар, эрх зүйн туслалцааны төвийн засвар, тоног төхөөрөмж	2020.11.19 №9	10.00	үгүй	-
101	ЧД	Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн байцаалтын өрөө болон камерын хяналтын өрөөний засвар тохижилт	2020.11.19 №9	70.00	үгүй	-
102	ЧД	Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж	2020.11.19 №9	20.00	үгүй	-
103	ЧД	Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж	2020.11.19 №9	40.00	үгүй	-
104	ЧД	Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж	2020.11.19 №9	6.10	үгүй	-
105	ЧД	13-р хороо, Сургуулийн 33 дугаар гудамжнаас, 15 дугаар хороо Жаргалантын 47 дугаар гудамж хүртэл авто зам /500м/	2020.11.19 №9	600.00	үгүй	-
106	ЧД	16 дугаар хороо, Ахмадын төв орчмын тохижилт	2020.11.19 №9	150.00	үгүй	-
107	ЧД	Зураг төсвийн зардал	2020.11.19 №9	143.79	үгүй	-
108	ЧД	ОУБ, иргэд, ААНБ, ТББ-уудтай хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлэх орон нутгийн оролцоо	2020.11.19 №9	50.00	үгүй	-
109	ЧД	Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт автомашин	2020.11.19 №9	68.50	үгүй	-
110	ЧД	Чингэлтэй дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин	2020.11.19 №9	58.00	үгүй	-
111	БНД	ОБХ-ийн цахилгаан эрчим хүчний чанарыг сайжруулахад шаардагдах материал худалдан авах	2020.11.25 №07	40.00	үгүй	-
112	БНД	Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах /Шүүх, Улсын бүртгэл, ЗДТГ, Багануур-Ус ААТҮГазарт/ Багц-2	2020.11.25 №07	80.00	үгүй	-
113	БНД	Төрийн байгууллагуудад компьютер, техник хэрэгсэл, эд хөрөнгө худалдан авах	2020.11.25 №07	50.00	үгүй	-
114	БНД	Дүүргийн авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	50.00	үгүй	-
115	БНД	Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-т автобус худалдан авах	2020.11.25 №07	50.00	үгүй	-
116	БНД	Багануур Дулааны станц ТӨХК-д шуурхай ажиллагааны авто машин худалдан авах	2020.11.25 №07	35.00	үгүй	-
117	БНД	ЭМТөвийн өмнөх усан оргилуурыг засварлах материал худалдан авах	2020.11.25 №07	8.00	үгүй	-

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

118	БНД	Төв талбайн лед дэлгэцийг засварлах материал худалдан авах	2020.11.25 №07	10.00	үгүй	-
119	БНД	Усан спорт боулингийн төвд насос 2ш худалдан авах	2020.11.25 №07	6.50	үгүй	-
120	БНД	Нийтийн орон сууцны гадна фасад засварын зураг төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	10.00	үгүй	-
121	БНД	4-р хорооны чиглэлийн халуун усны шугамын зураг төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	1.50	үгүй	-
122	БНД	Дүүргийн төв зам дагуух гэрлэн дохионы зураг төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	2.00	үгүй	-
123	БНД	23, 9 дүгээр байрнуудын гадна фасад засварын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	10.00	үгүй	-
124	БНД	БТСХорооны засварын ажил, гадна тохижилтын ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	10.00	үгүй	-
125	БНД	3-р хорооны Төмөр замын байрны гадна тохижилтын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	5.00	үгүй	-
126	БНД	Нийтийн орон сууцуудын орцны засварын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	10.00	үгүй	-
127	БНД	13-18 дугаар байр, 19- 23 дугаар байрнуудын дундах тохижилтын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	10.00	үгүй	-
128	БНД	132-р цэцэрлэгийн дээврийн засварын зураг төсөв боловсруулах	2020.11.25 №07	2.00	үгүй	-
129	НД	Цагдаагийн хэлтэст тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил худалдан авах	2020.11.25 №02/02	20.00	үгүй	-
130	НД	Зураг төсөв, магадлал	2020.11.25 №02/02	4.00	үгүй	-
131	НД	Усалгааны машин 10 тн	2020.11.25 №02/02	96.00	үгүй	-
132	НД	Боб кат	2020.11.25 №02/02	143.50	үгүй	-
133	НД	Хогны машин	2020.11.25 №02/02	68.75	үгүй	-
134	НД	75 дугаар байрны халуун усны бойлер худалдан авч, угсарч суурилуулах ажил	2020.11.25 №02/02	25.00	үгүй	-
135	НД	Ахмадын сувилалд тавилга эд хогшил худалдан авах ажил	2020.11.25 №02/02	5.00	үгүй	-
136	НД	Гэрэлтүүлгийн материал худалдан авах	2020.11.25 №02/02	66.00	үгүй	-
137	БХД	Цэргийн ангид иж бүрэн үлээвэр хөгжим	2020.11.18 А/06	18.00	үгүй	-
138	БХД	7 Бүтэн сийлбэртэй гэр худалдан авах	2020.11.18 А/06	20.00	үгүй	-
139	СБД	Дүүргийн 19 дүгээр хорооны байрны засвар хийх	2019.11.25 №03	69.00	үгүй	-
140	СБД	Дүүргийн 1-20 дугаар хорооны байрны гадна хаягжуулалт хийх	2019.11.25 №03	70.00	үгүй	-
141	СБД	Дүүргийн 16-р хорооны байрыг гадна цэвэр усны шугамд холбох	2019.11.25 №03	19.85	үгүй	-
142	СБД	Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга барих	2019.11.25 №03	16,000.00	үгүй	-
143	СБД	Дүүргийн 13 дугаар хорооны цогцолбор барилгыг цэвэр усны шугамд холбох	2019.11.25 №03	50.00	үгүй	-
144	СБД	Дүүргийн 8 дугаар хорооны 34 дүгээр байрны лифт засварлах	2019.11.25 №03	18.00	үгүй	-
145	СБД	Бэлхэд Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн пост барих	2019.12.16 №05	140.00	үгүй	-
146	СБД	Дүүргийн 16, 18-р хорооны байр,1 дүгээр хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байрны гадна фасад засвар хийх	2019.12.16 №05	59.93	үгүй	-
147	СБД	Дүүргийн Прокурорын барилгын засвар хийх	2019.12.16 №05	50.00	үгүй	-
Нийт дүн				38,612.4		

Хавсралт 2

Зураг төсөвгүй болон зураг төсвийг хугацаанд батлуулаагүй ТАХ

/сая.төг/

№	Дүүрэг нэр	Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний нэр	Тогтоолын дугаар огноо	Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний ангилал	Төсөвт өртөг	Зураг баталсан огноо
1	СХД	Амралт цогцолборын газрын барилга	2019.12.17 10/04	Барилга	250.0	Зураг батлагдаагүй
2	БГД	Баянгол дүүргийн архивын барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил	2020.12.18 №03/01	Тохижилт	400.0	Зураг батлагдаагүй
3	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын зураг төслийн ажил	2020.12.18 №03/01	Тохижилт	220.0	Зураг батлагдаагүй
4	БНД	Дүүргийн авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах ажил	2020.11.25 №07	Зураг төсөл	50.0	Зураг батлагдаагүй
5	ЧД	13-р хороо, Сургуулийн 33 дугаар гудамжнаас, 15 дугаар хороо Жаргалантын 47 дугаар гудамж хүртэлх авто зам /500м/	2019.12.01	Тохижилт	600.0	Зураг батлагдаагүй
6	ЧД	16 дугаар хороо, Ахмадын төв орчмын тохижилт	2019.12.16 №04	Тохижилт	150.0	Зураг батлагдаагүй
Нийт дүн					1,450.0	

Хавсралт 3

**ХАА зохион байгуулахад
үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил**

/сая.төг/

№	Нэр	ТАХ-ний нэр	Гүйцэтгэгч	Төсөвт өртөг	Тендерийн баримт бичигт тусгагдсан шаардлага хангаагүй
1	БЗД-ийн ХААА	Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах	"Дата хаус центр" ХХК	60.0	Нийлүүлэх 2ш автомашины гаалийн бичгийг тендерийн материалд явуулахад уг гаалийн бичигт тухайн автомашин нь ур гипер гэмтэлтэй, копуд гэмтэлтэй хаагдахгүй, крыло гэмтэлгүй гэж тодорхойлсон байхад үнэлгээний хороо нь уг компанийг тендерт шалгаруулсан.
2		Дүүргийн гэр хороолол болон орон сууцны хорооллын гудамж талбайн хаягжуулалтын ажил /Ажил /түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	"Мөнх аригу трейд" ХХК	100.0	Архивын баримтад Үнэлгээний хорооны гишүүн Б.Ариунжаргалын ажиллах зөвшөөрлийн хуудсанд он сар өдөр, цаг минут бичигдээгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүн Д.Сарантуяагийн ашиг сонирхлын зөрчилтэй эсэхийг тодорхойлох хуудсанд гарын үсэг зураагүй.
3		БЗД-ийн авто баазын камержуулалтын ажил /түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	"Эрчу" ХХК	22.3	Гэрээг гүйцэтгэх удирдах болон инженер техникийн ажилтнуудын тухайн байгууллагад ажилладаг эсэхийг тодорхойлох нийгмийн даатгал төлсөн баримт, лавлагаа авагдаагүй. Үнэлгээний хорооны 5 гишүүн ашиг сонирхлын зөрчил илэрхийлэх хуудас бөглөөгүй уг тендерийг шалгаруулсан.
4		Баянзүрх дүүргийн 24-р хороо, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил /Ажил/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	"Смарт контрол" ХХК	25.0	Архивын баримтад Үнэлгээний хорооны гишүүн Д.Сарантуяа үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг дээр он сар тавигдаагүй. Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тэмдэглэл дээр үнэлгээний хорооны гишүүн Б.Болор-Эрдэнэ, Д.Сарантуяа нарын гарын үсэг зурсан он сар өдөр байхгүй. 2020 оны 04 сарын 16-ны өдрийн үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд тухайн ажлыг Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт гэж тэмдэглэлд оруулсан.
5		Баянзүрх дүүргийн 1, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 25-р хороодод явган зам, талбайн шинэчлэлтийн ажил	"Хөрөнгийн бэл" ХХК	240.0	Архивын баримтад Тендерийн баримт бичиг баталсан он сар өдөр байхгүй. Гэрээ байгуулах үеийн захиалагч болон гүйцэтгэгчийн тамга тэмдэг байхгүй.
6		Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин нийлүүлэх	"Юникплайтс" ХХК	43.0	2020.04.10-ны өдрийн №2 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тухай хурлын тэмдэглэл нь агуулгын алдаатай, үнэлгээний хороонд нэр нь байхгүй гишүүн гарын үсэг зурсан. Тендер нээхэд

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

					АШЗөрчилтэй эсэх мэдүүлгийг бөглүүлээгүй. Тендер нээх хугацаа тодорхойгүй хэзээ нээсэн талаар тэмдэглэл баталгаа байхгүй
7		Баянзүрх дүүрэгт ачааны авто машин /давхар кабинтай/ худалдан авах	"Ану гэгээн" ХХК	29.0	1.Дахин тендер зарлахдаа тендерийн баримт бичгийг тухай бүрд дахин боловсруулаагүй 2.Гэрээ байгуулахдаа захиалагч талаас тамга дутуу 1.Тендер нээсний дараа үнийн санал ирүүлсэн байгууллагад үнэлгээний хорооны 5 гишүүн ашиг сонирхлын зөрчил илэрхийлэх хуудас бөглөж гарын үсэг зураагүй /ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 47.3.2, 47.3.3 дэх хэсэг/ 2.Үнэлгээний хорооны гишүүд ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 47.4 дэх хэсэгт заасан бүрдэл хангаагүй. 3.Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй /ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 26.1/
8		Баянзүрх дүүргийн 2, 16, 18, 19-р хорооны камержуулалтын ажил /Ажил/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	"АЙ ТИ ЗОН" ХХК	64.0	Дахин тендер зарлахдаа тендерийн баримт бичгийг тухай бүрд дахин боловсруулаагүй. Тендер нээсний дараа үнийн санал ирүүлсэн байгууллагад үнэлгээний хорооны 5 гишүүн ашиг сонирхлын зөрчил илэрхийлэх хуудас бөглөж гарын үсэг зураагүй .Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй
9		Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо, Эрдэнэтолгойн гудамж дундах шороон зам засварлах ажил /Ажил/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	"Шинэ цагийн зам" ХХК	40.0	2020 оны 04 сарын 21, 07 сарын 03-ны өдрийн үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд тухайн ажлыг Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт гэж тэмдэглэлд оруулсан бичиг баримтын зөрчилтэй. Тендер нээсний дараа үнийн санал ирүүлсэн байгууллагад үнэлгээний хорооны 5 гишүүн ашиг сонирхлын зөрчил илэрхийлээгүй.3.Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй.
10	БГД-ийн ХААА	"Баянгол дүүрэгт зөөврийн хогийн сав худалдан авах ажил"	"Кореспек Майнинг" ХХК	60.0	1. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжид гагнуурын аппарат зааж өгсөн байхад энэ талаарх мэдээллийг тендерт шалгарсан байгууллага ирүүлээгүй.
11		Баянгол дүүргийн гэр хорооллын гудамжинд гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил	"Хайрхан наран трейд" ХХК	250.0	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.
12		Баянгол дүүргийн Чингүнжавын гудамжны гэрлэн чимэглэл хийх ажил	"Смарт контрол" ХХК	160.0	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.
13		Хорооллын доторх авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч хийх ажил	"Би Эс Эм Жи" ХХК	50.0	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.
14		Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн барилгын гадна тохижилтын ажил	"Мөнх Хархираа" ХХК	50.0	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.
15		Баянгол дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	"Глобал Телеком" ХХК	130.0	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.
16		Баянгол дүүргийн орон сууцны хороололд хог ангилан ялгах хогийн сав суурилуулах ажил	"Кореспек Майнинг" ХХК	480.0	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

					шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.
17		"Баянгол дүүргийн Түрээсийн орон сууцны барилгын ажил"	"Хөх хайрхан трейд" ХХК	5,00.0	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендэрт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.
18		"Баянгол дүүргийн орон сууцны хорооллын дунд гудамжны гэрлэн чимэглэл хийх /1, 2, 3, 4 дүгээр хороо/ ажил"	"Чингисийн отог" ХХК	80.0	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендэрт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.
19		"Засаг даргын Тамгын газарт лед дэлгэц худалдан авах ажил"	"Электрон техник" ХХК	50.0	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендэрт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.
20		"Засаг даргын Тамгын газарт тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдан авах ажил" БГД-ХААА/ОН-20-22	"Электрон техник" ХХК	50.0	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендэрт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.
21		Баянхошууны тойрогт таксины зогсоол	"Хянгар констракшн" ХХК	30.0	ҮХГишүүдийн зөвшөөрлийн мэдүүлэг гүйцэд бөглөгдөөгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүн нь АСЗөрчлийн мэдүүлэг болон үнэлгээний хүснэгт бөглөөгүй.
22		Зарлан мэдээллийн дуут дохионы цамхаг суурилуулах	"Буянт мянгад" ХХК	50.0	Үнэлгээний хорооны гишүүд ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 47.4 дэх хэсэгт заасан бүрдэл хангаагүй. Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлгийн хүлээн авах хэсэг дээр үнэлгээний хорооны даргын гарын үсэг он сар байхгүй. Тендэрт үнийн санал ирүүлсэн хүснэгтэд үнэлгээний 3 гишүүн танилцаж гарын үсэг зураагүй байна. Үнэлгээний хүснэгтэд хорооны гишүүн С.Санжаажамц, Д.Батхуяг, Даваабаяр, Өлзийхутаг нар дутуу бөглөсөн,Б.Дагвасүрэн үнэлгээний хуудас бөглөөгүй. Үнэлгээний хороо нь ТШӨХ-н заалтууд хангагдаагүй байхад Буянт мянгад ХХК-г шалгаруулсан нь шаардлага хангагдахгүй тендер шалгаруулсан байна. 2,3 дахь тендерийг хэзээ явуулах талаар үнэлгээний хороо хуралдаагүй байж тендерийг зарласан байна. Тендерийн баримт бичиг дахин батлагдаагүй.
23	СХД-ийн ХААА	Дулааны шугам өргөтгөх /12-р хороо/	"Баялаг говь" ХХК	92.0	Үнэлгээний хорооны гишүүн Сумъяабазарын ашиг сонирхлын хуудас бөглөгдөөгүй. Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй.
24		Тохилор орц /20 дугаар хороо/	"ОДБДН" ХХК	50.0	Үнэлгээний хорооны дарга О.Ганбаатарын хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг дээр хүлээн авсан хэсэгт гарын үсгүүд зурагдаагүй. Тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд үнэлгээний 2 гишүүний гарын үсэг байхгүй. 2 дахь тендер шалгаруулалтыг хэзээ хэрхэн яаж явуулах талаар хурлын шийдвэр байхгүй. Эхний тендер шалгаруулалтад үнийн санал ирээгүй байхад энэ талаар захиалагчид мэдэгдээгүй хурлаар хэлэлцээгүй байна. Үнэлгээний хорооны гишүүн Л.Цэрэнжаргал нь ашиг сонирхол илэрхийлэх зөрчил бөглөөгүй. Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй.
25		Хот тохижилтын тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, машин механизм	"Од Пропертиз" ХХК	250.0	ҮХГишүүн Л.Цэрэнжаргалын АШМ мэдүүлэг байхгүй

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

26		Гоёлын гэрэлтүүлэг	“Филлипс гэрэлтүүлэг” ХХК	150.0	ҮХГ-ны ажиллахыг зөвшөөсөн мэдүүлгийг гишүүн С.Туулмаа бөглөөгүй. Хурлын тэмдэглэл огноо бичигдэж гарын үсгээр баталгаажуулаагүй. Тендерийн нээлтийг 1 гишүүн үйлдсэн. Бусад нь баталгаажуулаагүй. Үнэлгээний хүснэгт бөглөгдөөгүй гарын үсгээр баталгаажуулаагүй. ҮХЗөвлөмж тамга тэмдгээр баталгаажуулаагүй. Гэрээг хийхдээ тамга тэмдгийн бүрдэл дутуу үйлдсэн.
27	ЧД-ийн ХААА	Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн шуурхай албанд тавилга, машин, тоног төхөөрөмж	“Люкс групп” ХХК	60.0	ДТХО-н ажлыг зохион байгуулах ДЗД-н захирамж байхгүй. ТББ-г хэзээ баталсан нь тодорхойгүй, огноогүй. Дахин зарласан тендерийн баримт бичгийг батлуулаагүйгээр тендерийг зохион байгуулсан. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн нь тендерт оролцогчдыг үнэлэх хуудсыг бөглөдөггүй, гарын үсэг зурах эсвэл ямар нэгэн стандарт бус зураас татах зэргээр тэмдэглэл үйлдсэн.
28		Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж	“Онцгой өргөө” ХХК	40.0	Тендер зарласан зар 2 3дах удаагийнх дээр байхгүй. Тендерийн нээлтийн хүснэгтэд гишүүдийн гарын үсэг дутуу, АСЗөрчлийн мэдүүлэг 1 гишүүн бөглөөгүй. Тендерийг үнэлэх 2 гишүүний үнэлгээний хуудас байхгүй.
29		Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж	“БСБ Трейдинг” ХХК	200.0	ДТХО-н ажлыг зохион байгуулах ДЗД-н захирамж байхгүй. ТББ-г хэзээ баталсан нь тодорхойгүй, огноогүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн нь тендерт оролцогчдыг үнэлэх хуудсыг бөглөдөггүй, гарын үсэг зурах эсвэл ямар нэгэн стандарт бус зураас татах зэргээр тэмдэглэл үйлдсэн.
30		Иргэний бүртгэлийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж	“Монтех дистрибьюшн” ХХК	600.0	Үнэлгээний хорооны гишүүн Э.Өлзийжаргалыг 2020 оны 01 сарын 17-ны өдрийн засаг даргын захирамжаар томилсон байхад Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 07 сарын 08-ны өдрийн тогтоолоор Э.Өлзийжаргалыг үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилсон. Тендерийг хэзээ явуулах талаар хурлын тэмдэглэлд тусгаагүй. Тендерийн баримт бичиг баталсан огноо байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн хурлын тэмдэглэлд ТШӨХ дээр тусгасан холбогдох заалт тусгагдаагүй.Тендерийг хэзээ хэрхэн нээсэн баримт байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлгээний хуудсыг бөглөхдөө дутуу, гарын үсэг дутуу ойлгомжгүй бөглөсөн.Тендерт шалгарсан компанитай гэрээ байгуулах талаар хүргүүлсэн албан тоот баримтад байхгүй.
31		Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж	Багц 1-“Компас саплай” ХХК, Багц 2- “Компас саплай” ХХК Багц 3- “Цуурай” ХХК	150.0	Үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Бат-Өлзийг 2020 оны 02 сарын 07-ны өдрийн засаг даргын захирамжаар томилсон байхад Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 07 сарын 08-ны өдрийн тогтоолоор Г.Бат-Өлзийг үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилсон. Тендерийн баримт бичиг баталсан огноо байхгүй. Үнэлгээний хороо нь ТШӨХ дутуу боловсруулсан. Үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Бат-Өлзий нь хүндэтгэн үзэх шалтгаантай гэж хуралд оролцоогүй атал хурлын тэмдэглэлд гарын үсэг зурагдсан. Үнэлгээний хорооны гишүүд 1,3-р багц ажил дээр үнэлгээний хуудсыг бөглөхдөө дутуу, ойлгомжгүй бөглөсөн 2-р багц дээр үнэлгээний хуудсыг дутуу бөглөсөн зарим байгууллагыг бөглөөгүй орхисон хэрхэн үнэлгээ хийсэн нь тодорхой бус байна. Үнийн санал ирээгүй 2-р багц ажил дээр 2 дахь тендерийг хэзээ хэрхэн яаж явуулах талаар хурлын тэмдэглэл болон баримт байхгүй 2-р багц ажил дээр үнийн санал ирээгүй талаар захиалагчид

32	Хороодын зам талбайн тохижилт, засвар, орон	Багц 1-“Өнгөт харш” ХХК, Багц 2-“Мөнх хархираа” ХХК, Багц 3-“Мөнх хархираа” ХХК, Багц 4-“Жавхлан хүслэн” ХХК, Багц 5-“Торгон зүлэг” ХХК, Багц 6,7-Баримтад байхгүй, Багц 8-“Индио менежмент” ХХК, Багц 9-“Буурал чандмань” ХХК	58.0	мэдэгдээгүй шууд 2020 оны 04 сарын 24-ны өдөр тендерийн урилгыг зарласан байна. Тендерийн нээлтийн үнийн санал явуулсан хүснэгтэд үнэлгээний хорооны гишүүн Р.Бямбажав, Б.Даваадолгор нар гарын үсэг зураагүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд багц 1-9-р ажлууд дээр санал ирүүлсэн байгууллагуудад үнэлгээний хүснэгт бөглөж үнэлгээ хийхдээ бүрэн гүйцэт биш, дутуу ойлгомжгүй бөглөж үнэлгээг хийсэн байна. Багц 3.4 ажил дээр ТББ-г баталсан хуудсан дээр үнэлгээний гишүүдийн гарын үсэг зурагдаагүй. Багц 3,4-р ажил дээр ашиг сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлэх хуудсан дээр хорооны гишүүн О.Ганболд бөглөөгүй Б.Хүдэр гарын үсэг зураагүй. Багц 4-р ажил дээр тендерт үнийн санал ирүүлээгүй дахин тендер зарлахдаа хэзээ хэрхэн яаж явуулах талаар хурлын тэмдэглэл байхгүй байж 2020 оны 11 сарын 02-ны өдөр урилгыг нийтэлсэн. Шалгарсан байгууллагад шалгарсан тухай гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн баримт байхгүй. Багц 6,7-р ажлууд дээр үнэлгээний хорооны гишүүд хурал хийгээгүй шууд тендерийг зарласан урилгыг нийтэлсэн хэрхэн яаж тендер зарлах ТШӨХ боловсруулах талаар хурлын тэмдэглэл байхгүй. Тендерт шалгараагүй байгууллагад хүргүүлсэн мэдэгдэл баримтад байхгүй. Багц 8-р ажлууд дээр үнэлгээний хорооны гишүүд хурал хийгээгүй шууд тендерийг зарласан урилгыг нийтэлсэн хэрхэн яаж тендер зарлах ТШӨХ боловсруулах талаар хурлын тэмдэглэл байхгүй. Багц 8,9-р ажил дээр 2020 оны 10 сарын 02-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад тендерийг нээх талаар урилга гаргасан тухайн урилгыг сонинд нийтлээгүй мөн 10 сарын 02-ны өдөр тендерийг нээхэд үнийн санал ирээгүй байгууллага оролцоогүй байхад энэ талаар үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл байхгүй дахин тендерийг хэрхэн яаж зарлах талаар шийдвэр, тэмдэглэл баримтад байхгүй байхад 8-р багц ажил дээр дараагийн ТББ-г баталж урилгыг нийтэлсэн уг ТББ нь он сар байхгүй урилгыг сонинд нийтлээгүй тендерийг хэрхэн яаж нээсэн талаар тэмдэглэл байхгүй санал ирүүлсэн байгууллагын жагсаалт хүснэгт байхгүй. Ашиг сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлэх хуудсыг үнэлгээний хорооны гишүүн Ш.Өлзийжаргал бөглөөгүй. Захиалагчтай байгуулсан гэрээ байхгүй. Багц 9-р ажлууд дээр хэрхэн яаж тендер явуулах талаарх хурлын тэмдэглэл байхгүй тендерийг яаж явуулсан талаар ойлгомжгүй ТШӨХ хэрхэн боловсруулсан нь тодорхойгүй ТББ боловсруулаагүй, тендерийн урилга хэзээ хэрхэн яаж зарласан нь талаар баримт байхгүй байна. Сонинд нийтэлсэн урилга байхгүй тендерийн нээлтийг хэрхэн яаж нээсэн баримт байхгүй үнийн санал ирүүлсэн байгууллагын жагсаалтад үнэлгээний хорооны гишүүдийн гарын үсэг зурагдаагүй.Ашиг сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлэх хуудас 2 гишүүн зураагүй. үнэлгээний хийх хүснэгт дутуу болон бөглөгдөөгүй гарын үсэг зурагдаагүй.Тендерт шалгарсан Буурал чандмань ХХК-тай байгуулсан гэрээ баримтад байхгүй захиалагчид гэрээ байгуулах талаар хүргүүлсэн албан бичиг байхгүй байна. Хороодын зам талбайн тохижилт, засвар, орон сууцны засварын ажил нийт 9-н багц ажил нь хуульд заасан худалдан авах ажиллагаа явагдаагүй бичиг
----	---	--	------	--

					баримтын хувьд зөрчилтэй, бичиг баримтын бүрдэл хангагдаагүй байна.
33		16 дугаар хороо, Ахмадын төв орчмын тохижилт	"Олон тоосго" ХХК	40.0	Амралтын төвийн тохижилтын зургийг барилгын хөгжлийн төвөөр батлуулаагүй. Тендерийн баримт бичиг баталсан огноо байхгүй. Үнэлгээний хороо нь ТШӨХ дутуу боловсруулсан тендерт орж буй байгууллагын аудитаар баталгаажсан тайланг шаардаагүй. Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд Олон тоосго ХХК-г хэрхэн яаж шалгаруулж байгаа тухайн тэмдэглэлд байхгүй ТШӨХ-н шаардлага хангаж байгаа талаарх үнэлгээний хорооны гишүүдийн санал байхгүй байна. Үнэлгээний хорооны гишүүд санал өгөхдөө 4-н хүн санал өгч зөвшөөрсөн гишүүн С.Насанжаргал ямар санал өгсөн нь тодорхойгүй байхад хурлын дарга 5-н гишүүн зөвшөөрсөн гэж тэмдэглэлд тусгаж гарын үсэг зурсан байна. Үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлгээний хүснэгтийг дутуу бөглөсөн гарын үсэг дутуу.
34		Чингэлтэй дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин	"Монгол хьюндай автомотив"	200.0	Үнэлгээний хорооны гишүүн Ц.Амарбаясгалан, Э.Өлзийжаргал нар шалгарсан байгууллагын үнэлгээ дүгнэлт хийгдээгүй. Тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсгийн бүрдэл дутуу.
35	ХУД-ийн ХААА	Явган хүний зам барих	"Морин сувд" ХХК	463.6	Архивын баримтад үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Батсайханы гэрчилгээний хугацаа 2019 онд дууссан. Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгийг илэрхийлэх хуудсанд үнэлгээний хорооны гишүүн Б.Доржмаа сонирхлын зөрчилтэй эсэх бөглөгдөөгүй. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэгдээгүй учир ажлын 6-с дээш хоногт гэрээ байгуулсан хугацаа тодорхойгүй.
36		Анхан шатны шүүхийн барилгын гадна фасадын засвар /20 дугаар хороо/	Юу Би Жи ХХК	80.0	Ажлын зургийг эрх бүхий газраар батлуулаагүй. Үнэлгээний хорооны 1 гишүүн буюу иргэний төлөөллийн гарын үсгийг АСЗөрчлийн мэдүүлгийн гарын үсгийг дуурайлгаж зурсан. Тамга тэмдэг гарын үсгийн бүрдэл дутуу.
37		Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны засвар	"Прогресс цамхаг" ХХК	50.0	Архивын баримтад үнэлгээний хорооны гишүүн М.Хонгорын гэрчилгээний хугацаа 2020 оны 02 сарын 10-ны өдөр дууссан 2020 оны 04 сарын 01-ны өдөр үнэлгээний хорооны хурлаар Онцгой байдал зарласан гэж үзэн шууд гэрээний зөвлөмж хүргүүлсэн байна. Тухайн үед Монгол улсад Онцгой байдал зарласан эсэх баримт байхгүй байхад ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 34.1.5, 34.2 дэх хэсэгт заалтын дагуу шууд гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх тухай зөвлөмж өгсөн нь ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 6, 7-р зүйл заалтыг зөрчсөн байна.
38		Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай төвд тоног төхөөрөмж авах	"Сүвэн Уул" ХХК	70.0	Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг дээр үнэлгээний хорооны гишүүн Ч.Байгаль хүлээлгэн өгсөн хэсэгт гарын үсэг зурагдаагүй. Тендерт шалгарсан Сүвэн Уул ХХК-ны ирүүлсэн нийлүүлэх тоног төхөөрөмж нь захиалагч талын ирүүлсэн техникийн үзүүлэлтээс бага зэрэг зөрөөтэй байна. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэгдээгүй учир ажлын 6-с дээш хоногт гэрээ байгуулсан хугацаа тодорхойгүй.
39		Шинээр байгуулагдсан хороодын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд тавилга, тоног төхөөрөмж	"МЕД БУЯН" ХХК	50.0	Тендерт шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулах мэдэгдэл албан тоот хүргүүлээгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлгийн гарын үсэг, огнооны бүрдэл дутуу.
40		11, 12 дугаар хорооны цахилгааны хүчдэл сайжруулах	"Түнтгэр нөөлөгт инженер" ХХК	154.3	Архивын баримтад үнэлгээний хорооны гишүүн М.Хонгорын гэрчилгээний хугацаа 2020 оны 02 сарын 10-ны өдөр дууссан. Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2020 оны 03 сарын 02-ны өдөр гарч захиалагчид

					хүргүүлсэн ба 03 сарын 10-ны өдөр татгалзах саналыг хүргүүлсэн энэ нь /үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулах журмын 5.2-т зааснаар ажлын 3 хоногийн дотор мэдэгдэнэ/ гэсэн шаардлагыг зөрчсөн байна..Тендерийн баримт бичиг баталсан хуудсан дээр үнэлгээний хорооны тамга тэмдэг байхгүй. Техникийн хяналтын тодорхойлолт баримтад байхгүй. Цахилгааны инженерийн ажилласан жилийн туршлага байхгүй байхад үнэлгээний хорооны хурлаар шалгаруулсан нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 28.7 дэх заалтыг зөрчсөн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэгдээгүй учир ажлын 6-с дээш хоногт гэрээ байгуулсан хугацаа тодорхойгүй.
41		Ахмадын сувиллын гадна тохижилт	“Жам” ХХК	450.0	Архивын баримтад үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Батсайханы гэрчилгээний хугацаа 2019 онд дууссан. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэгдээгүй учир ажлын 6-с дээш хоногт гэрээ байгуулсан хугацаа тодорхойгүй.
42		Тоглоомын талбай байгуулах	“СБМ” ХХК	40.0	Тендерт шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулах мэдэгдэл албан тоот материалд байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн тамга тэмдгийн бүрдэл дутуу.
43		Эрүүл мэндийн төвийн засвар	“СБМ” ХХК	50.0	Тендерт шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулах мэдэгдэл албан тоот бичгээр материалд байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн тамга тэмдгийн бүрдэл дутуу.
44		Хорооны байрны зоорины давхрыг тохижуулах	“Мөнхчандмань илч” ХХК	40.0	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж хүргүүлсэн он сар өдөр байхгүй.Тендерт шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулах мэдэгдэл албан тоот материалд байхгүй
45		Гудамж, зам талбайн засвар, тохижилтын ажил /15, 18 дугаар хороо/	“Юу Би Жи” ХХК	150.0	сүүлийн 3 жилийн 100 саяас дээш үнийн дүнтэй тохижилтын ажлыг бүрэн ирүүлээгүй, Гэрээ байгуулах мэдэгдэл захиалагч талд явуулсан баримт материалд байхгүй. Гэрээг ажлын 5 хоногт хийсэн
46		Үерийн ус зайлуулах сувгийн засвар	"ЖЕЙ ЭМ ЖИ ЮУ" ХХК	41.0	Архивын баримтад үнэлгээний хорооны гишүүн М.Хонгорын гэрчилгээний хугацаа гэрээ хийгдэж дуусахаас өмнө дууссан. Үнэлгээний хорооны тамга тэмдэг дутуу. Тендерт шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулах мэдэгдэл албан тоот бичгээр хүргүүлсэн баримт байхгүй
47	БНД-ийн ХААА	ОБХ-ийн цахилгаан эрчим хүчний чанарыг сайжруулахад шаардагдах материал худалдан авах	“Чандмань буудай” ХХК	40.0	Үнэлгээний хорооны гишүүнээр Онцгой байдлын албанаас гишүүнээр оруулсан нь үнэлгээний хорооны гишүүд ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 47.4 дэх хэсэгт заасан бүрдэл хангаагүй. Тендерийн баримт бичиг дээр үнэлгээний хорооны тамга тэмдэг байхгүй. Тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэлийг нотариатаар баталгаажуулаагүй. Тайлант үеийн цэвэр ашиг -166795.8 төгрөгийн алдагдалтай
48		Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах /Шүүх, Улсын бүртгэл, ЗДТГ, Багануур-Ус ААТҮГазарт/ Багц-2	Багц 1-“УАЗ МЕГА” ХХК Багц 2-“Роял Алтай констракшин” ХХК	80.0	Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг дээр гишүүн А.Эрхэсийн хүлээлгэн өгсөн хэсэгт гарын үсэг зурагдаагүй.. ТББ баталсан хуудсан дээр үнэлгээний хорооны тамга тэмдэг байхгүй. Тендерийн урилгыг сонинд А5 хэмжээнээс багагүй хэвлээгүй. 2-р багц ажил дээр Роял Алтай констракшн ХХК нь ТШӨХ заасан ижил төстэй ажлын гэрээ акт ирүүлээгүй байхад шалгаруулсан байна. Үнэлгээний хороогоор хэлэлцсэн ТШӨХ заасан бүрдлийг Роял Алтай ХХК дутуу ирүүлсэн байхад үнэлгээний хүснэгтийг бүрэн ирүүлсэн гэж бүх гишүүд бөглөсөн байна. Үнэлгээний хорооны гишүүд

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

49		Төрийн байгууллагуудад компьютер, техник хэрэгсэл, эд хөрөнгө худалдан авах	"Койн хаус" ХХК	50.0	Тендерийн баримт бичиг дээр үнэлгээний хорооны тамга байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 47.4 дэх хэсэгт заасан бүрдэл хангаагүй.
50		Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-т автобус худалдан авах	"Аварга сэргэн" ХХК	50.0	Үнэлгээний хорооны гишүүн Б.Мөнхзаяа ашиг сонирхлын зөрчилтэй эсэх нүд бөглөгдөөгүй
51	СБД	Дүүргийн 1, 2, 3 дугаар хороодод авто замын засвар, шинэчлэлт, нөхөөс болон бусад замын байгууламж хийх	Нано экологи ХХК	302.65	Үнэлгээний хорооны гишүүн З.Аззаяагийн сертификатын хугацаа нь тендерийн үйл ажиллагааны явцад буюу 2020.04.28-ны өдөр дуусгавар болсон. Сонинд тендерийг нээлттэй шалгаруулах зарыг нийтлээгүй. Эхний тендер шалгаруулалтад үнэлгээний хорооны дарга Э.Одончимэг, гишүүн З.Аззаяа нар нь ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл бөглөөгүй. Тендерт шалгарсан компанитай байгуулсан гэрээ архивын баримтад байхгүй.
52		Дүүргийн 4 дүгээр хороонд авто замын засвар, шинэчлэлт, нөхөөс болон бусад замын байгууламж хийх	Жи Пи Экспресс Финанс ХХК	275.84	Үнэлгээний хорооны гишүүн З.Аззаяа, С.Должин нарын сертификатын хугацаа нь тендерийн үйл ажиллагааны явцад буюу 2020.04.28, 2020.03.27-ны өдөр дуусгавар болсон. Сонинд тендерийг нээлттэй шалгаруулах зарыг нийтлээгүй.Тендерт шалгараагүй Өвгөдийн жим ХХК-д шалгараагүй тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн баримт байхгүй.
53		Дүүргийн 20 дугаар хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайрган хучилт хийх	БСМ ХХК	320.00	Тендерийн баримт бичигт сонинд зарласан урилга байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Амгалан, Г.Энхтөр, Ю.Болорцэцэг, Э.Цэнд-Аюуш нар ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх мэдэгдлийн "сонирхлын зөрчилтэй эсэх"-г бөглөөгүй. 2 дахь тендерийг зарлахдаа ТББ-г дахин боловсруулж батлуулаагүй. Тендерт шалгарсан компанитай байгуулсан гэрээ архивын баримтад байхгүй.
Нийт дүн				11,710.6	

Хавсралт 4

Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил

/сая.төг/

№	Нэр	ТАХ-ний нэр	Гүйцэтгэгч	Төсөвт өртөг	Тендерийн баримт бичигт тусгагдсан шаардлага хангаагүй	Тоо
1	БЗД-ийн ХААА	Гэр хороолол болон орон сууцны хорооллын гудамж талбайн хаягжуулалтын ажил	"МӨНХ АРИГУ ТРЕЙД" ХХК	100.0	1. Санхүүгийн аудитын 2018 оны тайланг аудитаар баталгаажуулан дүгнэлтийг ирүүлээгүй 2. Инженер техникийн ажилтнуудын сургууль төгссөн диплом, иргэний үнэмлэх, CV анкет, мэргэжлийн үнэмлэхийн хуулбар ирүүлээгүй /нотлох баримт хангалтгүй/	2
2		Ачааны авто машин /давхар кабинтай/ худалдан авах	"Ану Гэгээн" ХХК	29.5	1. Тендер зарласан барааны техникийн тодорхойлолт захиалагч талын тодорхойлолтоос зөрүүтэй. Нийлүүлж буй автомашины гаалийн бичгийг ирүүлээгүй	1
3		2,16,18,19-р хорооны камержуулалтын ажил	"Тойрог сүлд" ХХК	64.0	1. Цахилгааны инженерийн мэргэшлийн үнэмлэхийн хуулбар байхгүй.	1
4		1,5,6,9,13,15,17,20,25-р хороолол явган зам талбайн шинэчлэлтийн ажил	"Хөрөнгийн бэл" ХХК	240.0	1. Ижил төсөвтэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл /гэрээ дүгнэсэн акт/ ирүүлээгүй. 2. Тендерийн баримт бичигт заагдсан гэрээний Ерөнхий болон Тусгай нөхцөл, маягт зэргийг зөвшөөрч байгаа талаар мэдэгдэл ирүүлээгүй.	3

					3. Гэрээ байгуулах үеийн захиалагч болон гүйцэтгэгчийн тамга тэмдэг байхгүй.	
5		БЗД-ийн авто баазын камержуулалтын ажил /Ажил/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	“Эрчу” ХХК	22.3	1. Тендерт шалгарсан оролцогч холбогдох техникийн нөхцөлүүдийг мэргэжлийн байгууллагуудаас авах асуудлыг хариуцах заалт дээр тухайн байгууллагын бичиг баримтыг баталгаат орчуулга хийгдээгүй камерын техникийн үзүүлэлт шаардлага хангагдаж байгаа эсэх тодорхойгүй.	1
6		Баянзүрх дүүрэгт усны авто машин /дунд оврын/ худалдан авах /Бараа/	“Мөнх аригу” ХХК	50.0	1. Сүүлийн 2 жилийн туршлагад автомашин нийлүүлсэн туршлагын баримт материал ирүүлээгүй. 2. Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод ус дамжуулах хоолойд 2.5-инчийн 3.5м-ийн ус дамжуулах хоолой, 1ус их буутай, суудлын бүрээс, резинэн шалавч, зэрэг үзүүлэлтүүд дурдсан байхад Мөнх-Аригу Трейд ХХК-ны техникийн тодорхойлолтод эдгээр зүйлс байхгүй байна.	2
7		Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах /Бараа/	“Датахаус центр” ХХК	60.0	1. Сүүлийн 2 жилийн туршлагад автомашин нийлүүлсэн туршлагын баримт материал дутуу фото зураг байхгүй. 2. Ажил хүлээлцсэн актинд хүлээн авсан хэсэгт Датахаус центр ХХК өөрөө орсон. 3. Техникийн үзүүлэлт хангагдахгүй гаалийн мэдүүлэг дээр тухайн автомашин эвдрэлтэй гэж заасан байхад тухайн автомашиныг нийлүүлсэн. 4. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь 2018 онд 57782.1, 2019 онд 30657.3 төгрөгийн хөрвөх хөрөнгийн чадвартай байгаа нь шаардлагад нийцэхгүй байна.	4
8		Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил /Ажил/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	“Нано бриллиант” ХХК	190.0	1. Захиалагчийн тендерийн баримт бичигт заасан техникийн тодорхойлолтын зүйл заалт бүрийг хангасан эсэхийг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт байхгүй. 2. Нийгмийн даатгалын лавлагаагаар 95454.5 төгрөгийн өглөгтэй гэсэн тодорхойлолт ирсэн байна.	2
9		Баянзүрх дүүргийн 24-р хороо, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил /Ажил/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	“Смартконт рол” ХХК	25.0	1. Нийгмийн даатгалаас тухайн байгууллага нь 160,000 төгрөгийн өглөгтэй. 2. Эрх бүхий төсөвчний албан ёсны эрх олгосон сертификат байхгүй. 3. Зураг төслийн компани сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлт, борлуулалтын орлогын тайлан байхгүй. 4. Ажиллах боловсон хүчний ур чадварын мэдээлэл, мэргэжлийн дипломын хуулбар байхгүй./нотлох баримт байхгүй/	4
10		Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо, Эрдэнэтолгойн гудамж дундах шороон зам засварлах ажил /Ажил/түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	“Шинэ цагийн зам” ХХК	40.0	1. Гүйцэтгэгч байгууллага нь Ерөнхий болон автозамын инженер нь 1 хүн байгаа нь техникийн тодорхойлолтыг зөрчиж байна.	1
11	БГД-ийн ХААА	“Баянгол дүүрэгт зөөврийн хогийн сав худалдан авах ажил”	“Кореспек Майнинг” ХХК	60.0	1. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжид гагнуурын аппарат зааж өгсөн байхад энэ талаарх мэдээллийг тендерт шалгарсан байгууллага ирүүлээгүй.	1
12	СХД-ийн ХААА	Дулааны шугам өргөтгөх /12-р хороо/	“Баялаг говь” ХХК	92.0	1. Сантехникийн инженер мэргэжилтэй 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан гэж заасан байхад Баялаг говь ХХК-ны инженер Г.Мөнхбат, О.Ариунжаргал нь иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер, дулаан хангамж агаар сэлгэлт мэргэжилтэй	3

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

					2. Шаардлагатай машин механизмд Ачааны машин /автосомсвол/ гэж заасан байхад тухайн компани нь Портер автомашиныг түрээсийн гэрээгээр авсан. 3. Шүүхийн төрөлжсөн архивын лавлагаа авагдаагүй.	
13		Зарлан мэдээллийн дуут дохионы цамхаг суурилуулах	"Буянт мянгад" ХХК	50.0	1. Тендерт шалгарсан Буянт мянгад ХХК нь ТШӨХ-д заасан тусгай зөвшөөрөлгүй байна. 2. Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тодорхойлолт ирүүлээгүй. 3. Зайлшгүй шаардлагатай ажилчдын нийгмийн даатгалын лавлагаа байхгүй. Тухайн компани үндсэн ажилтан мөн эсэхийг тодорхойлох бичиг баримт байхгүй. 4.ТШӨХ-д заасан машин механизмын талаарх баримт материал байхгүй, 5. Буянт мянгад ХХК нь 2018, 2019 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тухайн захиалагчаас чанартай гүйцэтгэсэн эсэх тодорхойлолт ирүүлээгүй. 6. 2018.2019 оны санхүүгийн тайлан болон 2019 оны жилийн эцэст хийсэн аудитын дүгнэлт байхгүй. нь ТШӨХ заасан заалтуудыг хангахгүй байна.	6
14	ЧД-ийн ХААА	Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай хөгжил апартур нийлүүлэх	"Цуурай" ХХК	200.0	1. Цуурай ХХК нь сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын хэмжээ, сүүлийн 2 жилийн түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээг ирүүлээгүй	1
15		Дүүргийн спорт цогцолборт тоног төхөөрөмж, эд хэрэгсэл нийлүүлэх	"Компас саппай" ХХК		1. Компас саппай ХХК нь 2019 онд 67606000 төгрөгийн ажил гүйцэтгэсэн 2018 онд ижил төрлийн ажил гүйцэтгээгүй нь ТШӨХ-д заасан туршлагын шаардлагыг зөрчиж байна.	1
16	ХУД-ийн ХААА	9 дүгээр хороонд тоглоомын талбай байгуулах ажил	"СБМ" ХХК	40.0	1. Хуулийн этгээдийн бүтгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар тендер зарласан хугацаанаас хойш нотариатаар баталгаажсан байх шаардлагатай/2020.03.06-ий нотариатаар баталгаажсан/	1
17		Эрүүл мэндийн төвийн засвар	"СБМ" ХХК	50.0	1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар болон тусгай зөвшөөрөл тендер зарласан хугацаанаас хойш нотариатаар баталгаажсан байх шаардлагатай /2020.03.06-ий нотариатаар баталгаажсан/ 2. Барилгын инженер М.Бямбадоржийн диплом, иргэний үнэмлэх зэргийг тендер зарласнаас хойш нотариатаар баталгаажуулсан байх шаардлагатай /2020.05.05-ий нотариатаар баталгаажсан/ 3. ШШГАлбаны өргүй талаар тодорхойлолт байхгүй.	3
18		18-р хорооны байрны зоорины давхрын тохижуулах ажил	"Мөнхчанд мань илч" ХХК	40.0	1. Байрны зоорины тохижилтын ажил гүйцэтгэх компанийн үйл ажиллагааны чиглэл гадаад худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулдаг.	1
19		Үерийн ус зайлуулах сувгийн засварын ажил /Жаргалантын 18-р гудамж/	"Жей Эм Жи Юу" ХХК	41.0	1. ХАБЭААжилтан П.Мягмаржаргалын ажилласан жилийн хугацаа шаардлага хангахгүй. 2. 2018, 2019 онд ижил төсөөтэй ажил эрхлэн явуулж байгаагүй. /нотлох баримт хангалтгүй/ 3. Тендерт оролцогч байгууллага баталгааны бичиг ирүүлээгүй./нотлох баримт байхгүй/	3
20		Явган хүний зам барих	"Морин сувд" ХХК	463.6	1. 5,6,7 дугаар сарын тайлгийн шимтгэлийн үлдэгдэл дутуу. 2. Туслан гүйцэтгэгч зураг төслийн компани гэрчилгээ нотариатаар баталгаажуулаагүй.	3

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

					3. Зураг төслийн ажилчдын НДД, төлсөн баримт байхгүй.	
21		Ахмадын сувилалын гадна тохижилт	"Жам" ХХК	450.0	1. Жам ХХК нь 2016, 2017, 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт илгээсэн нь шаардлага хангахгүй байна. /нотлох баримт дутуу/ 2. Ачааны машин тн тодорхойгүй, цахилгаан үүсгүүр байхгүй. ТШӨХ-д дурдсан багаж хэрэгсэл байхгүй байна. 3. ТШӨХ дээр заасан ерөнхий инженерийн мэргэшсэн зэрэгтэй байх шаардлага хангагдаагүй. 4. 2020 онд 265598,5 төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өглөгтэй.	4
22		11, 12 дугаар хорооны цахилгааны хүчдэл сайжруулах	"Түнтгэр нөөлөгт инженер" ХХК	154.3	1. Түнтгэр нөөлөгт инженер ХХК-ны цахилгаан угсралтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь 2017 оны 08 сарын 17-ны өдрөөс эхлэн 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба 2020 оны 08 сарын 17-ны өдөр хүчинтэй хугацаа нь дуусгавар болсон байна. 2. Тээврийн хэрэгслийн түрээсийн гэрээг нотариатаар баталгаажуулаагүй. 3. Түнтгэр нөөлөгт ХХК-ны ИТА-ны ажилласан жил нотлогдохгүй. Энэ талаар үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд тусгагдсаар байтал уг компанийг шалгаруулсан байна.	3
23		Дүүргийн харьяа байгууллага, хороодын засвар	"Центр лайн констракшн" ХХК	160.0	1. Тусгай зөвшөөрлийг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлээгүй. 2. ТШӨХ дээр заасан барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байна үүнд БА-6.2 гэж заасан байхад уг тусгай зөвшөөрөл нь Центр лайн констракшн ХХК-д байхгүй байна. 3. Инженер техникийн ажилчдын нийгмийн даатгал төлсөн эсэхийг ирүүлээгүй. 4. Зайлшгүй шаардлагатай машин механизмд ачааны машин 3 тн-с дээш гэж заасан байхад тухайн байгууллагад уг автомашин байхгүй.	4
24	БНД-ийн ХААА	Дулааны станц ТӨХК-д шуурхай ажиллагааны авто машин худалдан авах	"УАЗ МЕГА" ХХК	35.0	1. Харилгач банкны тодорхойлолт /ХААН БАНК/ өргүй гэх тодорхойлолт 2020.12.18-ны өдрийн байдлаар ирүүлсэн. 2. Шүүхийн төрөлжсөн архив, татвар, НД, ШШГЕГ зэрэг газрын тодорхойлолтуудыг тендерийн урилга нийтлэгдсэнээс өмнө ирүүлсэн. 3. Байгууллагын харилцах банкны дансны үлдэгдэл Харилцагч банкны зээл авах боломжтойг нотолсон тодорхойлолт ирүүлээгүй.	3
25		Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-т автобус худалдан авах	"Аварга сэрвэн" ХХК	50.0	1. Татварын өргүй тодорхойлолт 2020.11.20-ний өдрийн байдлаар ирүүлсэн, тендер 2020.12.10-ний өдөр нээсэн.	1
26		ОБХ-ийн цахилгаан эрчим хүчний чанарыг сайжруулахад шаардагдах материал худалдан авах	"Чандмань буудай" ХХК	40.0	1. Техникийн тодорхойлолтод заасан бараа болох гал хамгаалагч 250А тоо хэмжээнд байхгүй байна. 2. Шүүхийн төрөлжсөн архиваас лавлагаа авагдаагүй	2
27		Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах /Шүүх, Улсын бүртгэл, ЗДТГ, Багануур-Ус ААТҮГазарт/ Багц-2	Багц 1- "УАЗ МЕГА" ХХК Багц 2- "Роял Алтай констракшн" ХХК	80.0	1. Роял алтай констракшн ХХК ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээ болон акт ирүүлээгүй. 2. Роял алтай констракшн ХХК нь Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ-т шүүхийн төрөлжсөн архивын лавлагааг ирүүлсэн. Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас лавлагаа ирүүлсэн.	2

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

28	Төрийн байгууллагуудад компьютер, техник хэрэгсэл, эд хөрөнгө худалдан авах	"Койн хаус" ХХК	50.0	1. Койн хаус ХХК-ны түргэн хөрвөх чадварын хэмжээ төсөвт өртгийн 60 хувьд хүрэхгүй.	1
Нийт дүн			2,916.7		64