



ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР  
НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН  
ГАЗРЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОРЫН  
ТУШААЛ

2023 оны 04 сарын 20 өдөр

Дугаар А/13

Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг  
баталгаажуулах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.4, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/207 дугаартай “Эрх, үүрэг шилжүүлэх тухай” тушаалын 5 дугаар хавсралт, Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын Удирдлагын зөвлөлийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Нийслэлийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын (НТАГ-2023/28-11-ШТА-ГА) тайлан, акт, албан шаардлагыг хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Гүйцэтгэлийн аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, зөвлөмж, акт, албан шаардлагын хэрэгжилтийг бүрэн хангуулж, дүнг 2023 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор хариу ирүүлэхийг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч (Д.Сумьяабазар), Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар (Г.Энхтайван), Нийслэлийн Боловсролын газар (Б.Амартүвшин), Нийслэлийн Замын хөгжлийн газар (Г.Баярсайхан), Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар “ОНӨААТҮГ” (Б.Мөнхбат)-т зөвлөсүгэй.

3. Гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн зөвлөмж, акт, албан шаардлагын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг 2023 оны 4 дүгээр улиралд гаргаж танилцуулахыг гүйцэтгэл-нийцлийн хэлтэс (Э.Мөнхмандах)-т үүрэг болгосугай.

4. Тайланг Үндэсний аудитын газар, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч, Нийслэлийн Боловсролын газар, Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, Нийслэлийн Замын хөгжлийн газар, Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газар, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар “ОНӨААТҮГ”-т тус тус хүргүүлсүгэй.



М.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ


002010154



## НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

### ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөх, ХАА зохион байгуулах, гүйцэтгүүлэх, шат шатны хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ хууль тогтоомжийг бүрэн мөрдөөгүйгээс өмнөх жилүүдэд гарсан зөрчлүүд дахин давтагдаж байна.



**АУДИТЫН СЭДЭВ: НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН**

Улаанбаатар хот  
2023 он

Аудитын тайланг бэлтгэсэн:	Товчилсон үг	3
	Хүснэгтийн жагсаалт	4
Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар	Графикийн жагсаалт	4
Гүйцэтгэл-нийцлийн хэлтэс	Хавсралтын жагсаалт	4
Хэлтсийн дарга, аудитын менежер:	Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, стандартын талаарх мэдэгдэл	5
 Э.Мөнхмандах		
Аудитын менежер:	Ерөнхий мэдээлэл	6
 Л.Саранбаатар	В.1 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн эсэх	7
Аудитор:	В.1.1 Төсөл, арга хэмжээ нь урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигтэй уялдсан уу?	7-8
 Д.Дариймаа		
 М.Одгэрэл	В.1.2. Төсөл, арга хэмжээг Төсвийн тухай хууль, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн үү?	8-14
 Б.Батбилгүүн	В.2 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт үр дүнтэй эсэх	15
Хаяг: УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, Соёлын Төв өргөө "Г" корпус, Утас: 11-327787	В.2.1. Худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулсан уу?	15-20
Тайланг НТАГ-ын <a href="http://www.audit.mn/">http://www.audit.mn/</a> веб сайтаас үзнэ үү.	В.2.2. Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл үр дүнтэй байна уу?	20-29
	В.2.3. Санхүүжилтийг хууль, журам, гэрээнд нийцүүлэн олгосон уу?	29-32
	В.2.4 Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн үү?	32-33
	В.2.5 Төсөл, арга хэмжээг хүлээн авах, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг хууль, журмын дагуу зохион байгуулсан уу?	33-34
	Аудитын дүгнэлт	35
	Аудитын зөвлөмж	36
	Холбогдох байгууллагын санал	37-38
	Саналд өгсөн тайлбар	39
	Хавсралтууд	40-76

## Товчилсон үг

УИХ	Улсын Их хурал
ҮАГ	Үндэсний Аудитын газар
НТАГ	Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар
АДБОУС	Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт
ЗГ	Засгийн газар
БГД	Баянгол дүүрэг
БЗД	Баянзүрх дүүрэг
БНД	Багануур дүүрэг
БХД	Багахангай дүүрэг
ГУББГ ОНӨААТҮГ	Геодези, усны барилга байгууламжийн газар
ЗАА	Захирагчийн ажлын алба
ЗТГ ОНӨААТҮГ	Зорчигч тээвэр гурав
ЗХУТ	Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
ЗҮ	Зөвлөх үйлчилгээ
НАЖГ	Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар
НБОГ	Нийслэлийн байгаль орчны газар
НД	Налайх дүүрэг
НИТХ	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
НОСБГ	Нийслэлийн орон сууцны бодлогын газар
НОСК	Нийслэлийн орон сууцны корпорац
НЗД	Нийслэлийн Засаг дарга
НЗДТГ	Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
УБЗАА	Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
НБГ	Нийслэлийн Боловсролын газар
НГЗБА	Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба
НЗД	Нийслэлийн засаг дарга
НЗХГ	Нийслэлийн Замын хөгжлийн газар
НИТХ	Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
НТХО	Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт
НХААГ	Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар
НЦХМТГ	Нийслэлийн цахим хөгжил, мэдээлэл технологийн газар
НХБХГ	Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газар
НХОГ	Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
ННТУГ	Нийслэлийн Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар
НӨХГ	Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
НЦУГ	Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар
НТШ	Нээлттэй тендер шалгаруулалт
НЭМГ	Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар
СБД	Сүхбаатар дүүрэг
СХД	Сонгинохайрхан дүүрэг
УБ	Улаанбаатар
УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ	Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар
УБХАЗТБНТХНэгж	Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
ОНӨТҮГ	Улаанбаатар хөгжлийн корпорац
УБХК	Улаанбаатар шинэ бүтээн байгуулалт
УБШББ ХХК	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн
ҮЦХ	Худалдан авах ажиллагаа
ХАА	Хот тохижилтын газар
ХТГ	Хот төлөвлөлт, судалгааны институт
ХТСИ	Хан-Уул дүүрэг
ХУД	Чингэлтэй дүүрэг
ЧД	Төсөл, арга хэмжээ
ТАХ	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
ТШОЖ	Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
ОНӨААТҮГ	Орон нутгийн аж ахуйн тооцоот үйлчилгээний газар
ОНААТҮГ	Эмээлт эко аж үйлдвэрийн парк
ЭЭАҮП	

## **Хүснэгтийн жагсаалт**

<b>Дугаар</b>	<b>Гарчиг</b>	<b>Хуудас</b>
Хүснэгт №1	Нийслэлийн 2022 оны төсөв батлах тухай тогтоолын өөрчлөлтийн жагсаалт	8
Хүснэгт №2	Нийслэлийн 2022 оны төсвийн төсөлд иргэдээс ирүүлсэн санал	9
Хүснэгт №3	Хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай ТАХ	10
Хүснэгт №4	Авто замын түгжрэл бууруулах ТАХ-г ерөнхий нэрээр баталсан байдал	11
Хүснэгт №5	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл, арга хэмжээ” ТАХ-ны задаргаа	11-12
Хүснэгт №6	Зураг төсөвгүй ТАХ	12
Хүснэгт №7	Газрын зөвшөөрөл, техникийн нөхцөлгүй ТАХ	12
Хүснэгт №8	Тухайн онд санхүүжих дүнг дутуу баталсан ТАХ	13
Хүснэгт №9	Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, журамд нийцээгүй ТАХ	14
Хүснэгт №10	Эрх шилжүүлж, ХАА зохион байгуулсан	15
Хүснэгт №11	ХАА-нд мөрдсөн журам	17
Хүснэгт №12	ТАХ-нд худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахдаа нэршил, байршил, хүчин чадал зэргийг нарийвчлан төсөвт өртгийг задлах, хуваасан бөгөөд багцалсан ТАХ	19
Хүснэгт №13	Цэцэрлэгийн хүртээмж, нэмэгдүүлэх тоног, төхөөрөмж тавилга хэрэгсэл	19
Хүснэгт №14	ТАХ-ний гэрээний хэрэгжилт	20
Хүснэгт №15	Авто замын түгжрэл бууруулах” ТАХ-ний гэрээний хэрэгжилт	21
Хүснэгт №16	ТАХ-ний санхүүжилт	29
Хүснэгт №17	Бодит гүйцэтгэлд үндэслээгүй илүү олгосон ТАХ	30
Хүснэгт №18	Барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан ТАХ-ний жагсаалт	30-31
Хүснэгт №19	Ажил гүйцэтгэлд үндэслээгүй, хяналтын зардал гаргасан ТАХ	31
Хүснэгт №20	Гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй	31
Хүснэгт №21	Төсөвт өртөг нь нэмэгдсэн ТАХ	32

## **Хавсралтын жагсаалт**

<b>Дугаар</b>	<b>Гарчиг</b>	<b>Хуудас</b>
Хавсралт №1	Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн богино хугацааны баримт бичигт нийцээгүй баталсан ТАХ-ний жагсаалт	40
Хавсралт №2	НИТХ-ын 2021.12.03-ны 11/34 дүгээр тогтоолд батлагдсан саналд үндэслээгүй ТАХ-ний жагсаалт	41
Хавсралт №3	Өмчлөлд шилжих боломжгүй ТАХ-ний жагсаалт	42
Хавсралт №4	Ерөнхий нэрээр баталсан ТАХ-ний жагсаалт	43
Хавсралт №5	Нийслэлд авто замын түгжрэлийг бууруулах ажлын хүрээнд 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэх 7 багц ТАХ-г захирамжаар задалсан байдал	43
Хавсралт №6	Зураг техникийн нөхцөлгүй баталсан ТАХ	49
Хавсралт №7	Газаргүй буюу холбогдох зөвшөөрөлгүй батлагдсан ТАХ	55
Хавсралт №8	Тухайн онд санхүүжих дүнг дутуу баталсан ТАХ	55
Хавсралт №9	Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, журамд нийцээгүй ТАХ	59
Хавсралт №10	Эрх шилжсэнээс хойш 100-с дээш хоног хоцорсон байгуулсан үнэлгээний хороо, ХАА	67
Хавсралт №11	ХАА-г 5-10 удаа зохион байгуулсан	69
Хавсралт №12	Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчлийн жагсаалт	70
Хавсралт №13	ТББ-т тусгасан зарим шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгчдийн жагсаалт	72
Хавсралт №14	Тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар шалгаруулсан ТАХ	72
	Шууд захирамжаар эрх шилжүүлсэн ТАХ	76

## **Графикийн жагсаалт**

<b>Дугаар</b>	<b>Гарчиг</b>	<b>Хуудас</b>
График №1	ТАХ-нд эзлэх хувийн жин, төрлөөр	16

Аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх	<p>Аудитын зорилт, хамрах хүрээ, стандарт, арга зүйн талаарх мэдэгдэл</p> <p>Төрийн аудитын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.5 дахь зүйлийг үндэслэн мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд УИХ Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 09 дүгээр тогтоол, НТАГ-ын 2023 оны “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-г үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд хийв.</p>
Аудитын зорилт	<p>Орон нутгийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд гүйцэтгэлийн аудит хийж, дүгнэлт өгч зөвлөмж боловсруулан дүнг Улсын Их Хурал болон холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулахад аудитын зорилго чиглэгдэнэ. Уг зорилгыг хангахын тулд дараах чиглэлээр аудитыг гүйцэтгэнэ. Үүнд:</p>
Аудитын хамарсан хүрээ	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн эсэх;</li> <li>○ Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт үр дүнтэй эсэх;</li> </ul> <p>Аудитыг НЗДТГ, УБ хотын ЗАА, НХААГ, НЗХГ, НБГ, НХБХГ, ННТҮГ, НӨХГ, НЭМГ, НЦХМТГ НХОГ “ОНӨААТҮГ”, ХТГ “ОНААТҮГ” “Улаанбаатар хотын автозамын түгжрэлийг бууруулах нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж” болон харьяа газрууд болон 2022 оны нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээнүүдийг түүвэрлэн гүйцэтгэлээ.</p>
Аудитын арга зүй, шалгуур үзүүлэлт	<p>Аудитыг гүйцэтгэлийн аудитын стандарт АДБОУС 100, 300, 400, 3000-3100, 4000, Монгол Улсын төрийн аудитын стандарт MNS 6817-5:2020 Гүйцэтгэлийн аудитын зарчим, MNS 6817-6:2020 Нийцлийн аудитын зарчим, MNS 6817-7:2020 Гүйцэтгэлийн аудитын стандарт, MNS 6817-8:2020 Нийцлийн аудитын стандарт, “Төрийн аудитын байгууллагаас аудит хийх журам”-ын дагуу аудитын зорилго, зорилт, асуудлын шинжилгээний асуултад хариулт өгөхөд шаардагдах бүх төрлийн нотлох баримтыг цуглуулж, баримтжуулан, тэдгээрийг нягтлан шалгах, дүн шинжилгээ, харьцуулалт, тулган баталгаажуулалт, түүвэрлэлт хийх зэргээр аудитын хөтөлбөр, горим, асуудлын шинжилгээ, шалгах хуудасны дагуу нотлох зүйл цуглуулж, ажлын баримт боловсруулж, аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулав.</p>
Аудитын бүрэлдэхүүн, хугацаа	<p>Аудитыг Гүйцэтгэл-нийцлийн хэлтсийн дарга, аудитын менежер Э.Мөнхмандах хянан удирдаж, үе шатны чанарын хяналтыг аудитын менежер Л.Саранбаатар хэрэгжүүлж, аудитор Д.Дариймаа ахалж, аудитор М.Одгэрэл, Б.Батбилгүүн нар гүйцэтгэв.</p>
Аудитын явцад үүссэн хүндрэл бэрхшээл	<p>Аудитыг 2023 оны 1 дүгээр сарын 30-аас 3 дугаар сарын 22-ны өдрүүдэд гүйцэтгэх ба тайлагналын үе шатны ажлыг 2023 оны 3 дугаар сарын 23-ний өдөр эхлүүлж аудитын тайланг НТАГ-ын Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, дарга, тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулан 2023 оны 4 дүгээр сарын 20-нд УАГ-ын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газар, НИТХ, НЗД, НХААГ, НХОГ, НЗХГ-т хүргүүлнэ.</p> <p>Аудитад хамрагдагч, шалгагдагч зарим байгууллага нь 2022 оны баримтыг архивын нэгж үүсгээгүй байсан нь талбарт ажиллах, баримт материал татах, тулган баталгаажуулахад хүндрэл бэрхшээлтэй байсан.</p>

## ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

НИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11/34 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн 2022 оны төсвийг баталсан.

Тогтоолын 2, 5, 6 дугаар хавсралтуудаар 2022 онд шинээр хэрэгжих болон өмнөх оноос дамжин хэрэгжиж байгаа 1,412,527.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 211 багц ТАХ-г тухайн онд 726,671.7 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр баталсан. Үүнд:

- 1,213,479.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй барилга байгууламжийн 152 багц ТАХ,
- 26,895.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй их засварын 24 багц ТАХ,
- Өмнөх онуудаас дамжин хэрэгжиж буй 172,152.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 35 ТАХ.

Дээрх 11/34 дугаар тогтоолд /2022.06.22, 2022.12.02/ нийт 2 удаа нэмэлт өөрчлөлт орж, ТАХ-ний тоог 179 багц, төсөвт өртгийг 1,345,953.7 сая төгрөг, тухайн онд санхүүжих дүнг 594,403.9 сая төгрөгөөр бууруулж баталсан байна. 2022 онд хэрэгжих ТАХ-нд орсон өөрчлөлтийг харуулбал:

- 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 65 дугаар тогтоолоор ТАХ-г 185 болгож 26 багц ТАХ-ээр бууруулж, батлагдсан төсөвт өртгийг 1,406,730.6 сая төгрөг болгон тодотгож, тухайн онд санхүүжих дүнг 594,403.9 сая төгрөг болгон бууруулсан.
- 2022 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 111 дугаар тогтоолоор нийт ТАХ-г 179 багц буюу 6 ТАХ-ээр бууруулж, төсөвт өртгийг 1,345,953 сая төгрөг болгон тодотгож, тухайн онд санхүүжих дүнг 594,403.9 төгрөгөөр бууруулжээ.

Тодотголоор баталсан 179 багц ТАХ-ээс 79 багц ТАХ нь өмнөх онуудаас хэрэгжиж байгаа, 100 багц ТАХ нь шинээр хэрэгжиж буй ТАХ байна.

НЗД-аас ТАХ-г худалдан авах, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх эрхийг шилжүүлэхдээ нэршил, байршил, хүчин чадал зэргийг нарийвчлан ТАХ-ний төсөвт өртгийг задлах, хуваах байдлаар шилжүүлсэн нь НИТХ-ын тогтоолд батлагдсан 179 багц ТАХ-ний тоон дүнг нь задлаад 644 ТАХ болсон байна.

НЗД 2022 онд харьяа 37 газарт 233 удаагийн захирамжаар 763,177.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 673 ТАХ-ний ХАА-ны эрхийг шилжүүлсэн.

Эрх шилжсэн 763,177.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 673 ТАХ-ээс нийслэл дүүргийн худалдан авах ажиллагааны газарт 536 ТАХ буюу 80%, ОНӨААТҮГ-т 108 ТАХ буюу 16%, бусад харьяа газруудад 29 ТАХ буюу 4%-ийг худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан байна.

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр өмнөх оноос дамжин болон 2022 онд шинээр эхэлсэн нийт 970,784.3 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 659 ТАХ-д “НХОГ” ОНӨААТҮГ, НЗХГ, НБГ, НЗДТГ, ЗАА, НӨХГ, НХБХГ, НГЗБА, НЦХМТГ, ННТГ, УСУГ, УБ-Лифт зэрэг 32 газраас захилагчийн хяналт хэрэгжүүлжээ.

Дээрх ТАХ-нүүдээс 374,800.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 345 ТАХ буюу 53.6% нь хэрэгжиж дууссан, 312,697.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 233 ТАХ буюу 36.2% нь дуусаагүй он дамжин хэрэгжиж байна. Харин 21,451.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 19 ТАХ буюу 2.9% нь 2022 онд хэрэгжиж эхлээгүй байна.

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр он дамжих болон шинээр хэрэгжих 1,345,953.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 179 багц ТАХ-нд /800 гүйцэтгэгч байгууллага/ 2022 онд 611,414.6 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 550 гүйцэтгэгчид 391,223.0 сая төгрөг буюу 64.0%-ийн санхүүжилт олгожээ. Үүнээс он дамжин санхүүжих 28 багц ТАХ /163 гүйцэтгэгч байгууллага/-нд гүйцэтгэлээр 35,971.2 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна.

## В.1 ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХУУЛЬД НИЙЦҮҮЛЭН ТӨЛӨВЛӨСӨН ҮҮ?

### В.1.1 Төсөл, арга хэмжээ нь урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигтэй уялдсан уу?

УИХ-ын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг “Алсын хараа-2050” хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг 9 зорилго, 47 зорилт, 73 шалгуур үзүүлэлтээр 3 үе шатанд / I үе шат 2021-2030 он, II үе шат 2031-2040 он, III үе шат 2041-2050 он/ хэрэгжүүлэхээр баталсан.

Төсвийн тухай хуулийн 12.1.4<sup>1</sup>, 6.5<sup>2</sup>, 67.3<sup>3</sup> дахь заалт, “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”, “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-үүдэд үндэслэн НИТХ-аас Нийслэлийн 2022 оны төсвийг баталсан.

#### Хүснэгт №1. Нийслэлийн 2022 оны төсөв батлах тухай тогтоолын өөрчлөлтийн жагсаалт

(сая.төг)

№	Нэр, батлагдсан он, сар, өдөр, дугаар	ТАХ хэрэгжих он	Тогтоолын Батлагдсан			Өсөлт / бууралт		
			тоо	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	тоо	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
1	“Нийслэлийн 2022 оны төсөв батлах тухай” 2021.12.03-ны өдрийн 11/34 дугаар	Он дамжих	88	460,877.0	118,420.9	-	-	-
		2022 онд хэрэгжих	123	951,650.3	608,250.8	-	-	-
		<b>НИЙТ</b>	<b>211</b>	<b>1,412,527.2</b>	<b>726,671.7</b>	-	-	-
2	“Нийслэлийн 2022 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай” 2022.06.22-ны өдрийн 65 дугаар	Он дамжих	81	441,899.1	97,555.1	(7)	(18,977.9)	(20,865.8)
		2022 онд хэрэгжих	104	964,831.5	496,848.8	(19)	13,181.3	(111,402.0)
		<b>НИЙТ</b>	<b>185</b>	<b>1,406,730.6</b>	<b>594,403.9</b>	<b>(26)</b>	<b>(5,796.6)</b>	<b>(132,267.8)</b>
3	“Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 65 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” 2022.12.02-ны өдрийн 111 дугаар	Он дамжих	79	428,799.2	98,572.6	(2)	(13,099.9)	1,017.5
		2022 онд хэрэгжих	100	917,154.5	495,831.3	(4)	(47,677.0)	(1,017.5)
		<b>НИЙТ</b>	<b>179</b>	<b>1,345,953.7</b>	<b>594,403.9</b>	<b>(6)</b>	<b>(60,776.9)</b>	-

2022 оны төсөв баталсан НИТХ-ын тогтоолд нэмэлт өөрчлөлтүүд орж анх төлөвлөснөөс 32 багц ТАХ /2022 онд шинээр хэрэгжих/ хасагдаж, төсөвт өртөг нь 47,677.0 сая төгрөгөөр буурсан байна.

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ТАХ-г төлөвлөхдөө МУ-ын хөгжлийн бодлогын урт хугацааны баримт бичиг болон эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, үйл ажиллагааны хөтөлбрийн зорилго, зорилтод нийцүүлж, нийслэлд хэрэгжүүлэх тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, түүний үр ашгийг тооцон, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны бодлогын баримт бичигүүдтэй уялдуулан төлөвлөсөн байна.

### В.1.1.1 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ нь “НЗД-ын 2021-2025 оны таван жилийн үндсэн чиглэл, НЗД-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-тэй нийцэж байна уу?

<sup>1</sup>12.1.4.жилийн төсвийн төсөл боловсруулах удирдамжийг төсвийн цаглаврыг баримтлан бэлтгэж, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлэх;

<sup>2</sup> 6.5.Энэ хуулийн 5.1.4-т заасан төсвийн ил тод байдлыг хангасан байх зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:

<sup>3</sup> 67.3.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн төслийг боловсруулах явцдаа төслийг тухайн шатны Засаг дарга олон нийтэд танилцуулж, тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн санал, хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулна.

НИТХ-ын 2021 оны 11/34 тогтоолд шинээр хэрэгжүүлээр баталсан 951,650.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 123 ТАХ-г нийслэлийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд хугацааны баримт бичгүүдтэй уялдсан эсэхийг тулган баталгаажуулахад “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”, “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр” дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдэд 112 багц ТАХ буюу 91.0%-ийг нийцүүлж, 100,316.6 сая төгрөгийн төсөвт 13 багц ТАХ буюу 10.5%-ийг нийцүүлээгүй төлөвлөж батлуулсан байна. **Хавсралт №1**

**Дүгнэлт:** 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан 123 багц ТАХ-нээс 91.0%-ийг хөгжлийн бодлогын дунд хугацааны баримт бичигт нийцүүлэн баталсан байна.

### **В.1.1.2 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг “Нийслэлийг хөгжүүлэх 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө”-тэй нийцүүлэн төлөвлөсөн үү?**

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.9<sup>4</sup>-д богино хугацааны хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичиг буюу хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулахаар тусгасан.

Дээрх хуулийн 18.6<sup>5</sup>-д заасны дагуу орон нутгийг хөгжүүлэх жилийн төлөвлөгөөг тухайн жилийн 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор батлахаар заасан ч тус заалтыг мөрдөөгүй, 2 сарын хугацаа хоцроож дараа жилийн төсөвтэй хамт баталсан байна. Үүнд:

- НИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ний 11/31 дүгээр тогтоолоор “Нийслэлийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө”-г баталсан;
- Мөн өдрийн 11/34 тогтоолоор “Нийслэлийн 2022 оны төсөв”-ийг баталсан байна.

Цаглабарын хувьд хөгжлийн бодлогын богино хугацааны баримт бичиг, нийслэлийн төсөв батлах тогтоолууд нэг өдөр батлагдсан учир дараа жилд хэрэгжүүлэх төсвийн хөрөнгө оруулалтын ТАХ нь хөгжлийн төлөвлөгөөнд нийцсэн эсэхийг тодорхойлох боломжгүй байсан.

**Дүгнэлт:** Нийслэлийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хугацаа хоцроож баталсан нь хөрөнгө оруулалтын ТАХ нь хөгжлийн төлөвлөгөөнд нийцсэн эсэхийг тодорхойлох боломжгүй байна.

### **В.1.2 Төсөл, арга хэмжээг Төсвийн тухай хууль, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн үү?**

2022 онд хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4, 13.4.5, Төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.24 , 4.1.27 , 6 дугаар зүйлийн 6.6.5 , 6.6.6 дахь заалтууд, 29 дүгээр зүйлийн 29.4 дэх хэсгийг баримтлаагүй байна.

ТАХ-ний хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн тодорхойлоогүй, зураг төсөв батлагдаагүй, техникийн нөхцөл, газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй, хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай зэрэг ТАХ-г төлөвлөсөн байна.

#### **В.1.2.1 ТАХ-ний ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дарааллыг олон нийтийн саналд үндэслэсэн үү?**

<sup>4</sup> 6.9 Богино хугацааны буюу нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичигт Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, улсын төсөв, Аймаг, нийслэл хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, орон нутгийн төсөв хамаарна;

<sup>5</sup> 18.6. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал аймаг, нийслэл, хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг жил бүрийн 10 дугаар 01-ний дотор батална.

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5.5<sup>6</sup> дахь заалтын дагуу ТАХ-ний ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дарааллыг олон нийтийн саналыг харгалзан үзэхээр тусгасан.

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх ТАХ-г ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дарааллыг олон нийтийн саналд үндэслэсэн эсэхийг шалгахад дараах байдлаар хэрэгжүүлсэн байна. Үүнд:

- Төсвийн тухай хуулийн 8<sup>7</sup> дугаар зүйлд заасны дагуу НЗД-ын 2021 оны 01/4047 дугаар албан бичгээр нийслэлийн харьяа 92 байгууллагаас 2022 оны нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай 3,018,900.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 896 ТАХ-ний санал авснаас 33.9% буюу 8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 98 багц ТАХ-г нийслэлийн 2022 оны төсөвт тусгасан.
- Нийслэлд 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр НИТХ-ын тогтоолоор баталсан 951,650.3 сая төгрөг өртөгтэй 123 багц ТАХ-г олон нийтийн саналд үндэслэсэн эсэхийг тулган баталгаажуулахад 81.3% буюу 849,596.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 100 багц ТАХ-г саналд үндэслэсэн, 23 багц буюу 18.6%-нь үндэслээгүй байна. **Хавсралт №2**

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5.2<sup>8</sup> дахь заалтын дагуу 2021 оны 11 дүгээр сарын 18-22-ны өдрүүдэд /Ковид-19 халдварт цар тахлаас шалтгаалж/ [www.ulaanbaatar.mn](http://www.ulaanbaatar.mn) цахим хуудсаар иргэдэд танилцуулж, санал авахад нийслэлийн 9 дүүргийн 262 иргэн хандаж, давхардсан тоогоор 266 санал өгсөн байна. Энэ нь УБ хотод оршин сууж буй 18-аас дээш насны нийт 1,028,337<sup>9</sup> иргэдээс 0.03%-ийг эзэлж байна.

**Хүснэгт №2. Нийслэлийн 2022 оны төсвийн төсөлд иргэдээс ирүүлсэн санал**

№	Иргэдийн саналаар ангилж, эрэмбэлэгдсэн жагсаалт	Иргэдийн		ТАХ-ний тоо	Эрэмбэлэгдсэн жагсаалт
		Тоо	Саналын тоо		
1	Нийтийн тээвэр	90	92	7	7
2	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт	43	44	21	4
3	Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх	32	32	3	9
4	Авто зам барих, засварлах	23	23	58	2
5	Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн тохижилт	22	22	28	3
6	Үерийн хамгаалалтын барилга	17	17	5	8
7	Ус түгээх байр	12	12	2	10
8	Орон сууцны дээвэр, цахилгаан шатны засвар	11	11	19	5
9	Гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан хангамж	8	9	12	6
10	Бусад /инженерийн байгууламж, гарааш хайс буулгах, тоног төхөөрөмж, телекамер, уулзвар дахин инженерчлэх гэх мэт/	4	4	219	1
<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>262</b>	<b>266</b>	<b>374</b>	

Иргэдээс ирүүлсэн саналыг эрэмбэлсэн байдлыг авч үзэхэд нийтийн тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх санал хамгийн их буюу 92 байхад 7 дугаарт жагсаасан, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт 43 санал авсан байхад 4 дүгээрт жагсаасан, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажил 32 санал авсан байхад 9 дүгээрт жагсаасан зэргээр иргэд олон нийтийн саналыг харгалзан үзээгүй байна.

<sup>6</sup> 6.5.5.хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дараалал, арга замыг тодорхойлох шийдвэрт олон нийтийн саналыг харгалзан үзэх;

<sup>7</sup> Төсвийн цаглавар

<sup>8</sup> 6.5.2.төсвийг төлөвлөх, бүрдүүлэх, хуваарилах, тайлагнах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах;

<sup>9</sup> Нийслэлийн Статистикийн газар

<sup>9</sup> 6.5.5.хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дараалал, арга замыг тодорхойлох шийдвэрт олон нийтийн саналыг харгалзан үзэх;

Цаашид ТАХ-ний талаарх мэдээллийг иргэдэд хүртээмжтэй байдлаар хүргэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах, мөн НТХО-аар хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5.5 дахь заалтад нийцүүлсэн журам боловсруулан хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага бий болжээ.

**Дүгнэлт:** Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд шинээр хэрэгжих ТАХ-г төлөвлөхдөө хэрэгжүүлэх дараалал, ач холбогдолоор нь эрэмблээгүй, олон нийтийн саналд үндэслээгүй байна.

### ***В.1.2.2 Тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих боломжтой хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг төлөвлөсөн үү?***

Төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.24<sup>10</sup>-д зааснаар төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих ТАХ нь тухайн шатны төсөвт хамаарах этгээдийн өмчлөлд бүртгэгдэх зарлага байдаг.

2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан 79,387.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 18 ТАХ өмчид бүртгэгдэхгүй, хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай орон сууцны засвар, цахилгаан шатны шинэчлэлт, чадавхын сургалт, магадлан шалгалт, сургалтын бэлтгэл зэрэг ажил байна. **Хавсралт №3** Тухайлбал:

#### **Хүснэгт №3. Хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай ТАХ**

№	ТАХ-ний нэр	Хугацаа		Төсөвт өртөг (сая.төг)
		Эхлэх	Дуусах	
1	Эмнэлгийн мэргэжилтнийг мэргэшүүлж, чадваржуулах, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээ /Улаанбаатар хот/	2022	2022	1,200.0
2	Төвийн бүсийн 5 дахь эх үүсвэрийг бий болгох ажлын хүрээнд 300 МВт-ын цахилгааны станц барьж байгуулах төслийн хуулийн магадлан шалгалт	2022	2022	20.0
3	Нийслэл Улаанбаатар хотын зээлжих зэрэглэлийг тогтоох бэлтгэл ажил	2022	2022	150.0
4	Гадна фасадын засварын ажил (БЗД, 8 дугаар хороо)	2022	2022	35.2
5	27 дугаар байрны цахилгаан шат шинэчлэх ажил (БГД, 15 дугаар хороо)	2022	2022	140.0
6	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадын засвар /Улаанбаатар хот/	2022	2022	1,800.0
<b>НИЙТ</b>				<b>3,345.2</b>

**Дүгнэлт:** Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай бус зарим төсөл, арга хэмжээг төлөвлөж, баталсан байна.

### ***В.1.2.3 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгасан уу?***

Төсвийн тухай хуульд шинээр хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө төсөвлөлтийн шаардлагыг хангасны дараа төсөвт тусган баталж, хэрэгжүүлэхээр заажээ.

Нийслэлийн 2022 оны төсвийн тодотголоор шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан 179 багц ТАХ-ээс 79 багц ТАХ нь өмнөх онуудаас дамжин хэрэгжиж байгаа, 100 багц ТАХ нь шинээр хэрэгжиж буй ТАХ байна.

#### **Ерөнхий нэрээр баталсан:**

2022 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжих 917,154.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 100 багц ТАХ-нээс 561,766.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 78 ТАХ-г нэр байршил нэг бүрээр тусгасан.

<sup>10</sup> 4.1.24."хөрөнгө оруулалт" гэж төсвөөс санхүүжүүлж, тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих хөрөнгийн зарлагыг;

Харин 356,465.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, тухайн онд санхүүжих дүнгээр 245,985.0 сая төгрөгийн 22 багц ТАХ-г Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.4<sup>11</sup>, 29.4<sup>12</sup> заалтыг зөрчиж ерөнхий нэршлээр буюу хууль, журамд заасан шаардлагыг бүрэн хангаагүй баталсан байна. Эдгээр 22 багц ТАХ-г хэрэгжүүлэх шатанд НЗД-ын захирамжаар 468 ТАХ задалж, хэрэгжүүлэх байршил, ТАХ-ний төсөвт өртгийг тодорхой болгосон байна. **Хавсралт №4** Тухайлбал:

- “Нийслэлд хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилт, их засварын ажил” /Улаанбаатар хот/ 7,682.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, захирамжаар 41 ТАХ болж задарсан;
- “Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, 9ш” /Улаанбаатар хот/ 48,857.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, захирамжаар нэр байршил тодорхойлон 9 ТАХ болж задарсан;
- “Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатыг шинэчлэлт” /Улаанбаатар хот/ 1,301.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, захирамжаар 10 ТАХ болж задарсан;
- “Авто зогсоол, явган болон дугуйн зам, тохижилт ногоон байгууламж” 20,000.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, захирамжаар 8 ТАХ болж задарсан.

Тухайлбал: НИТХ-ын 2022 оны төсөв баталсан тогтоолд автозамын түгжрэл бууруулах 5 чиглэлийн 47 багц бүхий ТАХ тусгасан. Үүнээс 564,888.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 40 ТАХ-г нэр, байршил нэг бүрээр тусгасан. Харин **272,116.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 багц ТАХ-г** ерөнхий нэршлээр тусгасан. Энэ 7 багцийн ажлыг НЗД-ийн захирамжаар 276 ТАХ болгон задалсан. **Хавсралт №5**

**Хүснэгт №4. Авто замын түгжрэл бууруулах ТАХ-г ерөнхий нэрээр баталсан байдал**

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Задалсан тоо
		Эхлэх	Дуусах			
1	Уулзваруудын дахин инженерчлэл	2022	2022	4,500.0	4,500.0	2
2	Замын хөдөлгөөний удирдлага зохион байгуулалтын ухаалаг систем	2022	2022	22,300.0	22,300.0	21
3	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны парк шинэчлэлт	2022	2023	77,260.4	76,195.4	2
4	Граж, хайс хашлага буулгаж, чөлөөлсөн газар дээрх нөхөн сэргээлт хийх, явган зам, ногоон байгууламжийн барилгын ажил, зөвлөх үйлчилгээ	2022	2022	16,705.0	16,705.0	2
5	Авто зогсоол, явган болон дугуйн зам, тохижилт ногоон байгууламж	2022	2023	20,000.0	15,000.0	8
6	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот/	2022	2023	82,764.0	60,348.0	232
7	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, 9ш /Улаанбаатар хот/	2022	2024	48,587.0	5,600.0	9
<b>НИЙТ</b>				<b>272,116.4</b>	<b>200,648.4</b>	<b>276</b>

Тухайлбал: “Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл, арга хэмжээ”-ний хүрээнд ерөнхий нэрээр баталсан 2 ТАХ нь 241 ТАХ болгон задарсан байна.

**Хүснэгт №5. Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл, арга хэмжээ” ТАХ-ны задаргаа**

№	Төсөл, арга хэмжээний төрөл	НЗД -ын захирамжаар задарсан тоо	Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний			
			Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн
1	Цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор	11	2022	2022	7,120.3	7,120.3
2	Бие даасан барилга	16	2022	2024	62,710.4	18,113.4
3	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг	6	2022	2022	325.3	325.3
4	Орон сууцны I давхар	13	2022	2023	18,977.0	17,977.6
5	Сургууль, цэцэрлэгийн барилга	5	2022	2023	10,189.4	6,839.6
6	Цэцэрлэгийн засвар	32	2022	2022	2,946.2	2,946.2

<sup>11</sup> 29.3.4. санхүүжүүлэх эх үүсвэрээс үл хамааран төсөл нэг бүрийг бүрэн хэмжээгээр тусгах;

<sup>12</sup> 29.4. Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана.

7	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга	5	2022	2024	18,762.2	4,200.0
8	Цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	141	2022	2022	6,878.5	6,878.5
9	Тоглоом худалдан авах	12	2022	2022	399.0	399.0
10	Захирамжлаагүй үлдэгдэл				3,042.7	1,148.1
	<b>Нийт</b>	<b>241</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>131,351.0</b>	<b>65,948.0</b>

**Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр 29.4<sup>13</sup>-д заасныг зөрчин зураг төсөвгүй баталсан ТАХ. Хавсралт №6.**

Шинээр хэрэгжүүлэх нийт 310 ТАХ-ээс 123 буюу 39.6%-д нь зураг төсөв шаардагдах ТАХ байна. Үүнээс 19 буюу 15.5% нь зураг төсөвтэй, 104 буюу 84.5%-г зураг төсөвгүй байна.

**Хүснэгт №6. Зураг төсөвгүй ТАХ**

(сая.төг)

ТАХ-ний тоо	Зураг төсөв шаардагдах		Үүнээс зураг төсөвгүй батлагдсан		
	Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн
123	344,156.2	256,388.2	104	148,397.9	148,397.9

1. Дээрх 310 ажлаас 54-д зураг газрын зөвшөөрөл шаардлагатай байна. Эдгээрээс 47 ТАХ-нд газар чөлөөлөлт хийгдэх буюу газрын зөвшөөрөлгүй баталжээ. **Хавсралт №7**

**Хүснэгт №7. Газрын зөвшөөрөл, техникийн нөхцөлгүй ТАХ**

(сая.төг)

ТАХ-ний тоо	Газрын зөвшөөрөл шаардагдах		Үүнээс газар чөлөөлөлт дуусаагүй		
	Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн
54	116,778.6	52,976.2	47	69,497.6	48,976.2

Төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажиллагааг бүрэн хангаагүй буюу зураг төсөвгүй, газаргүй ТАХ-г төсөвт суулгаснаас шалтгаалж хэрэгжилтийн үе шатны ажил удааширч ТАХ-ний хэрэгжих хугацаанд нөлөөлсөн байна. Тухайлбал:

- **Толгойтын авто замыг Ард Аюушийн өргөн чөлөөтэй холбох авто замын гүүрэн байгууламж, олон түвшний огтлолцол барих ажил.** ТАХ-нд гүйцэтгэгчтэй 2022.12.22-нд гэрээ байгуулсан. Тухайн замын трасст 283 нэгж талбар өртсөн замын нөлөөлөлөөс 208 нэгж талбарыг чөлөөлж, 27,046.2 сая төгрөгийн нөхөх олговор олгосон хэдий ч хүйтний улиралд гэрээ байгуулсанаас шалтгаалан ажил эхлээгүй удааширсан байна.
- **Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто замын үргэлжлэл /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 8, 11 дүгээр хороо/ Тухайн замын трасст 19 нэгж талбарын газар чөлөөлөлт хийгдэж, 199,2 сая төгрөгний нөхөх олговор олгосон ч газар чөлөөлөлт оройтож хийгдсэний улмаас хүйтний улиралд ажил эхэлсэн байна.**
- **Дунд голын арын Алтай хотхоны урд талын авто зам барих ажил.** Зам барилгын ажлын хүрээнд шинэчлэгдэх бохирын шугамын трассаар орон сууцны хорооллын дулааны шугам хийгдсэн байсан нь замын ажил эхлэх боломжгүй болгосон байна.
- **Сургуулийн барилга 640 суудал /СХД 30 дугаар хороо/ Газрын зөвшөөрөлгүй батлагдсан.** Барилга барих газарт 40 нэгж талбарыг чөлөөлөлхөөс 25 нэгж талбарыг чөлөөлсөн байна.
- 11 байршилд **“Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор”** барих зураг төсөвгүй батлагдаж, гүйцэтгэгчидтэй гэрээг оройтож байгуулсанаас шалтгаалан

<sup>13</sup> 29.4.Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана.

хүйтний улиралд ажил эхэлж, гүйцэтгэсэн гэрийн суурь хөлдөх зэрэгээр шалтгаалж ТАХ-ний хэрэгжих хугацаа удааширсан байна.

**Дүгнэлт:** Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө Төсвийн тухай хуульд заасан төсөвлөлтийн шаардлагыг бүрэн хангуулаагүй байна.

### **В.1.1.3 Төсөл арга хэмжээг хугацаандаа хэрэгжих боломжтой байдлаар тооцож санхүүжилтийг батлуулсан уу?**

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх 401,621.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 43 ТАХ-ний тухайн онд санхүүжих дүнг 1.3-18,119.7 сая төгрөгөөр дутуу, нийт 87,053.0 сая төгрөгөөр дутуу баталжээ. **Хавсралт №8**

#### **Хүснэгт №8. Тухайн онд санхүүжих дүнг дутуу баталсан ТАХ**

№	Салбар	ТАХ-ний тоо	Батлагдсан		Санхүүжих дүнгийн зөрүү	
			Төсөвт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн	Тэнцүү хуваарилах дүн	Дутуу дүн
1	Барилга байгууламж	30	250,960.4	42,433.6	103,195.7	60,752.2
2	Гол болон туслах зам	2	110,575.0	15,200.0	36,858.3	21,658.3
3	Засвар	3	3,500.0	1,248.7	1,750.0	501.3
4	Зураг төсөл	5	7,936.2	4,077.8	5,694.2	1,616.4
5	Бусад	3	28,649.5	11,800.0	14,324.8	2,524.8
	<b>НИЙТ</b>	<b>43</b>	<b>401,621.1</b>	<b>74,760.1</b>	<b>161,823.0</b>	<b>87,053.0</b>

Дээрхи 43 ТАХ-ний тухайн онд санхүүжих дүнг 21.6%-иар дутуу баталсан нь зураг төсөвгүй, газаргүй ТАХ-ээг төсөвт суулгаснаас шалтгаалан төсөвт өртөгт өөрчлөлт орох, барилгын материалын үнэ нэмэгдсэн зэрэгтэй холбоотой байна.

Энэ нь барилга байгууламж, зам тээвэр, дэд бүтцийн ажлууд төлөвлөсөн онд бүрэн хэрэгжиж дуусахгүй байх, он дамжин хэрэгжих, удааширах, олон жилээр хэрэгжихгүй орхигдох зэргээр ажлын үр дүн бүтээмжид нөлөөлөх үр дагавартай байна.

Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.5<sup>14</sup>-д шинээр эхлэх барилга, байгууламж, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний нийт төсөвт өртгөөс тухайн жилд ноглох хэсэг нь төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хувиарласан хэмжээнээс багагүй байна гэж заасан.

2022 онд шинээр эхлэх, барилга байгууламж, хөрөнгө оруулалтын 293,913.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 ТАХ-ний тухайн онд санхүүжих дүнг 58.6-37,656.2 сая төгрөгөөр илүү, нийт 67,980.4 сая төгрөгөөр илүү баталсан байна. Тухайлбал:

- Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил /УБ хот, БЗД 26 дугаар хороо/ 2022-2023 онд хэрэгжих ТАХ, төсөвт өртөг 3,173.2 сая төгрөг, санхүүжих дүн 1,755.4 сая төгрөг /илүү баталсан 168.8 сая төгрөг/
- Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллагууд, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засварын ажил /УБ хот/ төсөвт өртөг 2,738.0, санхүүжих дүн 2,079.8 төгрөг /илүү баталсан 704.8 сая төгрөг/
- “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас зах зээлд гаргаж, иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөр /Улаанбаатар хот/ 2022-2023 онд хэрэгжих ТАХ, 5,000.0 сая төгрөг, санхүүжих дүн 3,000.0 сая төгрөг /илүү баталсан 500.0 сая төгрөг/
- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны парк шинэчлэлт хийх ажилд төсөвт өртөг 77,260.4 сая төгрөг, санхүүжих дүн 76,195.4 сая төгрөг /илүү баталсан 37,565.2 сая төгрөг/

<sup>14</sup> 29.3.5. шинээр эхлэх барилга, байгууламж, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний нийт төсөвт өртгөөс тухайн жилд ногдох хэсэг нь төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хуваарилсан хэмжээнээс багагүй байхаар тооцож тусгах.

**Дүгнэлт:** 2022 онд хэрэгжүүлэх 401,621.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 43 ТАХ-ний тухайн онд санхүүжих дүнг 1.3-18,119.7 сая төгрөгөөр дутуу, нийт 87,053.0 сая төгрөгөөр дутуу баталсан байна.

**В.1.1.4 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулахдаа Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан журмыг баримталсан уу?**

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4<sup>15</sup>-т төсөл, арга хэмжээ төлөвлөсөн хугацаанд бүрэн хэрэгжих боломжгүй нөхцөл үүссэн тохиолдолд гэрээ байгуулах шийдвэр гаргахгүй байхаар тусгасан ч 2022 онд хэрэгжиж дуусах 35,457.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 203 ТАХ-ний гэрээг 2022.10 дугаар сараас хойш байгуулсан. **Хавсралт №9**

**Хүснэгт №9. Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, журамд нийцээгүй ТАХ**

№	ТАХ-ний ангилал	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	Эхлэх он	Дуусах он
1	Барилга байгууламж	19	23,858.1	2022	2022
2	Засвар	12	1,560.1	2022	2022
3	Их засвар	18	3,111.0	2022	2022
4	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	150	4,249.9	2022	2022
5	тоног төхөөрөмж	2	90.0	2022	2022
6	Уулзвар, авто зам	1	2,500.0	2022	2022
7	Явган зам	1	88.6	2022	2022
<b>НИЙТ</b>		<b>203</b>	<b>35,457.7</b>		

Мөн хуулийн 13.1.5<sup>16</sup>-д хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ хуулиар батлагдсанаас хойш түүний төсөвт өртөг нэмэгдүүлэх үр дагавар бүхий нэмэлт шаардлагыг зохиогч, ашиглагч, захиалагчийн хяналт тавих этгээд гаргахгүй байхаар заасан.

Гэтэл НЗД-ын захирамжаар 11 байршилд “Цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын 100 ор өргөө” цэцэрлэгийг шинээр барихаар зураг төсөвгүйгээр нэгжийн үнэ 647.3, нийт 7,120.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр төлөвлөн батлуулсан ч төсөвт өртөг нь магадлалаар /1 байршлын цэцэрлэгийн зураг төсөв 2022.12.23-ны 2669/2022 өдөр баталгаажсан/ баталгаажихад 414.6 сая төгрөг буюу 39.0%-иар өсч, нийт өртөг нь 1,061.9 сая төгрөг болж байна.

**Дүгнэлт:** Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан журмыг баримтлаагүй байна.

<sup>15</sup> 13.1.4.төсөл, арга хэмжээ төлөвлөсөн хугацаанд бүрэн хэрэгжих боломжгүй нөхцөл үүссэн тохиолдолд гэрээ байгуулах шийдвэр гаргахгүй байх;

<sup>16</sup> 13.1.5. хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ хуулиар батлагдсанаас хойш түүний төсөвт өртөг нэмэгдүүлэх үр дагавар бүхий нэмэлт шаардлагыг зохиогч, ашиглагч, захиалагчийн хяналт тавих этгээд гаргахгүй байх;

## В.2 ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮНТЭЙ БАЙНА УУ?

### В.2.1. Худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулсан уу?

НЗД 2022 онд харьяа 37 газарт 233 удаагийн захирамжаар 917,154.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 673 ТАХ-ний ХАА-ны эрхийг шилжүүлсэн.

/Тайлбар:НЗД-аас ТАХ-ний худалдан авах, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх эрхийг шилжүүлэхдээ нэршил, байршил, хүчин чадал зэргийг нарийвчлан ТАХ-ний төсөвт өртгийг задлах, хуваах байдлаар шилжүүлсэн нь НИТХ-ын тогтоолд батлагдсан 179 багц ТАХ-ний тоон дүнг нь өсгөж 644 ТАХ болсон. НЗД-аас эрх шилжүүлсэн 644 ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулахдаа ТАХ-г задалснаар 673 ТАХ болсон Мөн Захирамж гараагүй, тухай бүр захирамж гарах, өмнөх оноос шилжин хэрэгжих зэрэг 153,976.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ТАХ байна.

Үүнээс 2022 онд 713,855.87 сая төгрөгийн төсөвтэй 596 ТАХ буюу 87.6%-ийн ХАА-г тухайн онд багтаан зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан.

#### Хүснэгт №10. Эрх шилжүүлж, ХАА зохион байгуулсан

№	Эрх шилжсэн байгууллага	НЗД-аас эрх шилжүүлсэн ТАХ			ХАА амжилттай зохион байгуулсан ТАХ			
		Захирамж	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг	Шалгарсан өртөг	Хэмнэлт
1	ЗАА	8	14	8,435.0	11	4,700.0	2,153.0	2,547.0
2	НАЖГ	1	1	700.0	1	700.0	672.0	28.0
3	НБОГ	1	1	1,000.0	1			
4	НГЗБА	5	25	2,805.0	25	2,805.0	1,690.0	1,115.0
5	НД	3	21	1,310.0	21	1,310.0	1,280.0	30.0
6	НЗХГ	5	6	15,519.0	6	15,519.0	15,385.0	134.0
7	НОСБГ	5	11	22,446.0	6	18,613.0	18,504.0	109.0
8	НОСК	2	2	4,600.0	2	4,600.0	4,464.0	136.0
9	НӨХГ	2	2	400.0	2	400.0	324.0	76.0
10	НХААГ	53	43	281,280.6	64	317,281.0	304,104.6	13,176.4
11	НХБХГ	1	1	15.0	1	15.0	15.0	-
12	НХОГ	29	44	66,749.0	38	59,684.0	59,530.0	154.0
13	НЦУГ	3	3	800.0	3	800.0	800.0	-
14	НЦХМТГ	5	8	12,300.0	8	12,300.0	12,289.0	11.0
15	НЭМГ	1	2	500.0	2	500.0	497.0	3.0
16	УБНТНС	1	1	50.0	1	50.0	48.0	2.0
17	ЗТН ОНӨААТҮГ	1	1	2,300.0	1	2,300.0	2,298.0	2.0
18	ГУББГ ОНӨААТҮГ	1	1	3,300.0	1	3,300.0	3,300.0	-
19	ЗТГ ОНӨААТҮГ	1	1	600.0	1	600.0	589.0	11.0
20	УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ	7	8	17,651.0	8	17,651.0	17,621.0	30.0
21	УБХАЗТБНТХНэгж ОНӨТҮГ	2	2	10,120.0	1	1,800.0	1,778.0	22.0
22	ХТГ ОНӨААТҮГ	6	38	25,664.0	38	25,664.0	21,483.0	4,180.0
23	ХТСИ ОНӨААТҮГ	2	2	927.0	2	927.0	927.0	-
24	ЭЭАҮП	2	4	6,440.0	4	6,440.0	6,352.0	88.0
25	УБХК	3	3	60.0	3	60.0	59.0	1.0
26	УБШББ ХХК	1	1	19,500.0	1	19,500.0	-	-
27	Ажлын хэсэг	13	87	190,276.2	58	143,887.0	141,562.4	2,324.6
28	БГД	5	50	4,549.0	40	4,016.0	3,919.9	96.0
29	БЗД	23	123	15,196.0	101	4,777.0	4,693.0	83.0
30	БНД	2	2	800.0	2	800.0	766.0	34.0
31	БХД	6	10	675.0	10	675.0	661.0	14.0
32	ЗХУТ	6	6	4,159.0	5	1,009.0	1,008.0	1.0
33	СБД	5	23	6,102.0	16	5,784.0	5,754.0	30.0
34	СХД	10	46	27,245.0	43	27,200.0	26,567.0	634.0
35	ҮЦХ	2	2	3,173.0	2	3,173.0	3,056.0	117.0
36	ХУД	5	72	5,150.0	61	4,635.0	4,419.0	216.0
37	ЧД	5	6	381.0	6	381.0	12.0	369.0
	<b>Нийт</b>	<b>233</b>	<b>673</b>	<b>763,177.8</b>	<b>596</b>	<b>713,856.0</b>	<b>668,580.9</b>	<b>25,774.0</b>


Харин 2022 онд 51,386.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 77 ТАХ дараах байдлаар хэрэгжиж дуусаагүй байна. Үүнд:

- 6,025.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 9 ТАХ буюу 0.1%-ийн худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулагдсан ч зураг төсөвгүй болон бусад шалтгаанаар төсвийн тодотголоор хөрөнгө нь хасагдаж ХАА зохион байгуулагдаагүй, хөрөнгө татагдсан.
- 45,361.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 68 ТАХ буюу 11.0%-ийн ТББ боловсруулах, үнэлгээ хийх зэргээр тухайн онд бүрэн дуусаагүй, 2022-2023 он дамжин үргэлжилж байна.

Эрх шилжсэн 763,177.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 673 ТАХ-ээс нийслэл дүүргийн худалдан авах ажиллагааны газарт 536 ТАХ буюу 80%, ОНӨААТҮГ-т 108 ТАХ буюу 16%, бусад харьяа газруудад 29 ТАХ буюу 4%-ийг худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан байна.

### **В.2.1.1 Төсөл арга хэмжээг хэрэгжих боломжтой хугацаанд эрх шилжүүлж, худалдан авах ажиллагааг зарласан уу?**

Гүйцэтгэгч нь сонгон шалгарсан 668,580.9 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 596 ТАХ-г төрлөөр авч үзвэл авто зам, авто замын барилга байгууламж 38%, боловсрол 20%, төрийн үйлчилгээ 15%, хот тохижилт 9%, нийтийн тээвэр 9%, дэд бүтэц 7%-г тус тус эзэлж байна.



НЗД-аас 2022 онд шинээр хэрэгжиж эхлэх ТАХ-ний 673 ТАХ байна. Үүнээс 82% буюу 549 ТАХ-г 100 хүртэл хоногийн хугацаанд багтаан эрх шилжүүлсэн харин 18%-ийг буюу 124 ТАХ-г 100-аас илүү хоногийн хугацаанд буюу 2022.04.21-2022.12.16-нд эрх шилжүүлэх захирамж гаргасан байна. Тухайлбал:

- НЗД-ын 2022.12.16-ны А/1573 захирамжаар 1,800.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 8 ТАХ-ны эрхийг НХААГ-т эрхийг шилжүүлсэн ч 7 ТАХ нь ондоо багтаж гэрээ хийгдээгүй;
- НЗД-ын 2022.10.11-ны А/1312 захирамжаар 2,500.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны Товчооны замын уулзварын инженерчлэл болон Товчооны замаас урагш хийгдэх авто зам” ТАХ-ны эрхийг НЗХГ-т эрхийг шилжүүлсэн ч зураг төсөв, ажлын даалгаваргүйгээс ХАА он дамжин үргэлжилж байна.
- НЗД-ын 2022.08.04-ны А/1028 захирамжаар 694.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 12 ТАХ-ны эрхийг НХААГ-т эрхийг шилжүүлсэн. Эдгээр ТАХ-г хэрэгжүүлэх онцлогоос хамааран багц болгон задалсан бөгөөд 2022.11.04 хүрэхэд 30% гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй байна.
- НЗД-ын 2022.08.04-ны А/1027 захирамжаар 73.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 4 ТАХ-ний эрхийг НХААГ-т шилжүүлсэн. 2022.12.06-ны өдрийн байдлаар 3 ТАХ нь тендерийн нээлт хийсэн ч компани материал ирүүлээгүй тул цуцлагдсан. Дахин зарлахаар ТББ боловсруулж байна.
- НЗД-ын 2022.11.21-ны А/1474 захирамжаар 973.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 22 ТАХ-ны эрхийг СХД, ХУД, БЗД-ийн ХААА-нд эрхийг шилжүүлжээ.

НЗД-ын 233 удаагийн захирамжаар ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулж, гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах эрхийг харьяа 31 байгууллага, 6 дүүргийн ЗД-д эрх шилжүүлж захирамжилсан байна.

Эрх шилжүүлсний дараа ХАА-г зохион байгуулах үнэлгээний хороо байгуулагдаж байгаа ч зарим ХАА-ны үнэлгээний 100 хоногийн дараа байгуулагджээ. Тухайлбал:

- НЗД-ын 2022.03.14-ний А/383, 2022.07.01-ний А/931 захирамжаар “Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар (СХД, 13 дугаар хороо)” ТАХ-г НХААГ-т эрхийг шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо 158 хоногийн дараа буюу 2022.10.26-ны өдөр байгуулсан.

- Үнэлгээний хороод байгуулагдсан ч газрын зөвшөөрөл, зураг төсөв, зургийн даалгавар, ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох баримт материал нь дутуу, боловсруулагдаагүй байсан зэрэг шалтгаанаар нийт 69 ТАХ, үүнээс 14 ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулж эхлэхэд 200-с дээш хоног, 55 ТАХ 100-200 хоногийн хугацаа алдсан байна. Хавсралт №1 НЗД-ын 2022.03.14-ний А/383, 2022.07.01-ний А/931 захирамжаар “Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар (СХД, 13 дугаар хороо)” ТАХ-г НХААГ-т эрхийг шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо 158 хоногийн дараа буюу 2022.10.26-ны өдөр байгуулсан.

Үнэлгээний хороод байгуулагдсан ч газрын зөвшөөрөл, зураг төсөв, зургийн даалгавар, ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох баримт материал нь дутуу, боловсруулагдаагүй байсан зэрэг шалтгаанаар нийт 69 ТАХ, үүнээс 14 ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулж эхлэхэд 200-аас дээш хоног, 55 ТАХ 100-200 хоногийн хугацаа алдсан байна. **Хавсралт №10**

Тендерт оролцогчдын ерөнхий нөхцөл, санхүүгийн чадавх, техникийн болон туршлагын шаардлага хангаагүй, тендер ирүүлээгүй зураг, төсөв зөрүүтэй, НЗД-аас цахим системээр эрх шилжүүлээгүй зэрэг шалтгаанаар 35 ТАХ-ний ХАА 5-10 удаа зохион байгуулагдсанаас хугацаа хойшлогдсон байна. **Хавсралт №11**

**Дүгнэлт:** НЗД-аас 2022 онд шинээр хэрэгжиж эхлэх ТАХ-ний 549 ТАХ буюу 82%-ийг нь 100 хүртэл хоногийн хугацаанд багтаан эрх шилжүүлсэн, 124 ТАХ буюу 18%-ийг 100-аас дээш хоногийн дараа шилжүүлсэн байна.

### **В.2.1.3 Гүйцэтгэгчийг ил тод нээлттэй өрсөлдөх боломжоор ханган, сонгон шалгаруулалтын журмыг зөв сонгож, хууль журмын дагуу шалгаруулсан уу?**

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар 439,549.1 сая гэрээний дүнтэй 131 ТАХ, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журмаар 3,225.23 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 16 ТАХ, тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар 72,715.13 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 370 ХАА-ны гүйцэтгэгч сонгон шалгарч, амжилттай болсон

#### **Хүснэгт №11. ХАА-нд мөрдсөн журам**

Эх үүсвэр	ХАА-нд мөрдөгдсөн журам, арга	ТАХ-ний тоо	Шалгарсан өртөг
Их засвар	НТШ	47	17,724.47
	ТШОЖ	10	560.62
	ЗҮ ТСШЖ	15	2,255.23
НТХО	НТШ	50	196,105.57
	ТШОЖ	104	2,866.21
	Шууд захирамж	3	4,227.10
	Хуулийн 3.4	66	117,377.12
	ЗҮ ТСШЖ	1	970.00
Түгжрэл	НТШ	34	225,719.06
	ТШОЖ	256	69,288.3
	Шууд захирамж	10	31,487.30
<b>НИЙТ</b>		<b>596</b>	<b>668,580.99</b>

Аудитаар 2022 онд ХАА зохион байгуулж, гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан 713,855.87 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 596 ТАХ-нээс 32% буюу 322,596.67 сая төгрөгийн төсөв өртөгтэй 192 ТАХ-г түүвэрт хамруулан шалгахад 46 ТАХ буюу 59,996.6 сая төгрөг буюу 23.9%-д нь дараах зөрчлүүд илэрсэн.

#### **Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам:**

- НХААГ-аас зохион байгуулсан 2,026.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2 ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулахдаа үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл

ажиллагаатай холбоотой заавар “**Амгалан цогцолбор сургуулийн халаалтын хэрэгсэл солих ажил БЗД 8-р хороо**” Төсөвт өртөг: 1,526.9 сая төгрөг, Гүйцэтгэгч “Баялаг говь” ХХК, /Тусгай зөвшөөрлийг тухай бүр өөрчилсөн/ “**Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил СБД 1-10-р хороо**” Төсөвт өртөг: 500.0 сая төгрөг, Гүйцэтгэгч: ОДБНД ХХК /ТШЗ 17.7, 17.6.5 тусгагдсан шаардлагыг дахин нягталсан талаар үнэлгээний тэмдэглэлд тусгаагүй/; **Хавсралт №12**

- НЗХГ-аас зохион байгуулсан 1 ТАХ-ний “Дунд голын арын Алтай хотхоны урд талын авто зам” Төсөвт өртөг: 1,813.0 сая төгрөг, Гүйцэтгэгч: “Ихбогд зам” ХХК;
- НХААГ-аас зохион байгуулсан 27,700.4 сая төгрөгийн өртөгтэй 12, НОСБГ-аас зохион байгуулсан 6,590.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1, нийт 38,237.8 сая төгрөгийн өртөгтэй 13 ТАХ-ний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахдаа ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 12.3-т заасан ТББ-т тусгасан санхүү, боловсон хүчин, техникийн чадавхи, тоног төхөөрөмж, туршлагын шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзаагүй, ТББ-т тусгасан шаардлага хангаагүй оролцогчдыг гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулсан; **Хавсралт №13**

#### **Шууд гэрээ байгуулах журам:**

- НЗД-аас нийт 3 удаагийн захирамжаар “ХТГ” ОНӨААТҮГ-т 23,432.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 9 ТАХ-г ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 3.12<sup>17</sup>-д заасан үндэслэлээр шууд гэрээ байгуулсан. Гэтэл “ХТГ” ОНӨААТҮГ нь дээрх ажлыг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахдаа хуулийн 34.2<sup>18</sup>, 34.3<sup>19</sup>-д заасныг дагаж мөрдөөгүй, 14-16 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй магадлаагүй, “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-г гүйцэтгэгчидтэй байгуулсан байна.
- НЗД нийт 2 удаагийн захирамжаар “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-т 9,181.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 ТАХ эрх шилжүүлж, ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 3.12<sup>20</sup>-д заасан үндэслэлээр шууд гэрээ байгуулж, 6,560.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 6 ТАХ-г дүрмээр хүлээсэн үүргийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн, 2,621.4 сая төгрөгийн 2 ТАХ-нд тус ажлыг хэрэгжүүлэх туслан гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулсан байна. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахдаа хуулийн 34.2<sup>21</sup>, 34.3<sup>22</sup>-д заасныг дагаж мөрдөөгүй, “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-г байгуулсан байна. **Хавсралт №14**

#### **Харьцуулалтын арга:**

- НЗД-ын захирамжаар эрх шилжүүлж, 1,813,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 25 багц /задарсанаар 311/ ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулахыг нийслэлийн 7 дүүргийн ЗД-т, захиалагчын хяналт хэрэгжүүлэхийг НБГ-д даалгасан. Цагалбарын хувьд ижил цаг хугацаанд тендер зарлагдсан бөгөөд НБГ-аас тус ТАХ-нүүдийг зохион байгуулах ажлын даалгавар техникийн тодорхойлотыг

<sup>17</sup> 3.12.Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх нийслэл хотын хот тохижилт, авто замын засвар, арчилгаа, хог хаягдалтай холбоотой ажил, үйлчилгээг худалдан авах харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй.

<sup>18</sup> Энэ хуулийн 34.1-д заасан нөхцөлийн дагуу шууд гэрээ байгуулахад захиалагч энэ хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлагыг хангасан, тухайн бараа, ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх чадавхтай нэг, эсхүл түүнээс дээш тооны этгээдтэй хэлэлцээ хийж, техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл, шаардлагыг хамгийн сайн хангасан этгээдтэй энэ хуульд заасны дагуу гэрээ байгуулах бөгөөд хэлэлцээний үед хүрсэн аливаа тохиролцоог гэрээнд тусгана.

<sup>19</sup> Энэ хуулийн 34.1-д заасны дагуу гэрээ шууд байгуулсан тохиолдолд захиалагч гэрээний хувийг уг аргыг хэрэглэх болсон үндэслэлийн хамт төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

<sup>20</sup> 3.12.Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх нийслэл хотын хот тохижилт, авто замын засвар, арчилгаа, хог хаягдалтай холбоотой ажил, үйлчилгээг худалдан авах харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй.

<sup>21</sup> Энэ хуулийн 34.1-д заасан нөхцөлийн дагуу шууд гэрээ байгуулахад захиалагч энэ хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлагыг хангасан, тухайн бараа, ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх чадавхтай нэг, эсхүл түүнээс дээш тооны этгээдтэй хэлэлцээ хийж, техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл, шаардлагыг хамгийн сайн хангасан этгээдтэй энэ хуульд заасны дагуу гэрээ байгуулах бөгөөд хэлэлцээний үед хүрсэн аливаа тохиролцоог гэрээнд тусгана.

<sup>22</sup> Энэ хуулийн 34.1-д заасны дагуу гэрээ шууд байгуулсан тохиолдолд захиалагч гэрээний хувийг уг аргыг хэрэглэх болсон үндэслэлийн хамт төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

дүүргүүдэд хүргүүлэхдээ ТБОНӨБАУХАТХ-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.5<sup>23</sup>дахь заалтыг зөрчсөн төсөвт өртгийг задалсан. Тухайлбал:

**Хүснэгт №12. ТАХ-нд худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахдаа нэршил, байршил, хүчин чадал зэргийг нарийвчлан төсөвт өртгийг задлах, хуваасан бөгөөд багцалсан ТАХ**

№	Захирамж ийн дугаар	Эрх шилжүүлсэн байгууллага	ТАХ-ийн нэр, хүчин чадал, байршил	Төсөвт өртөг (сая төг)	ТАХ-ий нэр	Төсөвт өртөг	Гүйцэтгэгчийн нэр
1	A/964 A/1028	БЗД	172 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	42.0	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 22, 122, 172 дугаар цэцэрлэг/ Тавилга багц1	37.0	Интерворлд ххк
2	A/964 A/1028	БЗД	22 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	15.2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 22, 122, 172 дугаар цэцэрлэг/ Гал тогооны тоног төхөөрөмж/дотоодын/ багц2	10.2	Чиглэл ххк
3	A/964 A/1028	БЗД	122 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 22, 122, 172 дугаар цэцэрлэг/ Гал тогооны тоног төхөөрөмж багц3	3.2	
					Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 22, 122, 172 дугаар цэцэрлэг/ Тоног төхөөрөмж багц4	16.9	Би си Ти ххк
НИЙТ ДҮН				67.3		67.3	

- Эдгээр ТАХ-ээс 1,813.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 20 ТАХ-нд /задарсанаар 89 ТАХ /“Чиглэл” ХХК, 1,576.8 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 20 ТАХ-нд /задарсанаар 46 ТАХ / “Интерволд ХХК”, 236.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 13 ТАХ-нд /задарсанаар 16 ТАХ/ “Нэкстдистрибьюшн” ХХК гүйцэтгэгчээр сонгон шалгарсан байна.

**Хүснэгт №13. Цэцэрлэгийн хүртээмж, нэмэгдүүлэх тоног, төхөөрөмж тавилга хэрэгсэл**

№	Дүүргүүд	ТАХ-ийн тоо	НЗД-аас эрх шилжсэн захирамж		Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	Урилга нийтэлсэн эхний огноо
			Дугаар	Огноо		
1	БГД ХАА	14	A/1027	2022.08.04	2022.08.08	2022.08.10
		22	A/1231	2022.09.26	2022.09.28	2022.10.04
		12	A/1028	2022.08.04	2022.08.09	2022.08.23
2	БЗД ХАА	33	A/1231	2022.09.26	2022.10.07	2022.10.10
		60	A/1119	2022.08.25	2022-08-29	2022.08.30
		8	A/1029	2022.08.04	2022.08.10	2022.08.19
3	СХД ХАА	16	A/1231	2022.09.26	2022.09.30	2022.11.15
		9	A/1030	2022.08.05	2022.08.05	2022.08.12
		7	A/1231	2022.09.26	2022.09.28	2022.09.29
4	СБД ХАА	26	A/1031	2022.08.04	2022.08.10	2022.08.12
		36	A/1231	2022.09.26	2022.09.28	2022.10.07
5	ХУД ХАА	9	A/1033	2022.08.04	2022-08-08	2022.08.10
		11	A/1231	2022.09.26	2022.09.27	2022.09.28

Цаашид илэрсэн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн баримт материалыг үнэн зөвөөр үнэлэх, шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулдаг зөрчлийг таслан зогсоож, үнэлгээний хорооны гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлж, хууль тогтоомжийг мөрдлөгө болгон ажиллах, зөрчил гаргасан НЗД-ын захирамжаар байгуулсан ажлын хэсгийн гишүүд, НХААГ, НБГ, ХТГ, “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮНГ зэрэг газрын албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

<sup>23</sup> 8.5.Энэ хуулийн 8.1 дэх хэсэгт заасан босго үнэд багтаах, эсхүл нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмыг хэрэглэхээс зайлсхийх зорилгоор нийт төсөвт өртгийг хувааж хэд хэдэн тендер шалгаруулалт явуулахыг хориглоно.

**Дүгнэлт:** ХАА-г зохион байгуудахдаа оролцогчдыг ил тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжоор хангаагүй, шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан байна.

## **В.2.2. Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл үр дүнтэй байна уу?**

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр өмнөх оноос дамжин болон 2022 онд шинээр эхэлсэн нийт 970,784.3 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 659 ТАХ-д “НХОГ” ОНӨААТҮГ, НЗХГ, НБГ, НЗДТГ, ЗАА, НӨХГ, НХБХГ, НГЗБА, НЦХМТГ, ННТГ, УСУГ, УБ-Лифт зэрэг 32 газраас захилагчийн хяналт хэрэгжүүлжээ.

### **Хүснэгт №14. ТАХ-ний гэрээний хэрэгжилт**

№	Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн	ТАХ-ний				Үүнээс				2022 онд эхлээгүй	
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Гэрээний дүн	Хэрэгжиж дууссан		Дуусаагүй		Тоо	Гэрээний дүн
						Тоо	Гэрээний дүн	Тоо	Гэрээний дүн		
1	ЗАА	4	5,443.4	2	3,827.2			2	3,827.2		
2	НХОГ	332	634,638.4	251	557,306.9	138	348,769.5	113	208,537.4		
3	НЗХГ	34	272,739.4	27	172,434.2	7	9,809.4	11	141,936.6	9	20,688.1
4	НАГ	1	160.6	1	159.9			1	159.9		
5	НБГ	155	7,417.5	246	6,212.6	180	3,419.0	60	2,581.0	6	212.6
6	НБСШТ	1	1,800.0								
7	НГЗБА	6	90,524.2	6	62,714.7			6	62,714.7		
8	НЗДТГ	3	150.0	3	150.0	3	150.0				
9	ННТГ	2	77,260.4	2	76,195.0			2	76,195.0		
10	НОБГ	4	514.4	2	309.9			2	309.9		
11	НОСБГ	4	45.3								
12	НӨХГ	6	620.0	6	524.4	2	67.4	4	475.00		
13	НСУГ	1	50.0	1	48.4	1	48.4				
14	НУБГ	1	423.0	1	350.8					1	350.8
15	НУБХАЗТБНТНэгж ОНӨТҮГ	3	5,018.8	2	3,217.5					1	970.0
16	НХБХГ	23	3,579.8	23	3,408.8	7	15.0	16	3,393.8		
17	НХОГ, НБГ	1	200.0	1	200.0			1	200.0		
18	НХОГ, ХБХГ	1	727.1	1	727.1			1	727.1		
19	НЦУГ	1	7,526.8	1	7,526.8	1	7,526.8				
20	НЦХМТГ	20	22,081.2	20	22,081.2						
21	НЦХМТГ,ЗХУТ	2	1,187.6	2	1,178.6			2	1,178.6		
22	НЭМГ	3	4,974.0	3	4,935.6	3	4,935.6				
23	СХД	14	26,272.9	8	17,956.0			8	17,956.0		
24	Төслийн нэгжүүд	1	32,000.0	1	27,976.9					1	27,976.9
25	УБ лифт ОНӨААТҮГ	13	1,861.0	2	271.1			2	271.1		
26	УБХК	3	60.0	3	59.4	3	59.4				
27	УСУГ	2	783.0	2	772.0			2	772.0		
28	ХБХГ	1	200.0	1	200.0					1	200.0
29	ЭЗАҮП НӨААТҮГ	2	40.0								
	<b>НИЙТ</b>	<b>644</b>	<b>1,198,299.1</b>	<b>659</b>	<b>970,784.3</b>	<b>345</b>	<b>374,800.5</b>	<b>233</b>	<b>312,697.9</b>	<b>19</b>	<b>21,451.5</b>

Дээрх ТАХ-нүүдээс 374,800.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 345 ТАХ буюу 53.6% нь хэрэгжиж дууссан, 312,697.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 233 ТАХ буюу 36.2% нь дуусаагүй он дамжин хэрэгжиж байна. Харин 21,451.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 19 ТАХ буюу 2.9% нь 2022 онд хэрэгжиж эхлээгүй байна.

“Авто замын түгжрэлийг бууруулах” арга хэмжээний хүрээнд:

“Авто замын түгжрэлийг бууруулах арга хэмжээ”-ний хүрээнд 837,005.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөг, 411,811.2 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 47 багц ТАХ нэршил, байршил, хүчин чадал зэргийг харгалзан төсөвт өртгийг задалснаар 318 ТАХ хэрэгжихээр байна.

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад автозамын түгжрэлийг бууруулах өмнөх онуудаас шилжих 130,651.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 6 ТАХ, шинээр хэрэгжих 706,354.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 310 ТАХ, нийт 837,005.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 411,811.2 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 316 ТАХ батлагдсаны 83.6% буюу 266 ТАХ шинээр эхэлж 2022 онд дуусахаар, 10.0% буюу 32 ТАХ 2023 онд, 6.3% буюу 20 ТАХ 2024 он хүртэл хэрэгжихээр байна.

Нийт ТАХ-ний 22% нь сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх, 18% нь газар чөлөөлөлт болон нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт, 17% нь шинээр барих гол ба туслах зам, 6% нь яармаг дэд төвийн барилга, 4% нь явган болон дугуйн зам болон гараж, хайс хашаа буулгах ажил, 3% нь нийслэлийн хөгжлийн төслүүд, 30%-ийг уулзваруудын дахин инженерчлэл болон зогсоолын менежментийг сайжруулах, нийтийн тээврийн зогсоол барих, бусад ажлууд эзэлж байна.

Өмнөх оноос дамжин болон 2022 онд шинээр эхэлсэн нийт 648,119.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 381 ТАХ-д НБГ, НГЗБА, НЗХГ, ННТГ, НХОГ, НУБХАЗТБНТ Нэгж, СХД зэрэг 8 газраас с захилагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн.

#### Хүснэгт №15 “Авто замын түгжрэл бууруулах” ТАХ-ний гэрээний хэрэгжилт

№	Захиалагчийн хяналт тавих байгууллага	ТАХ тоо		Гэрээлсэн ТАХ		Хэрэгжиж дууссан		Дуусаагүй		2022 онд эхлээгүй	
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
1	НБГ	153	7,277.5	246	6,212.6	180	3,419.0	60	2,581.0	6	212.6
2	НГЗБА	2	73,524.6	2	46,191.6	1	46,026.0	1	165.6		
3	НЗХГ	19	264,653.6	20	170,755.8	7	9,947.4	8	140,843.4		
4	ННТГ	2	77,260.4	2	70,028.6			2	70,028.6		
5	НУБХАЗТБНТ Нэгж ОНӨТҮГ	3	5,018.8	3	4,995.3			2	3,217.5	1	1,777.8
6	НХОГ	114	377,797.7	89	328,334.7	30	39,190.8	59	289,143.9		
7	НЦХМТГ	19	19,081.2	10	14,259.7	10	14,259.7				
8	СХД	4	4,704.7	1	4,297.9			1	4,297.9		
	<b>НИЙТ</b>	<b>316</b>	<b>829,318.5</b>	<b>373</b>	<b>645,076.2</b>	<b>228</b>	<b>112,842.9</b>	<b>133</b>	<b>510,277.9</b>	<b>7</b>	<b>1,990.4</b>

Автозамын түгжрэлийг бууруулах чиглэлээр батлагдсан 837,005.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 316 ТАХ-нээс 130,651.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 6 ТАХ нь өмнөх онуудаас хэрэгжиж эхэлсэн, 706,354.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 310 ТАХ нь шинээр эхэлсэн ТАХ байна. /Тайлбар: НЗД-аас ТАХ-ний худалдан авах, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх эрхийг шилжүүлэхдээ нэршил, байршил, хүчин чадал зэргийг нарийвчлан ТАХ-ний төсөвт өртгийг задлах, хуваах байдлаар шилжүүлсэн нь НИТХ-ын тогтоолд батлагдсан 47 багц ТАХ-ний тоон дүнг нь өсгөж 310 ТАХ болсон. НЗД-аас эрх шилжүүлсэн 310 ТАХ-ний худалдан авалт 458, захилагчийн хяналтыг байгуулахдаа ТАХ-г задалснаар 381 ТАХ болсон. Мөн нийт ТАХ-ээс 7,686.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 4,032.1 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 3 арга хэмжээ нь хэрэгжиж эхлээгүй буюу төсөвт үлдсэн /хэрэгжүүлэх талаар захирамж гараагүй/ байна/

2022 онд 645,076.2 сая төгрөгийн дүнтэй 373 ТАХ-ний гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан байна.

Үүнээс 2022 онд 112,842.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 228 ТАХ буюу 17.5% нь бүрэн хэрэгжсэн, 510,277.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 133 ТАХ буюу 79.1% нь хэрэгжилтийн шатанд, 1,990.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 ТАХ буюу 0.3% нь эхлээгүй байна.

Автозамын түгжрэлийг бууруулах 5 чиглэлийн дагуу хэрэгжүүлэх нийт 316 ажлын хэрэгжилт 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар дараах явцтай байна. Үүнд:

1. Шинээр барих гол замын 4 ажлаас 3 ТАХ хэрэгжиж байгаа, 1 ТАХ эхлээгүй.
2. Шинээр барих туслах гудамж 7 ажлаас 3 ТАХ хэрэгжиж байгаа, 4 ТАХ бүрэн хэрэгжсэн
3. Бусад /уулзваруудын дахин инженерчилэл, газар чөлөөлөлт, замын хөдөлгөөн удирдлага зохион байгуулалтын ухалаалаг систем, явган болон дугуйн замын тохижилт, граш хайс буулгаж чөлөөлсөн газрын тохижилт, нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт, дундын болон эцгийн зогсоол шинээр барих 44 ажлаас 7 ТАХ хэрэгжиж байгаа, 29 ТАХ бүрэн хэрэгжсэн, 8 ТАХ эхлээгүй
4. Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 253 ажлаас /үүнээс цэцэрлэгийн зориулалтаар орон сууцны 1-р давхар худалдан авах 12ш, цэцэрлэгийн барилга 1, бие даасан барилга 17ш тус бүр худалдан авах, цэцэрлэгийн барилга өргөтгөх 5ш, засварлах 32ш, цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө 11ш, Иж бүрэн гэр цэцэрлэг 6ш, бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор 9ш, 153 цэцэрлэгт

тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж/. 90 ТАН хэрэгжиж байгаа, 25 ТАН бүрэн хэрэгжсэн, 138 ТАН эхлээгүй

5. Ерөнхий боловсролын сургууль барих 10 ажлаас /1ш сургууль худалдан авах, шинээр 9 сургууль барих/ 8 ТАН хэрэгжилтийн шатанд, 1 ТАН бүрэн хэрэгжсэн, 1 ТАН эхлээгүй

Дараах ажлууд бүрэн хэрэгжиж дууссан. Үүнд:

- **Шинээр барих гол замын багц ажлын хүрээнд:** Шинээр 4 туслах зам ашиглалтад орсон байна. Үүнд:
  - Хайгуулчдын гудамж болон Хүнсчдийн гудамжны дагуу шинээр барих болон шинэчлэх авто зам;
  - Улаанхуарангийн гудамжнаас 68 дугаар сургуулийн баруун талаар Цагдаагийн академийн өргөн чөлөөтэй холбох гудамж зам;
  - Эрчим хүчний гудамжнаас Монос фарм трейд ХХК хүртэлх Таван толгой түлш ХХК-ийн зүүн талаар шинээр хийгдэх авто зам
  - Номин Юнайтед их дэлгүүрийн баруун талын авто замаас Б.Шаравын гудамж хүртэлх авто зам
- **Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны парк шинэчлэлтийн хүрээнд:** Их багтаамжийн дизель хөдөлгүүртэй автобус /224 ширхэг/ бүрэн нийлүүлэгдэж “Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-т хүлээлгэн өгсөн байна.
- **Замын хөдөлгөөний удирдлага зохион байгуулалтын ухаалаг систем нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд:** Нийслэлийн авто замын 14 байршилд П шон угсарч суурилуулах, **камер болон RFID** төхөөрөмжөөр тоноглох, тохиргоо хийх, шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдсон, авто замын гэрлэн дохиотой уулзваруудад **иж бүрэн шон угсарч суурилуулах**, засвар үйлчилгээний ажил бүрэн хийж гүйцэтгэгдсэн, нийслэлийн шалган нэвтрүүлэх **товчоодод цахим** төлбөр, хураамжийн системийг сайжруулах, төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх, төлбөрийн нэгдсэн системд холбох, тоног төхөөрөмж угсарч суурилуулах ажил, тээврийн хэрэгслийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал **Smartcar.mn 3.0** хувилбарыг нэвтрүүлж, замын хөдөлгөөнд оролцогч нарт зам тээврийн олон төрлийн мэдээлэл өгөх, хөгжүүлэлт хийх ажлууд тус тус хийж гүйцэтгэгдсэн.
- **Түгжрэлийн бууруулах ажлын хүрээнд барих ерөнхий боловсролын сургуулийн хүртээмж нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд:** Сургуулийн барилга худалдан авах, 640 суудал УБ хот, БЗД-ийн 22 дугаар хороо. Төсөвт өртөг 5,098.0 сая төгрөг, Гүйцэтгэгч: Түмэн өргөө хаус ХХ

**Зураг 1. Дизель хөдөлгүүртэй автобус болон иж бүрэн шон /RFID/**



Дараах ажлууд хэрэгжилт дутуу байна. Үүнд:

- Шинээр барих гол замын барих ажлын хүрээнд: Гол зам барих томоохон гүүр, олон түвшний огтлолцлын ажилууд 2022-2024 онд дуусах бөгөөд газар чөлөөлөлт болон гүйцэтгэгч оройтож шалгарсан, хүйтний улиралд ажил эхэлсэнтэй холбогдуулан ажил хэрэгжилтийн шатандаа явж байна. Үүнд:
  - Зайсангийн төмөрбетон гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэлт,
  - Гачууртын авто замаас Шар хадны автобусны эцсийн зогсоол хүртэлх 4.27 км авто зам, Улиастай голын 97.3у/м төмөрбетон гүүрийн барилга,
  - Толгойтын авто замыг Ард Аюушийн өргөн чөлөөтэй холбох авто зам, гүүрэн байгууламж, олон түвшний огтлолцол

- Шинээр туслах гудамж барих ажлын хүрээнд: 2022 онд хэрэгжиж дуусах байсан боловч гүйцэтгэгч оройтож шалгарсан мөн газар чөлөөлөлвийн ажлууд бшрэн хийгдэж дуусаагүй улмаас ажил бүрэн дуусаагүй хэрэгжилтийн шатандаа байна. Үүнд:
  - Чингисийн өргөн чөлөөнөөс Баруун үйлдвэрийн гудамж хүртэлх авто зам, гүүрийн барилга
  - Ээрмэлийн гудамжийг Туул гол гудамжтай холбох авто зам
  - Дунд голын арын Алтай хотхоны урд талын авто зам
- Бусад багц ажлын хүрээнд: Авто зогсоол шинээр барих, шинэчлэх, менежментийг сайжруулах, төлөвлөлтийг дахин зохион байгуулах ажил /Их багтаамжийн зогсоол шинээр барих, менежментийг сайжруулах/ (төсөвт өртөг 8,319.6 сая төгрөг) гүйцэтгэгч шалгараагүйгээс ажил эхлээгүй.
- Товчооны замын уулзварын инженерчлэл болон Товчооны замаас урагш хийгдэх авто замын ажил СХД-ийн 32 дугаар хороо төсөвт өртөг 2,500.0 сая төгрөг гүйцэтгэгч: “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ зураг төсөв дахин хийгдэж байгаа, газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.
- Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх багц ажлын хүрээнд: Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 200 ор (Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, 234 дүгээр цэцэрлэг) (төсөвт өртөг 3,473.8 сая төгрөг) үнэлгээний явцад гомдол ирж, гомдлыг 2022/10/12-ны өдөр шийдвэрлэсэн. Гэрээ хийгдэх шатандаа явж байна.
- Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх багц ажлын хүрээнд: 111 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо) (төсөвт өртөг 647.3 сая төгрөг) ажлын загвар зураг гараагүйгээс ажил эхлээгүй,
- Ерөнхий боловсролын сургууль барих багц ажлын хүрээнд: Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30 дугаар хороо/ (төсөвт өртөг 9723.4 сая төгрөг) ТАХ-ний газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй. Сангийн яаманд гомдол гарч ХАА-г түдгэлзүүлж дахин үнэлгээ хийхээр шийдвэрлэсэн.
- Автозамын түгжрэлийг бууруулах нийт ажлаас 2022 онд бүрэн хэрэгжиж дуусах 63,204.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 115 ТАХ буюу 51% нь эхлээгүй, 27 ТАХ буюу 12% нь бүрэн хэрэгжсэн байна.

Аудитаар 829,318.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 316 ТАХ-г хамруулан төсөл арга хэмжээг зураг төсөв, техникийн тодорхойлолтын дагуу гүйцэтгэсэн эсэхийг баримт материалтай тулган баталгаажуулалт хийхэд гэрээний хэрэгжилтийг хугацаанд нь бүрэн хангуулж ажиллаагүй дараах зөрчил илэрсэн. Тухайлбал:

### **НЗХГ-аас захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ:**

- Шинээр барих гол замын багц ажлын хүрээнд: Толгойтын авто замыг Ард Аюушийн өргөн чөлөөтэй холбох авто зам, гүүрэн байгууламж, олон түвшний огтлолцол. Төсөвт өртөг 84,359.0 сая төгрөг /ТАХ-нд гүйцэтгэгч оройтож шалгарсан буюу 2022.12.22-нд гэрээ байгуулсанаас шалтгаалан зам барилгын ажил эхлээгүй.
- Гачууртын авто замаас Шар хадны автобусны эцсийн зогсоол хүртэлх 4.27 км авто зам, Улиастай голын 97.3 у/м төмөрбетон гүүрийн барилга. Төсөвт өртөг 14,199.8 сая төгрөг /Ажил үргэлжиж байгаа. Тухайн замын трасст 101 нэгж талбар өртсөн замын нөлөөлөлөөс 37 нэгж талбарыг чөлөөлсөн ч 97.3 у/м гүүрийн трасс-д ЦДҮС-ТӨХК-ийн 110кВ-ийн өндөр хүчдэлийн агаарын шугам нь гүүрийн захын тулгуур нөлөөлөлд өртсөн. Зорчих хэсгээс дээшээ аюулгүйн зай хангагдахгүй байгаа тул зайлшгүй хүчитгэх анкер тулгуураар өндөрлөх шаардлага бий болсон.
- Номин Юнайтед их дэлгүүрийн баруун талын авто замаас Б.Шаравын гудамж хүртэлх авто зам. Төсөвт өртөг 1,462.0 сая төгрөг Гүйцэтгэгч “Мегатитан” ХХК, /өндрийг хэмжигч 2 байхаас 1 хэмжигч унасан/

## НХОГ-аас захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ:

Худалдан авахаар шийдвэрлэж гэрээ байгуулсан дараах бие даасан барилгууд Барилгын тухай хууль<sup>24</sup>, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин<sup>25</sup>, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах норм<sup>26</sup>, дүрэм зэрэг шаардлагуудыг хангахгүй байна. Үүнд:

- Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 280 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 36 дугаар хороо/ Гэрээний дүн: 4,450.0, Нийлүүлэгч: Иргэн Ц.Ганхуяг /СӨБ-ын сургалтын орчны стандарт болон ажлын даалгаварт тусгасан нэг бүлэгт 20-25 хүүхэд байхаар байна. Гэтэл тус барилгын талбайн зохион байгуулалтыг нэг бүлэгт 35 хүүхэд байхаар тооцон 8 бүлэг гаргаж СӨБ-ын стандарт зөрчсөн/.
- Орон сууцны I давхар, 100 ор (Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо) худалдан авах гэрээний дүн 2,585.0 сая төгрөг. Нийлүүлэгч: “Хөх бүрдийн эх” ХХК. /ТАХ-ний хүрээнд 6 давхар 3 айлын орон сууц үйлчилгээний зориулалттай барилгын 2, 3, 4 давхрыг цэцэрлэгийн зориулалтаар худалдан авсан. Энэ нь СӨБ-ын стандартыг зөрчсөн, ТАХ-ний нэр, байршил зөрүүтэй /Орон сууцны 1 давхар 100 ор/, зориулалтыг өөрчлөн засварлахдаа мэргэжлийн байгууллагаар зураг төсөл гаргуулж дүгнэлт гаргуулаагүй, гал тогоо нь стандартын шаардлага хангаагүй, гадна орчинд хүүхэд сурч, хүмүүжих нөхцөлгүй, хүүхдийн тоглоомын талбайгүй/
- Цэцэрлэгийн зориулалтаар “Бие даасан барилга, 150 ор (Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо) худалдан авах. Гэрээний дүн: 2,073.6 сая төгрөг. Нийлүүлэгч: Иргэн Д.Энхбат /Худалдан авсан барилгын ажлын зураг, төсвийг магадлалаар баталгаажуулаагүй, барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтгүй/
- Бие даасан барилга, 75 ор (Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо) Гэрээний дүн: 1,600.0 сая төгрөг: Нийлүүлэгч: Иргэн С.Дашмаа. /Барилгын ажлын зураг төсвийг, магадлалаар баталгаажуулаагүй, барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтгүй, хуучин барилгыг мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөл, дүгнэлтгүйгээр хоёр давхар болгосон, нэг хүүхдэд ногдох талбайн хэмжээ стандартын шаардлага хангахгүй, агааржуулалтын системгүй, дулаан алдагдал ихтэй, угаалга хатаалга, урлаг заал, эмчийн болон ажилчдын хувцас солих өрөөгүй, аваарын гарц байхгүй, гал тогооны хуурай складгүй, төв замын хажууд байрлалтай, гадна хүүхэд тоглох тоглоомын талбайгүй/
- Бие даасан барилга, 50 ор (Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо). Гэрээний дүн: 1,600.0 сая төгрөг, Нийлүүлэгч:Иргэн Д.Одхүү. /Барилгын ажлын зураг, төсвийг магадлалаар баталгаажуулаагүй, барилга байгууламжийн байнгын ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтгүй, нэг хүүхдэд ноогдох талбайн хэмжээ стандартын шаардлага хангахгүй, эмчийн болон ажилчдын хувцас солих өрөөгүй, аваарын орц гарц байхгүй, гадна хүүхэд тоглох тоглоомын талбай тохижилтгүй, гал тогооны хуурай складгүй, барилгын 3-р давхрын урлаг заал нь хүүхдийн аюулгүй байдал хангагдаагүй/
- Орон сууцны I давхар, 75 ор (Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо). Гэрээний дүн: 918.0 сая төгрөг, Нийлүүлэгч:Иргэн Ц.Тулга. /Стандартын шаардлага хангахгүй 00 тосгууртай, хуучин ажиллаж байсан цэцэрлэгийн тавилга эд хогшлыг нүүлгээгүй, засвар хийж засаж сайжруулаагүй, захиалагчаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангалтгүй/
- Орон сууцны I давхар, 50 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 38 дугаар хороо). Гэрээний дүн: 530.1 сая төгрөг, Нийлүүлэгч: Иргэн н.Саруул /Хяналтын камерын тоо хэмжээг дутуу суурилуулсан, агааржуулалт байхгүй, захиалагчаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангалтгүй/

<sup>24</sup> Барилгын тухай хуулийн 37.6 “Дуусаагүй, дууссан боловч ашиглалтад оруулаагүй барилга байгууламжийг ашиглахыг хориглоно.”, Барилга байгууламжид тавих шаардлага 14.1.Барилга байгууламж дараах шаардлагыг хангасан байна:14.1.1.зураг төслийн дагуу баригдсан байх;

<sup>25</sup> БНБД II-66-68-д цэцэрлэгийн эзэмшил газрын хэмжээг 90 хүртэл хүүхэдтэй бол нэг хүүхдэд 35м2 буюу 3510м2 байх, MNS6558: 2015

<sup>26</sup> Ерөнхий шаардлага, MNS6578:2016 гал түймрээс хамгаалах. Барилгын гадна талын суурин шат, Техникийн шаардлага БНБД II-66-68

- Орон сууцны I давхар, 50 ор Баянгол дүүрэг, 26 дугаар хороо. Гэрээний дүн: 500.3 сая төгрөг. Нийлүүлэгч: Иргэн Б.Нямсүрэн /Ажилчдын угаалгын өрөө цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн угаалгын өрөөтэй хамт байрласан, хүүхдийн суултуур, гар угаалтуурын тоо стандартын хэмжээнд хүрээгүй/

**Зураг 2.** Орон сууцны I давхар, 100 ор (ХУД, 21 дүгээр хороо)



Тайлбар: Тус байрны 2,3,4 давхарт хүүхдийн цэцэрлэг, дотроо лифттэй, гадна орчны стандартын шаардлага хангаагүй

Гүйцэтгэгч хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг зураг төсөл, ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтын дагуу гэрээний хугацаанд үр дүнтэй гүйцэтгэсэн эсэхийг тулгахад дараах зөрчлүүд илэрсэн. Үүнд:

### **ННТГ-аас захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ:**

Их багтаамжийн дизель хөдөлгүүртэй автобус 224 ширхэг худалдан авах. Төсөвт өртөг 60.560.4 сая төгрөг, Нийлүүлэгч “Шиамэн голдэн драгон бус” ХХК-тай гэрээ /дизель автобус нэг бүрийн үнэ 640,781 юань/. 2022.10.11-нд 03/01, 03/02 дугаар гэрээ байгуулж, гэрээнд нэмэлт өөрчлөлтийг нийлүүлэгдэх барааны хугацаанд өөрчлөлт орсноор 2022.11.10-нд шинэчлэгдэж байгуулсан. Гэрээнд заасны дагуу 2023.06.25-аас 2024.12.25-ныг хүртэлх хугацаанд нийлүүлэх гэрээний хуваарьтай ч 2023 оны 03 дугаар сард багтаан 224 автобус бүрэн нийлүүлэгдсэн.

- Автобуснууд бүрэн нийлэгдсэн ч техникийн тодорхойлолтод заасан **“хөдөлгүүрийн эзэлхүүн 9000сс байхаар байхад 8400сс хүчин чадалтай нийлүүлэгдсэн”, “хурдны хайрцаг нь автомат гэж заасан байхад механик”, “хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний бууж, суух тусгай механик төхөөрөмжийг автоматжуулсан байхаар тусгасан ч гар ажиллагаатай”, “салхины шил нь 3 хэсэг бүхий ойролцоогоор 6мм-ын зузаантай аюулгүй наамал байна гэж заасан ч нүүрний шил ком, хажуугийн шил 1ком салдаггүй хийгдсэн”, “тээврийн хэрэгслийн урд, баруун хойд гэсэн гурван талд гадагш харсан нийтийн тээврийн хэрэгслийн чиглэлийг дугаар бүхий цахим хаяг дэлгэц нь дутуу суурилуудагдсан”, “дагалдах хэрэгслээр нийлүүлэх багаж хэрэгслийг дутуу нийлүүлсэн” Үүнд: Багаж -15, гудас-18, домкрат-10, ослын гурвалжин-27, шүүр тайлагч-4, шар ивүүр-12, хантааз-35%% хардны багаж-30, сүлжээний антени-30, нөөц дугуй 30/ зэрэг зөрчилтэй байна.**
- Хүүхдийн сургуулийн автобус төсөл, арга хэмжээний үлдэгдэл санхүүжилт. Төсөвт өртөг 15,635.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: “Моннис моторс” ХХК-тай эхний гэрээг 2020.07.02-ны өдөр байгуулсан. Төсөвт өртөг 23,050.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй тус гэрээнд заасны дагуу 2020 онд 75ш, 2021 онд 75ш, 2022 онд 50ш нийлүүлэх, нэгжийн үнэ 307,3 сая төгрөг. Уг гэрээг 4 удаа хугацаа сунгах гэрээгээр сунгасан бөгөөд 2022онд 50ш, нийт 75 автобус автобус нийлүүлэгдсэн. Гэрээнд автобусанд гүйцэтгэгч талаас нэмэлт тоноглол хийгдэхээр тусгасан хийгдээгүй байна. Үүнд: “Хүүхдийн цүнх гар тээш тавих тавиурыг 1 талд нь дутуу хийсэн”, “автобусны шал, гишгүүрийг резинэн материалаар бүрсэн байх гулгамтгай байж болохгүй заалтыг хэрэгжүүлээгүй резинээр бүрээгүй”, “суудлын бүрээс хөшиг хийгдээгүй”, “аваарын гарц байхгүй” зэрэг зөрчилтэй байна.

## НХОГ-аас захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ:

Засгийн газрын 2017 оны 170 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм”-ийг хэрэгжүүлж ажиллахгүй байгаагаас барилгын ажлын чанар, ажлын гүйцэтгэлд тавих хяналт хангалтгүй, хийгээгүй ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулдаг дутагдал илэрч байна. Тухайлбал:

- Дараах 11 байршилд нэг бүрийн 647.3 сая төгрөг, нийт 7,120.3 сая төгрөгийн өртөг бүхий 100 ортой Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө-цомцог гэр барих ажлын гүйцэтгэлд дараах зөрчлүүд илэрсэн. Үүнд:

- ХУД-ын 4, 14-р хороо, 12, 165 дугаар цэцэрлэгүүдийн дэргэд барих. /Цомцог гэр/ 2 байршилд барих 2 ТАХ. Гүйцэтгэгч: “Бумбод” ХХК /Гэрийн суурь, шалны бетон зэргийг цутгасан ч хүйтний улиралд горим зөрчиж хийснээс шалтгаалж хөлдсөн/.
- СХД-ийн 33-р хороо, 271 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд барих. Гүйцэтгэгч: “Бумбод ХХК” /Тус цомцог гэрийг ашиглалтад оруулах комиссын акт гараагүй байхад 2022 оны 9 дүгээр сараас цэцэрлэгийн зориулалтаар ашиглаж эхэлсэн/
- СХД-ийн 33-р хороо.188 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд барих. Гүйцэтгэгч “Бумбод” ХХК /Зураг төсөв батлагдаагүй ажил эхэлсэн, барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл байхгүй, гэрийн бүрээс, дулаалга шаардлага хангахгүй/
- СХД-ийн 1-р хороо.111 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд барих. Гүйцэтгэгч “Бумбод ХХК”, /барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл байхгүй, гэрийг зургийн дагуу байршуулаагүй, гэрийн бүрээс дулаалга шаардлага хангахгүй/

**Зураг 3.** 271 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (СХД, 33 дугаар хороо) **Тайлбар:** Баригдсан гэрийн бүрээс тортогдож муудсан, дотроосоо чийг цохисон, зургийн дагуу баригдаагүй.



- СХД-ийн 113-р цэцэрлэгийн засвар. Төсөв өртөг: 85.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “ОДБНД” ХХК /нэг барилгын дээврийг хуулсан, бусад дээврийн засвар хийгдээгүй/
- БЗД-ийн 45-р цэцэрлэгийн барилгын засвар. Төсөвт өртөг: 77.4 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: “Голден прогресс” ХХК /Дээврийн усны хоолой эвдэрсэн, хугарч унасан/
- ХУД-ийн 9-р хороо. Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга барих ажил. Төсөвт өртөг: 5,228.3 сая төгрөг, Гүйцэтгэгч: “Шунхлайн шандас” ХХК /Хашааны суурь цутгаж, халаалтын тогооны барилгын суурь угсарсан. Барилга угсралтын ажил хийгдээгүй, календарчилсан төлөвлөгөөнд тусгасан 2022 онд хийгдэх ажлууд хийгдээгүй, зохиогчийн хяналтын дүгнэлт, тайланг үндэслэн явцын гүйцэтгэл олгох шийдвэрлэсэн, ЗХ-ын зардалд 7.1 сая төгрөг олгосон/
- ХУД-ийн 12-р хороо. Нью Хабитат хороолол. Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга барих ажил. Төсөвт өртөг: 4,576.3 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Жавхлант Тур” ХХК /Өмнөх онд барилгын суурь угсарсан, календарчилсан төлөвлөгөөнд тусгасан 2022 онд хийгдэх ажлууд хийгдээгүй, тайланд онд БУА хийгдээгүй/
- ХУД-ийн 12-р хороо. Био комбинат. Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор. Төсөвт өртөг: 4,656.8 сая төгрөг, Гүйцэтгэгч: “Нарангэрэл мандал” ХХК.

*/өмнөх онд барилгын суурь угсарсан, календарчилсан төлөвлөгөөнд тусгасан 2022 онд хийгдэх ажил хийгдээгүй, тайланд онд БУА хийгдээгүй*

- ХУД-ийн 14-р хороо. Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор Хан-Уул дүүрэг, Төсөвт өртөг: 4,376.7 сая төгрөг, Гүйцэтгэгч: “Хөхий Хан” ХХК */Өмнөх онд барилгын суурь угсарсан, календарчилсан төлөвлөгөөнд тусгасан 2022 онд хийгдэх ажил хийгдээгүй/*

### **НБГ-аас захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ:**

НЗД-ын 2022 оны эрх шилжүүлэх тухай А/1027,1028,1029, 1030,1031 дугаар захирамжуудаар цэцэрлэгийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тоглоом нийлүүлэх 7,277.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 153 ажлын худалдан авах ажиллагааны эрхийг 6 дүүрэгт эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлж, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэн ажиллахыг НБГ-т даагласан байна.

НБГ-ын даргын 2022 оны А/86, А/106, А/135 дугаар тушаалаар боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтод боловсруулж, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг байгуулж, гүйцэтгэл үр дүнг хариуцан ажиллахыг даалгасан байна.

- Боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын даалгавар, **техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж**, дүүргүүдэд хүргүүлэхдээ ТБОНӨБАҮХАТХ-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.5<sup>27</sup> дахь заалтыг зөрчсөн төсөвт өртгийг задалсан.
- Хүүхдийн цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан “Онцгой өргөө” ХХК нь 957.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 22 ТАХ-г гэрээнд **заасан хугацаанд нийлүүлээгүй**. Гэрээнд заасан хугацаа хэтэрсэн боловч захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлж гэрээний заалтын дагуу алданги тооцож ажиллагаагүй байна. Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3<sup>28</sup>, Иргэний тухай хуулийн 350 дугаар зүйлийн 350.1.1<sup>29</sup>, заалтуудыг зөрчсөн.
- Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх арга хэмжээний хүрээнд дараах тоног төхөөрөмжүүд */хүүхдийн ширээ, сандал, башгийн ширээ сандал, вандан сандал, хивсэн дроз, гал тогооны тавилга, хэрэгсэл, тоглоомын тавиур, тоглоом, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ажилчдын хувцасны шүүгээ, зөөврийн компьютер, принтер, тоос сорогч, ус буцалгагч/* нийлүүлэгдсэн байна.
- Хэрэгжиж дууссан 3,929.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 189 ТАХ-г газарт дээр нь очиж тулган баталгаажуулалт хийхэд дараах нийтлэг зөрчил илэрч байна. Тухайлбал:
- **Хүүхдийн ширээ** /техникийн тодорхойлолтод: MNS 004:1987 ... чанар стандартын шаардлагад нийцсэн тунгалаг, лакан болон гоёлын ламинар өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн гоёлын ламинар, **модон хавтангаар**, хэмжээ нь зориулалтын **хуванцар материалаар** хийгдсэн, хүүхдийн аюулгүй байдалд тохирсон **цайвар шаргал** өнгөтэй... байна гэж заасан боловч нийлүүлэгдсэн ширээнүүд техникийн тодорхойлолтоос зөрсөн харилцан адилгүй байна.

**Зураг 4.**Цэцэрлэгүүдэд нийлүүлэгдсэн Хүүхдийн ширээ



<sup>27</sup> Энэ хуулийн 8.1 дэх хэсэгт заасан босго үнэд багтаах, эсхүл нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмыг хэрэглэхээс зайлсхийх зорилгоор нийт төсөвт өртгийг хувааж хэд хэдэн тендер шалгаруулалт явуулахыг хориглоно.

<sup>28</sup> 5.1.3.санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх;

<sup>29</sup> 350.1.1.гэрээнд заасан ажлыг тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэх;



- **Хүүхдийн сандал** /техникийн тодорхойлолтод: MNS 004:1987 ...**цайвар шаргал** өнгөтэй эсвэл **модны өнгөөр хийгдсэн**, углуурагдсан хийцтэй.. байна гэж заасан боловч харилцан адилгүй нийлүүлэгдсэн байна.

Зураг 5. Хүүхдийн сандал



- **Хүүхдийн хувцасны шүүгээ** /техникийн тодорхойлолтод: чанар, стандартын шаардлага хангагдсан тунгалаг, лакан болон гоёлын ламинар өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн, ....**шүүгээний доод талд** шалнаас тусгаарлагч материалтай , **шалнаас 10-15 мм хөндий**, хаалга их биеийг сайн чанарын нугасаар бэхэлж, хаалганд **зориулалтын бариул** хийсэн байна гэж заасан боловч харилцан адилгүй, шалнаас тусгаарлагч стандартын дагуу биш, зарим шүүгээ зориулалтын бариулгүй нийлүүлэгдсэн.

Зураг 6. Хувцасны шүүгээ



- Мөн гал тогооны тавилга хэрэгсэл нийлүүлсэн “Чиглэл” ХХК-аас техникийн тодорхойлолтод заасны дагуу нийлүүлэгдээгүй, нийлүүлэгдсэн тавилга хэрэгслийн хүчин чадал зөрсөн. /40л-тэй тогоо нийлүүлэх байхад 60л-тэй нийлүүлэгдсэн, шалны зөөлөвчгүй нийлүүлэгдсэн.
- “Интерворлд” ХХК-аас хүүхдийн тоглоом нийлүүлэхдээ гэрээнд заасны дагуу хуваарийн дагуу нийлүүлээгүй, хэсэгчилж хүлээлгэн өгсөн.
- “Буриадын хаад” ХХК-аас тоног төхөөрөмж нийлүүлэхдээ комисс ажиллагүй байхад нийлүүлэлт хийсэн.

Хууль тогтоомжид заасан хяналт тавих чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэхгүй байгаагаас 957.1 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 22 ТАХ төсөвт тусгагдсаны дагуу ажлыг дутуу болон чанаргүй хийх зэргээг гэрээний хугацааг хоцроож, үүргээ бүрэн биелүүлээгүй байна.

Цаашид илэрсэн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, захиалагчийн хяналтын явцад гардаг, алдаа зөрчлийг таслан зогсоож, шат шатны хяналт, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлж, хууль тогтоомжийг мөрдлөгө болгон ажиллах, аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж эргэн мэдэгдэх хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

Зураг 7. Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж



Тайлбар: Гал тогоо тавилга нийлүүлэхдээ зэвэрсэн, хувцасны шүүгээ бариулгүй, тоглоом тоо хэмжээндээ бариулсан ч хуваарийн дагуу нийлүүлээгүй

### В.2.3. Санхүүжилтийг хууль, журам, гэрээнд нийцүүлэн олгосон уу?

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр он дамжих болон шинээр хэрэгжих 1,345,953.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 179 багц ТАХ-нд /800 гүйцэтгэгч байгууллага/ 2022 онд 611,414.6 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 550 гүйцэтгэгчид 391,223.0 сая төгрөг буюу 64.0%-ийн санхүүжилт олгожээ. Үүнээс он дамжин санхүүжих 28 багц ТАХ /163 гүйцэтгэгч байгууллага/-нд гүйцэтгэлээр 35,971.2 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна.

Хүснэгт №16. ТАХ-ний санхүүжилт

№	Эх үүсвэр	Тогтоолоор батлагдсан ТАХ-ний тоо	Багцаар задарсан		Санхүүжилт олгосон	
			Санхүүжилт олгох	Санхүүжсэн ТАХ	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
1	Нийслэлийн төсөв	80	234	152	337,187.6	143,632.2
2	Авто замын түгжрэл бууруулах	48	319	319	837,005.3	411,811.2
3	Их засвар	23	92	92	27,151.0	20,000.0
4	Он дамжсан	28	163	82	188,671.5	35,971.2
	<b>Нийт</b>	<b>179</b>	<b>808</b>	<b>645</b>	<b>1,390,015.4</b>	<b>611,414.6</b>

Санхүүжилтийг олгохдоо хууль журам, гэрээ, бодит гүйцэтгэлд үндэслэсэн эсэхийг шалгахад 3,626.9 сая төгрөгийн дүнтэй 5 ТАХ-нд бодит гүйцэтгэлээс илүү олгож, ЗГ-ын 2021 оны 160 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах” журмын 4.1.4<sup>30</sup>-д заасныг зөрчсөн. Үүнд:

- Цэцэрлэгийн зориулалтаар Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороонд иргэн Д.Ганбатын 2 давхар барилгыг 1,600.0 сая төгрөгөөр худалдан авах гэрээ байгуулсан, /Бие даасан барилга, 50 ор /Баянзүрх дүүрэг, 14 дугаар хороо/ тус барилга нь цэцэрлэгийн зориулалтаар ашиглах боломжгүй, барилга нь зураг төсөвгүй, магадлалаар баталгаажуулаагүй, улсын комисс хүлээн аваагүй, НХОГ-аас зориулалтын дагуу өөрчлөлт хийх талаар үүрэг даалгавар өгсөн ч биелэгдээгүй байхад 500.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон.
- Баткомплект ХХК-ны гүйцэтгэж байгаа 202 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/ ТАХ-ний

<sup>30</sup> 4.1.4. Санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг тухайн төслийн зураг төсөл болон төсвийн дагуу барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг үндэслэн барилга угсралтын гэрээнд тусгасан үе шатны ажил тус бүрээр гаргаж, магадлалаар баталгаажсан зураг төсөл болон төсөвтэй тулган шалгаж, хянан баталгаажуулна.

гэрийн суурийн ажлаас өөр ажил хийгээгүй байхад 323.7 сая төгрөг буюу 50%-ийн санхүүжилт олгосон.

- Бумбод ХХК-ны гүйцэтгэж байгаа ХУД-ийн 4 болон 12 дугаар хороо, 122, 165 дугаар цэцэрлэгүүдийн дэргэд 100 ортой Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө барих /цомцог гэр/ 2 ТАХ-ний гэрийн суурийн ажлаас өөр ажил хийгээгүй байхад ТАХ тус бүрд 323.7 сая төгрөг буюу 50%-ийн санхүүжилтийг олгосон.
- СХД-ийн 113 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил. Гэрээний дүн: 85.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: ОДБДН ХХК нь дээврийн нэг байршлын хуучин дээврийг нь хуулснаас өөр ажил хийгдээгүй байхад 68.0 сая төгрөг буюу 80%-ийн санхүүжилт олгосон.

### Хүснэгт №17. Бодит гүйцэтгэлд үндэслээгүй илүү олгосон ТАХ

№	ТАХ-ний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний дүн	Олгосон санхүүжилт
1	Бие даасан барилга, 50 ор /Баянзүрх дүүрэг, 14 дугаар хороо/	1,600.00	500
2	202 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	647.3	323.7
3	12 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Хан-уул дүүрэг, 4дүгээр хороо/	647.3	323.7
4	165 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Хан-уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	647.3	323.7
5	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 113 дугаар цэцэрлэг	85.0	68
<b>Нийт</b>		<b>3,626.9</b>	<b>1,538.9</b>

Төсвийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.7-д заасан “төсвийн жил дуусахад төсвийн захирагчийн төсөв зарцуулах эрх нь дуусгавар болох бөгөөд төсвийн захирагчийн төсвийн зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг тухайн шатны төсвийн ерөнхий дансанд татан төвлөрүүлнэ”, ТБОНӨХБАУХАТХ-д заасан “барьцаа хөрөнгийн дансанд гэрээний үнийн дүнгийн 5-10%-ийг байршуулж болох” заалтыг зөрчин 14 ТАХ-ний 3,564.0 сая төгрөгийг төсвийн жил дуусахад 100% барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан байна.

### Хүснэгт №18. Барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан ТАХ-ний жагсаалт

№	ТАХ-ний нэр, хүчин чадал, байршил	Захиалагчийн хяналтын байгууллага	Төсөөт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн	Барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан дүн	(сая.төг) Гүйцэтгэлийн хувь
1	20 дугаар цэцэрлэгийн 2А дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	НБГ	63.3	61.3	61.3	0%
2	115 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	47.5	46.0	46.0	0%
3	147 дүгээр цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	51.4	51.0	51.0	0%
4	203 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	55.4	54.8	54.8	0%
5	21, 20 дугаар цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	47.5	26.8	26.8	0%
6	209, 218 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	47.5	46.0	46.0	0%
7	223, 209 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	47.5	46.0	46.0	0%
8	243 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	47.5	46.0	46.0	0%
9	27 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	47.4	46.0	46.0	0%
10	Газар хөдлөлтийн чичирхийлэл мэдрэх, хөрсний хурдатгал бичигч төхөөрөмж	НОБГ	225.0	195.5	195.5	0%
11	27 дугаар байрны цахилгаан шат шинэчлэх	УБ лифт ОНӨААТҮГ	140.0	135.2	135.2	0%

	ажил (БГД, 15 дугаар хороо)					
12	36 дугаар байрны цахилгаан шат шинэчлэх ажил (БГД, 11 дүгээр хороо)	УБ лифт ОНӨААТҮГ	140.0	135.9	135.9	0%
13	Бие даасан барилга, 150 ор /Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо/	НХОГ	2,073.6	2,073.6	2,073.6	0%
14	Бие даасан барилга, 75 ор /Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	НХОГ	1,600.0	600.0	600.0	0%
<b>Нийт</b>			<b>4,633.6</b>	<b>3,564.0</b>	<b>3,564.0</b>	

2022 онд шинээр хэрэгжих 30,523.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5 ТАХ-нд календарчилсан төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ажил хийгдээгүй байхад захиалагчийн хяналтын зардалд 292.6 сая төгрөгийг олгосон байна. Энэ нь СС-ын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам”-ын 5.4<sup>31</sup>-д заасныг зөрчсөн байна.

### Хүснэгт №19. Ажил гүйцэтгэлд үндэслээгүй, хяналтын зардал гаргасан ТАХ

(сая.төг)

№	ТАХ-ний нэр, хүчин чадал, байршил	Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн байгууллага	Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжсэн дүн	Захиалагчийн хяналтын зардал
1	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Нью хабитат хороолол/	НХОГ	6,095.1	499.9	78.4
2	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Биокомбинат/	НХОГ	6,095.1	500.0	75.9
3	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 9 дугаар хороо/	НХОГ	5,228.3	500.0	7.1
4	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 14 дугаар хороо/	НХОГ	6,297.0	500.0	56.1
5	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	НХОГ	6,808.4	488.0	75.1
<b>Нийт</b>			<b>30,523.9</b>	<b>2,487.9</b>	<b>292.6</b>

НБОГ-с захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлж буй 237,4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5 ТАХ-ны гэрээ хугацаа дуусахад бараа нийлүүлэгдээгүй, гэрээ сунгах хүсэлт хугацаа алдаж ирсэн бөгөөд тухайн ТАХ-нд гэрээний ерөнхий нөхцөлд заасны дагуу 13,102.9 мянган төгрөгийн алданги тооцоогүй байна. Үүнд:

### Хүснэгт №20. Гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй

№	ТАХ-ний нэр	Захиалагчийн хяналт	Төсөвт өртөг /сая төгрөг/	Гүйцэтгэгчийн нэр	Гэрээний дуусах огноо	Гэрээ сунгах хүсэлтийн огноо	Алданги тооцоог хоног	Алданги
1	209, 218 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	47.5	Онцгой-өргөө ХХК	2022.11.23	2022.12.08	14	3,218,250.0
2	223, 209 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	47.5	Онцгой-өргөө ХХК	2022.11.23	2022.12.08	14	3,218,250.0
3	243 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	47.5	Онцгой-өргөө ХХК	2022.11.23	2022.12.08	14	3,218,250.0
4	27 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	47.4	Онцгой-өргөө ХХК	2022.11.23	2022.12.08	14	3,218,250.0
5	35 дугаар цэцэрлэгийн 3, 4 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	НБГ	47.5	Онцгой-өргөө ХХК	2022.12.07	2022.12.08	1	229,875.0

<sup>31</sup> Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг үнэн зөв гөргөх, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, барилгын чанарт тавих хяналтыг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүрэн хариуцна.

Иймд төсвийн тухай хуулийг бүрэн хэрэгжүүлэх, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх талаар хариуцсан байгууллага, албан тушаалтанд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэх, төлбөрийн акт тогтоохоор шийдвэрлэв.

**Дүгнэлт:** Он дамжих болон шинээр хэрэгжих 179 багц ТАХ-нд 2022 онд нийт 611,414.6 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 391,223.0 сая төгрөг олгосон ч зарим ТАХ-ний санхүүжилтийг хууль, журамд заасны дагуу олгоогүй байна.

### **В.2.3.2 Нэмэлт санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан уу? Нэмэлт гэрээ нь хуульд нийцсэн үү?**

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр он дамжих болон шинээр хэрэгжиж байгаа 362,974 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 124 ТАХ-нд хугацаа сунгах гэрээг 2022 онд байгуулсан байна.

2022 онд санхүүжилтийн нэмэлт гэрээ байгуулсан төсөл, арга хэмжээ байхгүй харин ЗГ-ын 2021 оны 88 дугаар тогтоолын дагуу үнийн өсөлт тооцсонтой холбоотойгоор төсөвт өртөг нь нэмэгдэж, зураг төсөл нь магадлалаар батлагдсан 19,200.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 2023 онд санхүүжих 1,500.0 төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 3 ТАХ байна. Үүнд:

#### **Хүснэгт №21. Төсөвт өртөг нь нэмэгдсэн ТАХ**

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх он	Дуусах он	2022 оны төсөл	
				Төсөвт өртөг	2023 онд санхүүжих дүн
1	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Нью Хабитат хороолол/	2022	2024	6,095.1	500.0
2	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2022	2024	6,297.0	500.0
3	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2024	6,808.4	500.0
<b>НИЙТ ДҮН</b>				<b>19,200.5</b>	<b>1,500.0</b>

### **В.2.4.2 Хөрөнгө оруулалтын үйл явцад тавих дотоод хяналт үр нөлөөтэй хэрэгжиж байна уу?**

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй хөтөлбөр, ТАХ-ний төлөвлөлт, санхүүжилт, зарцуулалт, гүйцэтгэлд тавих хяналтыг дараах байгууллагуудаас хийсэн байна. Үүнд:

- НЗД-ын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтсээс хөрөнгө оруулалтын ажлын явц, зохион байгуулах үйл ажиллагаа зогссон ажлын шалтгаан нөхцөл, тоон мэдээг хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулж байга ахолбогдох нэгжүүдээс нэгтгэн авч ажлын явцын талаар нийслэлийн шуурхай хуралдаан 14 хоног тутам тайлагнал, танилцуулж нийт 22 хяналтыг дүн шинжилгээг хийсэн байна. Тус мэдээлэлд цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцэх зохион байгуулалтын арга хэмжээнд цаашид хэрэгжүүлэх чиглэлийг холбогдох байгууллагуудад өгч ажилласан байна.
- Нийлэлийн Дотоод аудитын газраас хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэд 2022 оны 11 дүгээр сард хяналын шалгалт хийсэн байна. Хяналт шалгалтад НЗДТГ болон нийслэлийн дэргэдэх болон харъяа байгууллагууд хамрагдсан байна. Шалгалтын дүнд “Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй зарим ажлын үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирээгүй, худалдан авах ажиллагаа хойшлогдох, тендерийн үнийн санал бага, барилгын ажил гүйцэтгэх дулааны улирал өнгөрсөн үед зөвлөмж гарч гэрээ байгуулагдах, мөн газар чөлөөлөлт, техникийн нөхцөл, зураг төсөл замын чиг трасс батлагдаагүйгээс шалтгаалан ажил

удаашрах, тухайн онд хэрэгжих боломжгүй болох, хөрөнгө оруулалтын ажил он дамжин хийгдэх, төсөв татагдах зэрэг эрсдэлийг бий болгож байна. Мөн хөрөнгө оруулалтын ажил биш урсгал засварын шинжтэй ажлуудыг хөрөнгө оруулалтын ажилд төлөвлөж санхүүжүүлж байгаа нь хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг бууруулж байна.” гэж дүгнэсэн байна.

- НХААГ-ын захиргаа, санхүүгийн хэлтсээс 2022.12 сард НЗД-ын захирамжаар ХАА-ын эрх шилжсэн захирамжуудын хэрэгжилтийг тухайн байгууллагууд хангуулсан эсэх, худалдан авах ажиллагааны явц, явцын мэдээг цаг хугацаанд нь тайлагнасан эсэхд дүн шинжилгээ хийсэн байна. Хяналт шалгалтын дүнд “2022.12.22-ны өдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 41 төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл, ажлын даалгаврыг захиалагч байгууллагаас ирүүлээгүй байгаа бөгөөд ХАА-нд шаардагдах техникийн тодорхойлолт, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар зэргийг мэргэжлийн байгууллагад хүргүүлээгүйгээс шалтгаалж байна. Иймд дээрх ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай” гэж дүгнэсэн байна.
- НХОГ-ын Хууль, дотоод хяналтын хэлтсээс хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний гүйцэтгэлд хянан баталгаажуулж байгаад дүн шинжилгээ хийсэн байна. Тус газраас жидийн эцсийн байдлаар НТХО-аар 258 зөвлөмж ирүүлсэнээс 20 зөвлөмжийг хуульд заасны дагуу буцаасан байна.
- “УБХАЗТБНТХНэгж ОНӨТҮГ”-аас 2022.11 сард “Авто замын түгжрэл бууруулах ТАХ”-ний хүрээнд хяналт-шинжилгээ үнэлгээг төлөвлөлт, гүйцэтгэл, санхүүжилтад хийсэн байна. Шалгалтын дүнд УБ хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг 2022.11.30-ны байдлаар дүгнэвэл нийт 12 багцын 3 ажил 90-94.1 хувь буюу бүрэн хэрэгжсэн, 3 ажил 60-84 хувийн гүйцэтгэлтэй тодорхой үр дүнд хүрсэн, 3 төсөл, арга хэмжээ 35-47 хувийн гүйцэтгэлтэй буюу нийт ажлын гүйцэтгэл 53 хувь буюу эрчимжүүлэх шаардлагатай” гэж дүгнэсэн байна.

Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй хөтөлбөр, ТАХ-ний хэрэгжилтэд хяналт шалгалтыг тодорхой цаг хугацаанд хийж, цаашид авах арга хэмжээний талаар холбогдох чиглэлийг дүгнэн хэлэцэж байгаа боловч оны эцэст дүгнэж байгаа нь явцын хяналтыг цаг тухайд нь хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотой байна.

**Дүгнэлт:** Хөрөнгө оруулалтын үйл явцад тавих дотоод хяналт холбогдох байгууллагуудаас хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

### **В.2.5 Төсөл, арга хэмжээг хүлээн авах, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг хууль, журмын дагуу зохион байгуулсан уу?**

Нийслэлийн ИТХТ-ийн 2014 оны 66 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбоотой бусад харилцааг зохицуулах журам”-ын 3.1<sup>32</sup>-т заасны дагуу хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг төсөл хэрэгжсэн хуулийн этгээдийн тайлан баланст бүртгэдэг байна.

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжсэн 538,702.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий 552 ТАХ бүртгэхээр байна.

Үүнээс нийт 6,185.1 сая төгрөгийн өртөг бүхий 187 ТАХ-г бүртгэсэн байна.

Үүнд:

- НӨХГ-т 2,439.9 сая төгрөгийн өртөг бүхий 18 ТАХ;
- Ашиглагч байгууллагуудад бүртгэсэн 3,745.1 сая төгрөгийн өртөг бүхий 169 ТАХ;

Харин 12,765.4 сая төгрөгийн өртөг бүхий 41 ТАХ хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай өмчид бүртгэгдэхгүй ТАХ байна. Мөн 295,395.9 сая төгрөгийн 102 ТАХ 2023 он руу дамжин хэрэгжих байна. Бусад ажлуудын хувьд баримт бичгийн

<sup>32</sup> “Улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, гадаад, дотоодын гадаад дотоодын зээл төсөл хөтөлбөр, буцалтгүй тусламж, хандив, бэлэглэлийн хөрөнгөөр бий болсон барилга байгууламж, их засварын ажил, худалдан авсан тоног төхөөрөмж, бусад үндсэн хөрөнгийг тухайн төсөл хэрэгжүүлсэн хуулийн этгээдийн тайлан балансад бүртгэнэ”

бүрдүүлбэрийг хангуулах, хянах, холбогдох зөвшөөрөл авах, тогтоол гаргах зэргээр 2023 онд бүртгэгдэхээр байна.

Нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмж, ашиглалтад хүлээн авсан барилга байгууламжийн ашиглалтын байдалтай газар дээр нь танилцахад бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглах боломжгүй зарим зөрчил илэрч байна.

---

## АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

---

Аудитаар илрүүлсэн зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтүүдийг хийж байна. Үүнд:

1. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд шинээр хэрэгжих ТАХ-г төлөвлөхдөө Төсвийн тухай хуульд тогтоомжид заасан *“хэрэгжүүлэх дараалал, ач холбогдолоор нь эрэмблэх, олон нийтийн саналд үндэслэх, хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай ТАХ-г тусгахгүй байх, төсөвлөлтийн шаардлагыг бүрэн хангуулсан байх /зураг төсөв, газар, техникийн нөхцөлтэй байх/* зэрэг шаардлага хангаагүй байна.
2. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4-т заасныг зөрчин 2022 онд хэрэгжиж дуусах 35,457.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 203 ТАХ-ний гэрээг 2022.10 дугаар сараас хойш байгуулсан.
3. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг шилжүүлэхэд хугацаа алдсан, худалдан авах ажиллагааны журмыг дагаж мөрдөхгүй ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 3.4-т хамааруулах, нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаас зайлсхийн харьцуулалтаар зохион байгуулах, шаардлагад нийцээгүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан зэрэг алдаа зөрчил илэрч байна.
4. Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд тавих захиалагчийн хяналтыг дутуу хэрэгжүүлсэн, хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон барилга байгууламж, техник тоног төхөөрөмж нь стандртын болон чанарын шаардлагыг бүрэн хангаагүй байна.
5. Аудитаар илэрсэн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, ТАХ-г төлөвлөх, худалдан авах, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэхэд хууль тогтоомжийг мөрдлөгө болгон ажиллах, байгуулага, албан тушаалтны үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлэх, зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох албан шаардлага, зөвлөмж хүргүүлээ.

---

## АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ

---

Аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:

**Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч /Д.Сумъяабазар/-д:**

1. Төсвийн тухай хууль тогтоомжид заасан шаардлага хангаагүй ТАХ-г төсөвт тусган баталдагаас шалтгаалж хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил төлөвлөсөн хугацаанд хийгдэхгүй байх, хэрэгжихгүй орхигдох, төсөвт өртөг нь нэмэгдэх зэргээр үр нөлөөг нь бууруулж, төсвийн хөрөнгө үр дүнгүй зарцуулагдах нөхцөл үүсч байна. Иймд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхөд ТАХ бүрээр хуульд заасан шаардлагыг бүрэн хангуулж, шат шатны хяналтыг сайжрууж, хариуцлагтай, сахилга баттай байх зарчмыг мөрдөн ажиллаж;
2. Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжилтийг зохион байгуулахад Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан журмыг чанд баримталж ажиллах;
3. Төсөл арга хэмжээний худалдан авалт, гүйцэтгэлийн үе шатанд гардаг зөрчил арилахгүй жил бүр давтагдан гарч буй байдалд анхаарал хандуулж, түүнийг таслан зогсоож, хууль тогтоомжийг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.
4. Төлөвлөлт, худалдан авах үйл ажиллагаа, захиалагчийн хяналтыг дутуу хэрэгжүүлсэн, зөрчил гаргасан албан тушаалтан, хянах чиг үүрэг бүхий удирдлагуудад нь хариуцлага тооцож зөвлөмжийн биелэлтийг хугацаанд нь эргэн мэдэгдэх, цаашид зөрчлийг таслан зогсоох.

**“Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар”, “Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар”-т**

1. Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн баримт материалыг хууль тогтоомжийн хүрээнд үнэлж, шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулдаг зөрчлийг таслан зогсоож, үнэлгээний хорооны гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлж, хууль тогтоомжийг мөрдлөгө болгох;
2. Аудитаар илэрсэн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх талаар бодитой ажил хэрэгжүүлэн танилцуулах.

**“Нийслэлийн боловсролын газар”, “Нийслэлийн Замын хөгжлийн газар, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-т**

1. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад тавих захиалагчийн хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, ажлыг дутуу болон чанаргүй гүйцэтгүүлсэн зөрчлүүдийг таслан зогсоож, стандартын шаардлагад нийцүүлэн засуулж, давтан гаргахгүй байх албан шаардлагыг биелүүлж, хугацаанд нь эргэн мэдэгдэх;
2. Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлдэг эрх бүхий нэгж, албан хаагчдийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлж, хяналтыг дутуу болон чанаргүй гүйцэтгүүлсэн албан хаагчдад хариуцлагыг тухай бүр хүлээлгэж хэвших.

# ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГЫН САНАЛ

**НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ**

**НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГИЙН ГАЗАР**  
Жанжин Д.Сүхбаатарын нарийвчлал 7,  
1 дугаар хороо, Чингэлтэй дүүрэг,  
Улаанбаатар хот, 15160-0035  
Утас: (976-11) 32 71 09  
Цахим хуудас: www.ub.gov.mn

2023.04.14 № 03/2023.04  
Танай \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_ -т

**Санал хүргүүлэх тухай**

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас "Нийслэлийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

Төсвийн тухай хууль тогтоомжид заасан шаардлага хангахгүй ТАХ-г төсөвт тусган баталдаг ажиллагааг хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил төлөвлөсөн хугацаанд хийгдэхгүй байх, хэрэгжилтгүй эргийдэх төсөвт өртөг нь нэмэгдэх зардал үр нөлөөг нь бууруулж, төсвийн хөрөнгө үр дүнгүй зарцуулагдах нөхцөл үүсч байна. Иймд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж ТАХ-г төлөвлөхөд ТАХ бүрээр хуульд заасан шаардлагыг бүрэн хангуулж, шат шатны хяналтыг сайжруулж, хармуцлагатай, сахилга баттай байх зарчмыг мөрдөн ажиллах.

Аудитын дүгнэлтэд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд шинээр хэрэгжих ТАХ-г төлөвлөхөд Төсвийн тухай хууль тогтоомжид заасан "хэрэгжүүлэх дараалал, аж холбогдлоор нь эрэмбэлэх, олон нийтийн саналд үндэслэх, хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай ТАХ-г тусгажүй байх, төлөвлөлтийн шаардлагыг бүрэн хангуулсан байх зэрэг төсөв, газар, техникийн нөхцөлтэй байх зэрэг шаардлага хангаггүй байна.

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний саналыг "Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр", "Нийслэлийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө"-тэй уялдуулан НЗДТГ, ЗАА, агентлаг, дүүргүүдээс санал авч боловсруулсан.

Байгилтын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулиар зурга төсвий, газар, техникийн нөхцөл шийдвэрлэгдээгүй төсөл, арга хэмжээг төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгахыг хориглоно гэж заасны дагуу 2022 онд нийслэлд шинээр баригдах барилга, инженерийн шугам сүлжээний зурга төсөв боловсруулахад 2,924.2 сая төгрөгийг төлөвлөсөнөөр ирэх жилүүдэд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын болзолгүйг ханган, барилга байгууламжийг хугацаанд нь чанартай өндөр түвшинд ашиглахад өгөх, батлагдсан хөрөнгийг тухайн онд багтаан бүрэн ашиглах боломжийг бүрдүүлэн ажиллах байна.

Цаашид Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас гарсан дүгнэлтүүдийн дагуу тодорхой арга хэмжээ авч зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллах болно.

**ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ**

**И БААТАРХҮҮ**  
1110201538

**НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ**  
**ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР**  
Хангарди ордон, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1,  
1 дугаар хороо, Чингэлтэй дүүрэг,  
Улаанбаатар хот, 15160-0088  
Утас: (976-11) 32 53 85; Факс: (976-11) 32 44 98  
Цахим хуудас: info@road.ub.gov.mn  
Цахим хуудас: www.road.ub.gov.mn

2023.04.18 № 2/561  
Танай 2023.04.06 -ны № 873 -т

**НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ**

Нийслэлийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланд саналгүй болно.

**Нийслэлийн Замын Хөгжлийн Газар**  
Удирдлага  
Даргын Албан Үүргийг Түр Орлон Гүйцэтгэгч  
Ганболд Барарсайхан  
2023.04.18 15:35

**НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ**

**НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ**  
**БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР**  
Банд 7-н өмчийн өвдөн,  
Экваторын өрөөн чөлөө 103,  
11 дугаар хороо, 8 дугаар хороо,  
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 1419,  
Утас: (976) 7011 3003  
Цахим хуудас: www.sdb.edu.mn

2023.04.14 № 2022  
Танай \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_ -т

**Санал хүргүүлэх тухай**

Манай байгууллагын зүгээс "Нийслэлийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангай холбогдох саналыг хүргүүлэв.

Хавсралт 1 хуудастай.

**Нийслэлийн Боловсролын Газар**  
Удирдлага  
Даргын Албан Үүргийг Түр Орлон Гүйцэтгэгч  
Болд Амгартушин  
2023.04.14 10:29

"Нийслэлийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланд санал

2023.04.13 Улаанбаатар хот

1. "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5 дахь хэсэгт заасан "Энэ хуулийн 8.1 дэх хэсэгт заасан босго үнэд батлах, эсхүл нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмыг хэрэглэхээс зайлсхийх зорилгоор нийт төсөвт өртгийг хувааж хэд хэдэн тендер шалгаруулалт жуулхааг хориглоно" гэж заасан байна.

Хүснэгт №12-г үзүүлснээр ТАХ-нуудаас хувааж зарласан нь босго үнэд батлах, нээлттэй тендер шалгаруулалтын журм хэрэглэхээс зайлсхийх зорилготой тухайн цэдрэлт шалгардагатай тоног төхөөрөмжийг төрлөөр нь ангилж нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар олон нийтэд нээлттэйгээр худалдан авах ажиллагааг явуулахын тулд ангилж задласан болно.

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсгийн 8.1.2-д шууд худалдан авч болох бараа, ажил, үйлчилгээний төсөвт өртгийн дээд хязгаарыг тогтоож өгсөн бөгөөд Засгийн газрын 2021 оны 124 дугаар тогтоовын хавсралтад шууд худалдан авч болох төсөвт өртгийн дээд хязгаарыг 20 сая төгрөгөөр тогтоосон. Мөн уг хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт "Зачиллагч энэ хуулийн 8.1.2-т заасан босго үнэс бага төсөвт өртөгтэй бараа, ажил, үйлчилгээг энэ хуулийн 7.1 дэх хэсэгт заасан журмыг мөрдөхгүйгээр шууд худалдан авч болно" гэж заасан нь нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмыг мөрдөхгүй байх ёстой гэсэн утга агуулдаг тул ТАХ-нуудыг төрлөөр нь багцалж, нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар олон нийтэд нээлттэйгээр зарцуулсан нь манай байгууллага эрх мэдлээ хэргүүлэн ашиглаагүй, хэн нэгэнд давуу байдал олгоогүй, хууль зөрчсөн үйлдэл гаргаагүй гэж үзэж байна.

Мөн уг хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.7 дахь хэсгийн 8.7.5-д "энэ хуулийн 101.1-д заасан дотоодын үйлдвэрээс авах боломжтой барааг импортлын бараанаас тусад нь багцлах", 101.2 дугаар зүйлийн 101.1 дэх хэсэгт "Чанар, стандартын шаардлага хангасан барааг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой тохиолдолд тендер шалгаруулалтад гадаадын бараа нийлүүлэгчийг оролцуулахыг хориглоно", 101.2 дэх хэсэгт "Энэ хуулийн 101.1-д заасан дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах барааны жагсаалтаг үйлдвэрлэлийн асуудал орхилсон төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулж, Засгийн газар батална" гэж заасан. Засгийн газрын 2015 оны 336 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2023 оны 113 дугаар тогтоол "Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар стандартын шаардлага хангасан, тохирлын баталгаатай барааны жагсаалт"-д ТАХ-ны гал тогооны тоног төхөөрөмж багтсан болно.

2. Нийслэлийн Боловсролын газраас Боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын дэглээр, төрөөний тодорхойлолтыг боловсруулж, дүүргүүдийн Худалдан авах ажиллагааны албанд хүргүүлж ажиллаж байна. Дүүргүүдийн худалдан авах ажиллагааны газруудаас шалгаруулж ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу шалгарсан аж ахуйн нэгжийн техникийн тодорхойлолтыг нийлүүлж буй хөрөнгийг хүлээн авч ажилласан. Цаашид аудитаар ирүүлсэн зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллах болно.

**НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР**



---

## САНАЛД ӨГСӨН ТАЙЛБАР

---

Нийслэлийн НТГ болон “НХОГ” ОНӨААТҮГ-аас аудитын тайлангийн төсөлд Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2-т заасан хугацаанд санал ирүүлээгүй.

НЗДТГ-аас 2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний 03/2322 дугаар албан бичгээр мөн НЗХГ-аас 2/561 дугаар албан бичгээр тайлангийн төсөлтэй танилцаж цаашид Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас гаргасан дүгнэлтүүдийн дагуу тодорхой арга хэмжээ авч зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллахаа илэрхийлсэн.

НБГ болон НХААГ ирсэн санлууд нь аудитын явцад хүлээн зөвшөөрсөн зөрчлүүдтэй холбоотой тул аудитын тайланд тусгах боломжгүй байна.

## Хавсралт

### Хавсралт №1

#### Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн богино хугацааны баримт бичигт нийцээгүй баталсан ТАХ-ний жагсаалт

Д/д	Төрөл	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх он	Дуусах он	Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Нийслэлийн хөгжүүлэх 2021-2025 оны таван жилийн үндсэн чиглэл
1	Барилга байгууламж	7 дугаар сургуулийн барилгыг буулгаж, шинээр барих /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2022	2024	8,500.0	1,500.0	2.2.2 Байхгүй оруулсан заалт
2	Барилга байгууламж	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2022	2024	10,100.0	1,000.0	2.2.2 Байхгүй оруулсан заалт
3	Барилга байгууламж	Дотуур байрны барилга худалдан авах /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2022	2022	400.0	400.0	2.2.1 Нийцээгүй /СӨБ-ын байгууллагад хамаарсан заалт/
4	Барилга байгууламж	Хангай цогцолбор сургуулийн дотуур байрны барилга /Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2022	2023	1,300.0	500.0	2.2.1 Нийцээгүй /СӨБ-ын байгууллагад хамаарсан заалт/
5	Барилга байгууламж	Монголын Хүүхдийн ордны их засвар /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2022	2022	426.2	426.2	2.2.1 Нийцээгүй /СӨБ-ын байгууллагад хамаарсан заалт/
6	Барилга байгууламж	Ерөнхий боловсролын 24, 28, 34, 52, Оюуны ундраа сургуулийн гадна талбайд олон улсын стандартад нийцсэн хөлбөмбөгийн талбайн суурийн ажил /Улаанбаатар хот/	2022	2022	425.4	425.4	2.2.1 Нийцээгүй /СӨБ-ын байгууллагад хамаарсан заалт/
7	Тоног төхөөрөмж	Ус зөөврийн автомашин, 5ш /Улаанбаатар хот/	2022	2022	800.0	800.0	9.15.3 Нийцээгүй /9.15.3.Ундны усны эх үүсвэрийн гүний худаг, тоолуургүй айл өрхийг тоолууруудад усны бодит хэрэглээг тооцож, усны лабораторийн хүчин чадлыг өргөтгөн шинэчилсэн байна.
8	Барилга байгууламж	Газар чөлөөлөх нөхөх олговор /Улаанбаатар хот/	2022	2022	13,900.0	13,900.0	6.1.4.2 байхгүй оруулсан заалт
9	Барилга байгууламж	Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжих төслүүдийн нийслэлийн хариуцах хөрөнгө /Улаанбаатар хот/	2022	2022	45,000.0	45,000.0	9.2.1, 9.2.2 Нийцээгүй- /9.2.1."Яармаг" хотын шинэ төвийн ерөнхий төлөвлөгөө /Нисэх, Яармаг орчмын орон сууцны хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол/ шинэчлэн боловсруулагдаж, төлөвлөлтийн дагуу бүтээн байгуулалт хэрэгжих боломжийг бүрдүүлсэн байна./
10	Барилга байгууламж	Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын лаборатори, оффисын барилга /Улаанбаатар хот/	2022	2024	3,890.0	600.0	4.2.5 Нийцээгүй- /4.5.2 Дагуул, хаяа хот, тосгодод хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжиж, эрчимжсэн мал аж ахуйг төрөлжүүлэн хөгжүүлсэн байна./
11	Барилга байгууламж	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын	2022	2023	4,755.4	2,755.4	9.3.3 Нийцээгүй- /9.3.3.Нийслэлийн

		ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/						нутаг дэвсгэрийг том масштабын байр зүйн тоон зургаар бүрэн зурагжуулсан байна/
12	Зам	Ахмадын хорооллын зүүн талаарх далан дагасан гудамж зам	2022	2022	2,500.0	2,500.0	6.3.1.1	Нийцээгүй- /6.3.1. Ундны усны нөөцийг судалж, усны эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүс, тэжээгчдийн мужийг тогтоож, хамгаалалтад авна/
13	Зам	Авто зогсоол шинээр барих, шинэчлэх, менежментийг сайжруулах, төлөвлөлтийг дахин зохион байгуулах ажил	2022	2022	8,319.6	8,319.6	9.19.1	Нийцээгүй- /9.19.1.Авто замын сүлжээний уртыг нэмэгдүүлсэн байна/
					<b>Нийт</b>	<b>100,316.6</b>	<b>78,126.6</b>	

## Хавсралт №2

### НИТХ-ын 2021.12.03-ны 11/34 дүгээр тогтоолд батлагдсан саналд үндэслээгүй ТАХ-ний жагсаалт

(сая.төг)

Д/Д	Төрөл	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх он	Дуусах он	Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Байршлаар
1	Барилга байгууламж	Дотуур байрны барилга худалдан авах /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2022	2022	400.0	400.0	СХД
2	Барилга байгууламж	Наркологийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2022	2024	10,573.0	2,000.0	УБ
3	Барилга байгууламж	Эмнэлгийн мэргэжилтнийг мэргэшүүлж, чадваржуулах, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээ /Улаанбаатар хот/	2022	2022	1,200.0	1,200.0	УБ
4	Тоног төхөөрөмж	Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллагууд, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн оношилгоо, эмчилгээний багаж, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар хот/	2022	2022	1,715.4	1,715.4	УБ
5	Барилга байгууламж	Соёлын ордны авто зам, зогсоол, тайзны технологи угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2022	2022	1,696.6	1,696.6	СХД
6	Барилга байгууламж	Сайжруулсан чулуун зам /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 8, 16 дугаар хороо/	2022	2022	900.0	900.0	ХУД
7	Барилга байгууламж	Хилчний гудамжнаас 92 дугаар сургуулийн хойд талаар Эрдэнэтолгойн 52 дугаар гудамж хүртэлх шороон замыг хатуу хучилттай болгох 0.685 км авто зам /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо/	2022	2022	1,065.7	1,065.7	БЗД
8	Барилга байгууламж	Шархадны эцсээс урагш Улиастай-Улаанхуаранг холбосон шинэ зам хүртэлх 1.9 км авто зам /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 17 дугаар хороо/	2022	2023	3,334.3	934.3	БЗД
9	Барилга байгууламж	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2022	2023	2,380.8	1,880.8	НД
10	Барилга байгууламж	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	10,000.0	4,000.0	ХУД
11	Барилга байгууламж	Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах төслийн ажил /Улаанбаатар хот/	2022	2023	5,000.0	2,000.0	УБ
12	Барилга байгууламж	Инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2022	2023	3,000.0	2,000.0	СХД

13	Барилга байгууламж	Морингийн давааны үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2022	1,600.0	1,600.0	ХУД
14	Барилга байгууламж	Жаргалантын амны үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	3,300.0	1,649.3	ХУД
15	Барилга байгууламж	Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэн /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2022	2023	12,000.0	3,000.0	СХД
16	Барилга байгууламж	1 дүгээр байрны гадна талбайн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2022	2022	100.0	100.0	БХД
17	Барилга байгууламж	Ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 22 дугаар хороо/	2022	2023	1,000.0	500.0	БГД
18	Зам	Уулзваруудын дахин инженерчлэл	2022	2022	18,000.0	18,000.0	УБ
19	Зам	Нүхэн гарц, гүүрэн байгууламж, авто зам дагуух тусгаарлагдсан зурвас бүхий дугуйн болон явган хүний замын ажил	2022	2022	20,000.0	20,000.0	УБ
20	2	Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллагууд, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засварын ажил /Улаанбаатар хот/	2022	2022	3,000.0	3,000.0	УБ
21	Засвар	Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан бизнес худалдааны гудамж /Улаанбаатар хот/	2022	2022	1,000.0	1,000.0	УБ
22	Засвар	Улаанбаатар театрын барилгын засвар, техник хэрэгсэл /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо/	2022	2022	500.0	500.0	СБД
23	Засвар	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн барилгын гадна дулааны шугам /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2022	2022	288.0	288.0	УБ
<b>НИЙТ ДҮН</b>					<b>102,053.8</b>	<b>69,430.1</b>	

### Хавсралт №3

#### Өмчлөлд шилжих боломжгүй ТАХ-ний жагсаалт

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хугацаа		Батлагдсан төсөвт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн
		Эхлэх	Дуусах		
1	Эмнэлгийн мэргэжилтнийг мэргэшүүлж, чадваржуулах, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээ /Улаанбаатар хот/	2022	2022	1,200.0	1,200.0
2	Төвийн бүсийн 5 дахь эх үүсвэрийг бий болгох ажлын хүрээнд 300 МВт-ын цахилгааны станц барьж байгуулах төслийн хуулийн магадлан шалгалт	2022	2022	20.0	20.0
3	Төвийн бүсийн 5 дахь эх үүсвэрийг бий болгох ажлын хүрээнд 300 МВт-ын цахилгааны станц барьж байгуулах төслийн санхүүгийн магадлан шалгалт	2022	2022	20.0	20.0
4	Төвийн бүсийн 5 дахь эх үүсвэрийг бий болгох ажлын хүрээнд 300 МВт-ын цахилгааны станц барьж байгуулах төслийн бэлтгэл ажлын судалгаа	2022	2022	20.0	20.0
5	Нийслэл Улаанбаатар хотын зээлжих зэрэглэлийг тогтоох бэлтгэл ажил	2022	2022	150.0	150.0
6	Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах төслийн ажил /Улаанбаатар хот/	2022	2023	5,000.0	2,000.0
7	Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас зах зээлд гаргаж, иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөр /Улаанбаатар хот/	2022	2023	5,000.0	3,000.0
8	Газар чөлөөлөх нөхөх олговор /Улаанбаатар хот/	2022	2022	13,900.0	13,900.0
9	Арьс ширний үйлдвэрүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх суурь судалгаа	2022	2022	20.0	20.0
10	Гадна фасадны засварын ажил (БЗД, 8 дугаар хороо)	2022	2022	35.2	35.2
11	Орон сууцны дээврийн засвар (СХД, 18, 19, 20, 27 дугаар хороо)	2022	2022	400.0	400.0
12	27 дугаар байрны цахилгаан шат шинэчлэх ажил (БГД, 15 дугаар хороо)	2022	2022	140.0	140.0
13	36 дугаар байрны цахилгаан шат шинэчлэх ажил (БГД, 11 дүгээр хороо)	2022	2022	140.0	140.0
14	Системийн архитектур, мэдээлэл солилцох стандарт боловсруулах, Системийн ерөнхий шаардлага боловсруулах, процессын шинжилгээ хийх, эрсдлийн үнэлгээ хийх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ	2022	2022	407.0	407.0
15	Хүүхдийн сургуулийн автобус төсөл, арга хэмжээний үлдэгдэл санхүүжилт	2022	2022	15,635.0	15,635.0
16	Тулгуурт гүүрэн байгууламж бүхий шинэ төрлийн их багтаамжийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх бэлтгэл ажил	2022	2022	19,500.0	19,500.0
17	Граж, хайс хашлага буулгаж, чөлөөлсөн газар дээрх нөхөн сэргээлт хийх, явган зам, ногоон байгууламжийн барилгын ажил, зөвлөх үйлчилгээ	2022	2022	16,000.0	16,000.0

18	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны засвар /Улаанбаатар хот/	2022	2023	1,800.0	900.0
<b>НИЙТ</b>				<b>79,387.2</b>	<b>73,487.2</b>

### Хавсралт №4.

#### Ерөнхий нэрээр баталсан ТАХ-ний жагсаалт

№	ТАХ-ний нэр	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
1	Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зориулалтын автомашин /2ш/ /Улаанбаатар хот/	120.0	120.0
2	Нийслэлийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ хийж, хотын зээлжих зэрэглэлийг тогтоох ажил /Улаанбаатар хот/	610.0	610.0
3	Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн барилга II ээлж /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/	19,442.5	9,841.4
4	Гэр хорооллын гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил /Улаанбаатар хот/	3,721.40	1,570.9
5	Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн Цэргийн хотхон орчим ХЕТ-2013-8 багцын "А" хэсэгчилсэн талбай болон ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18, 20 дугаар хороо)	15,000.0	50,000.0
6	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот/	25,891.1	3,076.2
7	Эмээлт эко аж үйлдвэрийн паркийн бүтээн байгуулалтын ажил	6,400.0	3,000.0
8	Шинээр баригдах барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, ТЭЗҮ, мастер төлөвлөгөө, зөвлөх үйлчилгээ /Улаанбаатар хот/	1,492.3	1,044.7
9	Шинээр баригдах барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, ТЭЗҮ, мастер төлөвлөгөө, зөвлөх үйлчилгээ /Улаанбаатар хот/	3,452.2	2,924.2
10	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/	3,173.2	1,755.4
11	Нийслэлд хэрэгжүүлэх тохижилт, бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, зураг төслийн ажил /Улаанбаатар хот/	5,350.8	5,350.8
12	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-т шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, автомашин /Улаанбаатар хот/	4,000.0	4,000.0
13	Онцгой байдлын үед шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл /Улаанбаатар хот/	300.0	300.0
14	Телекамер дэд хөтөлбөр, замын хөдөлгөөний удирдлагын систем /Улаанбаатар хот/	1,187.60	471.6
15	Уулзваруудын дахин инженерчлэл	4,500.0	4,500.0
16	Замын хөдөлгөөний удирдлага зохион байгуулалтын ухаалаг систем	22,300.0	22,300.0
17	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны парк шинэчлэлт	77,260.4	76,195.4
18	Авто зогсоол, явган болон дугуйн зам, тохижилт ногоон байгууламж	20,000.0	10,000.0
19	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот/	82,764.0	60,348.0
20	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, 9ш /Улаанбаатар хот/	48,587.0	5,600.0
21	Боловсролын салбарын барилгын их засвар /Улаанбаатар хот/	1,787.7	1,787.7
22	Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллагууд, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засварын ажил /Улаанбаатар хот/	2,738.00	2,073.80
23	Монголын Хүүхдийн ордны их засвар /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	426.2	426.2
24	Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын фасад /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/	713.1	84.7
25	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатыг шинэчлэлт /Улаанбаатар хот/	1,301.0	1,301.0
26	Нийслэлд хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилт, их засварын ажил /Улаанбаатар хот/	7,682.0	7,682.0
<b>НИЙТ</b>		<b>360,200.5</b>	<b>276,364.0</b>

### Хавсралт №5

#### Нийслэлд авто замын түгжрэлийг бууруулах ажлын хүрээнд 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэх 7 багц ТАХ-г захирамжаар задалсан байдал

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн
		Эхлэх он	Дуусах он		
1	Төв Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн авто замын засварын ажил (ХУД)	2022	2022	1,091.4	1,091.4
2	Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны Товчооны замын уулзварын инженерчлэл болон Товчооны замаас урагш хийгдэх авто замын ажил	2022	2022	2,500.0	2,500.0

3	Өлзийтийн зам, Архивын ерөнхий газрын зүүн талд тээврийн хэрэгслийн зөрчил илрүүлэх камер суурилуулах (урдаас хойш, хойноос урагш 2 чиглэлд хянах)	2022	2022	201.6	201.6
4	Сонсголгонгийн замд тээврийн хэрэгслийн зөрчил илрүүлэх камер суурилуулах (урдаас хойш, хойноос урагш 2 чиглэлд хянах)	2022	2022	158.6	158.6
5	Саппорогийн уулзалт 4 чиглэлд хяналтын камер, 2 чиглэлд тээврийн хэрэгслийн зөрчил илрүүлэх камер суурилуулах	2022	2022	257.1	257.1
6	Чингэлтэйн өргөн чөлөө, 32-ын уулзварт 4 чиглэлд тээврийн хэрэгслийн зөрчил илрүүлэх камер суурилуулах	2022	2022	311.7	311.7
7	Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв дээр мэдээлэл хадгалах, боловсруулах сервер, программ хангамж, тоног төхөөрөмж суурилуулах	2022	2022	80.0	80.0
8	Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын Удирдлагын төвийн серверийн өрөөний техникийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх	2022	2022	76.0	76.0
9	Автобусны буудлын хяналтын цэг байгуулах (103 буудал)	2022	2022	475.4	475.4
10	Автобусны буудлын хяналтын цэгийг Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын Удирдлагын төвтэй холбох сүлжээ, дэд бүтцийн ажил	2022	2022	248.6	248.6
11	Системийн архитектур, мэдээлэл солилцох стандарт боловсруулах, Системийн ерөнхий шаардлага боловсруулах, процессын шинжилгээ хийх, эрсдлийн үнэлгээ хийх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ	2022	2022	407.0	407.0
12	Нийслэлийн шалган нэвтрүүлэх товчоодод цахим төлбөр, хураамжийн системийг сайжруулах, төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх, төлбөрийн нэгдсэн системд холбох, тоног төхөөрөмж угсарч суурилуулах ажил	2022	2022	563.0	563.0
13	Орон зайн мэдээлэл дээр тулгуурлан радио давтамж тодорхойлох системтэй холбогдон замын хөдөлгөөний нөхцөл байдлыг тайлагнах, дүн шинжилгээ хийх системийн хөгжүүлэлт I үе шат	2022	2022	573.8	573.8
14	Тээврийн хэрэгслийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал Smartcar.mn 3.0 хувилбарыг нэвтрүүлж, замын хөдөлгөөнд оролцогч нарт зам тээврийн олон төрлийн мэдээлэл өгөх, хөгжүүлэлт хийх	2022	2022	650.0	650.0
15	Нийслэлийн авто замын гэрлэн дохиотой уулзваруудад RFID уншигч төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх, угсарч суурилуулах, тохиргоо хийх	2022	2022	3,374.3	3,374.3
16	Нийслэлийн авто замын гэрлэн дохиотой уулзваруудад иж бүрэн шон нийлүүлэх, угсарч суурилуулах, засвар үйлчилгээний ажил	2022	2022	3,306.7	3,306.7
17	Нийслэлийн авто замын 14 байршилд П шон угсарч суурилуулах, камер болон RFID төхөөрөмжөөр тоноглох, тохиргоо хийх, шилэн кабелийн сүлжээнд холбох ажил, техник хэрэгсэл	2022	2022	725.2	725.2
18	Нийслэлийн Дата төвийн мэдээллийн аюулгүй байдал, сервер болон сүлжээний тоног төхөөрөмжийн өргөтгөл	2022	2022	2,700.0	2,700.0
19	Энхтайвны өргөн чөлөөний нэгдүгээр эгнээг зөрчил илрүүлэх камераар тоноглох ажил	2022	2022	989.3	989.3
20	Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин /17ш/	2022	2022	2,247.5	2,247.5
21	Нэгдсэн мэдээллийн систем, програм хангамж, тоног төхөөрөмж	2022	2022	982.9	982.9
22	Авто тээврийн хэрэгслийн цахим гэрчилгээ (RFID tag)-г суурилуулах	2022	2022	3,000.0	3,000.0
23	Замын хөдөлгөөний хураамж, зорчилтыг хянах системийг цахимжуулах, техник тусалцааны зөвлөх үйлчилгээ	2022	2022	971.3	971.3
24	Их багтаамжийн дизель хөдөлгүүртэй автобус /224 ширхэг/	2022	2022	61,625.4	60,560.4
25	Хүүхдийн сургуулийн автобус төсөл, арга хэмжээний үлдэгдэл санхүүжилт	2022	2022	15,635.0	15,635.0
26	Граж, хайс хашлага буулгаж, чөлөөлсөн газар дээрх нөхөн сэргээлт хийх, явган зам, ногоон байгууламжийн барилгын ажил, зөвлөх үйлчилгээ	2022	2022	16,000.0	16,000.0
27	Граж, хайс хашлага буулгаж, чөлөөлсөн газар дээрх нөхөн сэргээлт хийх, явган зам, ногоон байгууламжийн барилгын ажил, зөвлөх үйлчилгээ	2022	2022	705.0	705.0
28	Граж хайс, хашлага буулгалт хийх ажил				
28	Нүхэн гарц, гүүрэн байгууламж, авто зам дагуух тусгаарлагдсан зурвас бүхий дугуйн болон явган хүний замын ажил	2022	2023	11,240.0	8,000.0
29	/20 байршилд явган, дугуйн зам шинээр барих болон засвар шинэчлэлт/ Иргэдийг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилтын хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа явган хүний зам, талбайг засаж сайжруулах, нөхөн сэргээх ажил	2022	2022	951.2	951.2
30	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун урд хэсгийн авто зогсоолын ажил	2022	2022	1,530.0	1,530.0
31	Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны хойд тал, Санхүү, эдийн засгийн их сургууль руу орох зам, талбайн засвар арчилгаа, тохижилтын ажил	2022	2022	200.0	200.0
32	Газар албадан чөлөөлж, явган хүний болон дугуйн зам барих тухай ХУД 15-р хороо, Богд хааны ордон музейн цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийг тойрсон бетон суурьтай төмөр хашхааг нурааж явган хүний болон дугуйн зам	2022	2022	30.4	30.4
33	Хувьсгалчдын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн явган хүний зам, талбайг засаж, сайжруулах, нөхөн сэргээх, тохижуулах ажил.	2022	2022	108.0	108.0
34	Богд хааны ордон музейн тохижилтын ажил	2022	2022	897.9	897.9
35	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянгол дүүрэг, 4 дүгээр хороо, 157 дугаар цэцэрлэг)	2022	2023	1,307.0	1,307.0
36	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, 100 дугаар цэцэрлэг)	2022	2023	3,473.8	900.0
37	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 200 ор (Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, 234 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2024	3,473.8	900.0
38	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянзүрх дүүрэг, 15 дугаар хороо, 122 дугаар цэцэрлэг)	2022	2023	4,867.0	800.0
39	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар хороо, 129 дүгээр цэцэрлэг )	2022	2023	3,473.8	800.0
40	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор (Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн цэцэрлэг)	2022	2023	3,473.8	800.0
41	Сургуулийн барилга, 920 суудал (Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо)	2022	2022	1,679.9	1,679.9
42	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо, олон улсын сургалттай "Монгол тэмүүлэл" сургууль)	2022	2022	1,679.9	1,679.9
43	Цэцэрлэгийн барилга, 320 ор (Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо)	2022	2022	1,679.9	1,679.9

45	12 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
46	165 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
47	271 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо)	2022	2022	647.3	647.3
48	111 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
49	188 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо)	2022	2022	647.3	647.3
50	152 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Налайх дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
51	164 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянгол дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
52	297 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянзүрх дүүрэг, 17 дугаар хороо)	2022	2022	647.3	647.3
53	201 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
54	202 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
55	6 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо)	2022	2022	647.3	647.3
56	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 158 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	84.1	84.1
57	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 188 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	96.5	96.5
58	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 271 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	24.1	24.1
59	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 257 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	36.2	36.2
60	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	48.2	48.2
61	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 302 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	36.2	36.2
62	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	35.0	35.0
63	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 212 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	25.0	25.0
64	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 122 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	120.0	120.0
65	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 210 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	125.0	125.0
66	Цэцэрлэгийн салбар бүлгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар цэцэрлэг, Монгол Японы хамтарсан эмнэлгийн барилга)	2022	2022	195.0	195.0
67	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 191 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	15.0	15.0
68	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 45 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	80.0	80.0
69	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 32 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	90.0	90.0
70	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	45.0	45.0
71	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 129 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	80.0	80.0
72	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 168 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	25.0	25.0
73	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 64 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	40.0	40.0
74	Цэцэрлэгийн засвар (Баянгол дүүрэг, 100 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	180.0	180.0
75	Цэцэрлэгийн засвар (Баянгол дүүрэг, 114 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	31.5	31.5
76	Цэцэрлэгийн засвар (Баянгол дүүрэг, 93 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	200.0	200.0
77	Цэцэрлэгийн засвар (Баянгол дүүрэг, 98 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	78.0	78.0
78	Цэцэрлэгийн засвар (Баянгол дүүрэг, 157 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	444.6	444.6
79	Цэцэрлэгийн засвар (Налайх дүүрэг, 208 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	40.0	40.0
80	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 271 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	45.0	45.0
81	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 79 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	11.3	11.3
82	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 188 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	49.0	49.0
83	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 156 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	50.0	50.0
84	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 112 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	80.0	80.0
85	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 101 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	120.0	120.0
86	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 113 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	85.0	85.0
87	Цэцэрлэгийн засвар (Сүхбаатар дүүрэг, 69 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	120.0	120.0
88	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	25.0	25.0
89	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 71 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	111.8	111.8
90	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 190 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	75.0	75.0
91	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 67 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	80.0	80.0
92	Цэцэрлэгийн засвар (Чингэлтэй дүүрэг, 155 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	180.0	180.0
93	Цэцэрлэгийн засвар (Чингэлтэй дүүрэг, 173 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	65.0	65.0
94	120 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
95	164 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
96	100 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	28.9	28.9
97	114 дүгээр цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
98	295 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.5	42.5
99	120, 262 дугаар цэцэрлэгийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	58.9	58.9
100	157 дугаар цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
101	157 дугаар цэцэрлэгийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.6	57.6
102	164, 295 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.4	67.4
103	309 дүгээр цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	49.8	49.8
104	309 дүгээр цэцэрлэгийн 2А дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.6	57.6
105	309 дүгээр цэцэрлэгийн 2Б дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	47.5	47.5
106	47 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.6	57.6

107	94 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	49.8	49.8
108	98 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
109	164 дүгээр цэцэрлэгийн өргөө, 100 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
110	Цэцэрлэгийн хуртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Баянгол дүүрэг, 120, 157, 164, 262, 295, 309, 47, 94, 98, 164, 100 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	48.0	48.0
111	57, 157 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	46.3	46.3
112	256 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
113	255 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
114	301 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
115	128 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
116	267 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
117	172 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.0	42.0
118	22 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
119	122 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	10.1	10.1
120	45 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.5	42.5
121	50 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
122	21 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.0	42.0
123	21 дүгээр цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
124	305 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.0	42.0
125	289 дүгээр цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
126	52 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.0	42.0
127	32 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
128	212 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
129	210 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	49.7	49.7
130	128 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	28.6	28.6
131	146 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	28.6	28.6
132	20 дугаар цэцэрлэгийн 2А дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	63.3	63.3
133	20 дугаар цэцэрлэгийн 2Б дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	10.2	10.2
134	115 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.7	57.7
135	128, 168 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	65.8	65.8
136	129 дүгээр цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	51.1	51.1
137	136 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	58.9	58.9
138	147, 136 дугаар цэцэрлэгийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	58.9	58.9
139	147 дүгээр цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	61.6	61.6
140	147 дүгээр цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	51.5	51.5
141	167 дугаар цэцэрлэгийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.6	57.6
142	172 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
143	203 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	65.6	65.6
144	21, 20 дугаар цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
145	211 дүгээр цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
146	212 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	58.9	58.9
147	213, 256 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	51.1	51.1
148	289, 267 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.4	67.4
149	268 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.7	57.7
150	297, 301 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	58.9	58.9
151	32 дугаар цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	63.3	63.3
152	32 дугаар цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	10.2	10.2
153	255, 257 дугаар гэр цэцэрлэг, 201 дүгээр гэр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	65.1	65.1
154	20 дугаар гэр цэцэрлэг, 169 дүгээр гэр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.4	55.4
155	201 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
156	268 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
157	167 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
158	297 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
159	52 дугаар цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3

160	3, 52 дугаар цэцэрлэгийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
161	52 дугаар цэцэрлэгийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	49.8	49.8
162	82 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	33.4	33.4
163	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 20, 3, 203, 213, 52, 301, 289, 172, 267, 129, 268, 21, 82, 297, 128, 115, 211, 168, 256 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	67.5	67.5
164	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 147, 136, 129, 147, 212, 136, 32, 267, 167, 257, 20, 201, 169, 297, 201, 268, 255, 52 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	61.5	61.5
165	256, 172, 267 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	63.0	63.0
166	202, 6, 302, 213 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	46.2	46.2
167	256, 172, 267 дугаар цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	55.8	55.8
168	202, 6, 302, 213 дугаар цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	40.9	40.9
169	202, 6, 302, 213, 256, 172, 267 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоом	2022	2022	21.0	21.0
170	202, 6, 302, 213, 256, 172, 267 дугаар цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.9	67.9
171	188 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
172	244 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	68.4	68.4
173	111 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
174	156 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.4	67.4
175	148, 158 дугаар гэр цэцэрлэг, 188 дугаар гэр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.2	57.2
176	260, 263, 269, 84 дүгээр гэр цэцэрлэгүүдийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	63.3	63.3
177	271 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.8	41.8
178	80 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
179	81 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
180	84 дүгээр цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	63.3	63.3
181	84 дүгээр цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	10.2	10.2
182	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Сонгинохайрхан дүүрэг, 156, 148, 84, 269, 188, 158, 263, 260, 271, 111, 81, 80 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	36.0	36.0
183	79, 80, 188, 158, 271 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	63.3	63.3
184	271, 273, 79 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	37.9	37.9
185	79, 80, 188, 158, 271 дүгээр цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	55.8	55.8
186	271, 273, 79 дүгээр цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	33.5	33.5
187	316, 306 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	50.0	50.0
188	316, 306 дугаар цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	63.3	63.3
189	188 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	60.3	60.3
190	316 дугаар цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж	2022	2022	31.2	31.2
191	79, 80, 158, 188, 271, 273 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоом	2022	2022	21.0	21.0
192	79, 80, 188, 158, 271 дүгээр цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж	2022	2022	48.5	48.5
193	271, 273, 316 дугаар цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж	2022	2022	22.9	22.9
194	150 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
195	216 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	29.0	29.0
196	75 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	61.0	61.0
197	16 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
198	135, 234 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.4	67.4
199	16 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	17.6	17.6
200	75 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.6	57.6
201	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Сүхбаатар дүүрэг, 234, 16, 135, 75 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	12.0	12.0
202	151 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	68.4	68.4
203	140 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.0	42.0
204	208 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
205	274, 279 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
206	152 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
207	187 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	51.0	51.0
208	123, 23 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.3	67.3
209	140, 152 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
210	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Налайх дүүрэг, 274, 279, 123, 152, 187, 23, 152, 187, 140, 152 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	25.5	25.5
211	28 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
212	41 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
213	35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
214	46 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
215	308 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
216	35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1

217	35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	45.8	45.8
218	12 дугаар цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.1	57.1
219	12 дугаар цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	47.5	47.5
220	12 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
221	134 дүгээр цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	63.3	63.3
222	134 дүгээр цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	10.2	10.2
223	145 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
224	209, 218 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
225	223, 209 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
226	243 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
227	27 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.3	67.3
228	27 дугаар цэцэрлэгийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
229	27 дугаар цэцэрлэгийн 4А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.1	57.1
230	27 дугаар цэцэрлэгийн 4Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	47.5	47.5
231	308 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	51.0	51.0
232	35 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
233	35 дугаар цэцэрлэгийн 3, 4 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
234	41 дүгээр цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	49.7	49.7
235	41 дүгээр цэцэрлэгийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.7	57.7
236	49, 290 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
237	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Хан-Уул дүүрэг, 41, 49, 35, 136, 223, 27, 308, 290, 218, 209, 134 дүгээр цэцэрлэг/	2022	2022	39.0	39.0
238	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Хан-Уул дүүрэг, 243, 35, 27, 41, 145, 308, 12, 209 дүгээр цэцэрлэг/	2022	2022	45.0	45.0
239	35, 28, 165, 223 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	50.6	50.6
240	35, 28, 165, 223 дугаар цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	44.6	44.6
241	35, 28, 165, 223 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоом	2022	2022	10.5	10.5
242	35, 28, 165, 223 дугаар цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж	2022	2022	38.8	38.8
243	154 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	49.8	49.8
244	56 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.7	57.7
245	155 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	33.4	33.4
246	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах Чингэлтэй дүүрэг, 154, 56, 155 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	12.0	12.0
247	Орон сууцны I давхар, 75 ор (Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	2022	2022	580.0	580.0
248	Орон сууцны I давхар, 50 ор (Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо)	2022	2022	800.0	800.0
249	Орон сууцны I давхар, 100 ор (Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо)	2022	2022	2,600.0	2,600.0
250	Орон сууцны I давхар, 50 ор (Баянгол дүүрэг, 26 дугаар хороо)	2022	2022	505.0	505.0
251	Орон сууцны I давхар, 75 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо)	2022	2022	750.0	750.0
252	Орон сууцны I давхар, 50 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 38 дугаар хороо)	2022	2022	530.0	530.0
253	Орон сууцны I давхар, 50 ор (Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо)	2022	2022	1,100.0	1,100.0
254	Орон сууцны I давхар, 75 ор (Баянзүрх дүүрэг, 43 дугаар хороо)	2022	2022	2,500.0	2,500.0
255	Орон сууцны I давхар, 75 ор (Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо)	2022	2022	1,292.0	1,292.0
256	Орон сууцны I давхар, 75 ор (Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо)	2022	2022	950.0	950.0
257	Орон сууцны I давхар, 150 ор (Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо)	2022	2023	2,870.0	2,541.6
258	Орон сууцны I давхар, 75 ор (Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо)	2022	2022	1,000.0	800.0
259	Орон сууцны I давхар, 100 ор (Хан-Уул дүүрэг, 17 дугаар хороо)	2022	2023	3,500.0	3,029.0
260	Бие даасан барилга, 75 ор (Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо)	2022	2022	1,600.0	1,600.0
261	Бие даасан барилга, 240 ор (Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	2022	2023	4,983.0	3,943.0
262	Бие даасан барилга, 75 ор (Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо)	2022	2022	1,500.0	1,500.0
263	Бие даасан барилга, 50 ор (Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо)	2022	2023	1,600.0	1,300.0
264	Бие даасан барилга, 75 ор (Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо)	2022	2022	1,196.8	1,196.8
265	Бие даасан барилга, 300 ор (Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо)	2022	2022	2,073.6	2,073.6
266	Цэцэрлэгийн байр, 100 ор (Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо)	2022	2023	1,676.0	1,000.0
267	Бие даасан барилга, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо)	2022	2023	1,170.0	900.0
268	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Нью Хабитат хороолол/	2022	2024	6,095.1	500.0
269	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Био комбинат/	2022	2024	6,095.1	500.0
270	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2022	2024	5,228.3	500.0
271	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2022	2024	6,297.0	500.0
272	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2024	6,808.4	500.0
273	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2022	2024	4,376.7	500.0
274	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо/	2022	2024	4,552.7	1,600.0
275	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо, Тахилт/	2022	2024	4,757.1	500.0
276	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2022	2024	4,376.6	500.0
<b>Дүн</b>				<b>264,429.7</b>	<b>196,616.3</b>
<i>Захирамжлаагүй үлдээдэл</i>				<i>7,686.7</i>	<i>4,032.1</i>
<b>НИЙТ ДҮН</b>				<b>272,116.4</b>	<b>200,648.4</b>

Зураг техникийн нөхцөлгүй баталсан ТАХ

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хугацаа		Батлагдсан төсөвт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн
		Эхлэх	Дуусах		
1	Хангай цогцолбор сургуулийн дотуур байрны барилга (Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	2022	2023	1,300.0	500.0
2	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний эцсийн болон дундын зогсоолын барилга угсралт, шинэчлэлт, тохижилтын ажил	2022	2022	6,000.0	6,000.0
3	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот/	2022	2022	30,000.0	10,500.0
4	Ерөнхий боловсролын 24, 28, 34, 52, Оюуны ундраа сургуулийн гадна талбайд олон улсын стандартад нийцсэн хөлбөмбөгийн талбайн суурийн ажил (Улаанбаатар хот)	2022	2022	425.4	425.4
5	Ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 22 дугаар хороо)	2022	2023	1,000.0	500.0
6	Энхтайваны өргөн чөлөөний нэгдүгээр эгнээг зөрчил илрүүлэх камераар тоноглох ажил	2022	2023	989.3	989.3
7	Хотын шинэ тойрог замын техник туслалцааны зөвлөх үйлчилгээ ТЭЗҮ, зураг төсөл хийх хяналтын техник, туслалцаа	2022	2023	1,800.0	1,800.0
8	Ахмадын хорооллын зүүн талаарх далан дагасан гудамж зам	2022	2022	2,500.0	2,500.0
9	Нүхэн гарц, гүүрэн байгууламж, авто зам дагуух тусгаарлагдсан зурвас бүхий дугуйн болон явган хүний замын ажил	2022	2022	20,000.0	20,000.0
10	Тулгуурт гүүрэн байгууламж бүхий шинэ төрлийн их багтаамжийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх бэлтгэл ажил	2022	2022	19,500.0	19,500.0
11	Уурхайчдын 2 дугаар гудамж, Аюулгүйн тойргоос, "МТ" ШТС хүртэлх авто замын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил (Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо)			800.0	800.0
12	Толгойтын авто замыг Ард Аюушийн өргөн чөлөөтэй холбох авто замын гүүрэн байгууламж, олон түвшний огтлолцол	2022	2024	84,359.0	10,000.0
13	Наадамчдын авто замаас Энхтайваны өргөн чөлөө хүртэлх авто зам, замын барилга /1 дүгээр хэсэг гүүрийн барилгын ажил/	2022	2024	78,575.1	27,902.0
14	Зайсангийн төмөрбетон гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэлт	2022	2024	26,216.0	5,200.0
15	Гачууртын авто замаас Шар хадны автобусны эцсийн зогсоол хүртэлх 4.27 км авто зам, Улиастай голын 97.3 у/м төмөрбетон гүүрийн барилга	2022	2023	14,933.1	10,000.0
16	Чингисийн өргөн чөлөөнөөс Баруун үйлдвэрийн гудамж хүртэлх авто зам, гүүрийн барилга	2022	2022	6,000.0	6,000.0
17	Ээрмэлийн гудамжийг Туул гол гудамжтай холбох авто зам	2022	2022	1,220.0	1,220.0
18	Номин Юнайтед их дэлгүүрийн баруун талын авто замаас Б.Шаравын гудамж хүртэлх авто зам	2022	2022	1,462.0	1,462.0
19	Эрчим хүчний гудамжнаас Монос фарм трейд ХХК хүртэлх Таван толгой тулш ХХК-ийн зүүн талаар шинээр хийгдэх авто зам	2022	2022	2,890.0	2,890.0
20	Дунд голын арын Алтай хотхоны урд талын авто зам	2022	2022	1,813.0	1,813.0
21	Хайгуулчдын гудамж болон Хүнсчдийн гудамжны дагуу шинээр барих болон шинэчлэх авто зам	2022	2022	2,134.0	2,134.0
22	Улаанхуарангийн гудамжнаас 68 дугаар сургуулийн баруун талаар Цагдаагийн академийн өргөн чөлөөтэй холбох гудамж зам	2022	2022	640.0	640.0
23	Төв Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн авто замын засварын ажил (ХУД)	2022	2022	1,091.4	1,091.4
24	Их багтаамжийн зогсоол шинээр барих, менежментийг сайжруулах	2022	2023	8,319.6	5,133.0
25	Өлзийтийн зам, Архивын ерөнхий газрын зүүн талд тээврийн хэрэгслийн зөрчил илрүүлэх камер суурилуулах (урдаас хойш, хойноос урагш 2 чиглэлд хянах)	2022	2022	201.6	201.6
26	Сонголонгийн замд тээврийн хэрэгслийн зөрчил илрүүлэх камер суурилуулах (урдаас хойш, хойноос урагш 2 чиглэлд хянах)	2022	2022	158.6	158.6
27	Саппорогийн уулзалт 4 чиглэлд хяналтын камер, 2 чиглэлд тээврийн хэрэгслийн зөрчил илрүүлэх камер суурилуулах	2022	2022	257.1	257.1
28	Чингэлтэйн өргөн чөлөө, 32-ын уулзварт 4 чиглэлд тээврийн хэрэгслийн зөрчил илрүүлэх камер суурилуулах	2022	2022	311.7	311.7
29	Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв дээр мэдээлэл хадгалах, боловсруулах сервер, программ хангамж, тоног төхөөрөмж суурилуулах	2022	2022	80.0	80.0
30	Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын Удирдлагын төвийн серверийн өрөөний техникийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх	2022	2022	76.0	76.0
31	Автобусны буудлын хяналтын цэг байгуулах (103 буудал)	2022	2022	475.4	475.4
32	Автобусны буудлын хяналтын цэгийг Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын Удирдлагын төвтэй холбох сүлжээ, дэд бүтцийн ажил	2022	2022	248.6	248.6
33	Системийн архитектур, мэдээлэл солилцох стандарт боловсруулах, Системийн ерөнхий шаардлага боловсруулах, процессын шинжилгээ хийх, эрсдлийн үнэлгээ хийх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ	2022	2022	407.0	407.0
34	Нийслэлийн шалган нэвтрүүлэх товчоодод цахим төлбөр, хураамжийн системийг сайжруулах, төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх, төлбөрийн нэгдсэн системд холбох, тоног төхөөрөмж угсарч суурилуулах ажил	2022	2022	563.0	563.0
35	Орон зайн мэдээлэл дээр тулгуурлан радио давтамж тодорхойлох системтэй холбогдон замын хөдөлгөөний нөхцөл байдлыг тайлагнах, дүн шинжилгээ хийх системийн хөгжүүлэлт I үе шат	2022	2022	573.8	573.8
36	Тээврийн хэрэгслийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал Smartcar.mn 3.0 хувилбарыг нэвтрүүлж, замын хөдөлгөөнд оролцогч нарт зам тээврийн олон төрлийн мэдээлэл өгөх, хөгжүүлэлт хийх	2022	2022	650.0	650.0
37	Нийслэлийн авто замын гэрлэн дохиотой уулзваруудад RFID уншигч төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх, угсарч суурилуулах, тохиргоо хийх	2022	2022	3,374.3	3,374.3
38	Нийслэлийн авто замын гэрлэн дохиотой уулзваруудад иж бүрэн шон нийлүүлэх, угсарч суурилуулах, засвар үйлчилгээний ажил	2022	2022	3,306.7	3,306.7
39	Нийслэлийн авто замын 14 байршилд П шон угсарч суурилуулах, камер болон RFID төхөөрөмжөөр тоноглох, тохиргоо хийх, шилэн кабелийн сүлжээнд холбох ажил, техник хэрэгсэл	2022	2022	725.2	725.2

40	Нийслэлийн Дата төвийн мэдээллийн аюулгүй байдал, сервер болон сүлжээний тоног төхөөрөмжийн өргөтгөл	2022	2022	2,700.0	2,700.0
41	Энхтайвны өргөн чөлөөний нэгдүгээр эгнээг зөрчил илрүүлэх камераар тоноглох ажил	2022	2022	989.3	989.3
42	Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин /17ш/	2022	2022	2,247.5	2,247.5
43	Нэгдсэн мэдээллийн систем, програм хангамж, тоног төхөөрөмж	2022	2022	982.9	982.9
44	Авто тээврийн хэрэгслийн цахим гэрчилгээ (RFID tag)-г суурилуулах	2022	2022	3,000.0	3,000.0
45	Замын хөдөлгөөний хураамж, зорчилтыг хянах системийг цахимжуулах, техник туслалцааны зөвлөх үйлчилгээ	2022	2022	971.3	971.3
46	Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн байр /Улаанбаатар хот/	2022	2023	3,149.5	1,200.0
47	Их багтаамжийн дизель хөдөлгүүртэй автобус /224 ширхэг/	2022	2023	61,625.4	60,560.4
48	Хүүхдийн сургуулийн автобус төсөл, арга хэмжээний үлдэгдэл санхүүжилт	2022	2022	15,635.0	15,635.0
49	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоол шинээр барих, шинэчлэх ажил	2022	2023	6,000.0	2,000.0
50	Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх хөгжлийн төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл ажил /Улаанбаатар хот/	2022	2023	19,500.0	8,600.0
51	Граж, хайс хашлага буулгаж, чөлөөлсөн газар дээрх нөхөн сэргээлт хийх, явган зам, ногоон байгууламжийн барилгын ажил, зөвлөх үйлчилгээ	2022	2022	16,000.0	16,000.0
52	Граж, хайс хашлага буулгаж, чөлөөлсөн газар дээрх нөхөн сэргээлт хийх, явган зам, ногоон байгууламжийн барилгын ажил, зөвлөх үйлчилгээ	2022	2022	705.0	705.0
53	Граж хайс, хашлага буулгалт хийх ажил	2022	2022	705.0	705.0
53	Нүхэн гарц, гүүрэн байгууламж, авто зам дагуух тусгаарлагдсан зурвас бүхий дугуйн болон явган хүний замын ажил	2022	2022	11,240.0	8,000.0
54	/20 байршилд явган, дугуйн зам шинээр барих болон засвар шинэчлэлт/ Иргэдийг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилтын хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа явган хүний зам, талбайг засаж сайжруулах, нөхөн сэргээх ажил	2022	2022	951.2	951.2
55	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун урд хэсгийн авто зогсоолын ажил	2022	2022	1,530.0	1,530.0
56	Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны хойд тал, Санхүү, эдийн засгийн их сургууль руу орох зам, талбайн засвар арчилгаа, тохижилтын ажил	2022	2022	200.0	200.0
57	Газар албадан чөлөөлж, явган хүний болон дугуйн зам барих тухай	2022	2022	30.4	30.4
58	ХУД 15-р хороо, Богд хааны ордон музейн цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийг тойрсон бетон суурьтай төмөр хашхааг нурааж явган хүний болон дугуйн зам	2022	2022	108.0	108.0
59	Хувьсгалчдын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн явган хүний зам, талбайг засаж, сайжруулах, нөхөн сэргээх, тохижуулах ажил.	2022	2022	897.9	897.9
60	Богд хааны ордон музейн тохижилтын ажил	2022	2022	1,307.0	1,307.0
61	Авто замын түгжрэлийг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжих гадаадын зээл тусламжид шаардагдах техникийн туслалцаа, зөвлөх үйлчилгээний ажил	2022	2022	1,800.0	1,800.0
62	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянгол дүүрэг, 4 дүгээр хороо, 157 дугаар цэцэрлэг)	2022	2023	3,473.8	900.0
63	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, 100 дугаар цэцэрлэг)	2022	2023	3,473.8	900.0
64	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 200 ор (Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, 234 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2024	4,867.0	800.0
65	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянзүрх дүүрэг, 15 дугаар хороо, 122 дугаар цэцэрлэг)	2022	2023	3,473.8	800.0
66	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар хороо, 129 дүгээр цэцэрлэг )	2022	2023	3,473.8	800.0
67	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор (Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн цэцэрлэг)	2022	2023	3,473.8	800.0
68	Сургуулийн барилга, 920 суудал (Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо)	2022	2022		
69	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо, олон улсын сургалттай "Монгол тэмүүлэл" сургууль)	2022	2022	5,039.6	5,039.6
70	Цэцэрлэгийн барилга, 320 ор (Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо)	2022	2022		
71	12 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
72	165 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
73	271 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо)	2022	2022	647.3	647.3
74	111 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
75	188 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо)	2022	2022	647.3	647.3
76	152 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Налайх дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
77	164 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянгол дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
78	297 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянзүрх дүүрэг, 17 дугаар хороо)	2022	2022	647.3	647.3
79	201 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
80	202 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо)	2022	2022	647.3	647.3
81	6 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо)	2022	2022	647.3	647.3
82	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 158 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	84.1	84.1
83	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 188 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	96.5	96.5
84	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 271 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	24.1	24.1
85	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 257 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	36.2	36.2

86	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	48.2	48.2
87	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 302 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	36.2	36.2
88	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	35.0	35.0
89	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 212 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	25.0	25.0
90	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 122 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	120.0	120.0
91	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 210 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	125.0	125.0
92	Цэцэрлэгийн салбар бүлгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар цэцэрлэг, Монгол Японы хамтарсан эмнэлгийн барилга)	2022	2022	195.0	195.0
93	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 191 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	15.0	15.0
94	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 45 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	80.0	80.0
95	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 32 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	90.0	90.0
96	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	45.0	45.0
97	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 129 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	80.0	80.0
98	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 168 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	25.0	25.0
99	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 64 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	40.0	40.0
100	Цэцэрлэгийн засвар (Баянгол дүүрэг, 100 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	180.0	180.0
101	Цэцэрлэгийн засвар (Баянгол дүүрэг, 114 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	31.5	31.5
102	Цэцэрлэгийн засвар (Баянгол дүүрэг, 93 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	200.0	200.0
103	Цэцэрлэгийн засвар (Баянгол дүүрэг, 98 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	78.0	78.0
104	Цэцэрлэгийн засвар (Баянгол дүүрэг, 157 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	444.6	444.6
105	Цэцэрлэгийн засвар (Налайх дүүрэг, 208 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	40.0	40.0
106	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 271 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	45.0	45.0
107	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 79 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	11.3	11.3
108	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 188 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	49.0	49.0
109	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 156 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	50.0	50.0
110	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 112 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	80.0	80.0
111	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 101 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	120.0	120.0
112	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 113 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	85.0	85.0
113	Цэцэрлэгийн засвар (Сүхбаатар дүүрэг, 69 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	120.0	120.0
114	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	25.0	25.0
115	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 71 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	111.8	111.8
116	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 190 дүгээр цэцэрлэг)	2022	2022	75.0	75.0
117	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 67 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	80.0	80.0
118	Цэцэрлэгийн засвар (Чингэлтэй дүүрэг, 155 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	180.0	180.0
119	Цэцэрлэгийн засвар (Чингэлтэй дүүрэг, 173 дугаар цэцэрлэг)	2022	2022	65.0	65.0
120	120 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
121	164 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
122	100 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	28.9	28.9
123	114 дүгээр цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
124	295 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.5	42.5
125	120, 262 дугаар цэцэрлэгийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	58.9	58.9
126	157 дугаар цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
127	157 дугаар цэцэрлэгийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.6	57.6
128	164, 295 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.4	67.4
129	309 дүгээр цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	49.8	49.8
130	309 дүгээр цэцэрлэгийн 2А дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.6	57.6
131	309 дүгээр цэцэрлэгийн 2Б дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	47.5	47.5
132	47 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.6	57.6
133	94 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	49.8	49.8
134	98 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
135	164 дүгээр цэцэрлэгийн өргөө, 100 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
136	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Баянгол дүүрэг, 120, 157, 164, 262, 295, 309, 47, 94, 98, 164, 100 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	48.0	48.0
137	57, 157 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	46.3	46.3
138	256 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
139	255 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
140	301 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
141	128 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
142	267 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
143	172 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.0	42.0
144	22 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
145	122 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	10.1	10.1
146	45 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.5	42.5
147	50 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2

148	21 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.0	42.0
149	21 дүгээр цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
150	305 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.0	42.0
151	289 дүгээр цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
152	52 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.0	42.0
153	32 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
154	212 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
155	210 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	49.7	49.7
156	128 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	28.6	28.6
157	146 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	28.6	28.6
158	20 дугаар цэцэрлэгийн 2А дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	63.3	63.3
159	20 дугаар цэцэрлэгийн 2Б дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	10.2	10.2
160	115 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.7	57.7
161	128, 168 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	65.8	65.8
162	129 дүгээр цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	51.1	51.1
163	136 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	58.9	58.9
164	147, 136 дугаар цэцэрлэгийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	58.9	58.9
165	147 дүгээр цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	61.6	61.6
166	147 дүгээр цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	51.5	51.5
167	167 дугаар цэцэрлэгийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.6	57.6
168	172 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
169	203 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	65.6	65.6
170	21, 20 дугаар цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
171	211 дүгээр цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
172	212 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	58.9	58.9
173	213, 256 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	51.1	51.1
174	289, 267 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.4	67.4
175	268 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.7	57.7
176	297, 301 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	58.9	58.9
177	32 дугаар цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	63.3	63.3
178	32 дугаар цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	10.2	10.2
179	255, 257 дугаар гэр цэцэрлэг, 201 дүгээр гэр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	65.1	65.1
180	20 дугаар гэр цэцэрлэг, 169 дүгээр гэр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.4	55.4
181	201 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
182	268 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
183	167 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
184	297 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
185	52 дугаар цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
186	3, 52 дугаар цэцэрлэгийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
187	52 дугаар цэцэрлэгийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	49.8	49.8
188	82 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	33.4	33.4
189	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 20, 3, 203, 213, 52, 301, 289, 172, 267, 129, 268, 21, 82, 297, 128, 115, 211, 168, 256 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	67.5	67.5
190	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 147, 136, 129, 147, 212, 136, 32, 267, 167, 257, 20, 201, 169, 297, 201, 268, 255, 52 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	61.5	61.5
191	256, 172, 267 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	63.0	63.0
192	202, 6, 302, 213 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	46.2	46.2
193	256, 172, 267 дугаар цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	55.8	55.8
194	202, 6, 302, 213 дугаар цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	40.9	40.9
195	202, 6, 302, 213, 256, 172, 267 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоом	2022	2022	21.0	21.0
196	202, 6, 302, 213, 256, 172, 267 дугаар цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.9	67.9
197	188 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
198	244 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	68.4	68.4
199	111 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
200	156 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.4	67.4
201	148, 158 дугаар гэр цэцэрлэг, 188 дугаар гэр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.2	57.2
202	260, 263, 269, 84 дүгээр гэр цэцэрлэгүүдийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	63.3	63.3
203	271 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.8	41.8

204	80 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
205	81 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
206	84 дүгээр цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	63.3	63.3
207	84 дүгээр цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	10.2	10.2
208	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Сонгинохайрхан дүүрэг, 156, 148, 84, 269, 188, 158, 263, 260, 271, 111, 81, 80 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	36.0	36.0
209	79, 80, 188, 158, 271 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	63.3	63.3
210	271, 273, 79 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	37.9	37.9
211	79, 80, 188, 158, 271 дүгээр цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	55.8	55.8
212	271, 273, 79 дүгээр цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	33.5	33.5
213	316, 306 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	50.0	50.0
214	316, 306 дугаар цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	63.3	63.3
215	188 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	60.3	60.3
216	316 дугаар цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж	2022	2022	31.2	31.2
217	79, 80, 158, 188, 271, 273 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоом	2022	2022	21.0	21.0
218	79, 80, 188, 158, 271 дүгээр цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж	2022	2022	48.5	48.5
219	271, 273, 316 дугаар цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж	2022	2022	22.9	22.9
220	150 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
221	216 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	29.0	29.0
222	75 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	61.0	61.0
223	16 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
224	135, 234 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.4	67.4
225	16 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	17.6	17.6
226	75 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.6	57.6
227	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Сүхбаатар дүүрэг, 234, 16, 135, 75 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	12.0	12.0
228	151 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	68.4	68.4
229	140 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	42.0	42.0
230	208 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	15.2	15.2
231	274, 279 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
232	152 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
233	187 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	51.0	51.0
234	123, 23 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.3	67.3
235	140, 152 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
236	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Налайх дүүрэг, 274, 279, 123, 152, 187, 23, 152, 187, 140, 152 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	25.5	25.5
237	28 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
238	41 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
239	35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
240	46 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
241	308 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
242	35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	55.1	55.1
243	35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	45.8	45.8
244	12 дугаар цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.1	57.1
245	12 дугаар цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	47.5	47.5
246	12 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
247	134 дүгээр цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	63.3	63.3
248	134 дүгээр цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	10.2	10.2
249	145 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
250	209, 218 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
251	223, 209 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
252	243 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
253	27 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	67.3	67.3
254	27 дугаар цэцэрлэгийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	41.3	41.3
255	27 дугаар цэцэрлэгийн 4А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.1	57.1
256	27 дугаар цэцэрлэгийн 4Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	47.5	47.5
257	308 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	51.0	51.0
258	35 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
259	35 дугаар цэцэрлэгийн 3, 4 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9
260	41 дүгээр цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	49.7	49.7
261	41 дүгээр цэцэрлэгийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.7	57.7
262	49, 290 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	66.9	66.9

263	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Хан-Уул дүүрэг, 41, 49, 35, 136, 223, 27, 308, 290, 218, 209, 134 дүгээр цэцэрлэг/	2022	2022	39.0	39.0
264	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Хан-Уул дүүрэг, 243, 35, 27, 41, 145, 308, 12, 209 дүгээр цэцэрлэг/	2022	2022	45.0	45.0
265	35, 28, 165, 223 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	50.6	50.6
266	35, 28, 165, 223 дугаар цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	2022	2022	44.6	44.6
267	35, 28, 165, 223 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоом	2022	2022	10.5	10.5
268	35, 28, 165, 223 дугаар цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж	2022	2022	38.8	38.8
269	154 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	49.8	49.8
270	56 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	57.7	57.7
271	155 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	2022	2022	33.4	33.4
272	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах Чингэлтэй дүүрэг, 154, 56, 155 дугаар цэцэрлэг/	2022	2022	12.0	12.0
273	Орон сууцны I давхар, 75 ор (Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	2022	2022	580.0	580.0
274	Орон сууцны I давхар, 50 ор (Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо)	2022	2022	800.0	800.0
275	Орон сууцны I давхар, 100 ор (Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо)	2022	2022	2,600.0	2,600.0
276	Орон сууцны I давхар, 50 ор (Баянгол дүүрэг, 26 дугаар хороо)	2022	2022	505.0	505.0
277	Орон сууцны I давхар, 75 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо)	2022	2022	750.0	750.0
278	Орон сууцны I давхар, 50 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 38 дугаар хороо)	2022	2022	530.0	530.0
279	Орон сууцны I давхар, 50 ор (Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо)	2022	2022	1,100.0	1,100.0
280	Орон сууцны I давхар, 75 ор (Баянзүрх дүүрэг, 43 дугаар хороо)	2022	2022	2,500.0	2,500.0
281	Орон сууцны I давхар, 75 ор (Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо)	2022	2022	1,292.0	1,292.0
282	Орон сууцны I давхар, 75 ор (Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо)	2022	2022	950.0	950.0
283	Орон сууцны I давхар, 150 ор (Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо)	2022	2023	2,870.0	2,541.6
284	Орон сууцны I давхар, 75 ор (Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо)	2022	2022	1,000.0	800.0
285	Орон сууцны I давхар, 100 ор (Хан-Уул дүүрэг, 17 дугаар хороо)	2022	2023	3,500.0	3,029.0
286	Бие даасан барилга, 75 ор (Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо)	2022	2022	1,600.0	1,600.0
287	Бие даасан барилга, 240 ор (Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	2022	2023	4,983.0	3,943.0
288	Бие даасан барилга, 75 ор (Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо)	2022	2022	1,500.0	1,500.0
289	Бие даасан барилга, 50 ор (Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо)	2022	2023	1,600.0	1,300.0
290	Бие даасан барилга, 75 ор (Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо)	2022	2022	1,196.8	1,196.8
291	Бие даасан барилга, 300 ор (Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо)	2022	2022	2,073.6	2,073.6
292	Цэцэрлэгийн байр, 100 ор (Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо)	2022	2023	1,676.0	1,000.0
293	Бие даасан барилга, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо)	2022	2023	1,170.0	900.0
294	Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2022	2023	2,000.0	1,300.0
295	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2022	2023	3,220.0	300.0
296	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр хороо/	2022	2023	4,500.0	1,000.0
297	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2022	2023	4,500.0	1,000.0
298	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2023	4,500.0	1,000.0
299	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2022	2023	3,220.0	1,000.0
300	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2022	2023	3,220.0	1,000.0
301	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо/	2022	2023	4,500.0	1,000.0
302	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 8 дугаар хороо/	2022	2023	4,500.0	1,000.0
303	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 100 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 34 дүгээр хороо/	2022	2023	2,000.0	1,000.0
304	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 280 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 36 дугаар хороо/	2022	2023	4,500.0	1,663.0
305	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Нью Хабитат хороолол/	2022	2024	6,095.1	500.0
306	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Био комбинат/	2022	2024	6,095.1	500.0
307	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2022	2024	5,228.3	500.0
308	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2022	2024	6,297.0	500.0
309	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2024	6,808.4	500.0
310	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2022	2024	4,376.7	500.0
311	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо/	2022	2024	4,552.7	1,600.0
312	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо, Тахилт/	2022	2024	4,757.1	500.0
313	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2022	2024	4,376.6	500.0
314	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2022	2023	9,723.4	3,000.0
315	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30 дугаар хороо/	2022	2023	9,723.4	3,000.0
316	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2022	2024	12,000.0	1,000.0
317	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2024	10,100.0	1,000.0
318	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2022	2024	10,100.0	1,000.0
319	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 18 дугаар хороо/	2022	2024	10,100.0	1,000.0
<b>Нийт</b>				<b>707,662.5</b>	<b>366,888.0</b>

## Хавсралт №7

### Газаргүй буюу холбогдох зөвшөөрөлгүй батлагдсан ТАХ

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр,	ТАХ-ний ангилал	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн
1	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр хороо/	Барилга байгууламж	3,220.0	1,500.0
2	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 8 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	3,220.0	1,000.0
3	Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	Барилга байгууламж	1,300.0	1,300.0
4	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	Барилга байгууламж	3,220.0	300.0
5	Дотуур байрны барилга худалдан авах /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	Барилга байгууламж	400.0	400.0
6	Хангай цогцолбор сургуулийн дотуур байрны барилга /Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	Барилга байгууламж	1,300.0	500.0
7	Ерөнхий боловсролын 24, 28, 34, 52, Оюуны ундраа сургуулийн гадна талбайд олон улсын стандартад нийцсэн хөлбөмбөгийн талбайн суурийн ажил /Улаанбаатар хот/	Барилга байгууламж	425.4	425.4
8	Наркологийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	10,573.0	2,000.0
9	Эмнэлгийн мэргэжилтнийг мэргэшүүлж, чадваржуулах, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээ /Улаанбаатар хот/	Барилга байгууламж	1,200.0	1,200.0
10	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 18 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	2,000.0	1,000.0
11	Толгойтын авто замыг Ард Аюушийн өргөн чөлөөтэй холбох авто зам, гүүрэн байгууламж, олон түвшний огтлолцол	Гол гудамж зам	84,359.0	10,000.0
12	Наадамчдын авто замаас Энхтайваны өргөн чөлөө хүртэлх авто зам, замын барилга /1 дүгээр хэсэг гүүрийн барилгын ажил/	Гол гудамж зам	78,575.1	20,000.0
13	Зайсангийн төмөрбетон гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэлт	Гол гудамж зам	26,216.0	5,200.0
14	Гачууртын авто замаас Шар хадны автобусны эцсийн зогсоол хүртэлх 4.27 км авто зам, Улиастай голын 97.3ум төмөрбетон гүүрийн барилга	Гол гудамж зам	14,933.1	10,000.0
15	Чингисийн өргөн чөлөөнөөс Баруун үйлдвэрийн гудамж хүртэлх авто зам, гүүрийн барилга	Гол гудамж зам	6,000.0	6,000.0
16	Ээрмэлийн гудамжийг Туул гол гудамжтай холбох авто зам	Туслах гудамж зам	1,220.0	1,220.0
17	Эрчим хүчний гудамжнаас Монос фарм трейд ХХК хүртэлх Таван толгой түлш ХХК-ийн зүүн талаар шинээр хийгдэх авто зам	Туслах гудамж зам	2,890.0	2,890.0
18	Дунд голын арын Алтай хотхоны урд талын авто зам	Нутаг дэвсгэрийн зам	1,813.0	1,813.0
19	Хайгуулчдын гудамжболон Хүнсчдийн гудамж зам дагуу шинээр барих болон шинэчлэх авто зам	Нутаг дэвсгэрийн зам	2,134.0	2,134.0
20	Авто замын түгжрэлийг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх авто замын байгууламжийн нүхэн гарц, гүүрэн байгууламж, авто зам дагуух тусгаарлагдсан зурвас бүхий дугуйн болон явган замын ажлын жагсаалт		11,240.0	8,000.0
21	Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн байр /Улаанбаатар хот/	барилга байгууламж	3,149.5	1,200.0
22	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоол шинээр барих, шинэчлэх ажил	зогсоол	6,000.0	2,000.0
23	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 18 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	2,000.0	1,000.0
<b>Нийт</b>			<b>267,388.1</b>	<b>81,082.4</b>

## Хавсралт №8

### Тухайн онд санхүүжих дүнг дутуу баталсан ТАХ

Д/д	Төрөл	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх он	Дуусах он	Төсөвт өртөг	Тухайн онд санхүүжих дүн	Хэрэгжих хугацаа	Тэнцүү хуваарилах дүн	Дутуу дүн
1	Барилга байгууламж	85 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2022	2023	1,400.0	400.0	2	700.0	(300.0)
2	Барилга байгууламж	Наркологийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2022	2024	10,573.0	1,000.0	3	3,524.3	(2,524.3)

3	Барилга байгууламж	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 41 дүгээр хороо/ Эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор	2022	2024	2,800.0	800.0	3	933.3	(133.3)
4	Барилга байгууламж	/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн ажил /Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг/	2022	2024	10,000.0	1,000.0	3	3,333.3	(2,333.3)
5	Барилга байгууламж	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2022	2023	2,174.1	674.1	2	1,087.1	(413.0)
6	Барилга байгууламж	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 200, 201, 202 дугаар орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо/	2022	2023	2,380.8	752.3	2	1,190.4	(438.1)
7	Барилга байгууламж	Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн Цэргийн хотхон орчим ХЕТ-2013-8 багцын "А" хэсэгчилсэн талбай болон ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18, 20 дугаар хороо)	2022	2023	4,457.2	1,518.2	2	2,228.6	(710.4)
8	Барилга байгууламж	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот/	2022	2023	15,000.0	5,000.0	2	7,500.0	(2,500.0)
9	Барилга байгууламж	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	25,891.1	3,076.2	2	12,945.6	(9,869.4)
10	Барилга байгууламж	Инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ Баянзүрх дүүргийн 2, 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Мамбадацан хийд орчим, "В" хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний ажил	2022	2023	10,000.0	2,000.0	2	5,000.0	(3,000.0)
11	Барилга байгууламж	Эмээлт эко аж үйлдвэрийн паркийн бүтээн байгуулалтын ажил	2022	2023	3,000.0	1,000.0	2	1,500.0	(500.0)
12	Барилга байгууламж		2022	2023	6,590.4	1,000.0	2	3,295.2	(2,295.2)
13	Барилга байгууламж		2022	2023	6,400.0	3,000.0	2	3,200.0	(200.0)

14	Зураг төсөл	Нийслэлийн ногоон бүс /зуслан/-ийн 22 амны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол /Улаанбаатар хот/	2022	2023	1,100.0	500.0	2	550.0	(50.0)
15	Зураг төсөл	Шинээр баригдах барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, ТЭЗҮ, мастер төлөвлөгөө, зөвлөх үйлчилгээ /Улаанбаатар хот/	2022	2022	3,452.2	2,924.2	1	3,452.2	(528.0)
16	Зураг төсөл	Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд суурилсан газар олгох, барилга барих үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд нээлттэй болгох ажил /Улаанбаатар хот/	2022	2023	200.0	80.0	2	100.0	(20.0)
17	Зураг төсөл	Улаанбаатар хотын хот нийтийн аж ахуйн, инженерийн дэд бүтцийн ашиглалт, үйлчилгээ нэгдсэн хяналт, удирдлагын цогц систем "UB ENGINEERING"-ийн хөгжүүлэлт /Улаанбаатар хот/	2022	2023	3,000.0	500.0	2	1,500.0	(1,000.0)
18	Барилга байгууламж	Жаргалантын амны үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	3,300.0	659.7	2	1,650.0	(990.3)
19	Зураг төсөл	Нийслэлийн хаягийн мэдээллийн санг шинэчлэн "Улсын хаягийн нэгдсэн систем"-д бүрэн холбох ажил /Улаанбаатар хот/	2022	2023	184.0	73.6	2	92.0	(18.4)
20	Засвар	Эрүүл мэндийг дэмжих төв байгуулах ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	500.0	100.0	2	250.0	(150.0)
21	Засвар	"Зорчигч тээвэр нэгдэл" ОНӨААТҮГ-ын 2 дугаар баазын Депогийн их засвар	2022	2023	2,300.0	800.0	2	1,150.0	(350.0)
22	Засвар	Улаанбаатар хот орчмын түүх, соёлын дурсгалыг түшиглэн хөгжүүлж, аяллын эргэлтэд оруулах ажил /Улаанбаатар хот/	2022	2023	700.0	348.7	2	350.0	(1.3)
<b>Дүн</b>					<b>115,402.8</b>	<b>27,207.1</b>			<b>(28,325.0)</b>
<b>"Авто замын түгжрэлийг бууруулах" арга хэмжээний хүрээнд</b>									
1	Зам	Толгойтын авто замыг Ард Аюушийн өргөн чөлөөтэй холбох авто замын гүүрэн байгууламж, олон түвшний огтлолцол	2022	2024	84,359.0	10,000.0	3	28,119.7	(18,119.7)
2	Зам	Зайсангийн төмөрбетон гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэлт	2022	2024	26,216.0	5,200.0	3	8,738.7	(3,538.7)
3	Бусад	Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн байр /Улаанбаатар хот/	2022	2023	3,149.5	1,200.0	2	1,574.8	(374.8)
4	Бусад	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоол шинээр барих, шинэчлэх ажил	2022	2023	6,000.0	2,000.0	2	3,000.0	(1,000.0)
5	Бусад	Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх хөгжлийн төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл ажил /Улаанбаатар хот/	2022	2023	19,500.0	8,600.0	2	9,750.0	(1,150.0)
6	Барилга байгууламж	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2022	2023	3,220.0	300.0	2	1,610.0	(1,310.0)

7	Барилга байгууламж	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр хороо/	2022	2023	4,500.0	1,000.0	2	2,250.0	(1,250.0)
8	Барилга байгууламж	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2022	2023	4,500.0	1,000.0	2	2,250.0	(1,250.0)
9	Барилга байгууламж	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2023	4,500.0	1,000.0	2	2,250.0	(1,250.0)
10	Барилга байгууламж	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2022	2023	3,220.0	1,000.0	2	1,610.0	(610.0)
11	Барилга байгууламж	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2022	2023	3,220.0	1,000.0	2	1,610.0	(610.0)
12	Барилга байгууламж	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо/	2022	2023	4,500.0	1,000.0	2	2,250.0	(1,250.0)
13	Барилга байгууламж	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 8 дугаар хороо/	2022	2023	4,500.0	1,000.0	2	2,250.0	(1,250.0)
14	Барилга байгууламж	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 280 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 36 дугаар хороо/	2022	2023	4,500.0	1,663.0	2	2,250.0	(587.0)
15	Барилга байгууламж	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, 9ш /Улаанбаатар хот/	2022	2024	48,587.0	5,600.0	3	16,195.7	(10,595.7)
16	Барилга байгууламж	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2022	2024	9,723.4	1,000.0	3	3,241.1	(2,241.1)
17	Барилга байгууламж	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30 дугаар хороо/	2022	2024	9,723.4	1,000.0	3	3,241.1	(2,241.1)
18	Барилга байгууламж	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2022	2024	12,000.0	1,000.0	3	4,000.0	(3,000.0)
19	Барилга байгууламж	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2024	10,100.0	1,000.0	3	3,366.7	(2,366.7)
20	Барилга байгууламж	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2022	2024	10,100.0	1,000.0	3	3,366.7	(2,366.7)
21	Барилга байгууламж	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 18 дугаар хороо/	2022	2024	10,100.0	1,000.0	3	3,366.7	(2,366.7)
<b>Дүн</b>					<b>286,218.3</b>	<b>47,563.0</b>			<b>(58,728.0)</b>
<b>Нийт дүн</b>					<b>401,621.1</b>	<b>74,770.1</b>			<b>(87,053.0)</b>
<b>Тухайн онд санхүүжих дүнг илүү баталсан ТАХ</b>									
1	Барилга байгууламж	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2022	2023	3,173.2	1,755.4	2	1,586.6	168.8
2	Барилга байгууламж	Бага тэнгэрийн ам, Туул гол дагуух амралт, зугаалгын цогцолборын тохижилтын ажил, байршил-2 /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2022	2023	4,150.0	2,133.6	2	2,075.0	58.6
3	Засвар	Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллагууд, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засварын ажил /Улаанбаатар хот/	2022	2023	2,738.0	2,073.8	2	1,369.0	704.8

<b>Дүн</b>					<b>10,061.2</b>	<b>5,962.8</b>	<b>932.2</b>		
<b>“Авто замын түгжрэлийг бууруулах” арга хэмжээний хүрээнд</b>									
1	Зам	Наадамчдын авто замаас Энхтайваны өргөн чөлөө хүртэлх авто зам, замын барилга /1 дүгээр хэсэг гүүрийн барилгын ажил/	2022	2024	78,575.1	27,902.0	3	26,191.7	1,710.3
2	Зам	Гачууртын авто замаас Шар хадны автобусны эцсийн зогсоол хүртэлх 4.27 км авто зам, Улиастай голын 97.3 у/м төмөрбетон гүүрийн барилга	2022	2023	14,933.1	10,000.0	2	7,466.6	2,533.5
3	Бусад	Их багтаамжийн зогсоол шинээр барих, менежментийг сайжруулах	2022	2023	8,319.6	5,133.0	2	4,159.8	973.2
4	Бусад	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны шинэчлэлт парк	2022	2023	77,260.4	76,195.4	2	38,630.2	37,565.2
5	Бусад	Авто зогсоол, явган болон дугуйн зам, тохижилт ногоон байгууламж	2022	2023	20,000.0	15,000.0	2	10,000.0	5,000.0
6	Барилга байгууламж	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот/	2022	2023	82,764.0	60,348.0	2	41,382.0	18,966.0
7	Барилга байгууламж	Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2022	2023	2,000.0	1,300.0	2	1,000.0	300.0
<b>Дүн</b>					<b>283,852.2</b>	<b>195,878.4</b>	<b>67,048.2</b>		
<b>Нийт дүн</b>					<b>293,913.4</b>	<b>201,841.2</b>	<b>67,980.4</b>		

## Хавсралт №9

### Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, журамд нийцээгүй ТАХ

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Төсөвт өртөг	Эхлэх он	Дуусах он	Гэрээний		Гүйцэтгэгчийн Нэр
						Байгуулсан огноо	Үнийн дүн	
1	Эмээлтийн эко аж үйлдвэрийн паркийн бүтээн байгуулалтын ажил	Барилга байгууламж	1,600.0	2022	2022	2022.11.04 2022.12.31	1,577.9	Гурван булаг сод ХХК
2	Хамгаалалтын бүс Байрны гадна фасад засвар /БХД/	Барилга байгууламж	75.0	2022	2022	2022.11.10 2022.12.30	74.9	Баян дэ ХХК
3	Сагсан бөмбөгийн талбай, тохижилтын ажил /БЗД, 14 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	120.0	2022	2022	2022.10.04 2022.12.10	116.6	Гранд авгуш ХХК
4	Авто зам, авто зогсоол, тохижилтын ажил /БЗД, 5, 22, 24 дүгээр хороо/	Барилга байгууламж	650.0	2022	2022	2022.12.01 2023.11.30	636.2	Хайрхан уулын зам ХХК
5	Аддицологийн төв байгуулах /ХУД/	Барилга байгууламж	300.0	2022	2022	2022.12.09 2023.03.31	284.7	Гурван булаг сод ХХК
6	250 дугаар цэцэрлэгийн урлагийн заалны засвар, шинэчлэлтийн ажил /ХУД/	Барилга байгууламж	100.0	2022	2022	2022.12.12 2023.03.31	85.3	Залуу ноёд ХХК
7	Сургуулийн барилга, 920 суудал /Баянзүрх дүүрэг 26 дугаар хороо/, Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянзүрх дүүрэг 26 дугаар хороо, олон улсын сургалттай Монгол тэмүүлэл сургууль/, Цэцэрлэгийн барилга, 320 ор /Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	5,039.6	2022	2022	2022.10.14 2022.12.31	4,136.5	ГЦЦЭ ХХК
8	188 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дүгээр хороо/	Барилга байгууламж	647.3	2022	2022	2022.10.24 2022.12.01	647.3	Бумб од ХХК
9	297 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Баянзүрх дүүрэг, 17 дүгээр хороо/	Барилга байгууламж	647.3	2022	2022	2022.10.04 2022.11.26	647.3	Норовхан ХХК
10	201 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал,	Барилга байгууламж	647.3	2022	2022	2022.10.04 2022.11.26	647.3	Норовхан ХХК

	ес заншлын өргөө, 100 ор /Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо/								
11	6 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Баянзүрх дүүрэг, 28 дүгээр хороо/	Барилга байгууламж	647.3	2022	2022	2022.10.20 2022.12.30	647.3	Рино инженеринг ХХК	
12	Цэцэрлэгийн засвар /НД, 208 дугаар цэцэрлэг/	Засвар	40.0	2022	2022	2022.10.17 2022.12.17	38.9	Шинэ эрин инженеринг ХХК	
13	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 271 дугаар цэцэрлэг	Засвар	45.0	2022	2022	2022.12.05 2023.04.30	44.2	Эко энерги ресурс ХХК	
14	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 188 дугаар цэцэрлэг	Засвар	49.0	2022	2022	2022.12.05 2023.04.30	48.2	Эко энерги ресурс ХХК	
15	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 156 дугаар цэцэрлэг	Засвар	50.0	2022	2022	2022.12.14 2023.03.31	50.0	Би кэй би констракшн ХХК	
16	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 112 дугаар цэцэрлэг	Засвар	80.0	2022	2022	2022.10.05 2022.12.29	79.0	Түмэн наяд хайрхан ХХК	
17	Цэцэрлэгийн засвар /БГД, 100 дугаар цэцэрлэг	Засвар	180.0	2022	2022	2022.10.21 2022.12.30	173.8	БЭЗБ ХХК	
18	Цэцэрлэгийн засвар /БГД, 93 дугаар цэцэрлэг	Засвар	200.0	2022	2022	2022.10.07 2022.11.30	191.3	Жигүүрт хөсөг ХХК	
19	Цэцэрлэгийн засвар /БГД, 157 дугаар цэцэрлэг	Засвар	444.6	2022	2022	2022.10.11 2022.12.12	442.2	Хос шугам ХХК	
20	Цэцэрлэгийн засвар /БГД, 114 дугаар цэцэрлэг	Засвар	31.5	2022	2022	2022.12.02 2023.04.30	28.7	Эко энерги ресурс ХХК	
21	Цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 122 дугаар цэцэрлэг	Засвар	120.0	2022	2022	2022.10.27 2022.12.25	119.1	Би кэй би констракшн ХХК	
22	Цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 210 дугаар цэцэрлэг	Засвар	125.0	2022	2022	2022.10.27 2022.12.25	124.3	Би кэй би констракшн ХХК	
23	Цэцэрлэгийн салбар бүлгийн засвар /БЗД, 20 дугаар цэцэрлэг, Монгол Японы хамтарсан эмнэлгийн барилга	Засвар	195.0	2022	2022	2022.10.27 2022.12.25	192.1	Би кэй би констракшн ХХК	
24	Орон сууцны 1 давхар, 50 ор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 38 дүгээр хороо/	Барилга байгууламж	530.0	2022	2022	2022.11.17 2022.12.30	506.1	Б.саруул	
25	Орон сууцны 1 давхар, 75 ор /Баянзүрх дүүрэг, 5 дүгээр хороо/	Барилга байгууламж	1,292.0	2022	2022	2022.11.21 2022.12.30	1,292.0	Гүртцамхаг ХХК	
26	Орон сууцны 1 давхар, 75 ор /Баянзүрх дүүрэг, 5 дүгээр хороо/	Барилга байгууламж	1,000.0	2022	2022	2022.12.02 2023.04.01	985.5	Э.Эрдэнэцэцэг	
27	Бие даасан барилга, 75 ор /Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	1,600.0	2022	2022	2022.12.07 2022.12.30	1,600.0	С.Дашмаа	
28	Бие даасан барилга, 75 ор /Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	1,196.8	2022	2022	2022.11.21 2022.12.30	1,196.8	Ш.Батбаатар	
29	Бие даасан барилга, 150 ор /Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	2,073.6	2022	2022	2022.11.28 2022.12.30	2,073.6	Д.Энхбат	
30	Бие даасан барилга, 100 ор /Хан-уул дүүрэг, 3 дугаар хороо/	Барилга байгууламж	1,676.0	2022	2022	2022.11.30 2023.04.01	1,676.0	Хиллфорд ХХК	
31	"Од" хүүхдийн зуслангийн цахилгаан хангамжийн ажил	Их засвар	80.0	2022	2022	2022.10.06 2022.12.15	78.4	Хурд монтаж ХХК	
32	Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн их засвар (ХУД, 4 дүгээр хороо)	Их засвар	300.0	2022	2022	2022.12.09 2022.12.31	299.0	Жи гоулд ХХК	
33	Зам түрэх, засварлах /БЗД, 5.19.22.24 дүгээр хороо/	Их засвар	70.0	2022	2022	2022.10.03 2022.11.16	69.5	Неон гэгээ ХХК	
34	Орон сууцны дээврийн засвар /СХД, 19. 19. 20. 27 дугаар хороо/	Их засвар	400.0	2022	2022	2022.10.18 2022.12.30	382.5	Зост өргөө ХХК	
35	Төхжилтын ажил /БГД, 12 дугаар хороо/	Их засвар	400.0	2022	2022	2022.12.12 2022.12.12	395.0	Лумос максима ХХК	
36	Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны "Эко дамбадаржаа" хорооллын Сэлбэ коллектор бохир усны шугамын зураг төсөл барилга угсралтын ажил	Барилга байгууламж	4,015.9	2022	2022	2022.10.12 2022.12.29	495.0	УСУГ ОНӨААТҮГ /Цэлмэг ази ХХК, Ажнай цэгц ХХК, Мон энерги консалт ХХК/	
37	Голден парк-1 хотхоны 107, 301 дүгээр байрны цахилгаан шат (БГД, 25 дугаар хороо)	Их засвар	280.0	2022	2022	2022.12.01 2023.02.28	279.2	Фүшили элеватор ХХК	
38	27 дугаар байрны цахилгаан шат шинэчлэх ажил (БГД, 15 дугаар хороо)	Их засвар	140.0	2022	2022	2022.11.17 2023.02.14	135.2	Төвхөн трейд ХХК	
39	36 дугаар байрны цахилгаан шат шинэчлэх ажил (БГД, 11 дүгээр хороо)	Их засвар	140.0	2022	2022	2022.11.17 2023.02.14	135.9	Төвхөн трейд ХХК	
40	56 байрны 1 дүгээр орцны цахилгаан шат (БГД, 5 дугаар хороо)	Их засвар	129.0	2022	2022	2022.12.19 2023.03.18	129.0	Оакс экспресс монголиа ХХК	
41	8 дугаар байрны 1 дүгээр орцны цахилгаан шат (БГД, 5 дугаар хороо)	Их засвар	129.0	2022	2022	2022.12.19 2023.03.18	129.0	Оакс экспресс монголиа ХХК	

42	8 дугаар байрны 3 дугаар орчны цахилгаан шат (СХД, 13 дугаар хороо)	Их засвар	129.0	2022	2022	2022.12.19 2023.03.18	129.0	Оакс экспресс монголиа ХХК
43	1 дүгээр байрны 8 дугаар орчны цахилгаан шат (СХД, 12 дугаар хороо)	Их засвар	129.0	2022	2022	2022.12.19 2023.03.18	129.0	Оакс экспресс монголиа ХХК
44	6 дугаар байрны цахилгаан шат (СХД, 12 дугаар хороо)	Их засвар	140.0	2022	2022	2022.12.19 2023.03.18	140.0	Оакс экспресс монголиа ХХК
45	5 дугаар байрны 3 дугаар орчны цахилгаан шат (БЗД, 15 дугаар хороо)	Их засвар	129.0	2022	2022	2022.12.19 2023.03.18	129.0	Оакс экспресс монголиа ХХК
46	13 дугаар байрны 2 дугаар орчны цахилгаан шат (БЗД, 18 дугаар хороо)	Их засвар	129.0	2022	2022	2022.12.19 2023.03.18	129.0	Оакс экспресс монголиа ХХК
47	11 дүгээр байрны 2 дугаар орчны цахилгаан шат (БЗД, 18 дугаар хороо)	Их засвар	129.0	2022	2022	2022.12.19 2023.03.18	129.0	Оакс экспресс монголиа ХХК
48	9 дүгээр байрны 3 дугаар орчны цахилгаан шат (СБД, 7 дугаар хороо)	Их засвар	129.0	2022	2022	2022.12.19 2023.03.18	129.0	Оакс экспресс монголиа ХХК
49	10 дугаар байрны 9 дүгээр орчны цахилгаан шат (СБД, 7 дугаар хороо)	Их засвар	129.0	2022	2022	2022.12.19 2023.03.18	129.0	Оакс экспресс монголиа ХХК
50	164 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.03	10.2	Чиглэл ХХК
51	120, 262 дугаар цэцэрлэгийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц 2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.11.04	19.4	Чиглэл ХХК
52	157 дугаар цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц 1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	31.1	2022	2022	2022.11.25	30.9	Тодком
53	157 дугаар цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц 2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.03	10.2	Чиглэл ХХК
54	157 дугаар цэцэрлэгийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц 1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.4	2022	2022	2022.11.25	46.8	Тодком
55	157 дугаар цэцэрлэгийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц 2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.03	10.2	Чиглэл ХХК
56	164, 295 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.25	43.9	Тодком
57	164, 295 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.9	2022	2022	2022.11.03	19.9	Чиглэл ХХК
58	309 дүгээр цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	39.6	2022	2022	2022.11.07	38.5	Тодком
59	309 дүгээр цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.07	10.2	Чиглэл ХХК
60	309 дүгээр цэцэрлэгийн 2А дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.4	2022	2022	2022.11.04	45.8	Тодком
61	309 дүгээр цэцэрлэгийн 2А дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.04	10.2	Чиглэл ХХК
62	309 дүгээр цэцэрлэгийн 2Б дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.04	44.0	Тодком
63	47 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.4	2022	2022	2022.11.21	44.9	Тодком
64	47 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.07	10.2	Чиглэл ХХК
65	94 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.04	10.2	Чиглэл ХХК
66	98 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.30	47	Тодком
67	98 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.11.01	19.4	Чиглэл ХХК

68	164 дүгээр цэцэрлэгийн өргөө, 100 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.30	47	Тодком
69	164 дүгээр цэцэрлэгийн өргөө, 100 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.11.04	19.4	Чиглэл ХХК
70	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Баянгол дүүрэг, 120, 157, 164, 262, 295, 309, 47, 94, 98, 164, 100 дугаар цэцэрлэг/	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	48.0	2022	2022	2022.11.21	48	Интерворлд ХХК
71	188 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	24.7	2022	2022	2022.11.16	24.7	Интерворлд ХХК
72	16 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	24.7	2022	2022	2022.11.01	7.9	Бямба намсан ХХК
73	16 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-3	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	3.2	2022	2022	2022.11.14	3.1	Бямба намсан ХХК
74	151 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-3	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	3.2	2022	2022	2022.11.09	3.2	Бямба намсан ХХК
75	28 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-3.	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	3.2	2022	2022	2022.11.15	3.2	Бямба намсан ХХК
76	41 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	3.2	2022	2022	2022.11.15	3.2	Бямба намсан ХХК
77	35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	3.2	2022	2022	2022.11.01	3.2	Бямба намсан ХХК
78	46 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-3	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	3.2	2022	2022	2022.11.15	3.2	Бямба намсан ХХК
79	308 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-3	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	3.2	2022	2022	2022.11.15	3.2	Бямба намсан ХХК
80	35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-3	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	3.2	2022	2022	2022.10.31	3.2	Бямба намсан ХХК
81	35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-3.	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	3.2	2022	2022	2022.11.01	3.2	Бямба намсан ХХК
82	20 дугаар цэцэрлэгийн 2А дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	63.3	2022	2022	2022.11.01	61.3	Онцгой-өргөө ХХК
83	115 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.01	10.2	Чиглэл ХХК
84	128, 168 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.11.01	19.4	Чиглэл ХХК
85	129 дүгээр цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.11.01	19.4	Чиглэл ХХК
86	136 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц -2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.11.01	19.4	Чиглэл ХХК
87	147, 136 дугаар цэцэрлэгийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.11.01	19.4	Чиглэл ХХК
88	147 дүгээр цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.01	10.2	Чиглэл ХХК
89	167 дугаар цэцэрлэгийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.01	10.2	Чиглэл ХХК
90	172 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	9.7	2022	2022	2022.11.01	9.7	Чиглэл ХХК



115	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 20, 3, 203, 213, 52, 301, 289, 172, 267, 129, 268, 21, 82, 297, 128, 115, 211, 168, 256 дугаар цэцэрлэг/	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	67.5	2022	2022	2022.11.07	67.2	Интерворлд ХХК
116	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 147, 136, 129, 147, 212, 136, 32, 267, 167, 257, 20, 201, 169, 297, 201, 268, 255, 52 дугаар цэцэрлэг/	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	61.5	2022	2022	2022.11.27	61.3	Интерворлд ХХК
117	111 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	9.7	2022	2022	2022.11.11	9.7	Чиглэл ХХК
118	156 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.12.19	47	Баянсумъяа ХХК
119	156 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.9	2022	2022	2022.11.11	19.9	Чиглэл ХХК
120	148, 158 дугаар гэр цэцэрлэг, 188 дугаар гэр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2023.01.30	47	Интерворлд ХХК
121	148, 158 дугаар гэр цэцэрлэг, 188 дугаар гэр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	9.7	2022	2022	2022.11.21	9.7	Чиглэл ХХК
122	260, 263, 269, 84 дүгээр гэр цэцэрлэгүүдийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	63.3	2022	2022	2022.12.19	62.1	Баянсумъяа ХХК
123	271 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	31.6	2022	2022	2023.01.31	30.8	Буриадын хаад ХХК
124	271 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.11	10.2	Чиглэл ХХК
125	80 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	31.6	2022	2022	2023.01.31	30.8	Буриадын хаад ХХК
126	80 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	9.7	2022	2022	2022.11.21	9.7	Чиглэл ХХК
127	81 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	31.6	2022	2022	2023.01.31	30.8	Буриадын хаад ХХК
128	81 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	9.7	2022	2022	2022.11.11	9.7	Чиглэл ХХК
129	84 дүгээр цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	63.3	2022	2022	2023.02.06	63.3	Геомэп ХХК
130	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Сонгинохайрхан дүүрэг, 156, 148, 84, 269, 188, 158, 263, 260, 271, 111, 81, 80 дугаар цэцэрлэг/	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	36.0	2022	2022	2022.11.28	36	Интерворлд ХХК
131	135, 234 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.9	2022	2022	2022.11.01	19.9	Чиглэл ХХК
132	75 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.01	10.2	Чиглэл ХХК
133	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Сүхбаатар дүүрэг, 234, 16, 135, 75 дугаар цэцэрлэг/	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	12.0	2022	2022	2022.11.21	12	Интерворлд ХХК
134	274, 279 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.10.21	19.4	Чиглэл ХХК
135	274, 279 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.07	47.5	Интерворлд ХХК
136	152 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.10	47.5	Интерворлд ХХК

137	152 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.10.21	19.4	Чиглэл ХХК
138	187 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	31.6	2022	2022	2022.11.07	31.6	Интерворлд ХХК
139	187 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.10.21	19.4	Чиглэл ХХК
140	123, 23 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.4	2022	2022	2022.11.10	47.4	Интерворлд ХХК
141	123, 23 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.9	2022	2022	2022.10.21	19.9	Чиглэл ХХК
142	140, 152 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.10	47.2	Интерворлд ХХК
143	140, 152 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.10.21	19.4	Чиглэл ХХК
144	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Налайх дүүрэг, 274, 279, 123, 152, 187, 23, 152, 187, 140, 152 дугаар цэцэрлэг/	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	25.5	2022	2022	2022.11.10	24.8	Интерворлд ХХК
145	12 дугаар цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.4	2022	2022	2022.11.24	47	Онцгой-өргөө ХХК
146	12 дугаар цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	9.7	2022	2022	2022.10.19	9.7	Чиглэл ХХК
147	12 дугаар цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.24	45	Онцгой-өргөө ХХК
148	12 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	31.6	2022	2022	2022.11.24	30.7	Онцгой-өргөө ХХК
149	12 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	9.7	2022	2022	2022.10.19	9.7	Чиглэл ХХК
150	134 дүгээр цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.10.19	10.2	Чиглэл ХХК
151	145 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	9.7	2022	2022	2022.10.19	9.7	Чиглэл ХХК
152	209, 218 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.09	46	Онцгой-өргөө ХХК
153	209, 218 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.10.19	19.4	Чиглэл ХХК
154	223, 209 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.09	46	Онцгой-өргөө ХХК
155	223, 209 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.10.19	19.4	Чиглэл ХХК
156	243 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.09	46	Онцгой-өргөө ХХК
157	243 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.10.19	19.4	Чиглэл ХХК
158	27 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.4	2022	2022	2022.11.09	46	Онцгой-өргөө ХХК
159	27 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.9	2022	2022	2022.10.19	19.9	Чиглэл ХХК
160	27 дугаар цэцэрлэгийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	31.6	2022	2022	2022.11.14	30.7	Онцгой-өргөө ХХК

161	27 дугаар цэцэрлэгийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	9.7	2022	2022	2022.10.17	9.7	Чиглэл ХХК
162	27 дугаар цэцэрлэгийн 4А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.4	2022	2022	2022.11.10	47.4	Интерворлд ХХК
163	27 дугаар цэцэрлэгийн 4А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	9.7	2022	2022	2022.10.17	9.7	Чиглэл ХХК
164	27 дугаар цэцэрлэгийн 4Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.14	45	Онцгой-өргөө ХХК
165	308 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	31.6	2022	2022	2022.11.14	30.7	Онцгой-өргөө ХХК
166	308 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.10.17	19.4	Чиглэл ХХК
167	35 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.10.19	19.4	Чиглэл ХХК
168	35 дугаар цэцэрлэгийн 3, 4 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.23	46	Онцгой-өргөө ХХК
169	35 дугаар цэцэрлэгийн 3, 4 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.10.19	19.4	Чиглэл ХХК
170	41 дүгээр цэцэрлэгийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.10.19	10.2	Чиглэл ХХК
171	41 дүгээр цэцэрлэгийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.10.19	10.2	Чиглэл ХХК
172	49, 290 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2022.11.10	47.5	Интерворлд ХХК
173	49, 290 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	19.4	2022	2022	2022.10.17	19.4	Чиглэл ХХК
174	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Хан-Уул дүүрэг, 41, 49, 35, 136, 223, 27, 308, 290, 218, 209, 134 дүгээр цэцэрлэг/	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	39.0	2022	2022	2022.11.10	38.8	Интерворлд ХХК
175	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Хан-Уул дүүрэг, 243, 35, 27, 41, 145, 308, 12, 209 дүгээр цэцэрлэг/	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	45.0	2022	2022	2022.11.10	44.8	Интерворлд ХХК
176	154 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	39.6	2022	2022	2023.01.02	39.4	Интерворлд ХХК
177	154 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.14	10.2	Чиглэл ХХК
178	56 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	47.5	2022	2022	2023.01.02	47.3	Интерворлд ХХК
179	56 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.2	2022	2022	2022.11.14	10.2	Чиглэл ХХК
180	155 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-1	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	23.7	2022	2022	2023.01.02	23.6	Интерворлд ХХК
181	155 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц-2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	9.7	2022	2022	2022.11.14	9.7	Чиглэл ХХК
182	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах Чингэлтэй дүүрэг, 154, 56, 155 дугаар цэцэрлэг/	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	12.0	2022	2022	2023.01.02	12	Интерворлд ХХК
183	256, 172, 267-р цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	63.0	2022	2022	2023.01.03	61.4	Буриадын хаад ХХК
184	202, 6, 302, 213-р цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	46.2	2022	2022	2023.01.03	45	Буриадын хаад ХХК

185	256, 172, 267-р цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	55.8	2022	2022	2023.01.03	52.1	Иzzi оффис ХХК
186	202, 6, 302, 213-р цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	40.9	2022	2022	2023.01.03	37.5	Иzzi оффис ХХК
187	79, 80, 188, 158, 271-р цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	63.3	2022	2022	2023.01.10	63.3	Интерворлд ХХК
188	271, 273, 79-р цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	37.9	2022	2022	2023.01.10	37.9	Интерворлд ХХК
189	79, 80, 188, 158, 271-р цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	55.8	2022	2022	2022.12.28	53.6	Пэси оасис ХХК
190	271, 273, 79-р цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	33.5	2022	2022	2022.12.28	32.2	Пэси оасис ХХК
191	316, 306-р цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	50.0	2022	2022	2023.01.18	49.6	Пэси оасис ХХК
192	316, 306-р цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	63.3	2022	2022	2023.01.18	61.5	Пэси оасис ХХК
193	188-р цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	60.3	2022	2022	2022.12.26	60.3	Интерворлд ХХК
194	316-р цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	31.2	2022	2022	2023.01.13	27.3	Би Си Ти ХХК
195	79, 80, 158, 188, 271, 273-р цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоом	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	21.0	2022	2022	2022.12.28	19.8	Пэси оасис ХХК
196	79, 80, 188, 158, 271-р цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	48.5	2022	2022	2023.01.16	48.5	Чиглэл ХХК
197	35, 28, 165, 223-р цэцэрлэгийн хүүхдийн тавилга хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	50.6	2022	2022	2023.01.09	47.7	Пэси оасис ХХК
198	35, 28, 165, 223-р цэцэрлэгийн багшийн тавилга хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	44.6	2022	2022	2023.01.09	42.9	Пэси оасис ХХК
199	35, 28, 165, 223-р цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоом	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	10.5	2022	2022	2023.01.18	9.9	Пэси оасис ХХК
200	"Эрхийн эмнэлгүүдийн тохижилт, тоног төхөөрөмжөөр хангах /БЗД 8, 10, 13, 14, 17 дугаар хороо/" Багц-1 "Авто машин, тоног төхөөрөмж" нийлүүлэх гэрээ	тоног төхөөрөмж	62.5	2022	2022	2022.10.25	59.4	Хасу энержи интернэйшн ХХК
201	"Эрхийн эмнэлгүүдийн тохижилт, тоног төхөөрөмжөөр хангах /БЗД 8, 10, 13, 14, 17 дугаар хороо/" Багц-2 "Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж" нийлүүлэх гэрээ	тоног төхөөрөмж	27.5	2022	2022	2022.10.25	27.45	Хасу энержи интернэйшн ХХК
202	Явган хүний зам (СБД, 16 дугаар хороо)	Явган зам	88.6	2022	2022	2022.11.15	88.5	
203	Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны Товчооны замын уулзварын инженерчлэл болон Товчооны замаас урагш хийгдэх авто замын ажил	Уулзвар, авто зам	2,500.0	2022	2022	2022.10.14 2022.12.30	2,500.0	УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ

## Хавсралт №10

### Эрх шилжсэнээс хойш 100-с дээш хоног хоцорсон байгуулсан үнэлгээний хороо, ХАА

№	Хо	ТАХ-ний нэр	Төсөвт өртөг	Үнэлгээний хороо зохион байгуулсан огноо	Урилга нийтэлсэн огноо	Зөрүү хоног
1	200-с Дээш хоног	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр хороо)	4,500.00	2022-02-14	2022-09-09	207
2		Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 8 дугаар хороо)	4,500.00	2022-02-14	2022-09-14	212
3		Монголын хүүхдийн ордны барилгын галын системийн шинэчлэлт (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	115.70	2022-02-14	2022-12-05	294
4		Наркологийн эмнэлгийн барилга (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо)	10,573.00	2022-02-14	2022-09-13	211

5	Хан-Уул дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, "В" хэсэгчилсэн талбайн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажил	186.00	2022-04-26	2022-11-30	218
6	Монголын Хүүхдийн урлан бүтэх төвийн барилгын хүчитгэлийн зураг төсөв	90.00	2022-04-25	2022-11-14	203
7	Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гамшгийн эрсдэлийг төрөл тус бүрээр нарийвчилсан үнэлгээ хийх	100.00	2022-04-25	2022-11-15	204
8	Явган хүний зам (СБД, 16 дугаар хороо)	88.60	2022-03-04	2022-10-13	223
9	Дайрган хучилттай авто замын ажил (СБД, 16 дугаар хороо)	166.40	2022-03-04	2022-10-13	223
10	Голден парк-1 хотхоны 107, 301 дүгээр байрны цахилгаан шат (БГД, 25 дугаар хороо)	280.00	2022-03-25	2022-11-02	222
11	Өрхийн эмнэлгүүдэд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж (БЗД 8, 10, 13, 14, 17 дугаар хороо)	240.00	2022-03-30	2022-11-10	225
12	Толгойтын авто замыг Ард Аюушийн өргөн чөлөөтэй холбох авто зам, гүүрэн байгууламж, олон түвшний огтлолцол	84,359.00	2022-02-10	2022-12-01	294
13	Баянголын амны баруун талаас 22-н товчооны баруун талын гарц хүртэлх авто зам (2 дугаар ээлжийн ажил)	7,392.00	2022-02-01	2022-08-30	210
14	156 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи ашигласан гэр цэцэрлэг, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо)	411.70	2020-08-04	2022-08-05	731
15	Сургуулийн барилга, 960 суудал (Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	12,000.00	2022-02-14	2022-08-25	192
16	85 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо)	1,400.00	2022-02-14	2022-07-07	143
17	Цэцэрлэгийн барилга (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо)	2,000.00	2022-02-01	2022-08-11	191
18	Эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо)	10,000.00	2022-07-22	2022-11-04	105
19	Нийслэлийн өмчийн томоохон үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ (10 барилга, байгууламж)	330.00	2022-04-13	2022-07-28	106
20	Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар (СХД, 13 дугаар хороо)	1,603.00	2022-03-14	2022-09-12	182
21	Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн их засвар (ХУД, 4 дүгээр хороо)	300.00	2022-04-13	2022-09-09	149
22	Багц-2 Соёлын ордны барилгын тайз технологи угсралтын (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо)	1,125.10	2022-02-01	2022-07-27	176
23	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо)	5,000.00	2022-07-01	2022-12-28	180
24	Бичил 7 дугаар хороолол орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн "Б" блокын гадна дулаан хангажийн ажил (БГД, 11, 22 дугаар хороо)	3,278.00	2022-03-01	2022-08-05	157
25	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв (БХД, 1 дүгээр хороо)	35.00	2022-04-18	2022-08-05	109
26	Баянзүрх дүүргийн 12 хорооны нутаг дэвсгэр, "Д" хэсэгчилсэн талбайн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажил	141.90	2022-04-26	2022-10-20	177
27	Монголын Хүүхдийн ордны "Спорт цогцолбор"-ын барилгын зураг төсөв	190.00	2022-04-25	2022-10-26	184
28	Соёлын өвийн үндэсний төвийн шинэ байр хүртэлх авто замын зураг төсөв	12.00	2022-04-25	2022-11-03	192
29	Майхан толгой 2 хүртэлх авто зам, гүүрийн ажлын зураг төсөв	110.00	2022-04-25	2022-08-22	119
30	Багахангай өртөөний зорчигчдын буух, суух талбай, тавцанг шинэчлэн засварлах ажил	95.00	2022-02-28	2022-08-25	178
31	Тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, хайрган хучилт хийх ажил (СБД, 16 дугаар хороо)	145.00	2022-03-04	2022-07-07	125
32	Тохижилтын ажил (БГД, 12 дугаар хороо)	400.00	2022-03-04	2022-08-19	168
33	Хөл бөмбөгийн талбайн тохижилтын ажил (СБД, 7 дугаар хороо)	48.00	2022-03-11	2022-06-30	111
34	Сургууль, цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж (СБД)	40.00	2022-03-11	2022-07-01	112
35	Гэрэлтүүлгийн ажил (СХД, 41 дүгээр хороо)	200.00	2022-03-11	2022-07-06	117
36	Хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил (СХД, 26, 41 дүгээр хороо)	200.00	2022-03-11	2022-07-19	130
37	Гэрэлтүүлгийн ажил (СХД, 23, 29, 38, 39 дүгээр хороо)	290.00	2022-04-13	2022-08-02	111
38	Орон сууцны дээврийн засвар (СХД, 18, 19, 20, 27 дугаар хороо)	400.00	2022-04-13	2022-08-02	111
39	Явган хүний гүүр (СХД, 23 дугаар хороо)	40.00	2022-04-13	2022-09-12	152
40	Сургуулиудад эмчийн өрөө бий болгож тохижуулах (БЗД, 8, 10, 13, 17 дугаар хороо)	140.00	2022-04-13	2022-07-25	103
41	Нийслэлийн тусгай хэрэгцээт 55 дугаар сургуулийн засварын ажил (БЗД, 13 дугаар хороо)	20.30	2022-04-13	2022-10-27	197
42	Байрны фасад засварын ажил (БЗД, 8 дугаар хороо)	35.20	2022-04-13	2022-10-27	197
43	Өрхийн эмнэлгүүдийн тохижилт, тоног төхөөрөмжөөр хангах (БЗД, 8, 10, 13, 14, 17 дугаар хороо)	90.00	2022-04-13	2022-08-31	140
44	Гадна дэд бүтцийн шугам сүлжээний өргөтгөлийн ажил (БЗД, 14 дүгээр хороо)	114.50	2022-04-13	2022-09-02	142
45	Гачууртын замаас 85 дугаар сургууль хүртэлх авто замын ажил (БЗД, 20 дугаар хороо)	400.00	2022-04-13	2022-08-01	110
46	Цэцэрлэгийн гадна фасад засвар (БЗД, 5 дугаар хороо)	60.00	2022-04-15	2022-07-29	105
47	Камержуулалтын ажил (ХУД)	400.00	2022-05-04	2022-09-16	135
48	Төмөр зам доогуурх авто машины нүхэн гарцын ажил (СХД)	600.00	2022-06-15	2022-11-23	161

100-200 хонго

49	Ээрмэлийн гудамжийг Туул гол гудамжтай холбох авто зам	1,220.00	2022-02-01	2022-06-09	128
50	Ерөнхий боловсролын 115 дугаар сургуулийн баруун талаар Туул гол гудамжийг Б.Шаравын гудамжтай холбох авто зам	510.00	2022-02-01	2022-06-20	139
51	Дунд голын арын Алтай хотхоны урд талын авто зам	1,813.00	2022-02-01	2022-06-24	143
52	Улаанхуарангийн гудамжнаас 68 дугаар сургуулийн баруун талаар Цагдаагийн академийн өргөн чөлөөтэй холбох гудамж зам	640.00	2022-02-10	2022-06-08	118
53	Цагаан байрын хойд уулзвараас далан дагаад Хүчит шонхор захын уулзвар хүртэлх авто зам (2 дугаар хэсэг)	1,527.50	2022-02-10	2022-06-08	118
54	Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх хөгжлийн төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл ажил (Улаанбаатар хот)	19,500.00	2022-07-01	2022-10-11	102
55	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30 дугаар хороо)	9,723.40	2022-02-10	2022-08-19	190
56	Сургуулийн барилга, 960 суудал (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20 дугаар хороо)	10,100.00	2022-02-01	2022-05-24	112
57	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо)	4,500.00	2022-02-10	2022-08-17	188
58	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо)	4,500.00	2022-02-01	2022-08-04	184
59	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 129 дүгээр цэцэрлэг)	80.00	2022-08-04	2022-11-18	106
60	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 156 дугаар цэцэрлэг)	50.00	2022-08-04	2022-11-18	106
61	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 101 дүгээр цэцэрлэг)	120.00	2022-08-04	2022-11-16	104
62	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар цэцэрлэг)	25.00	2022-08-04	2022-12-12	130
63	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 71 дүгээр цэцэрлэг)	111.80	2022-08-04	2022-12-13	131
64	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 190 дүгээр цэцэрлэг)	75.00	2022-08-04	2022-12-13	131
65	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 67 дугаар цэцэрлэг)	80.00	2022-08-04	2022-11-28	116
66	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (164 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байр)	24.70	2022-08-04	2022-11-28	116
67	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (28 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж)	24.70	2022-08-04	2022-11-18	106
68	Багц-3: Гал тогооны тоног төхөөрөмж (120 дугаар цэцэрлэг)	3.20	2022-08-04	2022-12-01	119
69	Багц-3: Гал тогооны тоног төхөөрөмж (164 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байр)	3.20	2022-08-04	2022-11-28	116

## Хавсралт №11

### ХАА-г 5-10 удаа зохион байгуулсан

№	ТАХ-ний нэр	Төсөвт өртөг	Урилга нийтэлсэн огноо	Тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан давтамж	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1	Монголын хүүхдийн ордны барилгын галын системийн шинэчлэлт (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	115.70	2022-07-27	8	2022-12-16
2	Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зориулалтын автомашин (1ш)	60.00	2022-03-10	5	2022-12-06
3	"Туул дэд станц", "Дүнжингарав" дэд станцаас Дэчинравжайлин хийдийн урд талд хүртэл цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний нэвтрэх сувгийн зураг, төсөл, барилга угсралтын ажил (БЗД, 13, 14, 26 дугаар хороо)	3,787.90	2022-03-23	10	
4	Явган хүний зам (СБД, 16 дугаар хороо)	88.60	2022-03-11	5	2022-10-24
5	Дайрган хучилттай авто замын ажил (СБД, 16 дугаар хороо)	166.40	2022-04-11	5	2022-10-24
6	Хорооны өрхийн эмнэлгийн "Шүдний кабинет"-ийн өрөөний засварын ажил (ХУД, 7 дугаар хороо)	9.90	2022-04-11	7	
7	Зайсан орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө (ХУД, 11, 22 дугаар хороо)	150.10	2022-04-04	9	2022-08-04
8	Голден парк-1 хотхоны 107, 301 дүгээр байрны цахилгаан шат (БГД, 25 дугаар хороо)	280.00	2022-04-14	5	2022-11-17
9	Нийслэлийн тусгай хэрэгцээт 55 дугаар сургуулийн засварын ажил (БЗД, 13 дугаар хороо)	20.30	2022-07-25	5	
10	Байрны фасад засварын ажил (БЗД, 8 дугаар хороо)	35.20	2022-07-25	5	
11	Цэцэрлэгийн засвар (Баянзүрх дүүрэг, 129 дүгээр цэцэрлэг)	80.00	2022-08-11	5	2022-12-08
12	Цэцэрлэгийн засвар (Баянгол дүүрэг, 114 дугаар цэцэрлэг)	31.50	2022-08-19	7	2022-11-11
13	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 271 дүгээр цэцэрлэг)	45.00	2022-11-02	5	2022-11-14
14	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 188 дугаар цэцэрлэг)	49.00	2022-08-30	5	2022-11-14

15	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 156 дугаар цэцэрлэг)	50.00	2022-08-30	5	2022-11-29
16	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар цэцэрлэг)	25.00	2022-08-30	5	
17	Цэцэрлэгийн засвар (Хан-Уул дүүрэг, 190 дүгээр цэцэрлэг)	75.00	2022-09-29	5	
18	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (164 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байр)	24.70	2022-09-29	6	
19	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (100 дугаар цэцэрлэг)	17.60	2022-08-17	6	
20	Багц-1: Тоног төхөөрөмж (114 дүгээр цэцэрлэг)	5.60	2022-08-22	6	
21	Багц-1: Тавилга (150, 216 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж)	27.30	2022-08-12	5	
22	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (75 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж)	47.60	2022-08-12	5	
23	Багц-3: Гал тогооны тоног төхөөрөмж (140, 208 дугаар цэцэрлэг)	3.20	2022-08-10	5	2022-10-31
24	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (16 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж)	24.70	2022-08-12	5	
25	Багц-3: Гал тогооны тоног төхөөрөмж (75 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж)	3.20	2022-08-12	5	
26	Багц-3: Гал тогооны тоног төхөөрөмж (164 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байр)	3.20	2022-08-17	6	
27	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (187 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байр)	31.60	2022-09-28	5	2022-10-27
28	111 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл	31.60	2022-10-05	5	
29	148, 158 дугаар гэр цэцэрлэг, 188 дугаар гэр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл	47.50	2022-10-05	5	
30	271 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл	31.60	2022-10-05	5	
31	80 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл	31.60	2022-10-05	5	
32	81 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл	31.60	2022-10-05	5	
33	Автобусны буудлыг шинэчлэх (БГД, 1 дүгээр хороо)	30.00	2022-08-24	7	
34	Автобусны буудлын тохижилт (БГД, 23 дугаар хороо)	30.00	2022-07-26	7	
35	30 дугаар байрны дээврийн засварын ажил (БГД, 15 дугаар хороо)	26.00	2022-06-17	8	

## Хавсралт №12

### Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчлийн жагсаалт

№	ХАА зохион байгуулсан байгууллага	ТАХ нэр	Төсөвт өртөг	Гүйцэтгэгчийн нэр	ТАХ-ний тоо	Зөрчлийн утга
1	СБД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	164.1	Би Си Ти ХХК, Бямба намсан ХХК, Интерворлд ХХК, Нэксдистрибьюшн ХХК, Чиглэл ХХК	16	164.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 16 ТАХ-ний төсөвт өртөг 20 сая хүрэхгүй байхад харьцуулалтын аргаар тендер зарласан
2	СБД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	60.2	Бямба намсан ХХК, Чиглэл ХХК	5	Гал тогооны хэрэгсэл худалдан авах 5 ТАХ-үүд дээр тэгш өрсөлдөх боломжоор хангаагүй
3	СБД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	440.5	Би Си Ти ХХК, Бямба намсан ХХК, Интерворлд ХХК, Нэксдистрибьюшн ХХК, Чиглэл ХХК	24	440.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 24 ТАХ-ний тендерийн баримт бичгийг баталсан огноо байхгүй
4	ХУД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	441.1	Би Си Ти ХХК, Бямба намсан ХХК, Песи оасис ХХК, Нэксдистрибьюшн ХХК, Чиглэл ХХК	37	441.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 37 ТАХ-ний төсөвт өртөг 20 сая хүрэхгүй байхад харьцуулалтын аргаар тендер зарласан
5	ХУД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	296.0	Бямба намсан ХХК, Чиглэл ХХК	22	Гал тогооны хэрэгсэл худалда авах 22 ТАХ-үүд дээр тэгш өрсөлдөх боломжоор хангаагүй
6	ХУД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	1,638.6	Би Си Ти ХХК, Бямба намсан ХХК, Песи оасис ХХК, Нэксдистрибьюшн ХХК, Чиглэл ХХК	67	67 ТАХ-ний Тендерийн баримт бичгийг ХУД-ийн ЗДТГ-ийн дарга баталсан
7	СХД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж	122.9	Нэксдистрибьюшн ХХК, Чиглэл ХХК	12	122.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 12 ТАХ-ний төсөвт өртөг 20 сая хүрэхгүй

		худалдан авах ТАХ-үүд				байхад харьцуулалтын аргаар тендер зарласан
8	СХД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	71.4	Чиглэл ХХК	2	Гал тогооны хэрэгсэл худалда авах ТАХ-үүд дээр тэгш өрсөлдөх боломжоор хангаагүй
9	ЧД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	42.1	Чиглэл ХХК, Интерворлд ХХК	4	42.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 4 ТАХ-ний төсөвт өртөг 20 сая хүрэхгүй байхад харьцуулалтын аргаар тендер зарласан
10	БЗД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	672.5	Би Си Ти ХХК, Нэктсдистрибьюшн ХХК, Чиглэл ХХК	58	672.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 58 ТАХ-ний төсөвт өртөг 20 сая хүрэхгүй байхад харьцуулалтын аргаар тендер зарласан
11	БЗД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	445.5	Чиглэл ХХК	35	Гал тогооны хэрэгсэл худалда авах 35 ТАХ-үүд дээр тэгш өрсөлдөх боломжоор хангаагүй
12	БГД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	261.2	Сүү хүнгий ХХК, Нэктсдистрибьюшн ХХК, Чиглэл ХХК	21	261.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 21 ТАХ-ний төсөвт өртөг 20 сая хүрэхгүй байхад харьцуулалтын аргаар тендер зарласан
13	БГД ХААА	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	169.4	Чиглэл ХХК	13	Гал тогооны хэрэгсэл худалда авах 13 ТАХ-үүд дээр тэгш өрсөлдөх боломжоор хангаагүй
14	НОСБГ	Баянзүрх дүүргийн 2, 4-р хорооны нутаг дэвсгэр Мамбадацан хийд орчим В хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний ажил	6,590.0	Люкс даймонд ХХК, Ай Вай И Зэт ХХК	1	3Т-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх, Ус ханганж ариутгах татуургын инженер нь 2 болон түүнээс дээш жилийн жилийн туршлагатай байхаар заасан нь барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, барилгын материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, үйлчилгээний хөлс тогтоох, тэдгээрт хяналт тавих журам-д 3Т-6.1-г зөрчсөн
15	УБХХК ХК	Эрүүл мэндийг дэмжих төв байгуулах ажил СХД, ХУД	500.0	ТИ ЭЙЧ ЭН ХХК	1	Үнэлгээний хороо нь хөндлөнгийн нэг гишүүнтэй
16	НХААГ	Амгалан цогцолбор сургуулийн халаалтын хэрэгсэл солих ажил БЗД 8-р хороо	1,526.9	Баялаг говь	1	Тусгай зөвшөөрлийг тухай бүр өөрчилсөн
17	НХААГ	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил СБД 1-10-р хороо	500.0	ОДБДН ХХК	1	ТШЗ 17.7, 17.6.5 тусгагдсан шаардлагыг дахин нягталсан талаар үнэлгээний тэмдэглэлд тусгаагүй

### ТББ-т тусгасан зарим шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгчдийн жагсаалт

№	ХАА ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГА	ТАХ НЭР	ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН НЭР	ЗӨРЧЛИЙН УТГА
1	БЗД ХХК	Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах ТАХ-үүд	980.9	Онцгой-өргөө ХХК	Онцгой-өргөө ХХК нь нийлүүлэгчийн гэрчилгээ ирүүлэхдээ 2020 оны итгэмжлэл ирүүлсэн
2	НХААГ	Төмөр бетон бүтээцтэй 40.0м2, 60.0м2, 80.0м2, 100м2, 120м2 талбай бүхий гамшигт тэсвэртэй амины сууцны нэг маягийн загвар зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ	48.2	Эм Эм Инженеринг	Шалгарсан компани 3Т-6.3-т заасан тусгай зөвшөөрөлгүй

3	НХААГ	Өрөг бетон бүтээцтэй 40.0м2, 60.0м2, 80.0м2, 100м2, 120м2 талбай бүхий гамшигт тэсвэртэй амины сууцны нэг маягийн загвар зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ	48.2	Эм Эм Инженеринг	Шалгарсан компани ЗТ-6.3-т заасан тусгай зөвшөөрөлгүй
4	НХААГ	Дүүргийн эрүүл мэндийг дэмжих төвийн засварын ажил /НД 2-р хороо/	335.0	Ирмүүнбар ХХК	ХАБЭА сертификат авснаас хойш нэг жил болоогүй, ажлын туршлагын шаардлага хангаагүй, шалгарсан компани БА-6.3-т заасан тусгай зөвшөөрөлгүй
5	НХААГ	Сургуулийн барилга 960 суудал /УБ хот ХУД 4-р хороо/	12,000.0	Ай Ди Си Проперти ХХК	Барилгын инженер нь 3 болон түүнээс дээш жилийн туршлагатай байх
6	НХААГ	Од хүүхдийн зуслангийн цахилгаан хангамжийн ажил	80.0	Хурд монтаж ХХК	Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь ЗТ-10.2-т заасан тусгай зөвшөөрөлгүй
7	НХААГ	Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд суурилсан газар олгох барилга барих үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд нээлттэй болгох ажил УБ хот	200.0	Смартдата ХХК	Сертификат болон дипломын хуулбарыг гадаад хэлнээс орчуулагдаагүй, системийн эх код албан ёсны зохиогчийн эрхийг 100 хувь захиалагчийн нэр дээр бүртгүүлэн хүлээлгэж өгнө гэсэн албан мэдэгдэл ирүүлээгүй.
8	НХААГ	Нийслэлийн хаягийн мэдээллийн санг шинэчлэн Улсын хаягийн нэгдсэн системд бүрэн холбох ажил	184.0	Ай Си Ти групп ХХК	Гадаадад их дээд сургууль төгссөн баталгаат орчуулгаар орчуулаагүй, зураглалын суурин боловсруулалтын ажилтан 10 жилийн туршлагагүй.
9	НХААГ	Газар хөдлөлтийн чичирхийлэл мэдрэх, хөрсний хурдатгал бичигч төхөөрөмж	225.0	Интеллгент технологи ХХК	Өндрийн аврах ажиллагааны багаж хэрэгсэл үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээний хуулбарыг ирүүлэнэ.
10	НХААГ	Хан-Уул дүүргийн 8-р хорооны орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	10,000.0	Энержи плас инженеринг ХХК	Нийт туслан гүйцэтгүүлж болох бараа, ажил, үйлчилгээний дээд хэмжээ нь тендерийн үнийн 10 хувиас хэтэрсэн
11	НХААГ	Энэрэл эмнэлгийн барилгын их засвар БЗД 22-р хороо	30.0	АВВКНСТ ХХК	Нийтийн даатгалын өглөгтэй
12	НОСБГ	Баянзүрх дүүргийн 2, 4-р хорооны нутаг дэвсгэр Мамбадацан хийд орчим В хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний ажил	6,590.4	Люкс даймонд ХХК, Ай Вай И Зэт ХХК	ЗТ-10.1 тусгай зөвшөөрөлгүй
13	НЗХГ	Дунд голын арын Алтай хотхоны урд талын авто зам	1,813.0	Ихбогд зам ХХК	Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тодорхойлолт ирүүлээгүй, Галт суманд хийгдсэн ажил нь шаардлагыг хангахгүй 2019 оны гэрээтэй, санал болгосон Есөн-Эрдэнэ захын замын ажлын мөнгөн дүн хүрээгүй. Туслан гүйцэтгэгч Ган утас мөнх ХХК нь тусгай зөвшөөрөл ирүүлээгүй. Ерөнхий инженерийн диплом хур системд ороогүй, үндсэн ажилтан биш, цахилгаагааны инженерийн дипломыг хур системээс лавлах боломжгүй.
14	НХААГ	Цэцэрлэгийн барилга 240 ор УБ хот ХУД 8-р хороо	4,500.0	Жинст цамхаг ХХК	Тусгай зөвшөөрөл 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2 хугацаа дууссан. Хугацаа дууссан шийдвэр ирүүлээгүй
15	НХААГ	Хотын зээлжих зэрэглэл тогтоох бэлтгэл ажлын хуулийн зөвлөх үйлчилгээ	50.0	Делоитт онч аудит ХХК	Татварын өглөгтэй

## Хавсралт №13

### Тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар шалгаруулсан ТАХ

№	Захирамж Дугаар	Эрх шилжүүлсэн байгууллага	ТАХ-ны нэр	Төсөвт өртлөг	Задарсан ТАХ	Гүйцэтгэгчийн нэр	Гэрээний дүн
1	А/1028	БЗД ХААА	256 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	55.1	256 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тавилга багц1	Интерворлд ххк	24.7
					256 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Гал тогооны тоног төхөөрөмж/дотоодын/ багц2	Чиглэл ххк	10.2
					256 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Гал тогооны тоног төхөөрөмж багц3	он дамжиж байгаа	3.2



					дүгээр цэцэрлэг/ Гал тогооны тоног төхөөрөмж багц3		
					Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр цэцэрлэг/ Тоног төхөөрөмж багц4	Нэкстдистр ибьюшн ххк	16.9
					Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 289, 305 дугаар цэцэрлэг/ Тавилга багц1	Интерворлд ххк	26.9
11	A/1028	БЗД ХААА	305 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	42.0	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 289, 305 дугаар цэцэрлэг/ Гал тогооны тоног төхөөрөмж/дотоодын/ багц2	Чиглэл ххк	10.2
					Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 289, 305 дугаар цэцэрлэг/ Гал тогооны тоног төхөөрөмж багц3	он дамжиж байгаа	3.2
			289 дүгээр цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	15.2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 289, 305 дугаар цэцэрлэг/ Тоног төхөөрөмж багц4	Нэкстдистр ибьюшн ххк	16.9
					Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 32, 52 дугаар цэцэрлэг/ Тавилга багц1	Интерворлд ххк	26.9
12	A/1028	БЗД ХААА	52 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	42.0	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 32, 52 дугаар цэцэрлэг/ Гал тогооны тоног төхөөрөмж/дотоодын/ багц2	Чиглэл ххк	10.2
					Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 32, 52 дугаар цэцэрлэг/ Гал тогооны тоног төхөөрөмж багц3	он дамжиж байгаа	3.2
			32 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	15.2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 32, 52 дугаар цэцэрлэг/ Тоног төхөөрөмж багц4	Нэкстдистр ибьюшн ххк	16.9
			212 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	15.2	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 210, 212 дугаар цэцэрлэг/ Тавилга багц1	Интерворлд ххк	59.3
13	A/1028	БЗД ХААА	210 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	49.7	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 210, 212 дугаар цэцэрлэг/ Гал тогооны тоног төхөөрөмж багц2	он дамжиж байгаа	5.6
			128 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	28.6	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 128, 146 дугаар цэцэрлэг/ Тавилга багц1	Интерворлд ххк	19.9
14	A/1028	БЗД ХААА	146 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	28.6	Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 128, 146 дугаар цэцэрлэг/ Гал тогооны тоног төхөөрөмж/дотоодын/ багц2	Чиглэл ххк	20.4
					Тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Баянзүрх дүүрэг, 128, 146 дугаар цэцэрлэг/ Тоног төхөөрөмж багц3	Нэкстдистр ибьюшн ххк	16.9
			244 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	68.4	Багц-1: Тавилга (244 дүгээр цэцэрлэг)	Интерволд ХХК	32.4
15	A/1029	СХД ХААА			Багц-2: Гал тогооны тоног төхөөрөмж (Дотоодын үйлдвэрлэл) (244 дүгээр цэцэрлэг)	Чиглэл ХХК	10.2
					Багц-3: Гал тогооны тоног төхөөрөмж (244 дүгээр цэцэрлэг)	-	3.2
					Багц-4: Тоног төхөөрөмж (244 дүгээр цэцэрлэг)	Нэкстдистр ибьюшн ХХК	22.6
					16 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц1-Тавилга хэрэгсэл		24.7
					16 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц2-Гал тогооны тоног төхөөрөмж /дотоодын үйлдвэрлэл/	Чиглэл ХХК	10.2
16	A/1030	СБД ХААА	16 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	55.1	16 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц3-Гал тогооны тоног төхөөрөмж	Бямба намсан ХХК	3.2
					16 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц4-Тоног төхөөрөмж	Би си ти ХХК	17.0
17	A/1033	НД ХААА	151 дүгээр цэцэрлэгийн	68.4	Багц-1. Тавилга хэрэгсэл (151 дүгээр цэцэрлэг)	Интерворлд ХХК	32.4

			түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		Багц-2. Гал тогооны тоног төхөөрөмж /дотоодын үйлдвэрлэл/ (151 дүгээр цэцэрлэг) Багц-3. Гал тогооны тоног төхөөрөмж (151 дүгээр цэцэрлэг) Багц-4. Тоног төхөөрөмж (151 дүгээр цэцэрлэг)	Чиглэл ХХК Бямба намсан ХХК Би Си Ти ХХК	10.2 3.2 22.6
18	A/1033	НД ХААА	140 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	42.0	Багц-1. Тавилга хэрэгсэл (140, 208 дугаар цэцэрлэг)	Интерворлд ХХК	26.9
19	A/1034	НД ХААА	208 дугаар цэцэрлэгийн бүлэг нэмэхэд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	15.2	Багц-2. Гал тогооны тоног төхөөрөмж /дотоодын үйлдвэрлэл/ (140, 208 дугаар цэцэрлэг) Багц-3. Гал тогооны тоног төхөөрөмж (140, 208 дугаар цэцэрлэг) Багц-4. Тоног төхөөрөмж (140, 208 дугаар цэцэрлэг)	Чиглэл ХХК Бямба намсан ХХК Нэкстдистр ибьюшн ХХК	10.2 3.2 16.9
20	A/1031	ХУД ХААА	28 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	55.1	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (28 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж) Багц-2: Гал тогооны тоног төхөөрөмж /дотоодын үйлдвэрлэл/ (28 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж) Багц-3: Гал тогооны тоног төхөөрөмж (28 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж) Багц-4: Тоног төхөөрөмж (28 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж)	он дамжиж байна Чиглэл ХХК Бямба намсан ХХК	24.7 10.2 3.2
21	A/1031	ХУД ХААА	41 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	55.1	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (41 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж) Багц-2: Гал тогооны тоног төхөөрөмж /дотоодын үйлдвэрлэл/ (41 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж) Багц-3: Гал тогооны тоног төхөөрөмж (41-р цэцэрлэг) Багц-4: Тоног төхөөрөмж (41-р цэцэрлэг)	Нэкстдистр ибьюшн ХХК Интерворлд ХХК Чиглэл ХХК	17.0 24.7 10.2
22	A/1031	ХУД ХААА	35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 1 дүгээр байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	55.1	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 1 дүгээр байр) Багц-2: Гал тогооны тоног төхөөрөмж /дотоодын үйлдвэрлэл/ (35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 1 дүгээр байр) Багц-3: Гал тогооны тоног төхөөрөмж (35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 1 дүгээр байр) Багц-4: Тоног төхөөрөмж (35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 1 дүгээр байр)	Чиглэл ХХК Бямба намсан ХХК Нэкстдистр ибьюшн ХХК	10.2 3.2 17.0
23	A/1031	ХУД ХААА	46 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	55.1	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (46 дугаар цэцэрлэг) Багц-2: Гал тогооны тоног төхөөрөмж /дотоодын үйлдвэрлэл/ (46 дугаар цэцэрлэг) Багц-3: Гал тогооны төхөөрөмж (46 дугаар цэцэрлэг) Багц-4: Тогооны төхөөрөмж (46 дугаар цэцэрлэг)	Интерворлд ХХК Чиглэл ХХК Бямба намсан ХХК Би Си Ти ХХК	24.7 10.2 3.2 17.0
24	A/1031	ХУД ХААА	308 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	55.1	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (308 дугаар цэцэрлэг) Багц-2: Гал тогооны төхөөрөмж /дотоодын үйлдвэр/ (308 дугаар цэцэрлэг) Багц-3: Гал тогооны төхөөрөмж (308 дугаар цэцэрлэг) Багц-4: Тогооны төхөөрөмж (308 дугаар цэцэрлэг)	Интерворлд ХХК Чиглэл ХХК Бямба намсан ХХК Би Си Ти ХХК	24.7 10.2 3.2 17.0
25	A/1031	ХУД ХААА	35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	55.1	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 2 дугаар байр) Багц-2: Гал тогооны тоног төхөөрөмж /дотоодын үйлдвэр/ (35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 2 дугаар байр) Багц-3: Гал тогооны тоног төхөөрөмж (35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 2 дугаар байр) Багц-4: Тоног төхөөрөмж (35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 2 дугаар байр)	Чиглэл ХХК Бямба намсан ХХК Нэкстдистр ибьюшн ХХК	10.2 3.2 17.0
26	A/1031	ХУД ХААА	35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 3 дугаар байрны тавилга	45.8	Багц-1: Тавилга хэрэгсэл (35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 3 дугаар байр) Багц-2: Гал тогооны тоног төхөөрөмж /дотоодын үйлдвэрлэл/ (35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 3 дугаар байр)	Интерворлд ХХК Чиглэл ХХК	32.4 10.2

хэрэгсэл, тоног  
төхөөрөмж

Багц-3: Гал тогооны тоног төхөөрөмж  
(35 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн 3  
дугаар байр)

Бямба  
намсан ХХК

3.2

203	2022	Түгжрэл	Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны Товчооны замын уулзварын инженерчлэл болон Товчооны замаас урагш хийгдэх авто замын ажил	2,500.00	2022	2022	2022.10.14 2022.12.30	2,500.00	УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ
-----	------	---------	--	----------	------	------	--------------------------	----------	--------------------

## Хавсралт №14

### Шууд захирамжаар эрх шилжүүлсэн ТАХ

№	Эх үүсвэр	Захирамжийн дугаар	Эрх шилжүүлсэн байгууллага	ТАХ-ний нэр	Эхлэх он	Дуусах он	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн
1	Түгжрэл	A/826	УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ	Төв Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн авто замын засварын ажил (ХУД)	2022	2022	1,091.4	1,091.4
2	Түгжрэл	A/266, A/1088, A/1312	УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ	Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны Товчооны замын уулзварын инженерчлэл болон Товчооны замаас урагш хийгдэх авто замын ажил	2022	2022	2,500.0	2,500.0
3	Түгжрэл	A/225	ХТГ ОНӨААТҮГ	Граж, хайс хашлага буулгаж, чөлөөлсөн газар дээрх нөхөн сэргээлт хийх, явган зам, ногоон байгууламжийн барилгын ажил, зөвлөх үйлчилгээ	2022	2022	16,000.0	12,757.0
4	Түгжрэл	A/664, A/1178, A/1261	УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ	Нүхэн гарц, гүүрэн байгууламж, авто зам дагуух тусгаарлагдсан зурвас бүхий дугуйн болон явган хүний замын ажил	2022	2023	11,240.0	11,240.0
5	Түгжрэл	A/647	УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ	Иргэдийг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилтын хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа явган хүний зам, талбайг засаж сайжруулах, нөхөн сэргээх ажил	2022	2022	951.2	951.2
6	Түгжрэл	A/889	УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун урд хэсгийн авто зогсоолын ажил	2022	2022	1,530.0	1,530.0
7	Түгжрэл	A/890	УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ	Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны хойд тал, Санхүү, эдийн засгийн их сургууль руу орох зам, талбайн засвар арчилгаа, тохижилтын ажил	2022	2022	200.0	200.0
8	Түгжрэл	A/551	УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ	Газар албадан чөлөөлж, явган хүний болон дугуйн зам барих тухай	2022	2022	30.4	30.4
9	Түгжрэл	A/674	УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ	ХУД 15-р хороо, Богд хааны ордон музейн цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийг тойрсон бетон суурьтай төмөр хашхааг нурааж явган хүний болон дугуйн зам	2022	2022	108.0	108.0
10	Түгжрэл	A/794, A/1132	ХТГ ОНӨААТҮГ	Богд хааны ордон музейн тохижилтын ажил	2022	2022	1,307.0	1,079.2
11	НТХО	A/281, A/950	ГУББГ ОНӨААТҮГ	Жаргалантын амны үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	3,300.0	3,300.0
12	НТХО	A/779	ХТСИ ОНӨААТҮГ	Эмээлт эко аж үйлдвэрийн паркийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө	2022	2022	200.0	200.0
13	НТХО	A/962, A/1193, A/1234	ХТСИ ОНӨААТҮГ	Сэлбэ дэд төвөөс Чингэлтэй дүүргийн 14, 18 дугаар хороо руу инженерийн дэд бүтцийн шугам сүлжээ татах ажлын зураг төсөл	2022	2022	727.1	727.1
<b>НИЙТ ДҮН</b>							<b>39,185.2</b>	<b>35,714.4</b>